ФОРМА 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за декабрь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО ( инженерное обеспечение, сети и системы. 4 очередь)"**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | | Всего за отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| | Общестроительные работы | 878128099 | 983 503 470 | 260561171 | 291 828 512 |
| | в том числе оборудование | 168317990 | 188516149 | 49624163 | 55579062 |
| | Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц | 171744 | 192353 | - | - |
| | Авторский надзор январь, февраль месяц | 70099 | 78511 | - | - |
| | Стоимость ПСД и экспертизы | 4464286 | 5000000 | - | - |
| 1 | **Итого затраты подрядчика** | **882834227** | **988 774 334** | **260561171** | **291 828 512** |
| 2 | **Инжиниринговые услуги** | **4349835** | **4871815** | **1580879** | **1770585** |
| 3 | **Авторский надзор** | **1686474** | **1888851** | **683036** | **765000** |
| 4 | **Всего к оплате** | **888870536** | **995535000** | **262825087** | **294364097** |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Инженер:**

ФОРМА 3

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## за ноябрь месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкентқұрылыс"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент күрделі құрылыс"**

Наименование объекта: **"Строительство цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО ( инженерное обеспечение, сети и системы. 4 очередь)"**

| № п/п | Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года по отчетный месяц | | Всего за отчетный период | |
| | | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| | Общестроительные работы | 617566927 | 691 674 958 | 80797275 | 90 492 948 |
| | в том числе оборудование | 118693827 | 132937087 | 77503906 | 86804375 |
| | Инжиниринговые услуги январь, февраль месяц | 171744 | 192353 | - | - |
| | Авторский надзор январь, февраль месяц | 70099 | 78511 | - | - |
| | Стоимость ПСД и экспертизы | 4464286 | 5000000 | - | - |
| **1** | **Итого затраты подрядчика** | **622273055** | **696 945 822** | **80797275** | **90 492 948** |
| **2** | **Инжиниринговые услуги** | **2768955** | **3101230** | **395907** | **443415** |
| **3** | **Авторский надзор** | **1003438** | **1123851** | | |
| **4** | **Всего к оплате** | **626045449** | **701170903** | **81193182** | **90936363** |

**Заказчик:**

**Подрядчик:**

**Инженер:**

*Форма 2*

# А К Т №13

**приемки выполненных работ за декабрь месяц 2011 года**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

| N п/п | Номер единичной расценки | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоимость ед, тенге | Общая стоимость, тенге | Наклад-ные расходы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.** | | | | | |
| 15 | Е0107-60-1 | Установка металлических ограждений ОГ1, ОГ2 | м | 17 | 439,30 | 7468 | 7673 |
| 16 | С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм | м | 8,5 | 196,00 | 1666 | -- |
| 17 | С130807-95 | Никелированная труба, 57х1,5 мм | 10м | 6,46 | 10500,00 | 67830 | -- |
| 18 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,0105 | 154200,00 | 1625 | -- |
| 24 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,027 | 70437,87 | 1902 | 278 |
| 25 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | м2 | 54,7 | 221,38 | 12110 | 3764 |
| 26 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 54,7 | 126,78 | 6935 | 237 |
| 27 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ | | 54,7 | 292,53 | 16001 | 11846 |
| 28 | С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | м2 | 55,79 | 1180,00 | 65837 | -- |
| 29 | Е0107-60-1 | Установка металлических ограждений ОГ1, ОГ2 | м | 48,3 | 439,30 | 21218 | 21801 |
| 30 | С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм | м | 3,6 | 196,00 | 706 | -- |
| 31 | С130807-95 | Никелированная труба, 57х1,5 мм | 10м | 4,83 | 10500,00 | 50715 | -- |
| 32 | С130807-88 | Никелированная труба, 25х2 мм | 10м | 2,4 | 6340,00 | 15216 | -- |
| 40 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ | м2 | 12 | 292,53 | 3510 | 2599 |
| 41 | С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | м2 | 12,24 | 1180,00 | 14443 | -- |
| 42 | Е0107-60-1 | Установка металлических ограждений ОГ3 | м | 37,6 | 439,30 | 16518 | 16971 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х[illegible]м | м | 3,6 | 196,00 | 706 | -- |
| 44 | С130807-95 | Никелированная труба, 57х1,5 мм | 10м | 3,76 | 10500,00 | 39480 | -- |
| 45 | С130807-88 | Никелированная труба, 25х2 мм | 10м | 1,6 | 6340,00 | 10144 | -- |
| 53 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов КЕРАМОГРАНИТ | м2 | 7 | 292,53 | 2048 | 1516 |
| 54 | С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая | м2 | 7,14 | 1180,00 | 8425 | -- |
| 55 | Е0107-60-1 | Установка металлических ограждений ОГ3 | м | 20,8 | 439,30 | 9137 | 9388 |
| 56 | С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм | м | 1,8 | 196,00 | 353 | -- |
| 57 | С130807-95 | Никелированная труба, 57х1,5 мм | 10м | 2,08 | 10500,00 | 21840 | -- |
| 58 | С130807-88 | Никелированная труба, 25х2 мм | 10м | 0,8 | 6340,00 | 5072 | -- |
| 64 | Е0110-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 23,94 | 354,36 | 8483 | 4826 |
| 65 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 71,61 | 440,35 | 31533 | 16097 |
| 78 | Е0109-45-3 | Монтаж витражей В1,2,3,4,5,6,7,8,9 | м2 | 693,01 | 965,99 | 669443 | 584509 |
| 80 | С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 24,66 | 5240,00 | 129218 | -- |
| 81 | Е0110-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | м2 | 14,45 | 328,76 | 4751 | 2278 |
| 82 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 16,76 | 367,11 | 6153 | 2936 |
| 85 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 48,72 | 440,35 | 21454 | 10951 |
| 86 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | м2 | 22,68 | 3760,00 | 85277 | -- |
| 87 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 24,57 | 4010,00 | 98526 | -- |
| 88 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 1,47 | 4250,00 | 6248 | -- |
| 89 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 23 | 1380,00 | 31740 | -- |
| 90 | Е0110-92-2 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | м2 | 8,4 | 328,76 | 2762 | 1324 |
| 91 | Е0110-92-1 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | м2 | 12,58 | 367,11 | 4618 | 2203 |
| 94 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 31,92 | 440,35 | 14056 | 7175 |
| 95 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | м2 | 2,52 | 3760,00 | 9475 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 26,46 | 4010,00 | 106105 | -- |
| 97 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 2,94 | 4250,00 | 12495 | -- |
| 98 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 17 | 1380,00 | 23460 | -- |
| 99 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 5,67 | 440,35 | 2497 | 1275 |
| 100 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 5,67 | 4010,00 | 22737 | -- |
| 101 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 3 | 1380,00 | 4140 | -- |
| 102 | Е0109-45-3 | Монтаж витражей В13,14,15 | м2 | 55,1 | 965,99 | 53226 | 46473 |
| 104 | Е0109-45-3 | Монтаж витражей | м2 | 62,78 | 965,99 | 60645 | 52951 |
| 106 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг К ВИТРАЖУ В-3,В-4,В-4а,В-4б,В-4в | т | 0,515 | 13010,10 | 6701 | 6339 |
| 107 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,2308 | 154200,00 | 35589 | -- |
| 108 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,0122 | 154400,00 | 1890 | -- |
| 109 | С11011-1040 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,272 | 92100,00 | 25051 | -- |
| 110 | Е0109-45-3 | Монтаж витражей | м2 | 16,7 | 965,99 | 16132 | 14085 |
| 111 | С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка | м2 | 16,7 | 8050,00 | 134435 | -- |
| 147 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг СОЕД.ЭЛЕМЕНТЫ МС1,МС2,РАСПОРНЫЙ БОЛТ | т | 0,2183 | 175710,10 | 38354 | 2686 |
| 148 | Е0106-57-1 | Установка арматуры НАД ОТВЕРСТИЯМИ | 1т | 0,0815 | 4604,04 | 375 | 362 |
| 149 | С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0815 | 52400,00 | 4272 | -- |
| 150 | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 94,2 | 710,24 | 66904 | 52605 |
| 151 | С12021-284 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 | м | 188,4 | 52,00 | 9797 | -- |
| 152 | С12021-283 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 | м | 122,46 | 76,00 | 9307 | -- |
| 153 | С11011-333 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, шириной 100 мм | 1000м | 0,113 | 214000,00 | 24191 | -- |
| 154 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 7,07 | 4518,00 | 31920 | -- |
| 155 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 141,3 | 36,00 | 5087 | -- |
| | | | | | Обшивка | | |
| 156 | С11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 188,4 | 320,00 | 60288 | -- |
| 157 | С11011-1041 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 2,73 | 70700,00 | 193138 | -- |

| | | | | | Заделка швов | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | С11011-1032 | Шпаклевка клеевая | к | 84,78 | 62,00 | 5256 | -- |
| 159 | С11011-333 | Лента армирующая | 1000м | 0,2072 | 214000,00 | 44349 | -- |
| 175 | Е0146-31-1 | Штраба | м | 9819 | 42,56 | 417897 | 296926 |
| 176 | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 284,8 | 710,24 | 202276 | 159045 |
| 177 | С12021-284 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 | м | 569,6 | 52,00 | 29619 | -- |
| 178 | С12021-283 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 | м | 370,24 | 76,00 | 28138 | -- |
| 179 | С11011-333 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, шириной 100 мм | 1000м | 0,3418 | 214000,00 | 73137 | -- |
| 180 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 21,36 | 4518,00 | 96504 | -- |
| 181 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 427,2 | 36,00 | 15379 | -- |
| 189 | Е0110-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | м2 | 168 | 710,24 | 119320 | 93819 |
| 190 | С12021-284 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 | м | 336 | 52,00 | 17472 | -- |
| 191 | С12021-283 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 | м | 218,4 | 76,00 | 16598 | -- |
| 192 | С11011-333 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д, шириной 100 мм | 1000м | 0,2016 | 214000,00 | 43142 | -- |
| 193 | С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E | м3 | 12,6 | 4518,00 | 56927 | -- |
| 194 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 252 | 36,00 | 9072 | -- |
| 195 | С11011-377 | Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм | м2 | 336 | 320,00 | 107520 | -- |
| 196 | С11011-1041 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 4,87 | 70700,00 | 344450 | -- |
| 197 | С11011-1032 | Шпаклевка клеевая | кг | 151,2 | 62,00 | 9374 | -- |
| 198 | С11011-333 | Лента армирующая | 1000м | 0,3696 | 214000,00 | 79094 | -- |
| 217 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 4,75 | 13711,47 | 65157 | 28196 |
| 222 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 220,75 | 430,80 | 95098 | 19032 |
| 223 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ПОТОЛКОВ | м2 | 1789,33 | 17,55 | 31399 | 25890 |
| 224 | Е0115-165-9 | Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 197,17 | 217,68 | 42920 | 19885 |
| 227 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 496 | 411,89 | 204296 | 34279 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН | м2 | 2982,3 | 17,55 | 52333 | 43151 |
| 229 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛИ | м2 | 85,7 | 186,14 | 15952 | 7111 |
| 231 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором КОЛОНН | м2 | 202,7 | 102,95 | 20868 | 12930 |
| 232 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке КОЛОНН | м2 | 189 | 17,55 | 3317 | 2735 |
| 235 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 789,7 | 121,12 | 95648 | 59594 |
| 236 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 774,27 | 430,80 | 333553 | 66754 |
| 237 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ПОТОЛКОВ | м2 | 15,43 | 17,55 | 271 | 223 |
| 238 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 1445,1 | 297,29 | 429618 | 207347 |
| 239 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 850,1 | 238,79 | 202997 | 105077 |
| 240 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1832,2 | 411,89 | 754658 | 126625 |
| 241 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН | м2 | 46,6 | 17,55 | 818 | 674 |
| 242 | Е0113-13-11 | Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей СТЕН ГИПСОКАРТОННЫХ | м2 | 220,4 | 98,23 | 21650 | 1164 |
| 243 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 201,2 | 411,89 | 82872 | 13905 |
| 244 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке СТЕН | м2 | 3,7 | 17,55 | 65 | 54 |
| 245 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПАНЕЛИ | м2 | 272,6 | 186,14 | 50742 | 22618 |
| 246 | Е0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛИ | м2 | 159,3 | 1861,06 | 296467 | 55831 |
| 247 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором КОЛОНН | м2 | 230,6 | 102,95 | 23740 | 14709 |
| 248 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных КОЛОНН поливинилацетатными водоэмульсионными составами КОЛОНН | м2 | 230,6 | 411,89 | 94981 | 15937 |
| 249 | Е0113-13-11 | Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей СТЕН ГИПСОКАРТОННЫХ | м2 | 445,2 | 98,23 | 43733 | 2352 |
| 250 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 445,2 | 411,89 | 183372 | 30768 |
| 251 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | м2 | 1316,56 | 121,12 | 159462 | 99352 |
| 252 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1307,36 | 430,80 | 563206 | 112715 |
| 253 | Е0115-165-9 | Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 9,2 | 217,68 | 2003 | 928 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | E0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по кирпичу и бетону стен | м2 | 1670,9 | 297,29 | 496747 | 239745 |
| 255 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 1544,06 | 411,89 | 635977 | 106712 |
| 256 | E0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором ГИПСОКАРТОННЫХ СТЕН | м2 | 231 | 102,95 | 23781 | 14735 |
| 257 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска ГИПСОКАРТОННЫХ СТЕН поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 231 | 411,89 | 95146 | 15965 |
| 258 | E0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором ПАНЕЛИ | м2 | 44,51 | 102,95 | 4582 | 2839 |
| 259 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска ПАНЕЛЕЙ поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 44,51 | 411,89 | 18333 | 3076 |
| 260 | E0115-17-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону ПАНЕЛИ | м2 | 196,86 | 1861,06 | 366368 | 68995 |
| 261 | E0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором КОЛОНН | м2 | 372,78 | 102,95 | 38378 | 23779 |
| 262 | E0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных КОЛОНН поливинилацетатными водоэмульсионными составами | м2 | 372,78 | 411,89 | 153543 | 25763 |
| 263 | E0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев РЕЙКИ | м3 | 0,58 | 22541,72 | 13074 | 2510 |
| 264 | E0110-3-1 | Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых | м2 | 40,6 | 612,72 | 24876 | 3226 |
| 265 | E0111-5-1 К=4 | Устройство губчато-каучукового настила из 4-х слоев резины | м2 | 41 | 1751,58 | 71815 | 52354 |
| 266 | C11011-495 | Пластина резиновая губчатая | кг | 123 | 491,00 | 60393 | -- |
| 267 | E0115-253-1 | Гипсовая облицовка стен | м2 | 17,2 | 235,03 | 4043 | 2834 |
| 268 | C11011-568 | Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутр.отделки неокрашенные, гладкие, без обработки водоотталк. составом /без покрытия/, толщиной 40 мм | м2 | 17,2 | 1630,00 | 28036 | -- |
| 269 | E0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев РЕЙКИ | м3 | 0,105 | 22541,72 | 2367 | 454 |
| 270 | E0115-36-2 | Облицовка стен на клее листовыми материалами | м2 | 8,8 | 255,70 | 2250 | 1069 |
| 271 | C11011-345 | Ламинат | м2 | 8,8 | 1200,00 | 10560 | -- |
| 272 | E0115-253-1 | Гипсовая облицовка стен | м2 | 21,01 | 235,03 | 4938 | 3462 |
| 273 | C11011-568 | Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутр.отделки неокрашенные, гладкие, без обработки водоотталк. составом /без покрытия/, толщиной 40 мм | м2 | 21,01 | 1630,00 | 34246 | -- |
| 274 | E0115-165-1 0 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | м2 | 14,6 | 131,34 | 1918 | 806 |
| 295 | E0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | м2 | 2,09 | 1434,93 | 2999 | 453 |
| 296 | E0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 2,24 | 255,76 | 572 | 115 |
| 301 | E0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 49,58 | 769,78 | 38166 | 3680 |
| 302 | E0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 53,05 | 109,84 | 5827 | 797 |
| 303 | E0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов | м2 | 4,96 | 185,69 | 921 | 411 |
| 310 | E0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 24,16 | 29,20 | 705 | 552 |
| 317 | E0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 1916,27 | 29,20 | 55955 | 43817 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТА | м2 | 1201,36 | 292,53 | 351434 | 260174 |
| 323 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов це ных | | | 1285,46 | 29,20 | 37535 | 29393 |
| 324 | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 54,87 | 184,03 | 10098 | 821 |
| 325 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | м2 | 54,87 | 221,38 | 12147 | 3775 |
| 326 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 54,87 | 126,78 | 6957 | 238 |
| 327 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | м2 | 54,87 | 1434,93 | 78735 | 11883 |
| 328 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 58,71 | 255,76 | 15016 | 3014 |
| 329 | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 173,95 | 184,03 | 32011 | 2604 |
| 330 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(50мм) | м2 | 173,95 | 415,52 | 72280 | 15328 |
| 331 | Е0111-11-6 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 173,95 | 454,56 | 79071 | 1130 |
| 332 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 173,95 | 769,78 | 133903 | 12912 |
| 333 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 186,13 | 109,84 | 20444 | 2798 |
| 334 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов | м2 | 17,4 | 185,69 | 3230 | 1443 |
| 335 | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 358,06 | 184,03 | 65892 | 5360 |
| 336 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | м2 | 358,06 | 221,38 | 79269 | 24637 |
| 337 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 358,06 | 126,78 | 45396 | 1550 |
| 338 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм) ИЗ БЕТОНА В20 | м2 | 358,06 | 369,33 | 132244 | 25531 |
| 339 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В20 | м2 | 358,06 | -92,85 | -33245 | -1709 |
| 340 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 383,12 | 29,20 | 11187 | 8760 |
| 341 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | м2 | 15,43 | 221,38 | 3416 | 1062 |
| 342 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 15,43 | 126,78 | 1956 | 67 |
| 343 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)ИЗ БЕТОНА В20 | м2 | 15,43 | 361,07 | 5571 | 1100 |
| 344 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В20 | м2 | 15,43 | -90,09 | -1390 | -74 |
| 345 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 16,51 | 29,20 | 482 | 378 |
| 346 | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 69,22 | 475,10 | 32886 | 6123 |
| 347 | Е0111-33-2 | Устройство покрытий из реек 55х70 | м2 | 69,22 | 3221,16 | 222969 | 8456 |
| 348 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | М | 74,07 | 109,84 | 8135 | 1113 |
| 349 | Е0115-171-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | м2 | 69,22 | 128,62 | 8903 | 1504 |
| 353 | Е0111-5-1 К=4 | Устройство губчато-каучукового настила из 4-х слоев резины | м2 | 106,2 | 1751,58 | 186017 | 135611 |
| 354 | С11011-495 | Пластина резиновая губчатая | кг | 318,6 | 491,00 | 156433 | -- |
| 355 | Е0111-23-5 К=3 | Устройство покрытий из натурального вальцованного каучука толщиной 5 мм(15мм) | м2 | 106,2 | 8746,37 | 928865 | 63398 |
| 356 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 41,94 | 221,38 | 9285 | 2886 |
| 357 | Е0111-5-1 К=4 | Устройство губчато-каучукового настила из 4-х слоев резины | м2 | 41,94 | 1751,58 | 73461 | 53555 |
| 358 | С11011-495 | Пластина резиновая губчатая | кг | 125,82 | 491,00 | 61778 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | Е0111-23-5 К=3 | Устройство покрытий из натурального вальцованного каучука толщиной 5 мм(15мм) | м2 | 41,94 | 8746,37 | 366823 | 25037 |
| 364 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 61,59 | 29,20 | 1798 | 1408 |
| 368 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 45,82 | 29,20 | 1338 | 1048 |
| 369 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | м2 | 21,34 | 34,81 | 743 | 302 |
| 370 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ИЗ БЕТОНА В30(25мм) | м2 | 21,34 | 399,63 | 8528 | 1522 |
| 371 | Е0111-15-2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В30 | м2 | 21,34 | -51,47 | -1098 | -51 |
| 372 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 22,83 | 29,20 | 667 | 522 |
| 373 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20ММ ИЗ БЕТОНА В15) | м2 | 470,98 | 361,07 | 170058 | 33582 |
| 374 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В15 | м2 | 470,98 | -90,09 | -42432 | -2248 |
| 375 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 503,95 | 29,20 | 14715 | 11523 |
| 376 | Е0106-1-13 | Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5(АС-18.прим.2) | м3 | 2,3 | 9763,55 | 22456 | 1951 |
| 377 | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 965,16 | 184,03 | 177615 | 14448 |
| 378 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | м2 | 965,16 | 221,38 | 213671 | 66409 |
| 379 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 965,16 | 126,78 | 122367 | 4179 |
| 380 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТА | м2 | 965,16 | 292,53 | 282338 | 209021 |
| 382 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 1032,72 | 29,20 | 30155 | 23614 |
| 383 | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 14,18 | 184,03 | 2609 | 212 |
| 384 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | м2 | 14,18 | 221,38 | 3139 | 976 |
| 385 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 14,18 | 126,78 | 1798 | 61 |
| 386 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТА | м2 | 14,18 | 292,53 | 4148 | 3071 |
| 387 | С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная | м2 | 14,46 | 1180,00 | 17067 | -- |
| 388 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 15,17 | 29,20 | 443 | 347 |
| 389 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 9,2 | 221,38 | 2037 | 633 |
| 390 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ | м2 | 9,2 | 340,45 | 3132 | 1051 |
| 391 | Е0111-4-2 К=2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ГИДРОИЗОЛ В 2 СЛОЯ | м2 | 9,2 | 464,38 | 4272 | 1228 |
| 392 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 9,2 | 221,38 | 2037 | 633 |
| 393 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | м2 | 9,2 | 1434,93 | 13201 | 1992 |
| 394 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | м | 9,84 | 255,76 | 2518 | 505 |
| 395 | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 290,96 | 184,03 | 53544 | 4355 |
| 396 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(50мм) | м2 | 290,96 | 415,52 | 120900 | 25639 |
| 397 | Е0111-11-6 К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 290,96 | 454,56 | 132259 | 1890 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 290,96 | 769,78 | 223975 | 21598 |
| 399 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов дер[illegible]ных | [illegible] | 311,33 | 109,84 | 34196 | 4679 |
| 400 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов | м2 | 29,1 | 185,69 | 5403 | 2414 |
| 401 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 43,47 | 221,38 | 9624 | 2991 |
| 402 | Е0111-35-2 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных | м2 | 43,47 | 3417,67 | 148566 | 5376 |
| 403 | Е0111-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | м2 | 43,47 | 121,68 | 5289 | 2799 |
| 404 | Е0115-171-2 | Покрытие подов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | м2 | 43,47 | 128,62 | 5591 | 945 |
| 405 | Е0111-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | м2 | 144,25 | 184,03 | 26546 | 2159 |
| 406 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм(40мм) | м2 | 144,25 | 221,38 | 31935 | 9925 |
| 407 | Е0111-11-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | 144,25 | 126,78 | 18289 | 625 |
| 408 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм) ИЗ БЕТОНА В20 | м2 | 144,25 | 369,33 | 53276 | 10285 |
| 409 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ИЗ БЕТОНА В20 | м2 | 144,25 | -92,85 | -13393 | -688 |
| 410 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | м | 154,35 | 29,20 | 4507 | 3529 |
| 411 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 90,9 | 221,38 | 20124 | 6254 |
| 412 | Е0111-12-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | м2 | 1102 | 275,97 | 304117 | 71162 |
| 413 | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 50мм | м2 | 1102 | 2594,81 | 2859476 | 134624 |
| 414 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 1179,14 | 109,84 | 129517 | 17723 |
| 415 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | м2 | 1102 | 185,69 | 204627 | 91434 |
| 416 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм(45мм) | м2 | 98,28 | 415,52 | 40837 | 8660 |
| 417 | Е0111-11-6 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | м2 | 98,28 | 378,80 | 37228 | 532 |
| 418 | Е0111-36-2 | Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 | м2 | 98,28 | 769,78 | 75654 | 7295 |
| 419 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | м | 98,28 | 109,84 | 10795 | 1477 |
| 420 | Е0115-165-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов | м2 | 9,83 | 185,69 | 1825 | 815 |
| 421 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,308 | 22541,72 | 6943 | 1333 |
| 422 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,308 | 2637,04 | 812 | 114 |
| 423 | Е0110-9-2 | Устройство чистых перегородок ИЗ ЛДСП | м2 | 17,06 | 201,31 | 3434 | 3757 |
| 424 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 17,06 | 1200,00 | 20472 | -- |
| 425 | С11011-819 | Петля накладная | шт | 6 | 40,00 | 240 | -- |
| 426 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 6 | 36,00 | 216 | -- |
| 427 | Е0110-22-1 | Установка ламинированной доски | м2 | 3,4 | 424,55 | 1443 | 739 |
| 428 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 3,4 | 1200,00 | 4080 | -- |
| 429 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,828 | 22541,72 | 18665 | 3584 |
| 430 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,828 | 2637,04 | 2183 | 307 |
| 431 | Е0110-9-2 | Устройство чистых перегородок ИЗ ЛДСП | м2 | 50,28 | 201,31 | 10122 | 11072 |
| 432 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 50,28 | 1200,00 | 60336 | -- |
| 433 | С11011-819 | Петля накладная | шт | 12 | 40,00 | 480 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 12 | 36,00 | 432 | -- |
| 435 | Е0110-22-1 | Установка ламинированной доски | м2 | 9,4 | 424,55 | 3991 | 2044 |
| 436 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 9,4 | 1200,00 | 11280 | -- |
| 437 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,414 | 22541,72 | 9332 | 1792 |
| 438 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,414 | 2637,04 | 1092 | 154 |
| 439 | Е0110-9-2 | Устройство чистых перегородок ИЗ ЛДСП | м2 | 27,02 | 201,31 | 5439 | 5950 |
| 440 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 27,02 | 1200,00 | 32424 | -- |
| 441 | С11011-819 | Петля накладная | шт | 6 | 40,00 | 240 | -- |
| 442 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 6 | 36,00 | 216 | -- |
| 443 | Е0110-22-1 | Установка ламинированной доски | м2 | 4,7 | 424,55 | 1995 | 1022 |
| 444 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 4,7 | 1200,00 | 5640 | -- |
| 445 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,2214 | 22541,72 | 4991 | 958 |
| 446 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,2214 | 2637,04 | 584 | 82 |
| 447 | Е0110-9-2 | Устройство чистых перегородок ИЗ ЛДСП | м2 | 15,68 | 201,31 | 3156 | 3453 |
| 448 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 15,68 | 1200,00 | 18816 | -- |
| 449 | С11011-819 | Петля накладная | шт | 3 | 40,00 | 120 | -- |
| 450 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 3 | 36,00 | 108 | -- |
| 451 | Е0110-22-1 | Установка ламинированной доски | м2 | 2,69 | 424,55 | 1142 | 585 |
| 452 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 2,69 | 1200,00 | 3228 | -- |
| 453 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,2744 | 22541,72 | 6185 | 1188 |
| 454 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 0,2744 | 2637,04 | 724 | 102 |
| 455 | Е0110-9-2 | Устройство чистых перегородок ИЗ ЛДСП | м2 | 19,54 | 201,31 | 3934 | 4303 |
| 456 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 19,54 | 1200,00 | 23448 | -- |
| 457 | С11011-819 | Петля накладная | шт | 3 | 40,00 | 120 | -- |
| 458 | С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм | шт | 3 | 36,00 | 108 | -- |
| 459 | Е0110-22-1 | Установка ламинированной доски | м2 | 3,34 | 424,55 | 1418 | 726 |
| 460 | С11011-345 | Ламинат | м2 | 3,34 | 1200,00 | 4008 | -- |
| 461 | Е0107-60-3 | Установка металлических огражденийс поручнями из алюминиевых труб | м | 1,94 | 121,01 | 235 | 274 |
| 462 | С130807-95 | Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т /8443/, 57х1,5 мм | 10м | 0,1979 | 10500,00 | 2078 | -- |
| 463 | С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм | м | 0,2 | 196,00 | 39 | -- |
| 464 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,0106 | 70437,87 | 747 | 109 |
| 465 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов | т | 0,8736 | 31476,57 | 27498 | 7924 |
| 466 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8 | м | 1060 | 456,00 | 483360 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,8736 | 154200,00 | 134709 | -- |
| 468 | С11011-1040 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,3056 | 92100,00 | 28146 | -- |
| 469 | Е0109-43-2 | Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 256,6 | 304,50 | 78135 | 40124 |
| 470 | С12023-38 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм | м2 | 256,6 | 4010,00 | 1028966 | -- |
| 471 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов | т | 0,4575 | 31476,57 | 14400 | 4150 |
| 472 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8 | м | 416 | 456,00 | 189696 | -- |
| 473 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,4575 | 154200,00 | 70543 | -- |
| 474 | С11011-1040 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,6 | 92100,00 | 55260 | -- |
| 475 | Е0109-43-2 | Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 83,6 | 304,50 | 25456 | 13072 |
| 476 | С12023-38 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм | м2 | 83,6 | 4010,00 | 335236 | -- |
| 477 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов | т | 0,2597 | 31476,57 | 8174 | 2356 |
| 478 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8 | м | 218 | 456,00 | 99408 | -- |
| 479 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,2345 | 154200,00 | 36157 | -- |
| 480 | С11011-1040 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,366 | 92100,00 | 33709 | -- |
| 481 | Е0109-43-2 | Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 41,8 | 304,50 | 12728 | 6536 |
| 482 | С12023-38 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм | м2 | 41,8 | 4010,00 | 167618 | -- |
| 483 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов | т | 0,246 | 31476,57 | 7743 | 2231 |
| 484 | С12031-148 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8 | м | 183,2 | 456,00 | 83539 | -- |
| 485 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,22 | 154200,00 | 33924 | -- |
| 486 | С11011-1040 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0,335 | 92100,00 | 30854 | -- |
| 487 | Е0109-43-2 | Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 48,9 | 304,50 | 14890 | 7646 |
| 488 | С12023-38 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 120 мм | м2 | 48,9 | 4010,00 | 196089 | -- |
| 493 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 | м3 | 7,2 | 8205,37 | 59079 | 1668 |
| 494 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15 | м3 | 34,6 | 8877,62 | 307166 | 6695 |
| 495 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | т | 0,6939 | 68200,00 | 47321 | -- |
| 496 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,1797 | 67700,00 | 12168 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,0979 | 58700,00 | 5748 | -- |
| 498 | С130806-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х4 мм | м | 21,76 | 543,00 | 11816 | -- |
| 499 | С11041-85 | Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | т | 0,082 | 47200,00 | 3870 | -- |
| 500 | С11041-87 | Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/ | т | 0,0077 | 44300,00 | 340 | -- |
| 501 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 | м3 | 8,65 | 8205,37 | 70976 | 2004 |
| 502 | Е0106-1-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В15 | м3 | 1,15 | 8877,62 | 10209 | 223 |
| 503 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | т | 0,0746 | 14806,01 | 1105 | 893 |
| 504 | С12021-237 | Стоимость м/к дверей | т | 0,0746 | 154400,00 | 11521 | -- |
| 505 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 0,24 | 22541,72 | 5410 | 1039 |
| 506 | Е0113-38-2 | Оклейка металлической поверхности губчато-каучуковый настил(4слоя) | м2 | 9 | 1101,49 | 9913 | 4246 |
| 507 | С11011-495 | Пластина резиновая губчатая | кг | 69,57 | 491,00 | 34159 | -- |
| 508 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,477 | 13010,10 | 6206 | 5870 |
| 509 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | т | 0,3062 | 154200,00 | 47216 | -- |
| 510 | С11011-54 | Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН | т | 0,025 | 319700,00 | 7993 | -- |
| 511 | С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,06 | 58700,00 | 3522 | -- |
| 512 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0864 | 65900,00 | 5694 | -- |
| 513 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 | 10,41 | 22541,72 | 234569 | 45038 |
| 514 | Е0110-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад | м3 | 10,41 | 2637,04 | 27441 | 3860 |
| 515 | Е0110-34-1 | Установка туалетных кабинок | шт | 32 | 209,91 | 6717 | 4225 |
| 516 | СПрайс-лист | Стоимость перегородок кабинок | м2 | 80,6 | 5883,47 | 474208 | -- |
| 517 | СПрайс-лист | Стоимость дверей кабинок | шт | 32 | 14814,49 | 474064 | -- |
| 518 | Е0106-18-2 | Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм БАЛКА БМ-34-1шт ИЗ БЕТОНА В25 | м3 | 0,41 | 16266,04 | 6669 | 1093 |
| 519 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0177 | 65000,00 | 1149 | -- |
| 520 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,053 | 61200,00 | 3246 | -- |
| 521 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1т | 0,0048 | 70437,87 | 338 | 49 |
| 522 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц | т | 0,3967 | 13711,47 | 5439 | 2354 |
| 523 | С12021-146 | Косоуры | т | 0,3967 | 108500,00 | 43043 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | **24491084** | **4916161** |

## Локальная смета 2-1-3. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ГЛАВНЫЙ КОРПУС.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных [illegible]овых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | [illegible] | 1 | 8959,03 | 8959 | 9124 |
| 2 | ПРАЙС-ЛИСТ | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА KOMfOvEnT VERSO-S-80-11-G4-IS1-HW/3R/3,0 /16-C3 | шт | 1 | 1183642,09 | 1183642 | -- |
| 3 | Е0120-26-5 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм | шт | 1 | 465,46 | 465 | 392 |
| 4 | СПРАЙС-ЛИСТ | Шумоглушитель STS-5EAJYJ-2200-1100-500-S | шт | 1 | 46972,94 | 46973 | -- |
| 16 | Е0120-13-1 | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 355 мм | шт | 7 | 255,13 | 1786 | 1532 |
| 17 | Е0120-13-2 | Установка клапанов огнезадерживающих диаметром до 560 мм | шт | 1 | 325,33 | 325 | 274 |
| 18 | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт | 5 | 804,33 | 4022 | 4320 |
| 19 | Е0120-15-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | шт | 3 | 307,08 | 921 | 916 |
| 20 | Е0120-15-7 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | шт | 7 | 360,40 | 2523 | 2379 |
| 21 | Е0120-15-8 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм | шт | 6 | 517,90 | 3107 | 2592 |
| 22 | Е0120-15-9 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм | шт | 3 | 1077,62 | 3233 | 2004 |
| 23 | Е0120-14-2 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм | шт | 1 | 292,26 | 292 | 256 |
| 24 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р200Х200Р | шт | 3 | 1684,28 | 5053 | -- |
| 25 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р250Х400Р | шт | 1 | 1954,50 | 1954 | -- |
| 26 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х400Р | шт | 6 | 2702,16 | 16213 | -- |
| 27 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х500Р | шт | 5 | 2998,79 | 14994 | -- |
| 28 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х600Р | шт | 1 | 3098,34 | 3098 | -- |
| 29 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р500Х1000Р | шт | 1 | 5069,10 | 5069 | -- |
| 30 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р600Х600Р | шт | 1 | 3445,77 | 3446 | -- |
| 31 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р800Х800Р | шт | 1 | 4183,27 | 4183 | -- |
| 32 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р315Р | шт | 1 | 2364,90 | 2365 | -- |
| 33 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 22 | 255,13 | 5613 | 4815 |
| 34 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КП-100 | шт | 7 | 380,94 | 2667 | -- |
| 35 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КП-160 | шт | 8 | 592,58 | 4741 | -- |
| 36 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КП-200 | шт | 7 | 846,54 | 5926 | -- |
| 37 | Е0120-12-7 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм | шт | 21 | 684,15 | 14367 | 4959 |
| 38 | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 20 | 1181,35 | 23627 | 4723 |
| 39 | Е0120-10-1 | Установка воздухораспределителей массой до 20 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону | шт | 47 | 314,23 | 14769 | 13401 |
| 40 | СПРАЙС-ЛИСТ | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 200 | шт | 45 | 6562,40 | 295308 | -- |
| 41 | СПРАЙС-ЛИСТ | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 315 | шт | 2 | 9584,55 | 19169 | -- |
| 42 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,279 | 61500,00 | 17159 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужес[illegible]и из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) | м | 373,91 | 164,72 | 61591 | 41396 |
| 44 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 16,4 | 4500,00 | 73800 | -- |
| 45 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 46 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 6035 D4 10 | шт | 1 | 69077,85 | 69078 | -- |
| 47 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TDM 040 | шт | 1 | 37129,35 | 37129 | -- |
| 48 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 6035 | шт | 1 | 6217,01 | 6217 | -- |
| 49 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 54 | Е0120-15-6 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1000 мм | шт | 3 | 307,08 | 921 | 916 |
| 55 | Е0120-15-7 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | шт | 7 | 360,40 | 2523 | 2379 |
| 56 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р200Х200Р | шт | 3 | 1684,28 | 5053 | -- |
| 57 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р250Х400Р | шт | 1 | 1954,50 | 1954 | -- |
| 58 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х400Р | шт | 6 | 2702,16 | 16213 | -- |
| 59 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 26 | 311,15 | 8090 | 6140 |
| 60 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | шт | 1 | 346,15 | 346 | 236 |
| 61 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 | 255,13 | 255 | 219 |
| 62 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-100 | шт | 1 | 380,94 | 381 | -- |
| 63 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,072 | 61500,00 | 4428 | -- |
| 64 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 65 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 6035 D4 10 | шт | 1 | 69077,85 | 69078 | -- |
| 66 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TDM 040 | шт | 1 | 37129,35 | 37129 | -- |
| 67 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 6035 | шт | 1 | 6217,01 | 6217 | -- |
| 68 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 73 | Е0120-15-7 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | шт | 3 | 360,40 | 1081 | 1020 |
| 74 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р250Х400Р | шт | 2 | 1954,50 | 3909 | -- |
| 75 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х400Р | шт | 1 | 2702,16 | 2702 | -- |
| 76 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 26 | 311,15 | 8090 | 6140 |
| 77 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | шт | 1 | 346,15 | 346 | 236 |
| 78 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 1 | 255,13 | 255 | 219 |
| 79 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-100 | шт | 1 | 380,94 | 381 | -- |
| 80 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,033 | 61500,00 | 2030 | -- |
| 81 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 82 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 5025 E4 10 | шт | 1 | 53535,34 | 53535 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TEM 035 | шт | 1 | 18132,94 | 18133 | -- |
| 84 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки V 25 | ш | 1 | 5612,58 | 5613 | -- |
| 85 | Е0120-26-7 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-2 сечением 300х200 мм | шт | 1 | 6145,15 | 6145 | 325 |
| 90 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 7 | 255,13 | 1786 | 1532 |
| 91 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КП-100 | шт | 2 | 380,94 | 762 | -- |
| 92 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КП-160 | шт | 4 | 592,58 | 2370 | -- |
| 93 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КП-200 | шт | 1 | 846,54 | 847 | -- |
| 94 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,014 | 61500,00 | 861 | -- |
| 95 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 96 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 6035 D4 11 | шт | 1 | 95845,52 | 95846 | -- |
| 97 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TDM 060 | шт | 1 | 48354,50 | 48354 | -- |
| 98 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 6035 | шт | 1 | 6217,01 | 6217 | -- |
| 99 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 105 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 11 | 255,13 | 2806 | 2408 |
| 106 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-100 | шт | 3 | 380,94 | 1143 | -- |
| 107 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-160 | шт | 3 | 592,58 | 1778 | -- |
| 108 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-200 | шт | 5 | 846,54 | 4233 | -- |
| 109 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 2 | 311,15 | 622 | 472 |
| 110 | СПРАЙС-ЛИСТ | ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 300Х300 | шт | 2 | 11225,15 | 22450 | -- |
| 111 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,051 | 61500,00 | 3137 | -- |
| 112 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 113 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 7040 D4 10 | шт | 1 | 144200,02 | 144200 | -- |
| 114 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TDM 080 | шт | 1 | 60011,38 | 60011 | -- |
| 115 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 7040 | шт | 1 | 6907,79 | 6908 | -- |
| 116 | Е0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | шт | 1 | 7405,46 | 7405 | 392 |
| 121 | СПРАЙС-ЛИСТ | ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 300Х300 | шт | 14 | 11225,15 | 157152 | -- |
| 122 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 1 | 311,15 | 311 | 236 |
| 123 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,071 | 61500,00 | 4367 | -- |
| 124 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 125 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 5030 D4 10 | шт | 1 | 56125,75 | 56126 | -- |
| 126 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TEM 025 | шт | 1 | 31085,03 | 31085 | -- |
| 127 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 5030 | шт | 1 | 6044,31 | 6044 | -- |
| 128 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 134 | Е0120-13-1 | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт | 10 | 255,13 | 2551 | 2189 |
| 135 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-100 | шт | 4 | 380,94 | 1524 | -- |
| 136 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-160 | шт | 3 | 592,58 | 1778 | -- |
| 137 | СПРАЙС-ЛИСТ | КЛАПАН ПРИТОЧНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КВ-200 | шт | 5 | 846,54 | 4233 | -- |
| 138 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 2 | 311,15 | 622 | 472 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,035 | 61500,00 | 2153 | -- |
| 140 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов рад ных массой до 0,05 т | [illegible] | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 141 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 6030 E4 10 | шт | 1 | 68214,38 | 68214 | -- |
| 142 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TEM 050 | шт | 1 | 19428,15 | 19428 | -- |
| 143 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 6030 | шт | 1 | 6389,70 | 6390 | -- |
| 144 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 149 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 4 | 311,15 | 1245 | 945 |
| 150 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | шт | 7 | 346,15 | 2423 | 1653 |
| 151 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,054 | 61500,00 | 3321 | -- |
| 152 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 153 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 6035 D4 10 | шт | 1 | 95845,52 | 95846 | -- |
| 154 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TDM 060 | шт | 1 | 48354,50 | 48354 | -- |
| 155 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 6035 | шт | 1 | 6217,01 | 6217 | -- |
| 156 | Е0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | шт | 1 | 7405,46 | 7405 | 392 |
| 160 | СПРАЙС-ЛИСТ | ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 300Х300 | шт | 5 | 11225,15 | 56126 | -- |
| 161 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,05 | 61500,00 | 3075 | -- |
| 162 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 163 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 7040 D4 10 | шт | 1 | 144200,02 | 144200 | -- |
| 164 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TDM 080 | шт | 1 | 60011,38 | 60011 | -- |
| 165 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 7040 | шт | 1 | 6907,79 | 6908 | -- |
| 166 | Е0120-26-10 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм | шт | 1 | 7405,46 | 7405 | 392 |
| 172 | СПРАЙС-ЛИСТ | ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ДИФФУЗОР ПОТОЛОЧНЫЙ 315 | шт | 20 | 4317,37 | 86347 | -- |
| 173 | Е0120-12-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм | шт | 5 | 311,15 | 1556 | 1181 |
| 174 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,09 | 61500,00 | 5535 | -- |
| 175 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 176 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 10050 D6 10 | шт | 1 | 168377,26 | 168377 | -- |
| 177 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TEM 080 | шт | 1 | 60011,38 | 60011 | -- |
| 178 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 10050 | шт | 1 | 8289,34 | 8289 | -- |
| 179 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 186 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 187 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 10050 D6 10 | шт | 1 | 168377,26 | 168377 | -- |
| 188 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TEM 080 | шт | 1 | 60011,38 | 60011 | -- |
| 189 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 10050 | шт | 1 | 8289,34 | 8289 | -- |
| 190 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 197 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 198 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 10050 D6 10 | шт | 1 | 168377,26 | 168377 | -- |
| 199 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор TEM 080 | шт | 1 | 60011,38 | 60011 | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 10050 | шт | 1 | 8289,34 | 8289 | -- |
| 201 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шум тиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 208 | Е0120-31-1 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | шт | 1 | 1204,74 | 1205 | 1333 |
| 209 | СПРАЙС-ЛИСТ | КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР KVT 10050 D6 10 | шт | 1 | 168377,26 | 168377 | -- |
| 210 | СПРАЙС-ЛИСТ | 5-ти ступенчатый трансформатор ТЕМ 080 | шт | 1 | 60011,38 | 60011 | -- |
| 211 | СПРАЙС-ЛИСТ | Соединительные патрубки VS 10050 | шт | 1 | 8289,34 | 8289 | -- |
| 212 | Е0120-26-9 | Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм | шт | 1 | 6925,46 | 6925 | 392 |
| 219 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | 8959,03 | 8959 | 9124 |
| 222 | Е0120-1-13 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ПЕРЕХОД | м2 | 1,84 | 1783,25 | 3281 | 267 |
| 223 | Е0120-15-8 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм | шт | 12 | 517,90 | 6215 | 5184 |
| 224 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х500Р | шт | 12 | 2998,79 | 35985 | -- |
| 225 | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 12 | 1181,35 | 14176 | 2834 |
| 226 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 43,56 | 1929,43 | 84046 | 11168 |
| 227 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 142,56 | 1873,11 | 267031 | 27550 |
| 228 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 115,8 | 1742,94 | 201832 | 15423 |
| 229 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,088 | 61500,00 | 5412 | -- |
| 230 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | м2 | 301,92 | 164,72 | 49733 | 33426 |
| 231 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 15,1 | 4500,00 | 67950 | -- |
| 232 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПЕРЕХОД | м2 | 1,57 | 1742,94 | 2736 | 209 |
| 233 | Е0120-19-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм | шт | 2 | 1554,08 | 3108 | 346 |
| 234 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | шт | 2 | 346,15 | 692 | 472 |
| 235 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 17,6 | 1929,43 | 33958 | 4512 |
| 236 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 27,83 | 1873,11 | 52129 | 5378 |
| 237 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 39,72 | 1742,94 | 69230 | 5290 |
| 238 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | м2 | 85,15 | 164,72 | 14026 | 9427 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 3,05 | 4500,00 | 13725 | -- |
| 240 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,024 | 61500,00 | 1476 | -- |
| 241 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | 8959,03 | 8959 | 9124 |
| 242 | ПРАЙС-ЛИСТ | ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА KOMfOvEnT KLASIK-OTK-8-10.8/12 | шт | -- | 4015340,12 | -- | -- |
| 244 | Е0120-1-13 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ПЕРЕХОД | м2 | 1,84 | 1783,25 | 3281 | 267 |
| 245 | Е0120-15-8 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм | шт | 12 | 517,90 | 6215 | 5184 |
| 246 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х500Р | шт | 12 | 2998,79 | 35985 | -- |
| 247 | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 12 | 1181,35 | 14176 | 2834 |
| 248 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 55,44 | 1929,43 | 106968 | 14214 |
| 249 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 142,56 | 1873,11 | 267031 | 27550 |
| 250 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 105,22 | 1742,94 | 183392 | 14014 |
| 251 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,088 | 61500,00 | 5412 | -- |
| 252 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | м2 | 303,22 | 164,72 | 49947 | 33569 |
| 253 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 15,17 | 4500,00 | 68265 | -- |
| 254 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПЕРЕХОД | м2 | 1,57 | 1742,94 | 2736 | 209 |
| 255 | Е0120-19-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм | шт | 2 | 1554,08 | 3108 | 346 |
| 256 | Е0120-12-11 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм | шт | 2 | 346,15 | 692 | 472 |
| 257 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 12,32 | 1929,43 | 23771 | 3159 |
| 258 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 41,14 | 1873,11 | 77060 | 7950 |
| 259 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 39,72 | 1742,94 | 69230 | 5290 |
| 260 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | м2 | 93,18 | 164,72 | 15349 | 10316 |
| 261 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 3,7 | 4500,00 | 16650 | -- |
| 262 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,026 | 61500,00 | 1599 | -- |
| 263 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | 8959,03 | 8959 | 9124 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Е0120-1-13 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0 | м2 | 1,84 | 1783,25 | 3281 | 267 |
| 267 | Е0120-15-8 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм | шт | 12 | 517,90 | 6215 | 5184 |
| 268 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х400Р | шт | 12 | 2702,16 | 32426 | -- |
| 269 | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 12 | 1181,35 | 14176 | 2834 |
| 278 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПЕРЕХОД | м2 | 1,57 | 1742,94 | 2736 | 209 |
| 279 | Е0120-15-7 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 | 360,40 | 721 | 680 |
| 280 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х400Р | шт | 2 | 2702,16 | 5404 | -- |
| 281 | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 2 | 1181,35 | 2363 | 472 |
| 282 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 12,32 | 1929,43 | 23771 | 3159 |
| 283 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 45,56 | 1873,11 | 85339 | 8805 |
| 284 | Е0120-3-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 33 | 1843,15 | 60824 | 5176 |
| 285 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 6,72 | 1742,94 | 11713 | 895 |
| 286 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,027 | 61500,00 | 1661 | -- |
| 287 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | м2 | 97,6 | 164,72 | 16077 | 10805 |
| 288 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 3,83 | 4500,00 | 17235 | -- |
| 289 | Е0120-42-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час | шт | 1 | 8959,03 | 8959 | 9124 |
| 292 | Е0120-1-13 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм ПЕРЕХОД | м2 | 1,84 | 1783,25 | 3281 | 267 |
| 293 | Е0120-15-8 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм | шт | 12 | 517,90 | 6215 | 5184 |
| 294 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х400Р | шт | 12 | 2702,16 | 32426 | -- |
| 295 | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 12 | 1181,35 | 14176 | 2834 |
| 296 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 59,4 | 1929,43 | 114608 | 15229 |
| 297 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 142,56 | 1873,11 | 267031 | 27550 |
| 298 | Е0120-3-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 40,04 | 1843,15 | 73800 | 6280 |
| 299 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 41,8 | 1742,94 | 72855 | 5567 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Е0120-1-13 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из листовой стали толщиной 0. | м | 9,76 | 1783,25 | 17405 | 1418 |
| 301 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,085 | 61500,00 | 5228 | -- |
| 302 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | м2 | 293,58 | 164,72 | 48359 | 32502 |
| 303 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 12,65 | 4500,00 | 56925 | -- |
| 304 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм ПЕРЕХОД | м2 | 1,57 | 1742,94 | 2736 | 209 |
| 305 | Е0120-15-7 | Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | шт | 2 | 360,40 | 721 | 680 |
| 306 | СПРАЙС-ЛИСТ | ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Х400Р | шт | 2 | 2702,16 | 5404 | -- |
| 307 | Е0120-12-9 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм | шт | 2 | 1181,35 | 2363 | 472 |
| 308 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 17,6 | 1929,43 | 33958 | 4512 |
| 309 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 31,5 | 1873,11 | 59003 | 6088 |
| 310 | Е0120-3-12 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 33 | 1843,15 | 60824 | 5176 |
| 311 | Е0120-3-15 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | м2 | 6,72 | 1742,94 | 11713 | 895 |
| 312 | С131312-82 | Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 | т | 0,022 | 61500,00 | 1353 | -- |
| 313 | Е0126-12-2 | Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) | м2 | 88,82 | 164,72 | 14631 | 9833 |
| 314 | С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50 | м3 | 3,22 | 4500,00 | 14490 | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | | **Тенге** | | **7669869** | **590572** |
| | - в том числе оборудование | | | Тенге | | **1183642** | |

## Локальная смета 2-1-2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0116-20-1 | Установка кранов пожарных диам. 65 мм | 1кран | 77 | 341,47 | 26293 | 16410 |
| 21 | СПрайс-лист | Рукава пожарные, d 66 мм | м | 1220,399 | 225,18 | 274833 | -- |
| 22 | СПрайс-лист | Пожарные шкафы | шт | 77 | 8296,11 | 638801 | -- |
| 23 | СН РК 8.02.-13-2 004 сб.8.1 прил.тб.1 п.59 | Огнетушитель порошковый | шт | 154 | 630,00 | 97020 | -- |
| 24 | Е0116-20-2 | Установка кранов поливочных, диам. 15 мм | 1кран | 2 | 132,57 | 265 | 138 |
| 25 | С130901-55 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 2 | 367,00 | 734 | -- |
| 26 | С131103-12 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм | м | 40 | 375,00 | 15000 | -- |
| 27 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 191,35 | 35,13 | 6722 | 716 |
| 28 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 26,84 | 21,80 | 585 | 141 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е0113-31-1 | АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНО-БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ | м2 | 53,68 | 209,36 | 11239 | 5940 |
| 30 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 472 | 10,99 | 5187 | 6458 |
| 31 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 579 | 11,13 | 6444 | 7923 |
| 32 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 6 | 411,46 | 2469 | 1860 |
| 33 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 6 | 6480,00 | 38880 | -- |
| 34 | СПрайс-лист | Задвижка 30ч906бр Д100 | шт | 2 | 52905,51 | 105811 | -- |
| 35 | Ц0112-802-3 | Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм | шт | 2 | 688,90 | 1378 | 1151 |
| 36 | Е0122-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм | фланец | 52 | 156,43 | 8134 | 8518 |
| 37 | С130809-12 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм | шт | 52 | 492,00 | 25584 | -- |
| 38 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК,КОЛЕНО | т | 0,0548 | 121294,13 | 6647 | 5801 |
| 39 | С130810-138 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм | шт | 6 | 741,00 | 4446 | -- |
| 40 | С130810-79 | Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм КОЛЕНО | шт | 2 | 401,00 | 802 | -- |
| 41 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | м | 30 | 1550,07 | 46502 | 4767 |
| 42 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,036 | 149300,00 | 5375 | -- |
| 43 | С11011-699 | Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ | кг | 1,48 | 166,00 | 246 | -- |
| 44 | СПрайс-лист | Стоимость гибкой вставки ZKB Д100 DANFOSS | шт | 2 | 10698,43 | 21397 | -- |
| 45 | СПрайс-лист | Стоимость гибкой вставки FVF Д100 DANFOSS | шт | 1 | 14920,82 | 14921 | -- |
| 46 | Е0116-26-1 | Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм | 1счетчик | 1 | 75,82 | 76 | 86 |
| 47 | С131102-18 | Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40 | шт | 1 | 5760,00 | 5760 | -- |
| 48 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | комплект | 1 | 858,70 | 859 | 52 |
| 49 | Е0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПАТРУБКИ,ПЕРЕХОДЫ | т | 0,0315 | 121294,13 | 3817 | 3331 |
| 50 | С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм ПАТРУБКИ | м | 0,646 | 204,00 | 132 | -- |
| 51 | С130806-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм ПЕРЕХОДЫ | м | 0,204 | 987,00 | 201 | -- |
| 52 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1шт | 1 | 473,47 | 473 | 346 |
| 53 | С130901-24 | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | шт | 1 | 328,00 | 328 | -- |
| 54 | С130810-52 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм | шт | 2 | 125,00 | 250 | -- |
| 55 | Е0122-35-3 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 8 | 411,46 | 3292 | 2480 |