Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 384 от 10 ноября 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/, за 2010 год			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**17906149**	**20054887**	**17906149**	**20054887**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	17783443	19 917 456	17783443	19 917 456
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	87139	97596	87139	97596
3.	Авторский надзор 0,2%	35567	39835	35567	39835

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инженерных услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"
_____ **О.Ешимбетов**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Форма 2

А К Т №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 384 от 10 ноября 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,000					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	766,57	7,91	6064	1910
2	Е0101-24-9 К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	766,57	21,97	16842	5304
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,	м3	3480,11	27,84	96869	29909
4	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	10587	43,65	462174	145361
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	794,11	9,24	7341	2312
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	м3	264,7	251,77	66644	75308
7	Е0101-24-10 т.ч. п-3.69 к=1,15	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м сыпучих или вязких, переувлажненных	м3	14067,11	9,10	127968	40300
8	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	м3	4241,83	343,74	1458087	912818
9	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	8092,5	82,33	666267	103304

10	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 10 км,	т	12948	68,94	892635	178527
11	Е0101-139-1	Устройство песчано-гравийной подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	8092,5	89,00	720255	195144
12	Е0101-156-1	Устройство валунов из камня	м3	1213,8	432,86	525405	509008
13	С143008-123	Камен бутовый	м3	1213,8	620,00	752556	
		Итого по разделу 1:				**5799107**	**2199205**
		Раздел. 2 Фундаменты.					
16	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,02	55500,00	112066	--
20	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,3	58700	193917	
27	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,91	58700	112042	
30	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,26	61200	199757	
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,03641	61200	63428	
		Итого по разделу:				**681210**	**-**
		Итого прямые затраты:				**6480317**	**2199205**
Накладные расходы -						2199205	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			520771	
Всего, сметная стоимость СМР -						**9200294**	
Временные здания и сооружения			1,8%			165605	

Итого с временными				9365899	
Производства работ в зимнее время	0,70%			65561	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			37464	
Затраты на выслугу лет	1%			93659	
Итого в ценах 2001 года				9562583	
Пересчет в текущих ценах	**1,82323**			**17434748**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			348695	
Сметная стоимость строительства				**17783443**	
Налог на добавленную стоимость	12%			2134013	
Итого с НДС				**19917456**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист _____ А.Тлеубердиев

Сдал

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шымкенткурылыс"

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за декабрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 384 от 10 ноября 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/			
		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6
	Всего к оплате	**44642857**	**50000000**	**26736708**	**29945113**
	в том числе:				
1.	Общестроительные работы	44336932	49 657 364	26553489	29 739 908
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	217251	243321	130112	145726
3.	Авторский надзор 0,2%	88674	99315	53107	59480

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инженерных услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"
_____ **О.Ешимбетов**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**
10.12.2010г

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"

_____ **А.Полатбеков**

Форма 2

А К Т №2

приемки выполненных работ за декабрь 2010 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 384 от 10 ноября 2010 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,000					
		Раздел. 2 Фундаменты.					
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	6,48	8205,37	53171	1502
15	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	55,44	10637,55	589746	38393
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,7251	61200,00	44377	
18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2197	62000,00	13620	
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0883	65900,00	5820	
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	3,24	8205,37	26585	751

	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	27,72	10637,55	294873	19197
	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,01	55500,00	56033	
	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3626	61200,00	22189	
	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,121	62000,00	7504	
	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0442	65900,00	2910	
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	11,6	8205,37	95182	2688
29	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	96,8	11261,91	1090153	94939
31	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,235	62000,00	14570	
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1952	65900,00	12864	
33	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,6564	58700	38531	
34	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,1	61300,00	67675	

35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из б а В3,5	м3	19,2	8205,37	157543	4449
36	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	97,44	11311,30	1102173	108854
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,87359	61200,00	239473	
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,9014	62000,00	55889	
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,49	65900,00	98059	
42	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,5538	61200,00	33890	
43	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,096	62000,00	5952	
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1772	65900,00	11677	
45	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	8,48	8205,37	69582	1965
46	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	49,12	11261,91	553185	48176
47	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,3	61200,00	79824	

48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,3005	62000,00	18630	
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	- 0,6989	65900,00	46056	-
52	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,01	55500,00	56033	
53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3626	61200,00	22189	
54	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1098	62000,00	6810	
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0442	65900,00	2910	
56	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,65	58700	96958	
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	3,24	8205,37	26585	751
58	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	27,72	10637,55	294873	19197
59	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,01	55500,00	56033	

60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3626	61200,00	22189	
61	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1098	62000,00	6810	
62	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0442	65900,00	2910	
63	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,65	58700	96958	
64	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	8,32	8205,37	68269	1928
65	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	69,12	10637,55	735267	47867
66	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,5149	58700	30223	
67	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,1539	65900,00	10143	
68	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,34	61200,00	143179	
69	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,188	62000,00	11656	

70	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,7728	61300,00	47373	
73	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т -	0,0644	58700	3778	-
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0192	65900,00	1268	
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2924	61200,00	17897	
76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0235	62000,00	1457	
77	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,0966	61300,00	5922	
80	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0644	58700	3778	
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0192	65900,00	1268	
82	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2924	61200,00	17897	

83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,0235	62000,00	1457	
84	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм-	т	0,0966	61300,00	5922	
85	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	7,5	8205,37	61540	1738
86	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	25	10811,87	270297	18861
87	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонныхстен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	121	12877,99	1558237	200252
88	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,12	66000,00	139984	
89	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,53	68800,00	380755	
90	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	7	8205,37	57438	1622
91	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	32,3	10811,87	349223	24369
92	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонныхстен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	57	12877,99	737045	94334
93	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,78	62000,00	110609	
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0204	65000,00	1326	
95	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,53	65900,00	167017	

96	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0189	58700	1108	
97	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	- т	1,85	61300,00	113380	-
98	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,1406	61200,00	8605	
99	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	6,5	8205,37	53335	1506
100	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	24	10811,87	259485	18107
101	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	37,2696	12877,99	479958	61680
102	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,47	62000,00	91257	
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,68	65900,00	242681	
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0672	65000,00	4368	
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,2554	61200,00	15628	
106	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,2275	58700	13355	

107	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ВЫПУСК ИЗ ФУН-ТОВ	т	0,0757	52400,00	3964	--
110	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм -	т	1,11	62000,00	68746	--
111	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,78	61200,00	170185	
112	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм ВЫПУСК ИЗ ФУН-ТОВ	т	1,31	50900,00	66911	
115	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0266	65000,00	1732	
116	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,0185	65900,00	1222	
117	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,1901	61200,00	11633	
		Итого по разделу 2:				**12146772**	**813126**
		Итого прямые затраты:				**12146772**	**813126**
Накладные расходы -						813126	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			777594	
Всего, сметная стоимость СМР -						**13737492**	
Временные здания и сооружения			1,8%			247275	

Итого с временными				13984767	
Производства работ в зимнее время	0,70%			97893	
Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			55939	
Затраты на выслугу лет	1%			139848	
Итого в ценах 2001 года				14278447	
Пересчет в текущих ценах	**1,82323**			**26032832**	
Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2%			520657	
Сметная стоимость строительства				**26553489**	
Налог на добавленную стоимость	12%			3186419	
Итого с НДС				**29739908**	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист _____ А.Тлеубердиев

Сдал:

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**

Форма 3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за февраль месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 1 от 20 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ /тенге/, за 2010-2011 годы					
		С начала строительства по отчетный месяц		С начала года по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего к оплате	**56641312**	**63438270**	**11998455**	**13438270**	**11998455**	**13438270**
	в том числе:						
1.	Общестроительные работы	51819472	58 037 809	7482540	8 380 445	7482540	8 380 445
	в т.ч. оборудование	-	-	-	-	-	-
2.	Инжиниринговые услуги, 0,49%	253915	284385	36664	41064	36664	41064
3.	Авторский надзор 0,2%	103639	116076	14965	16761	14965	16761
4.	Стоимость ПСД и экспертизы	4464286	5000000	4464286	5000000	4464286	5000000

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ЮКО "

_____ **А.Орманчина**

Инженер:

Ведение инженерных услуг
"Утверждаю"
Зам.Ген. директора ТОО "ШКК"
_____ **О.Ешимбетов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Шымкенткурылыс"
_____ **А.Полатбеков**

Гл.специалист ТОО "Шымкент Курделы Курылыс" _____ **А.Тлеубердиев**

Форма 2

А К Т №3

приемки выполненных работ за февраль месяц 2011 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управления строительства ЮКО"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Шымкент Курделы Курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**
ДОГОВОР: **№ 1 от 20 января 2011 г.**

Наименование стройки: **"Строительство Цирка на 1200 мест в г.Шымкент ЮКО"**

№ позиции по смете	Номер единичной расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Выполнено работ			
				Количество	цена за единицу, ТЕНГЕ	стоимость ТЕНГЕ	накладные расходы, ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.0,000					
		Раздел. 2 Фундаменты.					
40	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	2,24	8205,37	18380	519
37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	-1,03641	61200,00	-63428	
15	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	12,88	11261,91	145053	12632
50	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	3,24	8205,37	26585	751
51	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	27,72	10637,55	294873	19197
71	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	1,04	8205,37	8534	241
72	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	8,64	10637,55	91908	5983
78	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	1,04	8205,37	8534	241
79	Е0106-1-7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 10 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В25	м3	8,64	10637,55	91908	5983
101	Е0106-13-3	Устройство ж/бетонных стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	46,7304	12877,99	601793	77338

108	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	26,4	8205,37	216622	6117
109	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	70,4	10811,87	761156	53113
113	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	4,3	8205,37	35283	996
114	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм ИЗ БЕТОНА В25	м3	32	10811,87	345980	24142
118	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1063,06	94,00	99928	
119	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона при изменении марки бетона по водопроницаемости	м3	1063,06	133,00	141387	
120	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	5,5	8205,37	45130	1274
121	Е0106-1-16	Устройство днищ приямка из бетона В25	м3	10,5	9857,96	103509	3820
122	Е0106-1-22	Устройство стен приямка из бетона В25	м3	25	10811,87	270297	18861
122	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,2	65900,00	144727	
122	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,422	62000,00	26167	
122	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	41,64	94,00	3914	
122	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости бетона при изменении марки бетона по водопроницаемости	м3	19,08	133,00	2538	
		Итого по разделу 2:				**3420778**	**231208**
		Итого прямые затраты:				**3420778**	**231208**
Накладные расходы -						231208	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			6%			219119	
Всего, сметная стоимость СМР -						**3871105**	
Временные здания и сооружения			1,8%			69680	
Итого с временными						3940785	
Производства работ в зимнее время			0,70%			27585	
Затраты на дополнительные отпуска			0,4%			15763	
Затраты на выслугу лет			1%			39408	
Итого в ценах 2001 года						4023541	
Пересчет в текущих ценах			**1,82323**			**7335824**	

Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет					
Сметная стоимость строительства	2%			146716	
Налог на добавленную стоимость				**7482541**	
Итого с НДС	12%			897905	
				8380445	

Принял:

ИНЖЕНЕР: ТОО "Шымкент курдели курылыс"

Гл.специалист _____ А.Тлеубердиев

Сдал

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Шымкенткурылыс"**