Утвержден

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От _____ 20 ____ года

_____

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от " 25 "июня 2010 г. № _____

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска»

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя _____ Дремасов В.В. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно - строительной инспекции

_____ Менеев А.К. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика _____ Агелеуов А.М. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации

_____ Сатбаев Н.С. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

_____ Горшенин А.П. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно - эпидемиологической службы

_____ Арыспаев М.К _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов архитектуры и градостроительства

_____ Кушнер В.В. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель земельных отношений

_____ Разов М.А. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель департамента экологии

_____ Халенов Б.Т. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель дорожного надзора

_____ Мановицкий С. _____
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Директор ТОО «Тұрғын үй Орал» Ликеров А.Т. _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Директор ТОО «Сана Маркет» Кабиев Ж. _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «ОЖКХПТиАД г. Уральска
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию «Реконструкция улицы Евразийская от ул. Яблоневая до мкр. Жулдыз»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: улица Евразийская
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от "__"_____20 __ г. № _____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от "18" июля 2011 г. № 433

_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «UNISERV»

(наименование организации)

Выполнившим «Реконструкция улицы Евразийская от ул. Яблоневая до мкр. Жулдыз»

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Каздорпроект»

_____

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Разработку проектно-сметной документации «Реконструкция улицы Евразийская от ул. Яблоневая до мкр. Жулдыз»

_____

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

_____

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____

_____

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) по типовому №11.030

_____

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена ГУ «ОЖКХПТиАД г. Уральска

_____

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"07"июня 2011 г. №107

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.06.11 года; (месяц и год) окончание работ 31.10.11 года (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Проектно-сметная документация «Реконструкция улицы Евразийская от ул. Яблоневая до мкр. Жулдыз»

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;
(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего **249577590** тыс. тенге,в том число: строительно-монтажных **243869214** тыс.тенге, оборудования,инструмента и инвентаря_____тыс.тенге.

18.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тыс.тенге,в том в том числе:стоимость строительно-монтажных работ_____тыс.тенге,стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____тыс.тенге

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Реконструкция улицы Евразийская от ул. Яблоневая до мкр. Жулдыз»
(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии Дремасов В.В. _____
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии Минеев А.К. _____
(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Агелоуов А.М. _____

Сатбаев Н.С. _____

Поршенин А.П. _____

Арыстаев М.К. _____

Кушнер В.В. _____

Разин М.А. _____

Халенко Ю.Г. _____

Манойлицкий С.Ю. _____

Ликеров А.Г. _____

Карпев Ж.Т. _____

Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 1
приемки выполненных работ

за 2 декаду ноября месяца 2011 года

на устройство земляного полотна

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 118,718 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 347 чел.-ч
Сметная заработная плата 52248 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
15	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4515	14,12	3,88	63748	17514	48251	0,07	327				
				10,24	0,78	46234	3509	97	-	12				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			63748	17514			327				
			Тенге			46234	3509			12				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63748	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			48251	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2505	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6720	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			118718	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52248	-		-				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			118718	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52248	-		-				
		Всего по расчету:				118718								
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			1425								
		Всего .	Тенге			120143								

Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	3273
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1201
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	481
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	125098
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	244061
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	4881
Итого по расчету	Тенге	248942
НДС 12%	Тенге	29873
Всего по расчету с НДС	Тенге	278815

Заказчик:

Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

_____ Куаншалиев М.Т.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «Uniserv»

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А. Ерёд /А.Родезова/

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 2
приемки выполненных объемов работ

за 2 декаду ноября месяца 2011 года

на дорожную одежду

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1395,949 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 488 чел.-ч
Сметная заработная плата 83,248 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Уст-во присыпных обочин								
15	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	61	29,64	28,58	1808	1743	624	0,01	-
				0,99	9,56	60	583	97	0,04	2
16	С010333-А23-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1 т	106	158,8	-	16833	-	5367	0,67	71
				31,76	-	3367	-	100	-	-
17	Е0101-145-1-2	-Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	5802	8,55	4,43	49582	25678	37967	0,03	162
				4,12	0,74	23904	4309	97	-	15
18	Е0127-63-11	-Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, толщиной 12 см м2	3791	304,76	20,37	1155355	77225	81437	0,03	120
				4,79	5,4	18159	20457	133	0,02	77
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1223578	104646			353
			Тенге			45490	25350			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1223578	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	125395	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	41
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12408	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80938	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1429912	-	-	-
ИТОГО	Тенге	1429912	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	488
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83248	-	-

Всего по расчету:		1429912
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	17159
Всего	Тенге	1447071
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	39424
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	14471
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	5788
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	1506754
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	2939632
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	58793
Итого по расчету	Тенге	2998425
НДС 12%	Тенге	389811
Всего по расчету с НДС	Тенге	3358236

Заказчик:
Начальник ГУ «ОПКП ПТ и АД г.Уральска»
_____ Ахелеуов А.М.
Зав.сектора благоустройства
_____ Нурталиев А.Г.
Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Т.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.
Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

А.Рзд /А.Резедов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 3
приемки выполненных объемов работ

за 2- декаду ноября месяца 2011 года
на обустройство дороги

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 866,759 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 490 чел.-ч
Сметная заработная плата 85,13 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные знаки								
		Отсыпка земполотна								
1	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	120	26,23	25,02	3147	3003	924	0,01	1
				1,15	6,79	138	814	97	0,02	3
		м3								
2	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	207,6	19,7	-	4090	-	818	0,08	17
				3,94	-	818	-	100	-	-
		т								
3	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	120	3,09	2,66	370	319	154	-	-
				0,39	0,93	47	112	97	-	-
		м3								
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	150	21,55	4,52	3232	677	2478	0,11	16
				17,03	-	2555	-	97	-	-
		м3								
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	150	14,12	12	2118	1800	635	0,01	2
				1,62	2,75	243	412	97	0,01	2
		м3								
6	E0101-145-5	Планировка площадей из	189	19,4	-	3667	-	3557	0,12	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтов 2 группы ручным способом м2		19,4	-	3667	-	97	-	-
					Установка дор.знаков					
7	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	72	747,86 506,25	146,19 28,22	53846 36450	10526 2031	51180 133	3,2 0,11	230 8
8	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	36	157,67 119,03	- -	5676 4285	- -	5699 133	0,69 -	25 -
9	С130806-65	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм м	252	398 -	- -	100296 -	- -	- -	- -	- -
10	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	-Знак запрещающий круглой формы из тонколистовой стали, диаметром 700 мм, ГОСТ 10807-78 N3.24; N3.1 1шт	2	3037,02 -	- -	6074 -	- -	- -	- -	- -
11	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	-Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 900х900х900 мм, ГОСТ 10807-78 N1.5-1.7; 1.9-1.14; 1.16 1шт	2	2962,95 -	- -	5926 -	- -	- -	- -	- -
12	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	-Знак приоритета треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.20-1.22; 1.24-1.30; 2.3.1-2.4 1шт	15	2962,95 -	- -	44444 -	- -	- -	- -	- -
13	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	-Знак приоритета прямоугольной формы из тонколистовой стали со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2 1шт	16	3061,71 -	- -	48987 -	- -	- -	- -	- -
14	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	-Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака,	1	3061,71 -	- -	3062 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N5.5; 5.8.2-5.8.6; 5.9-5.11.2; 5.15-5.18 1шт								
15	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	-Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 900х900 мм, ГОСТ 10807-78 N5.5; 5.8.2-5.8.6; 5.9-5.11.2; 5.15-5.16.2; 5.18 1шт	56	3061,71	-	171456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С Прайс-лист ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	-Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером 600х900 мм, ГОСТ 10807-78 N5.12-5.14 1шт	16	3802,45	-	60839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			517230	16325			315
			Тенге			48202	3369			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416934	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9817	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			511321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61388	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100296	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106314	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			617635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	61388	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение								
17	Е0127-61-1 примен.	-Установка столбиков сигнальных металлических шт	54	273,96	119,85	14794	6472	9340	0,64	35
				100,35	29,7	5419	1604	133	0,12	6
18	С Прайс-лист	-Ст-ть металлических сигнальных столбиков	54	1256,78	-	67866	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "УТПК" от 1.05.2009г	ограждения	шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82660	6472			35
			Тенге			5419	1604			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82660	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			97520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8424	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разметка проезжей части дороги								
19	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	4,45	16091,12	1692,25	71573	7527	6401	3,18	14
		км		450	632,07	2002	2811	133	2,85	13
20	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,4293	5629,47	1692,25	2417	726	618	3,18	1
		км		450	632,07	193	271	133	2,85	1
21	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,25	12603,9	1692,25	15794	2121	1803	3,18	4
		км		450	632,07	564	792	133	2,85	4
22	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,5523	9116,68	1692,25	5035	935	795	3,18	2
		км		450	632,07	249	349	133	2,85	2
23	Е0127-65-5 к=2мат.	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,2 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,224	9116,68	1692,25	2042	379	322	3,18	1
		км		450	632,07	101	142	133	2,85	1
24	Е0115-163-8 примен.	Разметка проезжей части марки 1.13; 1.14.1; 1.20 вручную	177,53	171,57	1,42	30459	252	5764	0,19	34
		м2		30,38	0,54	5393	96	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			127320	11940			56
			Тенге			8501	4461			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2356	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			151605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15318	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			727209	34736			406
			Тенге			62122	9434			40
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			866759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85130	-		-
		Всего по расчету:				866759				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			10401				
		Всего	Тенге			877160				
		Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге			23897				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			8772				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3509				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			913338				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге			1781895				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			35638				
		Итого по расчету	Тенге			1817533				
		НДС 12%	Тенге			218104				
		Всего по расчету с НДС	Тенге			2035637				

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Ателеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нурталиев А.Р.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

Акжол /А.Рудезов/

Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 4
приемки выполненных работ на подготовительные работы

за 2 декаду ноября месяца 2011 года

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 221,730 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 190 чел.-ч
Сметная заработная плата 57,751 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	E0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при снятии ПСП) м3	4560	9,85	9,85	44903	44903	11911	-	-
			4560	-	2,69	-	12279	97	0,01	40
6	E0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	4560	8,28	8,28	37760	37760	10016	-	-
			4560	-	2,26	-	10326	97	0,01	34
7	E0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (при обратной надвижке ПСП) м3	4560	9,85	9,85	44903	44903	11911	-	-
			4560	-	2,69	-	12279	97	0,01	40
8	E0101-25-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	4560	8,28	8,28	37760	37760	10016	-	-
			4560	-	2,26	-	10326	97	0,01	34

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	165326	165326		
	----	---	---		---
	Тенге		45210		148
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	165326	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	43854	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12541	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12550	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	221730	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57751	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	221730	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57751	-	-

Всего по расчету:		221730
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	2661
Всего	Тенге	224391
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	6113
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	2244
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	898
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	233646
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	455838
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	9117
Итого по расчету	Тенге	464955
НДС 12%	Тенге	55795
Всего по расчету с НДС	Тенге	520750

Заказчик:
Начальник ГУ «ОПКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Апелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нурталиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Р.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

Алдер Т.Розезова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 5
приемки выполненных работ

за 2 декаду ноября месяца 2011 года

на устройство тротуаров

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 13497,924 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 8494 чел.-ч
Сметная заработная плата 1422,331 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	521,4	29,64	28,58	15454	14902	5335	0,01	5
				0,99	9,56	516	4984	97	0,04	21
		м3								
2	С010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	902	158,8	-	143238	-	28648	0,67	604
				31,76	-	28648	-	100	-	-
		т								
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	521,4	3,8	3,24	1981	1689	809	-	1
				0,48	1,12	250	584	97	-	1
		м3								
4	Е0101-133-1-	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	521,4	27,88	27,88	14537	14537	2498	-	-
				-	4,94	-	2576	97	0,02	10
		м3								
5	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	521,4	14,12	12	7362	6257	2993	0,01	5
				1,62	2,75	844	1434	97	0,01	5
		м3								
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 10см (расход	759	1103,6	73,75	837635	55979	33362	0,14	109
				21,38	11,67	16227	8857	133	0,04	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов принят по проекту с учетом подсыпки под бортовой камень)								
7	Е0127-56-1 примен.	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 10 см	м3 6857	393,37	12,52	2697335	85846	386881	0,24	1666
				38,03	4,39	260772	30116	133	0,02	121
8	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	м2 4,94	41601,39	339,59	205511	1678	926	0,58	3
				-	140,94	-	696	133	0,58	3
9	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (расход материалов принят по проекту)	т 6857	52,85	-	362399	-	224444	0,14	987
				24,75	-	169711	-	133	-	-
10	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	м2 662,39	5910	-	3914702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0127-55-2 к=2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	т 6857	7,96	-	54582	-	72044	0,05	318
				7,96	-	54582	-	133	-	-
12	Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33 примен.	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м 5316	135,23	6,63	718883	35245	780842	0,7	3721
				108,68	1,76	577743	9356	133	0,01	53
13	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	м3 85,05	24300	-	2066715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 85,05	520	-	44226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3 85,05	1300	-	110565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			11195109	222138			7401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			---			---------	---------			---------
			Тенге			1109292	58579			245
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11195109	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1538782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		848
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	254459	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764033	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13497924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8494
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	907392	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13497924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8494
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1422331	-		-
		Всего по расчету:				13497924				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			161975				
		Всего	Тенге			13659899				
		Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге			372149				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			136599				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			54640				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			14223287				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге			27749206				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			554984				
		Итого по расчету	Тенге			28304190				
		НДС 12%	Тенге			3396503				
		Всего по расчету с НДС	Тенге			31700693				

Заказчик:
Начальник РУ КГКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Ателеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нурталиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 1
приемки выполненных объемов работ

за 1 декаду ноября месяца 2011 года

на дорожную одежду

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3281,578 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 246 чел.-ч
Сметная заработная плата 55,031 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) т	2,788	41601,39	339,59	115985	947	2523	0,58	2		
				-	140,94	-	393	133	0,58	2		
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3858	24,52	15,35	94598	59220	96442	0,03	116		
				5,94	5,06	22917	19521	133	0,02	77		
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II м2	372,69	5910	-	2202598	-	28552	-	-		
				-	-	-	-	133	-	-		
13	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3858	0,04	-	154	-	103	-		1	
				0,02	-	77	-	133	-	-		
14	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	93,37	5910	-	551817	-	3056	-	-		
				-	-	-	-	133	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2965152	60167			119
			Тенге			22994	19914			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2965152	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			130676	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3281578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3281578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55031	-		-

Всего по расчету:		3281578
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	39379
Всего	Тенге	3320957
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	90476
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	33210
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	13284
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	3457927
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	6746313
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	134926
Итого по расчету	Тенге	6881239
НДС 12%	Тенге	825749
Всего по расчету с НДС	Тенге	7706988

Заказчик:

Начальник РУ ЖКХ [illegible] «[illegible]»

[illegible]

Зав.сектора благоустройства

Нурмашев Д.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «Uniserv»

Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

Корнеев А.А.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт №2
приемки выполненных работ
за 1 декаду ноября месяца 2011 года

на устройство съездов

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 8909,822 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 995 чел.-ч
Сметная заработная плата 200,262 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство съездов во дворы перенесены по согласованию на ул.Алаш-151м2, ул.Стрельца-61м2,ул.Дархан-93м2,ул.Малина-45м2, ул.Коняхина-94м2,съезд на ПК17+30-105м2, ул.без названия ПК16+63,9-116м2)								
1	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке корыта) м3	240	11,19	11,19	2686	2686	712	-	-
				-	3,06	-	734	97	0,01	2
2	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту) м3	136,5	1103,69	73,75	150653	10067	6220	0,14	20
				21,38	11,67	2918	1593	133	0,04	6
3	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	758	419,65	27,83	318091	21092	14591	0,03	25
				5	9,47	3790	7181	133	0,03	25
4	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	736	557,36	17,7	410220	13030	12671	0,05	38
				7,88	4,86	5800	3577	133	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	736	123,74	0,77	91072	569	412	-	-
				0,1	0,32	74	236	133	-	1
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) м2	0,48	41601,39	339,59	19969	163	90	0,58	-
				-	140,94	-	68	133	0,58	-
7	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	665	24,52	15,35	16307	10209	9729	0,03	22
				5,94	5,06	3950	3365	133	0,02	12
8	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые м2	61,51	4730	-	290954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	665	0,12	-	80	-	53	-	-
				0,06	-	40	-	133	-	-
10	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые м2	46,28	4730	-	218923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	665	24,52	15,35	16307	10209	9929	0,03	22
				5,94	5,06	3950	3365	133	0,02	12
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II м2	64,24	5910	-	379652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	665	0,04	-	27	-	18	-	-
				0,02	-	13	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
14	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	16,09	5910	-	95110	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0127-34-2 примен.	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	214	167,94	6,63	35939	1419	31635	0,7	150
		м		108,68	1,76	23258	377	133	0,01	2
16	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400	11,12	25000	-	278000	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	11,12	261	-	2902	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	11,12	1300	-	14456	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2. Устр-во дорожной одежды на съездах в улицы								
19	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке корыта)	694	11,19	11,19	7766	7766	2118	-	-
		м3		-	3,06	-	2124	97	0,01	7
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту)	395,3	1103,69	73,75	436289	29153	17377	0,14	55
		м3		21,38	11,67	8452	4613	133	0,04	15
21	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2196	419,65	27,83	921551	61115	42262	0,03	66
		м2		5	9,47	10980	20796	133	0,03	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	2132	557,36	17,7	1188292	37736	36125	0,05	107
		м2		7,88	4,86	16800	10362	133	0,02	43
23	Е0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	2132	123,74	0,77	263814	1642	1190	-	1
		м2		0,1	0,32	213	682	133	-	2
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	1,39	41601,39	339,59	57826	472	260	0,58	
		т		-	140,94	-	196	133	0,58	
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1926	24,52	15,35	47225	29564	28177	0,03	58
		м2		5,94	5,06	11440	9745	133	0,02	39
26	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	178,16	4730	-	842697	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1926	0,12	-	231	-	154	-	1
		м2		0,06	-	116	-	133	-	-
28	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	134,05	4730	-	634056	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1926	24,52	15,35	47225	29564	28177	0,03	58
		м2		5,94	5,06	11440	9745	133	0,02	39
30	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	186,07	5910	-	1099674	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1926	0,04	-	77	-	51	-	
				0,02	-	39	-	133	-	-
32	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II м2	46,61	5910	-	275465	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			8163541	266456			623
			Тенге			103273	78759			284
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8163541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504330	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8909822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		995
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200262	-		-

Всего по расчету:		8909822
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	106918
Всего	Тенге	9016740
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	245651
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	90167
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	36067
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	9388625
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	18316925
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	366339
Всего по расчету	Тенге	18683263
НДС 12%	Тенге	2241992
Всего по расчету с НДС	Тенге	20925255

Заказчик:
Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Агелеуов А.М.
Главный инженер благоустройства
_____ Нургалиев А.Т.
Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Т.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.
Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

АБуй/А.Бодезова/

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 3
приемки выполненных объемов работ

за 1 декаду ноября месяца 2011 года

на устройство площадки для разворота

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1546,838 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 116 чел.-ч
Сметная заработная плата 20,999 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные работы								
12	Е0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	916	123,74	0,77	113345	708	513	-	1
				0,1	0,32	92	294	133	-	1
		м2								
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	0,6	41601,39	339,59	24961	204	112	0,58	-
				-	140,94	-	85	133	0,58	-
		т								
14	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	828	24,52	15,35	20304	12711	12136	0,03	28
				5,94	5,06	4918	4190	133	0,02	15
		м2								
15	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	76,59	4730	-	362271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	828	0,12	-	99	-	6,6	-	-
				0,06	-	50	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	57,63	4730	-	272584	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	828	24,52	15,35	20304	12711	12214	0,03	28
		м2		5,94	5,06	4918	4190	133	0,02	15
19	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	79,98	5910	-	472710	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	828	0,04	-	33	-	22	-	-
		м2		0,02	-	17	-	133	-	-
21	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	20,04	5910	-	118422	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	1,5	29,64	28,58	44	43	15	0,01	-
		м3		0,99	9,56	1	14	97	0,04	-
23	С010333-А23-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1	2,51	158,8	-	399	-	80	0,67	2
		т		31,76	-	80	-	100	-	-
24	Е0127-63-11	-Укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, толщиной 12 см	90	304,76	20,37	27429	1833	1219	0,03	3
		м2		4,79	5,4	431	486	133	0,02	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1432905	83974			62
	Тенге	10507	9259			33
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1432905	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26377	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1233	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87556	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1546838	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		116

Сметная заработная плата -	Тенге	-	20999	-	-

Всего по расчету:		1546838
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	18562
Всего	Тенге	1565400
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	42648
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	15654
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6262
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	1629964
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	3180010
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	63600
Итого по расчету	Тенге	3243610
НДС 12%	Тенге	389233
Всего по расчету с НДС	Тенге	3632843

Заказчик:

Начальник ГУ «ОЖК ПК и АД г.Уральска»

_____ Сатенов А.А.

Зав.сектора бюджетного планирования

_____ Кыралбаев А.Т.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «Uniserv»

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Сейф /А.Розедова/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 1
приемки выполненных объемов работ

за октябрь месяц 2011 года

на дорожную одежду

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 7024,687 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 632 чел.-ч
Сметная заработная плата 115,210 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
5	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) т	4,3	41601,39	339,59	178886	1460	806	0,58	2				
				-	140,94	-	606	133	0,58	7				
6	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	5958	24,52	15,35	146090	91455	87164	0,03	179				
				5,94	5,06	35390	30147	133	0,02	119				
7	C143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	551,1	4730	-	2606703	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
8	E0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	5958	0,12	-	715	-	475	-	2				
				0,06	-	357	-	133	-	-				
9	C143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	414,68	4730	-	1961436	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	1,512	41601,39	339,59	62901	513	283	0,58	1
		т		-	140,94	-	213	133	0,58	1
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2100	24,52	15,35	51492	32235	30723	0,03	63
				5,94	5,06	12474	10626	133	0,02	42
		м2								
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	202,86	5910	-	1198903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2100	0,04	-	84	-	56	-	1
				0,02	-	42	-	133	-	-
		м2								
14	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	50,82	5910	-	300346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6507556	125663			248
			Тенге			48263	41592			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6507556	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25355	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7024687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		632
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115210	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7024687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		632
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115210	-		-

Всего по расчету:		7024687
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	84296
Всего	Тенге	7108983
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	193676
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	71090
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	28436
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	7402185
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	14793179
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	295864
Итого по расчету	Тенге	15089045

НДС 12%	Тенге	1810685
Всего по расчету с НДС	Тенге	16899730

Заказчик:

Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нурпалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «Uniserv»

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Бэ /А.Бэзезова/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 2
приемки выполненных объемов работ

за октябрь месяц 2011 года

на устройство карманов автобусных остановок

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 5041,771 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1380 чел.-ч
Сметная заработная плата 245,768 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке корыта) м3	252	11,19	11,19	2820	2820	748	-	-		
				-	3,06	-	771	97	0,01	3		
2	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту) м3	144	1103,69	73,75	158931	10621	6330	0,14	21		
				21,38	11,67	3079	1680	133	0,04	6		
3	E0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	798	419,65	27,83	334877	22205	15361	0,03	26		
				5	9,47	3990	7560	133	0,03	27		
4	E0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	775	557,36	17,7	431957	13720	13132	0,05	40		
				7,88	4,86	6107	3766	133	0,02	14		
5	E0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см	775	123,74	0,77	95898	599	434	-	-		
				0,1	0,32	78	249	133	-	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины слоя добавлять исключать								
6	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) м2	0,5	41601,39	339,59	20801	170	94	0,58	-
				-	140,94	-	70	133	0,58	-
7	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	700	24,52	15,35	17165	10746	10241	0,03	24
				5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
8	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые м2	64,75	4730	-	306268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	700	0,12	-	84	-	56	-	-
				0,06	-	42	-	133	-	-
10	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые м2	48,72	4730	-	230446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т	700	24,52	15,35	17165	10746	10241	0,03	24
				5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II м2	67,62	5910	-	399634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т	700	0,04	-	28	-	19	-	-
				0,02	-	14	-	133	-	-
14	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и м2	16,94	5910	-	100115	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0127-34-2 примен.	-Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	т 400	234,38	6,63	93753	2652	58752	0,7	279
				108,68	1,76	43472	703	133	0,01	2
16	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м 1,95	781	-	1523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3 1,95	1300	-	2535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400	м3 20,41	25000	-	510250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3 20,41	261	-	5327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3 20,41	1300	-	26533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0127-34-2 примен.	-Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий	м3 1068	238,11	6,63	254300	7082	156869	0,7	745
				108,68	1,76	116070	1876	133	0,01	7
22	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м 13,07	781	-	10205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3 13,07	1300	-	16986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400	м3 54,46	25000	-	1361500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3 54,46	261	-	14214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3 54,46	1300	-	70798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4484112	81360			1160
			Тенге			181167	23760			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4484112	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			272275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40841	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			285383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5041771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245768	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5041771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	245768	-		-

Всего по расчету:		5041771
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	60501
Всего	Тенге	5102272
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	139006
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	51023
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	20409
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	5312710
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	10365906
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	207318
Итого по расчету	Тенге	10573224
НДС 12%	Тенге	1268787
Всего по расчету с НДС	Тенге	11842011

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

А.Рогер /А.Разезова/

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 3
приемки выполненных объемов работ

за октябрь месяц 2011 года
на устройство площадки для разворота

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1509,054 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 502 чел.-ч
Сметная заработная плата 87,299 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	186	29,64	28,58	5513	5315	1904	0,01	1		
				0,99	9,56	184	1779	97	0,04	7		
2	С010333-А23-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1 т	322	158,8	-	51134	-	10227	0,67	215		
				31,76	-	10227	-	100	-	-		
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов м3	186	3,8	3,24	706	603	289	-	1		
				0,48	1,12	89	208	97	-	1		
4	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при разравнивании) м3	93	11,19	11,19	1041	1041	276	-	-		
				-	3,06	-	285	97	0,01	1		
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине	254	14,01	14,01	3557	3557	1181	-	-		
				-	4,8	-	1218	97	0,02	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 25 см								
6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	254	6,97	6,97	1769	1769	516	-	-
	к=5			-	2,1	-	532	97	0,01	2
7	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	254	14,12	12	3586	3047	1075	0,01	3
				1,62	2,75	411	697	97	0,01	3
8	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	940	1,41	1,41	1326	1326	274	-	-
				-	0,3	-	282	97	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			68632	16659			220
			Тенге			10912	5001			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68632	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2361	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5062	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			89437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			89437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		246
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18274	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожные работы								
9	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту) м3	170	1103,69	73,75	187627	12538	7472	0,14	24
				21,38	11,67	3635	1984	133	0,04	7
10	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	944	419,65	27,83	396145	26267	18171	0,03	31
				5	9,47	4720	8943	133	0,03	32
11	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	916	557,36	17,7	510545	16216	15521	0,05	47
				7,88	4,86	7218	4452	133	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-34-2 примен.	-Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий м	112	273,99	6,63	30687	743	16451	0,7	78
				108,68	1,76	12172	197	133	0,01	1
26	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,86	781	-	1450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	1,86	1300	-	2413	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	5,75	25000	-	143800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	5,75	261	-	1501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	5,75	1300	-	7478	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1281646	55764	180
	Тенге	27745	15576	56
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1281646	-	-
Накладные расходы -	Тенге	57615	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5940	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80356	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1419617	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69026	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1419617	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	256
Сметная заработная плата -	Тенге	-	69025	-
Всего	Тенге	1509054	87299	502

Всего по расчету:		1509054
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	18109
Всего	Тенге	1527163
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	41606
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	15272

Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6109
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	1590150
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	3102599
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	62052
Итого по расчету	Тенге	3164651
НДС 12%	Тенге	379758
Всего по расчету с НДС	Тенге	3544409

Заказчик:

Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «Uniserv»

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Ерёр /А.Разеговой

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 4
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2011 года
на устройство съездов

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2295,802 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 230 чел.-ч
Сметная заработная плата 51,133 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2. Устр-во дорожной одежды на съездах в улицы										
19	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке корыта) м3	251	11,19	11,19	2809	2809	745	-	-		
				-	3,06	-	768	97	0,01	3		
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту)	143,3	1103,69	73,75	158158	10568	6299	0,14	20		
				21,38	11,67	3064	1672	133	0,04	6		
21	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м3	796	419,65	27,83	334041	22153	15319	0,03	23		
				5	9,47	3980	7538	133	0,03	23		
22	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	772	557,36	17,7	430282	13664	13080	0,05	39		
				7,88	4,86	6083	3752	133	0,02	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	772	123,74	0,77	95527	594	431	-	1
				0,1	0,32	77	247	133	-	1
		м2								
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	0,5	41601,39	339,59	20801	170	94	0,58	
				-	140,94	-	70	133	0,58	
		т								
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	698	24,52	15,35	17115	10714	10212	0,03	21
				5,94	5,06	4146	3532	133	0,02	14
		м2								
26	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	64,56	4730	-	305369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	698	0,12	-	84	-	56	-	1
				0,06	-	42	-	133	-	-
		м2								
28	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	48,58	4730	-	229783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	698	24,52	15,35	17115	10714	10212	0,03	21
				5,94	5,06	4146	3532	133	0,02	14
		м2								
30	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	67,42	5910	-	398452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	698	0,04	-	28	-	19	-	
				0,02	-	14	-	133	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	16,89	5910	-	99820	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2109384	71386			126
			Тенге			21552	21111			76
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2109384	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56467	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129951	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2295802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51133	-		-
		Всего по расчету:				2295802				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			27550				
		Всего	Тенге			2323352				
		Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге			63297				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			23234				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			9293				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			2419176				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге			4720231				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			94405				
		Итого по расчету	Тенге			4814636				
		НДС 12%	Тенге			577756				
		Всего по расчету с НДС	Тенге			5392392				

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нурталиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 6
приемки выполненных объемов работ

за октябрь месяц 2011 года
на устройство металлической трубы отв. 2х0,5м на ПК 7+81,6м

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1646,416 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 239 чел.-ч
Сметная заработная плата 43,248 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Стр-во труб												
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10 м3	11,19	11,19	112	112	30	-	-				
				-	3,06	-	31	97	0,01	-				
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1 м3	262,72	-	263	-	297	1,85	2				
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	263	-	113	-	-				
3	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под тело трубы	11 м3	1191,42	33,87	13106	373	3306	1,94	21				
				263,25	12,47	2896	137	109	0,06	1				
4	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,056 км	307552,18	115368,43	17223	6461	15836	857	48				
				162000	55530	9072	3110	130	271,21	15				
5	С130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм. Кол-во: 10т:0,128т 78,125м	78,44	16800	-	1317750	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
6	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов (заполнение пазух бетоном М75 МРЗ-300)	4,6	9351,44	532,08	43017	2448	2838	2,55	12
				434,25	131,85	1998	607	109	0,43	2
		м3								
7	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	4,69	781	-	3664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,69	1300	-	6100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков	88,2	333,1	13,7	29379	1208	10370	0,61	53
				102,83	5,04	9070	445	109	0,02	2
		м2								
					Укрепительные работы					
10	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5	11,19	11,19	56	56	15	-	-
				-	3,06	-	15	97	0,01	-
		м3								
11	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,4	262,72	-	368	-	416	1,85	3
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	368	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-159-3	-Уст-во упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300	3,3	2948,08	4,62	9729	15	1278	2,63	9
				398,25	1,06	1314	3	97	-	-
		м								
13	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,6732	520	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,6732	1300	-	875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300, при толщине до 10 см на слое щебня толщ. 10см фракции	16,2	1480,9	30,59	23991	496	2974	1,22	20
				181,13	8,11	2934	131	97	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10-20мм								
16	E0101-158-6	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	16,2	-205,99	-0,32	-3337	-5	-369	-0,15	-2
	к=2			-23,32	-0,14	-378	-2	97	-	-
17	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м2	1,33	520	-	690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	1,33	1300	-	1724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах м3	0,036	8299,96	-	299	-	316	48,4	2
				8055	-	290	-	109	-	-
20	C12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,036	95500	-	3438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0101-158-5	- Укрепление откосов земляного полотна (русла) бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300, при толщине до 10 см на слое щебня толщ. 10см фракции 10-20мм т	6,27	1462,78	30,59	9172	192	1041	1,1	7
	Т.4.П-3.18 2 К=0,9			163,02	8,11	1022	51	97	0,04	-
22	E0101-158-6	-Укрепл. откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	6,27	-203,66	-0,32	-1277	-2	-128	-0,14	-1
	к=2 Т.4.П-3.18 2 К=0,9			-20,99	-0,14	-132	-1	97	-	-
23	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м2	0,51	520	-	265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	C143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	0,51	1300	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	E0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах м3	0,014	8299,96	-	116	-	123	48,4	1
				8055	-	113	-	109	-	-
26	C12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: т	0,014	95500	-	1337	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0101-156-1 примен.	-Устройство щебеночной наброски или призмы толщ. 20см фракции 40-70мм т	1,32	432,86	0,86	571	1	554	2,81	4
				432	0,32	570	-	97	-	-
28	С143008-27 примен.	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800 фракции свыше 40 мм м3	1,33	1830	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0101-158-5- Т.4.П-3.18 2 К=0,9	Укрепление откосов земляного полотна (русла) бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300, при толщине до 10 см на слое щебня толщ. 10см фракции 10-20мм м2	11,8	1462,78	30,59	17261	361	1959	1,1	13
				163,02	8,11	1924	96	97	0,04	-
30	Е0101-158-6- к=2 Т.4.П-3.18 2 К=0,9	-Укрепл. откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	11,8	203,66	0,32	2403	4	242	0,14	2
				20,99	0,14	248	2	97	-	-
31	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,45	520	-	753	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	1,45	1300	-	1883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,025	8299,96	-	207	-	219	48,4	1
				8055	-	201	-	109	-	-
34	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	95500	-	2388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0101-156-1 примен.	-Устройство щебеночной наброски или призмы толщ. 20см фракции 40-70мм т	1,32	432,86	0,86	571	1	554	2,81	4
				432	0,32	570	-	97	-	-
36	С143008-27 примен.	-Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800 фракции свыше 40 мм м3	1,33	1830	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С143010-21 примен.	-Асфальтовые планки т	0,24	5690	-	1366	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1511353	11719			196
			Тенге			32343	4625			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43248	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1317750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1396815	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1646416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43248	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1511353	11719			196
			Тенге			32343	4625			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			193603	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6280	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43248	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1317750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79065	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1396815	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1646416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43248	-		-
		ИТОГО								
		Всего по расчету:				1646416				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			19757				
		Всего	Тенге			1666173				
		Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге			45393				

Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	16662
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6665
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	1734893
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	3379628
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	67593
Итого по расчету	Тенге	3447221
НДС 12%	Тенге	413667
Всего по расчету с НДС	Тенге	3860888

Заказчик:

Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»

_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

_____ Нургалиев А.П.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «Uniserv»

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

А.Рауф /А.Пузеева/

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 1
приемки выполненных объемов работ

за сентябрь месяц 2011 года

на дорожную одежду

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 24147,326 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2476 чел.-ч
Сметная заработная плата 553,511 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Уст-во дорожной одежды								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту) м3	1660,67	1103,69	73,75	1821865	122474	72997	0,14	162
				21,38	11,67	35505	19380	133	0,04	66
2	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	9247	419,65	27,83	3880503	257344	177959	0,03	277
				5	9,47	46235	87569	133	0,03	277
3	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума м2	12006	557,36	17,7	6691664	212506	203431	0,05	600
				7,88	4,86	94607	58349	133	0,02	240
4	Е0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать м2	12006	123,74	0,77	1485622	9245	6707	-	6
				0,1	0,32	1201	3842	133	-	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	3,68	41601,39	339,59	153093	1250	690	0,58	2
		т		-	140,94	-	519	133	0,58	2
6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5110	24,52	15,35	125297	78438	74759	0,03	153
				5,94	5,06	30353	25857	133	0,02	102
		м2								
7	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	472,7	4730	-	2235871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5110	0,12	-	613	-	408	-	4
				0,06	-	307	-	133	-	-
		м2								
9	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	355,66	4730	-	1682272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	3,83	41601,39	339,59	159333	1301	718	0,58	2
		т		-	140,94	-	540	133	0,58	2
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5320	24,52	15,35	130446	81662	77832	0,03	160
				5,94	5,06	31601	26919	133	0,02	106
		м2								
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	513,91	5910	-	3037208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5320	0,04	-	213	-	142	-	1
				0,02	-	106	-	133	-	-
		м2								
14	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и	128,74	5910	-	760853	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			22164853	764220			1366
			Тенге			239915	222975			808
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22164853	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			615643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		302
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90621	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1366830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24147326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553511	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24147326	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2476
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553511	-		-
		Всего по расчету:				24147326				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			289768				
		Всего	Тенге			24437094				
		Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге			665762				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			244371				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			97748				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			25444975				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге			49070634				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			981413				
		Итого по расчету	Тенге			50052047				
		НДС 12%	Тенге			6006246				
		Всего по расчету с НДС	Тенге			56058293				

Заказчик:

Начальник ГУ «ЖКХ ПТИ и ЖК г.Уральска»

Шеделов А.М.

Зав.сектора благоустройства

Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Ген.директор ТОО «Uniserv»

Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

Корнеев А.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 2
приемки выполненных объемов работ

за сентябрь месяц 2011 года

НА строительство ж/б круглых труб отв. 1,5м на ПК 18+35,5м и ПК 20+52,5м

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 457,657 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 315 чел.-ч
Сметная заработная плата 51,519 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепительные работы								
29	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	14	11,19	11,19	157	157	42	-	-
				-	3,06	-	43	97	0,01	-
30	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	14	9,4	9,4	132	132	35	-	-
				-	2,57	-	36	97	0,01	-
31	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,8	218,93	-	613	-	693	1,54	4
				218,93	-	613	-	113	-	-
32	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300, при толщине до 10 см на слое щебня толщ. 10см фракции 10-20мм м2	50	1480,9	30,59	74045	1530	9178	1,22	61
				181,13	8,11	9057	406	97	0,04	2
33	Е0101-158-6	Укрепление откосов земляного	50	-205,99	-0,32	-10300	-16	-1138	-0,15	-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полотна бетонными плитами								
	к=2	монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины		-23,32	-0,14	-1166	-7	97	-	-
		м2								
34	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,08	520	-	2122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,08	1300	-	5304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,11	8299,96	-	913	-	966	48,4	5
				8055	-	886	-	109	-	-
		т								
37	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,11	95500	-	10505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0101-158-5-	Укрепление откосов земляного полотна (русла) бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300, при толщине до 10 см на слое щебня толщ. 10см фракции 10-20мм	34,2	1462,78	30,59	50027	1046	5677	1,1	38
	Т.4.П-3.18 2 К=0,9			163,02	8,11	5575	277	97	0,04	1
		м2								
39	Е0101-158-6-	Укрепл. откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	34,2	-203,66	-0,32	-6965	-11	-701	-0,14	-5
	к=2 Т.4.П-3.18 2 К=0,9			-20,99	-0,14	-718	-5	97	-	-
		м2								
40	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,79	520	-	1453	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
41	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,79	1300	-	3633	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0752	8299,96	-	624	-	660	48,4	4
				8055	-	606	-	109	-	-
		т								
43	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0752	95500	-	7182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0101-158-5-	Укрепление откосов земляного полотна (русла) бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300, при толщине до 10 см на слое щебня толщ. 10см фракции 10-20мм	12,8	1462,78	30,59	18724	392	2125	1,1	14
	Т.4.П-3.18 2 К=0,9			163,02	8,11	2087	104	97	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
45	Е0101-158-6	-Укрепл. откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	12,8	203,66	0,32	2607	4	262	0,14	2
	к=2 Т.4.П-3.18 2 К=0,9			20,99	0,14	269	2	97	-	-
		м2								
46	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,63	520	-	849	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,63	1300	-	2122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0282	8299,96	-	234	-	248	48,4	1
		т		8055	-	227	-	109	-	-
49	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0282	95500	-	2693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	Е0101-159-3	-Уст-во упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300	11	2948,08	4,62	32429	51	4261	2,63	29
				398,25	1,06	4381	12	97	-	-
		м								
51	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,24	520	-	1167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,24	1300	-	2917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С143010-21 примен.	-Асфальтовые планки	1,89	5690	-	10754	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Конец укрепления					
54	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	52	33,67	32,1	1751	1669	701	0,01	1
				1,57	12,33	82	641	97	0,05	3
		м3								
55	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	52	11,19	11,19	582	582	154	-	-
				-	3,06	-	159	97	0,01	1
		м3								
56	Е0101-25-10	-Разработка грунта	52	9,4	9,4	489	489	130	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3		-	2,57	-	134	97	0,01	-
57	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	6	262,72	-	1576	-	1781	1,85	11
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	1576	-	113	-	-
58	Е0101-158-5	- Укрепление откосов (русла)земляного полотна бетонными плитами монолитными МБ-250 МРЗ-300, при толщине до 10 см на слое щебня толщ. 10см фракции 10-20мм м2	56	1462,78	30,59	81916	1713	9296	1,1	61
	Т.4.П-3.18 2 К=0,9			163,02	8,11	9129	454	97	0,04	2
59	Е0101-158-6	-Укрепл. откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины м2	56	203,66	0,32	11405	18	1148	0,14	8
	к=2 Т.4.П-3.18 2 К=0,9			20,99	0,14	1175	8	97	-	-
60	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	6,94	520	-	3607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	6,94	1300	-	9017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0130-8-1	-Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах т	0,124	8299,96	-	1029	-	1089	48,4	6
				8055	-	999	-	109	-	-
63	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,124	95500	-	11842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С143010-21 примен.	-Асфальтовые планки т	0,472	5690	-	2686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	Е0101-156-1	-Устройство каменной наброски или призмы м3	16,4	432,86	0,86	7099	14	6877	2,81	46
				432	0,32	7085	5	97	-	-
66	С143008-27 примен.	-Камень природный для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800 фракции свыше 40 мм м3	16,56	1830	-	30312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	414	11,19	11,19	4633	4633	1229	-	-
				-	3,06	-	1267	97	0,01	4
68	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	414	9,4	9,4	3891	3891	1032	-	-
				-	2,57	-	1064	97	0,01	3
69	Е0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	867	0,2	0,2	176	176	59	-	-
				-	0,07	-	61	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАСЧЕТУ	Тенге	385949	16467		278
	Тенге	41860	4659		19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	385949	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45802	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5000	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25906	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	457657	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	315
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51519	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	457657	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	315
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51519	-	-
Всего по расчету:		457657			
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	5492			
Всего	Тенге	463149			
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	12618			
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	4631			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1853			
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	482251			
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	933792			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	18676			
Итого по расчету	Тенге	952468			
НДС 12%	Тенге	114296			
Всего по расчету с НДС	Тенге	1066764			

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД Западного»
_____ Агелеуов А.К.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 1
приемки выполненных объемов работ
за август месяц 2011 года
на дорожную одежду

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 17845,041 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1883 чел.-ч
Сметная заработная плата 418,109 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Уст-во дорожной одежды								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту) м3	1566,33	1103,69	73,75	1728743	115517	68850	0,14	219
				21,38	11,67	33488	18279	133	0,04	63
2	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	8698	419,65	27,83	3650116	242065	167394	0,03	261
				5	9,47	43490	82370	133	0,03	261
3	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	5425	557,36	17,7	3023678	96022	91922	0,05	271
				7,88	4,86	42749	26365	133	0,02	108
4	Е0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать м2	5425	123,74	0,77	671289	4177	3030	-	2
				0,1	0,32	542	1736	133	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	3,37	41601,39	339,59	140197	1144	632	0,58	2
		т		-	140,94	-	475	133	0,58	2
6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4690	24,52	15,35	114999	71992	68613	0,03	141
				5,94	5,06	27858	23731	133	0,02	94
		м2								
7	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	433,82	4730	-	2051969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4690	0,12	-	563	-	375	-	2
				0,06	-	282	-	133	-	-
		м2								
9	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	326,42	4730	-	1543967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	3,22	41601,39	339,59	133956	1093	603	0,58	2
		т		-	140,94	-	454	133	0,58	3
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4480	24,52	15,35	109850	68768	65542	0,03	134
				5,94	5,06	26611	22669	133	0,02	90
		м2								
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	432,76	5910	-	2557654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4480	0,04	-	179	-	120	-	
				0,02	-	90	-	133	-	-
		м2								
14	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и	108,41	5910	-	640703	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16367863	600778			1034
			Тенге			175110	176079			626
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16367863	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			467081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		223
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1010097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17845041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17845041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	418109	-		-

Всего по расчету:		17845041
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	214140
Всего	Тенге	18059181
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	492003
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	180592
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	72237
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	18804013
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	36686065
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	733721
Итого по расчету	Тенге	37419786
НДС 12%	Тенге	4490374
Всего по расчету с НДС	Тенге	41910160

Заказчик:

Начальник РУ «ОЖКК ПТ и АД Жуалынского р-на»

Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства

Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Исп.директор ТОО «Uniserv»

Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

Корнеев А.А.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт 4
приемки выполненных объемов работ

за август месяц 2011 года

НА строительство ж/б круглых труб отв. 1,5м на ПК 18+35,5м и ПК 20+52,5м

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1826,088 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 700 чел.-ч
Сметная заработная плата 128,925 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стр-во труб								
1	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под оголовки м3	108	33,67	32,1	3636	3467	1456	0,01	1
				1,57	12,33	170	1331	97	0,05	5
2	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	141	11,19	11,19	1578	1578	419	-	-
				-	3,06	-	431	97	0,01	1
3	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	141	9,4	9,4	1325	1325	352	-	-
				-	2,57	-	362	97	0,01	1
4	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12	262,72	-	3153	-	3562	1,85	22
	Т.ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	3153	-	113	-	-
5	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы	3,8	218,93	-	832	-	940	1,54	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под тело трубы м3		218,93	-	832	-	113	-	-
6	Е0130-3-2	-Устройство подушек из смеси гравия с песком под оголовки и тело труб м3	24	1191,42	33,87	28594	813	7213	1,94	47
				263,25	12,47	6318	299	109	0,06	1
7	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек фр.10-20мм под оголовки м3	3,2	4129,97	38,67	13216	124	1133	1,99	6
				310,5	14,24	994	46	109	0,07	-
8	Е0130-3-1	-Устройство щебеночных подушек фр.20-40мм под тело труб м3	5,6	3476,67	38,67	19469	217	1982	1,99	11
				310,5	14,24	1739	80	109	0,07	-
9	Е0130-53-2	-Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 2 м (все блоки новые) м3	17,76	959,58	630	17042	11189	7962	1,5	27
				247,5	163,8	4396	2909	109	0,56	10
10	С143018-1	-Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 м3	17,76	12000	-	213120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	17,76	338	-	6003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	17,76	781	-	13871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3	17,76	1300	-	23088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С СН РК 8.02-04-2002	-Сметные цены на реквизит при а/т ж.б. конструкций м3	17,76	160	-	2842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0130-54-8	-Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м (все блоки новые) м3	27,72	3392,71	1462,5	94046	40541	39158	5,46	151
				915,75	380,25	25385	10541	109	1,3	36
16	С 143019-51	-Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов) круглые Dy 1500 мм, прочность труб третья	27,72	23275,86	-	645207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
17	С СН РК 8.02-04-20 02	-Сметные цены на реквизит при а/т ж.б. конструкций	27,72	160	-	4435	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0130-62-3	-Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м (все блоки новые)	19,64	3272,75	686,25	64277	13478	13742	2,79	55
				463,5	178,43	9103	3504	109	0,61	12
		м3								
19	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4,4	520	-	2288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	4,4	1300	-	5720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	19,64	14500	-	284780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	19,64	338	-	6638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	19,64	781	-	15339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	19,64	1300	-	25532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С СН РК 8.02-04-20 02	-Сметные цены на реквизит при а/т ж.б. конструкций	19,64	160	-	3142	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной тела трубы и оголовков	201,1	333,1	13,7	66985	2755	23645	0,61	122
				102,83	5,04	20679	1014	109	0,02	5
		м2								
27	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной тела трубы	22,84	1100,16	20,67	25128	472	4111	0,91	21
				157,5	7,61	3597	174	109	0,31	7
		м2								
28	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и	90,2	134,1	-	12096	-	13668	0,97	88
				134,1	-	12096	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трамбованием								
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1603382	75959			557
			----			---	---			---
			Тенге			88462	20691			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1603382	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19772	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103363	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1826088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	128925	-		-
		Всего по расчету:				1826088				
		Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге			21913				
		Всего	Тенге			1848001				
		Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге			50347				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			18480				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			7392				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге			1924220				
		Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге			3754095				
		Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге			75082				
		Итого по расчету	Тенге			3829177				
		НДС 12%	Тенге			459501				
		Всего по расчету с НДС	Тенге			4288678				

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нурталиев А.Т.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Т.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

Абдр /А. Вдезова/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 3
приемки выполненных работ

за август месяц 2011 года

на устройство съездов во дворы

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 871,285 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 76 чел.-ч
Сметная заработная плата 16,017 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Устр-во дорожной одежды на съездах в улицы								
22	Е0127-49-6	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	385	557,36	17,7	214584	6815	6524	0,05	19
				7,88	4,86	3034	1871	133	0,02	8
		м2								
23	Е0127-49-7 к=2	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать	385	123,74	0,77	47640	296	214	-	
				0,1	0,32	38	123	133	-	4
		м2								
24	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (битум жидкий)	0,25	41601,39	339,59	10400	85	47	0,58	
				- .	140,94	-	35	133	0,58	
		т								
25	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	348	24,52	15,35	8533	5342	5091	0,03	10
				5,94	5,06	2067	1761	133	0,02	7
		м2								
26	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	32,19	4730	-	152259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
27	Е0127-54-6 к=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	348	0,12	-	42	-	28	-	
				0,06	-	21	-	133	-	-
		м2								
28	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	24,22	4730	-	114561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	348	24,52	15,35	8533	5342	5091	0,03	10
				5,94	5,06	2067	1761	133	0,02	7
		м2								
30	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	33,61	5910	-	198635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0127-54-1 к=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	348	0,04	-	14	-	9	-	
				0,02	-	7	-	133	-	-
		м2								
32	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	8,42	5910	-	49762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАСЧЕТУ	Тенге	804963	17880			39
	Тенге	7234	5551			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	804963	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17004	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3232	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49318	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	871285	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16017	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			871285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16017	-		-

Всего по расчету:		871285
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	10455
Всего	Тенге	881740
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	24022
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	8817
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3527
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	918106
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	1791197
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	35824
Итого по расчету	Тенге	1827021
НДС 12%	Тенге	219243
Всего по расчету с НДС	Тенге	2046264

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

А.Рабл /Н.Гадеева/

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК - ТОО «UNISERV»

СУБПОДРЯДЧИК - АО «КазТрансГаз Аймак»

ДОГОВОР №211 ОТ 11.05.2011Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция ул.Евразийская от ул.Яблоневая до мак Жулдыз в г.Уральске ЗКО

ФОРМА 2 «В»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Переустройство коммуникаций

АКТ

Приемки выполненных работ по переустройство надземных газопроводов(порталов при пересечении с автодорогой) ,устройство электрохимзащиты за август 2011г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Земляные работы					
1	E0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	43	167,4	-	7198	-	6838	1,18	51
				167,4	-	7198	-	95	-	-
		м3								
2	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	43	122,18	-	5254	-	4991	0,89	38
				122,18	-	5254	-	95	-	-
		м3								
					Газопровод на ПК1+67,5,50.Устройство футляра Д+219х4мм,протяженностью15м.					
3	E0124-106-1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	1	2007,7	1263,13	2008	1263	1294	2,53	3
				600,75	477	601	477	120	2,33	2
		отключ								
4	E0124-1-1 к=0,6	-Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 50мм	0,016	73448,33	27598,28	1175	442	1038	249	4
				43875	10182,15	702	163	120	52,9	1
		км								
5	C01031-A32-1	--Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,064	0,78	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	C01031-A32-2	--Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при	0,064	0,75	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках		-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	С010333-А21-1	-Транспорт демонтированных труб на на 21 км	0,064	146,1	-	9	-	2	0,61	-
				29,22	-	2	-	100	-	-
		т								
8	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,015	698213,91	96674,51	10473	1450	869	64	1
				11722,5	36519,75	176	548	120	178,36	3
		км								
9	Е0122-9-6	-Укладка стальных футляров диам. 200	0,015	199804,17	95036,29	2997	1426	2202	458	7
				86400	35901	1296	539	120	175,34	3
		км								
10	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	15,06	1524,97	-	22966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	16	244,98	0,28	3920	4	2824	0,84	14
				146,93	0,11	2351	2	120	-	-
		м								
12	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	16,16	235,62	-	3808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	559	1596	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	120	0,02	-
		футляр								
14	Е0122-13-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0009	455522,91	57818,03	410	52	62	203	-
				35325	21840,75	32	20	120	106,67	-
		км								
15	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	1	1649,34	290,34	1649	290	715	2,74	3
				486	110,25	486	110	120	0,53	1
		шт								
16	С Цена завода	-Стоимость ковера	1	5600	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0108-145-1	-Укладка сигнальной ленты	16	5,55	0,78	89	12	48	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		3,03	0,15	48	2	95	-	-
18	С Цена завода	-Сигнальная лента ЛСГ Опасно газ 250х200мм	0,064	702,34	-	45	-	-	-	-
		ролик		-	-	-	-	-	-	-
				Выход газопровода Д-150мм из земли-2шт						
19	Е0116-9-4	-Установка футляра из стальных безшовных труб диам.100мм	1,4	1089,75	20,8	1526	29	248	0,73	1
				130,5	7,79	183	11	128	0,04	-
		м								
20	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,4	244,98	0,28	343	-	268	0,84	1
		м		146,93	0,11	206	-	130	-	-
21	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,0014	265,7	24,44	1	-	-	0,15	-
				26,5	7,64	-	-	-	0,04	-
		м								
22	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
				301,5	-	603	-	128	-	-
		1сальник								
23	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	У3-56-11	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3187,39	373,14	6375	746	2347	4,9	10
				845,95	131,95	1692	264	120	0,6	1
		соединен								
25	Е0120-30-1	-Козырек из тонколистной стали	5,76	107,48	1,2	619	7	66	0,05	-
		кг		8,53	0,45	49	3	128	-	-
26	Е0106-1-13	-Устройство бетонной Отмостки из бетона В15	0,2	8682,35	95,97	1736	19	170	4,9	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	-
27	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пластина500х300	0,018	57400	-	1033	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
				Газопровод на ПК3+32,5 Устройство футляра Д-219х4мм,протяженностью 15м						
28	Е0124-106-1	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	1	2007,7	1263,13	2008	1263	1294	2,53	3
				600,75	477	601	477	120	2,33	2

		отключ							
29	E0124-1-1 к=0,6	-Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 50 мм	0,016	73448,33	27598,28	1175	442	1038	249	4
				43875	10182,15	702	163	120	52,9	1
		км								
30	C01031-A32-1	--Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,064	0,78	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	C01031-A32-2	--Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,064	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	C010333-A21-1	-Транспорт демонтированных труб,на 21 км	0,064	146,1	-	9	-	2	0,61	-
				29,22	-	2	-	100	-	-
		т								
33	E0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,015	698213,91	96674,51	10473	1450	869	64	1
				11722,5	36519,75	176	548	120	178,36	3
		км								
34	E0122-9-6	-Укладка стальных футляров диам. 200 мм	0,015	199804,17	95036,29	2997	1426	2202	458	7
				86400	35901	1296	539	120	175,34	3
		км								
35	C130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	15,06	1524,97	-	22966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
36	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	16	244,98	0,28	3920	4	2824	0,84	14
				146,93	0,11	2351	2	120	-	-
		м								
37	C130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	16,16	253,62	-	3808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
38	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,19	559,31	4618	559	1586	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	120	0,02	-
		футляр								
39	E0122-13-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной	0,0009	455522,91	57818,03	410	52	62	203	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм		35325	21840,75	32	20	120	106,67	-
		км								
40	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	1	1649,34	290,34	1649	290	715	2,74	3
		шт		486	110,25	486	110	120	0,53	1
41	С Цена завода	-Стоимость ковера	1	5600	-	5600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-145-1	-Укладка сигнальной ленты	16	15,5	0,78	89	12	48	0,02	-
		м		3,03	0,5	162	8	95	-	-
43	С Цена завода	-Сигнальная лента ЛСГ Опасно газ 250х200мм	0,064	702,34	-	45	-	-	-	-
		ролик		-	-	-	-	-	-	-
		Выход газопровода Д-150мм из земли-2шт								
44	Е0116-9-4	-Установка футляра из из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	1,4	1089,75	20,8	1526	29	248	0,73	1
		м		130,5	7,79	183	11	128	0,04	-
45	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,4	244,98	0,28	343	-	268	0,84	1
		м		146,93	0,11	206	-	130	-	-
46	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм	0,0014	265,7	24,44	1	-	-	0,15	-
		м		26,5	7,64	-	-	-	0,04	-
47	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
		1сальник		301,5	-	603	-	128	-	-
48	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	208	-	416	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	У3-56-11	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3187,39	373,14	6375	746	2347	4,9	10
		соединен		845,95	131,95	1692	264	120	0,6	1
50	Е0120-30-1	-Козырек из тонколистовой стали	5,76	107,48	1,2	619	7	66	0,05	-
		кг		8,53	0,45	49	3	128	-	-
51	Е0106-1-13	-Устройство бетонных Отмостки из бетона В15	0,2	8682,35	95,97	1924	19	170	4,9	1
				771,75	36,25	154	7	150	0,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пластина500х300 м3 / т	0,018	57400 / -	- / -	1053 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Газопровод ПК4+68,85 Устройство футляра Д-219х4 мм,протяженностью 18м								
53	Е0124-106-1	-Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм отключ	1	2007,7 / 600,75	1263,13 / 477	2008 / 601	1263 / 477	1401 / 120	2,53 / 2,33	3 / 2
54	Е0124-1-1 к=0,6	-Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов диаметром 50 мм	0,019	73448,33 / 43875	27598,28 / 10182,15	1396 / 834	524 / 193	1232 / 120	249 / 52,9	4 / 1
55	С01031-А32-1	-Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках км / т	0,076	0,78 / -	- / -	1 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
56	С01031-А32-2	-Разгрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках т	0,076	0,75 / -	- / -	1 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
57	С010333-А21-1	-Транспорт демонтированных труб на 21 км т	0,076	146,1 / 29,22	- / -	11 / 2	- / 100	2 / -	0,61 / -	- / -
58	Е0122-27-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,018	698213,91 / 11722,5	96674,51 / 36519,75	12567 / 211	1740 / 657	1042 / 120	64 / 178,36	1 / 3
59	Е0122-9-6	-Укладка стальных Футляров диаметром 200 мм км	0,018	199804,17 / 86400	95036,29 / 35901	3596 / 1555	1711 / 646	2641 / 120	458 / 175,34	7 / 3
60	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм м	18,07	1624,97 / -	- / -	29362 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
61	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	16	244,98 / 146,93	0,28 / 0,11	4655 / 2792	5 / 2	3353 / 120	0,84 / -	16 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130806-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм м	19,19	284,58 -	- -	5461 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	1	4618,19 1320,75	559,8 9,29	4618 1321	559 9	1596 120	7,99 0,02	8 -
64	Е0122-13-6	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0,0009	455522,91 35325	57818,03 21840,75	410 32	52 20	62 120	203 106,67	- -
65	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки шт	1	1649,34 486	290,34 110,25	1649 486	290 110	715 120	2,74 0,53	3 1
66	С Цена завода	-Стоимость ковера шт	1	5600 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -
67	Ц0108-145-1	-Укладка сигнальной ленты м	19	5,55 3,03	0,78 0,15	105 58	15 3	57 95	0,02 -	1 -
68	С Цена завода	-Сигнальная лента ЛСГ Опасно газ 250х200мм ролик	0,076	702,34 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
					Выход газопровода Д-150мм из земли-2шт					
69	Е0116-9-4	-Установка футляра стальных бесшовных труб диам. 100 мм м	1,4	1089,75 130,5	20,8 7,79	1526 183	29 11	248 128	0,73 0,04	1 -
70	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	1,4	244,98 146,93	0,28 0,11	343 206	- -	268 130	0,84 -	1 -
71	У51-44-3	-Антикоррозионная усиленная полимерными липкими лентами изоляция стальных газопроводов, диаметром 100 мм м	0,0014	265,7 26,5	24,44 7,64	1 -	- -	- -	0,15 0,04	- -
72	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	2	770,63 301,5	- -	1541 603	- -	772 128	1,8 -	4 -
73	С130810-75	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х3 мм	2	208 -	- -	416 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	У3-56-11	-Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	3187,39 845,95	373,14 131,95	6375 1692	746 264	2347 120	4,9 0,6	10 1
75	Е0120-30-1	-Козырек из тонколистовой стали соединен	5,76	107,48 8,53	1,2 0,45	619 49	7 3	66 128	0,05 -	- -
76	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов кг	0,2	8682,35 771,75	95,97 36,25	1736 154	19 7	170 105	4,9 0,18	1 -
77	С11011-884 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Пластина500х300 м3	0,018	57400 -	- -	1033 -	- -	- -	- -	- -
					Электрохимзащита					
78	У3-8-2	-Протекторы с активатором одиночные типа ПМ-10У на трубопроводе с выводом под ковер т	6	20074,10 6928,11	1937,19 806,43	120445 41569	11623 4838	55688 120	43,8 5,2	263 31
79	У3-54-2	-Узел подключения кабеля к Футляру протект	3	6414,78 3059,19	713,49 149,92	19244 9178	2140 450	11553 120	18,2 0,9	55 3
80	У3-47-2	-Прокладка кабеля питания /без стоимости кабеля/ в траншеях, масса 1 м кабеля до 3 кг, группа грунтов 2 узел	48	168,42 108,51	36,85 9,18	8084 5208	1769 441	6779 120	0,7 0,1	34 5
81	С151601-638 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВбШв, число жил и сечение 1х35 мм2 м 1000м	0,049	447600 -	- -	21914 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2002									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			522211				
			----			---				
			Тенге			76990				
		Общестроительные работы	Тенге			166001				
		Монтажные работы	Тенге			258329				
		Сантехнические работы	Тенге			123577				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			547907	-	-		
		Временные здания и сооружения 2,8.0,8=2,24%	Тенге			12273				
		Итого	Тенге			560180				
		Зимнии удорожания 1,5092	Тенге			8454				
		Выслуго лет 1%	Тенге			5601				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			2241				
		Итого	Тенге			576476				
		Итого с к-1,9509677	Тенге			1124686				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			22491				
		Итого	Тенге			1147180				
		НДС 12%	Тенге			137662				
		Всего по акту	Тенге			1284842				

« ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК »

Генеральный директор Сатбаев Н.

"TINISERV"

« СУБПОДРЯДЧИК »

Зам.директора Сакуов Т.

Подпись

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОРАЛ Қ. БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ӨНДІРІСТІК ФИЛИАЛЫ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ КазТрансГазАймақ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФИЛИАЛ РК УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

Генеральный подрядчик: ТОО "UNISERV"
Субподрядчик: ТОО "ЕСТЕНИ"

Форма № КС-3
Утверждена постонавлением
Госкомстата РК от 16.11.94г №73

Объект: "Докладка двух дополнительных каналов кабельной канализации из полиэтиленовых толстостенных труб диаметром не менее 100мм. на участках трассы"

СПРАВКА
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за АВГУСТ 2011г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор субподряда		Источник финансированиие		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименова	Код	Номер	Дата
		№ 212	04.05.2011г				

Наименование пусковых комплексов,объектов и работ		Стоимость выполненных работ и затрат							в т.ч. НАЛОГИ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы №1			Стоимость прочих затрат вход.СМР в ценах 2001г	Дополнитель.затраты				
			СМР в базисных ценах 2001	из них			На приобретени материалов	другие допол. расходы	отчислени в фонд занятости	дорожный ф фонд	НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
Итого с начала строительства	780 681										83 644,00
Итого с начала года	780 681										83 644,00
Выполнено за АВГУСТ месяц		780 681									83 644,00

Генеральный подрядчик

Субподрядчик

Генеральный подрядчик: ТОО "Uniserv"

Субподрядчик: ТОО "ЕСТИНИ"

Договор субподряда № 212 от 04.05.2011года

Наименование объекта: " Реконструкция улицы Евразийская от ул.Яблоневая до мкр.Жулдыз"

(переустройство кабелей связи- докладка двух дополнительных каналов кабельной канализации из полиэтиленовых толстостенных труб диаметром не менее 100мм)

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2011года

№ п/п	Наименование работ	един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость в тенге с НДС
1	***Переустройство кабелей связи***				
2	***Докладка труб в существующий канал связи***				
3	Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом	км	0,235	1936323	455036
4	***Устройство защитных кожухов для существующих кабелей связи***				
5	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	15,68	863,71	13543
6	Засыпка вручную котлованов, ям, грунт 2 группы	м3	15,68	645,32	10119
7	Устройство постели под кожухи в траншее	м	56	132,6	7426
8	Кабели связи в проложенных трубах	м	56	122,26	6847
9	Изготовление и монтаж защитных кожухов	тн	0,61	172738,69	105371
10	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСТ 2КП-БСТ4КП 108х4 мм	м	56	1606,26	89951
11	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 тн	тн	0,04	338944,38	13558
12	Нанесение весьма усиленной антикорозийной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам.100мм	км	0,056	635588,42	35593
13	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	3	14412,3	43237
	Всего :				**780 681**
	в том числе НДС 12%:				***83 644***

Ген.подрядчик: ТОО "Uniserv"

Генеральный директор

_____ Сатбаев Н.С.

Субподрядчик: ТОО "ЕСТИНИ"

Директор:

_____ Евстифеев С.А.

Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 2
приемки выполненных работ на подготовительные работы

за июль месяц 2011 года

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 1489,524 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2117 чел.-ч
Сметная заработная плата 457,567 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-15-2	-Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала м2	18448	40,38	31,93	745005	589027	448024	0,06	1026
				8,33	9,93	153672	183189	133	0,04	646
2	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	4612	14,01	14,01	64594	64594	21451	-	-
				-	4,8	-	22115	97	0,02	72
3	E0101-130-7 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	4612	6,97	6,97	32123	32123	9377	-	-
				-	2,1	-	9667	97	0,01	32
4	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	4612	14,12	12	65110	55332	19527	0,01	56
				1,62	2,75	7471	12660	97	0,01	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			906832	741076			1082
			Тенге			161143	227631			806
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			906832	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			498379	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	229
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	68793	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	84313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1489524	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	457567	-	-
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ	Тенге	1489524	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	457567	-	-

Всего по расчету:		1489524
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	17874
Всего	Тенге	1507398
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	41067
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	15074
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	6030
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	1569569
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	3062182
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	61244
Итого по расчету	Тенге	3123426
НДС 12%	Тенге	374811
Всего по расчету с НДС	Тенге	3498237

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Апелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

А.Ауер /А.Разезова/

Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 7
приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

на устройство земляного полотна

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4968,904 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 13419 чел.-ч
Сметная заработная плата 1108,495 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке кювет-резервов) м3	1802	11,19	11,19	20164	20164	5349	-	-
				-	3,06	-	5514	97	0,01	18
2	E0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	9124	29,64	28,58	270419	260718	93393	0,01	63
				0,99	9,56	9033	87248	97	0,04	319
3	C010333-A23-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1 т	15785	158,8	-	2506658	-	501332	0,67	10528
				31,76	-	501332	-	100	-	-
4	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	9124	3,8	3,24	34646	29598	14160	-	30
				0,48	1,12	4380	10219	97	-	34
5	E0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	1857	11,19	11,19	20780	20780	5512	-	-
				-	3,06	-	5682	97	0,01	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-25-10- к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1857	18,8 - -	18,8 5,14	34910 - -	34910 9546	9260 97	- 0,02	- 31
7	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1857	26,23 1,15	25,02 6,79	48702 2136	46464 12602	14295 97	0,01 0,02	15 43
8	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	3213	19,7 3,94	- -	63296 12659	- -	12659 100	0,08 -	266 -
9	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	1857	3,09 0,39	2,66 0,93	5733 724	4941 1727	2378 97	- -	5 6
10	E0101-35-1	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы до 20 м м3	993	10,85 -	10,85 3,76	10773 -	10773 3737	3625 97	- 0,01	- 12
11	E0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	14212	12,51 -	12,51 4,28	177759 -	177759 60841	59015 97	- 0,01	- 199
12	E0101-130-8- к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см м3	14212	6,36 -	6,36 1,91	90317 -	90317 27180	26365 97	- 0,01	- 89
13	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	14212	14,12 1,62	12 2,75	200638 23023	170508 39012	60174 97	0,01 0,01	173 173
14	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	29808	8,55 4,12	4,43 0,74	254732 122809	131923 22140	140600 97	0,03 -	832 75
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			3739527 --- 676095	998857 --- 285450			11912 --- 1017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3739527	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			948118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		490
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	146950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4968904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1108495	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4968904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1108495	-		-

Всего по расчету:		4968904
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	59627
Всего	Тенге	5028531
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	136997
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	50285
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	20114
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	5235927
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	10215136
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	204303
Итого по расчету	Тенге	10419439
НДС 12%	Тенге	1250333
Всего по расчету с НДС	Тенге	11669772

Заказчик:

Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»

_____ Агелеуов А.М.

Заведующий отдела благоустройства

_____ Нургалиев А.Г.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»

_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Uniserv»

_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:

_____ Корнеев А.А.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.4)
Заказчик: ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г. Уральска»
Подрядчик: ТОО «Uniserv»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 9
приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

на устройство тротуаров

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1876,362 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2270 чел.-ч
Сметная заработная плата 312,850 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 м3	185,6	29,64	28,58	5501	5304	1900	0,01	2
				0,99	9,56	184	1774	97	0,04	7
2	C010333-A23-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 23 км, класс груза 1 т	321	158,8	-	50975	-	10195	0,67	215
				31,76	-	10195	-	100	-	-
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	185,6	3,8	3,24	705	601	288	-	1
				0,48	1,12	89	208	97	-	1
4	E0101-133-1	-Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см м3	185,6	27,88	27,88	5174	5174	890	-	-
				-	4,94	-	917	97	0,02	4
5	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	185,6	14,12	12	2621	2227	786	0,01	2
				1,62	2,75	301	510	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	2416	135,23	6,63	326716	16018	354864	0,7	1691
	т.ч.	камней сечением 150х300 мм								
	п-3.9	при других видах покрытий		108,68	1,76	262571	4252	133	0,01	24
	к=0,86	сечением 100х200 мм								
	к=0,33	м								
	примен.									
13	С143003-9	-Камни бетонные бортовые	38,65	24300	-	939195	-	-	-	-
		М-300								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости	38,65	520	-	20098	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
		100 циклов								
		м3								
15	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости	38,65	1300	-	50245	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по								
		морозостойкости свыше 200: за		-	-	-	-	-	-	-
		100 циклов								
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1401230	29324			1911
	Тенге	273340	7661			253
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1401230	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	368923	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		106
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	31849	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106209	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1876362	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2270
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312850	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1876362	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2270
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312850	-		-

Всего по расчету:		1876362
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	22516
Всего	Тенге	1898878
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	51733
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	18989
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	7596
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	1977196

Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	3857450
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	77149
Итого по расчету	Тенге	3934599
НДС 12%	Тенге	472152
Всего по расчету с НДС	Тенге	4406751

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектора благоустройства
_____ Нуртгалиев А.Т.

Технадзор ТОО «САНА Маркет»
_____ Куаншалиев М.Р.

Подрядчик:
Тех.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.

А.Гобдл /А.Вазазова/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция улицы Евразийская (от ул.Яблоневой до мкр.Жулдыз) в г.Уральске

ФОРМА 2 в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- улица

Акт № 10
приемки выполненных работ

за июль месяц 2011 года

на устройство съездов во дворы

ОСНОВАНИЕ: ведомость объемов работ

Сметная стоимость 406,056 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 197 чел.-ч
Сметная заработная плата 18,237 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

РАЗДЕЛ 1. Устр-во съездов во дворы

15	Е0127-34-2 примен.	-Установка бортовых бетонных камней сечением 180х300 мм при других видах покрытий м	74	167,94	6,63	12428	491	10869	0,7	52	108,68	1,76	8042	130	133	0,01	1
16	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	3,85	25000	-	96250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	3,85	261	-	1005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-60	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	3,85	1300	-	5005	-	-	-	-							

	морозостойкости свыше 200: за 100 циклов м3		-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Устр-во дорожной одежды на съездах в улицы								
19	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (при нарезке корыта) м3	125	11,19	11,19	1399	1399	371	-	-
				-	3,06	-	383	97	0,01	1
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ. 15см (расход материалов принят по проекту) м3	71,4	1103,69	73,75	78803	5266	3138	0,14	10
				21,38	11,67	1526	833	133	0,04	3
21	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	396	419,65	27,83	166181	11021	7623	0,03	12
				5	9,47	1980	3750	133	0,03	113

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1-2	Тенге	361071	18177		74
	Тенге	11548	5096		118
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	361071	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22001	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1593	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22984	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	406056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18237	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	406056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18237	-	-

Всего по расчету:		406056
Временные здания и сооружения 1,5 0,8%	Тенге	4873
Всего	Тенге	410929
Доп.затраты при произв.в зим.вр. 2,72439%	Тенге	11195
Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	4109
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	1644
Итого по расчету в базовых ценах 2001года:	Тенге	427877
Итого по расчету в текущих ценах 2011года:	Тенге	834775
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	Тенге	16696

Итого по расчету	Тенге	851471
НДС 12%	Тенге	102117
Всего по расчету с НДС	Тенге	953648

Заказчик:
Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска»
_____ Агелеуов А.М.

Зав.сектором водоустройства
_____ Ергалиев А.Г.

ТОО
Инспектор ТОО «Сити Маркет»
_____ Куаншалиев М.Г.

Подрядчик:
Ген.директор ТОО «Uniserv»
_____ Сатбаев Н.С.

Начальник ПТО:
_____ Корнеев А.А.