Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау", находящегося по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Локомотивная 1 "А"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за

июнь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (В сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	3787280	249215							29906
С НДС 12%	4241754	279121							454474

Заказчик: _____ Аузаров А.А.

Подрядчик: _____ Рахимов Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 10-2.13 от 1.03.10

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау", находящегося по адресу Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Локомотивная 1 "А"

Акт
выполненных работ

за июнь 2010г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	89,82	272,46	2,91	24472	261	4378	0,299	27
				50,2	1,1	4509	99	95	0,00495	–
2	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	258,7	266,16	2,35	68856	608	11224	0,26565	69
				44,77	0,9	11582	233	95	0,00403	1
3	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (частичный ремонт стен ветонитом) *м2*	5	182,52	1,83	913	9	264	0,3573	2
				55,46	0,29	277	1	95	0,0029	–
4	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2,75	668,22	7,91	1838	22	947	2,0585	6
				359,66	2,99	989	8	95	0,01346	–
5	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних дверных откосов полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (ветонит)	2,75	182,52	1,83	502	5	146	0,3573	1

Всего		**129406**
Временные здания и сооружения (1,44%)		1863
- сметная заработная плата, тенге		263
- нормативная трудоемкость, чел-ч		1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		1313
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		525
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**133107**
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге		**242654**
- материалы, тенге		153559
- сметная заработная плата, тенге		43634
Налог(2%)		4853
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)		**247507**
Услуги инженера (заказчика, технологического сопровождения)	0,49%	**1213**
Затраты на осуществление авторского надзора	**0,20%**	**495**
Итого без НДС:		**249215**
НДС(12%)		29906
Всего по акту с учетом НДС(12%)		**279121**

Заказчик _____ Аузаров А.А.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Типов межведомственная форма № КС-3

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау", находящегося по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Локомотивная 1 "А"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за

Май 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (В сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	1317780	1317780							158134
С НДС 12%	1475914	1475914							158134

Заказчик: _____ Аузаров А.А.

Подрядчик: _____ Рахимов Т.Ш.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау", находящегося по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Локомотивная 1 "А"

Акт
выполненных работ

за МАЙ 2010г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина / *м2*	44,55	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	774 / 733	41 / 6	820 / 111	0,1139 / 0,0013	5 / –
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов / *м2*	9,7	51,33 / 46,44	4,89 / 0,83	498 / 450	47 / 8	508 / 111	0,336 / 0,0086	3 / –
3	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков / *м2*	9,7	11,07 / 11,03	0,04 / 0,02	107 / 107	– / –	119 / 111	0,0767 / 0,0001	1 / –
4	Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2 / *м2*	9,7	382,92 / 50,56	1,86 / 0,29	3714 / 490	18 / 3	547 / 111	0,3342 / 0,0037	3 / –
5	Е57-13-3	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике / *м2*	92,7	607,22 / 46,04	1,58 / 0,25	56289 / 4268	146 / 23	4763 / 111	0,3056 / 0,0025	28 / –
6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" / *м2 покрытия*	92,7	935,07 / 67,28	6,13 / 2,31	86681 / 6237	568 / 214	7161 / 111	0,4393 / 0,01035	41 / 1
7	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	76,78	178,36	0,09	13694	7	1291	0,0944	7

18 6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	14,4	10600		152640				
	м2								
19 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,28	1027,53	67,78	5425	358	3289	3,852	20
	м2		644,33	11,29	3402	60	95	0,0624	–
20 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	5,28	266,16	2,35	1405	12	229	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	236	5	95	0,00403	–
21 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен оконных ниш по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,03	579,15	33,79	1176	69	758	2,266	5
	м2		387,65	5,62	787	11	95	0,031	–
22 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	2,03	919,81	31,4	1867	64	1114	3,234	7
	м2		572,99	4,86	1163	10	95	0,0264	–
23 Е58-18-4	Устройство наружных подоконных отливов из листовой стали	12,16	253,64	0,56	3084	7	533	0,2612	3
	м		40,86	0,09	497	1	107	0,0009	–
Раздел 2. Электро-технические работы									
24 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	78	113,54	73,85	8856	5760	4759	0,2624	20
	м борозды		39,69	28,1	3096	2192	90	0,154	12
25 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	78	24,84	–	1938	–	1880	0,1492	12
	м провода		24,84	–	1938	–	97	–	–
26 Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	78	55,36	0,77	4318	60	3284	0,238	19
	м борозды		46,67	0,11	3640	9	90	0,0007	–
27 Ц8-409-2	Прокладка кабель канала по стенам и колоннам с креплением скобами	75	147,3	73	11048	5475	4374	0,29	22

44	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	39,12	–	3	–	461	0,2162	3
		шт		33,9	–	475	–	97	–	–
45	99-1-8Пр.л.	Розетка РА 16-261 з/к н/у 2-я (45), Пролеска	14	103		1442				
		шт.								
46	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	6	742	305	4452	1830	2792	2	12
		коробка		398	72	2388	432	99	0,421	3
47	99-1-9Пр.л.	Распределительная коробка Т-пласт 75*75*40 о/у 8герм.	6	41		246				
		шт.								
48	Ц8-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1377,6	18,6	1378	19	587	4	4
		шт		677	4,5	677	5	86	0,026	–
49	99-1-10Пр.л.	Щит ЭКФ ЩРНМ-3 (650*500*220)	1	4675		4675				
		шт.								
50	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
51	99-1-11Пр.л.	Автомат Дивногорск АЕ 2046, 100А	1	2446		2446				
		шт.								
52	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
		шт		227	2,3	908	9	86	0,013	–
53	99-1-12Пр.л.	ИЭК автомат 1/16А	2	82		164				
		шт.								
54	99-1-13Пр.л.	ИЭК автомат 1/25А	2	82		164				
		шт.								
55	99-1-14Пр.л.	Нулевая планка 14гр.	2	113		226				
		шт.								
56	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,6	21,6	432	22	131	0,9	1
		шт		149	2,9	149	3	86	0,017	–
57	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03016	59500		1795				
		т								

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Типовая межведомственная форма № КС-3

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау", находящегося по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Локомотивная 1 "А"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за

июнь 2010 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наимен.	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	с начала действия договора по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (В сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	3538065	2220285							266434
С НДС 12%	3962633	2486719							424568

Заказчик _____ Аузаров А.А.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

"SANTA-2001" Версия 10-2 13 от 1.03.10

Цены региона Акмолинская обл

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау", находящегося по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Локомотивная 1 "А"

Акт
выполненных работ
на общестроительные работы

за июнь 2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Общестроительные работы									
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах / *шт*	1	320,85 / 290,7	30,15 / 2,9	321 / 291	30 / 3	318 / 108	1,9603 / 0,187	2 / –
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен / *м2*	2	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	120 / 107	13 / 2	118 / 108	0,3628 / 0,0089	1 / –
3	Е56-13-1	Снятие наличников / *м*	10	6,47 / 6,17	0,3 / 0,05	65 / 62	3 / 1	68 / 108	0,0421 / 0,0005	– / –
4	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах / *м2 проема*	2	320,56 / 114,66	1,7 / 0,27	641 / 229	3 / 1	248 / 108	0,7273 / 0,0032	1 / –
5	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П / *м2*	2	5610		11220				
6	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание / *комплект*	1	1960		1960				
7	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных / *прибор*	2	77,9	–	156	–	165	0,3903	1

30	E15-180-5			644,33	11,29	3402	60	95	0,0624	–
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	5,28	266,16	2,35	1405	12	229	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
31	E61-2-7			44,77	0,9	236	5	95	0,00403	–
	Ремонт штукатурки внутренних стен оконных ниш по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,02	579,15	33,79	1170	68	754	2,266	5
	м2								
32	E61-20-1			387,65	5,62	783	11	95	0,031	–
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно известковым раствором	3,25	919,81	31,4	2989	102	1784	3,234	11
	м2								
33	E58-18-4			572,99	4,86	1862	16	95	0,0264	–
	Устройство наружных подоконных отливов из листовой стали	9,94	253,64	0,56	2521	6	435	0,2612	3
	м								
34	E16-14-1			40,86	0,09	406	1	107	0,0009	–
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	7	546,4	15,24	3825	107	2754	1,886	13
	м трубопровода								
35	8-4-68			336,38	5,71	2355	40	115	0,02565	–
	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=20x3,4 мм	7	93		651				
	м								
36	8-10-45								
	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2	200		400				
	кг								
37	E65-10-1								
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	7	653,26	0,37	4573	3	1128	0,73	5
	м								
38	E65-10-2			140,18	0,07	981	–	115	0,0005	–
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	12	774,74	0,48	9297	6	1864	0,706	8
	м								
39	E55-1-3			135	0,09	1620	1	115	0,0007	–
	Демонтаж встроенной мебели с раборкой поэлементно (применительно)	23	61,66	8,92	1418	205	1347	0,3801	9
	м2								
40	E55-7-2			52,74	1,49	1213	34	108	0,0149	–
	Монтаж встроенной мебели (применительно)	13	707,78	10,55	9201	137	1825	0,8692	11

		м2							
41	Е53-1-1	Демонтаж деревянной обшивки стен (применительно)		128,3	1,[illegible]	1668	22	108	0,0212	–
		м2 стен	34,8	20,04	2,92	697	102	662	0,123	4
42	Е15-165-8	Улучшенная маслянная окраска стен стен тамбура лаборатории		17,12	0,5	596	17	108	0,0045	–
		м2 окрашиваемой поверхности	18	186,44	2,35	3356	42	1555	0,5382	10
43	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков		90,05	0,9	1621	16	95	0,00403	–
		м2	4	291,09	0,07	1164	–	138	0,2184	1
44	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером масляным разбеленным (3 окна, снаружи и внутри)		36,36	0,02	145	–	95	0,0001	–
		м2 окрашиваемой поверхности	10,1	316,26	0,2	3194	2	2404	1,449	15
45	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску		250,47	0,09	2530	1	95	0,00035	–
		м2 окрашиваемой поверхности	18	266,16	2,35	4791	42	781	0,26565	5
46	Е62-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток оконных		44,77	0,9	806	16	95	0,00403	–
		м2	25,92	115,76	0,03	3000	1	2277	0,59	15
				92,48	0,01	2397	–	95	0,0001	–
	Раздел 2. Электро-технические работы									
47	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах								
		м борозды	232	113,54	73,85	26341	17133	14154	0,2624	61
48	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах		39,69	28,1	9208	6519	90	0,154	36
		м провода	232	24,84	–	5763	–	5590	0,1492	35
49	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм		24,84	–	5763	–	97	–	–
		м борозды	232	55,36	0,77	12844	179	9768	0,238	55
50	Ц8-409-2	Прокладка кабель канала по стенам и колоннам с креплением скобами		46,67	0,11	10827	26	90	0,0007	–
		м	225	147,3	73	33143	16425	13120	0,29	65
				49,5	18,3	11138	4118	86	0,107	24

70*		шт.								
Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб		15	109,86	0,05	1648	1	1129	0,481	7
		м2		79,2	0,02	1188	–	95	0,0001	–
	Всего прямые затраты					**903539**	**45983**			**1004**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**162946** 694607	**14294**			**78**
	Накладные расходы, тенге					169608,5				
	- заработная плата, тенге					25441				
	- трудоемкость, чел-ч					85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					64389				
	Всего					**1137536**				
	Временные здания и сооружения (1,44%)					16381				
	- сметная заработная плата, тенге					2310				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					13				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)					11375				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)					4550				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1169842**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге					**2132623**				
	- материалы, тенге					1266269				
	- сметная заработная плата, тенге					403149				
	Налог(2%)					42652				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)					**2175275**				
	Услуги инженера (заказчика, технологического сопровождения)		0,49%			10659				
	Затраты на осуществление авторского надзора		**0,20%**			**4351**				
	Стоимость проектно-сметной документации					30000				
	Итого без НДС:					**2220285**				
	НДС(12%)					266434				
	Всего по акту с НДС(12%)					**2486719**				

Заказчик _____ Аузаров А.А.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**

Подрядчик: **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

Форма **2В**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау",**

находящегося по адресу: **Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Локомотивная 1 "А"**

АКТ
выполненных работ
за **май - июнь** 2010 года

Составлена в ценах 2001 года, (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Общестроительные работы									
1	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	318	1,9603	2
		штук		290,7	2,9	291	3	108	0,187	0
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	2	59,88	6,55	120	13	118	0,3628	1
		м2		53,33	1,04	107	2	108	0,0089	0
3	Е56-13-1	Снятие наличников	10	6,47	0,3	65	3	68	0,0421	0
		м		6,17	0,05	62	1	108	0,0005	0
4	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	2	320,56	1,7	641	3	248	0,7273	1
		м3		114,66	0,27	229	1	108	0,0032	0
5	6-3-17	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П,ДНГ 21-10П	2	5610		11220				
		м2								

6	1-1-790	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960			
		комплект							
7	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	2	77,9	0	156	0	165	0,3903	1
		прибор		76,46	0	153	0	108	0	0
8	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	2	844		1688			
		штук							
9	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером маслянным разбеленным	1	230,99	0,23	231	0	156	0,96945	1
		м2 окрашиваемой поверхности		164,31	0,09	164	0	95	0,00035	0
10	Е56-26-1	Установка наличников	10	125,77	0,41	1258	4	131	0,0804	1
		м		11,97	0,07	120	1	108	0,0008	0
11	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	89,1	17,38	0,93	1549	83	1641	0,1139	10
		м2		16,45	0,14	1466	12	111	0,0013	0
12	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	19,4	51,33	4,89	996	95	1018	0,336	7
		м2		46,44	0,83	901	16	111	0,0086	0
13	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	19,4	11,07	0,04	215	1	238	0,0767	1
		м2		11,03	0,02	214	0	111	0,0001	0
14	Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	19,4	382,92	1,86	7429	36	1096	0,3342	6
		м2		50,56	0,29	981	6	111	0,0037	0
15	Е57-13-3	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	185,4	607,22	1,58	112579	293	9526	0,3056	57
		м2		46,04	0,25	8536	46	111	0,0025	0

16	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	185,4	935,07	6,13	173362	1137	14321	0,4393	81
		м2 покрытия								
17	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	153,56	67,28	2,31	12474	428	111	0,01035	2
		м		178,36	0,09	27389	14	2581	0,0944	14
18	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхности кирпичных стен и потолков	630,09	15,12	0,02	2322	3	111	0,0001	0
		м2		32,87	0	20711	0	18640	0,2282	144
19	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен ветонитом при толщине намета до 10 мм	445,5	32,87	0	20711	0	90	0	0
		м2		331,88	3,63	147853	1617	33138	0,504	225
20	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	445,5	77,74	0,56	34633	249	95	0,0058	3
		м2		282,25	0,07	125742	31	12705	0,1802	80
21	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	185,4	30	0,02	13365	9	95	0,0001	0
		м2		355,55	3,8	65919	705	15685	0,5725	106
22	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10%	185,4	88,47	0,59	16402	109	95	0,0061	1
		м2		291,09	0,07	53968	13	6408	0,2184	40
23	Е56--1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	36,36	0,02	6741	4	95	0,0001	0
		штук		215,57	21,24	2371	234	2348	1,2873	14
				194,33	3,31	2138	36	108	0,0289	0

24	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях *м2*	4,05	146,99	6,63	595	27	618	0,9497	4
				140,36	1,04	568	4	108	0,0125	0
25	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах *м*	17,6	54,61	0,47	961	8	480	0,1576	3
				25,09	0,09	442	2	108	0,0008	0
26	6-1-95	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 400 мм *м*	17,6	2860		50336				
27	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двустворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проема*	26,18	371,23	23,59	9719	618	4662	0,93898	25
				156,91	7,99	4108	209	108	0,03588	1
28	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами с поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные с поворотными створками *м2*	26,18	10600		277508				
29	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	10,56	1027,53	67,78	10851	716	6577	3,852	41
				644,33	11,29	6804	119	95	0,0624	1
30	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	10,56	266,16	2,35	2811	25	459	0,26565	3
				44,77	0,9	473	10	95	0,00403	0
31	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен оконных ниш по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм *м2*	4,05	579,15	33,79	2346	137	1513	2,266	9

32	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором			387,65	5,62	1570	23	95	0,031	0
		м2	5,28	919,81	31,4	4857	166	2898	3,234	17
33	Е58-18-4				572,99	4,86	3025	26	95	0,0264	0
		Устройство наружных подоконных отливов из листовой стали									
		м	22,1	253,64	0,56	5605	12	968	0,2612	6
34	Е16-14-1				40,86	0,09	903	2	107	0,0009	0
		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиеновых труб низкого давления среднего типа диаметром 20 мм									
		м трубопровода	7	546,4	15,24	3825	107	2754	1,886	13
35	8-4-68				336,38	5,71	2355	40	115	0,02565	0
		Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN№20, d=20x3,4 мм									
		м	7	93		651					
36	8-10-45										
		Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)									
		кг	2	200		400					
37	Е65-10-1										
		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм									
		м	7	653,26	0,37	4573	3	1128	0,73	5
38	Е65-10-2				140,18	0,07	981	0	115	0,0005	0
		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм									
		м	12	774,74	0,48	9297	6	1864	0,706	8
39	Е55-1-3				135	0,09	1620	1	115	0,0007	0
		Демонтаж встроенной мебели с разборкой поэлементно (применительно)									
		м2	23	61,66	8,92	1418	205	1347	0,3801	9
					52,74	1,49	1213	34	108	0,0149	0

40	Е55-7-2	Монтаж встроенной мебели с разборкой поэлементно (применительно)	13	707,78	10,55	9201	137	1825	0,8692	11
		м2		128,3	1,69	1668	22	108	0,0212	0
41	Е53-1-1	Демонтаж деревянной обшивки стен (применительно)	34,8	20,04	2,92	697	102	662	0,123	4
		м2 стен		17,12	0,5	596	17	108	0,0045	0
42	Е15-165-8	Улучшенная маслянная окраска стен тамбура лаборатории	18	186,44	2,35	3356	42	1555	0,5382	10
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	1621	16	95	0,00403	0
43	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков	4	291,09	0,07	1164	0	138	0,2184	1
		м2		36,36	0,02	145	0	95	0,0001	0
44	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных заполнений оконных проемов колером маслянным разбеленным (3 окна, снаружи и внутри)	10,1	316,26	0,2	3194	2	2404	1,449	15
		м2 окрашиваемой поверхности		250,47	0,09	2530	1	95	0,00035	0
45	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленных под окраску	18	266,16	2,35	4791	42	781	0,26565	5
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	806	16	95	0,00403	0
46	Е62-28-7	Окраска маслянными составами за один раз металлических поверхностей решеток оконных	25,92	115,76	0,03	3000	1	2277	0,59	15
		м2		92,48	0,01	2397	0	95	0,0001	0
	Электро-технические работы									
47	Ц8-409-2	Прокладка кабель канала по стенам и колоннам с креплением скобами	500	147,3	73	73650	36500	17492	0,29	145
		м		49,5	18,3	24750	9150	86	0,107	54

48	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Кабель канал 40х16 *м*	350	54,4		19040				
49	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Кабель канал 20х10 *м*	150	26,1		3915				
50	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабель канал) *м*	610	12,7	1,37	7747	836	6769	0,06682	41
				10,61	0,83	6472	506	97	0,00334	2
51	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,09	28900		2601				
52	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	0,28	52100		14588				
53	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,24	60500		14520				
54	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке *штук*	13	36,26	0	471	0	380	0,17	2
				27	0	351	0	108	0	0
55	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 *штук*	13	134		1742				

56	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	0	36	0	29	0,17	0
		штук		27	0	27	0	108	0	0
57	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		штук								
58	Е21-18-2	Монтаж светильников, до 4-х люминесцентных ламп	26	438,2	111,22	11393	2892	9086	1,8515	48
		штук		297,56	62,71	7737	1630	97	0,2576	7
59	С151702-10	Светильник типа ЛСП18-36-001-УХЛ4	26	3300		85800				
		штук								
60	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Ребус светильник прямой НББ 64-60*080	3	217,44		652				
		штук								
61	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Люминесцентная лампа Фил. 18	104	79		8216				
		штук								
62	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Лампа накаливания 60 Вт (110), Россия	3	19		57				
		штук								
63	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Анкерный шуруп 6*40	1000	3,3		3300				
		штук								
64	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	52	29,13	0	1515	0	1516	0,17	9
		штук		27	0	1404	0	108	0	0

65	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	52	134		6968				
		штук								
66	Ц10-898-12	Разные работы, коробка распределительная настенная	24	742	305	17808	7320	11167	2	48
		штук		398	72	9552	1728	99	0,421	10
67	С151802-18	Коробка универсальная распределительная УК-Р-05-15	24	70		1680				
		штук								
68	Ц8-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1377,6	18,6	1378	19	587	4	4
		штук		677	4,5	677	5	86	0,026	0
69	С151803-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	1	12400		12400				
		штук								
70	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 100А	1	862	28	862	28	297	2	2
		штук		340	4,5	340	5	86	0,026	0
71	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Автомат Дивногорск АЕ 2046, 100А	1	2446		2446				
		штук								
72	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 25А	14	501,2	13,2	7017	185	2761	1	14
		штук		227	2,3	3178	32	86	0,013	0
73	99-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	ИЭК автомат 1/16А	7	82		574				
		штук								

74	Ф9-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	ИЭК автомат 1/25А *штук*	7	82		574				
75	Ф9-1-18Пр.л. "Демьяненко Б.С." ИП	Нулевая планка 14гр *штук*	2	113		226				
76	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм *штук*	1	431,6	21,6	432	22	131	0,9	1
				149	2,9	149	3	86	0,017	0
77	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщиной 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,03016	59500		1795				
78	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из угловой стали, диаметром 8 мм *штук*	1	247,7	20,7	248	21	97	0,7	1
				111	1,6	111	2	86	0,009	0
79	4-1-44	Высококачественная арматурная проволка класса В II, ВР-II, d=7-8мм *т*	0,00553	43400		240				
80	Е62-28-13	Окраска маслянными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб *м2*	20	109,86	0,05	2197	1	1505	0,481	10
				79,2	0,02	1584	0	95	0,0001	0
	Общестроительные работы (доп. работы)									
81	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	89,82	272,46	2,91	24472	261	4377	0,299	27
				50,2	1,1	4509	99	95	0,00495	0

82	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	258,7	266,16	2,35	68856	608	11224	0,26565	69
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11582	233	95	0,00403	1
83	Е61-1-3								
	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (частичный ремонт стен ветонитом)	5	182,52	1,83	913	9	264	0,3573	2
	м2		55,46	0,29	277	1	95	0,0029	0
84	Е15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских дверных откосов	2,75	668,22	7,91	1838	22	947	2,0585	6
	м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	989	8	95	0,01346	0
85	Е61-1-3								
	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (ветонитом)	2,75	182,52	1,83	502	5	146	0,3573	1
	м2		55,46	0,29	153	1	95	0,0029	0
86	Е15-180-5								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами дверных откосов, подготовленных под окраску	2,75	266,16	2,35	732	6	119	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	123	2	95	0,00403	0
87	Е69-4-2								
	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	6	113,54	73,85	681	443	366	0,2624	2
	м борозды		39,69	28,1	238	169	90	0,154	1
88	Е69-9-4								
	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	6	55,36	0,77	332	5	253	0,238	1
	м борозды		46,67	0,11	280	1	90	0,0007	0
89	Е15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором (ниша)	0,5	259,23	2,45	130	1	60	0,70265	0

	м2								
			125,24	0,56	63	0	95	0,03013	0
90 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм (ветонит, ниша)	0,5	182,52	1,83	91	1	26	0,3573	0
	м2								
			55,46	0,29	28	0	95	0,0029	0
91 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску (ниша)	0,5	266,16	2,35	133	1	22	0,26565	0
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	22	0	95	0,00403	0
92 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,75	935,07	6,13	701	5	58	0,4393	0
	м2 покрытия								
			67,28	2,31	50	2	111	0,01035	0
93 Е63-5-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 1,0 м2 (туалет)	3,5	1494,42	3,26	5230	11	654	1,16	4
	м2								
			195,75	0,99	685	3	95	0,005	0
	Всего прямые затраты				**1 579 097**	**55 424**			**1 432**
					230 926	**14 882**			
	Материалы -				1 292 746				
	Всего заработная плата -					245 808			
	Накладные расходы -				261 813				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								131
	Сметная заработная плата в Н.Р. -					39273			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты				110 455				
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ				**1 951 364**				
	Нормативная трудоемкость								1563
	Сметная заработная плата					285 081			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1 951 364**				

Нормативная трудоемкость -			
Сметная заработная плата -		285 081	1563
Временные здания и сооружения 1,44%		28100	
Выслуга лет 1,0%		19514	
Дополнительно оплачиваемые отпуска 0,4%		7805	
Итого с прочими работами и затратами		2006783	
ИТОГО, в базовых ценах 2001 года, МРП=775		**2006783**	
ИТОГО, в уровне цен 2010 года, МРПтек.=1413		**3658365**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		73167	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога		**3731532**	
Услуги инженера (технологическое сопровожд)	0,49%	**18285**	
Затраты на осуществление авторского надзора	0,20%	**7463**	
Стоимость проектно-сметной документации		**30000**	
Итого без НДС:		**3787280**	
Налог на добавленную стоимость 12%		454474	
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС:		**4241754**	

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Аузаров А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Рахимов Т.Ш.