Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 22
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 736 842	48 872 180	2 247 929 036	46 129 273					5 864 662	54 736 842

М.П. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства аким города Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование: СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 22

на общестроительные работы

за ЯНВАРЬ 2019 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
131	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических поддонов 1180х1500**	**т конструкций**	**0,0840**		**386327,49**	**32452**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**3005**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**172**
		Итого материалов:				**348809,29**	**29300**
		Накладные расходы	%	--		39088,31	3283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34033,26	2859
		Сметная стоимость:				**459449,06**	**38594**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**32452**
		В том числе:					
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**32452**
Материалы -			Тенге				**29300**
Всего заработная плата -			Тенге				**3005**
		Накладные расходы -	Тенге				**3283**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2859**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**38594**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3005**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**38594**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого материалов:				**242,03**	**6511**
		Накладные расходы	%	--		123,65	3326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1190
		Сметная стоимость:				**597,36**	**16069**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**109588**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109588**
	Материалы -		Тенге				**42238**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30624**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35238**
		Накладные расходы -	Тенге				**22153**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10539**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**142280**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**142280**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30624**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 5.МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА

130	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3195,10**	**12780**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**6332**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**2330**
		Итого материалов:				**1168,63**	**4675**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	4641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	1394
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**18815**
131	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**5,0000**		**4843,24**	**24216**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**12247**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**3914**
		Итого материалов:				**1800,30**	**9002**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	8955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	2654
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**35825**

1	2	3		5	6	7	8
136	Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7.5)**	**отверстие**	**54,0000**		**513,00**	**27702**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**24961**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**60**
		Итого материалов:				**50,26**	**2714**
		Накладные расходы	%	--		306,52	16552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	3540
		Сметная стоимость:				**885,08**	**47795**
137	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**314,32**	**3143**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**1525**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**1495**
		Итого материалов:				**49,23**	**492**
		Накладные расходы	%	--		112,07	1121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	341
		Сметная стоимость:				**460,50**	**4605**
138	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1439,52**	**1440**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**821**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**767**
		Итого материалов:				**37,77**	**38**
		Накладные расходы	%	--		592,23	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	163
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**2194**
139	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,5990**		**74872,51**	**44849**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	1902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	3740
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**50490**

1	2	3		5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				347880
		Материалы -	Тенге				19573
		Всего заработная плата -	Тенге				48251
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				621
		Местные материалы -	Тенге				272937
		Накладные расходы -	Тенге				44902
		Сметная прибыль -	Тенге				31423
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				424205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61
		Сметная заработная плата -	Тенге				48251
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				98089
		Материалы -	Тенге				31763
		Всего заработная плата -	Тенге				20525
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				44443
		Накладные расходы -	Тенге				17189
		Сметная прибыль -	Тенге				9222
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				124500
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				20525
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				548705
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				68776
		РАЗДЕЛ 6. Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
184	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1770**		**10103,73**	**1788**
		Итого оплата труда:				9545,13	1689
		Итого эксплуатация машин:				902,09	160
		Итого материалов:				29,99	5
		Накладные расходы	%	--		5254,07	930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	217
		Сметная стоимость:				16586,43	2936
185	**С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1770**		**197965,16**	**35040**
		Накладные расходы	%	--		8393,72	1486

1	2	3		5	6	7	8
1	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**		**1120,54**	**34737**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**8051**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**358**
		Итого материалов:				**853,77**	**26467**
		Накладные расходы	%	--		211,04	6542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	3302
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**44581**
2	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**11,0000**		**1124,52**	**12370**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**2857**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**127**
		Итого материалов:				**857,75**	**9435**
		Накладные расходы	%	--		211,20	2323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	1175
		Сметная стоимость:				**1442,58**	**15868**
3	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1363,46**	**43631**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**8311**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**370**
		Итого материалов:				**1096,68**	**35094**
		Накладные расходы	%	--		221,33	7083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	4057
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**54770**
4	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19,0000**		**1475,25**	**28030**

1	2	3		5	6	7	8
8	С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**8,0000**		**3751,81**	**30014**
		Накладные расходы	%	--		159,08	1273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	2503
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**33790**
9	С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**12594,96**	**25190**
		Накладные расходы	%	--		534,03	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	2101
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**28359**
10	С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**13636,50**	**109092**
		Накладные расходы	%	--		578,19	4626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	9097
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**122815**
11	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**17760,83**	**71043**
		Накладные расходы	%	--		753,06	3012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1481,11	5924
		Сметная стоимость:				**19995,00**	**79980**

1	2	3		5	6	7	8
16	**С123-041009-0604 23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**53409,66**	**53410**
		Накладные расходы	%	--		2264,57	2265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4453,94	4454
		Сметная стоимость:				**60128,17**	**60128**
17	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,2000**		**62,70**	**890**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**401**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**15**
		Итого материалов:				**33,64**	**478**
		Накладные расходы	%	--		18,60	264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	92
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1247**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**551806**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**890**
Материалы -			Тенге				**478**
Всего заработная плата -			Тенге				**401**
		Накладные расходы -	Тенге				**264**
		Сметная прибыль -	Тенге				**92**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1247**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**550916**
Материалы -			Тенге				**104835**
Всего заработная плата -			Тенге				**31846**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**413304**
		Накладные расходы -	Тенге				**43409**
		Сметная прибыль -	Тенге				**47546**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**641872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31846**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**643118**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32247**

1	2	3		5	6	7	8
29	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	72,0000		1363,46	98169
		Итого оплата труда:				259,72	18700
		Итого эксплуатация машин:				11,55	832
		Итого материалов:				1096,68	78961
		Накладные расходы	%	--		221,33	15936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	9128
		Сметная стоимость:				1711,57	123233
30	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	327,0000		54,39	17785
		Итого оплата труда:				52,02	17011
		Итого эксплуатация машин:				1,81	591
		Итого материалов:				0,56	183
		Накладные расходы	%	--		35,06	11465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	2340
		Сметная стоимость:				96,60	31590
31	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	24,5300		511,02	12535
		Накладные расходы	%	--		21,67	531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1045
		Сметная стоимость:				575,30	14112
32	Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м трубопровода	380,0000		751,67	285634
		Итого оплата труда:				745,21	283178
		Итого эксплуатация машин:				9,44	3587

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		391,20	43814
		Сметная стоимость:				**5281,20**	**591495**
50	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Монтаж автоматических воздухоотводчиков**	**комплект**	**5,0000**		**124,34**	**622**
		Итого оплата труда:				**112,64**	**563**
		Итого материалов:				**11,70**	**59**
		Накладные расходы	%	--		76,19	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,04	80
		Сметная стоимость:				**216,57**	**1083**
51	**С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts (д.15мм Danfoss)**	**шт.**	**5,0000**		**2503,34**	**12517**
		Накладные расходы	%	--		106,14	531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	1044
		Сметная стоимость:				**2818,24**	**14091**
52	**С123-040905-0502 23-040905-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 (3029)**	**шт.**	**18,0000**		**1317,02**	**23706**
		Накладные расходы	%	--		55,84	1005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	1977
		Сметная стоимость:				**1482,69**	**26688**
53	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**211,04**	**633**
		Итого оплата труда:				**112,64**	**338**
		Итого материалов:				**98,40**	**295**
		Накладные расходы	%	--		79,87	240

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1656
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**22354**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
66	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**96,0000**		**1560,71**	**149828**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**116035**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**8223**
		Итого материалов:				**283,55**	**27221**
		Накладные расходы	%	--		827,18	79409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	18339
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**247577**
69	**С123-051501-1102 23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**32,0000**		**7434,06**	**237890**
		Накладные расходы	%	--		315,20	10087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,94	19838
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**267815**
70	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**32,0000**		**770,92**	**24670**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**21780**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**3481**
		Итого материалов:				**13,68**	**438**
		Накладные расходы	%	--		461,22	14759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	3154
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**42583**
71	**С123-041013-0903 23-041013-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**32,0000**		**9649,42**	**308781**

1	2	3		5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		159,08	10181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	20024
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**270320**
79	**С123-051313-0304 23-051313-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini**	**шт.**	**32,0000**		**3275,53**	**104817**
		Накладные расходы	%	--		138,88	4444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,15	8741
		Сметная стоимость:				**3687,57**	**118002**
80	**С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")**	**шт.**	**32,0000**		**164,29**	**5257**
		Накладные расходы	%	--		6,97	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	438
		Сметная стоимость:				**184,96**	**5919**
81	**С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini**	**шт.**	**64,0000**		**1732,16**	**110858**
		Накладные расходы	%	--		73,44	4700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,45	9245
		Сметная стоимость:				**1950,05**	**124803**
82	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**658,57**	**147520**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12302

1	2	3		5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				4540057
		Материалы -	Тенге				379902
		Всего заработная плата -	Тенге				1200258
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2912673
		Сдача и испытание -	Тенге				19020
		Накладные расходы -	Тенге				948193
		Сметная прибыль -	Тенге				439060
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				5927310
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1404
		Сметная заработная плата -	Тенге				1200258
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5927310
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1404
		Сметная заработная плата -	Тенге				1200258
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
195	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических поддонов 1180х2150**	**т конструкций**	**0,1140**		**386327,49**	**44041**
		Итого оплата труда:				35770,71	4078
		Итого эксплуатация машин:				2049,08	234
		Итого материалов:				348809,29	39764
		Накладные расходы	%	--		39088,31	4456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34033,26	3880
		Сметная стоимость:				459449,06	52377
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				44041
		В том числе:					
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				44041
		Материалы -	Тенге				39764
		Всего заработная плата -	Тенге				4078
		Накладные расходы -	Тенге				4456
		Сметная прибыль -	Тенге				3880
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				52377
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4078
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52377
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4078
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				597,36	22640
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				153597
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				153597
	Материалы -		Тенге				66927
	Всего заработная плата -		Тенге				37450
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				47116
		Накладные расходы -	Тенге				27903
		Сметная прибыль -	Тенге				14520
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				196020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				37450
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				196020
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				37450
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
1	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**29,0000**		**1120,54**	**32496**
		Итого оплата труда:				259,72	7532
		Итого эксплуатация машин:				11,55	335
		Итого материалов:				853,77	24759
		Накладные расходы	%	--		211,04	6120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	3089
		Сметная стоимость:				1438,11	41705
2	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1124,52**	**20241**
		Итого оплата труда:				259,72	4675
		Итого эксплуатация машин:				11,55	208
		Итого материалов:				857,75	15439
		Накладные расходы	%	--		211,20	3802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	1923
		Сметная стоимость:				1442,58	25966

1	2	3		5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**583,03**	**1749**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**91**
		Итого материалов:				**1222,77**	**3668**
		Накладные расходы	%	--		444,47	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	545
		Сметная стоимость:				**2451,25**	**7354**
9	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**10,8000**		**511,02**	**5519**
		Накладные расходы	%	--		21,67	234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	460
		Сметная стоимость:				**575,30**	**6213**
11	**С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**12594,96**	**50380**
		Накладные расходы	%	--		534,03	2136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	4201
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**56717**
12	**С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**10,0000**		**13636,50**	**136365**
		Накладные расходы	%	--		578,19	5782
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	11372
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**153519**

1	2	3		5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48
		Сметная заработная плата -	Тенге				41120
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
28	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,7000**		**1019,91**	**1734**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**442**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**20**
		Итого материалов:				**753,14**	**1280**
		Накладные расходы	%	--		206,77	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	167
		Сметная стоимость:				**1324,82**	**2252**
29	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**278,0000**		**1120,54**	**311511**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**72203**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**3212**
		Итого материалов:				**853,77**	**237348**
		Накладные расходы	%	--		211,04	58668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	29614
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**399793**
30	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**146,0000**		**1124,52**	**164180**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**37920**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1687**
		Итого материалов:				**857,75**	**125231**
		Накладные расходы	%	--		211,20	30836
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	15601
		Сметная стоимость:				**1442,58**	**210617**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1220833,32**	**1220833**
		Итого эксплуатация машин:				**364557,00**	**364557**
		Итого материалов:				**52919,55**	**52920**
		Накладные расходы	%	--		581631,31	581631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169091,01	169091
		Сметная стоимость:				**2282728,68**	**2282729**
2	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3,0000**		**-51997,40**	**-155992**
		Итого оплата труда:				**-40211,83**	**-120635**
		Итого эксплуатация машин:				**-14385,88**	**-43158**
		Итого материалов:				**-1684,14**	**-5052**
		Накладные расходы	%	--		-19222,91	-57669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5697,62	-17093
		Сметная стоимость:				**-76917,93**	**-230754**
3	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**18,1000**		**-10153,39**	**-183776**
		Итого оплата труда:				**-10153,39**	**-183776**
		Накладные расходы	%	--		-4727,55	-85569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1190,48	-21548
		Сметная стоимость:				**-16071,43**	**-290893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1192238**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1192238**
Материалы -			Тенге				**47867**
Всего заработная плата -			Тенге				**916421**
		Накладные расходы -	Тенге				**438394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130450**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1761082**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1161**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**916421**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 5-6

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

1	2	3		5	6	7	8
9	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**4,4500**		**511,02**	**2274**
		Накладные расходы	%	--		21,67	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	190
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2560**
11	**С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**12594,96**	**25190**
		Накладные расходы	%	--		534,03	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	2101
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**28359**
12	**С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**13636,50**	**109092**
		Накладные расходы	%	--		578,19	4626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	9097
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**122815**
13	**С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**17760,83**	**35522**
		Накладные расходы	%	--		753,06	1506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1481,11	2962
		Сметная стоимость:				**19995,00**	**39990**

1	2	3		5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19
		Сметная заработная плата -	Тенге				16294
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
29	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**0,9000**		**1019,91**	**918**
		Итого оплата труда:				259,72	234
		Итого эксплуатация машин:				11,55	10
		Итого материалов:				753,14	678
		Накладные расходы	%	--		206,77	186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	88
		Сметная стоимость:				1324,82	1192
30	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**190,0000**		**1120,54**	**212903**
		Итого оплата труда:				259,72	49347
		Итого эксплуатация машин:				11,55	2195
		Итого материалов:				853,77	162216
		Накладные расходы	%	--		211,04	40097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	20240
		Сметная стоимость:				1438,11	273240
31	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**114,0000**		**1124,52**	**128195**
		Итого оплата труда:				259,72	29608
		Итого эксплуатация машин:				11,55	1317
		Итого материалов:				857,75	97783
		Накладные расходы	%	--		211,20	24077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	12182
		Сметная стоимость:				1442,58	164454

1	2	3		5	6	7	8
1	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**28,0000**		**1120,54**	**31375**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**7272**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**323**
		Итого материалов:				**853,77**	**23906**
		Накладные расходы	%	--		211,04	5909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	2983
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**40267**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**31375**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**31375**
Материалы -			Тенге				**23906**
Всего заработная плата -			Тенге				**7272**
		Накладные расходы -	Тенге				**5909**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2983**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**40267**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7272**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**40267**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7272**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
30	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1019,91**	**1020**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**12**
		Итого материалов:				**753,14**	**753**
		Накладные расходы	%	--		206,77	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	98
		Сметная стоимость:				**1324,82**	**1325**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого материалов:				**283,55**	**29773**
		Накладные расходы	%	--		827,18	86854
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	20058
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**270787**
74	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**35,0000**		**770,92**	**26982**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**23822**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**3808**
		Итого материалов:				**13,68**	**479**
		Накладные расходы	%	--		461,22	16143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	3450
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**46575**
76	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**70,0000**		**9089,91**	**636294**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**607441**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**47696**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	409430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	83658
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**1129381**
82	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**70,0000**		**1560,71**	**109250**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**84609**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**5996**
		Итого материалов:				**283,55**	**19848**
		Накладные расходы	%	--		827,18	57903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	13372
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**180525**

1	2	3		5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				38099
		Материалы -	Тенге				29028
		Всего заработная плата -	Тенге				8831
		Накладные расходы -	Тенге				7175
		Сметная прибыль -	Тенге				3622
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				48896
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8831
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48896
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8831
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
29	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1019,91**	**1020**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**12**
		Итого материалов:				**753,14**	**753**
		Накладные расходы	%	--		206,77	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	98
		Сметная стоимость:				**1324,82**	**1325**
30	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**179,0000**		**1120,54**	**200577**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**46490**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**2068**
		Итого материалов:				**853,77**	**152825**
		Накладные расходы	%	--		211,04	37775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	19068
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**257421**
31	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**105,0000**		**1124,52**	**118075**

1	2	3		5	6	7	8
77	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**1560,71**	**112371**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**87026**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**6167**
		Итого материалов:				**283,55**	**20416**
		Накладные расходы	%	--		827,18	59557
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	13754
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**185682**
81	**С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн для коллекторов, модель К588Y, типа Giacomini**	**шт.**	**144,0000**		**1732,16**	**249431**
		Накладные расходы	%	--		73,44	10576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,45	20801
		Сметная стоимость:				**1950,05**	**280807**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1514078**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1514078**
Материалы -			Тенге				**295173**
Всего заработная плата -			Тенге				**923530**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**249431**
Сдача и испытание -			Тенге				**19327**
		Накладные расходы -	Тенге				**645660**
		Сметная прибыль -	Тенге				**172779**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2332517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1088**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**923530**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2332517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1088**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**923530**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-П В ОСЯХ 10-11

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

1	2	3		5	6	7	8
29	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	208,0000		1120,54	233073
		Итого оплата труда:				259,72	54022
		Итого эксплуатация машин:				11,55	2403
		Итого материалов:				853,77	177584
		Накладные расходы	%	--		211,04	43895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	22157
		Сметная стоимость:				1438,11	299126
30	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	100,0000		1124,52	112452
		Итого оплата труда:				259,72	25972
		Итого эксплуатация машин:				11,55	1155
		Итого материалов:				857,75	85775
		Накладные расходы	%	--		211,20	21120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	10686
		Сметная стоимость:				1442,58	144258
34	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	29,6000		511,02	15126
		Накладные расходы	%	--		21,67	641
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1261
		Сметная стоимость:				575,30	17029
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
71	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	60,0000		1560,71	93643
		Итого оплата труда:				1208,70	72522
		Итого эксплуатация машин:				85,65	5139

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	28433
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**383841**
274	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**77,32970**		**3004,52**	**232339**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**73760**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**5432**
		Итого материалов:				**2013,96**	**155739**
		Накладные расходы	%	--		721,97	55830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	23054
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**311222**
275	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-7 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**32,0000**		**39789,83**	**1273275**
		Накладные расходы	%	--		1687,09	53987
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3318,15	106181
		Сметная стоимость:				**44795,07**	**1433442**
276	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДУ21-10 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**32,0000**		**57603,69**	**1843318**
		Накладные расходы	%	--		2442,40	78157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4803,69	153718
		Сметная стоимость:				**64849,77**	**2075193**
277	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-9 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**16,0000**		**48780,00**	**780480**
		Накладные расходы	%	--		2068,27	33092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4067,86	65086
		Сметная стоимость:				**54916,13**	**878658**
278	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДО21-13 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**16,0000**		**67343,04**	**1077489**
		Накладные расходы	%	--		2855,34	45686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5615,87	89854
		Сметная стоимость:				**75814,25**	**1213028**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,95	314
		Сметная стоимость:				**660,92**	**4243**
		Тип5 Лестничная площадка(на отм.+0,02)(s=7,44м2)					
307	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3720**		**25904,99**	**9637**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**993**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**2**
		Итого материалов:				**23231,61**	**8642**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	1039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	854
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**11529**
308	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**7,4400**		**762,32**	**5672**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**1950**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**139**
		Итого материалов:				**491,23**	**3655**
		Накладные расходы	%	--		198,72	1479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,83	572
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**7722**
309	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**29,7600**		**128,83**	**3834**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**140**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**94**
		Итого материалов:				**122,54**	**3647**
		Накладные расходы	%	--		8,46	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	327
		Сметная стоимость:				**148,27**	**4413**
310	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**7,4400**		**3228,55**	**24020**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**6331**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**367**
		Итого материалов:				**2351,33**	**17494**
		Накладные расходы	%	--		677,06	5037

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**687**
		Итого материалов:				**491,23**	**18097**
		Накладные расходы	%	--		198,72	7321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	2832
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**38237**
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=15,56м2)					
334	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами Устройство первого слоя (гидроизол насухо)**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**766,56**	**11928**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**6635**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**762**
		Итого материалов:				**299,25**	**4656**
		Накладные расходы	%	--		303,18	4718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,58	1332
		Сметная стоимость:				**1155,33**	**17977**
335	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5600**		**762,32**	**11862**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4079**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**290**
		Итого материалов:				**491,23**	**7643**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1196
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**16150**
336	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**1071,97**	**16680**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**6635**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**762**
		Итого материалов:				**604,65**	**9408**
		Накладные расходы	%	--		316,13	4919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	1728
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**23327**

1	2	3		5	6	7	8
342	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**11,7300**		**762,32**	**8942**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**219**
		Итого материалов:				**491,23**	**5762**
		Накладные расходы	%	--		198,72	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	902
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**12175**
343	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**46,9200**		**128,83**	**6045**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**221**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**149**
		Итого материалов:				**122,54**	**5750**
		Накладные расходы	%	--		8,46	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	515
		Сметная стоимость:				**148,27**	**6957**
344	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**11,7300**		**3228,55**	**37871**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**9981**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**579**
		Итого материалов:				**2351,33**	**27581**
		Накладные расходы	%	--		677,06	7942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3665
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**49478**
345	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**12,55110**		**464,64**	**5832**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**2523**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**14**
		Итого материалов:				**263,03**	**3301**
		Накладные расходы	%	--		147,33	1849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	614
		Сметная стоимость:				**660,92**	**8295**
		Тип10 Лестничная площадка (на отм.+1,42) (s=2,62м2)					

1	2	3		5	6	7	8
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=108,92м2)					
361	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**54,5000**		**3228,55**	**175956**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**46374**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2689**
		Итого материалов:				**2351,33**	**128147**
		Накладные расходы	%	--		677,06	36900
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	17028
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**229884**
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
363	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 У1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**4,10550**		**25904,99**	**106353**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**10955**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**21**
		Итого материалов:				**23231,61**	**95377**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	11464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	9425
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**127242**
364	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**82,1100**		**762,32**	**62594**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**21523**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1531**
		Итого материалов:				**491,23**	**40335**
		Накладные расходы	%	--		198,72	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	6313
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**85225**
365	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**328,4400**		**128,83**	**42314**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**1550**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1041**
		Итого материалов:				**122,54**	**40248**
		Накладные расходы	%	--		8,46	2778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	3607

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная стоимость:				148,27	12431
370	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**10,6000**		**3228,55**	**34223**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**9020**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**523**
		Итого материалов:				**2351,33**	**24924**
		Накладные расходы	%	--		677,06	7177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3312
		Сметная стоимость:				4218,06	44711
371	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**11,3420**		**464,64**	**5270**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**2280**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**12**
		Итого материалов:				**263,03**	**2983**
		Накладные расходы	%	--		147,33	1671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	555
		Сметная стоимость:				**660,92**	**7496**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**970238**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**970238**
	Материалы -		Тенге				**706793**
	Всего заработная плата -		Тенге				**253101**
		Накладные расходы -	Тенге				**201812**
		Сметная прибыль -	Тенге				**93764**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1265814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253101**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1265814**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**318**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**253101**
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка					
388	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1025,0000**		**308,18**	**315885**
		Итого оплата труда:				**209,01**	**214233**

1	2	3		5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1029396**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1029396**
	Материалы -		Тенге				**333971**
	Всего заработная плата -		Тенге				**691974**
		Накладные расходы -	Тенге				**438926**
		Сметная прибыль -	Тенге				**117466**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1585788**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**864**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691974**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1585788**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**864**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**691974**
		РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №3					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
52	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Комплект балансировочного оборудования для систем отопления/охлаждения STUD+STAPTA (Швейцария) DW20**	**шт**	**22,0000**		**70926,79**	**1560389**
		Накладные расходы	%	--		3007,30	66161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5914,73	130124
		Сметная стоимость:				**79848,81**	**1756674**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1560389**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1560389**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1560389**
		Накладные расходы -	Тенге				**66161**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130124**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1756674**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1756674**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. в ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					

1	2	3		5	6	7	8
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
172	**С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 148 мм**	**шт.**	**38,0000**		**6618,56**	**251505**
		Накладные расходы	%	--		280,63	10664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	20974
		Сметная стоимость:				**7451,12**	**283143**
173	**С123-051313-0212 23-051313-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 198 мм**	**шт.**	**34,0000**		**8809,80**	**299533**
		Накладные расходы	%	--		373,54	12700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,67	24979
		Сметная стоимость:				**9918,00**	**337212**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**551038**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**551038**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**551038**
		Накладные расходы -	Тенге				**23364**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45952**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**620355**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**620355**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
203	**С123-051313-0210 23-051313-0210 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 98 мм**	**шт.**	**14,0000**		**5779,84**	**80918**
		Накладные расходы	%	--		245,07	3431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		481,99	6748

1	2	3		5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				777108
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				777108
		Накладные расходы -	Тенге				32949
		Сметная прибыль -	Тенге				64805
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				874862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				874862

РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН № 4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2

РАЗДЕЛ 11. Полы

		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые, кухни, прихожие, коридоры (s=1552,74м2)					
11	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**444,0000**		**226,63**	**100623**
		Итого оплата труда:				216,26	96021
		Итого эксплуатация машин:				20,16	8949
		Накладные расходы	%	--		146,90	65223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	13268
		Сметная стоимость:				403,41	179113
12	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**9,1464**		**23930,33**	**218876**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	9280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	18253
		Сметная стоимость:				26940,57	246409
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
15	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**226,63**	**3798**
		Итого оплата труда:				216,26	3625
		Итого эксплуатация машин:				20,16	338

1	2	3		5	6	7	8
41	С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	м3	3,5020		23930,33	83804
		Накладные расходы	%	--		1014,65	3553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	6989
		Сметная стоимость:				26940,57	94346
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=117,32м2)					
44	Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	м2 изолируемой поверхности	16,7000		226,63	3785
		Итого оплата труда:				216,26	3612
		Итого эксплуатация машин:				20,16	337
		Накладные расходы	%	--		146,90	2453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	499
		Сметная стоимость:				403,41	6737
45	С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	м3	0,3440200		23930,33	8233
		Накладные расходы	%	--		1014,65	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	687
		Сметная стоимость:				26940,57	9268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				146133
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				146133
Всего заработная плата -			Тенге				51622
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				92037
		Накладные расходы -	Тенге				38967
		Сметная прибыль -	Тенге				14808
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				199908
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				51622
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				199908

1	2	3		5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=186,12м2)					
22	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство.**	**м2 покрытия**	**186,1200**		**2768,98**	**515362**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**54042**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**2583**
		Итого материалов:				**2471,70**	**460033**
		Накладные расходы	%	--		301,73	56158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	45722
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**617242**
		Тип7 Кухни(s=36,84м2)					
23	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство.**	**м2 покрытия**	**36,8400**		**2768,98**	**102009**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**10697**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**511**
		Итого материалов:				**2471,70**	**91057**
		Накладные расходы	%	--		301,73	11116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	9050
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**122175**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,73м2)					
24	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство.**	**м2 покрытия**	**585,3000**		**2768,98**	**1620683**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**169947**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**8123**
		Итого материалов:				**2471,70**	**1446686**
		Накладные расходы	%	--		301,73	176603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	143783

1	2	3		5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				381
		Сметная заработная плата -	Тенге				283100
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				30761753
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				6307933
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				701684
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				229242
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				23752136
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3726085
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				34487838
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1462284
	ИТОГО:		Тенге				35 950 122
	Сметная прибыль		Тенге				2 876 010
	ИТОГО по смете:		Тенге				38 826 132

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 5.Кровля

		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
182	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство т.30мм Мр100**	**м2 стяжки**	**268,3000**		**599,06**	**160727**
		Итого оплата труда:				195,17	52364
		Итого эксплуатация машин:				73,85	19814
		Итого материалов:				347,54	93246
		Накладные расходы	%	--		140,14	37600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,14	15866
		Сметная стоимость:				798,34	214194
183	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 Ко=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**4024,5000**		**21,83**	**87859**
		Итого оплата труда:				0,93	3738
		Итого эксплуатация машин:				1,09	4379
		Итого материалов:				20,08	80831
		Накладные расходы	%	--		1,47	5923
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,86	7502
		Сметная стоимость:				25,17	101284

1	2	3		5	6	7	8
281	С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м2	1,6700		31523,38	52644
		Накладные расходы	%	--		1336,59	2232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	4390
		Сметная стоимость:				35488,77	59266
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				457043
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				457043
	Материалы -		Тенге				212193
	Всего заработная плата -		Тенге				159923
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				52644
		Накладные расходы -	Тенге				119067
		Сметная прибыль -	Тенге				46089
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				622200
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195
		Сметная заработная плата -	Тенге				159923
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				622199
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				195
		Сметная заработная плата -	Тенге				159923
		РАЗДЕЛ 10.Полы					
		Тип4 Лестн.клетка(на отм.-1,03) (s=6,0м2)					
305	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	м2 покрытия	6,0000		3139,08	18834
		Итого оплата труда:				850,90	5105
		Итого эксплуатация машин:				49,33	296
		Итого материалов:				2261,85	13571
		Накладные расходы	%	--		673,27	4040
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,99	1830
		Сметная стоимость:				4117,33	24704
306	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	м плинтусов	6,4200		464,64	2983
		Итого оплата труда:				201,04	1291
		Итого эксплуатация машин:				1,08	7

1	2	3		5	6	7	8
		Итого материалов:				**2351,33**	**17494**
		Накладные расходы	%	--		677,06	5037
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	2325
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**31382**
311	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**7,96080**		**464,64**	**3699**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**1600**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**9**
		Итого материалов:				**263,03**	**2094**
		Накладные расходы	%	--		147,33	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	390
		Сметная стоимость:				**660,92**	**5261**
		2 ЭТАЖ					
		Тип9 Лестничн.клетка (на отм.+2,82) (s=11,73м2)					
341	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,586500**		**25904,99**	**15193**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**1565**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**3**
		Итого материалов:				**23231,61**	**13625**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	1638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	1346
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**18177**
342	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**11,7300**		**762,32**	**8942**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**3075**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**219**
		Итого материалов:				**491,23**	**5762**
		Накладные расходы	%	--		198,72	2331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	902
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**12175**
343	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**46,9200**		**128,83**	**6045**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**221**

1	2	3		5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**33**
		Итого материалов:				**122,54**	**1284**
		Накладные расходы	%	--		8,46	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	115
		Сметная стоимость:				**148,27**	**1554**
348	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6200**		**3228,55**	**8459**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**2229**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**129**
		Итого материалов:				**2351,33**	**6160**
		Накладные расходы	%	--		677,06	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	819
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**11051**
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип13 Ванные комнаты, санузлы (s=108,92м2)					
361	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**46,6800**		**3228,55**	**150709**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**39720**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**2303**
		Итого материалов:				**2351,33**	**109760**
		Накладные расходы	%	--		677,06	31605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	14585
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**196899**
		Тип14 Лестничные площадки (s=82,11м2)					
363	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 Y1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**4,10550**		**25904,99**	**106353**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**10955**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**21**
		Итого материалов:				**23231,61**	**95377**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	11464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	9425
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**127242**
364	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**82,1100**		**762,32**	**62594**

1	2	3		5	6	7	8
369	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**83,8400**		**128,83**	**10801**
		Итого оплата труда:				4,72	396
		Итого эксплуатация машин:				3,17	266
		Итого материалов:				122,54	10274
		Накладные расходы	%	--		8,46	709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	921
		Сметная стоимость:				148,27	12431
370	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**10,0000**		**3228,55**	**32286**
		Итого оплата труда:				850,90	8509
		Итого эксплуатация машин:				49,33	493
		Итого материалов:				2351,33	23513
		Накладные расходы	%	--		677,06	6771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3124
		Сметная стоимость:				4218,06	42181
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				704546
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				704546
Материалы -			Тенге				539400
Всего заработная плата -			Тенге				159924
		Накладные расходы -	Тенге				131396
		Сметная прибыль -	Тенге				66873
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				902815
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
		Сметная заработная плата -	Тенге				159924
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				902815
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				210
		Сметная заработная плата -	Тенге				159924
		РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка					
385	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1800,0000**		**308,18**	**554725**
		Итого оплата труда:				209,01	376215

1	2	3		5	6	7	8
396	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,8800**		**415,55**	**7015**
		Итого оплата труда:				313,55	5293
		Итого эксплуатация машин:				2,98	50
		Итого материалов:				100,46	1696
		Накладные расходы	%	--		196,73	3321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,98	827
		Сметная стоимость:				661,27	11162
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
397	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,5800**		**198,46**	**3290**
		Итого оплата труда:				124,09	2057
		Итого эксплуатация машин:				1,76	29
		Итого материалов:				73,45	1218
		Накладные расходы	%	--		79,30	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	368
		Сметная стоимость:				299,98	4974
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1149152**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1149152**
	Материалы -		Тенге				**373380**
	Всего заработная плата -		Тенге				**772040**
		Накладные расходы -	Тенге				**489741**
		Сметная прибыль -	Тенге				**131111**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1770004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**963**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**772040**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1770004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**963**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**772040**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 НИЖЕ 0.00

1	2	3		5	6	7	8
5	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**1,9000**		**511,02**	**971**
		Накладные расходы	%	--		21,67	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	81
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1093**
6	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**6,0000**		**840,75**	**5044**
		Накладные расходы	%	--		35,65	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	421
		Сметная стоимость:				**946,51**	**5679**
7	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75x50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**6,0000**		**241,45**	**1449**
		Накладные расходы	%	--		10,24	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	121
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1631**
8	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**25,0000**		**274,84**	**6871**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**5209**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1126**
		Итого материалов:				**42,94**	**1074**
		Накладные расходы	%	--		131,76	3294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	813
		Сметная стоимость:				**439,12**	**10978**

1	2	3		5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				33876
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 НИЖЕ 0,00					
11	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
12	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**3,0000**		**2530,57**	**7592**
		Накладные расходы	%	--		107,30	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	633
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**8547**
13	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**14,0000**		**2173,43**	**30428**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**18020**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1974**
		Итого материалов:				**792,54**	**11096**
		Накладные расходы	%	--		902,57	12636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	3445
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**46509**
14	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**18,0000**		**1572,82**	**28311**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**17422**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2052**
		Итого материалов:				**528,89**	**9520**
		Накладные расходы	%	--		676,09	12170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3238
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**43719**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	19,8000		194,74	3856
		Накладные расходы	%	--		8,25	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	322
		Сметная стоимость:				219,24	4341
20	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,4000		220,66	3398
		Накладные расходы	%	--		9,36	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	283
		Сметная стоимость:				248,42	3826
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				106231
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16049
Материалы -			Тенге				1374
Всего заработная плата -			Тенге				6667
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7254
		Накладные расходы -	Тенге				4524
		Сметная прибыль -	Тенге				1646
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				22218
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8
		Сметная заработная плата -	Тенге				6667
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				90182
Материалы -			Тенге				20616
Всего заработная плата -			Тенге				35443
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				31444
		Накладные расходы -	Тенге				26139
		Сметная прибыль -	Тенге				9306
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				125627
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40
		Сметная заработная плата -	Тенге				35443
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				147845
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				48

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		237,95	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,95	2349
		Сметная стоимость:				**660,78**	**31717**
37	**С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч ("Бетар-Восток")**	**шт.**	**48,0000**		**17004,23**	**816203**
		Накладные расходы	%	--		720,98	34607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1418,02	68065
		Сметная стоимость:				**19143,23**	**918875**
38	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**48,0000**		**770,92**	**37004**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**32670**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**5222**
		Итого материалов:				**13,68**	**656**
		Накладные расходы	%	--		461,22	22138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	4731
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**63874**
39	**С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр осадочный сетчатый д.15мм**	**шт.**	**48,0000**		**782,47**	**37559**
		Накладные расходы	%	--		33,18	1592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	3132
		Сметная стоимость:				**880,90**	**42283**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1374763**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1374763**
Материалы -			Тенге				**42561**
Всего заработная плата -			Тенге				**416233**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**862669**
Сдача и испытание -			Тенге				**1059**
		Накладные расходы -	Тенге				**320354**
		Сметная прибыль -	Тенге				**135609**

1	2	3		5	6	7	8
47	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**48,0000**		**373,88**	**17946**
		Итого оплата труда:				**352,76**	**16932**
		Итого эксплуатация машин:				**18,01**	**864**
		Итого материалов:				**11,70**	**562**
		Накладные расходы	%	--		237,95	11422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,95	2349
		Сметная стоимость:				**660,78**	**31717**
48	С123-030301-0501 23-030301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды, DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma ("Бетар-Восток")**	**шт.**	**48,0000**		**3461,24**	**166140**
		Накладные расходы	%	--		146,76	7044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,64	13855
		Сметная стоимость:				**3896,64**	**187039**
49	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**48,0000**		**770,92**	**37004**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**32670**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**5222**
		Итого материалов:				**13,68**	**656**
		Накладные расходы	%	--		461,22	22138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	4731
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**63874**
50	С123-041013-1801 23-041013-1801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр осадочный сетчатый д.15мм**	**шт.**	**48,0000**		**782,47**	**37559**
		Накладные расходы	%	--		33,18	1592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,25	3132
		Сметная стоимость:				**880,90**	**42283**

1	2	3		5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1298007
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				557
		Сметная заработная плата -	Тенге				485943
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00					
64	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90,0000**		**783,51**	**70515**
		Итого оплата труда:				517,50	46575
		Итого эксплуатация машин:				0,85	77
		Итого материалов:				265,44	23890
		Накладные расходы	%	--		359,04	32314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	8226
		Сметная стоимость:				1233,96	111056
65	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1304,51**	**78270**
		Итого оплата труда:				496,62	29797
		Итого эксплуатация машин:				2,06	123
		Итого материалов:				806,49	48389
		Накладные расходы	%	--		367,99	22079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	8028
		Сметная стоимость:				1806,29	108378
66	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**11,2600**		**511,02**	**5754**
		Накладные расходы	%	--		21,67	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	480
		Сметная стоимость:				575,30	6478

1	2	3		5	6	7	8
73	С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 (переходной патрубок)**	**шт.**	**32,0000**		**145,02**	**4641**
		Накладные расходы	%	--		6,15	197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	387
		Сметная стоимость:				**163,26**	**5224**
74	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**32,0000**		**352,52**	**11280**
		Накладные расходы	%	--		14,95	478
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	941
		Сметная стоимость:				**396,86**	**12699**
75	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**48,0000**		**112,33**	**5392**
		Накладные расходы	%	--		4,76	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	450
		Сметная стоимость:				**126,46**	**6070**
76	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (ОПр Ух110К-ПНД)**	**шт.**	**32,0000**		**253,43**	**8110**
		Накладные расходы	%	--		10,75	344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	676
		Сметная стоимость:				**285,31**	**9130**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**215178**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
67	Е11-160501-0211 11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**3185,33**	**25483**
		Итого оплата труда:				**1070,99**	**8568**
		Итого эксплуатация машин:				**305,72**	**2446**
		Итого материалов:				**1910,95**	**15288**
		Накладные расходы	%	--		809,36	6475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		319,58	2557
		Сметная стоимость:				**4314,27**	**34514**
70	С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 (87гр.30мин.050Кх50К-ПНД)**	**шт.**	**48,0000**		**71,17**	**3416**
		Накладные расходы	%	--		3,02	145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,94	285
		Сметная стоимость:				**80,12**	**3846**
71	С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 (87гр.30мин.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**4,0000**		**253,43**	**1014**
		Накладные расходы	%	--		10,75	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,13	85
		Сметная стоимость:				**285,31**	**1141**
72	С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 (30гр.0110Кх110К-ПНД)**	**шт.**	**6,0000**		**217,01**	**1302**
		Накладные расходы	%	--		9,20	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,10	109
		Сметная стоимость:				**244,31**	**1466**

1	2	3	4	5	6	7	8
53	**С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**1624,42**	**9747**
		Накладные расходы	%	--		68,88	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	813
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**10973**
54	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**64,0000**		**51,94**	**3324**
		Накладные расходы	%	--		2,20	141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,33	277
		Сметная стоимость:				**58,47**	**3742**
58	**С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts**	**шт.**	**1,0000**		**2503,34**	**2503**
		Накладные расходы	%	--		106,14	106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	209
		Сметная стоимость:				**2818,24**	**2818**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**859463**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**859463**
	Материалы -		Тенге				**82651**
	Всего заработная плата -		Тенге				**485943**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**230897**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1059**
		Накладные расходы -	Тенге				**342396**
		Сметная прибыль -	Тенге				**96149**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1298007**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**557**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**485943**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1830726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				478
		Сметная заработная плата -	Тенге				416233
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1830726
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				478
		Сметная заработная плата -	Тенге				416233
		РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
42	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**243,0000**		**1972,20**	**479245**
		Итого оплата труда:				**1556,65**	**378266**
		Итого эксплуатация машин:				**315,23**	**76601**
		Итого материалов:				**204,52**	**49699**
		Накладные расходы	%	--		1063,70	258480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,87	59018
		Сметная стоимость:				**3278,78**	**796744**
44	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1572,82**	**94369**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**58074**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**6840**
		Итого материалов:				**528,89**	**31733**
		Накладные расходы	%	--		676,09	40565
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	10795
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**145729**
46	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**22,7500**		**511,02**	**11625**
		Накладные расходы	%	--		21,67	493
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	969
		Сметная стоимость:				**575,30**	**13087**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				42110
		РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
29	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка, полипропиленовых**	м трубопровода	233,0000		1919,12	447155
		Итого оплата труда:				1556,65	362700
		Итого эксплуатация машин:				315,23	73449
		Итого материалов:				151,44	35286
		Накладные расходы	%	--		1061,45	247319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,45	55558
		Сметная стоимость:				3219,02	750032
33	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	17,4300		511,02	8907
		Накладные расходы	%	--		21,67	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	743
		Сметная стоимость:				575,30	10028
34	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	16,0000		624,22	9988
		Итого оплата труда:				245,69	3931
		Итого материалов:				378,53	6056
		Накладные расходы	%	--		181,16	2898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,43	1031
		Сметная стоимость:				869,81	13917
36	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	48,0000		373,88	17946
		Итого оплата труда:				352,76	16932
		Итого эксплуатация машин:				18,01	864
		Итого материалов:				11,70	562

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**2,5300**		**511,02**	**1293**
		Накладные расходы	%	--		21,67	55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	108
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1456**
16	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль запорный муфтовый из полипропилена д.20мм**	**шт**	**7,0000**		**840,75**	**5885**
		Накладные расходы	%	--		35,65	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,11	491
		Сметная стоимость:				**946,51**	**6626**
17	**С123-020403-1404 23-020403-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 75x50 ГОСТ 32414-2013 (д.20мм)**	**шт.**	**7,0000**		**241,45**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		10,24	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,13	141
		Сметная стоимость:				**271,82**	**1903**
18	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**32,0000**		**274,84**	**8795**
		Итого оплата труда:				**208,35**	**6667**
		Итого эксплуатация машин:				**45,02**	**1441**
		Итого материалов:				**42,94**	**1374**
		Накладные расходы	%	--		131,76	4216
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,53	1041
		Сметная стоимость:				**439,12**	**14052**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,1000**		**194,74**	**2356**
		Накладные расходы	%	--		8,26	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	197
		Сметная стоимость:				**219,24**	**2653**
10	**С121-110403-0214 21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**15,4000**		**251,10**	**3867**
		Накладные расходы	%	--		10,65	164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,94	322
		Сметная стоимость:				**282,69**	**4353**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**82899**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13094**
	Материалы -		Тенге				**1074**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5209**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6223**
		Накладные расходы -	Тенге				**3558**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1332**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17984**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5209**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**69805**
	Материалы -		Тенге				**11480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**28667**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**27509**
		Накладные расходы -	Тенге				**21009**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7265**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**98079**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28667**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**116063**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**38**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиль проходной из полипропилена д.40мм**	**шт**	**4,0000**		**3745,90**	**14984**
		Накладные расходы	%	--		158,83	635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,38	1250
		Сметная стоимость:				**4217,11**	**16868**
2	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Вентиль проходной из полипропилена д.32мм**	**шт**	**2,0000**		**2530,57**	**5061**
		Накладные расходы	%	--		107,30	215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,03	422
		Сметная стоимость:				**2848,89**	**5698**
3	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**11,0000**		**1388,09**	**15269**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**10647**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**1254**
		Итого материалов:				**344,16**	**3786**
		Накладные расходы	%	--		668,26	7351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	1810
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**24429**
4	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1930,50**	**27027**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**18020**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**1974**
		Итого материалов:				**549,61**	**7694**
		Накладные расходы	%	--		892,27	12492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	3161
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**42680**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3492**
		Итого материалов:				**98,17**	**176701**
		Накладные расходы	%	--		132,46	238427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	63452
		Сметная стоимость:				**475,89**	**856605**
392	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**361,1900**		**386,66**	**139659**
		Итого оплата труда:				**251,69**	**90908**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**310**
		Итого материалов:				**134,53**	**48592**
		Накладные расходы	%	--		160,17	57851
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	15801
		Сметная стоимость:				**590,58**	**213311**
393	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1550,0000**		**276,56**	**428667**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**287990**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3007**
		Итого материалов:				**89,75**	**139119**
		Накладные расходы	%	--		117,86	182686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	48908
		Сметная стоимость:				**425,97**	**660261**
395	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16,8800**		**935,82**	**15797**
		Итого оплата труда:				**567,35**	**9577**
		Итого эксплуатация машин:				**50,33**	**850**
		Итого материалов:				**358,64**	**6054**
		Накладные расходы	%	--		363,77	6140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,97	1755
		Сметная стоимость:				**1403,56**	**23692**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**262,12**	**21523**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**1531**
		Итого материалов:				**491,23**	**40335**
		Накладные расходы	%	--		198,72	16317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	6313
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**85225**
365	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**328,4400**		**128,83**	**42314**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**1550**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**1041**
		Итого материалов:				**122,54**	**40248**
		Накладные расходы	%	--		8,46	2778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	3607
		Сметная стоимость:				**148,27**	**48699**
366	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**40,0000**		**3228,55**	**129142**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**34036**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**1973**
		Итого материалов:				**2351,33**	**94053**
		Накладные расходы	%	--		677,06	27082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	12498
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**168722**
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
368	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толш.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**20,9600**		**762,32**	**15978**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**5494**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**391**
		Итого материалов:				**491,23**	**10296**
		Накладные расходы	%	--		198,72	4165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1611
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**21755**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				3,17	149
		Итого материалов:				122,54	5750
		Накладные расходы	%	--		8,46	397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	515
		Сметная стоимость:				148,27	6957
344	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**11,7300**		**3228,55**	**37871**
		Итого оплата труда:				850,90	9981
		Итого эксплуатация машин:				49,33	579
		Итого материалов:				2351,33	27581
		Накладные расходы	%	--		677,06	7942
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	3665
		Сметная стоимость:				4218,06	49478
345	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**12,55110**		**464,64**	**5832**
		Итого оплата труда:				201,04	2523
		Итого эксплуатация машин:				1,08	14
		Итого материалов:				263,03	3301
		Накладные расходы	%	--		147,33	1849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	614
		Сметная стоимость:				660,92	8295
		Тип10 Лестничная площадка (на отм.+1,42) (s=2,62м2)					
346	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**2,6200**		**762,32**	**1997**
		Итого оплата труда:				262,12	687
		Итого эксплуатация машин:				18,64	49
		Итого материалов:				491,23	1287
		Накладные расходы	%	--		198,72	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	201
		Сметная стоимость:				1037,93	2719
347	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**10,4800**		**128,83**	**1350**
		Итого оплата труда:				4,72	49

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**263,03**	**1689**
		Накладные расходы	%	--		147,33	946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	314
		Сметная стоимость:				**660,92**	**4243**
		Тип5 Лестничная площадка(на отм.+0,02)(s=7,44м2)					
307	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 У1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,3720**		**25904,99**	**9637**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**993**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**2**
		Итого материалов:				**23231,61**	**8642**
		Накладные расходы	%	--		2792,28	1039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	854
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**11529**
308	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**7,4400**		**762,32**	**5672**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**1950**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**139**
		Итого материалов:				**491,23**	**3655**
		Накладные расходы	%	--		198,72	1479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	572
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**7722**
309	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**29,7600**		**128,83**	**3834**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**140**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**94**
		Итого материалов:				**122,54**	**3647**
		Накладные расходы	%	--		8,46	252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	327
		Сметная стоимость:				**148,27**	**4413**
310	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**7,4400**		**3228,55**	**24020**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**6331**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**367**

1	2		4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				248586
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				248586
	Материалы -		Тенге				174077
	Всего заработная плата -		Тенге				56102
		Накладные расходы -	Тенге				43523
		Сметная прибыль -	Тенге				23369
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				315478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
		Сметная заработная плата -	Тенге				56102
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				315478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79
		Сметная заработная плата -	Тенге				56102
		РАЗДЕЛ 9.Двери					
273	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**128,0000**		**1830,81**	**234343**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**105936**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**41761**
		Итого материалов:				**767,21**	**98202**
		Накладные расходы	%	--		593,53	75972
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	24825
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**335141**
274	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**56,6000**		**3004,52**	**170056**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**53987**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**3976**
		Итого материалов:				**2013,96**	**113990**
		Накладные расходы	%	--		721,97	40864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,12	16874
		Сметная стоимость:				**4024,61**	**227793**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**1941068**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2238054**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2238054**
	Материалы -		Тенге				**1997777**
	Всего заработная плата -		Тенге				**234685**
		Накладные расходы -	Тенге				**243877**
		Сметная прибыль -	Тенге				**198554**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2680485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234685**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**2680485**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**316**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**234685**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1560,75м2)					
27	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Покрытия из линолеума. Устройство.**	**м2 покрытия**	**975,0000**		**2768,98**	**2699753**
		Итого оплата труда:				**290,36**	**283100**
		Итого эксплуатация машин:				**13,88**	**13532**
		Итого материалов:				**2471,70**	**2409908**
		Накладные расходы	%	--		301,73	294187
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,66	239515
		Сметная стоимость:				**3316,36**	**3233456**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**2699753**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2699753**
	Материалы -		Тенге				**2409908**
	Всего заработная плата -		Тенге				**283100**
		Накладные расходы -	Тенге				**294187**
		Сметная прибыль -	Тенге				**239515**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3233456**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**381**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**283100**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3233456**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				51622
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00							
86	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.20мм**	**шт**	**224,0000**		**1339,29**	**300000**
		Накладные расходы	%	--		56,79	12720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,69	25018
		Сметная стоимость:				**1507,76**	**337738**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**300000**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**300000**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**300000**
		Накладные расходы -	Тенге				**12720**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25018**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**337738**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**337738**
РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000							
208	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.20мм**	**шт**	**194,0000**		**1339,29**	**259821**
		Накладные расходы	%	--		56,79	11016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,69	21667
		Сметная стоимость:				**1507,76**	**292505**
209	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Вентиль шаровый ППР белый д.32мм**	**шт**	**4,0000**		**2857,14**	**11429**
		Накладные расходы	%	--		121,14	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,26	953
		Сметная стоимость:				**3216,55**	**12866**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**271250**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**271250**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**271250**
		Накладные расходы -	Тенге				**11501**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22620**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**305371**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**305371**
РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕН №5							
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, В ОСЯХ 12-13							

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		146,90	2462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,38	501
		Сметная стоимость:				**403,41**	**6761**
16	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**0,34525600**		**23930,33**	**8262**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	689
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**9301**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**331560**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**331560**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99646**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**227138**
		Накладные расходы -	Тенге				**77315**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32710**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**441585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99646**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**441585**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99646**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
		3-9 ЭТАЖ					
		Тип12 Жилые комнаты, кухни, прихожие, коридоры (s=1551,09м2)					
40	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.20мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**222,0000**		**226,63**	**50312**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**48011**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**4475**
		Накладные расходы	%	--		146,90	32611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,38	6634
		Сметная стоимость:				**403,41**	**89557**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6506,90**	**91097**
204	**С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 148 мм**	**шт.**	**36,0000**		**6618,56**	**238268**
		Накладные расходы	%	--		280,63	10103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	19870
		Сметная стоимость:				**7451,12**	**268240**
205	**С123-051313-0212 23-051313-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 198 мм**	**шт.**	**2,0000**		**8809,80**	**17620**
		Накладные расходы	%	--		373,54	747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,67	1469
		Сметная стоимость:				**9918,00**	**19836**
206	**С123-051313-0213 23-051313-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 248 мм**	**шт.**	**16,0000**		**11013,28**	**176212**
		Накладные расходы	%	--		466,96	7471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,42	14695
		Сметная стоимость:				**12398,66**	**198379**
207	**С123-051313-0214 23-051313-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1E-SA, L 298 мм**	**шт.**	**20,0000**		**13204,51**	**264090**
		Накладные расходы	%	--		559,87	11197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1101,15	22023
		Сметная стоимость:				**14865,53**	**297311**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**777108**

1	2		4	5	6	7	8
142	**С123-051313-0211 23-051313-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA, L 148 мм**	**шт.**	**34,0000**		**6618,56**	**225031**
		Накладные расходы	%	--		280,63	9541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,93	18766
		Сметная стоимость:				**7451,12**	**253338**
143	**С123-051313-0212 23-051313-0212 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA, L 198 мм**	**шт.**	**34,0000**		**8809,80**	**299533**
		Накладные расходы	%	--		373,54	12700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		734,67	24979
		Сметная стоимость:				**9918,00**	**337212**
144	**С123-051313-0213 23-051313-0213 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коллектора санитарные модульные с рукоятками 1Е-SA**	**шт.**	**2,0000**		**11013,28**	**22027**
		Накладные расходы	%	--		466,96	934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		918,42	1837
		Сметная стоимость:				**12398,66**	**24797**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**546591**
В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**546591**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**546591**
Накладные расходы -	Тенге				**23175**
Сметная прибыль -	Тенге				**45581**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**615347**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**615347**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 9-10

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**1989**
		Итого материалов:				**98,17**	**100622**
		Накладные расходы	%	--		132,46	135771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,25	36132
		Сметная стоимость:				**475,89**	**487789**
401	**Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску (эмалевая)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**181,0000**		**386,66**	**69986**
		Итого оплата труда:				**251,69**	**45556**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**156**
		Итого материалов:				**134,53**	**24350**
		Накладные расходы	%	--		160,17	28991
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,75	7918
		Сметная стоимость:				**590,58**	**106895**
402	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2315,0000**		**276,56**	**640235**
		Итого оплата труда:				**185,80**	**430127**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**4492**
		Итого материалов:				**89,75**	**207781**
		Накладные расходы	%	--		117,86	272850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,55	73047
		Сметная стоимость:				**425,97**	**986131**
		МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
405	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (ВД-АК-111)**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**16,5800**		**198,46**	**3290**
		Итого оплата труда:				**124,09**	**2057**
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**29**
		Итого материалов:				**73,45**	**1218**
		Накладные расходы	%	--		79,30	1315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,22	368
		Сметная стоимость:				**299,98**	**4974**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				148,27	48699
366	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство	м2 покрытия	41,0000		3228,55	132371
		Итого оплата труда:				850,90	34887
		Итого эксплуатация машин:				49,33	2023
		Итого материалов:				2351,33	96404
		Накладные расходы	%	--		677,06	27759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	12810
		Сметная стоимость:				4218,06	172941
367	Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство	м плинтусов	43,8700		464,64	20384
		Итого оплата труда:				201,04	8820
		Итого эксплуатация машин:				1,08	47
		Итого материалов:				263,03	11539
		Накладные расходы	%	--		147,33	6463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	2148
		Сметная стоимость:				660,92	28995
		Тип15 Лестничные площадки промежуточные (s=20,96м2)					
368	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство	м2 стяжки	20,9600		762,32	15978
		Итого оплата труда:				262,12	5494
		Итого эксплуатация машин:				18,64	391
		Итого материалов:				491,23	10296
		Накладные расходы	%	--		198,72	4165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1611
		Сметная стоимость:				1037,93	21755
369	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	83,8400		128,83	10801
		Итого оплата труда:				4,72	396
		Итого эксплуатация машин:				3,17	266
		Итого материалов:				122,54	10274
		Накладные расходы	%	--		8,46	709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	921

1	2	3	4	5	6	7	8
346	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200, толщ.40мм) Устройство**	**м2 стяжки**	**2,6200**		**762,32**	**1997**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**687**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**49**
		Итого материалов:				**491,23**	**1287**
		Накладные расходы	%	--		198,72	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	201
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**2719**
347	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 ко=4**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**10,4800**		**128,83**	**1350**
		Итого оплата труда:				**4,72**	**49**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**33**
		Итого материалов:				**122,54**	**1284**
		Накладные расходы	%	--		8,46	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,98	115
		Сметная стоимость:				**148,27**	**1554**
348	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**2,6200**		**3228,55**	**8459**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**2229**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**129**
		Итого материалов:				**2351,33**	**6160**
		Накладные расходы	%	--		677,06	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	819
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**11051**
349	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**2,80340**		**464,64**	**1303**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**564**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**3**
		Итого материалов:				**263,03**	**737**
		Накладные расходы	%	--		147,33	413
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	137
		Сметная стоимость:				**660,92**	**1853**
		3-9 ЭТАЖ					

1	2		4	5	6	7	8
337	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,5600**		**718,38**	**11178**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**3999**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**380**
		Итого материалов:				**441,55**	**6871**
		Накладные расходы	%	--		193,61	3013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	1135
		Сметная стоимость:				**984,96**	**15326**
338	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**15,5600**		**762,32**	**11862**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**4079**
		Итого эксплуатация машин:				**18,64**	**290**
		Итого материалов:				**491,23**	**7643**
		Накладные расходы	%	--		198,72	3092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,88	1196
		Сметная стоимость:				**1037,93**	**16150**
339	Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**15,5600**		**3228,55**	**50236**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**13240**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**768**
		Итого материалов:				**2351,33**	**36587**
		Накладные расходы	%	--		677,06	10535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	4862
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**65633**
		Тип9 Лестничн.клетка (на отм.+2,82) (s=11,73м2)					
341	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками кл.В7.5 У1200(пенобетон) толщ.50мм**	**м3 подстилающего слоя**	**0,58650**		**25904,99**	**15193**
		Итого оплата труда:				**2668,32**	**1565**
		Итого эксплуатация машин:				**5,06**	**3**
		Итого материалов:				**23231,61**	**13625**
		Накладные расходы	%	--		2792,23	1638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2295,78	1346
		Сметная стоимость:				**30993,05**	**18177**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	2325
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**31382**
311	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**7,96080**		**464,64**	**3699**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**1600**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**9**
		Итого материалов:				**263,03**	**2094**
		Накладные расходы	%	--		147,33	1173
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,96	390
		Сметная стоимость:				**660,92**	**5261**
		2 ЭТАЖ					
		Тип7 Кухни(s=36,84м2)					
326	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.(гидроизол) Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,8400**		**1071,97**	**39491**
		Итого оплата труда:				**426,39**	**15708**
		Итого эксплуатация машин:				**48,96**	**1804**
		Итого материалов:				**604,65**	**22275**
		Накладные расходы	%	--		316,13	11646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,05	4091
		Сметная стоимость:				**1499,15**	**55229**
327	**Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**36,8400**		**718,38**	**26465**
		Итого оплата труда:				**257,00**	**9468**
		Итого эксплуатация машин:				**24,42**	**899**
		Итого материалов:				**441,55**	**16267**
		Накладные расходы	%	--		193,61	7133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,96	2688
		Сметная стоимость:				**984,96**	**36286**
328	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.(Мр200) Устройство**	**м2 стяжки**	**36,8400**		**762,32**	**28084**
		Итого оплата труда:				**262,12**	**9657**

1	2		4	5	6	7	8
279	**Цен.предложение ТЦЕН.ПРЕДЛОЖЕНИЕ**	**Дверь ДГ21-8 с фурнитурой замком и покраской**	**шт**	**24,0000**		**44284,92**	**1062838**
		Накладные расходы	%	--		1877,68	45064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3693,01	88632
		Сметная стоимость:				**49855,60**	**1196534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**6538135**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6538135**
	Материалы -		Тенге				**268212**
	Всего заработная плата -		Тенге				**195090**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6037399**
		Накладные расходы -	Тенге				**398827**
		Сметная прибыль -	Тенге				**554957**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7491919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195090**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**7491919**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**239**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**195090**
		РАЗДЕЛ 10. Полы					
		Тип4 Лестн.клетка(на отм.-1,03) (s=6,0м2)					
305	**Е11-110101-2703 11-110101-2703 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе.(Мр200,толщ. прослойки 20 мм) Устройство**	**м2 покрытия**	**6,0000**		**3228,55**	**19371**
		Итого оплата труда:				**850,90**	**5105**
		Итого эксплуатация машин:				**49,33**	**296**
		Итого материалов:				**2351,33**	**14108**
		Накладные расходы	%	--		677,06	4062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,45	1875
		Сметная стоимость:				**4218,06**	**25308**
306	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических.(Мр200) Устройство**	**м плинтусов**	**6,4200**		**464,64**	**2983**
		Итого оплата труда:				**201,04**	**1291**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**7**
		Итого материалов:				**263,03**	**1689**
		Накладные расходы	%	--		147,33	946

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**283,55**	**17013**
		Накладные расходы	%	--		827,18	49631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	11462
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**154735**
85	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**88,0000**		**1560,71**	**137343**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**106365**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**7537**
		Итого материалов:				**283,55**	**24952**
		Накладные расходы	%	--		827,18	72792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	16811
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**226945**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**593371**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**593371**
	Материалы -		Тенге				**306605**
	Всего заработная плата -		Тенге				**259323**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**15126**
		Накладные расходы -	Тенге				**188431**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62544**
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**844346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259323**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**844346**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**314**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**259323**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
РАЗДЕЛ 9. Двери							
273	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**146,6000**		**1830,81**	**268397**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**121330**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**47830**
		Итого материалов:				**767,21**	**112472**
		Накладные расходы	%	--		593,53	87012

1	2		4	5	6	7	8
1	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**1120,54**	**38099**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**8831**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**393**
		Итого материалов:				**853,77**	**29028**
		Накладные расходы	%	--		211,04	7175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	3622
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**48896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**38099**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**38099**
	Материалы -		Тенге				**29028**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8831**
		Накладные расходы -	Тенге				**7175**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3622**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**48896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8831**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**48896**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8831**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
28	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,7000**		**1019,91**	**1734**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**442**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**20**
		Итого материалов:				**753,14**	**1280**
		Накладные расходы	%	--		206,77	352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	167
		Сметная стоимость:				**1324,82**	**2252**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**259,72**	**27271**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1213**
		Итого материалов:				**857,75**	**90063**
		Накладные расходы	%	--		211,20	22176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	11220
		Сметная стоимость:				**1442,58**	**151471**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
66	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**108,0000**		**1560,71**	**168557**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**130539**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**9251**
		Итого материалов:				**283,55**	**30623**
		Накладные расходы	%	--		827,18	89335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	20631
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**278524**
70	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**36,0000**		**770,92**	**27753**
		Итого оплата труда:				**680,63**	**24503**
		Итого эксплуатация машин:				**108,79**	**3916**
		Итого материалов:				**13,68**	**492**
		Накладные расходы	%	--		461,22	16604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,57	3549
		Сметная стоимость:				**1330,71**	**47906**
72	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**70,0000**		**9089,91**	**636294**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**607441**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**47696**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	409430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	83658
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**1129381**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кронштейн для коллекторов, модель К588Y, типа Giacomini**	**шт.**	**140,0000**		**1732,16**	**242502**
		Накладные расходы	%	--		73,44	10282
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,45	20223
		Сметная стоимость:				**1950,05**	**273007**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1520928**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1520928**
	Материалы -		Тенге				**300520**
	Всего заработная плата -		Тенге				**918884**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**255942**
	Сдача и испытание -		Тенге				**19305**
		Накладные расходы -	Тенге				**643025**
		Сметная прибыль -	Тенге				**173116**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2337069**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1082**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**918884**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2337069**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1082**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**918884**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000					
1	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**1120,54**	**38099**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**8831**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**393**
		Итого материалов:				**853,77**	**29028**
		Накладные расходы	%	--		211,04	7175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	3622
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**48896**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**38099**
		В том числе:					

1	2		4	5	6	7	8
31	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	200,0000		1120,54	224109
		Итого оплата труда:				259,72	51945
		Итого эксплуатация машин:				11,55	2311
		Итого материалов:				853,77	170754
		Накладные расходы	%	--		211,04	42207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	21305
		Сметная стоимость:				1438,11	287621
32	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	92,0000		1124,52	103456
		Итого оплата труда:				259,72	23895
		Итого эксплуатация машин:				11,55	1063
		Итого материалов:				857,75	78913
		Накладные расходы	%	--		211,20	19431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	9831
		Сметная стоимость:				1442,58	132717
36	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	26,3000		511,02	13440
		Накладные расходы	%	--		21,67	570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1121
		Сметная стоимость:				575,30	15130
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
70	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	105,0000		1560,71	163875
		Итого оплата труда:				1208,70	126913
		Итого эксплуатация машин:				85,65	8994

1	2		4	5	6	7	8
32	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1363,46**	**76354**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**14544**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**647**
		Итого материалов:				**1096,68**	**61414**
		Накладные расходы	%	--		221,33	12395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	7100
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**95848**
34	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**27,0700**		**511,02**	**13833**
		Накладные расходы	%	--		21,67	587
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1154
		Сметная стоимость:				**575,30**	**15573**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**432203**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**432203**
	Материалы -		Тенге				**322092**
	Всего заработная плата -		Тенге				**93734**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13833**
		Накладные расходы -	Тенге				**77341**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40764**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**550308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93734**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**550308**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93734**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-С14/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

1	2		4	5	6	7	8
14	**С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**20231,15**	**80925**
		Накладные расходы	%	--		857,80	3431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	5748
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**91104**
15	**С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1233,52**	**4934**
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**
16	**С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**16,0000**		**1624,42**	**25991**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	2167
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**29260**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**358469**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**358469**
	Материалы -		Тенге				**57795**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16294**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**283927**
		Накладные расходы -	Тенге				**25458**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30714**
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**414641**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16294**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**414641**

1	2		4	5	6	7	8
1	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	30,0000		1120,54	33616
		Итого оплата труда:				259,72	7792
		Итого эксплуатация машин:				11,55	347
		Итого материалов:				853,77	25613
		Накладные расходы	%	--		211,04	6331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	3196
		Сметная стоимость:				1438,11	43143
3	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,0000		1363,46	35450
		Итого оплата труда:				259,72	6753
		Итого эксплуатация машин:				11,55	300
		Итого материалов:				1096,68	28514
		Накладные расходы	%	--		221,33	5755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	3296
		Сметная стоимость:				1711,57	44501
7	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,0000		1825,20	5476
		Итого оплата труда:				583,03	1749
		Итого эксплуатация машин:				30,30	91
		Итого материалов:				1222,77	3668
		Накладные расходы	%	--		444,47	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	545
		Сметная стоимость:				2451,25	7354

1	2		4	5	6	7	8
31	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**62,0000**		**1363,46**	**84534**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**16103**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**716**
		Итого материалов:				**1096,68**	**67994**
		Накладные расходы	%	--		221,33	13723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	7861
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**106118**
33	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**36,5800**		**511,02**	**18693**
		Накладные расходы	%	--		21,67	793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1559
		Сметная стоимость:				**575,30**	**21045**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**580652**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**580652**
Материалы -			Тенге				**431854**
Всего заработная плата -			Тенге				**126667**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**18693**
		Накладные расходы -	Тенге				**104370**
		Сметная прибыль -	Тенге				**54802**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**739824**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126667**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**739824**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**147**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126667**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР.-Л. В ОСЯХ 4-5							
1	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1532006,35**	**1532006**

1	2		4	5	6	7	8
13	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**20231,15**	**80925**
		Накладные расходы	%	--		857,80	3431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	6748
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**91104**
14	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1233,52**	**4934**
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**
15	С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**20,0000**		**1624,42**	**32488**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	2709
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**36575**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**515707**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**515707**
	Материалы -		Тенге				**162704**
	Всего заработная плата -		Тенге				**41120**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**310611**
		Накладные расходы -	Тенге				**47755**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45077**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**608539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41120**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**608539**

1	2		4	5	6	7	8
3	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	37,0000		1363,46	50448
		Итого оплата труда:				259,72	9610
		Итого эксплуатация машин:				11,55	427
		Итого материалов:				1096,68	40577
		Накладные расходы	%	--		221,33	8189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	4691
		Сметная стоимость:				1711,57	63328
4	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	17,0000		1475,25	25079
		Итого оплата труда:				259,72	4415
		Итого эксплуатация машин:				11,55	196
		Итого материалов:				1208,48	20544
		Накладные расходы	%	--		226,07	3843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,11	2314
		Сметная стоимость:				1837,43	31236
5	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	40,0000		1783,90	71356
		Итого оплата труда:				328,47	13139
		Итого эксплуатация машин:				21,35	854
		Итого материалов:				1442,88	57715
		Накладные расходы	%	--		282,44	11298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,31	6612
		Сметная стоимость:				2231,65	89266
7	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,0000		1825,20	5476

1	2		4	5	6	7	8
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
236	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2380**		**10103,73**	**2405**
		Итого оплата труда:				**9545,13**	**2272**
		Итого эксплуатация машин:				**902,09**	**215**
		Итого материалов:				**29,99**	**7**
		Накладные расходы	%	--		5254,07	1250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	292
		Сметная стоимость:				**16586,43**	**3948**
237	**С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,2380**		**197965,16**	**47116**
		Накладные расходы	%	--		8393,72	1998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16508,71	3929
		Сметная стоимость:				**222867,59**	**53042**
238	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо простенков и машинного помещения**	**м3 изоляции**	**3,0320**		**28957,69**	**87800**
		Итого оплата труда:				**9294,99**	**28182**
		Итого эксплуатация машин:				**1132,46**	**3434**
		Итого материалов:				**19045,85**	**57747**
		Накладные расходы	%	--		6585,88	19968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2843,49	8621
		Сметная стоимость:				**38387,06**	**116390**
240	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**37,9000**		**429,47**	**16277**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**6995**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**172**
		Итого материалов:				**242,03**	**9173**
		Накладные расходы	%	--		123,65	4686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1677

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				741,41	166076
83	С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**581,14**	**130175**
		Накладные расходы	%	--		24,64	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10856
		Сметная стоимость:				654,24	146550
84	С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**64,0000**		**1270,66**	**81322**
		Накладные расходы	%	--		53,88	3448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	6782
		Сметная стоимость:				1430,50	91552
85	С123-020101-2102 23-020101-2102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**224,0000**		**72,47**	**16233**
		Накладные расходы	%	--		3,07	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,04	1354
		Сметная стоимость:				81,59	18275
86	С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**224,0000**		**791,53**	**177303**
		Накладные расходы	%	--		33,56	7518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	14786
		Сметная стоимость:				891,10	199606
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4540057**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		409,14	13092
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,68	25750
		Сметная стоимость:				**10863,24**	**347624**
72	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 прим.**	**Монтаж коллекторов со встроенными отсечными клапанами**	**узел**	**64,0000**		**9089,91**	**581754**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**555375**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**43607**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	374336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	76487
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**1032577**
75	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**224,0000**		**928,17**	**207910**
		Накладные расходы	%	--		39,35	8815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	17338
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**234064**
77	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**64,0000**		**1560,71**	**99886**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**77356**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**5482**
		Итого материалов:				**283,55**	**18147**
		Накладные расходы	%	--		827,18	52940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	12226
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**165051**
78	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**64,0000**		**3751,81**	**240116**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,27	70
		Сметная стоимость:				**314,18**	**943**
54	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**56,0000**		**791,53**	**44325**
		Накладные расходы	%	--		33,56	1879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	3696
		Сметная стоимость:				**891,10**	**49901**
57	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**658,57**	**147520**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12302
		Сметная стоимость:				**741,41**	**166076**
58	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**581,14**	**130175**
		Накладные расходы	%	--		24,64	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10856
		Сметная стоимость:				**654,24**	**146550**
59	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**9,7000**		**1921,04**	**18634**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**2023**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**197**
		Итого материалов:				**1701,19**	**16502**
		Накладные расходы	%	--		212,77	2064

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**0,89**	**339**
		Накладные расходы	%	--		501,06	190402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	38083
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**514120**
33	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**380,0000**		**399,03**	**151631**
		Накладные расходы	%	--		16,92	6429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	12645
		Сметная стоимость:				**449,22**	**170705**
34	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**380,0000**		**254,41**	**96676**
		Накладные расходы	%	--		10,79	4099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	8062
		Сметная стоимость:				**286,41**	**108837**
35	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**81,0800**		**786,85**	**63798**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**41669**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**4486**
		Итого материалов:				**244,37**	**19813**
		Накладные расходы	%	--		356,94	28940
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	7419
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**100157**
49	**С123-051207-0103 23-051207-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 28°С**	**шт.**	**112,0000**		**4691,10**	**525403**
		Накладные расходы	%	--		198,90	22277

1	2		4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
26	**Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0000**		**1019,91**	**1020**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**260**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**12**
		Итого материалов:				**753,14**	**753**
		Накладные расходы	%	--		206,77	207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,13	98
		Сметная стоимость:				**1324,82**	**1325**
27	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**170,0000**		**1120,54**	**190493**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**44153**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1964**
		Итого материалов:				**853,77**	**145141**
		Накладные расходы	%	--		211,04	35876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	18109
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**244478**
28	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**84,0000**		**1124,52**	**94460**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**21817**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**970**
		Итого материалов:				**857,75**	**72051**
		Накладные расходы	%	--		211,20	17741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	8976
		Сметная стоимость:				**1442,58**	**121177**

1	2		4	5	6	7	8
12	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**20231,15**	**40462**
		Накладные расходы	%	--		857,80	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	3374
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**45552**
13	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1233,52**	**4934**
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**
14	С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**16,0000**		**1624,42**	**25991**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	2167
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**29260**
15	С123-041009-0602 23-041009-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**49314,27**	**49314**
		Накладные расходы	%	--		2090,93	2091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4112,42	4112
		Сметная стоимость:				**55517,61**	**55518**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**259,72**	**4935**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**219**
		Итого материалов:				**1208,48**	**22961**
		Накладные расходы	%	--		226,07	4295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,11	2586
		Сметная стоимость:				**1837,43**	**34911**
5	**Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,5000**		**1783,90**	**13379**
		Итого оплата труда:				**328,47**	**2464**
		Итого эксплуатация машин:				**21,35**	**160**
		Итого материалов:				**1442,88**	**10822**
		Накладные расходы	%	--		282,44	2118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,31	1240
		Сметная стоимость:				**2231,65**	**16737**
6	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**100,5000**		**54,39**	**5466**
		Итого оплата труда:				**52,02**	**5228**
		Итого эксплуатация машин:				**1,81**	**182**
		Итого материалов:				**0,56**	**56**
		Накладные расходы	%	--		35,06	3524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,16	719
		Сметная стоимость:				**96,60**	**9709**
7	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7,5400**		**511,02**	**3853**
		Накладные расходы	%	--		21,67	163
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	321
		Сметная стоимость:				**575,30**	**4338**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16508,71	2922
		Сметная стоимость:				**222867,59**	**39448**
186	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (по сеч.А-А)**	**м3 изоляции**	**1,3450**		**45352,35**	**60999**
		Итого оплата труда:				**17813,91**	**23960**
		Итого эксплуатация машин:				**1571,91**	**2114**
		Итого материалов:				**26559,46**	**35722**
		Накладные расходы	%	--		12191,72	16398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4603,53	6192
		Сметная стоимость:				**62147,59**	**83589**
188	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**26,9000**		**429,47**	**11553**
		Итого оплата труда:				**184,58**	**4965**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**122**
		Итого материалов:				**242,03**	**6511**
		Накладные расходы	%	--		123,65	3326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,25	1190
		Сметная стоимость:				**597,36**	**16069**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**109380**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**109380**
	Материалы -		Тенге				**42238**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30614**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**35040**
		Накладные расходы -	Тенге				**22140**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10522**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**142041**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30614**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**142041**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30614**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

1	2		4	5	6	7	8
143	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж металлических поддонов 1180х1500**	**т конструкций**	**0,0840**		**386327,49**	**32452**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**3005**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**172**
		Итого материалов:				**348809,29**	**29300**
		Накладные расходы	%	–		39088,31	3283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34033,26	2859
		Сметная стоимость:				**459449,06**	**38594**
144	**Е11-090601-0201 11-090601-0201 РСНБ РК 2015**	**Пути подвесные с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали. Монтаж установка монорельса (I20)**	**м**	**11,2000**		**1892,44**	**21195**
		Итого оплата труда:				**1564,30**	**17520**
		Итого эксплуатация машин:				**122,38**	**1371**
		Итого материалов:				**219,92**	**2463**
		Накладные расходы	%	–		1073,29	12021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,26	2657
		Сметная стоимость:				**3202,99**	**35873**
145	**С121-060408-1301 21-060408-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные**	**т**	**0,2350**		**189117,51**	**44443**
		Накладные расходы	%	–		8018,58	1884
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15770,89	3706
		Сметная стоимость:				**212906,98**	**50033**
146	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**19,4400**		**77,48**	**1506**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**563**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**20**
		Итого материалов:				**47,64**	**926**
		Накладные расходы	%	–		19,66	382
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	151
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2040**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**445969**
		В том числе:					

1	2		4	5	6	7	8
132	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**33,0100**		**5516,05**	**182085**
		Накладные расходы	%	--		233,88	7720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	15184
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**204990**
133	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 (ИПЛ-2а, ИПЛ-5А)**	**м2**	**8,3400**		**5516,05**	**46004**
		Накладные расходы	%	--		233,88	1951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	3836
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**51791**
134	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-7 для ИПЛ-2а; М-1 для ИПЛ-5а)**	**т**	**0,0112**		**315552,10**	**3534**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**1801**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**10**
		Итого материалов:				**154210,74**	**1727**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1061
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	368
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**4962**
135	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (А-1,А-2)**	**т**	**0,0060**		**103447,73**	**621**
		Накладные расходы	%	--		4386,18	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,71	52
		Сметная стоимость:				**116460,63**	**699**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3005
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ПОКРЫТИЕ ЧЕРДАКА					
176	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,1780		10103,73	1798
		Итого оплата труда:				9545,13	1699
		Итого эксплуатация машин:				902,09	161
		Итого материалов:				29,99	5
		Накладные расходы	%	--		5254,07	935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1228,62	219
		Сметная стоимость:				16586,43	2952
177	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,1780		197965,16	35238
		Накладные расходы	%	--		8393,72	1494
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16508,71	2939
		Сметная стоимость:				222867,59	39670
178	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (по сеч.А-А и машинного помещения**	м3 изоляции	1,3450		45352,35	60999
		Итого оплата труда:				17813,91	23960
		Итого эксплуатация машин:				1571,91	2114
		Итого материалов:				26559,46	35722
		Накладные расходы	%	--		12191,72	16398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4603,53	6192
		Сметная стоимость:				62147,59	83589
180	Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,9000		429,47	11553
		Итого оплата труда:				184,58	4965
		Итого эксплуатация машин:				4,54	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**215178**
		Материалы -	Тенге				**87567**
		Всего заработная плата -	Тенге				**84940**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**40908**
		Накладные расходы -	Тенге				**62603**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22223**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**300004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84940**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**300004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84940**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**5197859**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2122637**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**269304**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**88455**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2805918**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1289255**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6487114**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**275054**
	ИТОГО:		**Тенге**				**6 762 168**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**540 973**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**7 303 141**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**46 129 273**
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	48 872 180
Кроме того НДС	Тенге	12%	5 864 662
Всего по акту	**Тенге**		**54 736 842**

м.п. Заказчик

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

1	2	3		5	6	7	8

м.п. Подрядчик

Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)