Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Основание"
Наименование объекта: Строительство 9 этажного 332-х квартирного жилого дома с встроенными мини-центрами в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 20
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№116	03.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 424 815 267	130 828 835	2 043 504 213	123 486 186					259 801 638	146 528 295

м.п. Заказчик Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 2018 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566 2018 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. 2018 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата да Петропавловска"

Подрядчик: ТОО "Основание"

Наименование СТРОИТЕЛЬСТВО 9 ЭТАЖНОГО 332-Х КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА С ВСТРОЕННЫМИ МИНИ-ЦЕНТРАМИ В МИКРОРАЙОНЕ "ЖАС-ОРКЕН" В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - 332 -Х КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

АКТ № 20
на общестроительные работы
за НОЯБРЬ 2018 года

Составлена в текущих ценах на II квартал 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 8,9этажа,чердак					
19	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**12,7000**		**38404,70**	**487740**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**51580**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18033**
		Итого материалов:				**33267,05**	**422491**
		Накладные расходы	%	--		3779,05	47994
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	42859
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**578592**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**26251,18**	**157507**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**6816**
		Итого материалов:				**21155,40**	**126932**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26312,42**	**247337**
		Накладные расходы	%	--		4203,06	39509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,83	27700
		Сметная стоимость:				**39782,16**	**373952**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**143,0000**		**566,21**	**80970**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**80391**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1107**
		Накладные расходы	%	--		387,91	55473
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	10915
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**147358**
26	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 (ПСБ-С-25-Ф)**	**м3**	**12,0819**		**9467,89**	**114390**
		Накладные расходы	%	--		401,44	4850
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	9539
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**128779**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50**	**м3 кладки**	**12,0000**		**25207,94**	**302495**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**43118**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**17039**
		Итого материалов:				**20538,55**	**246463**
		Накладные расходы	%	--		2971,54	35658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,36	27052
		Сметная стоимость:				**30433,83**	**365206**
35	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**17,0000**		**29987,12**	**509781**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**61084**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**24139**
		Итого материалов:				**25317,74**	**430402**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**777**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	14582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	3244
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**43798**
50	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4270**		**192658,10**	**82265**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	3488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	6860
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**92613**
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,4310**		**45968,00**	**19813**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**19420**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**593**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	11124
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	2475
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**33412**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,4310**		**192658,10**	**83035**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	3521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	6924
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**93480**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (связевые сетки С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,1320**		**45968,00**	**6068**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5948**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**181**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	3407
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	758
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**10232**

1	2		4	5	6	7	8
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,6130**		**226957,20**	**139126**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	5899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	11602
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**156627**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,1951**		**8954,24**	**10701**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**7134**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1505**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2065**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	4983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1255
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**16939**
71	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**32,8000**		**77,48**	**2543**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**951**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**34**
		Итого материалов:				**47,64**	**1564**
		Накладные расходы	%	--		19,66	645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	255
		Сметная стоимость:				**104,92**	**3444**
73	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**46,0000**		**314,32**	**14459**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**7017**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**6877**
		Итого материалов:				**49,23**	**2264**
		Накладные расходы	%	--		112,07	5155
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	1569
		Сметная стоимость:				**460,50**	**21183**

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7952963
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1293
		Сметная заработная плата -	Тенге				1016548
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6391**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3167**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2338**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9409**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**37,0000**		**4843,24**	**179200**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**90629**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**28961**
		Итого материалов:				**1800,30**	**66611**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	66265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	19637
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**265102**
100	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,0600**		**41217,09**	**2473**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**1732**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**1330**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	280
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**3775**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**211,0000**		**513,00**	**108244**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**97533**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**235**
		Итого материалов:				**50,26**	**10604**
		Накладные расходы	%	--		306,52	64675

1	2	3	4	5	6	7	8
106	С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1630		163173,15	26597
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	2218
		Сметная стоимость:				183699,03	29943
107	С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,1830		194597,94	35612
		Накладные расходы	%	--		8250,95	1510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	2970
		Сметная стоимость:				219076,80	40092
108	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,4440		4859,03	2157
		Итого оплата труда:				3269,09	1451
		Итого эксплуатация машин:				717,34	318
		Итого материалов:				874,33	388
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	254
		Сметная стоимость:				7711,57	3424
109	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,0030		193128,32	580
		Накладные расходы	%	--		8188,64	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	48
		Сметная стоимость:				217422,32	653
110	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	м3 утеплителя	0,1500		4632,32	695
		Итого оплата труда:				2179,20	327

1	2		4	5	6	7	8
222	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7105**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4369**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3299**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11053**
223	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35088**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**42193**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42193**
Материалы -			Тенге				**240**
Всего заработная плата -			Тенге				**4369**
Местные материалы -			Тенге				**35088**
		Накладные расходы -	Тенге				**4617**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3745**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4369**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**50555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4369**
		РАЗДЕЛ 7. Перегородки					
234	**Е11-080201-0205 11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка (Кр100,Мр25)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**53,2000**		**3702,90**	**196994**
		Итого оплата труда:				**956,30**	**50875**
		Итого эксплуатация машин:				**145,90**	**7762**
		Итого материалов:				**2636,02**	**140236**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**3459**
		Итого материалов:				**1158,26**	**35559**
		Накладные расходы	%	--		512,37	15730
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	5946
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**80272**
244	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**13,7000**		**2536,48**	**34750**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**12645**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**1583**
		Итого материалов:				**1552,38**	**21268**
		Накладные расходы	%	--		682,91	9356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	3528
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**47634**
245	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**4,3800**		**2914,14**	**12764**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**5248**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**511**
		Итого материалов:				**1654,49**	**7247**
		Накладные расходы	%	--		870,43	3812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	1326
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**17903**
248	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**14,2000**		**3020,92**	**42897**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**15079**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1695**
		Итого материалов:				**1895,89**	**26922**
		Накладные расходы	%	--		790,03	11218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4329
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**58445**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**149007**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**149007**
	Материалы -		Тенге				**90995**
	Всего заработная плата -		Тенге				**54221**
		Накладные расходы -	Тенге				**40117**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15130**

1	2		4	5	6	7	8
321	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**2,9330280**		**23930,33**	**70188**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	2976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	5853
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**79017**
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=16,76м2)					
331	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.60мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**226,63**	**3798**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**3625**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**338**
		Накладные расходы	%	--		146,90	2462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	501
		Сметная стоимость:				**403,41**	**6761**
332	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**1,0357680**		**23930,33**	**24786**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	1051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	2067
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**27904**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**461578**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**461578**
	Всего заработная плата -		Тенге				**51596**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**407509**
		Накладные расходы -	Тенге				**52325**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41113**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**555016**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**555016**

1	2		4	5	6	7	8
416	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1564400**		**329953,92**	**51616**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4304
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**58109**
417	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,-2)**	**т**	**0,0150**		**315552,10**	**4732**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2412**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2313**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	492
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6644**
418	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**6,6300**		**77,48**	**513**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**192**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**7**
		Итого материалов:				**47,64**	**315**
		Накладные расходы	%	--		19,66	130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	51
		Сметная стоимость:				**104,92**	**695**
420	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,28160**		**41217,09**	**11607**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**8129**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**6243**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	4797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1312
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**17716**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**74800**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16852**
Материалы -			Тенге				**2628**

1	2		4	5	6	7	8
33	С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	м	300,0000		254,41	76323
		Накладные расходы	%	--		10,79	3236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	6365
		Сметная стоимость:				286,41	85924
34	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	84,7000		786,85	66646
		Итого оплата труда:				513,93	43530
		Итого эксплуатация машин:				55,33	4686
		Итого материалов:				244,37	20698
		Накладные расходы	%	--		356,94	30232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	7750
		Сметная стоимость:				1235,29	104629
53	С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	шт.	128,0000		5810,09	743692
		Накладные расходы	%	--		246,35	31533
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	62018
		Сметная стоимость:				6540,95	837242
54	С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	шт.	256,0000		928,17	237612
		Накладные расходы	%	--		39,35	10075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	19815
		Сметная стоимость:				1044,93	267501
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1469482
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1469482

1	2		4	5	6	7	8
12	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**122,4000**		**128,66**	**15748**
		Накладные расходы	%	--		5,46	668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	1313
		Сметная стоимость:				**144,84**	**17729**
13	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,1800**		**240,00**	**2203**
		Накладные расходы	%	--		10,18	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	184
		Сметная стоимость:				**270,19**	**2480**
		СТРОЙРАБОТЫ					
25	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**12,0000**		**833,50**	**10002**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**10002**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	6586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1327
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**17915**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**53741**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**43739**
	Материалы -		Тенге				**9645**
	Всего заработная плата -		Тенге				**15602**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**17951**
		Накладные расходы -	Тенге				**8815**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4204**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**56758**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15602**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10002**

1	2		4	5	6	7	8
57	E12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**12,0000**		**833,50**	**10002**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**10002**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		548,82	6586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1327
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**17915**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**90903**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**80901**
Материалы -			Тенге				**12932**
Всего заработная плата -			Тенге				**18885**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**48444**
		Накладные расходы -	Тенге				**11856**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7421**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**100177**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18885**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10002**
Всего заработная плата -			Тенге				**10002**
		Накладные расходы -	Тенге				**6586**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1327**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10002**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**118092**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28887**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3							
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
		Стены 8,9этажей, чердак					
19	E11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**5,0000**		**38404,70**	**192023**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**20307**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**7100**
		Итого материалов:				**33267,05**	**166335**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**138772**
24	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	**м3 кладки**	**4,0000**		**32632,27**	**130529**
		Итого оплата труда:				**5324,35**	**21297**
		Итого эксплуатация машин:				**1313,45**	**5254**
		Итого материалов:				**26312,42**	**105250**
		Накладные расходы	%	--		4203,06	16812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,83	11787
		Сметная стоимость:				**39782,16**	**159129**
25	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**33,0000**		**566,21**	**18685**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**18551**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**256**
		Накладные расходы	%	--		387,91	12801
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	2519
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**34005**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
31	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50**	**м3 кладки**	**30,0000**		**25207,94**	**756238**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**107795**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**42598**
		Итого материалов:				**20538,55**	**616157**
		Накладные расходы	%	--		2971,54	89146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,36	67631
		Сметная стоимость:				**30433,83**	**913015**
35	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**22,2000**		**29987,12**	**665714**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**79768**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**31523**
		Итого материалов:				**25317,74**	**562054**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	70467
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	58894

1	2		4	5	6	7	8
51	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**1,2290**		**45968,00**	**56495**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**55376**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1690**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	31719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	7057
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**95271**
52	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,2290**		**192658,10**	**236777**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	10039
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	19745
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**266561**
53	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки связевые сетки (С1-С10)**	**т металлических изделий**	**0,1680**		**45968,00**	**7722**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**7569**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**231**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	4335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	965
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**13022**
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0740**		**192658,10**	**14257**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	604
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1189
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**16050**
55	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0940**		**170384,21**	**16016**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0670**		**193128,32**	**12940**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	1079
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**14567**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,7550**		**30598,72**	**23103**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**12885**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**12567**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2221**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	9159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2581
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**34843**
68	**С121-060408-0801 21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	**т**	**0,7550**		**226957,20**	**171353**
		Накладные расходы	%	--		9622,99	7265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18926,41	14289
		Сметная стоимость:				**255506,60**	**192907**
70	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,7750**		**8954,24**	**6938**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4625**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**976**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1339**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	813
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**10982**

1	2		4	5	6	7	8
76	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**10,4900**		**74872,51**	**785413**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	33301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	65497
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**884211**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5219989**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5018138**
	Материалы -		Тенге				**2235986**
	Всего заработная плата -		Тенге				**716739**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**501071**
	Местные материалы -		Тенге				**1413656**
		Накладные расходы -	Тенге				**600781**
		Сметная прибыль -	Тенге				**449514**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6068433**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**921**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**716739**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**201850**
	Материалы -		Тенге				**3642**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17818**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**171353**
		Накладные расходы -	Тенге				**19870**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17738**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**239457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17818**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6307890**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**940**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**734556**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие					
93	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6391**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3167**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2338**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2321

1	2		4	5	6	7	8
103	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0760**		**164684,04**	**12516**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	1044
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**14090**
104	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,1190**		**193931,06**	**23078**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	978
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1925
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**25981**
105	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0440**		**170384,21**	**7497**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	625
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**8440**
106	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2180**		**163173,15**	**35571**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	1508
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	2966
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**40045**
107	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,2420**		**194597,94**	**47092**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19247**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**564869**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**549289**
	Материалы -		Тенге				**175133**
	Всего заработная плата -		Тенге				**219210**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**126334**
		Накладные расходы -	Тенге				**158257**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56604**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**764149**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**274**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**219210**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**15580**
	Материалы -		Тенге				**1734**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9014**
		Накладные расходы -	Тенге				**6383**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1757**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**23720**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9014**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**787869**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228224**
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
118	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3553,27**	**7105**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**4369**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**3299**
		Итого материалов:				**120,11**	**240**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	3129
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	819
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**11053**
119	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**5,7200**		**6134,14**	**35088**
		Накладные расходы	%	--		260,09	1488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	2926

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1895,89**	**26979**
		Накладные расходы	%	--		790,03	11242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4338
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**58568**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**150122**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**150122**
	Материалы -		Тенге				**92139**
	Всего заработная плата -		Тенге				**53997**
		Накладные расходы -	Тенге				**40024**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15213**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**205359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53997**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**205359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**53997**
		РАЗДЕЛ 11. Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Тип6 Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=180,91м2)					
310	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.70мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**180,9100**		**226,63**	**40999**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**39124**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**3646**
		Накладные расходы	%	--		146,90	26575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	5406
		Сметная стоимость:				**403,41**	**72981**
311	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**13,0436110**		**23930,33**	**312138**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	13235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	26030
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**351402**
		Тип7 Кухни(s=40,68м2)					

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**461129**
		Всего заработная плата -	Тенге				**51546**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**407113**
		Накладные расходы -	Тенге				**52275**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41072**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**554476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51546**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**554476**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51546**
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы					
421	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,156440**		**40476,22**	**6332**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5596**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**321**
		Итого материалов:				**2958,02**	**463**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	812
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**10965**
422	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,156440**		**329953,92**	**51616**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4304
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**58109**
423	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,014960**		**315552,10**	**4719**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2405**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2306**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1416
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	491

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000

1	2		4	5	6	7	8
32	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**300,0000**		**751,67**	**225501**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**223562**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**2832**
		Итого материалов:				**0,89**	**268**
		Накладные расходы	%	--		501,06	150318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	30065
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**405884**
33	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**300,0000**		**399,03**	**119709**
		Накладные расходы	%	--		16,92	5076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	9983
		Сметная стоимость:				**449,22**	**134767**
34	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**300,0000**		**254,41**	**76323**
		Накладные расходы	%	--		10,79	3236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	6365
		Сметная стоимость:				**286,41**	**85924**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**421533**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**421533**
Материалы -			Тенге				**268**
Всего заработная плата -			Тенге				**223562**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**196032**
		Накладные расходы -	Тенге				**158629**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46413**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**626575**

1	2		4	5	6	7	8
13	**С123-010501-1404 23-010501-1404 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**9,1800**		**240,00**	**2203**
		Накладные расходы	%	--		10,18	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,01	184
		Сметная стоимость:				**270,19**	**2480**
		СТРОЙРАБОТЫ					
28	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную (ввод в квартиру)**	**отверстие**	**12,0000**		**833,50**	**10002**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**10002**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	6586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1327
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**17915**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**53741**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**43739**
Материалы -			Тенге				**9645**
Всего заработная плата -			Тенге				**15602**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17951**
		Накладные расходы -	Тенге				**8815**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4204**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**56758**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**19**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15602**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10002**
Всего заработная плата -			Тенге				**10002**
		Накладные расходы -	Тенге				**6586**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1327**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10002**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**74673**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25604**

РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ

1	2		4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				12932
		Всего заработная плата -	Тенге				18885
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				48444
		Накладные расходы -	Тенге				11856
		Сметная прибыль -	Тенге				7421
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				100177
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				22
		Сметная заработная плата -	Тенге				18885
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10002
		Всего заработная плата -	Тенге				10002
		Накладные расходы -	Тенге				6586
		Сметная прибыль -	Тенге				1327
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17915
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				10002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				118092
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				28887
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 8,9этажей, чердак					
24	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**31,7600**		**38404,70**	**1219733**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**128991**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**45098**
		Итого материалов:				**33267,05**	**1056561**
		Накладные расходы	%	--		3779,05	120023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	107180
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**1446936**
25	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, машинного помещ., шахты, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**24,0000**		**30095,76**	**722298**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**110464**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**28115**
		Итого материалов:				**24605,21**	**590525**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	89121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	64914
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**876332**

1	2		4	5	6	7	8
30	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, шоколад)**	**м3 кладки**	**10,0000**		**28732,68**	**287327**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**42348**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**11360**
		Итого материалов:				**23636,90**	**236369**
		Накладные расходы	%	--		3460,76	34608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2575,48	25755
		Сметная стоимость:				**34768,92**	**347689**
31	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**32632,27**	**195794**
		Итого оплата труда:				**5324,35**	**31946**
		Итого эксплуатация машин:				**1313,45**	**7881**
		Итого материалов:				**26312,42**	**157874**
		Накладные расходы	%	--		4203,06	25218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,83	17681
		Сметная стоимость:				**39782,16**	**238693**
32	Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет, шоколад)**	**м3 кладки**	**21,0000**		**32744,65**	**687638**
		Итого оплата труда:				**5324,35**	**111811**
		Итого эксплуатация машин:				**1313,45**	**27582**
		Итого материалов:				**26424,79**	**554921**
		Накладные расходы	%	--		4207,83	88364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2956,20	62080
		Сметная стоимость:				**39908,67**	**838082**
33	Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**274,2000**		**566,21**	**155257**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**154147**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**2123**
		Накладные расходы	%	--		387,91	106367
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	20930
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**282554**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
49	Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**38,0400**		**380,34**	**14468**
		Итого оплата труда:				70,49	2682
		Итого эксплуатация машин:				7,20	274
		Итого материалов:				306,08	11643
		Накладные расходы	%	--		61,76	2349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	1345
		Сметная стоимость:				477,47	18163
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,1060**		**45968,00**	**4874**
		Итого оплата труда:				45057,26	4777
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	146
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	609
		Сметная стоимость:				77518,76	8219
55	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**2,0730**		**45968,00**	**95292**
		Итого оплата труда:				45057,26	93404
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	2850
		Накладные расходы	%	--		25808,63	53501
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	11903
		Сметная стоимость:				77518,76	160696
59	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С2-С-9, л.АС-22)**	**т металлических изделий**	**0,8150**		**45968,00**	**37464**
		Итого оплата труда:				45057,26	36722
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	1120
		Накладные расходы	%	--		25808,63	21034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	4680
		Сметная стоимость:				77518,76	63178

1	2		4	5	6	7	8
84	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**45,0000**		**1439,52**	**64779**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**36927**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**34505**
		Итого материалов:				**37,77**	**1700**
		Накладные расходы	%	--		592,23	26650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	7314
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**98743**
85	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**2132,74**	**19196**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**10954**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**9841**
		Итого материалов:				**87,05**	**783**
		Накладные расходы	%	--		878,23	7905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	2168
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**29269**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11310312**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11266888**
Материалы -			Тенге				**6288581**
Всего заработная плата -			Тенге				**1883793**
Местные материалы -			Тенге				**2672939**
		Накладные расходы -	Тенге				**1504952**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1021747**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13793587**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2420**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1883793**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**43424**
Материалы -			Тенге				**5556**
Всего заработная плата -			Тенге				**25773**
		Накладные расходы -	Тенге				**18202**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4930**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**66556**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25773**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13860143**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2447**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1909566**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**С121-110401-0102 21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**2,24540**		**9467,89**	**21259**
		Накладные расходы	%	--		401,44	901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		789,55	1773
		Сметная стоимость:				**10658,87**	**23933**
112	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,8000**		**41217,09**	**32974**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**23095**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**17736**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	13628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	3728
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**50330**
113	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**416,0000**		**513,00**	**213409**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**192292**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**463**
		Итого материалов:				**50,26**	**20907**
		Накладные расходы	%	--		306,52	127512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	27274
		Сметная стоимость:				**885,08**	**368195**
114	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6а-9 из бетона кл.В15)**	**м3**	**13,7100**		**32630,23**	**447360**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**91718**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**21960**
		Итого материалов:				**24700,51**	**338644**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	65338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	41016
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**553714**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8250,95	2946
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	5793
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**78211**
120	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,6090**		**4859,03**	**7818**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**5260**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1154**
		Итого материалов:				**874,33**	**1407**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	3671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	919
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**12408**
121	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,001360**		**193128,32**	**263**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	22
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**296**
122	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**1,3700**		**30598,72**	**41921**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**23380**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**22803**
		Итого материалов:				**2941,71**	**4030**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	16620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4683
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**63224**
123	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**1,3700**		**257856,22**	**353263**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	14978

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	4698
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**63424**
132	**С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,50370**		**345851,27**	**174205**
		Накладные расходы	%	--		14664,09	7386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28841,23	14527
		Сметная стоимость:				**389356,59**	**196119**
133	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,94830**		**4859,03**	**9467**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**6369**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**1398**
		Итого материалов:				**874,33**	**1703**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	4445
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	1113
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**15024**
134	**С121-050301-2702 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,158560**		**190241,72**	**30165**
		Накладные расходы	%	--		8066,25	1279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15864,64	2515
		Сметная стоимость:				**214172,61**	**33959**
135	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство (пенобетон В7,5,толщ.70мм)**	**м2 стяжки**	**21,1000**		**768,93**	**16224**
		Итого оплата труда:				**331,67**	**6998**
		Итого эксплуатация машин:				**18,68**	**394**
		Итого материалов:				**428,24**	**9036**
		Накладные расходы	%	--		243,16	5131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,97	1708
		Сметная стоимость:				**1093,05**	**23063**

1	2		4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				1569757
		Накладные расходы -	Тенге				543402
		Сметная прибыль -	Тенге				341425
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4609234
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				794
		Сметная заработная плата -	Тенге				637368
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				586674
	Материалы -		Тенге				7140
	Всего заработная плата -		Тенге				35009
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				527468
		Накладные расходы -	Тенге				47100
		Сметная прибыль -	Тенге				50702
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				684476
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				37
		Сметная заработная плата -	Тенге				35009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5293710
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				831
		Сметная заработная плата -	Тенге				672377
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
170	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3553,27**	**14212**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**8739**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**6599**
		Итого материалов:				**120,11**	**480**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1638
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**22109**
171	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**17,1600**		**6134,14**	**105263**
		Накладные расходы	%	--		260,09	4463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	8778
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**118503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**119474**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**119474**

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**117813**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30796**
		РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ					
326	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**132,0000**		**4762,62**	**628666**
		Итого оплата труда:				**4581,49**	**604757**
		Итого эксплуатация машин:				**348,32**	**45978**
		Итого материалов:				**3,82**	**504**
		Накладные расходы	%	--		3110,36	410568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	83139
		Сметная стоимость:				**8502,83**	**1122373**
329	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**132,0000**		**465,58**	**61457**
		Итого оплата труда:				**335,11**	**44235**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**166**
		Итого материалов:				**129,81**	**17135**
		Накладные расходы	%	--		197,20	26030
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	6999
		Сметная стоимость:				**715,80**	**94486**
330	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**396,0000**		**92,06**	**36457**
		Итого оплата труда:				**51,04**	**20213**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**143**
		Итого материалов:				**40,83**	**16169**
		Накладные расходы	%	--		30,93	12249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	3896
		Сметная стоимость:				**132,83**	**52602**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**726580**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**97914**
	Материалы -		Тенге				**33305**
	Всего заработная плата -		Тенге				**64447**
		Накладные расходы -	Тенге				**38279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10895**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**147088**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**
447	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7825**
		Итого оплата труда:				742,15	7496
		Итого эксплуатация машин:				8,36	84
		Итого материалов:				26,60	269
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13569**
448	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,463600**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**89732**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**89732**
	Материалы -		Тенге				**5595**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18914**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64448**
		Накладные расходы -	Тенге				**14234**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8317**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ ОЛ-1,ОБ-1					
450	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,59410**		**40476,22**	**24047**
		Итого оплата труда:				35770,71	21251

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**6644**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**238209**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**18137**
	Материалы -		Тенге				**6902**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9897**
		Накладные расходы -	Тенге				**5875**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1921**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25933**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9897**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**220072**
	Материалы -		Тенге				**1757**
	Всего заработная плата -		Тенге				**21251**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**196025**
		Накладные расходы -	Тенге				**22822**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19432**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**262325**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**288258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31148**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
34	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**670,0000**		**751,67**	**503619**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**499287**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**6325**
		Итого материалов:				**0,89**	**598**
		Накладные расходы	%	--		501,06	335710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	67146
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**906475**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**26,70**	**2189**
		Накладные расходы	%	--		89,98	7378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1958
		Сметная стоимость:				**322,41**	**26437**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**76,0000**		**36,97**	**2810**
		Накладные расходы	%	--		1,57	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	234
		Сметная стоимость:				**41,62**	**3163**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**6,0000**		**227,58**	**1365**
		Накладные расходы	%	--		9,65	58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	114
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1537**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**3,0000**		**309,16**	**927**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**561**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**32**
		Итого материалов:				**113,79**	**341**
		Накладные расходы	%	--		96,49	289
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	97
		Сметная стоимость:				**438,10**	**1314**
27	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**0,807840**		**1662,60**	**1343**
		Накладные расходы	%	--		70,49	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	112
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**1512**

1	2		4	5	6	7	8
35	**С123-060128-1505 23-060128-1505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-II 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,05550**		**151120,03**	**8387**
		Накладные расходы	%	--		6407,49	356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12602,20	699
		Сметная стоимость:				**170129,72**	**9442**
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-II 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,6660**		**187864,79**	**125118**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	5305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	10434
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**140857**
37	**С123-060128-0403 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0730**		**267403,22**	**19520**
		Накладные расходы	%	--		11337,90	828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22299,29	1628
		Сметная стоимость:				**301040,41**	**21976**
38	**С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0160**		**330592,66**	**5289**
		Накладные расходы	%	--		14017,13	224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27568,78	441
		Сметная стоимость:				**372178,57**	**5955**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				157924
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-4-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 5-6					
		РАЗДЕЛ 1. Стены					
		Стены 8,9этажей, чердак					
22	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка стенок лоджий из лицевого кирпича марки КУЛ150 Мр50**	**м3 кладки**	**11,0000**		**38404,70**	**422452**
		Итого оплата труда:				**4061,43**	**44676**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**15619**
		Итого материалов:				**33267,05**	**365938**
		Накладные расходы	%	--		3779,05	41570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	37122
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**501143**
23	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**8,0000**		**26251,18**	**210009**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**33878**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**9088**
		Итого материалов:				**21155,40**	**169243**
		Накладные расходы	%	--		3355,55	26844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,54	18948
		Сметная стоимость:				**31975,26**	**255802**
24	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**22,0000**		**30095,76**	**662107**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**101259**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**25772**
		Итого материалов:				**24605,21**	**541315**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	81694
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	59504
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**803305**
25	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**80,0000**		**28665,25**	**2293220**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**338785**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**90877**
		Итого материалов:				**23569,47**	**1885558**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2971,54	148577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,36	112718
		Сметная стоимость:				**30433,83**	**1521692**
38	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**13,0000**		**29987,12**	**389833**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**46711**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**18459**
		Итого материалов:				**25317,74**	**329131**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	41264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	34488
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**465585**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
46	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,связевые (С-4-1-С-7-1)**	**т металлических изделий**	**0,0520**		**45968,00**	**2391**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**2343**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**72**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1342
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	299
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**4032**
72	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**1,3760**		**30598,72**	**42105**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**23483**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**22903**
		Итого материалов:				**2941,71**	**4048**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	16693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	4704
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**63501**
76	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**92,0000**		**77,48**	**7129**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**2667**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**94**
		Итого материалов:				**47,64**	**4383**
		Накладные расходы	%	--		19,66	1809

1	2		4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7262826
		Материалы -	Тенге				3518245
		Всего заработная плата -	Тенге				1072908
		Местные материалы -	Тенге				2441303
		Накладные расходы -	Тенге				893556
		Сметная прибыль -	Тенге				652511
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8808893
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1372
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072908
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				42105
		Материалы -	Тенге				4048
		Всего заработная плата -	Тенге				23483
		Накладные расходы -	Тенге				16693
		Сметная прибыль -	Тенге				4704
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				63501
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27
		Сметная заработная плата -	Тенге				23483
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8872394
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1399
		Сметная заработная плата -	Тенге				1096391
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие					
98	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**3195,10**	**3195**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**1583**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**583**
		Итого материалов:				**1168,63**	**1169**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	1160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	348
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**4704**
99	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**4843,24**	**193730**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**97977**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**31309**
		Итого материалов:				**1800,30**	**72012**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	71638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	21229
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**286597**

1	2		4	5	6	7	8
117	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Б1-5)**	**т**	**0,8290**		**257856,22**	**213763**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	9064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	17826
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**240652**
118	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,8290**		**8954,24**	**7423**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**4949**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**1044**
		Итого материалов:				**1727,83**	**1432**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	3456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	870
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**11750**
119	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**26,4000**		**77,48**	**2045**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**765**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**27**
		Итого материалов:				**47,64**	**1257**
		Накладные расходы	%	--		19,66	519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	205
		Сметная стоимость:				**104,92**	**2769**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3060252**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2813699**
Материалы -			Тенге				**90370**
Всего заработная плата -			Тенге				**256670**
Местные материалы -			Тенге				**2438094**
		Накладные расходы -	Тенге				**279650**
		Сметная прибыль -	Тенге				**247468**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3340817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**256670**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**246553**

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				101112
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8739
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	м2 проемов	15,1000		1908,66	28821
		Итого оплата труда:				692,14	10451
		Итого эксплуатация машин:				112,68	1702
		Итого материалов:				1158,26	17490
		Накладные расходы	%	--		512,37	7737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	2925
		Сметная стоимость:				2614,71	39482
252	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	м2 проемов	3,5000		2536,48	8878
		Итого оплата труда:				923,01	3231
		Итого эксплуатация машин:				115,52	404
		Итого материалов:				1552,38	5433
		Накладные расходы	%	--		682,91	2390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	901
		Сметная стоимость:				3476,94	12169
253	Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	м2 проемов	10,5000		2914,14	30599
		Итого оплата труда:				1198,15	12581
		Итого эксплуатация машин:				116,62	1224
		Итого материалов:				1654,49	17372
		Накладные расходы	%	--		870,43	9140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	3179
		Сметная стоимость:				4087,34	42917
254	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	м2	15,4000		29710,40	457540
		Накладные расходы	%	--		1259,72	19400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	38155

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				31933
		РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ					
273	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	122,6000		4762,62	583897
		Итого оплата труда:				4581,49	561691
		Итого эксплуатация машин:				348,32	42704
		Итого материалов:				3,82	468
		Накладные расходы	%	--		3110,36	381331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	77218
		Сметная стоимость:				8502,83	1042446
275	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	122,6000		465,58	57081
		Итого оплата труда:				335,11	41085
		Итого эксплуатация машин:				1,26	155
		Итого материалов:				129,81	15915
		Накладные расходы	%	--		197,20	24176
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	6501
		Сметная стоимость:				715,80	87757
276	Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	м2 вертикальной проекции	367,8000		92,06	33860
		Итого оплата труда:				51,04	18773
		Итого эксплуатация машин:				0,36	132
		Итого материалов:				40,83	15018
		Накладные расходы	%	--		30,93	11377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	3619
		Сметная стоимость:				132,83	48856
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				674839
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				90941
	Материалы -		Тенге				30933
	Всего заработная плата -		Тенге				59858
		Накладные расходы -	Тенге				35553
		Сметная прибыль -	Тенге				10120
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				136614
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				78
		Сметная заработная плата -	Тенге				59858

1	2		4	5	6	7	8
395	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7825**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**84**
		Итого материалов:				**26,60**	**269**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13569**
396	С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,463600**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**89732**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89732**
Материалы -			Тенге				**5595**
Всего заработная плата -			Тенге				**18914**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64448**
		Накладные расходы -	Тенге				**14234**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8317**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
398	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,317120**		**40476,22**	**12835**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**11343**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**19931**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
410	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,235600**		**59932,65**	**14120**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**7947**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6591**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1581
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**21345**
411	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,23560**		**299950,57**	**70668**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	5893
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**79558**
412	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,01520**		**315552,10**	**4796**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2445**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2344**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	499
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6735**
413	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,33900**		**66902,63**	**22680**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**21588**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**1039**
		Итого материалов:				**1348,64**	**457**
		Накладные расходы	%	--		43263,18	14666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	2988
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**40334**

РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00

КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**366,0000**		**208,55**	**76329**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**66558**
		Итого материалов:				**26,70**	**9772**
		Накладные расходы	%	--		89,98	32931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	8741
		Сметная стоимость:				**322,41**	**118001**
20	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**350,0000**		**36,97**	**12940**
		Накладные расходы	%	--		1,57	549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	1079
		Сметная стоимость:				**41,62**	**14567**
21	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**16,0000**		**227,58**	**3641**
		Накладные расходы	%	--		9,65	154
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	304
		Сметная стоимость:				**256,21**	**4099**
26	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**6,0000**		**309,16**	**1855**
		Итого оплата труда:				**186,89**	**1121**
		Итого эксплуатация машин:				**10,70**	**64**
		Итого материалов:				**113,79**	**683**
		Накладные расходы	%	--		96,49	579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,45	195
		Сметная стоимость:				**438,10**	**2629**

1	2		4	5	6	7	8
34	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**143,0000**		**52,09**	**7449**
		Накладные расходы	%	--		2,21	316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	621
		Сметная стоимость:				**58,64**	**8386**
36	**С123-060128-1605 23-060128-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7803**		**187864,79**	**146591**
		Накладные расходы	%	--		7965,47	6215
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15666,42	12225
		Сметная стоимость:				**211496,68**	**165031**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**475602**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**475602**
	Материалы -		Тенге				**123724**
	Всего заработная плата -		Тенге				**174986**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**175521**
		Накладные расходы -	Тенге				**98235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45907**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**619744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174986**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**619744**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**213**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**174986**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 8. Разные работы							
		ПРИЯМОК №1					
135	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка (МР1-2)**	**т металлических изделий**	**0,058750**		**418804,26**	**24605**
		Итого оплата труда:				**35584,65**	**2091**

1	2	3	4	5	6	7	8
249	Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**13,9000**		**2914,14**	**40507**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**16654**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**1621**
		Итого материалов:				**1654,49**	**22997**
		Накладные расходы	%	--		870,43	12099
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	4208
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**56814**
250	С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**38,5000**		**29710,40**	**1143850**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	48499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	95388
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**1287738**
251	С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**12,4600**		**31410,10**	**391370**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	16594
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	32637
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**440601**
252	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**14,5000**		**3020,92**	**43803**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**15398**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1731**
		Итого материалов:				**1895,89**	**27490**
		Накладные расходы	%	--		790,03	11455
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4421
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**59679**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	9246
		Сметная стоимость:				715,80	124822
272	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**523,1400**		**92,06**	**48162**
		Итого оплата труда:				51,04	26703
		Итого эксплуатация машин:				0,36	188
		Итого материалов:				40,83	21361
		Накладные расходы	%	--		30,93	16182
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	5148
		Сметная стоимость:				132,83	69492
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**959855**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**129349**
	Материалы -		Тенге				**43998**
	Всего заработная плата -		Тенге				**85139**
		Накладные расходы -	Тенге				**50569**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14394**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**194312**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85139**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**830506**
	Материалы -		Тенге				**666**
	Всего заработная плата -		Тенге				**798920**
		Накладные расходы -	Тенге				**542385**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109831**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1482722**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**905**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**798920**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1677034**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1015**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**884060**
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
399	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,231200**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				45057,26	10417
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	318
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967

1	2		4	5	6	7	8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**89732**
	Материалы -		Тенге				**5595**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18914**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**64448**
		Накладные расходы -	Тенге				**14234**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8317**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		РАЗДЕЛ 13. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1,ОЛ-2					
405	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,153320**		**40476,22**	**6206**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5484**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**314**
		Итого материалов:				**2958,02**	**454**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	796
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**10747**
406	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,153320**		**329953,92**	**50588**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	2145
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	4219
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**56951**
407	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,014850**		**315552,10**	**4686**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**2389**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**13**
		Итого материалов:				**154210,74**	**2290**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	487

1	2		4	5	6	7	8
419	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	т	0,01520		315552,10	4796
		Итого оплата труда:				160842,25	2445
		Итого эксплуатация машин:				852,46	13
		Итого материалов:				154210,74	2344
		Накладные расходы	%	--		94695,46	1439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	499
		Сметная стоимость:				443067,37	6735
420	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	т конструкций	0,33900		66902,63	22680
		Итого оплата труда:				63681,68	21588
		Итого эксплуатация машин:				3064,40	1039
		Итого материалов:				1348,64	457
		Накладные расходы	%	--		43263,18	14666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	2988
		Сметная стоимость:				118979,08	40334
421	С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	т	0,3390		397797,97	134854
		Накладные расходы	%	--		16866,63	5718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	11246
		Сметная стоимость:				447837,77	151817
422	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	17,9700		77,48	1392
		Итого оплата труда:				28,99	521
		Итого эксплуатация машин:				1,03	18
		Итого материалов:				47,64	856
		Накладные расходы	%	--		19,66	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	140
		Сметная стоимость:				104,92	1885
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				323035
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				23919

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	1816
		Сметная стоимость:				**2451,25**	**24512**
9	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,3300**		**511,02**	**1702**
		Накладные расходы	%	--		21,67	72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	142
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1916**
10	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**10,0000**		**3751,81**	**37518**
		Накладные расходы	%	--		159,08	1591
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	3129
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**42238**
11	**С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**12594,96**	**25190**
		Накладные расходы	%	--		534,03	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	2101
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**28359**
12	**С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**13636,50**	**81819**
		Накладные расходы	%	--		578,19	3469
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	6823
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**92111**

1	2		4	5	6	7	8
17	С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**18,0000**		**1624,42**	**29240**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	2438
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**32918**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**395653**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**395653**
	Материалы -		Тенге				**38548**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12064**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**344678**
		Накладные расходы -	Тенге				**24371**
		Сметная прибыль -	Тенге				**33602**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**453626**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12064**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**453626**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12064**
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
33	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**54,0000**		**1363,46**	**73627**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**14025**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**624**
		Итого материалов:				**1096,68**	**59221**
		Накладные расходы	%	--		221,33	11952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	6846
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**92425**
34	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,5000**		**1475,25**	**5163**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**909**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		55,84	1340
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	2636
		Сметная стоимость:				**1482,69**	**35585**
61	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**138,0000**		**791,53**	**109231**
		Накладные расходы	%	--		33,56	4631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	9109
		Сметная стоимость:				**891,10**	**122972**
62	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**69,0000**		**5810,09**	**400896**
		Накладные расходы	%	--		246,35	16998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	33432
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**451326**
63	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**138,0000**		**928,17**	**128087**
		Накладные расходы	%	--		39,35	5431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	10681
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**144200**
64	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**138,0000**		**658,57**	**90883**
		Накладные расходы	%	--		27,92	3853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	7579
		Сметная стоимость:				**741,41**	**102315**

1	2		4	5	6	7	8
81	**С123-051313-0311 23-051313-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)**	**шт.**	**35,0000**		**41311,41**	**1445899**
		Накладные расходы	%	--		1751,60	61306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,04	120576
		Сметная стоимость:				**46508,05**	**1627782**
83	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**70,0000**		**3751,81**	**262627**
		Накладные расходы	%	--		159,08	11135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	21901
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**295663**
84	**С123-051313-0304 23-051313-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini**	**шт.**	**35,0000**		**3275,53**	**114644**
		Накладные расходы	%	--		138,88	4861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,15	9560
		Сметная стоимость:				**3687,57**	**129065**
85	**С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")**	**шт.**	**35,0000**		**164,29**	**5750**
		Накладные расходы	%	--		6,97	244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	480
		Сметная стоимость:				**184,96**	**6473**

1	2		4	5	6	7	8
91	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**248,0000**		**791,53**	**196299**
		Накладные расходы	%	--		33,56	8323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	16370
		Сметная стоимость:				**891,10**	**220992**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4749431**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**4749431**
	Материалы -		Тенге				**63808**
	Всего заработная плата -		Тенге				**313016**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4369973**
		Накладные расходы -	Тенге				**398454**
		Сметная прибыль -	Тенге				**411831**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5559716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313016**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5559716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**359**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313016**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК							
94	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**1304,51**	**35222**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**13409**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**56**
		Итого материалов:				**806,49**	**21775**
		Накладные расходы	%	--		367,99	9936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	3613
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**48770**

1	2		4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		89,98	6658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,88	1767
		Сметная стоимость:				**322,41**	**23858**
39	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 (У191)**	**шт.**	**70,0000**		**36,97**	**2588**
		Накладные расходы	%	--		1,57	110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,08	216
		Сметная стоимость:				**41,62**	**2913**
40	**С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica (КРЗ-04)**	**шт.**	**4,0000**		**227,58**	**910**
		Накладные расходы	%	--		9,65	39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,98	76
		Сметная стоимость:				**256,21**	**1025**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**18931**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**18931**
Материалы -			Тенге				**1976**
Всего заработная плата -			Тенге				**13457**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3498**
		Накладные расходы -	Тенге				**6806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2059**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**27796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13457**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**27796**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13457**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10

РАЗДЕЛ 8.Разные работы

ПРИЯМОК №1

1	2		4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1654,49**	**17902**
		Накладные расходы	%	--		870,43	9418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	3276
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**44225**
254	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,4)**	**м2**	**38,4000**		**29710,40**	**1140879**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	48373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	95140
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**1284393**
255	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**11,7000**		**31410,10**	**367498**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	15582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	30646
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**413726**
256	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**13,4300**		**3020,92**	**40571**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**14261**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1603**
		Итого материалов:				**1895,89**	**25462**
		Накладные расходы	%	--		790,03	10610
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4094
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**55276**
257	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**13,4300**		**35529,87**	**477166**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	20232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	39792
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**537190**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2132732**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	5118
		Сметная стоимость:				**132,83**	**69092**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**954352**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**128608**
	Материалы -		Тенге				**43745**
	Всего заработная плата -		Тенге				**84651**
		Накладные расходы -	Тенге				**50279**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14311**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**193198**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84651**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**825744**
	Материалы -		Тенге				**662**
	Всего заработная плата -		Тенге				**794339**
		Накладные расходы -	Тенге				**539275**
		Сметная прибыль -	Тенге				**109202**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1474221**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**899**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**794339**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1667419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1009**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**878990**
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
392	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,23120**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				45057,26	10417
		Итого эксплуатация машин:				1374,78	318
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				77518,76	17922
393	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,23120**		**192658,10**	**44543**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889

1	2		4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				112612
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				24
		Сметная заработная плата -	Тенге				18954
		РАЗДЕЛ 13.Разные работы					
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
410	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,1830**		**59932,65**	**10968**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**6173**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**5120**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1408**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	4384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1228
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**16580**
411	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1830**		**299950,57**	**54891**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	4577
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**61796**
412	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (З/д)**	**т**	**0,0020**		**315552,10**	**631**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**322**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**2**
		Итого материалов:				**154210,74**	**308**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	189
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	66
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**886**
413	**Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж (МКЛ)**	**т конструкций**	**0,2640**		**66902,63**	**17662**
		Итого оплата труда:				**63681,68**	**16812**
		Итого эксплуатация машин:				**3064,40**	**809**
		Итого материалов:				**1348,64**	**356**

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				30
		Сметная заработная плата -	Тенге				23684

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

3	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**31,0000**		**1363,46**	**42267**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**8051**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**358**
		Итого материалов:				**1096,68**	**33997**
		Накладные расходы	%	--		221,33	6861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	3930
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**53059**
7	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1825,20**	**5476**
		Итого оплата труда:				**583,03**	**1749**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**91**
		Итого материалов:				**1222,77**	**3668**
		Накладные расходы	%	--		444,47	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	545
		Сметная стоимость:				**2451,25**	**7354**
9	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,2000**		**511,02**	**1635**
		Накладные расходы	%	--		21,67	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	136
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1841**

1	2		4	5	6	7	8
14	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**20231,15**	**80925**
		Накладные расходы	%	--		857,80	3431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	6748
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**91104**
15	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1233,52**	**4934**
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**
16	С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**16,0000**		**1624,42**	**25991**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1102
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	2167
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**29260**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**361045**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**361045**
	Материалы -		Тенге				**37665**
	Всего заработная плата -		Тенге				**9800**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**313303**
		Накладные расходы -	Тенге				**21479**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30602**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**413126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9800**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**413126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**449,22**	**449225**
37	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**1000,0000**		**254,41**	**254410**
		Накладные расходы	%	--		10,79	10787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	21216
		Сметная стоимость:				**286,41**	**286413**
55	**С123-040905-0502 23-040905-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 (3029)**	**шт.**	**20,0000**		**1317,02**	**26340**
		Накладные расходы	%	--		55,84	1117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	2197
		Сметная стоимость:				**1482,69**	**29654**
57	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**138,0000**		**791,53**	**109232**
		Накладные расходы	%	--		33,56	4631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	9109
		Сметная стоимость:				**891,10**	**122972**
58	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**70,0000**		**5810,09**	**406705**
		Накладные расходы	%	--		246,35	17244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	33916
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**457865**

1	2		4	5	6	7	8
71	**С123-041013-0903 23-041013-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**36,0000**		**9649,42**	**347379**
		Накладные расходы	%	--		409,14	14729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,68	28969
		Сметная стоимость:				**10863,24**	**391077**
75	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**250,0000**		**928,17**	**232043**
		Накладные расходы	%	--		39,35	9839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	19350
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**261232**
76	**С123-051313-0311 23-051313-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)**	**шт.**	**36,0000**		**41311,41**	**1487211**
		Накладные расходы	%	--		1751,60	63058
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,04	124021
		Сметная стоимость:				**46508,05**	**1674290**
78	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**72,0000**		**3751,81**	**270130**
		Накладные расходы	%	--		159,08	11454
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	22527
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**304111**

1	2		4	5	6	7	8
84	**С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**72,0000**		**1270,66**	**91488**
		Накладные расходы	%	--		53.88	3879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	7629
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**102996**
85	**С123-020101-2102 23-020101-2102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**250,0000**		**72,47**	**18118**
		Накладные расходы	%	--		3,07	768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,04	1511
		Сметная стоимость:				**81,59**	**20397**
86	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**250,0000**		**791,53**	**197883**
		Накладные расходы	%	--		33,56	8390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	16502
		Сметная стоимость:				**891,10**	**222775**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**5687222**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5687222**
	Материалы -		Тенге				**66694**
	Всего заработная плата -		Тенге				**760788**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4853745**
		Накладные расходы -	Тенге				**720138**
		Сметная прибыль -	Тенге				**512589**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6919949**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**873**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**760788**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6919949**

1	2		4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				53078
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13409
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53078
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				15
		Сметная заработная плата -	Тенге				13409
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-П В ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
301	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (ОК-11)**	**м2 проемов**	**2,3200**		**2667,21**	**6188**
		Итого оплата труда:				**1133,20**	**2629**
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**256**
		Итого материалов:				**1477,44**	**3428**
		Накладные расходы	%	--		819,48	1901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,94	647
		Сметная стоимость:				**3765,63**	**8736**
302	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК6,8,14,15)**	**м2 проемов**	**15,2900**		**2107,16**	**32218**
		Итого оплата труда:				**854,42**	**13064**
		Итого эксплуатация машин:				**114,23**	**1747**
		Итого материалов:				**1193,62**	**18251**
		Накладные расходы	%	--		621,95	9510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,33	3338
		Сметная стоимость:				**2947,44**	**45066**
303	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**47,6300**		**1908,66**	**90909**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**32966**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**5367**
		Итого материалов:				**1158,26**	**55168**
		Накладные расходы	%	--		512,37	24404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	9225
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**124539**

1	2		4	5	6	7	8
308	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК6,8,14,15)**	**м2**	**15,1300**		**31579,18**	**477793**
		Накладные расходы	%	--		1338,96	20258
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2633,45	39844
		Сметная стоимость:				**35551,59**	**537896**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**23,7500**		**3020,92**	**71747**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**25220**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**2835**
		Итого материалов:				**1895,89**	**45028**
		Накладные расходы	%	--		790,03	18763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	7241
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**97751**
310	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**23,7500**		**35529,87**	**843834**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	35779
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	70369
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**949982**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**3131664**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3131664**
Материалы -			Тенге				**138222**
Всего заработная плата -			Тенге				**85039**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2902474**
		Накладные расходы -	Тенге				**185792**
		Сметная прибыль -	Тенге				**265397**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3582853**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85039**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3582853**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85039**

1	2		4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				1231
	Всего заработная плата -		Тенге				1477669
		Накладные расходы -	Тенге				1003186
		Сметная прибыль -	Тенге				203142
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2742418
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1673
		Сметная заработная плата -	Тенге				1477669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3101814
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1877
		Сметная заработная плата -	Тенге				1635140
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
443	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,23120**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
444	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,23120**		**192658,10**	**44543**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
445	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**185**
		Итого материалов:				**1096,68**	**17547**
		Накладные расходы	%	--		221,33	3541
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	2029
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**27385**
7	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**1825,20**	**5476**
		Итого оплата труда:				**583,03**	**1749**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**91**
		Итого материалов:				**1222,77**	**3668**
		Накладные расходы	%	--		444,47	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	545
		Сметная стоимость:				**2451,25**	**7354**
9	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,0500**		**511,02**	**2581**
		Накладные расходы	%	--		21,67	109
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	215
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2905**
11	**С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**12594,96**	**50380**
		Накладные расходы	%	--		534,03	2136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	4201
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**56717**
12	**С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**13636,50**	**54546**
		Накладные расходы	%	--		578,19	2313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	4549

1	2		4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				21215
	Всего заработная плата -		Тенге				5905
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				293648
		Накладные расходы -	Тенге				17325
		Сметная прибыль -	Тенге				27062
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				365326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5905
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				365326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7
		Сметная заработная плата -	Тенге				5905
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
35	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**1330,0000**		**751,67**	**999721**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**991123**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**12556**
		Итого материалов:				**0,89**	**1188**
		Накладные расходы	%	--		501,06	666409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	133290
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**1799420**
36	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**1330,0000**		**399,03**	**530710**
		Накладные расходы	%	--		16,92	22502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	44257
		Сметная стоимость:				**449,22**	**597469**
37	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**1330,0000**		**254,41**	**338365**
		Накладные расходы	%	--		10,79	14347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	28217
		Сметная стоимость:				**286,41**	**380929**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**344,0000**		**658,57**	**226548**
		Накладные расходы	%	--		27,92	9606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	18892
		Сметная стоимость:				**741,41**	**255046**
63	С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**344,0000**		**581,14**	**199912**
		Накладные расходы	%	--		24,64	8476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	16671
		Сметная стоимость:				**654,24**	**225060**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
74	С123-051501-1102 23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**44,0000**		**7434,06**	**327099**
		Накладные расходы	%	--		315,20	13869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,94	27277
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**368245**
76	С123-041013-0903 23-041013-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**44,0000**		**9649,42**	**424574**
		Накладные расходы	%	--		409,14	18002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,68	35406
		Сметная стоимость:				**10863,24**	**477983**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")**	**шт.**	**44,0000**		**164,29**	**7229**
		Накладные расходы	%	--		6,97	306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	603
		Сметная стоимость:				**184,96**	**8138**
90	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**344,0000**		**658,57**	**226548**
		Накладные расходы	%	--		27,92	9606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	18892
		Сметная стоимость:				**741,41**	**255046**
91	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**344,0000**		**581,14**	**199912**
		Накладные расходы	%	--		24,64	8476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	16671
		Сметная стоимость:				**654,24**	**225060**
92	**С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**88,0000**		**1270,66**	**111818**
		Накладные расходы	%	--		53,88	4741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	9325
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**125884**

1	2		4	5	6	7	8
102	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,7000**		**511,02**	**1891**
		Накладные расходы	%	--		21,67	80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	158
		Сметная стоимость:				**575,30**	**2129**
110	**С123-020802-1101 23-020802-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 100x50 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**2,0000**		**1003,02**	**2006**
		Накладные расходы	%	--		42,53	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,64	167
		Сметная стоимость:				**1129,19**	**2258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**49555**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**49555**
	Материалы -		Тенге				**28227**
	Всего заработная плата -		Тенге				**17382**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3897**
		Накладные расходы -	Тенге				**13045**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5007**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**67607**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17382**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**67607**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17382**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-П В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы					
		ПРИЯМОК №1					
105	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка (Мр1-2)**	**т металлических изделий**	**0,058750**		**418804,26**	**24605**
		Итого оплата труда:				**35584,65**	**2091**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1578,11**	**6312**
		Итого эксплуатация машин:				**1231,49**	**4926**
		Итого материалов:				**39,59**	**158**
		Накладные расходы	%	--		1063,11	4252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	1076
		Сметная стоимость:				**3631,32**	**14525**
116	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**1,1200**		**452,47**	**507**
		Накладные расходы	%	--		19,18	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	42
		Сметная стоимость:				**509,39**	**571**
117	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**1,2000**		**29567,81**	**35481**
		Итого оплата труда:				**3113,34**	**3736**
		Итого эксплуатация машин:				**1232,24**	**1479**
		Итого материалов:				**25489,20**	**30587**
		Накладные расходы	%	--		2827,67	3393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	3110
		Сметная стоимость:				**34987,12**	**41985**
118	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03110**		**167296,58**	**5203**
		Накладные расходы	%	--		7093,37	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	434
		Сметная стоимость:				**188341,15**	**5857**
119	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020810**		**170384,21**	**3546**

1	2	3	4	5	6	7	8
124	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-06тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,5580**		**270,00**	**421**
		Накладные расходы	%	--		11,45	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	35
		Сметная стоимость:				**303,96**	**474**
125	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года**	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	**м3**	**1,1200**		**452,47**	**507**
		Накладные расходы	%	--		19,18	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	42
		Сметная стоимость:				**509,39**	**571**
126	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (Зд-1)**	**т**	**0,0632**		**202075,10**	**12771**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2993**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**54**
		Итого материалов:				**154210,74**	**9746**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	2055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1186
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**16012**
127	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-3 в фундаменте под тамбур)**	**т конструкций**	**0,0628**		**30598,72**	**1922**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1072**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1045**
		Итого материалов:				**2941,71**	**185**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	215
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2898**

1	2		4	5	6	7	8
142	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**14,3000**		**5516,05**	**78880**
		Накладные расходы	%	--		233,88	3344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	6578
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**88802**
143	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**15,1500**		**950,96**	**14407**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**13480**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**523**
		Итого материалов:				**41,06**	**622**
		Накладные расходы	%	--		616,29	9337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	1899
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**25643**
144	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**15,1500**		**2978,97**	**45131**
		Накладные расходы	%	--		126,31	1914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	3764
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**50809**
145	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0357**		**72672,98**	**2594**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**1925**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**958**
		Итого материалов:				**1707,03**	**61**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	1332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	314
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**4241**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				47568

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13

РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА

148	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**0,9900**		**2036,30**	**2016**
		Итого оплата труда:				**1013,73**	**1004**
		Итого эксплуатация машин:				**318,50**	**315**
		Итого материалов:				**789,49**	**782**
		Накладные расходы	%	--		718,25	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,36	218
		Сметная стоимость:				**2974,91**	**2945**
149	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (ДЛ8-13)**	**м2**	**0,9900**		**31527,83**	**31213**
		Накладные расходы	%	--		1336,78	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,17	2603
		Сметная стоимость:				**35493,78**	**35139**
152	**Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**0,7500**		**2632,35**	**1974**
		Итого оплата труда:				**1394,23**	**1046**
		Итого эксплуатация машин:				**286,67**	**215**
		Итого материалов:				**1033,22**	**775**
		Накладные расходы	%	--		980,71	736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,04	217
		Сметная стоимость:				**3902,10**	**2927**
153	**С121-090101-9902 21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92(ОС9-9)**	**м2**	**0,7500**		**12077,69**	**9058**
		Накладные расходы	%	--		512,09	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007,18	755
		Сметная стоимость:				**13596,97**	**10198**

1	2		4	5	6	7	8
163	Е12-190101-0204 12-190101-0204 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью (диаметром 20мм)**	**отверстие**	**21,0000**		**80,77**	**1696**
		Итого оплата труда:				**79,92**	**1678**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**18**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		52,66	1106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,67	224
		Сметная стоимость:				**144,10**	**3026**
163	Е12-190101-0205 12-190101-0205 РСНБ РК 2015 ко=2	**Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью. Добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см**	**отверстие**	**42,0000**		**20,23**	**850**
		Итого оплата труда:				**20,02**	**841**
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**9**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		13,19	554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	112
		Сметная стоимость:				**36,09**	**1516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**159083**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**159083**
Материалы -			Тенге				**6711**
Всего заработная плата -			Тенге				**7700**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**143853**
		Накладные расходы -	Тенге				**11527**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13648**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**184258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7700**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**184258**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7700**
		РАЗДЕЛ 5. Кровля					
		ЧЕРДАК					
176	Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,4100**		**2669,67**	**3764**

1	2		4	5	6	7	8
419	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,11560**		**192658,10**	**22271**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	944
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1857
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**25073**
420	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,1300**		**26272,36**	**3415**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**501**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**320**
		Итого материалов:				**20486,96**	**2663**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	305
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**4118**
421	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,0500**		**774,78**	**3913**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**3748**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**42**
		Итого материалов:				**26,60**	**134**
		Накладные расходы	%	--		469,17	2369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	503
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**6785**
422	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**5,23180**		**1902,31**	**9953**
		Накладные расходы	%	--		80,66	422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	830
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**11204**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**44866**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**44866**
	Материалы -		Тенге				**2798**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	1044
		Сметная стоимость:				**2818,24**	**14091**
55	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**90,0000**		**791,53**	**71237**
		Накладные расходы	%	--		33,56	3020
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	5941
		Сметная стоимость:				**891,10**	**80198**
58	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**658,57**	**147520**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12302
		Сметная стоимость:				**741,41**	**166076**
59	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**581,14**	**130175**
		Накладные расходы	%	--		24,64	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10856
		Сметная стоимость:				**654,24**	**146550**
60	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**10,5000**		**1921,04**	**20171**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**2190**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**213**
		Итого материалов:				**1701,19**	**17863**
		Накладные расходы	%	--		212,77	2234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1792
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**24197**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					

1	2		4	5	6	7	8
84	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**658,57**	**147520**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12302
		Сметная стоимость:				**741,41**	**166076**
85	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**224,0000**		**581,14**	**130175**
		Накладные расходы	%	--		24,64	5519
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10856
		Сметная стоимость:				**654,24**	**146550**
86	**С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**64,0000**		**1270,66**	**81322**
		Накладные расходы	%	--		53,88	3448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	6782
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**91552**
87	**С123-020101-2102 23-020101-2102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**224,0000**		**72,47**	**16233**
		Накладные расходы	%	--		3,07	688
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,04	1354
		Сметная стоимость:				**81,59**	**18275**

1	2		4	5	6	7	8
94	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**47,7000**		**511,02**	**24376**
		Накладные расходы	%	--		21,67	1034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	2033
		Сметная стоимость:				**575,30**	**27442**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**78643**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**78643**
	Материалы -		Тенге				**35937**
	Всего заработная плата -		Тенге				**18062**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**24376**
	Сдача и испытание -		Тенге				**873**
		Накладные расходы -	Тенге				**14706**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7469**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**100818**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**100818**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18062**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13							
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД В1 ВЫШЕ 0.00					
42	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**22,0000**		**1388,09**	**30538**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**21294**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2508**
		Итого материалов:				**344,16**	**7572**
		Накладные расходы	%	--		668,26	14702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,51	3619
		Сметная стоимость:				**2220,85**	**48859**

1	2		4	5	6	7	8
56	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**50,0000**		**2173,43**	**108672**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**64358**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**7050**
		Итого материалов:				**792,54**	**39627**
		Накладные расходы	%	--		902,57	45128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,08	12304
		Сметная стоимость:				**3322,08**	**166104**
71	**С121-110403-0107 21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**8,8000**		**115,30**	**1015**
		Накладные расходы	%	--		4,89	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,62	85
		Сметная стоимость:				**129,80**	**1142**
72	**С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**40,7000**		**142,99**	**5820**
		Накладные расходы	%	--		6,06	247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	485
		Сметная стоимость:				**160,98**	**6552**
73	**С121-110403-0112 21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**99,0000**		**194,74**	**19279**
		Накладные расходы	%	--		8,26	817
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,24	1608
		Сметная стоимость:				**219,24**	**21704**

1	2		4	5	6	7	8
76	E11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	44,0000		1304,51	57398
		Итого оплата труда:				496,62	21851
		Итого эксплуатация машин:				2,06	91
		Итого материалов:				806,49	35486
		Накладные расходы	%	--		367,99	16191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	5887
		Сметная стоимость:				1806,29	79477
77	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,0000		511,02	2555
		Накладные расходы	%	--		21,67	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	213
		Сметная стоимость:				575,30	2877
85	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	шт.	16,0000		352,52	5640
		Накладные расходы	%	--		14,95	239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,40	470
		Сметная стоимость:				396,86	6350
86	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	шт.	4,0000		112,33	449
		Накладные расходы	%	--		4,76	19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,37	37
		Сметная стоимость:				126,46	506
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				83280
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				83280
	Материалы -		Тенге				41325

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	528
		Сметная стоимость:				**575,30**	7134
6	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**100,1640**		**786,85**	**78814**
		Итого оплата труда:				**513,93**	**51477**
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**5542**
		Итого материалов:				**244,37**	**24477**
		Накладные расходы	%	--		356,94	35752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,50	9165
		Сметная стоимость:				**1235,29**	**123732**
8	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**43,0000**		**211,04**	**9075**
		Итого оплата труда:				**112,64**	**4843**
		Итого материалов:				**98,40**	**4231**
		Накладные расходы	%	--		79,87	3434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,27	1001
		Сметная стоимость:				**314,18**	**13510**
9	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**2,8000**		**1921,04**	**5379**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**584**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**57**
		Итого материалов:				**1701,19**	**4763**
		Накладные расходы	%	--		212,77	596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	478
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**6453**
10	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж вентилей термостатических**	**шт.**	**43,0000**		**821,91**	**35342**
		Итого оплата труда:				**781,03**	**33584**
		Итого материалов:				**40,88**	**1758**
		Накладные расходы	%	--		393,07	16902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,20	4180
		Сметная стоимость:				**1312,18**	**56424**

1	2		4	5	6	7	8
16	С123-040904-1405 23-040904-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые X 2777 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**27415,41**	**109662**
		Накладные расходы	%	--		1162,41	4650
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2286,23	9145
		Сметная стоимость:				**30864,05**	**123456**
17	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (балансировочных клапанов)**	**шт.**	**3,0000**		**1542,70**	**4628**
		Итого оплата труда:				**1200,10**	**3600**
		Итого эксплуатация машин:				**67,64**	**203**
		Итого материалов:				**283,55**	**851**
		Накладные расходы	%	--		821,01	2463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,10	567
		Сметная стоимость:				**2552,80**	**7658**
18	С123-041009-0701 23-041009-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**12648,27**	**12648**
		Накладные расходы	%	--		536,29	536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1054,76	1055
		Сметная стоимость:				**14239,32**	**14239**
20	С123-041009-0103 23-041009-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**64757,47**	**129515**
		Накладные расходы	%	--		2745,72	5491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5400,25	10801
		Сметная стоимость:				**72903,44**	**145807**

1	2		4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				3516
		Всего заработная плата -	Тенге				67169
		Накладные расходы -	Тенге				33804
		Сметная прибыль -	Тенге				8359
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				112848
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				67169
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1531230
		Материалы -	Тенге				181120
		Всего заработная плата -	Тенге				106815
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1238897
		Сдача и испытание -	Тенге				1742
		Накладные расходы -	Тенге				132176
		Сметная прибыль -	Тенге				133072
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1796478
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129
		Сметная заработная плата -	Тенге				106815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1909326
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				215
		Сметная заработная плата -	Тенге				173984
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-3-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 12-14					
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ					
		СТРОЙРАБОТЫ					
26	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**41,6000**		**62,70**	**2608**
		Итого оплата труда:				28,21	1174
		Итого эксплуатация машин:				1,03	43
		Итого материалов:				33,64	1399
		Накладные расходы	%	--		18,60	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	271
		Сметная стоимость:				87,80	3653
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2608
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2608
		Материалы -	Тенге				1399
		Всего заработная плата -	Тенге				1174
		Накладные расходы -	Тенге				774
		Сметная прибыль -	Тенге				271
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3653

1	2		4	5	6	7	8
		РАБОТЫ СОГЛАСНО ПРОТОКОЛА ЗАМЕН №3					
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-пож. в ОСЯХ 7-8					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
141	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Комплект балансировочного оборудования для систем отопления/охлаждения STUD+STAPTA (Швейцария) DW20**	**шт**	**35,0000**		**70926,79**	**2482438**
		Накладные расходы	%	--		3007,30	105255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5914,73	207015
		Сметная стоимость:				**79848,81**	**2794708**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2482438**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2482438**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2482438**
		Накладные расходы -	Тенге				**105255**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207015**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2794708**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2794708**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 в ОСЯХ 9-10					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
171	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Комплект балансировочного оборудования для систем отопления/охлаждения STUD+STAPTA (Швейцария) DW20**	**шт**	**36,0000**		**70926,79**	**2553364**
		Накладные расходы	%	--		3007,30	108263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5914,73	212930
		Сметная стоимость:				**79848,81**	**2874557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2553364**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2553364**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2553364**
		Накладные расходы -	Тенге				**108263**
		Сметная прибыль -	Тенге				**212930**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2874557**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2874557**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР.-П ОСЯХ 10-11					
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
202	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Комплект балансировочного оборудования для систем отопления/охлаждения STUD+STAPTA (Швейцария) DW20**	**шт**	**44,0000**		**70926,79**	**3120779**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				216159
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2918151
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2918151
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-11, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ОВ					
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР					
267	**Е11-180801-0101 11-180801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Распределительный коллектор. Установка**	**узел**	**2,0000**		**9089,91**	**18180**
		Итого оплата труда:				**8677,73**	**17355**
		Итого эксплуатация машин:				**681,37**	**1363**
		Накладные расходы	%	--		5849,00	11698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,11	2390
		Сметная стоимость:				**16134,02**	**32268**
268	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2796,33**	**5593**
		Итого оплата труда:				**2144,74**	**4289**
		Итого эксплуатация машин:				**192,48**	**385**
		Итого материалов:				**496,42**	**993**
		Накладные расходы	%	--		1468,91	2938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		341,22	682
		Сметная стоимость:				**4606,46**	**9213**
269	**С123-040902-0110 23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13850,00**	**27700**
		Накладные расходы	%	--		587,24	1174
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1154,98	2310
		Сметная стоимость:				**15592,22**	**31184**
270	**С123-020103-0310 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**2267,00**	**9068**
		Накладные расходы	%	--		96,12	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,05	756

1	2		4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				50
		Сметная заработная плата -	Тенге				41593
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				96980950
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				15286415
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2291361
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				690661
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				79403173
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				9110209
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				106091159
	Накладные расходы II уровня		Тенге				4498265
	ИТОГО:		**Тенге**				**110 589 424**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**8 847 154**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**119 436 578**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 7. Разные работы

		ПРИЯМОК №1					
103	**Е11-080201-0703** **11-080201-0703** **РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка (Мр1-2)**	**т металлических изделий**	**0,058750**		**418804,26**	**24605**
		Итого оплата труда:				**35584,65**	**2091**
		Итого эксплуатация машин:				**5691,19**	**334**
		Итого материалов:				**379668,15**	**22306**
		Накладные расходы	%	--		36600,77	2150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36432,40	2140
		Сметная стоимость:				**491837,43**	**28895**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**24605**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24605**
	Материалы -		Тенге				**22306**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2091**
		Накладные расходы -	Тенге				**2150**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2140**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2091**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**28895**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				509,39	571
137	Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (устройство ростверка из бетона кл.В15,на сульфатостойком цементе)**	м3	1,2000		29567,81	35481
		Итого оплата труда:				3113,34	3736
		Итого эксплуатация машин:				1232,24	1479
		Итого материалов:				25489,20	30587
		Накладные расходы	%	--		2827,67	3393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2591,64	3110
		Сметная стоимость:				34987,12	41985
138	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0311		167296,58	5203
		Накладные расходы	%	--		7093,37	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13951,20	434
		Сметная стоимость:				188341,15	5857
139	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,020810		170384,21	3546
		Накладные расходы	%	--		7224,29	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	296
		Сметная стоимость:				191817,18	3992
140	Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,051910		4859,03	252
		Итого оплата труда:				3269,09	170
		Итого эксплуатация машин:				717,34	37
		Итого материалов:				874,33	45
		Накладные расходы	%	--		2281,31	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	30
		Сметная стоимость:				7711,57	400

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1088,70**	**1306**
		Итого материалов:				**23616,88**	**28340**
		Накладные расходы	%	--		2877,35	3453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2444,52	2933
		Сметная стоимость:				**33001,04**	**39601**
146	**Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (3д-1)**	**т**	**0,063200**		**202075,10**	**12771**
		Итого оплата труда:				**47365,25**	**2993**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**54**
		Итого материалов:				**154210,74**	**9746**
		Накладные расходы	%	--		32514,15	2055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18767,14	1186
		Сметная стоимость:				**253356,39**	**16012**
147	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Б-3 в фундаменте под тамбур)**	**т конструкций**	**0,06280**		**30598,72**	**1922**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**1072**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**1045**
		Итого материалов:				**2941,71**	**185**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	215
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**2898**
148	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,06280**		**257856,22**	**16193**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	1350
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**18230**
149	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0628**		**4859,03**	**305**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**205**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**45**
		Итого материалов:				**874,33**	**55**

1	2		4	5	6	7	8
164	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**15,1500**		**2978,97**	**45131**
		Накладные расходы	%	--		126,31	1914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		248,42	3764
		Сметная стоимость:				**3353,70**	**50809**
165	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03570**		**72672,98**	**2594**
		Итого оплата труда:				**53933,05**	**1925**
		Итого эксплуатация машин:				**26837,76**	**958**
		Итого материалов:				**1707,03**	**61**
		Накладные расходы	%	--		37319,20	1332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8799,37	314
		Сметная стоимость:				**118791,56**	**4241**
166	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,03570**		**257856,22**	**9205**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	768
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**10363**
26	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0357**		**4859,03**	**173**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**26**
		Итого материалов:				**874,33**	**31**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	20
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**275**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**346800**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**316154**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**35493,78**	**35139**
152	**Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**0,7500**		**2632,35**	**1974**
		Итого оплата труда:				**1394,23**	**1046**
		Итого эксплуатация машин:				**286,67**	**215**
		Итого материалов:				**1033,22**	**775**
		Накладные расходы	%	--		980,71	736
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,04	217
		Сметная стоимость:				**3902,10**	**2927**
153	**С121-090101-9902 21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92(ОС9-9)**	**м2**	**0,7500**		**12077,69**	**9058**
		Накладные расходы	%	--		512,09	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007,18	755
		Сметная стоимость:				**13596,97**	**10198**
155	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,4100**		**1830,81**	**2581**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**1167**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**460**
		Итого материалов:				**767,21**	**1082**
		Накладные расходы	%	--		593,53	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	273
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**3692**
156	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС15-8т)**	**м2**	**1,4100**		**31523,38**	**44448**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	1885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	3707
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**50039**

1	2		4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				159083
		Материалы -	Тенге				6711
		Всего заработная плата -	Тенге				7700
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				143853
		Накладные расходы -	Тенге				11527
		Сметная прибыль -	Тенге				13648
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				184258
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				184258
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7700
		РАЗДЕЛ 5.Кровля					
		ЧЕРДАК					
176	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,4100**		**2669,67**	**3764**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**1345**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**99**
		Итого материалов:				**1679,11**	**2368**
		Накладные расходы	%	--		707,77	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,20	381
		Сметная стоимость:				**3647,64**	**5143**
38	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС15-8т)**	**м2**	**1,4100**		**31523,38**	**44448**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	1885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	3707
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**50039**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**48212**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**48212**
		Материалы -	Тенге				**2368**
		Всего заработная плата -	Тенге				**1345**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**44448**
		Накладные расходы -	Тенге				**2883**

1	2		4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**82**
		Итого материалов:				**26,60**	**261**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4598
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	975
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13166**
414	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,15280**		**1902,31**	**19314**
		Накладные расходы	%	--		80,66	819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1611
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**21743**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**86307**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**86307**
Материалы -			Тенге				**5382**
Всего заработная плата -			Тенге				**18212**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**61968**
		Накладные расходы -	Тенге				**13705**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8001**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**108013**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18212**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**108013**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18212**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000

1	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**17,0000**		**1120,54**	**19049**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**4415**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**196**
		Итого материалов:				**853,77**	**14514**
		Накладные расходы	%	--		211,04	3588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	1811
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**24448**

1	2		4	5	6	7	8
10	**С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**13636,50**	**54546**
		Накладные расходы	%	--		578,19	2313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	4549
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**61407**
12	**С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**20231,15**	**40462**
		Накладные расходы	%	--		857,80	1716
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	3374
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**45552**
15	**С123-041009-0602 23-041009-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**49314,27**	**49314**
		Накладные расходы	%	--		2090,93	2091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4112,42	4112
		Сметная стоимость:				**55517,61**	**55518**
16	**С123-041009-0604 23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**53409,66**	**53410**
		Накладные расходы	%	--		2264,57	2265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4453,94	4454
		Сметная стоимость:				**60128,17**	**60128**
17	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,8400**		**62,70**	**1244**
		Итого оплата труда:				**28,21**	**560**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**20**

1	2		4	5	6	7	8
31	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	26,0400		511,02	13307
		Накладные расходы	%	--		21,67	564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1110
		Сметная стоимость:				575,30	14981
51	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	**Монтаж автоматических воздухоотводчиков**	комплект	5,0000		124,34	622
		Итого оплата труда:				112,64	563
		Итого материалов:				11,70	59
		Накладные расходы	%	--		76,19	381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,04	80
		Сметная стоимость:				216,57	1083
52	С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts (д.15мм Danfoss)**	шт.	5,0000		2503,34	12517
		Накладные расходы	%	--		106,14	531
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,76	1044
		Сметная стоимость:				2818,24	14091
58	С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	шт.	226,0000		658,57	148837
		Накладные расходы	%	--		27,92	6311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	12412
		Сметная стоимость:				741,41	167559

1	2		4	5	6	7	8
	Сдача и испытание -		Тенге				68
		Накладные расходы -	Тенге				23077
		Сметная прибыль -	Тенге				31012
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				418657
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12101
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				459174
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				46
		Сметная заработная плата -	Тенге				37094
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
94	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**12,4000**		**3505,67**	**43470**
		Итого оплата труда:				1166,78	14468
		Итого эксплуатация машин:				27,84	345
		Итого материалов:				2321,51	28787
		Накладные расходы	%	--		883,26	10952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	4354
		Сметная стоимость:				4740,04	58776
95	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**37,9440**		**511,02**	**19390**
		Накладные расходы	%	--		21,67	822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1617
		Сметная стоимость:				575,30	21829
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				62860
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				62860
	Материалы -		Тенге				28787
	Всего заработная плата -		Тенге				14468
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				19390
	Сдача и испытание -		Тенге				699
		Накладные расходы -	Тенге				11775
		Сметная прибыль -	Тенге				5971
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				80606
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14468

1	2		4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				1761082
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1161
		Сметная заработная плата -	Тенге				916421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1761082
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1161
		Сметная заработная плата -	Тенге				916421
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-11, МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ПО ОВ					
		РАЗДЕЛ 1. БЛОЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ					
1	**Ц13-080101-2526 13-080101-2526 РСНБ РК 2015 прим.**	**Блок с оборудованием для комплектных подстанций 35 кВ с разъединителем или выключателем. Монтаж оборудования (Монтаж блочных модулей узлов управления,подготовки и рециркуляции ГВС**	**подстанция**	**1,0000**		**42983,98**	**42984**
		Итого оплата труда:				**34876,49**	**34876**
		Итого эксплуатация машин:				**11307,30**	**11307**
		Итого материалов:				**740,81**	**741**
		Накладные расходы	%	--		17382,57	17383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4829,32	4829
		Сметная стоимость:				**65195,88**	**65196**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**42984**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**42984**
	Материалы -		Тенге				**741**
	Всего заработная плата -		Тенге				**34876**
		Накладные расходы -	Тенге				**17383**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4829**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**65196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34876**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**65196**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**34876**
		РАЗДЕЛ 2. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ					
5	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1825,20**	**109513**
		Итого оплата труда:				**583,03**	**34982**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**1818**
		Итого материалов:				**1222,77**	**73367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		444,47	26668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,57	10895
		Сметная стоимость:				**2451,25**	**147076**
6	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**2898,34**	**115933**
		Итого оплата труда:				**647,82**	**25913**
		Итого эксплуатация машин:				**43,91**	**1757**
		Итого материалов:				**2222,11**	**88884**
		Накладные расходы	%	--		530,76	21231
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		274,33	10973
		Сметная стоимость:				**3703,43**	**148137**
7	**Е11-160401-0206 11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**49,0000**		**3859,16**	**189099**
		Итого оплата труда:				**903,12**	**44253**
		Итого эксплуатация машин:				**59,01**	**2892**
		Итого материалов:				**2916,46**	**142906**
		Накладные расходы	%	--		732,24	35880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		367,31	17998
		Сметная стоимость:				**4958,71**	**242977**
11	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**26,4500**		**511,02**	**13516**
		Накладные расходы	%	--		21,67	573
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1127
		Сметная стоимость:				**575,30**	**15217**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**428062**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**428062**
	Материалы -		Тенге				**305158**
	Всего заработная плата -		Тенге				**105148**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13516**
		Накладные расходы -	Тенге				**84352**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**80606**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14468**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-7, ЛИФТЫ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ УСТРОЙСТВО, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14							
1	**Ц13-030501-0103 13-030501-0103 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1,0000**		**1532006,35**	**1532006**
		Итого оплата труда:				**1220833,32**	**1220833**
		Итого эксплуатация машин:				**364557,00**	**364557**
		Итого материалов:				**52919,55**	**52920**
		Накладные расходы	%	--		581631,31	581631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		169091,01	169091
		Сметная стоимость:				**2282728,68**	**2282729**
2	**Ц13-030501-0105 13-030501-0105 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3,0000**		**-51997,40**	**-155992**
		Итого оплата труда:				**-40211,83**	**-120635**
		Итого эксплуатация машин:				**-14385,88**	**-43158**
		Итого материалов:				**-1684,14**	**-5052**
		Накладные расходы	%	--		-19222,91	-57669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-5697,62	-17093
		Сметная стоимость:				**-76917,93**	**-230754**
3	**Ц13-030501-0107 13-030501-0107 РСНБ РК 2015**	**Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**18,1000**		**-10153,39**	**-183776**
		Итого оплата труда:				**-10153,39**	**-183776**
		Накладные расходы	%	--		-4727,56	-85569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1190,48	-21548
		Сметная стоимость:				**-16071,43**	**-290893**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1192238**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**1192238**
	Материалы -		Тенге				**47867**
	Всего заработная плата -		Тенге				**916421**
		Накладные расходы -	Тенге				**438394**
		Сметная прибыль -	Тенге				**130450**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**226,0000**		**581,14**	**131338**
		Накладные расходы	%	--		24,64	5569
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	10953
		Сметная стоимость:				**654,24**	**147859**
60	**Е11-180301-0407 11-180301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**8,0000**		**1921,04**	**15368**
		Итого оплата труда:				**208,57**	**1669**
		Итого эксплуатация машин:				**20,32**	**163**
		Итого материалов:				**1701,19**	**13610**
		Накладные расходы	%	--		212,77	1702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,71	1366
		Сметная стоимость:				**2304,52**	**18436**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
66	**Ц13-110203-0101 13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм(теплосчетчики). Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**32,0000**		**781,03**	**24993**
		Итого оплата труда:				**781,03**	**24993**
		Накладные расходы	%	--		391,34	12523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,79	3001
		Сметная стоимость:				**1266,16**	**40517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**389562**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**24993**
	Всего заработная плата -		Тенге				**24993**
		Накладные расходы -	Тенге				**12523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3001**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**40517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**32**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24993**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**364569**
	Материалы -		Тенге				**46111**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12101**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**305998**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**33,64**	**667**
		Накладные расходы	%	--		18,60	369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,50	129
		Сметная стоимость:				**87,80**	**1742**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**282173**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1244**
	Материалы -		Тенге				**667**
	Всего заработная плата -		Тенге				**560**
		Накладные расходы -	Тенге				**369**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1742**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**560**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**280929**
	Материалы -		Тенге				**63301**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16882**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**200287**
		Накладные расходы -	Тенге				**22540**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24278**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**327747**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16882**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**329489**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17442**
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
27	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**38,0000**		**1120,54**	**42581**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**9869**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**439**
		Итого материалов:				**853,77**	**32443**
		Накладные расходы	%	--		211,04	8019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	4048
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**54648**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,0000		1124,52	20241
		Итого оплата труда:				259,72	4675
		Итого эксплуатация машин:				11,55	208
		Итого материалов:				857,75	15439
		Накладные расходы	%	--		211,20	3802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,86	1923
		Сметная стоимость:				1442,58	25966
3	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	26,0000		1363,46	35450
		Итого оплата труда:				259,72	6753
		Итого эксплуатация машин:				11,55	300
		Итого материалов:				1096,68	28514
		Накладные расходы	%	--		221,33	5755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	3296
		Сметная стоимость:				1711,57	44501
4	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,0000		1475,25	5901
		Итого оплата труда:				259,72	1039
		Итого эксплуатация машин:				11,55	46
		Итого материалов:				1208,48	4834
		Накладные расходы	%	--		226,07	904
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,11	544
		Сметная стоимость:				1837,43	7350
7	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,0000		511,02	2555
		Накладные расходы	%	--		21,67	108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	213
		Сметная стоимость:				575,30	2877

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				4087
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				55182
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				55182
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1345
		РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
410	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,22140**		**45968,00**	**10177**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**9976**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**304**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1271
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17163**
411	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,22140**		**192658,10**	**42655**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3557
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**48020**
412	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2500**		**26272,36**	**6568**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**963**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**616**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5122**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	587
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**7920**
413	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,8000**		**774,78**	**7593**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7273**

1	2	3	4	5	6	7	8
159	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**2,0600**		**2967,37**	**6113**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**1965**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**145**
		Итого материалов:				**1976,81**	**4072**
		Накладные расходы	%	--		720,40	1484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,02	608
		Сметная стоимость:				**3982,79**	**8205**
160	**С121-090102-0303 21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 (ДС20-9т)**	**м2**	**2,0600**		**28705,77**	**59134**
		Накладные расходы	%	--		1217,12	2507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,83	4931
		Сметная стоимость:				**32316,73**	**66572**
163	**Е12-190101-0204 12-190101-0204 РСНБ РК 2015**	**Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью (диаметром 20мм)**	**отверстие**	**21,0000**		**80,77**	**1696**
		Итого оплата труда:				**79,92**	**1678**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**18**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		52,66	1106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,67	224
		Сметная стоимость:				**144,10**	**3026**
164	**Е12-190101-0205 12-190101-0205 РСНБ РК 2015 ко=2**	**Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью. Добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см**	**отверстие**	**42,0000**		**20,23**	**850**
		Итого оплата труда:				**20,02**	**841**
		Итого эксплуатация машин:				**0,21**	**9**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		13,19	554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,67	112
		Сметная стоимость:				**36,09**	**1516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**159083**
			В том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**83278**
		Всего заработная плата -	Тенге				**48123**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**9169**
		Местные материалы -	Тенге				**155743**
		Накладные расходы -	Тенге				**42562**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28697**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**387413**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**48123**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**30646**
		Материалы -	Тенге				**377**
		Всего заработная плата -	Тенге				**3489**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**25399**
		Накладные расходы -	Тенге				**3514**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2733**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**36893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3489**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**424306**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51612**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 4. МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА					
148	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**0,9900**		**2036,30**	**2016**
		Итого оплата труда:				**1013,73**	**1004**
		Итого эксплуатация машин:				**318,50**	**315**
		Итого материалов:				**789,49**	**782**
		Накладные расходы	%	--		718,25	711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,36	218
		Сметная стоимость:				**2974,91**	**2945**
149	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 (ДЛ8-13)**	**м2**	**0,9900**		**31527,83**	**31213**
		Накладные расходы	%	--		1336,78	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,17	2603

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2281,31	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	36
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**484**
160	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9408**
161	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**4843,24**	**4843**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**2449**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**783**
		Итого материалов:				**1800,30**	**1800**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	1791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	531
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**7165**
162	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**14,3000**		**5516,05**	**78880**
		Накладные расходы	%	--		233,88	3344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	6578
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**88802**
163	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**15,1500**		**950,96**	**14407**
		Итого оплата труда:				**889,76**	**13480**
		Итого эксплуатация машин:				**34,50**	**523**
		Итого материалов:				**41,06**	**622**
		Накладные расходы	%	--		616,29	9337
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,38	1899
		Сметная стоимость:				**1692,62**	**25643**

1	2	3	4	5	6	7	8
141	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**6,3000**		**1835,54**	**11564**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**3037**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**50**
		Итого материалов:				**1349,36**	**8501**
		Накладные расходы	%	--		389,86	2456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	1122
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**15142**
142	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1523,46**	**4570**
		Итого оплата труда:				**681,30**	**2044**
		Итого эксплуатация машин:				**827,10**	**2481**
		Итого материалов:				**324,59**	**974**
		Накладные расходы	%	--		505,62	1517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	487
		Сметная стоимость:				**2191,41**	**6574**
143	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,4380**		**23850,28**	**10446**
		Накладные расходы	%	--		1011,25	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	871
		Сметная стоимость:				**26850,45**	**11760**
144	**СЦРК8.04-08-2016 ТСЦРК8.04-08-2016 т.ч.р.21-06тб.9а**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,5580**		**270,00**	**421**
		Накладные расходы	%	--		11,45	18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	35
		Сметная стоимость:				**303,96**	**474**
145	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (монолитные заделки из бетона кл.В12,5,на сульфатостойком цементе)**	**м3**	**1,2000**		**27679,17**	**33215**
		Итого оплата труда:				**3370,00**	**4044**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2091
		РАЗДЕЛ 8. ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 5					
133	Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	м3 железобетона	1,1200		16787,82	18802
		Итого оплата труда:				6126,12	6861
		Итого эксплуатация машин:				13174,46	14755
		Итого материалов:				189,07	212
		Накладные расходы	%	--		4460,31	4996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	1904
		Сметная стоимость:				22947,99	25702
134	С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	м	12,0000		1731,58	20779
		Накладные расходы	%	--		73,42	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	1733
		Сметная стоимость:				1949,40	23393
135	Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	4,0000		2299,22	9197
		Итого оплата труда:				1578,11	6312
		Итого эксплуатация машин:				1231,49	4926
		Итого материалов:				39,59	158
		Накладные расходы	%	--		1063,11	4252
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		268,99	1076
		Сметная стоимость:				3631,32	14525
136	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 т.ч.раздел №1-02 таб.8,9 в ценах II квартала 2017 года	**Доплата на водонепроницаемость W4 к бетонам кл.В15**	м3	1,1200		452,47	507
		Накладные расходы	%	--		19,18	21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,73	42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2552,17**	**10209**
271	**Е11-160601-0104 11-160601-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**6379,83**	**25519**
		Итого оплата труда:				**4987,03**	**19948**
		Итого эксплуатация машин:				**346,24**	**1385**
		Итого материалов:				**1129,77**	**4519**
		Накладные расходы	%	--		3410,39	13642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,22	3133
		Сметная стоимость:				**10573,44**	**42294**
272	**С123-040902-0111 23-040902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**24205,00**	**96820**
		Накладные расходы	%	--		1026,29	4105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2018,50	8074
		Сметная стоимость:				**27249,80**	**108999**
273	**С123-020103-0311 23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**8,0000**		**2845,44**	**22764**
		Накладные расходы	%	--		120,65	965
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,29	1898
		Сметная стоимость:				**3203,37**	**25627**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**205643**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**205643**
Материалы -			Тенге				**5512**
Всего заработная плата -			Тенге				**41593**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**156352**
Сдача и испытание -			Тенге				**530**
		Накладные расходы -	Тенге				**34907**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19244**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**259794**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41593**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**259794**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3007,30	132321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5914,73	260248
		Сметная стоимость:				**79848,81**	**3513348**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3120779**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3120779**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3120779**
		Накладные расходы -	Тенге				**132321**
		Сметная прибыль -	Тенге				**260248**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3513348**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3513348**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017ДОУ-2 ОСЯХ 12-13					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
232	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Теплосчетчик ультразвуковой прямой "Пульсар" ТЕПЛОВОДОХРАН (Россия) DN 150,6 м3/час**	**шт**	**32,0000**		**81002,73**	**2592087**
		Накладные расходы	%	--		3434,52	109905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6754,98	216159
		Сметная стоимость:				**91192,23**	**2918151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2592087**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2592087**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2592087**
		Накладные расходы -	Тенге				**109905**
		Сметная прибыль -	Тенге				**216159**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2918151**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2918151**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-9-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 13-14					
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
260	**Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ**	**Теплосчетчик ультразвуковой прямой "Пульсар" ТЕПЛОВОДОХРАН (Россия) DN 150,6 м3/час**	**шт**	**32,0000**		**81002,73**	**2592087**
		Накладные расходы	%	--		3434,52	109905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6754,98	216159
		Сметная стоимость:				**91192,23**	**2918151**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2592087**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2592087**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2592087**
		Накладные расходы -	Тенге				**109905**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3653
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1174
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЯЦИЯ					
69	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**4,8000**		**3505,67**	**16827**
		Итого оплата труда:				**1166,78**	**5601**
		Итого эксплуатация машин:				**27,84**	**134**
		Итого материалов:				**2321,51**	**11143**
		Накладные расходы	%	--		883,26	4240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	1685
		Сметная стоимость:				**4740,04**	**22752**
73	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления воздуховодов**	**кг**	**18,0540**		**511,02**	**9226**
		Накладные расходы	%	--		21,67	391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	769
		Сметная стоимость:				**575,30**	**10387**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**26053**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**26053**
	Материалы -		Тенге				**11143**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5601**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9226**
	Сдача и испытание -		Тенге				**271**
		Накладные расходы -	Тенге				**4631**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2455**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**33139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5601**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**33139**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5601**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1560,71**	**3121**
		Итого оплата труда:				**1208,70**	**2417**
		Итого эксплуатация машин:				**85,65**	**171**
		Итого материалов:				**283,55**	**567**
		Накладные расходы	%	--		827,18	1654
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,03	382
		Сметная стоимость:				**2578,92**	**5158**
22	С123-041006-2004 23-041006-2004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**38227,74**	**76455**
		Накладные расходы	%	--		1620,86	3242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3187,89	6376
		Сметная стоимость:				**43036,48**	**86073**
23	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**86,0000**		**1233,52**	**106083**
		Накладные расходы	%	--		52,30	4498
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	8846
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**119427**
24	С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1624,42**	**6498**
		Накладные расходы	%	--		68,88	276
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	542
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**7315**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1601914**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**70684**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	С123-041008-0407 23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**43,0000**		**7390,26**	**317781**
		Накладные расходы	%	--		313,35	13474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,29	26500
		Сметная стоимость:				**8319,90**	**357756**
12	С123-051207-1902 23-051207-1902 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss (RA2994)**	**шт.**	**43,0000**		**8270,36**	**355625**
		Накладные расходы	%	--		350,66	15079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		689,68	29656
		Сметная стоимость:				**9310,71**	**400360**
13	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж клапанов запорных радиаторных**	**шт.**	**43,0000**		**821,91**	**35342**
		Итого оплата труда:				**781,03**	**33584**
		Итого материалов:				**40,88**	**1758**
		Накладные расходы	%	--		393,07	16902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,20	4180
		Сметная стоимость:				**1312,18**	**56424**
14	С123-051314-0302 23-051314-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002 (RLV-П д.20мм)**	**шт.**	**43,0000**		**2751,00**	**118293**
		Накладные расходы	%	--		116,64	5016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,41	9865
		Сметная стоимость:				**3097,05**	**133173**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				33236
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8645
		Накладные расходы -	Тенге				24457
		Сметная прибыль -	Тенге				8619
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				116356
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				33236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				116356
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				33236
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-2-2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, ДОШКОЛЬНЫЙ МИНИ-ЦЕНТР В ОСЯХ ДОМА 1-3						
	РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ						
1	**Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**161,0000**		**1120,54**	**180408**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**41815**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**1860**
		Итого материалов:				**853,77**	**137457**
		Накладные расходы	%	--		211,04	33977
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,53	17151
		Сметная стоимость:				**1438,11**	**231535**
3	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**1363,46**	**10908**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**2078**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**92**
		Итого материалов:				**1096,68**	**8773**
		Накладные расходы	%	--		221,33	1771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	1014
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**13693**
5	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12,4000**		**511,02**	**6337**
		Накладные расходы	%	--		21,67	269

1	2	3	4	5	6	7	8
74	С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**123,2000**		**220,66**	**27185**
		Накладные расходы	%	--		9,36	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	2267
		Сметная стоимость:				**248,42**	**30605**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**196572**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**53299**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**53299**
		Накладные расходы -	Тенге				**2260**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4445**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**60003**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**143274**
	Материалы -		Тенге				**51262**
	Всего заработная плата -		Тенге				**85652**
		Накладные расходы -	Тенге				**60002**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16262**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**219538**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85652**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**279541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85652**
		РАЗДЕЛ 6.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ВЫШЕ 0.00					
75	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**22,0000**		**783,51**	**17237**
		Итого оплата труда:				**517,50**	**11385**
		Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**19**
		Итого материалов:				**265,44**	**5840**
		Накладные расходы	%	--		359,04	7899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,40	2011
		Сметная стоимость:				**1233,96**	**27147**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка полипропиленовых**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1930,50**	**96525**
		Итого оплата труда:				**1287,17**	**64358**
		Итого эксплуатация машин:				**141,00**	**7050**
		Итого материалов:				**549,61**	**27480**
		Накладные расходы	%	--		892,27	44613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,82	11291
		Сметная стоимость:				**3048,59**	**152429**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**127063**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**127063**
	Материалы -		Тенге				**35052**
	Всего заработная плата -		Тенге				**85652**
		Накладные расходы -	Тенге				**59315**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14910**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**201288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85652**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**201288**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**97**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85652**
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД Т3,Т4 выше 0.000					
55	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка, полипропиленовых**	**м трубопровода**	**22,0000**		**1572,82**	**34602**
		Итого оплата труда:				**967,90**	**21294**
		Итого эксплуатация машин:				**114,01**	**2508**
		Итого материалов:				**528,89**	**11636**
		Накладные расходы	%	--		676,09	14874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,91	3958
		Сметная стоимость:				**2428,82**	**53434**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**224,0000**		**791,53**	**177303**
		Накладные расходы	%	--		33,56	7518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	14786
		Сметная стоимость:				**891,10**	**199606**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1487277**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1487277**
Материалы -			Тенге				**17934**
Всего заработная плата -			Тенге				**61806**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1406973**
Сдача и испытание -			Тенге				**67**
		Накладные расходы -	Тенге				**101974**
		Сметная прибыль -	Тенге				**127140**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1716391**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61806**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1716391**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61806**
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ					
93	**Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**15,4800**		**3505,67**	**54268**
		Итого оплата труда:				**1166,78**	**18062**
		Итого эксплуатация машин:				**27,84**	**431**
		Итого материалов:				**2321,51**	**35937**
		Накладные расходы	%	--		883,26	13673
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		351,11	5435
		Сметная стоимость:				**4740,04**	**73376**

1	2	3	4	5	6	7	8
80	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**64,0000**		**3751,81**	**240116**
		Накладные расходы	%	--		159,08	10181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	20024
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**270320**
81	**С123-051313-0304 23-051313-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini**	**шт.**	**32,0000**		**3275,53**	**104817**
		Накладные расходы	%	--		138,88	4444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,15	8741
		Сметная стоимость:				**3687,57**	**118002**
82	**С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")**	**шт.**	**32,0000**		**164,29**	**5257**
		Накладные расходы	%	--		6,97	223
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	438
		Сметная стоимость:				**184,96**	**5919**
83	**С123-051313-0303 23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini**	**шт.**	**64,0000**		**1732,16**	**110858**
		Накладные расходы	%	--		73,44	4700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,45	9245
		Сметная стоимость:				**1950,05**	**124803**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**9457**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**32224**
		Накладные расходы -	Тенге				**7117**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4158**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**56141**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9457**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**56141**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9457**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-8-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-2 В ОСЯХ 12-13						
	РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
32	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**80,0000**		**751,67**	**60133**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**59616**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**755**
		Итого материалов:				**0,89**	**71**
		Накладные расходы	%	--		501,06	40084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	8017
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**108235**
33	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**80,0000**		**399,03**	**31922**
		Накладные расходы	%	--		16,92	1354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	2662
		Сметная стоимость:				**449,22**	**35938**
52	**С123-041010-2704 23-041010-2704 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°C, типа Watts (д.15мм Danfoss)**	**шт.**	**5,0000**		**2503,34**	**12517**
		Накладные расходы	%	--		106,14	531

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**953,84**	**1345**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**99**
		Итого материалов:				**1679,11**	**2368**
		Накладные расходы	%	--		707,77	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		270,20	381
		Сметная стоимость:				**3647,64**	**5143**
177	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС15-8т)**	**м2**	**1,4100**		**31523,38**	**44448**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	1885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	3707
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**50039**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**48212**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48212**
Материалы -			Тенге				**2368**
Всего заработная плата -			Тенге				**1345**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**44448**
		Накладные расходы -	Тенге				**2883**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4087**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**55182**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1345**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**55182**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1345**
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
418	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,115600**		**45968,00**	**5314**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**5209**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**159**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	2983
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	664
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**8961**

1	2	3	4	5	6	7	8
155	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**1,4100**		**1830,81**	**2581**
		Итого оплата труда:				**827,62**	**1167**
		Итого эксплуатация машин:				**326,26**	**460**
		Итого материалов:				**767,21**	**1082**
		Накладные расходы	%	--		593,53	837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,95	273
		Сметная стоимость:				**2618,29**	**3692**
156	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 (ДС15-8т)**	**м2**	**1,4100**		**31523,38**	**44448**
		Накладные расходы	%	--		1336,59	1885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,80	3707
		Сметная стоимость:				**35488,77**	**50039**
159	**Е11-100107-0103 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**2,0600**		**2967,37**	**6113**
		Итого оплата труда:				**953,84**	**1965**
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**145**
		Итого материалов:				**1976,81**	**4072**
		Накладные расходы	%	--		720,40	1484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,02	608
		Сметная стоимость:				**3982,79**	**8205**
160	**С121-090102-0303 21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 (ДС20-9т)**	**м2**	**2,0600**		**28705,77**	**59134**
		Накладные расходы	%	--		1217,12	2507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,83	4931
		Сметная стоимость:				**32316,73**	**66572**

1	2	3	4	5	6	7	8
146	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,03570**		**257856,22**	**9205**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	768
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**10363**
147	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0357**		**4859,03**	**173**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**117**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**26**
		Итого материалов:				**874,33**	**31**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	20
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**275**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**314091**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**283446**
Материалы -			Тенге				**54938**
Всего заработная плата -			Тенге				**44079**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9169**
Местные материалы -			Тенге				**156250**
		Накладные расходы -	Тенге				**39131**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25805**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**348382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44079**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**30646**
Материалы -			Тенге				**377**
Всего заработная плата -			Тенге				**3489**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**25399**
		Накладные расходы -	Тенге				**3514**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2733**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**36893**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3489**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**385275**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57**

1	2	3	4	5	6	7	8
128	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0628**		**257856,22**	**16193**
		Накладные расходы	%	--		10933,10	687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	1350
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**18230**
129	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0628**		**4859,03**	**305**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**205**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**45**
		Итого материалов:				**874,33**	**55**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	36
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**484**
140	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**3195,10**	**6390**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**3166**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**1165**
		Итого материалов:				**1168,63**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	2320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9408**
141	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**4843,24**	**4843**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**2449**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**783**
		Итого материалов:				**1800,30**	**1800**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	1791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	531
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**7165**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7224,29	150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	296
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**3992**
120	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,051910**		**4859,03**	**252**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**170**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**37**
		Итого материалов:				**874,33**	**45**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	30
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**400**
121	**Е11-070701-0103 11-070701-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены из асбестоцементных листов унифицированного профиля в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях. Устройство по стальным ригелям каркаса (устройство воздушного зазора из а/цементных плоских плит.толщ.6мм)**	**м2 стен за (вычетом проемов)**	**6,3000**		**1835,54**	**11564**
		Итого оплата труда:				**482,04**	**3037**
		Итого эксплуатация машин:				**7,92**	**50**
		Итого материалов:				**1349,36**	**8501**
		Накладные расходы	%	--		389,86	2456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,03	1122
		Сметная стоимость:				**2403,44**	**15142**
122	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**3,0000**		**1523,46**	**4570**
		Итого оплата труда:				**681,30**	**2044**
		Итого эксплуатация машин:				**827,10**	**2481**
		Итого материалов:				**324,59**	**974**
		Накладные расходы	%	--		505,62	1517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,33	487
		Сметная стоимость:				**2191,41**	**6574**
123	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,4380**		**23850,28**	**10446**
		Накладные расходы	%	--		1011,25	443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1988,92	871
		Сметная стоимость:				**26850,45**	**11760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5691,19**	**334**
		Итого материалов:				**379668,15**	**22306**
		Накладные расходы	%	--		36600,77	2150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36432,40	2140
		Сметная стоимость:				**491837,43**	**28895**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**24605**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24605**
	Материалы -		Тенге				**22306**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2091**
		Накладные расходы -	Тенге				**2150**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2140**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2091**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**28895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2091**
		РАЗДЕЛ 8.ГЛАВНОЕ КРЫЛЬЦО № 4					
113	**Е11-050101-0302 11-050101-0302 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**1,1200**		**16787,82**	**18802**
		Итого оплата труда:				**6126,12**	**6861**
		Итого эксплуатация машин:				**13174,46**	**14755**
		Итого материалов:				**189,07**	**212**
		Накладные расходы	%	--		4460,31	4996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,85	1904
		Сметная стоимость:				**22947,99**	**25702**
114	**С121-041204-9901 21-041204-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон до 800 мм СТ РК 939-92**	**м**	**12,0000**		**1731,58**	**20779**
		Накладные расходы	%	--		73,42	881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,40	1733
		Сметная стоимость:				**1949,40**	**23393**
115	**Е11-050101-1001 11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**4,0000**		**2299,22**	**9197**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**158,0000**		**791,53**	**125062**
		Накладные расходы	%	--		33,56	5303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	10429
		Сметная стоимость:				**891,10**	**140794**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7085822**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**7085822**
	Материалы -		Тенге				**1188**
	Всего заработная плата -		Тенге				**991123**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6086101**
		Накладные расходы -	Тенге				**924459**
		Сметная прибыль -	Тенге				**640822**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8651103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**991123**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8651103**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1136**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**991123**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017-ПР-П В ОСЯХ 10-11							
		РАЗДЕЛ 8.КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК					
101	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35,0000**		**1304,51**	**45658**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**17382**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**72**
		Итого материалов:				**806,49**	**28227**
		Накладные расходы	%	--		367,99	12880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	4683
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**63220**

1	2	3	4	5	6	7	8
83	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**344,0000**		**928,17**	**319290**
		Накладные расходы	%	--		39,35	13538
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	26626
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**359455**
84	**С123-051313-0311 23-051313-0311 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts (GROTA ШРН-у-4)**	**шт.**	**44,0000**		**41311,41**	**1817702**
		Накладные расходы	%	--		1751,60	77071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3445,04	151582
		Сметная стоимость:				**46508,05**	**2046354**
86	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**88,0000**		**3751,81**	**330159**
		Накладные расходы	%	--		159,08	13999
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	27533
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**371691**
87	**С123-051313-0304 23-051313-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini**	**шт.**	**44,0000**		**3275,53**	**144123**
		Накладные расходы	%	--		138,88	6111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,15	12019
		Сметная стоимость:				**3687,57**	**162253**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**С123-040905-0502 23-040905-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 (3029)**	**шт.**	**20,0000**		**1317,02**	**26340**
		Накладные расходы	%	--		55,84	1117
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,83	2197
		Сметная стоимость:				**1482,69**	**29654**
59	**С123-020502-0606 23-020502-0606 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Угольник-пресс с внутренней резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**шт.**	**158,0000**		**791,53**	**125061**
		Накладные расходы	%	--		33,56	5303
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,01	10429
		Сметная стоимость:				**891,10**	**140793**
60	**С123-051207-0301 23-051207-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Узел радиаторный типа Herz, Герц-3000, проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20 (нижнего подключения)**	**шт.**	**79,0000**		**5810,09**	**458997**
		Накладные расходы	%	--		246,35	19461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,52	38277
		Сметная стоимость:				**6540,95**	**516735**
61	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**158,0000**		**928,17**	**146650**
		Накладные расходы	%	--		39,35	6218
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	12229
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**165097**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**61407**
13	**С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**17760,83**	**71043**
		Накладные расходы	%	--		753,06	3012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1481,11	5924
		Сметная стоимость:				**19995,00**	**79980**
14	**С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**20231,15**	**80925**
		Накладные расходы	%	--		857,80	3431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	6748
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**91104**
15	**С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1233,52**	**4934**
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**
16	**С123-040905-0302 23-040905-0302 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**18,0000**		**1624,42**	**29240**
		Накладные расходы	%	--		68,88	1240
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,46	2438
		Сметная стоимость:				**1828,76**	**32918**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			Тенге				**320939**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**320939**

1	2	3	4	5	6	7	8
446	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7825**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**84**
		Итого материалов:				**26,60**	**269**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13569**
447	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,463600**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**89732**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89732**
Материалы -			Тенге				**5595**
Всего заработная плата -			Тенге				**18914**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64448**
		Накладные расходы -	Тенге				**14234**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8317**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**112283**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18914**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-7-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 10-11							
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000							
3	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16,0000**		**1363,46**	**21815**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**4156**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 8. ВИТРАЖИ					
326	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**322,5300**		**4762,62**	**1536089**
		Итого оплата труда:				**4581,49**	**1477669**
		Итого эксплуатация машин:				**348,32**	**112343**
		Итого материалов:				**3,82**	**1231**
		Накладные расходы	%	--		3110,36	1003186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	203142
		Сметная стоимость:				**8502,83**	**2742418**
329	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**322,5300**		**465,58**	**150165**
		Итого оплата труда:				**335,11**	**108083**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**407**
		Итого материалов:				**129,81**	**41869**
		Накладные расходы	%	--		197,20	63601
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	17101
		Сметная стоимость:				**715,80**	**230868**
330	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**967,5900**		**92,06**	**89078**
		Итого оплата труда:				**51,04**	**49388**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**349**
		Итого материалов:				**40,83**	**39508**
		Накладные расходы	%	--		30,93	29930
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,84	9521
		Сметная стоимость:				**132,83**	**128529**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**1775333**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**239243**
Материалы -			Тенге				**81377**
Всего заработная плата -			Тенге				**157471**
		Накладные расходы -	Тенге				**93531**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26622**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**359396**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**204**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157471**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1536089**

1	2	3	4	5	6	7	8
304	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,7,9)**	**м2 проемов**	**3,3800**		**2536,48**	**8573**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**3120**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**390**
		Итого материалов:				**1552,38**	**5247**
		Накладные расходы	%	--		682,91	2308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	871
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**11752**
305	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**6,7100**		**2914,14**	**19554**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**8040**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**783**
		Итого материалов:				**1654,49**	**11102**
		Накладные расходы	%	--		870,43	5841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,77	2032
		Сметная стоимость:				**4087,34**	**27426**
306	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-1,9)**	**м2**	**44,5500**		**29710,40**	**1323598**
		Накладные расходы	%	--		1259,72	56121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2477,61	110378
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**1490096**
307	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3,7,10)**	**м2**	**8,1900**		**31410,10**	**257249**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	10907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	21452
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**289609**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				873
		Сметная заработная плата -	Тенге				760788
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-017/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
РАЗДЕЛ 8. КАНАЛИЗАЦИЯ К2.ВОДОСТОК							
103	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**1304,51**	**35222**
		Итого оплата труда:				**496,62**	**13409**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**56**
		Итого материалов:				**806,49**	**21775**
		Накладные расходы	%	--		367,99	9936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,80	3613
		Сметная стоимость:				**1806,29**	**48770**
104	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,1000**		**511,02**	**1584**
		Накладные расходы	%	--		21,67	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	132
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1783**
112	**С123-020802-1102 23-020802-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 150x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**2242,30**	**2242**
		Накладные расходы	%	--		95,07	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,99	187
		Сметная стоимость:				**2524,36**	**2524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**39048**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**39048**
Материалы -			Тенге				**21775**
Всего заработная плата -			Тенге				**13409**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3826**
		Накладные расходы -	Тенге				**10098**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3932**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**С123-051313-0304 23-051313-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Группа сервисная концевая, модель R554CY, с ручным воздухоотводным клапаном, типа Giacomini**	**шт.**	**36,0000**		**3275,53**	**117919**
		Накладные расходы	%	--		138,88	5000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,15	9834
		Сметная стоимость:				**3687,57**	**132752**
80	**С123-020103-3401 23-020103-3401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001) (заглушка коллектора 1")**	**шт.**	**36,0000**		**164,29**	**5914**
		Накладные расходы	%	--		6,97	251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,70	493
		Сметная стоимость:				**184,96**	**6658**
82	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**250,0000**		**658,57**	**164643**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6981
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	13730
		Сметная стоимость:				**741,41**	**185353**
83	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**250,0000**		**581,14**	**145285**
		Накладные расходы	%	--		24,64	6160
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	12116
		Сметная стоимость:				**654,24**	**163561**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (адаптер euroconus 3/4)**	**шт.**	**138,0000**		**928,17**	**128088**
		Накладные расходы	%	--		39,35	5431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	10682
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**144200**
60	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**138,0000**		**658,57**	**90883**
		Накладные расходы	%	--		27,92	3853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	7579
		Сметная стоимость:				**741,41**	**102315**
61	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**138,0000**		**581,14**	**80197**
		Накладные расходы	%	--		24,64	3400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	6688
		Сметная стоимость:				**654,24**	**90286**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
69	**С123-051501-1102 23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36,0000**		**7434,06**	**267626**
		Накладные расходы	%	--		315,20	11347
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,94	22318
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**301291**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				9800
		РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000					
32	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	60,0000		1363,46	81807
		Итого оплата труда:				259,72	15583
		Итого эксплуатация машин:				11,55	693
		Итого материалов:				1096,68	65801
		Накладные расходы	%	--		221,33	13280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	7607
		Сметная стоимость:				1711,57	102694
34	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	25,8750		511,02	13223
		Накладные расходы	%	--		21,67	561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	1103
		Сметная стоимость:				575,30	14886
35	Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	м трубопровода	1000,0000		751,67	751670
		Итого оплата труда:				745,21	745205
		Итого эксплуатация машин:				9,44	9441
		Итого материалов:				0,89	893
		Накладные расходы	%	--		501,06	501059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	100218
		Сметная стоимость:				1352,95	1352947
36	С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	м	1000,0000		399,03	399030
		Накладные расходы	%	--		16,92	16919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	33276

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С123-040905-3202 23-040905-3202 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (BVR)**	**шт.**	**8,0000**		**3751,81**	**30014**
		Накладные расходы	%	--		159,08	1273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		312,87	2503
		Сметная стоимость:				**4223,76**	**33790**
11	**С123-040902-0503 23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**12594,96**	**25190**
		Накладные расходы	%	--		534,03	1068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1050,32	2101
		Сметная стоимость:				**14179,31**	**28359**
12	**С123-040902-0504 23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**13636,50**	**109092**
		Накладные расходы	%	--		578,19	4626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1137,18	9097
		Сметная стоимость:				**15351,86**	**122815**
13	**С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**17760,83**	**35522**
		Накладные расходы	%	--		753,06	1506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1481,11	2962
		Сметная стоимость:				**19995,00**	**39990**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		43263,18	11421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8813,27	2327
		Сметная стоимость:				**118979,08**	**31410**
414	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,2640**		**397797,97**	**105019**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	4453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	8758
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**118229**
415	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**13,0000**		**77,48**	**1007**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**377**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**13**
		Итого материалов:				**47,64**	**619**
		Накладные расходы	%	--		19,66	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	101
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1364**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**190178**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1638**
	Материалы -		Тенге				**928**
	Всего заработная плата -		Тенге				**699**
		Накладные расходы -	Тенге				**445**
		Сметная прибыль -	Тенге				**167**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2250**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**699**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**188540**
	Материалы -		Тенге				**1765**
	Всего заработная плата -		Тенге				**22985**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**159910**
		Накладные расходы -	Тенге				**22585**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16890**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**228015**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22985**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**230265**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
394	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,27040**		**26272,36**	**7104**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1042**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**666**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5540**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	635
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8566**
395	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7825**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**84**
		Итого материалов:				**26,60**	**269**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13569**
396	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,46360**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**90005**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**90005**
Материалы -			Тенге				**5808**
Всего заработная плата -			Тенге				**18954**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**64448**
		Накладные расходы -	Тенге				**14266**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8341**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**112612**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**24**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18954**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2132732**
		Материалы -	Тенге				**88929**
		Всего заработная плата -	Тенге				**54454**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1985544**
		Накладные расходы -	Тенге				**124373**
		Сметная прибыль -	Тенге				**180568**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2437673**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54454**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2437673**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54454**
		РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ					
273	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**173,3800**		**4762,62**	**825744**
		Итого оплата труда:				**4581,49**	**794339**
		Итого эксплуатация машин:				**348,32**	**60391**
		Итого материалов:				**3,82**	**662**
		Накладные расходы	%	--		3110,36	539275
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	109202
		Сметная стоимость:				**8502,83**	**1474221**
275	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**173,3800**		**465,58**	**80723**
		Итого оплата труда:				**335,11**	**58102**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**219**
		Итого материалов:				**129,81**	**22507**
		Накладные расходы	%	--		197,20	34190
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,02	9193
		Сметная стоимость:				**715,80**	**124106**
276	**Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 ко=3**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**520,1400**		**92,06**	**47885**
		Итого оплата труда:				**51,04**	**26549**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**187**
		Итого материалов:				**40,83**	**21238**
		Накладные расходы	%	--		30,93	16089

1	2	3	4	5	6	7	8
130	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка (МР1-2)**	**т металлических изделий**	**0,0587500**		**418804,26**	**24605**
		Итого оплата труда:				**35584,65**	**2091**
		Итого эксплуатация машин:				**5691,19**	**334**
		Итого материалов:				**379668,15**	**22306**
		Накладные расходы	%	--		36600,77	2150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36432,40	2140
		Сметная стоимость:				**491837,43**	**28895**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**24605**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24605**
Материалы -			Тенге				**22306**
Всего заработная плата -			Тенге				**2091**
		Накладные расходы -	Тенге				**2150**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2140**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2091**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**28895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2091**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-6-2, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 9-10							
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
251	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**39,3400**		**1908,66**	**75087**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**27229**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**4433**
		Итого материалов:				**1158,26**	**45566**
		Накладные расходы	%	--		512,37	20157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	7619
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**102863**
253	**Е11-100501-0107 11-100501-0107 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (ОК-2,5)**	**м2 проемов**	**10,8200**		**2914,14**	**31531**
		Итого оплата труда:				**1198,15**	**12964**
		Итого эксплуатация машин:				**116,62**	**1262**

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**3,1000**		**511,02**	**1584**
		Накладные расходы	%	--		21,67	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	132
		Сметная стоимость:				**575,30**	**1783**
103	**С123-020802-1102 23-020802-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Переходы чугунные (патрубки переходные) DN 150x100 ГОСТ 6942-98**	**шт.**	**1,0000**		**2242,30**	**2242**
		Накладные расходы	%	--		95,07	95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,99	187
		Сметная стоимость:				**2524,36**	**2524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**39048**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**39048**
	Материалы -		Тенге				**21775**
	Всего заработная плата -		Тенге				**13409**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3826**
		Накладные расходы -	Тенге				**10098**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3932**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**53078**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**53078**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13409**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
38	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**74,0000**		**208,55**	**15433**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**13457**
		Итого материалов:				**26,70**	**1976**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**С123-020501-0304 23-020501-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**248,0000**		**658,57**	**163325**
		Накладные расходы	%	--		27,92	6925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,92	13620
		Сметная стоимость:				**741,41**	**183870**
88	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**248,0000**		**581,14**	**144123**
		Накладные расходы	%	--		24,64	6111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	12019
		Сметная стоимость:				**654,24**	**162252**
89	**С123-020501-0203 23-020501-0203 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 26x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (футорка)**	**шт.**	**70,0000**		**1270,66**	**88946**
		Накладные расходы	%	--		53,88	3771
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,96	7417
		Сметная стоимость:				**1430,50**	**100135**
90	**С123-020101-2102 23-020101-2102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)**	**шт.**	**248,0000**		**72,47**	**17973**
		Накладные расходы	%	--		3,07	762
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,04	1499
		Сметная стоимость:				**81,59**	**20233**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**С123-020501-0404 23-020501-0404 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009 (соединение euroconus)**	**шт.**	**138,0000**		**581,14**	**80198**
		Накладные расходы	%	--		24,64	3400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,46	6688
		Сметная стоимость:				**654,24**	**90286**
		ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ВВОДА					
73	**С123-051501-1102 23-051501-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**35,0000**		**7434,06**	**260192**
		Накладные расходы	%	--		315,20	11032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		619,94	21698
		Сметная стоимость:				**8369,21**	**292922**
75	**С123-041013-0903 23-041013-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**35,0000**		**9649,42**	**337730**
		Накладные расходы	%	--		409,14	14320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		804,68	28164
		Сметная стоимость:				**10863,24**	**380213**
80	**С123-020501-0102 23-020501-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с латунным корпусом, DN 20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009(соединение евроконус 3/4" R553SY)**	**шт.**	**248,0000**		**928,17**	**230186**
		Накладные расходы	%	--		39,35	9760
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,40	19196
		Сметная стоимость:				**1044,93**	**259142**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**40**
		Итого материалов:				**1208,48**	**4230**
		Накладные расходы	%	--		226,07	791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,11	476
		Сметная стоимость:				**1837,43**	**6431**
37	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**400,0000**		**751,67**	**300668**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**298082**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**3776**
		Итого материалов:				**0,89**	**357**
		Накладные расходы	%	--		501,06	200424
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	40087
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**541179**
38	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**400,0000**		**399,03**	**159612**
		Накладные расходы	%	--		16,92	6768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	13310
		Сметная стоимость:				**449,22**	**179690**
39	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**400,0000**		**254,41**	**101764**
		Накладные расходы	%	--		10,79	4315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	8486
		Сметная стоимость:				**286,41**	**114565**
59	**С123-040905-0502 23-040905-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые "М"-"М" полнопроходные ART 3035, Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005 (3029)**	**шт.**	**24,0000**		**1317,02**	**31608**

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С123-040902-0505 23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**17760,83**	**35522**
		Накладные расходы	%	--		753,06	1506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1481,11	2962
		Сметная стоимость:				**19995,00**	**39990**
14	С123-040902-0506 23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**20231,15**	**80925**
		Накладные расходы	%	--		857,80	3431
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1687,12	6748
		Сметная стоимость:				**22776,07**	**91104**
15	С123-040902-0507 23-040902-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**23914,49**	**47829**
		Накладные расходы	%	--		1013,97	2028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1994,28	3989
		Сметная стоимость:				**26922,74**	**53845**
16	С123-040905-0301 23-040905-0301 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (10Б19бк1)**	**шт.**	**4,0000**		**1233,52**	**4934**
		Накладные расходы	%	--		52,30	209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,87	411
		Сметная стоимость:				**1388,69**	**5555**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**5649**
	Всего заработная плата -		Тенге				**14406**
		Накладные расходы -	Тенге				**8549**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2597**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**35065**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14406**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**299116**
	Материалы -		Тенге				**2724**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35020**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**256110**
		Накладные расходы -	Тенге				**34914**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26722**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**360752**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35020**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**395817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49426**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8						
	РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.+0.000						
3	**Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**24,0000**		**1363,46**	**32723**
		Итого оплата труда:				**259,72**	**6233**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**277**
		Итого материалов:				**1096,68**	**26320**
		Накладные расходы	%	--		221,33	5312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,78	3043
		Сметная стоимость:				**1711,57**	**41078**
7	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1825,20**	**18252**
		Итого оплата труда:				**583,03**	**5830**
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**303**
		Итого материалов:				**1222,77**	**12228**
		Накладные расходы	%	--		444,47	4445

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6580**
408	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**3,3300**		**77,48**	**259**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**97**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**3**
		Итого материалов:				**47,64**	**159**
		Накладные расходы	%	--		19,66	66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	26
		Сметная стоимость:				**104,92**	**351**
410	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,31020**		**41217,09**	**12786**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**8955**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**6877**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	5284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1446
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**19515**
		ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ЛЮКИ					
417	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (ИМС-25 с поручнем)**	**т конструкций**	**0,235600**		**59932,65**	**14120**
		Итого оплата труда:				**33732,43**	**7947**
		Итого эксплуатация машин:				**27976,61**	**6591**
		Итого материалов:				**7696,51**	**1813**
		Накладные расходы	%	--		23955,22	5644
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6711,03	1581
		Сметная стоимость:				**90598,90**	**21345**
418	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,23560**		**299950,57**	**70668**
		Накладные расходы	%	--		12717,90	2996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,48	5893
		Сметная стоимость:				**337681,95**	**79558**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
400	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,231200**		**192658,10**	**44543**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
401	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**
402	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1000**		**774,78**	**7825**
		Итого оплата труда:				**742,15**	**7496**
		Итого эксплуатация машин:				**8,36**	**84**
		Итого материалов:				**26,60**	**269**
		Накладные расходы	%	--		469,17	4739
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,52	1005
		Сметная стоимость:				**1343,47**	**13569**
403	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**10,463600**		**1902,31**	**19905**
		Накладные расходы	%	--		80,66	844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,64	1660
		Сметная стоимость:				**2141,61**	**22409**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**89732**
			В том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	8
253	С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**14,5000**		**35529,87**	**515183**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	21844
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	42962
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**579989**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**2208562**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2208562**
	Материалы -		Тенге				**95368**
	Всего заработная плата -		Тенге				**58848**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2050403**
		Накладные расходы -	Тенге				**130326**
		Сметная прибыль -	Тенге				**187111**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2525999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58848**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**2525999** √
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**75**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58848**
		РАЗДЕЛ 8.ВИТРАЖИ					
269	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**174,3800**		**4762,62**	**830506**
		Итого оплата труда:				**4581,49**	**798920**
		Итого эксплуатация машин:				**348,32**	**60739**
		Итого материалов:				**3,82**	**666**
		Накладные расходы	%	--		3110,36	542385
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,84	109831
		Сметная стоимость:				**8502,83**	**1482723**
271	Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**174,3800**		**465,58**	**81189**
		Итого оплата труда:				**335,11**	**58437**
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**220**
		Итого материалов:				**129,81**	**22637**
		Накладные расходы	%	--		197,20	34387

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5691,19**	**334**
		Итого материалов:				**379668,15**	**22306**
		Накладные расходы	%	--		36600,77	2150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36432,40	2140
		Сметная стоимость:				**491837,43**	**28895**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**24605**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**24605**
	Материалы -		Тенге				**22306**
	Всего заработная плата -		Тенге				**2091**
		Накладные расходы -	Тенге				**2150**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2140**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2091**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**28895**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2091**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-5-1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017 В ОСЯХ 7-8							
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
247	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**32,1000**		**1908,66**	**61268**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**22218**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**3617**
		Итого материалов:				**1158,26**	**37180**
		Накладные расходы	%	--		512,37	16447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	6217
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**83932**
248	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**4,9600**		**2536,48**	**12581**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**4578**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**573**
		Итого материалов:				**1552,38**	**7700**
		Накладные расходы	%	--		682,91	3387
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	1277
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**17246**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**1,615680**		**1662,60**	**2686**
		Накладные расходы	%	--		70,49	114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	224
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**3024**
28	Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**18,0000**		**308,17**	**5547**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**4099**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**657**
		Итого материалов:				**53,44**	**962**
		Накладные расходы	%	--		114,66	2064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	609
		Сметная стоимость:				**456,66**	**8220**
29	С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**18,3600**		**120,58**	**2214**
		Накладные расходы	%	--		5,11	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	185
		Сметная стоимость:				**135,75**	**2492**
33	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**765,0000**		**282,81**	**216350**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**103208**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1296**
		Итого материалов:				**146,81**	**112308**
		Накладные расходы	%	--		72,18	55219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	21726
		Сметная стоимость:				**383,39**	**293295**

1	2	3	4	5	6	7	8
414	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,3390**		**397797,97**	**134854**
		Накладные расходы	%	--		16866,63	5718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33173,17	11246
		Сметная стоимость:				**447837,77**	**151817**
415	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**17,9700**		**77,48**	**1392**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**521**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18**
		Итого материалов:				**47,64**	**856**
		Накладные расходы	%	--		19,66	353
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	140
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1885**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**387807**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**28015**
	Материалы -		Тенге				**7574**
	Всего заработная плата -		Тенге				**16486**
		Накладные расходы -	Тенге				**9789**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3024**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**40828**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16486**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**359792**
	Материалы -		Тенге				**3208**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40878**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**310157**
		Накладные расходы -	Тенге				**41206**
		Сметная прибыль -	Тенге				**32080**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**433077**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40878**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**473905**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**72**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**57365**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**650**
		Итого материалов:				**2958,02**	**938**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	7745
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	1646
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**22226**
399	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,317120**		**329953,92**	**104635**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	4437
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	8726
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**117797**
400	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2)**	**т**	**0,025580**		**315552,10**	**8071**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**4114**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**22**
		Итого материалов:				**154210,74**	**3944**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	2422
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	839
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**11332**
401	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**9,0100**		**77,48**	**698**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**261**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**9**
		Итого материалов:				**47,64**	**429**
		Накладные расходы	%	--		19,66	177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	70
		Сметная стоимость:				**104,92**	**945**
403	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,31680**		**41217,09**	**13058**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**9146**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**7024**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	5397
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1476

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**583897**
	Материалы -		Тенге				**468**
	Всего заработная плата -		Тенге				**561691**
		Накладные расходы -	Тенге				**381331**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77218**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1042446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**636**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**561691**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1179060**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**714**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**621549**
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
392	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,23120**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
393	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,23120**		**192658,10**	**44543**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
394	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610
		Сметная стоимость:				**31680,31**	**8237**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**33447,73**	**515095**
255	**С121-090201-0604 21-090201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-2,5,3)**	**м2**	**4,0000**		**31410,10**	**125640**
		Накладные расходы	%	--		1331,79	5327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2619,35	10477
		Сметная стоимость:				**35361,24**	**141445**
256	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**5,3400**		**3020,92**	**16132**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**5671**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**637**
		Итого материалов:				**1895,89**	**10124**
		Накладные расходы	%	--		790,03	4219
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	1628
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**21979**
257	**С121-090203-0405 21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 (Б-1)**	**м2**	**5,3400**		**35529,87**	**189730**
		Накладные расходы	%	--		1506,47	8045
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2962,91	15822
		Сметная стоимость:				**39999,24**	**213596**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**857339**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**857339**
Материалы -			Тенге				**50419**
Всего заработная плата -			Тенге				**31933**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**772910**
		Накладные расходы -	Тенге				**56257**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73088**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**986684**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31933**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**986684**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**41**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**3871**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19097**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**213763**
		Накладные расходы -	Тенге				**22577**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21530**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**290660**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19097**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3631477**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**275767**
		РАЗДЕЛ 3. Лестницы					
123	**Е11-070506-0104 11-070506-0104 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**3553,27**	**14212**
		Итого оплата труда:				**2184,95**	**8739**
		Итого эксплуатация машин:				**1649,95**	**6599**
		Итого материалов:				**120,11**	**480**
		Накладные расходы	%	--		1565,04	6260
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,46	1638
		Сметная стоимость:				**5527,78**	**22110**
124	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**11,4400**		**6134,14**	**70175**
		Накладные расходы	%	--		260,09	2975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		511,54	5852
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**79002**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**84387**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**84387**
	Материалы -		Тенге				**480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8739**
	Местные материалы -		Тенге				**70175**
		Накладные расходы -	Тенге				**9235**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7490**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**101112**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8739**

1	2	3	4	5	6	7	8
442	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**442,0000**		**5516,05**	**2438094**
		Накладные расходы	%	--		233,88	103375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	203318
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**2744787**
105	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,3400**		**41217,09**	**14013**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**9815**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**7538**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	5791
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	1584
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**21389**
106	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**317,0000**		**513,00**	**162622**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**146530**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**353**
		Итого материалов:				**50,26**	**15932**
		Накладные расходы	%	--		306,52	97166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	20783
		Сметная стоимость:				**885,08**	**280571**
116	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,8290**		**30598,72**	**25367**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**14148**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**13799**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2439**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	10057
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2834
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**38258**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	715
		Сметная стоимость:				**104,92**	**9652**
78	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**86,0000**		**314,32**	**27030**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**13118**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**12856**
		Итого материалов:				**49,23**	**4233**
		Накладные расходы	%	--		112,07	9638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	2933
		Сметная стоимость:				**460,50**	**39601**
79	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1439,52**	**11516**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**6565**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6134**
		Итого материалов:				**37,77**	**302**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1300
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**17554**
80	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**2132,74**	**17062**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**9736**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**8747**
		Итого материалов:				**87,05**	**696**
		Накладные расходы	%	--		878,23	7026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1927
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**26015**
81	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**9,8610**		**74872,51**	**738317**
		Накладные расходы	%	--		3174,59	31305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6243,77	61570
		Сметная стоимость:				**84290,87**	**831191**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7304931**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3457,90	276632
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	205588
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**2775441**
26	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**10,0000**		**28665,25**	**286653**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**42348**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**11360**
		Итого материалов:				**23569,47**	**235695**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	34579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	25699
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**346930**
27	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	**м3 кладки**	**25,0000**		**32632,27**	**815807**
		Итого оплата труда:				**5324,35**	**133109**
		Итого эксплуатация машин:				**1313,45**	**32836**
		Итого материалов:				**26312,42**	**657810**
		Накладные расходы	%	--		4203,06	105077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2946,83	73671
		Сметная стоимость:				**39782,16**	**994554**
28	**Е11-340108-0402 11-340108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм ,плитами ПСБС,ISOVER(отсечка)**	**м2 поверхности**	**210,0000**		**566,21**	**118905**
		Итого оплата труда:				**562,16**	**118054**
		Итого эксплуатация машин:				**7,74**	**1626**
		Накладные расходы	%	--		387,91	81462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,33	16029
		Сметная стоимость:				**1030,46**	**216396**
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ					
34	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50**	**м3 кладки**	**50,0000**		**25207,94**	**1260397**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**179658**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**70997**
		Итого материалов:				**20538,55**	**1026928**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,1000**		**105341,82**	**10534**
		Накладные расходы	%	--		4466,49	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8784,67	878
		Сметная стоимость:				**118592,98**	**11859**
40	**С123-060128-0104 23-060128-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 (ВВГп)**	**км**	**0,0300**		**69285,71**	**2079**
		Накладные расходы	%	--		2937,71	88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5777,87	173
		Сметная стоимость:				**78001,30**	**2340**
41	**С123-060128-1607 23-060128-1607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ-П 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0850**		**489624,89**	**41618**
		Накладные расходы	%	--		20760,10	1765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40830,80	3471
		Сметная стоимость:				**551215,78**	**46853**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**536064**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**536064**
Материалы -			Тенге				**154044**
Всего заработная плата -			Тенге				**157924**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**222466**
		Накладные расходы -	Тенге				**93186**
		Сметная прибыль -	Тенге				**50340**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**679590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157924**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**679590**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**189**

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 прим.**	**Прокладка гофротрубы д=20мм**	**м**	**18,0000**		**308,17**	**5547**
		Итого оплата труда:				**227,71**	**4099**
		Итого эксплуатация машин:				**36,48**	**657**
		Итого материалов:				**53,44**	**962**
		Накладные расходы	%	--		114,66	2064
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,83	609
		Сметная стоимость:				**456,66**	**8220**
29	**С123-010605-0102 23-010605-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм**	**м**	**18,3600**		**120,58**	**2214**
		Накладные расходы	%	--		5,11	94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,06	185
		Сметная стоимость:				**135,75**	**2492**
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1025,5000**		**282,81**	**290022**
		Итого оплата труда:				**134,91**	**138353**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**1737**
		Итого материалов:				**146,81**	**150551**
		Накладные расходы	%	--		72,18	74023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,40	29124
		Сметная стоимость:				**383,39**	**393168**
34	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)**	**м**	**42,0000**		**52,09**	**2188**
		Накладные расходы	%	--		2,21	93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,34	182
		Сметная стоимость:				**58,64**	**2463**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**670,0000**		**399,03**	**267350**
		Накладные расходы	%	--		16,92	11336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	22295
		Сметная стоимость:				**449,22**	**300981**
36	**С123-010605-0104 23-010605-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм**	**м**	**670,0000**		**254,41**	**170455**
		Накладные расходы	%	--		10,79	7227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,22	14215
		Сметная стоимость:				**286,41**	**191897**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**941423**
		В том числе:					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**941423**
	Материалы -		Тенге				**598**
	Всего заработная плата -		Тенге				**499287**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**437805**
		Накладные расходы -	Тенге				**354272**
		Сметная прибыль -	Тенге				**103657**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1399352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**572**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**499287**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1399352**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**572**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**499287**
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-3-5, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ПР-Л В ОСЯХ 4-5							
РАЗДЕЛ 1. ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.00							
		КВАРТИРЫ 1-9 ЭТАЖЕЙ					
19	**Ц13-100902-1212 13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**82,0000**		**208,55**	**17101**
		Итого оплата труда:				**181,85**	**14912**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**1217**
		Итого материалов:				**2958,02**	**1757**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	14510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	3085
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**41642**
451	**С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,59410**		**329953,92**	**196025**
		Накладные расходы	%	--		13990,05	8311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27515,52	16347
		Сметная стоимость:				**371459,48**	**220683**
452	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД,ИМ-1,2,3)**	**т**	**0,039520**		**315552,10**	**12471**
		Итого оплата труда:				**160842,25**	**6356**
		Итого эксплуатация машин:				**852,46**	**34**
		Итого материалов:				**154210,74**	**6094**
		Накладные расходы	%	--		94695,46	3742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32819,80	1297
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**17510**
453	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**16,9700**		**77,48**	**1314**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**492**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**17**
		Итого материалов:				**47,64**	**808**
		Накладные расходы	%	--		19,66	333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	132
		Сметная стоимость:				**104,92**	**1779**
455	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,10560**		**41217,09**	**4352**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**3049**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**2341**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**64447**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**628666**
	Материалы -		Тенге				**504**
	Всего заработная плата -		Тенге				**604757**
		Накладные расходы -	Тенге				**410568**
		Сметная прибыль -	Тенге				**83139**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1122373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**685**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**604757**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1269461**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**669204**
		РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка					
		КИРПИЧНЫЙ ПОЯС					
444	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,23120**		**45968,00**	**10628**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**10417**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**318**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	5967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	1328
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**17922**
445	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,23120**		**192658,10**	**44543**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	1889
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	3714
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**50146**
446	**Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015**	**Пояса без опалубки. Устройство (Мр100)**	**м3**	**0,2600**		**26272,36**	**6831**
		Итого оплата труда:				**3851,76**	**1001**
		Итого эксплуатация машин:				**2464,24**	**641**
		Итого материалов:				**20486,96**	**5327**
		Накладные расходы	%	--		3061,26	796
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,69	610

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**480**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8739**
	Местные материалы -		Тенге				**105262**
		Накладные расходы -	Тенге				**10723**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10416**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**140613**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8739**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**140613**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8739**
		РАЗДЕЛ 7. Окна					
303	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н,10)**	**м2 проемов**	**22,8000**		**1908,66**	**43517**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**15781**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**2569**
		Итого материалов:				**1158,26**	**26408**
		Накладные расходы	%	--		512,37	11682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	4416
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**59615**
309	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**14,1400**		**3020,92**	**42716**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**15015**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1688**
		Итого материалов:				**1895,89**	**26808**
		Накладные расходы	%	--		790,03	11171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,88	4311
		Сметная стоимость:				**4115,83**	**58198**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**86233**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**86233**
	Материалы -		Тенге				**53216**
	Всего заработная плата -		Тенге				**30796**
		Накладные расходы -	Тенге				**22853**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8727**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**117813**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30796**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 ко=10**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**211,0000**		**113,12**	**23868**
		Итого оплата труда:				**4,75**	**1002**
		Итого эксплуатация машин:				**3,17**	**669**
		Итого материалов:				**106,80**	**22535**
		Накладные расходы	%	--		7,81	1648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,67	2041
		Сметная стоимость:				**130,60**	**27558**
137	**Е11-150207-0102 11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,0000**		**2513,94**	**62848**
		Итого оплата труда:				**1060,93**	**26523**
		Итого эксплуатация машин:				**22,87**	**572**
		Итого материалов:				**1441,24**	**36031**
		Накладные расходы	%	--		712,63	17816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,13	6453
		Сметная стоимость:				**3484,70**	**87117**
138	**Е11-150207-0202 11-150207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,0000**		**734,08**	**18353**
		Итого оплата труда:				**340,39**	**8510**
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**168**
		Итого материалов:				**389,44**	**9736**
		Накладные расходы	%	--		225,57	5640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,77	1919
		Сметная стоимость:				**1036,42**	**25912**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4311082**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3724407**
	Материалы -		Тенге				**677914**
	Всего заработная плата -		Тенге				**637368**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**750051**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21503,15	29459
		Сметная стоимость:				**290292,47**	**397701**
125	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**75,5000**		**77,48**	**5850**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**2188**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**77**
		Итого материалов:				**47,64**	**3597**
		Накладные расходы	%	--		19,66	1484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	587
		Сметная стоимость:				**104,92**	**7921**
		МОНОЛИТНЫЕ БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ					
129	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (балконные плиты БП-1 из бетона кл.В15)**	**м3**	**2,5500**		**32630,23**	**83208**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**17059**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**4085**
		Итого материалов:				**24700,51**	**62987**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	12153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	7629
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**102989**
130	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**1,56260**		**194597,94**	**304079**
		Накладные расходы	%	--		8250,95	12893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	25358
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**342329**
131	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,29050**		**193931,06**	**56337**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2389

1	2	3	4	5	6	7	8
115	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3050**		**164684,04**	**50228**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	2130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	4189
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**56546**
116	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,3210**		**193931,06**	**62252**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	2639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	5191
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**70083**
117	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2040**		**170384,21**	**34759**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	1474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	2899
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**39131**
118	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7430**		**163173,15**	**121238**
		Накладные расходы	%	--		6918,54	5140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13607,34	10110
		Сметная стоимость:				**183699,03**	**136488**
119	**С121-050205-0301 21-050205-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	**т**	**0,3570**		**194597,94**	**69472**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие					
105	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3195,10**	**19171**
		Итого оплата труда:				**1583,08**	**9498**
		Итого эксплуатация машин:				**582,60**	**3496**
		Итого материалов:				**1168,63**	**7012**
		Накладные расходы	%	--		1160,25	6961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	2091
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**28223**
106	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**93,0000**		**4843,24**	**450421**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**227797**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**72794**
		Итого материалов:				**1800,30**	**167428**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	166558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	49358
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**666337**
107	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**284,5800**		**5516,05**	**1569757**
		Накладные расходы	%	--		233,88	66558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,99	130905
		Сметная стоимость:				**6209,92**	**1767220**
109	**Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (у торцов плит)**	**м2 поверхности**	**109,0000**		**283,60**	**30912**
		Итого оплата труда:				**281,53**	**30686**
		Итого эксплуатация машин:				**3,96**	**432**
		Накладные расходы	%	--		194,27	21175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,23	4167
		Сметная стоимость:				**516,10**	**56254**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,9530**		**30598,72**	**29160**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**16263**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**15862**
		Итого материалов:				**2941,71**	**2803**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	11561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	3258
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**43978**
80	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,5930**		**8954,24**	**14264**
		Итого оплата труда:				**5969,57**	**9510**
		Итого эксплуатация машин:				**1259,42**	**2006**
		Итого материалов:				**1727,83**	**2752**
		Накладные расходы	%	--		4169,27	6642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,88	1672
		Сметная стоимость:				**14173,40**	**22578**
81	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**57,5000**		**77,48**	**4456**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**1667**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**59**
		Итого материалов:				**47,64**	**2740**
		Накладные расходы	%	--		19,66	1131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	447
		Сметная стоимость:				**104,92**	**6034**
83	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**201,0000**		**314,32**	**63178**
		Итого оплата труда:				**152,54**	**30661**
		Итого эксплуатация машин:				**149,50**	**30049**
		Итого материалов:				**49,23**	**9895**
		Накладные расходы	%	--		112,07	22527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	6856
		Сметная стоимость:				**460,50**	**92561**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка , чердака и машинного помещения Кру125 Мр50**	**м3 кладки**	**91,0000**		**25207,94**	**2293922**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**326978**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**129215**
		Итого материалов:				**20538,55**	**1869008**
		Накладные расходы	%	--		2971,54	270410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2254,36	205147
		Сметная стоимость:				**30433,83**	**2769479**
43	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (вентканалы)Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**40,4000**		**29987,12**	**1211480**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**145164**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**57366**
		Итого материалов:				**25317,74**	**1022837**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	128237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	107177
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**1446894**
47	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**22,0100**		**29987,12**	**660017**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**79086**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**31253**
		Итого материалов:				**25317,74**	**557244**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	69864
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	58390
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**788271**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
48	Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**38,0400**		**528,45**	**20102**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**16211**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**62**
		Итого материалов:				**101,45**	**3859**
		Накладные расходы	%	--		298,27	11346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	2516
		Сметная стоимость:				**892,85**	**33964**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУл150 КУр125 Мр50, шоколад)**	**м3 кладки**	**6,0000**		**30179,00**	**181074**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**27616**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**7029**
		Итого материалов:				**24688,45**	**148131**
		Накладные расходы	%	--		3716,89	22301
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2711,67	16270
		Сметная стоимость:				**36607,56**	**219645**
27	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**53,0000**		**28665,25**	**1519258**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**224445**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**60206**
		Итого материалов:				**23569,47**	**1249182**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	183269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	136202
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**1838729**
28	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50, шоколад)**	**м3 кладки**	**50,0000**		**28732,68**	**1436634**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**211740**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**56798**
		Итого материалов:				**23636,90**	**1181845**
		Накладные расходы	%	--		3460,76	173038
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2575,48	128774
		Сметная стоимость:				**34768,92**	**1738446**
29	Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**13,0000**		**28665,25**	**372648**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**55053**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**14767**
		Итого материалов:				**23569,47**	**306403**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	44953
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	33408
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**451009**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**120,0000**		**249,53**	**29944**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**17390**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**793**
		Итого материалов:				**100,22**	**12026**
		Накладные расходы	%	--		75,23	9028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	3118
		Сметная стоимость:				**350,75**	**42090**
47	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**9,0000**		**279,28**	**2514**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**1495**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**172**
		Итого материалов:				**100,66**	**906**
		Накладные расходы	%	--		85,96	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	263
		Сметная стоимость:				**394,46**	**3550**
48	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**29,137320**		**1662,60**	**48444**
		Накладные расходы	%	--		70,49	2054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	4040
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**54538**
		СТРОЙРАБОТЫ					
60	**Е12-190101-0103 12-190101-0103 РСНБ РК 2015 прим.**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб (50х50мм). Пробивка вручную**	**отверстие**	**12,0000**		**833,50**	**10002**
		Итого оплата труда:				**833,50**	**10002**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		548,82	6586
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,59	1327
		Сметная стоимость:				**1492,90**	**17915**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**90903**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**80901**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				223562
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				626575
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				256
		Сметная заработная плата -	Тенге				223562
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-2-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 2-3					
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
10	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**120,0000**		**198,58**	**23830**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**14368**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**759**
		Итого материалов:				**74,74**	**8969**
		Накладные расходы	%	--		61,84	7421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	2500
		Сметная стоимость:				**281,25**	**33750**
11	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**9,0000**		**217,54**	**1958**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**1234**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**72**
		Итого материалов:				**75,18**	**677**
		Накладные расходы	%	--		70,40	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	207
		Сметная стоимость:				**310,98**	**2799**
12	**С123-010501-1401 23-010501-1401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**122,4000**		**128,66**	**15748**
		Накладные расходы	%	--		5,46	668
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,73	1313
		Сметная стоимость:				**144,84**	**17729**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**443067,37**	**6626**
424	**Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	**м2**	**5,1000**		**77,48**	**395**
		Итого оплата труда:				**28,99**	**148**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**
		Итого материалов:				**47,64**	**243**
		Накладные расходы	%	--		19,66	100
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	40
		Сметная стоимость:				**104,92**	**535**
426	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,071600**		**41217,09**	**2951**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**2067**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**1587**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	334
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**4504**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**66013**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8065**
Материалы -			Тенге				**2549**
Всего заработная плата -			Тенге				**4620**
		Накладные расходы -	Тенге				**2736**
		Сметная прибыль -	Тенге				**864**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11666**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4620**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**57948**
Материалы -			Тенге				**463**
Всего заработная плата -			Тенге				**5596**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**51616**
		Накладные расходы -	Тенге				**6009**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5117**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**69074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**80740**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10216**

1	2	3	4	5	6	7	8
318	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.70мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**226,63**	**9219**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**8798**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**820**
		Накладные расходы	%	--		146,90	5976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	1216
		Сметная стоимость:				**403,41**	**16411**
319	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**2,9330280**		**23930,33**	**70188**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	2976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	5853
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**79017**
		Тип8 Ванные комнаты, санузлы (s=16,76м2)					
329	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.60мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**16,7600**		**226,63**	**3798**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**3625**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**338**
		Накладные расходы	%	--		146,90	2462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	501
		Сметная стоимость:				**403,41**	**6761**
330	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**1,0357680**		**23930,33**	**24786**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	1051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	2067
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**27904**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**461129**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**6905,77**	**39502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**42193**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**42193**
	Материалы -		Тенге				**240**
	Всего заработная плата -		Тенге				**4369**
	Местные материалы -		Тенге				**35088**
		Накладные расходы -	Тенге				**4617**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3745**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4369**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**50555**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4369**
		РАЗДЕЛ 8. Окна					
241	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**41,3000**		**1908,66**	**78828**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**28585**
		Итого эксплуатация машин:				**112,68**	**4654**
		Итого материалов:				**1158,26**	**47836**
		Накладные расходы	%	--		512,37	21161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,68	7999
		Сметная стоимость:				**2614,71**	**107988**
242	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-3,4)**	**м2 проемов**	**11,1600**		**2536,48**	**28307**
		Итого оплата труда:				**923,01**	**10301**
		Итого эксплуатация машин:				**115,52**	**1289**
		Итого материалов:				**1552,38**	**17325**
		Накладные расходы	%	--		682,91	7621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,55	2874
		Сметная стоимость:				**3476,94**	**38803**
243	**Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**14,2300**		**3020,92**	**42988**
		Итого оплата труда:				**1061,91**	**15111**
		Итого эксплуатация машин:				**119,37**	**1699**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8250,95	1997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16227,91	3927
		Сметная стоимость:				**219076,80**	**53016**
108	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,5800**		**4859,03**	**2818**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**1896**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**416**
		Итого материалов:				**874,33**	**507**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	1323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	331
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**4473**
109	**С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0030**		**193128,32**	**580**
		Накладные расходы	%	--		8188,64	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16105,36	48
		Сметная стоимость:				**217422,32**	**653**
110	**Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)**	**м3 утеплителя**	**0,1500**		**4632,32**	**695**
		Итого оплата труда:				**2179,20**	**327**
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**176**
		Итого материалов:				**1569,86**	**235**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	73
		Сметная стоимость:				**6598,71**	**990**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4170**		**30598,72**	**12762**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7118**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6942**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1227**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5059
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1426

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		348,43	697
		Сметная стоимость:				**4703,78**	**9409**
94	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**37,0000**		**4843,24**	**179200**
		Итого оплата труда:				**2449,43**	**90629**
		Итого эксплуатация машин:				**782,73**	**28961**
		Итого материалов:				**1800,30**	**66611**
		Накладные расходы	%	--		1790,94	66265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		530,73	19637
		Сметная стоимость:				**7164,92**	**265102**
100	**Е11-460302-0102 11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	**м3**	**0,0600**		**41217,09**	**2473**
		Итого оплата труда:				**28868,81**	**1732**
		Итого эксплуатация машин:				**22170,43**	**1330**
		Накладные расходы	%	--		17034,77	1022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4660,15	280
		Сметная стоимость:				**62912,01**	**3775**
101	**Е12-190101-0403 12-190101-0403 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных. Заделка (заделка отверстий в плитах опирающихся на стену легким бетоном В7,5)**	**отверстие**	**211,0000**		**513,00**	**108244**
		Итого оплата труда:				**462,24**	**97533**
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**235**
		Итого материалов:				**50,26**	**10604**
		Накладные расходы	%	--		306,52	64675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	13834
		Сметная стоимость:				**885,08**	**186753**
102	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**3,8600**		**32630,23**	**125953**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**25823**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**6183**
		Итого материалов:				**24700,51**	**95344**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	18396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	11548
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**155896**

1	2	3	4	5	6	7	8
71	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	м2	43,6000		77,48	3380
		Итого оплата труда:				28,99	1265
		Итого эксплуатация машин:				1,03	45
		Итого материалов:				47,64	2078
		Накладные расходы	%	--		19,66	858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,77	339
		Сметная стоимость:				104,92	4577
73	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	110,0000		314,32	34576
		Итого оплата труда:				152,54	16780
		Итого эксплуатация машин:				149,50	16445
		Итого материалов:				49,23	5415
		Накладные расходы	%	--		112,07	12328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,11	3752
		Сметная стоимость:				460,50	50656
74	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	17,0000		1439,52	24470
		Итого оплата труда:				820,59	13949
		Итого эксплуатация машин:				766,77	13034
		Итого материалов:				37,77	642
		Накладные расходы	%	--		592,23	10067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	2763
		Сметная стоимость:				2194,29	37300
75	Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	8,0000		2132,74	17063
		Итого оплата труда:				1217,01	9737
		Итого эксплуатация машин:				1093,36	8747
		Итого материалов:				87,05	696
		Накладные расходы	%	--		878,23	7026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	1927
		Сметная стоимость:				3251,85	26016

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7224,29	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	1336
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**18031**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0940**		**4859,03**	**457**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**307**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**67**
		Итого материалов:				**874,33**	**82**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	214
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	54
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**725**
57	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство арматурного пояса)**	**т металлических изделий**	**1,1400**		**45968,00**	**52403**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**51364**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1567**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	29421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6546
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**88370**
58	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**1,1400**		**193931,06**	**221081**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	9374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	18436
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**248892**
60	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки ,машинного помещения**	**т металлических изделий**	**0,0670**		**45968,00**	**3080**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**3019**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**92**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	1729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	385
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**5194**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**795075**
39	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**9,1500**		**29987,12**	**274382**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**32877**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**12993**
		Итого материалов:				**25317,74**	**231657**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	29044
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	24274
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**327700**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
40	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**25,2000**		**528,45**	**13316**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**10738**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**41**
		Итого материалов:				**101,45**	**2556**
		Накладные расходы	%	--		298,27	7516
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	1667
		Сметная стоимость:				**892,85**	**22498**
41	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**25,2000**		**380,34**	**9584**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**1776**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**182**
		Итого материалов:				**306,08**	**7713**
		Накладные расходы	%	--		61,76	1556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	891
		Сметная стоимость:				**477,47**	**12031**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**1,1640**		**45968,00**	**53506**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**52446**
		Итого эксплуатация машин:				**1374,78**	**1600**
		Накладные расходы	%	--		25808,63	30041
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5742,13	6684
		Сметная стоимость:				**77518,76**	**90230**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3779,05	18895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3374,70	16873
		Сметная стоимость:				**45558,44**	**227792**
20	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (толщ.770мм, из полнотелого рядового КУл150 КУр125 Мр50 лифт)**	**м3 кладки**	**3,2000**		**26251,18**	**84004**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**13551**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**3635**
		Итого материалов:				**21155,40**	**67697**
		Накладные расходы	%	--		3355,55	10738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,54	7579
		Сметная стоимость:				**31975,26**	**102321**
21	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**9,1000**		**30095,76**	**273871**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**41884**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**10660**
		Итого материалов:				**24605,21**	**223907**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	33792
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	24613
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**332276**
22	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**33,0000**		**28665,25**	**945953**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**139749**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**37487**
		Итого материалов:				**23569,47**	**777793**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	114111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	84805
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**1144869**
23	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**4,0000**		**28665,25**	**114661**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**16939**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**4544**
		Итого материалов:				**23569,47**	**94278**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	13832
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	10279

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**10002**
		Накладные расходы -	Тенге				**6586**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1327**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17915**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10002**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**74673**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25604**
		РАЗДЕЛ 2.ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ					
43	**Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**120,0000**		**249,53**	**29944**
		Итого оплата труда:				**144,92**	**17390**
		Итого эксплуатация машин:				**6,61**	**793**
		Итого материалов:				**100,22**	**12026**
		Накладные расходы	%	--		75,23	9028
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,98	3118
		Сметная стоимость:				**350,75**	**42090**
44	**Ц13-080206-1907 13-080206-1907 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	**м**	**9,0000**		**279,28**	**2514**
		Итого оплата труда:				**166,13**	**1495**
		Итого эксплуатация машин:				**19,12**	**172**
		Итого материалов:				**100,66**	**906**
		Накладные расходы	%	--		85,96	774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,22	263
		Сметная стоимость:				**394,46**	**3550**
45	**С123-010802-9901 23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	**кг**	**29,137320**		**1662,60**	**48444**
		Накладные расходы	%	--		70,49	2054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,65	4040
		Сметная стоимость:				**1871,74**	**54538**
		СТРОЙРАБОТЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**20966**
	Всего заработная плата -		Тенге				**267091**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1177335**
	Сдача и испытание -		Тенге				**1338**
		Накладные расходы -	Тенге				**230469**
		Сметная прибыль -	Тенге				**135997**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1835948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267091**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1835948**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**311**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**267091**
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-6, УСТРОЙСТВО СВЯЗИ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2					
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО СВЯЗИ					
		ВЫШЕ 0.00					
10	**Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**120,0000**		**198,58**	**23830**
		Итого оплата труда:				**119,73**	**14368**
		Итого эксплуатация машин:				**6,32**	**759**
		Итого материалов:				**74,74**	**8969**
		Накладные расходы	%	--		61,84	7421
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,83	2500
		Сметная стоимость:				**281,25**	**33750**
11	**Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015 прим.**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**9,0000**		**217,54**	**1958**
		Итого оплата труда:				**137,13**	**1234**
		Итого эксплуатация машин:				**8,05**	**72**
		Итого материалов:				**75,18**	**677**
		Накладные расходы	%	--		70,40	634
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,04	207
		Сметная стоимость:				**310,98**	**2799**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**10733**
		Накладные расходы -	Тенге				**6347**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1856**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**25055**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10733**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**57948**
	Материалы -		Тенге				**463**
	Всего заработная плата -		Тенге				**5596**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**51616**
		Накладные расходы -	Тенге				**6009**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5117**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**69074**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**94129**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16329**
	ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА 2-1-1-3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ, БЛОК-СЕКЦИЯ 86-014/1.2-1-2017-ДОУ-1 В ОСЯХ 1-2						
	РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.+0.000						
31	**Е11-161301-0105 11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**300,0000**		**751,67**	**225501**
		Итого оплата труда:				**745,21**	**223562**
		Итого эксплуатация машин:				**9,44**	**2832**
		Итого материалов:				**0,89**	**268**
		Накладные расходы	%	--		501,06	150318
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,22	30065
		Сметная стоимость:				**1352,95**	**405884**
32	**С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 (Valtec)**	**м**	**300,0000**		**399,03**	**119709**
		Накладные расходы	%	--		16,92	5076
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	9983
		Сметная стоимость:				**449,22**	**134767**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				64
		Сметная заработная плата -	Тенге				51596
		РАЗДЕЛ 12. Внутренняя отделка					
393	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**67,2000**		**3782,49**	**254183**
		Итого оплата труда:				**1259,31**	**84626**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**1144**
		Итого материалов:				**2518,79**	**169263**
		Накладные расходы	%	--		879,74	59119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,98	25064
		Сметная стоимость:				**5035,21**	**338366**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**254183**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**254183**
	Материалы -		Тенге				**169263**
	Всего заработная плата -		Тенге				**84626**
		Накладные расходы -	Тенге				**59119**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25064**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**338366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84626**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**338366**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**103**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**84626**
		РАЗДЕЛ 14. Разные работы					
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ ОЛ-1					
59	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Устройство ограждения лоджий)**	**т конструкций**	**0,156440**		**40476,22**	**6332**
		Итого оплата труда:				**35770,71**	**5596**
		Итого эксплуатация машин:				**2049,08**	**321**
		Итого материалов:				**2958,02**	**463**
		Накладные расходы	%	--		24424,21	3821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5192,03	812
		Сметная стоимость:				**70092,47**	**10965**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**204254**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54221**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**204254**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54221**
		РАЗДЕЛ 11. Полы					
		2 ЭТАЖ					
		Типб Жилые комнаты, прихожии, коридоры (s=181,14м2)					
312	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство(толщ.70мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**181,1400**		**226,63**	**41051**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**39174**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**3651**
		Накладные расходы	%	--		146,90	26609
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	5413
		Сметная стоимость:				**403,41**	**73073**
313	**С121-110401-0403 21-110401-0403 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплэкс-35)**	**м3**	**13,0601940**		**23930,33**	**312535**
		Накладные расходы	%	--		1014,65	13251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1995,60	26063
		Сметная стоимость:				**26940,57**	**351849**
		Тип7 Кухни(s=40,68м2)					
320	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство (толщ.70мм)**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,6800**		**226,63**	**9219**
		Итого оплата труда:				**216,26**	**8798**
		Итого эксплуатация машин:				**20,16**	**820**
		Накладные расходы	%	--		146,90	5976
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,88	1216
		Сметная стоимость:				**403,41**	**16411**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		663,40	35293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,30	18583
		Сметная стоимость:				**4715,61**	**250870**
235	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.100мм)**	**м3 кладки**	**12,1000**		**17988,59**	**217661**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**39268**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**18899**
		Итого материалов:				**13559,42**	**164068**
		Накладные расходы	%	--		2481,25	30023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1637,59	19815
		Сметная стоимость:				**22107,42**	**267499**
236	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки (В5,толщ.200мм)**	**м3 кладки**	**5,0240**		**17872,91**	**89793**
		Итого оплата труда:				**3245,33**	**16304**
		Итого эксплуатация машин:				**1561,94**	**7847**
		Итого материалов:				**13443,74**	**67541**
		Накладные расходы	%	--		2476,34	12441
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1627,94	8179
		Сметная стоимость:				**21977,20**	**110413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**504448**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**504448**
Материалы -			Тенге				**371846**
Всего заработная плата -			Тенге				**106448**
		Накладные расходы -	Тенге				**77757**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46577**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**628782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106448**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**628782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**106448**
		РАЗДЕЛ 8.Окна					
243	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК-1,ОК1н)**	**м2 проемов**	**30,7000**		**1908,66**	**58596**
		Итого оплата труда:				**692,14**	**21249**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1175,43**	**176**
		Итого материалов:				**1569,86**	**235**
		Накладные расходы	%	--		1477,59	222
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,79	73
		Сметная стоимость:				**6598,71**	**990**
111	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (Балки Б1-5)**	**т конструкций**	**0,4150**		**30598,72**	**12697**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**7081**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**6907**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1221**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	5034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	1418
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**19149**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**501497**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**486642**
Материалы -			Тенге				**149938**
Всего заработная плата -			Тенге				**212386**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**96970**
		Накладные расходы -	Тенге				**152151**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51104**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**689897**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**266**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**212386**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**14854**
Материалы -			Тенге				**1609**
Всего заработная плата -			Тенге				**8533**
		Накладные расходы -	Тенге				**6047**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1672**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**22573**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8533**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**712470**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**220919**

РАЗДЕЛ 6 .Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,56	13834
		Сметная стоимость:				**885,08**	**186753**
102	**Е11-060801-0109 11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ-1,2,3,4,6 из бетона кл.В15)**	**м3**	**2,8400**		**32630,23**	**92670**
		Итого оплата труда:				**6689,88**	**18999**
		Итого эксплуатация машин:				**1601,78**	**4549**
		Итого материалов:				**24700,51**	**70149**
		Накладные расходы	%	--		4765,68	13535
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2991,67	8496
		Сметная стоимость:				**40387,59**	**114701**
103	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0630**		**164684,04**	**10375**
		Накладные расходы	%	--		6982,60	440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13733,33	865
		Сметная стоимость:				**185399,97**	**11680**
104	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0920**		**193931,06**	**17842**
		Накладные расходы	%	--		8222,68	756
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16172,30	1488
		Сметная стоимость:				**218326,04**	**20086**
105	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0350**		**170384,21**	**5964**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	497
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**6714**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**1439,52**	**11516**
		Итого оплата труда:				**820,59**	**6565**
		Итого эксплуатация машин:				**766,77**	**6134**
		Итого материалов:				**37,77**	**302**
		Накладные расходы	%	--		592,23	4738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,54	1300
		Сметная стоимость:				**2194,29**	**17554**
75	**Е11-070104-0304 11-070104-0304 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**2132,74**	**8532**
		Итого оплата труда:				**1217,01**	**4869**
		Итого эксплуатация машин:				**1093,36**	**4374**
		Итого материалов:				**87,05**	**348**
		Накладные расходы	%	--		878,23	3513
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,88	964
		Сметная стоимость:				**3251,85**	**13009**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6532880**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6363985**
Материалы -			Тенге				**3185442**
Всего заработная плата -			Тенге				**998744**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**303694**
Местные материалы -			Тенге				**1677455**
		Накладные расходы -	Тенге				**812511**
		Сметная прибыль -	Тенге				**574120**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7750615**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1275**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**998744**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**168895**
Материалы -			Тенге				**3924**
Всего заработная плата -			Тенге				**17805**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**139126**
		Накладные расходы -	Тенге				**18464**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14989**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**202348**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17805**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**С121-050301-2708 21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0680**		**192658,10**	**13100**
		Накладные расходы	%	--		8168,70	555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16066,14	1092
		Сметная стоимость:				**216892,95**	**14748**
55	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0640**		**170384,21**	**10904**
		Накладные расходы	%	--		7224,29	462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14208,68	909
		Сметная стоимость:				**191817,18**	**12276**
56	**Е11-090501-0201 11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,0640**		**4859,03**	**311**
		Итого оплата труда:				**3269,09**	**209**
		Итого эксплуатация машин:				**717,34**	**46**
		Итого материалов:				**874,33**	**56**
		Накладные расходы	%	--		2281,31	146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		571,23	37
		Сметная стоимость:				**7711,57**	**494**
67	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	**т конструкций**	**0,6130**		**30598,72**	**18757**
		Итого оплата труда:				**17065,63**	**10461**
		Итого эксплуатация машин:				**16644,48**	**10203**
		Итого материалов:				**2941,71**	**1803**
		Накладные расходы	%	--		12131,02	7436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3418,38	2095
		Сметная стоимость:				**46148,11**	**28289**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3174,18	53961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	45099
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**608841**
39	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка (шахта лифта) Кор125 Мр50**	**м3 кладки**	**10,0000**		**29987,12**	**299871**
		Итого оплата труда:				**3593,17**	**35932**
		Итого эксплуатация машин:				**1419,95**	**14199**
		Итого материалов:				**25317,74**	**253177**
		Накладные расходы	%	--		3174,18	31742
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2652,90	26529
		Сметная стоимость:				**35814,21**	**358142**
		ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ (ЭБ-)					
40	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015 прим.**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**34,1000**		**528,45**	**18020**
		Итого оплата труда:				**426,15**	**14532**
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**55**
		Итого материалов:				**101,45**	**3459**
		Накладные расходы	%	--		298,27	10171
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,14	2255
		Сметная стоимость:				**892,85**	**30446**
41	**Е11-070516-0105 11-070516-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом (уплотняющая прокладка из пористой резины)**	**м шва**	**50,1000**		**380,34**	**19055**
		Итого оплата труда:				**70,49**	**3532**
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**361**
		Итого материалов:				**306,08**	**15335**
		Накладные расходы	%	--		61,76	3094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,37	1772
		Сметная стоимость:				**477,47**	**23921**
		ОБЩИЕ РАБОТЫ					
47	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (С-1-1, С-2-1, С-3-1 колодцевой кладки)**	**т металлических изделий**	**0,5650**		**45968,00**	**25972**
		Итого оплата труда:				**45057,26**	**25457**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3355,55	20133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2368,54	14211
		Сметная стоимость:				**31975,26**	**191852**
21	**Е11-080201-1003 11-080201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом, маш.помещ., шахта, парапет(КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**19,8000**		**30095,76**	**595896**
		Итого оплата труда:				**4602,67**	**91133**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,46**	**23195**
		Итого материалов:				**24605,21**	**487183**
		Накладные расходы	%	--		3713,36	73524
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2704,73	53554
		Сметная стоимость:				**36513,84**	**722974**
22	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**102,2000**		**28665,25**	**2929589**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**432797**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**116095**
		Итого материалов:				**23569,47**	**2408800**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	353398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	262639
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**3545625**
23	**Е11-080201-1005 11-080201-1005 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (КУл150 КУр125 Мр50)**	**м3 кладки**	**9,2000**		**28665,25**	**263720**
		Итого оплата труда:				**4234,81**	**38960**
		Итого эксплуатация машин:				**1135,96**	**10451**
		Итого материалов:				**23569,47**	**216839**
		Накладные расходы	%	--		3457,90	31813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2569,85	23643
		Сметная стоимость:				**34693,01**	**319176**
24	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом,(КУл150 КУр125 Мр50, парапет)**	**м3 кладки**	**9,4000**		**32632,27**	**306743**
		Итого оплата труда:				**5324,35**	**50049**
		Итого эксплуатация машин:				**1313,45**	**12346**

1	2		4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**40993**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**553407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105148**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**553407**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**105148**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3062885**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1096938**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**373122**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**109471**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1592826**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**534234**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3597119**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**152518**
	ИТОГО:		**Тенге**				**3 749 637**
	Сметная прибыль		**Тенге**				**299 971**
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**4 049 608**

Итого по акту в тек. ценах	**Тенге**		**123 486 186** √
В текущие цены с учетом коэф. перехода	к=	1,059461	130 828 835 √
Кроме того НДС	Тенге	12%	15 699 460 √
Всего по акту	**Тенге**		**146 528 295** √

м.п. Заказчик

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор Тимофеев С.П., БИН 950440000566

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)