Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания (1 этаж) ТОО "Теміржолсу-Кокшетау", находящегося по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Локомотивная 1 "А"

Акт
выполненных работ

за МАЙ 2010г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	44,55	17,38	0,93	774	41	820	0,1139	5
		м2		16,45	0,14	733	6	111	0,0013	–
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	9,7	51,33	4,89	498	47	508	0,336	3
		м2		46,44	0,83	450	8	111	0,0086	–
3	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	9,7	11,07	0,04	107	–	119	0,0767	1
		м2		11,03	0,02	107	–	111	0,0001	–
4	Е57-12-6	Укладка лаг из брусков по перекрытию при площади пола свыше 10 м2	9,7	382,92	1,86	3714	18	547	0,3342	3
		м2		50,56	0,29	490	3	111	0,0037	–
5	Е57-13-3	Устройство оснований под покрытие пола площадью до 20 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	92,7	607,22	1,58	56289	146	4763	0,3056	28
		м2		46,04	0,25	4268	23	111	0,0025	–
6	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	92,7	935,07	6,13	86681	568	7161	0,4393	41
		м2 покрытия		67,28	2,31	6237	214	111	0,01035	1
7	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	76,78	178,36	0,09	13694	7	1291	0,0944	7

		м							
			15,12	2	1161	2	111	0,0001	–
8	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	150	32,87	–	4931	–	4438	0,2282	34
		м2							
			32,87	–	4931	–	90	–	–
9	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен ветонитом при толщине намета до 10 мм	150	331,88	3,63	49782	545	11158	0,504	76
		м2							
			77,74	0,56	11661	84	95	0,0058	1
10	Е62-17-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	150	282,25	0,07	42338	11	4278	0,1802	27
		м2							
			30	0,02	4500	3	95	0,0001	–
11	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	45	355,55	3,8	16000	171	3808	0,5725	26
		м2							
			88,47	0,59	3981	27	95	0,0061	–
12	Е62-18-1	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	45	291,09	0,07	13099	3	1555	0,2184	10
		м2							
			36,36	0,02	1636	1	95	0,0001	–
13	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	7	215,57	21,24	1509	149	1494	1,2873	9
		шт							
			194,33	3,31	1360	23	108	0,0289	–
14	Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	2,1	146,99	6,63	309	14	321	0,9497	2
		м2							
			140,36	1,04	295	2	108	0,0125	–
15	Е56-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	8,8	54,61	0,47	481	4	240	0,1576	1
		м							
			25,09	0,09	221	1	108	0,0008	–
16	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 400 мм	8,8	2860		25168			
		м							
17	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	14,4	371,23	23,59	5346	340	2565	0,93898	14
		м2 проемов							
			156,91	7,99	2260	115	108	0,03588	1

18 6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	14,4	10600		152640				
	м2								
19 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,28	1027,53	67,78	5425	358	3289	3,852	20
	м2		644,33	11,29	3402	60	95	0,0624	–
20 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов, подготовленных под окраску	5,28	266,16	2,35	1405	12	229	0,26565	1
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	236	5	95	0,00403	–
21 Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен оконных ниш по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,03	579,15	33,79	1176	69	758	2,266	5
	м2		387,65	5,62	787	11	95	0,031	–
22 Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором	2,03	919,81	31,4	1867	64	1114	3,234	7
	м2		572,99	4,86	1163	10	95	0,0264	–
23 Е58-18-4	Устройство наружных подоконных отливов из листовой стали	12,16	253,64	0,56	3084	7	533	0,2612	3
	м		40,86	0,09	497	1	107	0,0009	–
Раздел 2. Электро-технические работы									
24 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	78	113,54	73,85	8856	5760	4759	0,2624	20
	м борозды		39,69	28,1	3096	2192	90	0,154	12
25 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	78	24,84	–	1938	–	1880	0,1492	12
	м провода		24,84	–	1938	–	97	–	–
26 Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	78	55,36	0,77	4318	60	3284	0,238	19
	м борозды		46,67	0,11	3640	9	90	0,0007	–
27 Ц8-409-2	Прокладка кабель канала по стенам и колоннам с креплением скобами	75	147,3	73	11048	5475	4374	0,29	22

		м								
				49,5	13,3	3713	1373	86	0,107	8
28	99-1-18Пр.л.	Кабель канал 40х16	35	54,4		1904				
		м.								
29	99-1-19Пр.л.	Кабель канал 20х10	40	26,1		1044				
		м.								
30	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (кабель канал)	75	12,7	1,37	953	103	832	0,06682	5
		м								
				10,61	0,83	796	62	97	0,00334	–
31	99-1-15Пр.л.	Кабель ВВГ 3*2,5 Россия	60	71		4260				
		м.								
32	99-1-16Пр.л.	Кабель ВВГ 3*1,5 Россия	70	44		3080				
		м.								
33	99-1-17Пр.л.	Кабель ВВГ 2*1,5 Россия	23	25		575				
		м.								
34	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	39,82	–	159	–	132	0,21505	1
		шт								
				33,9	–	136	–	97	–	–
35	99-1-1Пр.л.И	Выключатель А 16-131 н/у 1 клав. Пралеска	4	84,3		337				
		шт.								
36	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	50,4	–	50	–	35	0,2277	–
		шт								
				35,71	–	36	–	97	–	–
37	99-1-2Пр.л. ↓	Выключатель А 56-134 н/у 2 клав. Пралеска	1	97,85		98				
		шт.								
38	Е21-18-2	Монтаж светильников, до 4-х люминесцентных ламп	6	438,2	111,22	2629	667	2096	1,8515	11
		шт								
				297,56	62,71	1785	376	97	0,2576	2
39	99-1-3Пр.л. ↓	Светильник "Армстронг" , 4х18, Нордклиф, накл.	6	3099		18594				
		шт.								
40	99-1-4Пр.л. ↓	Ребус светильник прямой НББ 64-60*080	3	217,44		652				
		шт.								
41	99-1-5Пр.л. ↓	Люминесцентная лампа Фил. 18	26	79		2054				
		шт.								
42	99-1-6Пр.л. ↓	Лампа накаливания 60 Вт (110), Россия	3	19		57				
		шт.								
43	99-1-7Пр.л. ↓	Анкерный шуруп 6*40	250	3,3		825				
		шт.								

44	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	39,12	–	3	–	461	0,2162	3
		шт		33,9	–	475	–	97	–	–
45	99-1-8Пр.л.	Розетка РА 16-261 з/к н/у 2-я (45), Пролеска	14	103		1442				
		шт.								
46	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	6	742	305	4452	1830	2792	2	12
		коробка		398	72	2388	432	99	0,421	3
47	99-1-9Пр.л.	Распределительная коробка Т-пласт 75*75*40 о/у 8герм.	6	41		246				
		шт.								
48	Ц8-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	1	1377,6	18,6	1378	19	587	4	4
		шт		677	4,5	677	5	86	0,026	–
49	99-1-10Пр.л.	Щит ЭКФ ЩРНМ-3 (650*500*220)	1	4675		4675				
		шт.								
50	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
51	99-1-11Пр.л.	Автомат Дивногорск АЕ 2046, 100А	1	2446		2446				
		шт.								
52	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	789	1	4
		шт		227	2,3	908	9	86	0,013	–
53	99-1-12Пр.л.	ИЭК автомат 1/16А	2	82		164				
		шт.								
54	99-1-13Пр.л.	ИЭК автомат 1/25А	2	82		164				
		шт.								
55	99-1-14Пр.л.	Нулевая планка 14гр.	2	113		226				
		шт.								
56	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,6	21,6	432	22	131	0,9	1
		шт		149	2,9	149	3	86	0,017	–
57	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03016	59500		1795				
		т								

58 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 8 мм	1	247,7	,7	248	21	97	0,7	1
	шт		111	1,6	111	2	86	0,009	–
59 4-1-44	Высококачественная арматурная проволока класса В II, ВР-II, d=7-8 мм	0,00553	43400		240				
	т								
60 Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	5	109,86	0,05	549	–	376	0,481	2
	м2		79,2	0,02	396	–	95	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**571620**	**16612**			**442**
					70960	**5067**			**28**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				484053				
	Накладные расходы, тенге				73911				
	- заработная плата, тенге				11087				
	- трудоемкость, чел-ч				37				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38732				
	Всего				**684263**				
	Временные здания и сооружения (1,44%)				9853				
	- сметная заработная плата, тенге				1389				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				6941				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2776				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**703833**				
	Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**1283088**				
	- материалы, тенге				882429				
	- сметная заработная плата, тенге				179055				
	Налог(2%)				25662				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**1308750**				
	Услуги инженера (заказчика, технологического сопровождения)	0,49%			**6413**				
	Затраты на осуществление авторского надзора	0,20%			**2618**				
	Итого:				1317780				
	НДС(12%)				158134				
	Всего по акту с учетом НДС(12%)				**1475914**				

Заказчик _____ Аузаров А.А.

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.