Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №30»

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2019г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№93	12.07.2019				
		Дополнительное соглашение					
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	106 469 163,00	95 061 752,68						11 407 410,32	
С начала строительства	7 874 555,93	7 030 853,51						843 702,42	
За отчетный период:	7 874 555,93	7 030 853,51						843 702,42	7 874 555,93

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Мадеева Ж.А.

Технический надзор:
ТОО «КазСтройСнаб и СК»
Косатый В.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Авторский надзор:
ТОО «Энергохолдинг Ltd»
Давлетов М.Е.

Заказчик: КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №30»
Договор №93 от 12.07.2019 года

АКТ №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Прибор ОПС. Монтаж оборудования**	шт.	3	11996,09	1,56	35988	5	583	21594	62189
		НР - 61%; СП - 8%			11800,00	--	35400	--		4607	
2	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 М**	шт.	3	15483,00	--	46449	--	46449	--	50165
		СП - 8%			--	--	--	--		3716	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, светово й в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	153	2745,56	1,92	420071	294	15245	246765	720182
		НР - 61%; СП - 8%			2644,00	--	404532	--		53347	
4	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	31	911,00	--	28241	--	28241	--	30500
		СП - 8%			--	--	--	--		2259	
5	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1**	шт.	122	428,00	--	52216	--	52216	--	56393
		СП - 8%			--	--	--	--		4177	
6	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	7	1372,14	0,72	9605	5	346	5645	16470
		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	9254	--		1220	
7	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	7	1625,00	--	11375	--	11375	--	12285
		СП - 8%			--	--	--	--		910	
8	1308-0103-3003 РСНБ РК 2015	**Аппарат звуковой сигнал (сирена). Монтаж оборудования**	шт.	8	1748,28	342,96	13986	2744	666	8354	24128
		НР - 72%; СП - 8%			1322,00	128,40	10576	1027		1787	

9	2308-0304-0311 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	8	1361,00	--	10888	--	10888	--	11759
		СП - 8%			--	--	--	--		871	
10	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство. Блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11940,47	2,04	11940	2	346	7071	20533
		НР - 61%; СП - 8%			11592,00	--	11592	--		1521	
11	Прайс-лист	Блок резервированного электропитания РИП-12 исп.05 12В-8А	шт	1	28526,79	--	28527	--		--	28527
					--	--	--	--	28527	--	
12	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 12В, 17 А/ч	шт.	1	6651,00	--	6651	--	6651	--	7183
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
13	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 32 мм. Прокладка	м	6	295,93	12,19	1776	73	474	904	2894
		НР - 72%; СП - 8%			204,80	4,49	1229	27		214	
14	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6	167,00	--	1002	--	1002	--	1082
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
15	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1013	662,32	69,13	670926	70029	194735	260258	1005678
		НР - 61%; СП - 8%			400,95	20,23	406162	20490		74495	
16	СТ Прайс-лист	Кабель интерфейса J-Y(st)Y 2х2х0,8	км	0,89	142857,14	--	127143	--	127143	--	137314
		СП - 8%			--	--	--	--		10171	
17	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,123	113077,00	--	13908	--	13908	--	15021
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
18	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 2 м. М онтаж по стенам и потолкам	м	390	601,50	113,85	234585	44400	30441	126553	390030
		НР - 72%; СП - 8%			409,60	41,09	159744	16024		28891	
19	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	390	34,00	--	13260	--	13260	--	14321
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
20	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	9	1344,44	138,52	12100	1247	720	7529	21199
		НР - 72%; СП - 8%			1125,86	35,95	10133	324		1570	
21	2308-0304-0619 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	644,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1756434	118799	560485	684673	2634113
							1048622	37892	28527	193006	

	Стоимость оборудования		Тенге				28527				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				28527				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1726905				
	Материалы		Тенге				243557				
	Всего заработная плата		Тенге					1086513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315927				
		Накладные расходы	Тенге				684672				
		Сметная прибыль	Тенге				192926				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2604504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
		Сметная заработная плата	Тенге					1086513			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1002				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1002				
		Сметная прибыль	Тенге				80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2634113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								847
		Сметная заработная плата	Тенге					1086513			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
		Отопление									
22	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	103	1084,92	46,52	111747	4792	--	78845	205840
		НР - 72%; СП - 8%			1038,40	24,77	106955	2552		15247	
23	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м	1647	494,34	1,42	814177	2334	17633	571831	1496888
		НР - 72%; СП - 8%			482,22	--	794210	--		110881	
24	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Демонтаж**	шт.	2	460,00	--	920	--	--	690	1739
		НР - 75%; СП - 8%			460,00	--	920	--		129	
25	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Демонтаж**	шт.	2	1451,97	83,67	2904	167	--	2708	6061
		НР - 98%; СП - 8%			1368,30	13,23	2737	26		449	
26	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж**	насос	3	6902,82	164,97	20708	495	--	19972	43935
		НР - 98%; СП - 8%			6737,85	55,23	20214	166		3254	
27	1328-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Водонагреватель. Демонтаж**	шт.	1	8858,14	531,74	8858	532	--	5206	15190
		НР - 61%; СП - 8%			8326,40	208,46	8326	208		1125	
28	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Демонтаж**	фильтр	3	453,52	58,00	1361	174	--	1213	2779
		НР - 98%; СП - 8%			395,52	17,04	1187	51		206	
29	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Демонтаж**	фильтр	1	556,14	84,49	556	84	--	490	1130

		НР - 98%; СП - 8%			471,65	28,48	472	28		84	
30	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Демонтаж	фильтр	4	558,22	86,57	2233	346	--	1960	4529
		НР - 98%; СП - 8%			471,65	28,40	1887	114		335	
31	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Демонтаж	шт.	1	3818,50	82,10	3818	82	--	3688	8107
		НР - 98%; СП - 8%			3736,40	26,45	3736	26		600	
		Вентиляция									
32	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды, периметр до 600 мм. Демонтаж	м2	293,65	764,18	20,36	224403	5980	--	216487	476161
		НР - 98%; СП - 8%			743,82	8,45	218423	2483		35271	
33	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды, периметр 800, 1000 мм. Демонтаж	м2	89,66	697,19	16,16	62510	1449	--	60423	132768
		НР - 98%; СП - 8%			681,03	6,64	61061	595		9835	
34	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Демонтаж	вентилятор	8	2111,03	84,40	16888	675	--	16125	35654
		НР - 98%; СП - 8%			2026,63	30,14	16213	241		2641	
35	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума диаметром 200 мм. Демонтаж	шт	7	553,20	17,12	3872	120	--	3716	8195
		НР - 98%; СП - 8%			536,08	5,55	3753	39		607	
36	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума диаметром 315 мм. Демонтаж	шт	1	777,09	19,69	777	20	--	748	1647
		НР - 98%; СП - 8%			757,40	5,55	757	6		122	
		Водопровод и канализация									
37	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м	1028	396,68	2,94	407790	3017	30653	270185	732213
		НР - 72%; СП - 8%			363,93	1,11	374120	1137		54238	
38	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м	94	682,37	5,01	64143	471	4827	42496	115170
		НР - 72%; СП - 8%			626,01	1,88	58845	177		8531	
39	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1059,21	5,19	1059	5	--	761	1966
		НР - 72%; СП - 8%			1054,02	2,77	1054	3		146	
40	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м	144	750,49	3,32	108071	479	--	77650	200578
		НР - 72%; СП - 8%			747,17	1,77	107592	255		14858	
41	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	191	933,00	6,65	178204	1269	--	127879	330570
		НР - 72%; СП - 8%			926,36	3,54	176934	676		24487	
42	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	72	572,78	5,40	41240	389	--	29562	76466
		НР - 72%; СП - 8%			567,38	2,88	40851	207		5664	

43	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**4**	**712,09**	**6,02**	**2848**	**24**	**--**	**2043**	**5282**
		НР - 72%; СП - 8%			**706,07**	**3,21**	**2824**	**13**		**391**	
44	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Трап. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3295,21**	**54,63**	**3295**	**55**	**--**	**2354**	**6101**
		НР - 72%; СП - 8%			**3240,58**	**29,09**	**3241**	**29**		**452**	
45	**1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Демонтаж**	**шт**	**3**	**220,71**	**10,79**	**662**	**32**	**--**	**633**	**1398**
		НР - 98%; СП - 8%			**209,92**	**5,29**	**630**	**16**		**104**	
46	**1118-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды. Демонтаж**	**шт**	**2**	**455,36**	**59,84**	**911**	**120**	**--**	**814**	**1863**
		НР - 98%; СП - 8%			**395,52**	**19,84**	**791**	**40**		**138**	
47	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы Демонтаж**	**шт**	**2**	**6902,82**	**164,97**	**13806**	**330**	**--**	**13314**	**29290**
		НР - 98%; СП - 8%			**6737,85**	**55,23**	**13476**	**110**		**2170**	
48	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**77,5254**	**77,00**	**--**	**5969**	**--**		**--**	**6447**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**478**	
49	**4102-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Вывоз строительного мусора**	**т**	**77,5254**	**1068,00**	**--**	**82797**	**--**		**--**	**89421**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6624**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2186529**	**23442**	**53113**	**1551793**	**4037388**
							2021208	**9198**	**--**	**299067**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**9778**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9455**			
		Накладные расходы	Тенге				**5896**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1254**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**16928**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9455**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1821341**				
	Материалы		Тенге				**53113**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1671675**			
	Транспортные расходы		Тенге				**88767**				
		Накладные расходы	Тенге				**1203606**				
		Сметная прибыль	Тенге				**241996**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3266943**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1554**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1671675**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**355410**				
	Всего заработная плата		Тенге					**349276**			
	Сдача и испытание		Тенге				**16037**				
		Накладные расходы	Тенге				**342290**				
		Сметная прибыль	Тенге				**55816**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**753516**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**297**
		Сметная заработная плата	Тенге					**349276**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4037387**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1858**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2030405**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6671501**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3069830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					142241			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47089			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						613598		
		- Перевозка грузов	Тенге				88766				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						28527		
		- Накладные расходы	Тенге							2236466	
		- Сметная прибыль	Тенге							492073	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**6 671 501**					
		ИТОГО оборудование	Тенге			**28 527**					
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без оборудование	Тенге			**6 642 974**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге			79 716					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**6 722 690**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			90 756					
		Итого по главам 1-9				**6 813 446**					
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				136 269					
		Итого				**6 949 715**					
		Всего сметная стоимость с оборудованием				**6 978 242**					
		в том числе на 2018 год - 37,5%				2 616 841					
		в том числе на 2019 год - 62,5%				4 361 401					
		в текущих ценах на 2018 год - 37,5% К=1				**2 616 841**					
		в текущих ценах на 2019 год - 62,5% К=1,0498961				**4 579 018**					
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге			**7 195 858,83**					
		Итого с понижающим коэф.0,9770694056	Тенге			**7 030 853,51**					
		НДС 12%	Тенге			**843 702,42**					
		ИТОГО:	Тенге			**7 874 555,93**					

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Мадеева Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО «КазСтройСнаб и СК»
Косатый В.В.

КазСнабСтройИСК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Косатый В.В.
201 г.

Авторский надзор:
ТОО « Энергохолдинг Ltd»
Давлетов М.Е.