Алғабас ауданы

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 187

«30» 07 2013ж.

«Алғабас» ықшамауданы, № 1/3
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № **400** **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
тораның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
А. Абдилов **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **К. Заманбеков** **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
У. Омаров **«МК «Достар» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
С. Бопбеков **«Нұр-Сәулет» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖКД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **ӨКД бастығы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:
Д. Әлімбеков **«Алматы жылу жүйесі» жиынтық**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
М. Кинербаев **«Алматы Сервиссинг» МКК**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)
МЭҚЖК Алматы қаласы бақылау инспекция
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование организации)

А № 0002446

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Алатау ауданы Алғабас ықшам ауданының ТЭЦ-шығысындағы жер телімінде орналасқан жер асты автопаркингісі, қызмет көрсету нысандары мен қажетті инфрақұрылымы бар көп пәтерлі тұрғын кешені» 3 нөқат.**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, Алғабас ықшамауданы, № 1/3**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2007 жылғы 25 сәуірдегі № 3/435-957 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет –құрылыс бақылау басқармасының 2012 жылғы 06 қыркүйекте берілген № 449 рұқсаты негізінде**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«МК «Достар» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
косалкы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы, әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы корсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы)
«Нұр-Сәулет» ЖК
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
косалкы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағынштылығы, әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды косканда олардың актіде косымшасы корсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2008 жылғы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және ізденіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағынштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде косымшасы корсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
ТП, АР, КЖ, ТС, ОВ, ВК, ЭЛ, СС, ПС, ТХ, КМ, НВК, ЭС, НСС
(жоба нөмірі, жобаны нөмірі (типтік жоба бойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын орган атауы
корсетіледі); типтік жобалар проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)
Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 02-0030/13 жоба бойынша қорытындысы
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс)

8. Құрылыс – жинактау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **маусым 2012 ж.;** жұмыстың аяқталуы **маусым 2013 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік кабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге косымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Пресъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға кабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Пресъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		4 2136,5
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		4
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Салынған, тұрғызылған-салынған және салынып имараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		7737

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Многопрофильная компания «Достар» товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кей кабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін,өрт қауіпсіздігін, өрт қауіпс қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын камта етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың ан тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают норма эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень ст городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, троту хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **163 023, 333** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **162 169, 965** мың теңге,

всего **163 023, 333** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **162 169, 965** тыс. те

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **305, 369** мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря **305, 369** тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны - мың. теңге

сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны мың. теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны - мың. теңге

стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией дана оц прогрессивности решений.

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қол бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалс и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Представленный к приемке

«Алматы қаласы Алатау ауданы Алғабас ықшам ауданының ТЭЦ-2 шығысындағы жер телім орналасқан жер асты автонаркингісі, қызмет көрсету нысандары мен қажетті инфрақұрылымы көп пәтерлі тұрғын кешені» 3 нөмір.

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Члены Государственной приемочной комиссии

Д. Әлімбеков

(қолы) (подпись)

М. Кинербаев

(қолы) (подпись)

МЭЖЖК

(қолы) (подпись)

Ж. Дүйсембеков

(қолы) (подпись)

Ж. Кутпанов

(қолы) (подпись)

А № 0002446

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2013г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. **Пятно 3**

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (тепловой пункт)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0118-16-3	Установка грязевиков диаметром 65 мм	1шт	1,00	15851,34	160,26	15851	160	3,69	4
					646,58	60,25	647	60	0,29	0
2.	Ц0111-350-4	Установка счетчика учета тепла	шт	1,00	845,67	1,58	846	2	4,00	4
					648,00	--	648	--	--	--
3.	СПрайс	Счетчик тепла общедомовой Д-65мм	шт	1,00	178152,55	--	178153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0111-350-3	Монтаж регулятора перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	530,56	1,58	531	2	3,00	3
					477,00	--	477	--	--	--
5.	С	Регулятор перепада давления с инпульсной трубкой 1,5м, спускным краном, диам.50мм	шт	1,00	17306,25	--	17306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1410,00	--	2820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130904-81	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, P 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3850,00	--	3850	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-20-2	Установка кранов шаровых диам. 15 мм	1кран	2,00	64,57	1,57	129	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
9.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00	--	2500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	5,00	960,18	1,62	4801	8	0,32	2
					57,94	--	290	--	--	--
11.	С130903-26	Клапаны запорный для манометра 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	5,00	340,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	416,62	--	833	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
13.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	4,00	891,93	90,13	3568	361	2,60	10
					447,75	33,75	1791	135	0,16	1
14.	С130904-85	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, P 4 МПа, Dy 65 мм	шт	4,00	10400,00	--	41600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130809-91	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 65 мм	компл	8,00	1740,00	--	13920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
17.	С130904-83	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, P 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	5690,00	--	11380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130809-89	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 40 мм	компл	4,00	1230,00	--	4920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0118-13-1	Установка насосов струйных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3293,83	123,78	3294	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
20.	С131002-3	Насосы одноступенчатые, тип К 45/30, подача 45 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	35200,00	--	35200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
22.	С130904-46	Клапаны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	3,00	1770,00	--	5310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-87	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 25 мм	компл	3,00	974,00	--	2922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0111-350-1	Установка регулятора-ограничителя температуры д.15мм	шт	1,00	198,71	--	199	--	1,03	1
					169,18	--	169	--	--	--
25.	С	Регулятор ограничитель температуры резьбовой в комплекте с термоэлементом, диам.15мм	шт	1,00	37666,54	--	37667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	482,27	40,42	965	81	1,51	3
					261,88	16,22	524	32	0,07	0
27.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	4950,00	--	4950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1410,00	--	5640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С130904-6 7	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	2760,00 ---	-- --	2760 ---	-- --	-- ---	-- --
31.	С130809-6 8	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	компл	2,00	816,00 ---	-- --	1632 ---	-- --	-- ---	-- --
32.	Е0116-15- 3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	908,07 461,18	92,83 34,76	1816 922	186 70	2,68 0,16	5 0
33.	С130904-7 2	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	7800,00 ---	-- --	15600 ---	-- --	-- ---	-- --
34.	С130809-7 3	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	4,00	1600,00 ---	-- --	6400 ---	-- --	-- ---	-- --
35.	Е0116-15- 1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	8,00	482,27 261,88	40,42 16,22	3858 2095	323 130	1,51 0,07	12 1
36.	С130904-6 8	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	3280,00 ---	-- --	26240 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	482,27 261,88	40,42 16,22	1447 786	121 49	1,51 0,07	5 0
38.	С130904-6 9	Краны шаровые сварные стальные NAvAl,Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	3,00	3510,00 ---	-- --	10530 ---	-- --	-- ---	-- --
39.	С130809-8 8	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 32 мм	компл	6,00	1130,00 ---	-- --	6780 ---	-- --	-- ---	-- --
40.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	482,27 261,88	40,42 16,22	482 262	40 16	1,51 0,07	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С130903-30	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	1010,00	--	1010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130809-70	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	компл	2,00	1090,00	--	2180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18	1,62	1920	3	0,32	1
					57,94	--	116	--	--	--
44.	С130901-115	Клапан запорные муфтовые для манометра, Dy 32 мм	шт	1,00	748,00	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	416,62	--	1666	--	0,32	1
					55,62	--	222	--	--	--
46.	Ц0112-698-3	Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	шт	4,00	1123,10	93,10	4492	372	3,00	12
					576,00	2,30	2304	9	0,01	0
47.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	8,00	960,18	1,62	7681	13	0,32	3
					57,94	--	464	--	--	--
48.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
49.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	7800,00	--	7800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130809-73	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	компл	2,00	1600,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных диам. до 50 мм	шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
52.	С130903-3	Клапаны балансировочный фланцевые	шт	1,00	7060,00	--	7060	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
53.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1360,00 --	-- --	2720 --	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0111-350-2	Монтаж регулятора перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1,00	266,57 220,50	-- --	267 220	-- --	1,00 --	1 --
55.	С	Регулятор перепада давления с импульсной трубкой 1,5м и спускным краном, диам.25мм	шт	1,00	13085,40 --	-- --	13085 --	-- --	-- --	-- --
56.	С	Импульсная линия марки TYPE 44-7	шт	1,00	2200,48 --	-- --	2200 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0116-15-2	Установка клапанов балансировочных диам. до 50 мм	шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
58.	С130903-36	Клапаны балансировочный фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	7060,00 --	-- --	7060 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130809-90	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм	компл	2,00	1410,00 --	-- --	2820 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
61.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, P 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	3580,00 --	-- --	7160 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130809-86	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 2,5 МПа, Dy 20 мм	компл	4,00	846,00 --	-- --	3384 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	23,00	801,76 116,10	15,99 5,99	18440 2670	368 138	0,66 0,03	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	2,00	623,70	14,12	1247	28	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	0,03	0
65.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	3,00	330,70	14,12	992	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
66.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20 мм	м	3,00	247,70	14,12	743	42	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	0,03	0
67.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	8,00	10,99	--	88	--	0,05	0
					10,69	--	86	--	--	--
68.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	23,00	11,13	--	256	--	0,05	1
					10,69	--	246	--	--	--
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,60	21,80	0,05	144	--	0,03	0
					5,81	0,02	38	--	0,00	0
70.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	6,60	39,28	0,04	259	--	0,03	0
					6,26	--	41	--	--	--
71.	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	31,00	91,37	8,47	2832	263	0,28	9
					48,60	3,15	1507	98	0,02	0
72.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25ф-50	м3	0,60	6240,00	--	3744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 588294 2947 127

22328 986 5

Накладные расходы :

На монтажные работы 3445
На общестроительные работы 1676
На сантехнические работы 22787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						27908		
		Итого с накладными						616202		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						36972		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						653174		
		Итого с временными, 1,2 %						661012		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						668151		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						670795		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						677405		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1414246		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						28285		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1442531		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						173104		
		Итого с НДС						1615635		

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор: А. Боранбаев

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2013г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. **Пятно 3**

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (Радиофикиция)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-385 -1	Оборудование радиотрансляционных узлов: статив /радиостойка/ РС1-1600, масса до 100 кг	шт	2,00	2341,60	--	4683	--	13,00	26
					2318,00	--	4636	--	--	--
2.	С11041-89	Стойки для линий сети проводного вещания РС1-1600	шт	2,00	1540,00	--	3080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-386 -5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	2,00	399,40	--	799	--	1,90	4
					338,00	--	676	--	--	--
4.	С290220-1 251	Трансформатор абонентский унифицированный ТАМУ-25Т	шт	2,00	796,58	--	1593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0121-3-4	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	м	50,00	28,10	--	1405	--	0,11	6
					18,02	--	901	--	--	--
6.	СПрайс	Труба полиэтиленовая техническая Dн 20 мм	м	50,00	19,77	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м	2560,00	40,00	--	102400	--	0,18	461
					28,80	--	73728	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	2,56	20800,00 ---	-- --	53248 ---	-- --	-- ---	-- --
9.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Радиорозетка	шт	88,00	107,30 99,00	-- --	9442 8712	-- --	1,00 --	88 --
10.	С151802-2 2	Радиорозетка	шт	88,00	222,00 ---	-- --	19536 ---	-- --	-- ---	-- --
11.	Е0121-22- 1	Установка коробок ответвительных	шт	88,00	36,26 27,00	-- --	3191 2376	-- --	0,17 --	15 --
12.	С151803-4 8	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,09	26100,00 ---	-- --	2297 ---	-- --	-- ---	-- --
13.	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	100м	0,90	32,00 12,20	1,70 0,12	29 11	2 --	16,00 0,00	14 0
14.	Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям	100м	0,90	39,80 28,70	1,27 0,13	36 26	1 --	39,00 0,00	35 0
ИТОГО:							202728 91066	2 --		649 --

Накладные расходы :

На монтажные работы	84091
Всего накладных расходов:	84091
Итого с накладными	286819

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17209
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	304028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						307676		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						310999		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						312230		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						315307		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						658279		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						13166		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						671445		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						80573		
		Итого с НДС						752018		

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

3550

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №168 от 19 июня 2013г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. **Пятно 3**

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (телефонизация)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	46,00	39,00	1,50	1794	69	0,16	7
					25,90	0,20	1191	9	0,00	0
2.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	4,60	1420,00	--	6532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	34,20	1,20	1710	60	0,14	7
					23,20	0,20	1160	10	0,00	0
4.	СПрайс	Труба полиэтиленовая техническая	м	50,00	25,71	--	1285	--	--	--
					--	--	--	--	--	
5.	С151604-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 50	1000м	0,03	137600,00	--	3440	--		
					--	--	--	--		
6.	С151604-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,06	65600,00	--	3936			
					--	--				
7.	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	40600,00		609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц10-55-9	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	100м	9,60	22,30	--	214	--	18,00	173
					12,80	--	123	--	--	--
9.	С151606-15	Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х2, диаметр жилы 0,4 мм	1000м	0,96	41800,00	--	40128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	шт	24,00	107,30	--	2575	--	1,00	24
					99,00	--	2376	--	--	--
11.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	24,00	222,00	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	8,00	742,00	305,00	5936	2440	2,00	16
					398,00	72,00	3184	576	0,42	3
13.	СПрайс	Распределительная коробка на 50 пар жил	шт	8,00	894,62	--	7157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка телефонная протяжная	шт	46,00	702,30	--	32306	--	4,00	184
					648,00	--	29808	--	--	--
15.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	46,00	244,00	--	11224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						124174	2569		411
							37842	595		3

Накладные расходы :

На монтажные работы	38989
Всего накладных расходов:	38989
Итого с накладными	163163

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9790
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	172953
Итого с временными, 1,2 %	175028
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	176918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						177618		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						179368		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						374474		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7489		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						381963		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						45836		
		Итого с НДС						427799		

Алматы каласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (Отопление)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	46,20	471,67	4,19	21791	194	0,34	16
					59,85	1,58	2765	73	0,01	0
4.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	190,00	362,67	4,19	68907	796	0,34	64
					59,85	1,58	11372	300	0,01	1
5.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	550,00	364,67	4,19	200568	2305	0,34	185
					59,85	1,58	32918	869	0,01	4
6.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	38,00	1250,00	--	47500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	27,00	1390,00	--	37530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10	шт	8,00	1390,00	--	11120	--	--	--
					--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 32 мм								
9.	С130904-5 4	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	3969,00 ---	-- --	15876 ---	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-15- 1	Клапан балансировочный; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	1шт	19,00	473,47 254,25	39,24 15,75	8996 4831	746 299	1,47 0,07	28 1
11.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный Д-20	шт	19,00	2981,67 ---	-- --	56652 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Е0118-22- 5	Установка кранов воздушных	комплект	130,00	62,80 23,18	-- --	8165 3013	-- --	0,12 --	16 --
15.	Е0113-39- 5	Первый слой оклейки стальных трубопроводов изолом на изольной мастике	м2	44,58	448,28 118,17	1,59 --	19984 5268	71 --	0,63 --	28 --
16.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	20,00	221,47 40,68	5,36 2,05	4429 814	107 41	0,24 0,01	5 0
17.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	190,00	221,47 40,68	5,36 2,05	42079 7730	1019 390	0,24 0,01	46 2
18.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	120,00	245,96 41,36	5,52 2,05	29515 4963	663 246	0,24 0,01	29 1
19.	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	25,00	260,53 42,72	6,07 2,27	6513 1068	152 57	0,25 0,01	6 0
20.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	30,00	280,52 44,77	6,07 2,27	8416 1343	182 68	0,26 0,01	8 0
21.	Е0126-23- 1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	385,00	114,68 30,23	6,45 2,50	44150 11638	2485 964	0,19 0,01	75 5
22.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,14	185900,00 ---	-- --	26045 ---	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					658236 87723	8718 3307		506 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34063
На сантехнические работы	72242
Всего накладных расходов:	106305
Итого с накладными	764541

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45872
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	810413
Итого с временными, 1,2 %	820138
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	828995
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	832276
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	840477
Пересчет в текущих ценах, К-2,0774	1746007
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34920
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1780927
Налог на добавленную стоимость, 12 %	213711
Итого с НДС	1994638

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом **Пятно 3**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД								
1.	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	72,00	292,95 / 51,30	4,59 / 1,71	21092 / 3694	330 / 123	0,28 / 0,01	20 / 1
2.	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	18,00	302,95 / 51,30	4,59 / 1,71	5453 / 923	83 / 31	0,28 / 0,01	5 / 0
3.	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	100,00	285,95 / 51,30	4,59 / 1,71	28595 / 5130	459 / 171	0,28 / 0,01	28 / 1
4.	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	10,00	343,95 / 51,30	4,59 / 1,71	3440 / 513	46 / 17	0,28 / 0,01	3 / 0
5.	C130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ к стене УКГ-1.00 по серии 5.905.8	кг	6,15	200,00 / --	-- / --	1230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	E0119-15-	Пневматическое испытание	м	200,00	78,92	--	15784	--	0,33	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внутренних газопроводов								
					69,75	--	13950	--	--	--
7.	Е0115-172 -4	Окраска труб масляной краской за 2 раза	м2	13,40	148,40	0,07	1989	1	0,65	9
					108,00	0,02	1447	--	0,00	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД							77583	
		Раздел: КРАНЫ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА тип 11Б27П								
8.	ТС130904	Кран газ.д 15мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	24,00	371,77	--	8922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТС130904	Кран газ д 25мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	6,00	759,36	--	4556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТС130904	Кран газ д 32мм 116 27 РУ-16 шаровый	шт	2,00	1447,53	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КРАНЫ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА тип 11Б27П							16374	
		Раздел: ФУТЛЯРЫ ПРОХОДА Г-ДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
11.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов	м	7,59	120,70	14,12	916	107	0,55	4
					100,35	5,29	761	40	0,03	0
12.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	7,59	354,00	--	2686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб 1сальни через фундаменты или стены диам. к до 100 мм		12,00	770,63	--	9248	--	1,80	22
					301,50	--	3618	--	--	--
		Итого по разделу: ФундаментыФУТЛЯРЫ ПРОХОДА Г-ДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ								12849
		Раздел: ФУТЛЯРЫ ПРОХОДА Г-ДА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов	м	11,38	120,70	14,12	1374	161	0,55	6
					100,35	5,29	1142	60	0,03	0
15.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	11,38	354,00	--	4029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб 1сальни через фундаменты или стены диам. к до 100 мм		18,00	770,63	--	13871	--	1,80	32
					301,50	--	5427	--	--	--

Итого по разделу: ФУТЛЯРЫ ПРОХОДА Г-ДА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ 19274

Раздел: БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ

Раздел: СИСТЕМА УЧЕТА ГАЗА

ИТОГО:			126080	1187		196
			36605	442		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1520
На сантехнические работы	45569
Всего накладных расходов:	47089
Итого с накладными	173169

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	183559
Итого с временными, 1,2 %	185762
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	187768
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	188511
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	190369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						397441		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7949		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						405390		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						48647		
		Итого с НДС						454037		

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом **Пятно 3**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД								
		Раздел: КРАНЫ ГАЗОВЫЕ ШАРОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДАЧИ ГАЗА тип 11Б27П								
		Раздел: ФУТЛЯРЫ ПРОХОДА Г-ДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ								
		Раздел: ФУТЛЯРЫ ПРОХОДА Г-ДА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЕ								
		Раздел: БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ								
17.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	24,00	332,58	54,70	7982	1313	1,15	28
					189,00	20,25	4536	486	0,10	2
18.	С131401-1 0	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	24,00	22600,00	--	542400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С131103-1	Рукава резинотканевые для	м	36,00	447,00	--	16092	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	присоединения плит			--	--	--	--	--	--
20.	С130810-4 5	Крепления хомутами рукавов	кг	3,60	200,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С131103-6	Головки для присоединения рукавов	шт	24,00	48,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ							568346	
		Раздел: СИСТЕМА УЧЕТА ГАЗА								
22.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	24,00	64,86	--	1557	--	0,29	7
					49,50	--	1188	--	--	--
23.	ТПрайс	Счетчик газовый СГК-1,6	шт	24,00	3045,34	--	73088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СИСТЕМА УЧЕТА ГАЗА							74645	
	ИТОГО:						642991	1313		35
							5724	486		2

Накладные расходы :

На монтажные работы	1069
На сантехнические работы	6428
Всего накладных расходов:	7497
Итого с накладными	650488

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	39029
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	689517
Итого с временными, 1,2 %	697791
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	705327
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	708118
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	715096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1492935
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29859
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1522794
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182735
Итого с НДС	1705529

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (Электромонтажные работы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-23-1	Шкаф /пульт/ управления напольный, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	ТПрайс	Шкаф вводно-распределительного устройства ВРУ1 напольного исполнения	шт	1,00	32406,40	--	32406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
4.	ТПрайс	Счетчик 380/220В "Меркурий-230" 10А	шт	1,00	3563,45	--	3563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0121-24-10	Щиток этажный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг с отделением слаботочных устройств на 4 квартиры с 4-мя автоматическими выключателями с устройством УЗО на 300 мА и 4-мя счетчиками прямого включения СОЭ 701	шт	8,00	654,67	51,67	5237	413	3,22	26
					560,25	20,48	4482	164	0,10	1
6.	ТПрайс	Щиток этажный 4 кв Эконом	шт	8,00	6288,43	--	50307	--	--	
					--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20	13,20	12029	317	1,00	24
					227,00	2,30	5448	55	0,01	0
8.	ТПрайс	Автоматический выключателль		24,00	796,54	--	19117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	24,00	62,90	5,40	1510	130	--	--
					54,00	2,30	1296	55	0,01	0
10.	ТПрайс	Счетчик прямого включения СОЭ 701 60А 1ф SAiMAn	шт	24,00	1299,61	--	31191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0121-24-8	Щиток квартирный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	24,00	434,42	36,17	10426	868	2,08	50
					364,50	14,34	8748	344	0,07	2
12.	СПрайс-лист	Щиток квартирный без вводного автомата с однофазными автоматами на отходящих линиях	шт	24,00	909,65	--	21832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	48,00	501,20	13,20	24058	634	1,00	48
					227,00	2,30	10896	110	0,01	1
14.	С151801-60	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	шт	48,00	469,00	--	22512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0121-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а	шт	96,00	496,94	3,06	47706	294	1,40	134
					236,25	1,15	22680	110	0,01	1
16.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
17.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	шт	3,00	119,60	2,58	359	8	0,61	2
					100,80	1,02	302	3	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	3,00	561,00	--	1683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0121-22-3	Установка выключателей с реле времени	шт	10,00	45,74	--	457	--	0,20	2
					31,05	--	310	--	--	--
37.	С151801-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	шт	10,00	343,00	--	3430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,79	16300,00	--	12877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0121-22-7	Установка потолочных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	60,00	29,13	--	1748	--	0,17	10
					27,00	--	1620	--	--	--
44.	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	60,00	90,00	--	5400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	2300,00	36,51	--	83973	--	0,16	373
					26,33	--	60559	--	--	--
46.	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	230,00	664,00	--	152720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	65,00	54,48	--	3541	--	0,18	12
					29,03	--	1887	--	--	--
48.	С130804-10	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	6,50	1420,00	--	9230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	20,00	20,78	--	416	--	0,11	2
					18,11	--	362	--	--	--
50.	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	72,00	20,78	--	1496	--	0,11	8
					18,11	--	1304	--	--	--
51.	С151607-1	Провода силовые для	1000м	0,07	127900,00	--	9388	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 25 мм2			--	--	--	--	--	--
52.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,02	13300,00 --	-- --	271 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	2050,00	20,78 18,11	-- --	42599 37126	-- --	0,11 --	232 --
54.	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,51	16600,00 --	-- --	8466 --	-- --	-- --	-- --
55.	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,31	24900,00 --	-- --	7619 --	-- --	-- --	-- --
56.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,27	39800,00 --	-- --	50745 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	72,00	103,71 81,68	11,48 7,22	7467 5881	827 520	0,50 0,03	36 2
58.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,00	79100,00 --	-- --	158 --	-- --	-- --	-- --
59.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,07	52100,00 --	-- --	3720 --	-- --	-- --	-- --
62.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	м	90,00	61,90 23,00	3,30 0,40	5571 2070	297 36	0,14 0,00	13 0
63.	Ц0108-472-1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	110,00	51,70 27,50	2,80 0,30	5687 3025	308 33	0,16 0,00	18 0
64.	С	Порошковый огнетушитель	шт	2,00	1458,60	--	2917	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							720915	4139		1000
							169984	1439		7

Накладные расходы :

На монтажные работы	182044
Всего накладных расходов:	182044
Итого с накладными	902959

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45983
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	948942
Итого с временными, 1,2 %	958690
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	967569
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	970857
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	979078
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2044060
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40881
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2084941
Налог на добавленную стоимость, 12 %	250193
Итого с НДС	2335134

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор: Боранбаев Н

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (Электромонтажные работы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	45,00	169,86	57,56	7644	2590	0,55	25
					86,85	35,93	3908	1617	0,16	7
19.	C151701-9-2	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	45,00	342,00	--	15390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	53,00	244,37	65,36	12952	3464	0,95	50
					151,65	34,45	8037	1826	0,16	8
23.	C151702-4-6	Светильники тип НВТ005-2х40-005-УХЛ4.2	шт	26,00	1890,00	--	49140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	C151701-8-4	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	шт	23,00	523,00	--	12029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C151701-8-8	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	шт	4,00	157,00	--	628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	110,00	64,00	--	7040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151706-100	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, типа МО36-60	10шт	5,00	215,00	--	1075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
29.	С151704-1	Указатель световой	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	76,00	35,40	--	2690	--	0,19	14
					29,48	--	2240	--	--	--
31.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	76,00	156,00	--	11856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	110,00	45,74	--	5031	--	0,20	22
					31,05	--	3416	--	--	--
33.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	110,00	182,00	--	20020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	21,00	36,26	--	761	--	0,17	4
					27,00	--	567	--	--	--
35.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	21,00	134,00	--	2814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	410,00	34,70	--	14227	--	0,19	77
					29,48	--	12087	--	--	--
39.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	шт	340,00	116,00	--	39440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип	шт	60,00	226,00	--	13560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2РШ-Ц-2-С								
41.	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая со шторками	шт	10,00	116,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	24,00	74,15	--	1780	--	0,29	7
					45,68	--	1096	--	--	--
61.	С151801-120	Звонок DNS-206	шт	24,00	1160,00	--	27840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							247776	6145		199
							31482	3469		15

Накладные расходы :

На монтажные работы	37727
Всего накладных расходов:	37727
Итого с накладными	285503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17130
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	302633
Итого с временными, 1,2 %	306265
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	309573
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	310798
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	313861
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	655260
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13105
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	668365
Налог на добавленную стоимость, 12 %	80204
Итого с НДС	748569

Алматы қаласының «Құрылыс басқармасы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор: Б. Борсибаев

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2013г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (Вентиляция)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	79,20	1880,91	13,82	148968	1094	1,62	128
					259,88	5,18	20582	410	0,03	2
2.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	113,60	1855,51	11,11	210786	1262	1,48	168
					238,61	4,16	27106	472	0,02	2
3.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	163,20	1880,92	8,82	306966	1439	0,96	157
					155,22	3,31	25332	540	0,02	3
4.	Е0120-12-1	Установка решеток вентиляционных	шт	80,00	338,79	16,96	27103	1357	1,12	90
					186,64	7,09	14931	567	0,03	3
	ИТОГО:						693823	5153		543
							87951	1989		9

Накладные расходы :

На сантехнические работы 115124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						115124		
		Итого с накладными						808947		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						48537		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						857484		
		Итого с временными, 1,2 %						867774		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %						877146		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						880617		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						889295		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1856617		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						37132		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1893749		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						227250		
		Итого с НДС						2120999		

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Боранбаев

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор Э 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
47.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	24,00	589,20	6,95	14141	167	0,61	15
					101,25	2,25	2430	54	0,01	0
		Итого по разделу: Водопровод								14141
		Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								
60.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	24,00	6926,62	39,24	166239	942	2,22	53
					387,00	15,75	9288	378	0,07	2
61.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	24,00	1757,40	13,90	42178	334	1,56	37
					279,00	4,50	6696	108	0,03	1
62.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	40,00	5680,28	21,53	227211	861	1,95	78
					346,50	9,00	13860	360	0,04	2
63.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	24,00	9759,07	93,94	234218	2255	1,95	47
					330,75	36,00	7938	864	0,17	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	СПрайс	Ревизия пластиковая д 50 мм	шт	12,00	114,69	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Ревизия пластиковая д 100 мм	шт	18,00	223,46	--	4022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								678142

ИТОГО:

	692283	4568	231
	40352	1768	8

Накладные расходы :

На сантехнические работы	53914
Всего накладных расходов:	53914
Итого с накладными	746197

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44772
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	790969
Итого с временными, 1,2 %	800461
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	809106
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	812308
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	820313
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1712600
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	34252
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1746852
Налог на добавленную стоимость, 12 %	209622
Итого с НДС	1956474

Алматы каласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (водопровод и канализация)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод								
10.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	24,00	75,82	1,57	1820	38	0,41	10
					67,50	--	1620	--	--	--
11.	СПрайс	Счетчикии холодной воды	шт	24,00	1542,45	--	37019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3044,69	91,69	3045	92	5,93	6
					999,00	33,75	999	34	0,17	0
27.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/40Ч	шт	1,00	5760,00	--	5760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	1,00	266,00	--	266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	192,46	52,42	192	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С131207-2	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-32 мм	шт	1,00	5730,00	--	5730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	40,00	75,82	1,57	3033	63	0,41	16
					67,50	--	2700	--	--	--
41.	СПрайс	Счетчикии горячей воды	шт	40,00	1582,00	--	63280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	76,00	1250,00	--	95000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	11,00	1250,00	--	13750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,00	148,40	0,07	3562	2	0,65	16
					108,00	0,02	2592	--	0,00	0

Итого по разделу: Водопровод 232456

Раздел: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	51,00	200,00	--	10200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,00	148,40	0,07	148	--	0,65	1
					108,00	0,02	108	--	0,00	0
72.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28,00	100,70	0,07	2819	2	0,37	10
					60,30	0,02	1688	1	0,00	0
73.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3223,67	120,17	3224	120	13,00	13
					2218,50	45,00	2218	45	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	2,00	8426,26	137,88	16853	276	2,58	5
					465,75	51,75	932	103	0,25	1
82.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	0,60	148,40	0,07	89	--	0,65	0
					108,00	0,02	65	--	0,00	0
83.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	14,50	100,70	0,07	1460	1	0,37	5
					60,30	0,02	874	--	0,00	0
		Итого по разделу: Канализация хозяйственно-бытовая (К1)								46493

ИТОГО:

		278950	645	83
		13930	202	1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5595
На сантехнические работы	11269
Всего накладных расходов:	16865
Итого с накладными	295814

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17749
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	313563
Итого с временными, 1,2 %	317326
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	320753
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	322022
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	325195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	678923
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13578
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	692501
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83100
Итого с НДС	775601

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК ККМГ KZPA, БИН 011240001633,тел.(727)-277-61-23
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4
РНН 600600516124,ИИК KZ25826A1KZTD2006220 в АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA, БИН 051140009048 тел.(727)-264-13-70
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее "ТЭЦ-2" в микрорайоне Алгабас, Алатауского района города Алматы **ПЯТНО 3 (завершение строительства)**

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением госкомстата Республики Казахстан
от 16.11.№73

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат **за 27 мая 2013г**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		168	от 19 июня 2012г						
		доп.согл.№2	от 28 марта 2013г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	из гр.1: стоимость прочих затрат,в ц.1991г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**47 806 361**	**37 744 847**							**4 044 091**	**37 744 847**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. **Пятно 3**

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Стены										
		Раздел: Кровля										
		Раздел: Окна(АР-8,9)										
		Раздел: Двери(АР-7,9)										
58.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	75,60	330,85	32,08	25012	2425	1,49	113		
					272,25	12,13	20582	917	0,06	4		
59.	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные ДМУ 21-12 огрунтованные и окрашенные	шт	9,00	37400,00	--	336600	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
62.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	90,72	398,48	102,53	36150	9302	0,90	82		
					151,65	35,67	13758	3236	0,14	13		
63.	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	114,66	634,99	31,85	72808	3652	1,15	132		
					190,80	12,04	21877	1381	0,06	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	5,04	634,99	31,85	3200	161	1,15	6
					190,80	12,04	962	61	0,06	0
		Итого по разделу: Двери(АР-7,9)								473771
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы(АР-11)								
90.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	313,60	167,32	9,95	52473	3120	0,36	112
					52,20	3,74	16370	1173	0,02	6
91.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	313,60	54,72	1,34	17161	420	0,01	3
					1,26	0,50	395	157	0,00	1
98.	Е0112-1-5	Устройство гидроизоляции пола из наплавляемых материалов в 1 слой	м2	35,00	21,43	9,16	750	321	0,07	2
					12,27	3,43	429	120	0,02	1
99.	СПрайс	Бикрост ХПП 15х1	м2	39,55	114,69	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	35,00	167,32	9,95	5856	348	0,36	12
					52,20	3,74	1827	131	0,02	1
101.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	35,00	54,72	1,34	1915	47	0,01	0
					1,26	0,50	44	17	0,00	0
102.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	35,00	230,10	14,76	8054	517	0,36	13
					52,43	5,54	1835	194	0,03	1
103.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 мм	м2	-35,00	58,68	1,34	-2054	-47	0,02	-1
					3,38	0,50	-118	-17	0,00	-0
104.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	м2	96,00	167,32	9,95	16063	955	0,36	34
					52,20	3,74	5011	359	0,02	2
105.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	96,00	54,72	1,34	5253	129	0,01	1
					1,26	0,50	121	48	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	96,00	408,41	15,20	39207	1459	1,07	103
					173,30	7,37	16637	708	0,04	4
107.	С11011-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратны и прямоугольные, толщина 11-13 мм	м2	96,00	1120,00	--	107520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	123,20	408,41	15,20	50316	1873	1,07	132
					173,30	7,37	21351	908	0,04	5
113.	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные квадратные и прямоугольные. одноцветные с красителем, толщина 11-13 мм	м2	123,20	1380,00	--	170016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	68,40	167,32	9,95	11445	681	0,36	24
					52,20	3,74	3570	256	0,02	1
115.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	68,40	54,72	1,34	3743	92	0,01	1
					1,26	0,50	86	34	0,00	0
116.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных плиток	м2	68,40	408,41	15,20	27935	1040	1,07	73
					173,30	7,37	11854	504	0,04	3
117.	С11011-529	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком, толщина 11-13 мм	м2	68,40	1380,00	--	94392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								614582
		Раздел: Внутреняя отделка								
124.	Е0115-180-1	Простая окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом	м2	668,54	263,84	1,19	176388	796	0,14	92
					22,28	0,45	14895	301	0,00	1
126.	Е0115-169-5	Шпаклевка	м2	500,00	37,86	0,05	18930	25	0,11	55
					19,17	0,02	9585	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0115-68-3	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	м2	153,60	691,34	5,98	106190	919	1,71	263
					321,75	1,94	49421	298	0,04	5
128.	Е0115-169-5	Шпаклевка	м2	153,60	37,86	0,05	5815	8	0,11	17
					19,17	0,02	2945	3	0,00	0
129.	Е0115-180-7	Уулчшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен. подготовленным под покраску	м2	854,08	381,11	2,33	325498	1990	0,63	534
					111,60	0,88	95315	752	0,00	4
130.	Е0115-180-9	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сложным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	153,60	306,75	2,10	47117	323	0,42	65
					74,70	0,79	11474	121	0,00	1
131.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	719,04	332,88	2,10	239354	1510	0,39	280
					65,03	0,79	46759	568	0,00	3
132.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска стен диафрагм поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	228,96	332,88	2,10	76216	481	0,39	89
					65,03	0,79	14889	181	0,00	1
133.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по гипсокартону с подготовкой поверхности под окраску	м2	1641,60	278,16	1,88	456627	3086	0,23	379
					38,93	0,72	63907	1182	0,00	6
134.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен,	м2	194,88	443,30	4,62	86390	900	1,52	296
					254,97	3,14	49689	612	0,02	3
135.	С11011-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные /однотонные/, I сорта	м2	194,88	1420,00	--	276730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен	м2	84,00	443,30	4,62	37237	388	1,52	128
					254,97	3,14	21417	264	0,02	1
137.	С11011-519	Плитки керамические для внутренней облицовки стен гладкие цветные, с одноцветным рисунком, 1 сорта	м2	84,00	1480,00	--	124320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0113-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	м2	168,80	52,85	0,04	8922	7	0,06	10
					11,62	--	1961	--	--	--
139.	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	308,30	254,95	1,65	78601	509	0,15	47
					24,53	0,63	7563	194	0,00	1
140.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	1552,80	434,19	3,94	674210	6118	0,55	859
					102,11	1,49	158556	2314	0,01	11
141.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1552,80	325,41	2,33	505297	3618	0,49	761
					81,23	0,88	126134	1366	0,00	7
142.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2	122,96	434,19	3,94	53388	484	0,55	68
					102,11	1,49	12555	183	0,01	1
143.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	122,96	325,41	2,33	40012	286	0,49	60
					81,23	0,88	9988	108	0,00	1
144.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска ригелей поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	288,80	349,31	2,33	100881	673	0,49	142
					81,23	0,88	23459	254	0,00	1
145.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	186,72	419,08	6,33	78251	1182	1,79	334
					312,75	2,39	58397	446	0,01	2
146.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оконных и дверных откосов по бетону и камню поливинилацетатными водоэмульсионными составами с левкасом толщ.2мм	м2	108,48	332,88	2,10	36111	228	0,39	42
					65,03	0,79	7054	86	0,00	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								3552486
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
147.	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности сплиттерными отделочными плитками размером 390x190x50 цоколя стен	м2	117,00	547,08	2,56	64008	300	2,55	298
					420,75	0,97	49228	113	0,00	1
148.	СПрайс	Плитка облицовочная сплиттерная	м2	117,00	622,91	--	72881	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	428,80	222,94	1,96	95595	840	0,61	262
					108,90	0,45	46696	193	0,03	11
150.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	428,80	83,89	1,65	35970	708	0,13	57
					24,53	0,63	10518	270	0,00	1
151.	С11011-29-6	Краска фасадная порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	252,99	786,00	--	198852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	418,30	222,94	1,96	93254	819	0,61	256
					108,90	0,45	45553	188	0,03	11
153.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	418,30	136,40	1,65	57054	690	0,13	55
					24,53	0,63	10261	264	0,00	1
154.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	542,40	97,71	0,60	52998	325	0,32	174
					57,38	0,23	31123	125	0,00	1
159.	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	248,23	136,40	1,65	33857	410	0,13	33
					24,53	0,63	6089	156	0,00	1
160.	Е0115-105-4	Установка цементных деталейорнаментированных простого или сложного рисунка,	м	35,82	375,23	17,32	13441	620	2,07	74
					342,00	6,55	12250	235	0,03	1
161.	Спрайс	Фибробетон толщ. 10мм	м2	71,64	24445,40	--	1751269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1070,61	150,62	0,62	161253	664	0,44	466
					69,08	0,23	73958	246	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка (АР-15)								2630431
		Раздел: Прочие работы								
163.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,85	13711,47	5475,87	11715	4679	28,90	25
					5040,00	1552,87	4306	1327	5,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164.	Е0110-36-1	Установка и крепление поручней	м	184,00	146,84	0,32	27019	59	0,08	14
					11,79	0,11	2169	20	0,00	0
165.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,85	133700,00	--	114233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	106,20	148,40	0,07	15760	7	0,65	69
					108,00	0,02	11470	2	0,00	0
		Итого по разделу: Прочие работы								168727

ИТОГО:	7439995	60145	7145
	1226175	22569	130

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1273118
На металломонтажные работы	5070
Всего накладных расходов:	1343813
Итого с накладными	8718183

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	523090

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9241274
Итого с временными, 1,2 %	9352169
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9453172
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9490581
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	9584103
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	20009115
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	400182
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20409298
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2449116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	20009115
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	400182
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20409298
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2449116
Итого с НДС	22858414

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Счет-фактура № 00000000061 от 31 мая 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140000048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: серия 60001 № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 168 от 19.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

(почтовый индекс, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 051140000048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ33070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса м-он Алтабар ПЯТНО 3	шт	1	33 700 756,25	33 700 756,25	12%	4 044 090,75	37 744 847,00	0	
Всего по счету:					33 700 756,25		4 044 090,75	37 744 847,00		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О. подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика) Аисова С.Ю.

(подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О. подпись)

(подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000050 от 31 мая 2013 г.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

Заказчик: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

Основание: Договор № 158 от 13.06.2012г.

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
	[illegible] комплекса м-он Алгабас [illegible]	1	шт	37 744 847,00	37 744 847,00

Итого: 37 744 847,00

В том числе НДС 4 044 090,75

Всего к оплате на сумму 37 744 847.00 KZT

Тридцать семь миллионов семьсот сорок четыре тысячи восемьсот сорок семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и стоимости оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк
БИК: ALMNKZKA

МП

Генеральный директор Омаров У.Ж.
(должность)

(ФИО подпись)

Заказчик: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики 4

Расчетный счет: KZ32070[illegible]KBN6001000 в Комитет Казначейства Минфина [illegible]
БИК: KKMFKZ2A

МП

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633,тел.(727)-277-61-23
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4
РНН 600800516124,ИИК KZ25826A1KZTD2006220 в АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA, БИН 051140009048 тел.(727)-264-13-70
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многовкартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее "ТЭЦ-2" в микрорайоне Алгабас, Алатауского района города Алматы ПЯТНО 3 (завершение строительства)

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением госкомстата Республики Казахстан
от 16.11.№73

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат **за 23 апреля 2013г**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		168	от 19 июня 2012г						
		доп.согл.№2	от 28 марта 2013г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	из гр.1: стоимость прочих затрат,в ц.1991г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**115 565 492**	**10 061 514**							**1 078 019**	**10 061 514**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №168 от 19 июня 2012г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытия (КЖ-46-43)(на отм +2.900,+5.900,+8.900								
130.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	-1,00	48300,00	--	-48300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытия (КЖ-46-43)								-48300
		Раздел: Приямки световые по оси А и В (12шт)(КЖ-72)								
167.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,12	392,17	66,01	1224	206	1,35	4
					195,75	24,93	611	78	0,12	0
	С143001-3	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В5 /М-75/	м3	3,18	4900,00	--	15594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	12,00	4237,75	1327,03	50853	15924	12,49	150
					2137,50	456,24	25650	5475	1,72	21
	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	12,00	5290,00	--	63480	--	--	--
169.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0432	65000,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2209	62000,00	--	13697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,359	67700,00	--	24307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0624	50900,00	--	3176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0756	20600,00	--	1557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,1493	70437,87	304,24	10515	45	58,00	9
					9675,00	114,75	1444	17	0,56	0
175.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,15	18000,00	--	2687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	54,12	245,44	3,82	13283	207	0,21	11
					37,35	1,44	2021	78	0,01	0

Итого по разделу: Приямки световые по оси А и В (12шт)(КЖ-72) 203181

Раздел: Входная группа по оси А (2шт)(КЖ-67)

177.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,60	392,17	66,01	1020	172	1,35	4
					195,75	24,93	509	65	0,12	0
	С143001-3	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В5 /М-75/	м3	2,65	4900,00	--	12995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ж/бетонынх лестниц входной группы	м3	4,40	1070,72	208,34	4711	917	2,60	11
					425,25	78,71	1871	346	0,38	2
	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	4,40	5290,00	--	23276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1195	41200,00	--	4923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	16,40	245,44	3,82	4025	63	0,21	3
					37,35	1,44	613	24	0,01	0

Итого по разделу: Входная группа по оси А (2шт)(КЖ-67) 50950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							205831	17534		193
							32719	6083		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	41097
Всего накладных расходов:	41097
Итого с накладными	246928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14816
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	261744
Итого с временными, 1,2 %	264885
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	267746
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	268806
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	271455
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	566727
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11335
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	578062
Налог на добавленную стоимость, 12 %	69367
Итого с НДС	647429

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

АЛАТАУ САЛА КҮРЫЛЫС

Технадзор:

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2013г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Окна(АР-8,9)								
54.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	165,60	230,31	5,58	38139	924	0,59	97
					94,05	2,12	15575	351	0,01	2
56.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	18,48	161,83	1,24	2990	23	0,97	18
					153,23	0,47	2831	9	0,00	0
		Итого по разделу: Окна(АР-8,9)								41129
		Раздел: Двери(АР-7,9)								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы(АР-11)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП Б1								
86.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	84,67	1207,25	--	102220	--	2,99	253
					477,00	--	40389	--	--	--
87.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,37	5239,08	327,33	1946	122	11,60	4
					1890,00	123,75	702	46	0,60	0
88.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,37	50800,00	--	18867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	25,09	5854,48	--	146877	--	3,66	92
					567,00	--	14225	--	--	--
92.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	313,60	230,10	14,76	72161	4629	0,36	113
					52,43	5,54	16442	1737	0,03	8
93.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 мм	м2	-313,60	58,68	1,34	-18401	-420	0,02	-7
					3,38	0,50	-1060	-157	0,00	-1
		ТИП Б2								
94.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	9,45	1207,25	--	11409	--	2,99	28
					477,00	--	4508	--	--	--
95.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08	327,33	217	14	11,60	0
					1890,00	123,75	78	5	0,60	0
96.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,80	5652,98	--	15828	--	3,66	10
					567,00	--	1588	--	--	--
		ТИП К								
108.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	4,93	9680,79	207,16	47707	1021	3,63	18
					508,50	78,75	2506	388	0,38	2
109.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	123,20	365,09	18,42	44979	2269	0,42	51
					85,95	6,91	10589	851	0,03	4
110.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	123,20	513,66	18,10	63282	2230	0,50	62
					101,70	6,80	12529	838	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	123,20	167,32	9,95	20614	1226	0,36	44
					52,20	3,74	6431	461	0,02	2
		ТИП Л								
118.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	57,89	9680,79	207,16	560402	11992	3,63	210
					508,50	78,75	29436	4559	0,38	22
119.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	1447,20	167,32	9,95	242151	14400	0,36	515
					52,20	3,74	75544	5413	0,02	26
120.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	1447,20	54,72	1,34	79194	1939	0,01	13
					1,26	0,50	1823	724	0,00	3
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								1411561
		Раздел: Внутреняя отделка								
125.	Е0115-52-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	983,28	340,15	2,19	334466	2152	1,01	993
					186,75	0,54	183628	531	0,03	26
126.	Е0115-169-5	Шпаклевка	м2	483,28	37,86	0,05	18297	24	0,11	53
					19,17	0,02	9264	10	0,00	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								352763
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
155.	Е0106-59-1	Установка плит теплоизоляционного слоя	1м2	319,87	98,36	3,86	31462	1234	0,65	208
					94,50	1,04	30228	334	0,01	3
156.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 AssAd BATs на синтетическом связующем, толщина 100 мм	м3	31,90	12800,00	--	408320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	319,87	330,35	0,36	105669	115	0,11	36
					18,77	--	6004	--	--	--
158.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	319,87	402,57	4,92	128770	1574	1,15	368
					193,05	1,87	61751	598	0,01	3
162.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м	м2	319,87	150,62	0,62	48178	198	0,44	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубчатых для прочих отделочных работ			69,08	0,23	22097	74	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка (АР-15)								722399
		Раздел: Прочие работы								
167.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	1,69	9850,48	1162,95	16668	1968	46,60	79
					7357,50	108,00	12450	183	0,53	1
168.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,76	134000,00	--	235880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0109-47-1	Облицовка м/каркаса ограждения стальным профилированным листом	м2	122,77	55,95	2,99	6868	367	0,30	37
					48,83	1,16	5995	142	0,00	1
170.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	122,77	896,00	--	110002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,00	402,75	--	403	--	2,80	3
					402,75	--	403	--	--	--
172.	Е0109-43-1	Монтаж стоек из труб Д-200мм	т	0,54	11487,34	4590,56	6162	2462	25,30	14
					4725,00	840,11	2534	451	3,01	2
173.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	18,40	1710,00	--	31464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек бетоном	м3	1,00	5318,77	66,01	5319	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
178.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,29	13864,97	4022,39	3988	1157	56,50	16
					9090,00	1071,86	2614	308	3,81	1
179.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,06	58700,00	--	3663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,23	75600,00 ---	-- --	17025 --	-- --	-- --	-- --
181.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,22	22541,72 3487,50	316,57 119,25	5020 777	71 27	22,50 0,58	5 0
182.	Е0109-42- 1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из листовой кровельной стали	м2	18,20	112,45 51,08	34,24 8,45	2047 930	623 154	0,32 0,03	6 1
183.	С11011-86 2	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	т	0,11	50200,00 ---	-- --	5738 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Прочие работы								450246
ИТОГО:							2978099 573007	52381 18062		3480 112

Накладные расходы :

На общестроительные работы	638972
На металломонтажные работы	23185
Всего накладных расходов:	662157
Итого с накладными	3640256

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	218415
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3858671
Итого с временными, 1,2 %	3904975
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3947149
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8240621
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164812
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8405433
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1008652
Итого с НДС	9414085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						8240621		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						164812		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8405433		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1008652		
		Итого с НДС						9414085		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633,тел.(727)-277-61-23
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4
РНН 600800516124,ИИК KZ25826A1KZTD2006220 в АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA тел.(727)-264-13-70
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многовкартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее "ТЭЦ-2" в микрорайоне Алгабас, Алатауского района города Алматы **ПЯТНО 3 (завершение строительства)**

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением госкомстата Республики Казахстан
от 16.11.№73

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат **за 23 апреля 2013г**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		168	от 19 июня 2012г						
		доп.согл.№2	от 28 марта 2013г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	из гр.1: стоимость прочих затрат,в ц.1991г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**115 565 492**	**10 061 514**							**1 078 019**	**10 061 514**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы
Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №168 от 19 июня 2012г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытия (КЖ-46-43)(на отм +2.900,+5.900,+8.900								
130.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	-1,00	48300,00	--	-48300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытия (КЖ-46-43)								-48300
		Раздел: Приямки световые по оси А и В (12шт)(КЖ-72)								
167.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	3,12	392,17	66,01	1224	206	1,35	4
					195,75	24,93	611	78	0,12	0
	С143001-3	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В5 /М-75/	м3	3,18	4900,00	--	15594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	12,00	4237,75	1327,03	50853	15924	12,49	150
					2137,50	456,24	25650	5475	1,72	21
	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	12,00	5290,00	--	63480	--	--	--
169.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0432	65000,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,2209	62000,00	--	13697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,359	67700,00 --	-- --	24307 --	-- --	-- --	-- --
172.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0624	50900,00 --	-- --	3176 --	-- --	-- --	-- --
173.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0756	20600,00 --	-- --	1557 --	-- --	-- --	-- --
174. 8	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,1493	70437,87 9675,00	304,24 114,75	10515 1444	45 17	58,00 0,56	9 0
175. 3	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,15	18000,00 --	-- --	2687 --	-- --	-- --	-- --
176.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	54,12	245,44 37,35	3,82 1,44	13283 2021	207 78	0,21 0,01	11 0

Итого по разделу: Приямки световые по оси А и В (12шт)(КЖ-72) 203181

Раздел: Входная группа по оси А (2шт)(КЖ-67)

177.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,60	392,17 195,75	66,01 24,93	1020 509	172 65	1,35 0,12	4 0
	С143001-3	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В5 /М-75/	м3	2,65	4900,00 --	-- --	12995 --	-- --	-- --	-- --
178. 3	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ж/бетонынх лестниц входной группы	м3	4,40	1070,72 425,25	208,34 78,71	4711 1871	917 346	2,60 0,38	11 2
	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	4,40	5290,00 --	-- --	23276 --	-- --	-- --	-- --
179.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1195	41200,00 --	-- --	4923 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	16,40	245,44 37,35	3,82 1,44	4025 613	63 24	0,21 0,01	3 0

Итого по разделу: Входная группа по оси А (2шт)(КЖ-67) 50950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							205831	17534		193
							32719	6083		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	41097
Всего накладных расходов:	41097
Итого с накладными	246928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14816
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	261744
Итого с временными, 1,2 %	264885
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	267746
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	268806
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	271455
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	566727
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	11335
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	578062
Налог на добавленную стоимость, 12 %	69367
Итого с НДС	647429

Алматы каласы
«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Заказчик ГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2013г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.Пятно 3

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Окна(АР-8,9)								
54.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	165,60	230,31	5,58	38139	924	0,59	97
					94,05	2,12	15575	351	0,01	2
56.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	18,48	161,83	1,24	2990	23	0,97	18
					153,23	0,47	2831	9	0,00	0
		Итого по разделу: Окна(АР-8,9)								41129
		Раздел: Двери(АР-7,9)								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы(АР-11)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП Б1								
86.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	84,67	1207,25	--	102220	--	2,99	253
					477,00	--	40389	--	--	--
87.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,37	5239,08	327,33	1946	122	11,60	4
					1890,00	123,75	702	46	0,60	0
88.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,37	50800,00	--	18867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	25,09	5854,48	--	146877	--	3,66	92
					567,00	--	14225	--	--	--
92.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	313,60	230,10	14,76	72161	4629	0,36	113
					52,43	5,54	16442	1737	0,03	8
93.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 мм	м2	-313,60	58,68	1,34	-18401	-420	0,02	-7
					3,38	0,50	-1060	-157	0,00	-1
		ТИП Б2								
94.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	9,45	1207,25	--	11409	--	2,99	28
					477,00	--	4508	--	--	--
95.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08	327,33	217	14	11,60	0
					1890,00	123,75	78	5	0,60	0
96.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,80	5652,98	--	15828	--	3,66	10
					567,00	--	1588	--	--	--
		ТИП К								
108.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	4,93	9680,79	207,16	47707	1021	3,63	18
					508,50	78,75	2506	388	0,38	2
109.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	123,20	365,09	18,42	44979	2269	0,42	51
					85,95	6,91	10589	851	0,03	4
110.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	123,20	513,66	18,10	63282	2230	0,50	62
					101,70	6,80	12529	838	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	123,20	167,32	9,95	20614	1226	0,36	44
					52,20	3,74	6431	461	0,02	2
		ТИП Л								
118.	Е0112-14-1	Теплозвукоизоляция перекрытий пенобетоном толщ.40мм	м3	57,89	9680,79	207,16	560402	11992	3,63	210
					508,50	78,75	29436	4559	0,38	22
119.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	1447,20	167,32	9,95	242151	14400	0,36	515
					52,20	3,74	75544	5413	0,02	26
120.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементно-песчаной стяжки до 30 мм	м2	1447,20	54,72	1,34	79194	1939	0,01	13
					1,26	0,50	1823	724	0,00	3
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								1411561
		Раздел: Внутреняя отделка								
125.	Е0115-52-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	983,28	340,15	2,19	334466	2152	1,01	993
					186,75	0,54	183628	531	0,03	26
126.	Е0115-169-5	Шпаклевка	м2	483,28	37,86	0,05	18297	24	0,11	53
					19,17	0,02	9264	10	0,00	0
		Итого по разделу: Внутреняя отделка								352763
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
155.	Е0106-59-1	Установка плит теплоизоляционного слоя	1м2	319,87	98,36	3,86	31462	1234	0,65	208
					94,50	1,04	30228	334	0,01	3
156.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 AssAd BATs на синтетическом связующем, толщина 100 мм	м3	31,90	12800,00	--	408320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	319,87	330,35	0,36	105669	115	0,11	36
					18,77	--	6004	--	--	--
158.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	319,87	402,57	4,92	128770	1574	1,15	368
					193,05	1,87	61751	598	0,01	3
162.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м	м2	319,87	150,62	0,62	48178	198	0,44	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубчатых для прочих отделочных работ			69,08	0,23	22097	74	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка (АР-15)								722399
		Раздел: Прочие работы								
167.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	т	1,69	9850,48	1162,95	16668	1968	46,60	79
					7357,50	108,00	12450	183	0,53	1
168.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	1,76	134000,00	--	235880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0109-47-1	Облицовка м/каркаса ограждения стальным профилированным листом	м2	122,77	55,95	2,99	6868	367	0,30	37
					48,83	1,16	5995	142	0,00	1
170.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	122,77	896,00	--	110002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,00	402,75	--	403	--	2,80	3
					402,75	--	403	--	--	--
172.	Е0109-43-1	Монтаж стоек из труб Д-200мм	т	0,54	11487,34	4590,56	6162	2462	25,30	14
					4725,00	840,11	2534	451	3,01	2
173.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	18,40	1710,00	--	31464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек бетоном	м3	1,00	5318,77	66,01	5319	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
178.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,29	13864,97	4022,39	3988	1157	56,50	16
					9090,00	1071,86	2614	308	3,81	1
179.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,06	58700,00	--	3663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	т	0,23	75600,00	--	17025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,22	22541,72	316,57	5020	71	22,50	5
					3487,50	119,25	777	27	0,58	0
182.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из листовой кровельной стали	м2	18,20	112,45	34,24	2047	623	0,32	6
					51,08	8,45	930	154	0,03	1
183.	С11011-86 2	Сталь листовая кровельная СТК-1, толщиной 0,8 мм	т	0,11	50200,00	--	5738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								450246

ИТОГО:	2978099	52381	3480
	573007	18062	112

Накладные расходы :

На общестроительные работы	638972
На металломонтажные работы	23185
Всего накладных расходов:	662157
Итого с накладными	3640256

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	218415
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3858671
Итого с временными, 1,2 %	3904975
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	3947149
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8240621
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164812
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8405433
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1008652
Итого с НДС	9414085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						8240621		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						164812		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8405433		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1008652		
		Итого с НДС						9414085		

Принял:

Технадзор:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

АЛМАТЫ СЫНЫ КУРЫЛЫС

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы
РНН 600400243843, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633,тел.(727)-277-61-23
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4
РНН 600800516124,ИИК KZ25826A1KZTD2006220 в АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA, БИН 051140009048 тел.(727)-264-13-70
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многовкартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее "ТЭЦ-2" в микрорайоне Алгабас, Алатауского района города Алматы ПЯТНО 3 (завершение строительства)

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением госкомстата Республики Казахстан
от 16.11.№73

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат **за 23 апреля 2013г**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		168	от 19 июня 2012г						
		доп.согл.№2	от 28 марта 2013г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	из гр.1: стоимость прочих затрат,в ц.1991г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**115 565 492**	**10 061 514**							**1 078 019**	**10 061 514**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Акт № 00000000043 от 23 апреля 2013 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Договор № 168 от 19.06.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса м-он Алгабас ПЯТНО 3	1	шт	10 061 514,00	10 061 514,00

Итого: 10 061 514,00

В том числе НДС 1 078 019,36

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 061 514,00 KZT

Десять миллионов шестьдесят одна тысяча пятьсот четырнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: в ,

БИК:

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства Минфина РК ,

БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000043 от 23 апреля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 168 от 19.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса м-он Алгабас ПЯТНО 3	шт	1	8 983 494.64	8 983 494,64	12%	1 078 019,36	10 061 514,00	0	
Всего по счету:					**8 983 494,64**		**1 078 019,36**	**10 061 514,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000094 от 30 июля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы**

Основание: **Договор № 168 от 19.06.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса м-он Алгабас ПЯТНО 3	1	шт	8 125 749,00	8 125 749,00

Итого: 8 125 749,00
В том числе НДС 870 615,96

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 125 749,00 KZT
Восемь миллионов сто двадцать пять тысяч семьсот сорок девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП

Генеральный директор
(должность)
У.Ж.Омаров
(ФИО, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН: 011240001633
Адрес: г.Алматы пл.Республики,4

Расчетный счет: KZ32070102KSN6001000 в Комитет Казначейства Минфина РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)
(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 00000000094 от 30 июля 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 051140009048, Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0047072, от 20.09.2012

ИИК поставщика: KZ25826A1KZTD2006220, в банке Филиал АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 168 от 19.06.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы пл.Республики,4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 051140009048, Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар",Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы,г.Алматы пл.Республики,4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение -Управление строительства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы пл.Республики,4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоквартирного жилого комплекса м-он Алгабас ПЯТНО 3	шт	1	7 255 133,04	7 255 133,04	12%	870 615,96	8 125 749,00	0	
Всего по счету:					**7 255 133,04**		**870 615,96**	**8 125 749,00**		

Руководитель: Омаров У. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер Алябина С.В.

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик КГУ Управление строительства города Алматы
РНН 600400243043, ИИК KZ32070102KSN6001000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A, БИН 011240001633,тел.(727)-277-61-23
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар" г.Алматы ул.Сатпаева,4
РНН 600800516124,ИИК KZ25826A1KZTD2006220 в АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA, БИН 051140009048 тел.(727)-264-13-70
Наименование строительства и его адрес:
Строительство многоквартирного жилого комплекса с подземным автопаркингом,необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее "ТЭЦ-2" в микрорайоне Алгабас, Алатауского района города Алматы ПЯТНО 3 (завершение строительства)

Типовая междуведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением госкомстата Республики Казахстан
от 16.11.№73

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат **за 30 июля 2013г**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код заказчик	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		168	**от 19 июня 2012г**						
		доп.согл.№2	**от 28 марта 2013г**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ и затрат: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	из гр.1: стоимость прочих затрат,в ц.1991г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО	**55 932 110**	**8 125 749**							**870 616**	**8 125 749**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв.жилой дом Пятно 3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
		Раздел: Кровля								
		Раздел: Окна(АР-8,9)								
		Раздел: Двери(АР-7,9)								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Полы(АР-11)								
121.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1447,20	123,63	4,90	178917	7091	0,38	553
					58,50	1,85	84661	2677	0,01	13
122.	С11011-35-2	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	1447,20	1060,00	--	1534032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	1548,50	109,84	0,46	170088	712	0,08	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					12,04	0,18	18644	279	0,00	1
		Итого по разделу: Полы(АР-11)								1883037
		Раздел: Внутренняя отделка								
		Раздел: Наружная отделка (АР-15)								
		Раздел: Прочие работы								
175.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из гиперплиты с устройством каркаса	м2	24,00	326,29	2,21	7831	53	1,76	42
					319,50	0,83	7668	20	0,00	0
176.	Спрайс	Гиперплита толщ. 10мм	м2	25,20	151,06	--	3807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27	м	42,00	52,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из плит "ALUCOBOND" с устройством каркаса	м2	20,00	326,29	2,21	6526	44	1,76	35
					319,50	0,83	6390	17	0,00	0
185.	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,3 мм	м2	21,00	3910,00	--	82110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0111-11-1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм	м2	21,20	167,32	9,95	3547	211	0,36	8
					52,20	3,74	1107	79	0,02	0
187.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	21,20	54,72	1,34	1160	28	0,01	0
					1,26	0,50	27	11	0,00	0
188.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	21,20	1550,81	15,20	32877	322	1,07	23
					173,30	7,37	3674	156	0,04	1
189.	Е0111-13-2	Устройство земляных покрытий улучшенных добавками песка /50%/	м2	123,20	115,02	22,46	14170	2767	0,13	16
					19,35	8,42	2384	1037	0,04	5
190.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глиняных	м3	12,32	1386,45	--	17081	--	2,99	37
					477,00	--	5877	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	18,48	1283,40	--	23717	--	3,10	57
					474,75	--	8773	--	--	--
192.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6,16	517,18	15,35	3186	95	0,03	0
					5,94	5,06	37	31	0,02	0
193.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлятьна 1 см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6,16	61,73	--	380	--	0,00	0
					0,01	--	--	--	--	--
194.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	61,60	1588,05	--	97824	--	2,99	184
					477,00	--	29383	--	--	--
195.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий сечением 60х120 мм	м	127,20	392,19	6,63	49887	843	0,70	89
					108,68	1,76	13824	223	0,01	1
196.	С143*003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,92	26700,00	--	24452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прочие работы								370739

ИТОГО:

	2253776	12168	1163
	182449	4530	22

Накладные расходы :

На общестроительные работы	228859
Всего накладных расходов:	228859
Итого с накладными	2482635

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	148958
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2631593
Итого с временными, 1,2 %	2663172
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	2691934
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2702587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						2729219		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						5697900		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						113958		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5811858		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						697423		
		Итого с НДС						6509281		

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Технадзор:

Бозамбаев Р

Заказчик КГУ Управление строительства г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы. **Пятно 3**

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом (Отопление)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
13.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	102,53	4331,44	35,77	444103	3668	0,70	72		
					111,70	13,40	11453	1374	0,07	7		
14.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	65,00	149,48	0,07	9716	5	0,65	42		
					109,08	0,02	7090	1	0,00	0		
23.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	915,00	11,10	--	10154	--	0,05	46		
					10,80	--	9879	--	--	--		
ИТОГО:							463973	3672		161		
							28422	1375		7		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7446
На сантехнические работы	29064
Всего накладных расходов:	36510
Итого с накладными	500483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30029
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	530512
Итого с временными, 1,2 %	536878
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	542676
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	544824
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	550193
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1148660
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22973
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1171633
Налог на добавленную стоимость, 12 %	140596
Итого с НДС	1312229

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Бодаибаев А

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительство г.Алматы

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом **Пятно 3 (тротуары)**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	30,00	209,98	34,29	6300	1029	0,04	1
					6,01	8,79	180	264	0,03	1
2.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1,20	1178,76	68,13	1415	82	0,14	0
					21,38	12,76	26	15	0,04	0
3.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	30,00	99,95	42,08	2999	1262	0,38	11
					57,38	14,85	1721	445	0,07	2
4.	C143003-40	Плитка тротуарная	м2	30,00	780,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	20,00	134,01	6,63	2680	133	0,70	14
					108,68	1,76	2174	35	0,01	0
6.	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,32	26700,00	--	8544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						45338	2504		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4101	759		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	6465
Всего накладных расходов:	6465
Итого с накладными	51803

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3108
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	54910
Итого с временными, 1,2 %	55569
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	56169
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	56391
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	56946
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	118890
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2378
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	121268
Налог на добавленную стоимость, 12 %	14552
Итого с НДС	135820

Алматы каласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Ерсибаев Р

Заказчик КГУ Управление строительство г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом **Пятно 3 (Озеленение)**

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	9,00	219,05	--	1971	--	0,70	6
					101,25	--	911	--	--	--
2.	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	шт	9,00	35,28	--	318	--	0,21	2
					35,10	--	316	--	--	--
3.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород	шт	9,00	203,00	--	1827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	404,00	24,82	--	10027	--	0,17	70
					24,82	--	10027	--	--	--
5.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	404,00	19,01	--	7680	--	0,05	21
					8,21	--	3317	--	--	--
	ИТОГО:						21823	--		99
							14571	--		--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18797
Всего накладных расходов:	18797
Итого с накладными	40620

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	43057
Итого с временными, 1,2 %	43574
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	44045
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44219
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	44656
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	93231
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1865
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	95096
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11412
Итого с НДС	106508

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик КГУ Управление строительство г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №168 от 19 июня 2012г

Наименование строительства и его адрес: Многоквартирный жилой комплекс с подземным автопаркингом, необходимой инфраструктурой и объектами обслуживания на земельном участке восточнее ТЭЦ-2 в мкр."Алгабас" Алатауского р-на Алматы.

Наименование обьекта: 4-х этажный 24 кв. жилой дом Пятно 3 (мафы)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	4,00	3064,08	--	12256	--	4,10	16
					679,80	--	2719	--	--	--
2.	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы	урна	4,00	1718,71	57,07	6875	228	2,20	9
					369,60	16,92	1478	68	0,08	0
	ИТОГО:						19131	229		25
							4197	68		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4481
Всего накладных расходов:	4481
Итого с накладными	23612

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25029
Итого с временными, 1,2 %	25329
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	25603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						25704		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						25958		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						54194		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1084		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						55278		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6633		
		Итого с НДС						61911		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Технадзор:

Борамбаев А