Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №30»

Справка
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2019г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№93	12.07.2019				
		Дополнительное соглашение					
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	106 469 163,00	95 061 752,68						11 407 410,32	
С начала строительства	53 452 391,69	47 725 349,72						5 727 041,97	
За отчетный период:	45 577 835,76	40 694 496,21						4 883 339,55	45 577 835,76

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
_____ **Мадеева Ж.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
Директор ТОО «КазСтройСнаб и СК»
_____ **Калиев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО «Энергохолдинг Ltd»
_____ **Давлетов М.Е.**

Заказчик: КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор" **Форма №2**
Наименование строительства: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №30»
Договор №93 от 12.07.2019 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы									
		Короба									
1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2	69	1987,49	13,69	137137	945	70004	59908	212809
		НР - 90%; СП - 8%			959,24	5,46	66188	377		15764	
		Вентшахты									
2	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлически каркаса вентшахт. Монтаж**	т	0,549314	97099,50	4497,03	53338	2470	989	35133	95549
		НР - 69%; СП - 8%			90802,60	1890,18	49879	1038		7078	
3	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,457756	462914,00	--	211902	--	211902	--	228854
		СП - 8%			--	--	--	--		16952	
4	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,091558	438768,00	--	40173	--	40173	--	43387
		СП - 8%			--	--	--	--		3214	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2	5,2	2688,75	13,85	13981	72	8319	5160	20673
		НР - 92%; СП - 8%			1075,03	3,57	5590	19		1531	
6	1107-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Обшивка вентшахты из асбестоцементных листов. Устройство**	м2	23,8	2462,86	11,87	58616	283	42486	18863	83677
		НР - 118%; СП - 8%			665,84	5,82	15847	138		6198	
7	1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	**Обшивка досками**	м2	3	1622,42	19,99	4867	60	4135	631	5939
		НР - 90%; СП - 8%			224,09	9,78	672	29		440	

8	1107-0112-0301 РСНБ РК 2015	Уплотнители из резины для изоляции вентиляционных труб. Укладка	м2	0,471	11998,33	28,87	5651	14	5552	108	6220
		НР - 118%; СП - 8%			179,46	14,15	85	7		461	
9	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Постановка заклепок	шт	140	145,39	0,81	20355	113	--	14005	37109
		НР - 69%; СП - 8%			144,59	0,40	20242	56		2749	
10	2113-0211-0420 РСНБ РК 2015	Заклепка 4,4х20 мм	шт.	140	4,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				546581	3957	384120	133808	734822
							158503	1663	--	54432	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				220813				
	Материалы		Тенге				130499				
	Всего заработная плата		Тенге					88951			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				560				
		Накладные расходы	Тенге				84670				
		Сметная прибыль	Тенге				24439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				329922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					88951			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				325768				
	Материалы		Тенге				989				
	Всего заработная плата		Тенге					71215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				252074				
		Накладные расходы	Тенге				49138				
		Сметная прибыль	Тенге				29992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				404898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					71215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				734820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					160166			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
11	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	194,76	1192,92	15,65	232333	3049	97730	129979	391297
		НР - 98%; СП - 8%			675,47	5,53	131554	1078		28985	
12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Радиаторы биметаллические Calore	секция	1082	3125,00	--	3381250	--	3381250	--	3651750
		СП - 8%			--	--	--	--		270500	
13	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	442	1580,01	17,79	698365	7864	516957	173108	941191
		НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	173544	3097		69718	
14	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	1034	1318,42	17,79	1363242	18396	938862	404963	1909662
		НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	405984	7244		141456	

15	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	96	1960,13	17,79	188172	1708	148771	37598	243832
		НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	37693	673		18062	
16	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	30	1753,47	38,71	52604	1161	29096	22323	80922
		НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	22347	432		5994	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	1602	85,49	1,05	136958	1682	1081	131511	289947
		НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	134195	--		21478	
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	212	2170,81	85,08	460212	18037	63532	373816	900750
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	378643	2803		66722	
19	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные, DN 25	шт.	2	9998,00	--	19996	--	19996	--	21596
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
20	2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	70458,00	--	140916	--	140916	--	152189
		СП - 8%			--	--	--	--		11273	
21	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTD-N, прямой, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	104	8946,00	--	930384	--	930384	--	1004815
		СП - 8%			--	--	--	--		74431	
22	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный RTL-20 прямой, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	104	10899,00	--	1133496	--	1133496	--	1224176
		СП - 8%			--	--	--	--		90680	
23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	104	284,51	--	29589	--	11284	17939	51329
		НР - 98%; СП - 8%			176,01	--	18305	--		3802	
24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Радиаторы, трубы и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	156	883,10	1,02	137763	159	19595	94470	250812
		НР - 80%; СП - 8%			756,47	0,51	118009	79		18579	
25	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	86	644,31	97,62	55411	8396	22101	22115	83728
		НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	24914	4184		6202	

26	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33	248,00	--	8184	--	8184	--	8839
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
27	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	301,00	--	8609	--	8609	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
28	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	33	483,00	--	15939	--	15939	--	17214
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
29	1311-0203-0103 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	1343,11	--	2686	--	386	1725	4764
		НР - 75%; СП - 8%			1150,00	--	2300	--		353	
30	2307-0502-0204 РСНБ РК 2015	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25, типа Взлет	комплект	1	231481,00	--	231481	--	231481	--	249999
		СП - 8%			--	--	--	--		18518	
31	2307-0502-0325 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25, типа Взлет	шт.	1	114872,00	--	114872	--	114872	--	124062
		СП - 8%			--	--	--	--		9190	
32	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	53455,99	209,18	106912	418	99652	6769	122776
		НР - 98%; СП - 8%			3420,75	33,06	6842	66		9095	
33	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления, диаметр условного прохода до 25 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	3	1193,87	--	3582	--	132	2588	6663
		НР - 75%; СП - 8%			1150,00	--	3450	--		494	
34	2304-1010-0801 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	335926,00	--	335926	--	335926	--	362800
		СП - 8%			--	--	--	--		26874	

35	2302-0103-0202 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	2	266,00	--	532	--	532	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
36	2304-1010-0804 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	346680,00	--	346680	--	346680	--	374414
		СП - 8%			--	--	--	--		27734	
37	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	386,00	--	772	--	772	--	834
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
38	2304-1010-2301 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AV при монтаже на трубопроводе DN от 15 до 20, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	4	27741,00	--	110964	--	110964	--	119841
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
39	2304-1010-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры FJV 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	210067,00	--	210067	--	210067	--	226872
		СП - 8%			--	--	--	--		16805	
40	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5922,76	53,96	11846	108	104	7129	20492
		НР - 61%; СП - 8%			5816,80	26,44	11634	53		1518	
41	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	135032,00	--	135032	--	135032	--	145835
		СП - 8%			--	--	--	--		10803	
42	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	226561,00	--	226561	--	226561	--	244686
		СП - 8%			--	--	--	--		18125	
43	2302-0103-0203 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	2	386,00	--	772	--	772	--	834
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
44	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	155693,00	--	155693	--	155693	--	168148
		СП - 8%			--	--	--	--		12455	

45	2305-1207-2014 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	302465,00	--	302465	--	302465	--	326662
		СП - 8%			--	--	--	--		24197	
46	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	730,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
47	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3	20289,11	412,42	60867	1237	9096	49929	119660
		НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	50534	414		8864	
48	5102-0602-0119 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-12 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	307013,00	--	614026	--		--	614026
					--	--	--	--	614026	--	
49	5102-0602-0117 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	195465,00	--	195465	--		--	195465
					--	--	--	--	195465	--	
50	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	24	2525,62	--	60615	--	53148	7318	73367
		НР - 98%; СП - 8%			311,12	--	7467	--		5435	
51	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	15	472,39	--	7086	--	955	6008	14141
		НР - 98%; СП - 8%			408,70	--	6131	--		1048	
52	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе	шт.	15	1435,00	--	21525	--	21525	--	23247
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
53	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель под термометр d=76х3 L=300 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	5793,06	267,70	75310	3480	20272	32307	116226
		НР - 61%; СП - 8%			3966,00	108,01	51558	1404		8609	
54	1328-0102-0305 РСНБ РК 2015	Водонагреватель. Монтаж оборудования	шт.	1	22226,25	1329,35	22226	1329	81	13016	38061
		НР - 61%; СП - 8%			20816,00	521,16	20816	521		2819	
55	5104-0106-0149 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003	шт.	1	185414,00	--	185414	--		--	185414
					--	--	--	--	185414	--	
56	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	5	1480,38	--	7402	--	331	5303	13722
		НР - 75%; СП - 8%			1414,19	--	7071	--		1016	
57	2305-1401-0204 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	269797,00	--	269797	--	269797	--	291381
		СП - 8%			--	--	--	--		21584	

58	2305-1401-0601 РСНБ РК 2015	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	22826,00	--	22826	--	22826	--	24652
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
59	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26073,00	--	26073	--	26073	--	28159
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
60	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	26073,00	--	52146	--	52146	--	56318
		СП - 8%			--	--	--	--		4172	
61	2305-1401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	1	42709,00	--	42709	--	42709	--	46126
		СП - 8%			--	--	--	--		3417	
62	2305-1401-0408 РСНБ РК 2015	Ключ программирования A 361, типа Danfoss	шт.	1	104526,00	--	104526	--	104526	--	112888
		СП - 8%			--	--	--	--		8362	
63	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17	2170,81	85,08	36904	1446	5095	29976	72230
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	30363	225		5350	
64	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9127,00	--	36508	--	36508	--	39429
		СП - 8%			--	--	--	--		2921	
65	2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	9998,00	--	119976	--	119976	--	129574
		СП - 8%			--	--	--	--		9598	
66	2304-1009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	23016,00	--	23016	--	23016	--	24857
		СП - 8%			--	--	--	--		1841	
67	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	32	2197,79	112,06	70329	3586	9589	56840	137342
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	57154	846		10174	
68	2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	11199,00	--	89592	--	89592	--	96759
		СП - 8%			--	--	--	--		7167	
69	2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	14139,00	--	113112	--	113112	--	122161
		СП - 8%			--	--	--	--		9049	
70	2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	16339,00	--	130712	--	130712	--	141169
		СП - 8%			--	--	--	--		10457	

71	2304-1001-0204 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	16958,00	--	50874	--	50874	--	54944
		СП - 8%			--	--	--	--		4070	
72	2304-1001-0206 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	25607,00	--	76821	--	76821	--	82967
		СП - 8%			--	--	--	--		6146	
73	2304-1009-0805 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47093,00	--	47093	--	47093	--	50860
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
74	2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	81359,00	--	81359	--	81359	--	87868
		СП - 8%			--	--	--	--		6509	
75	2302-0103-2505 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	комплект	12	2393,00	--	28716	--	28716	--	31013
		СП - 8%			--	--	--	--		2297	
76	2302-0103-2506 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	комплект	6	5405,00	--	32430	--	32430	--	35024
		СП - 8%			--	--	--	--		2594	
77	2302-0103-2507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	18	6475,00	--	116550	--	116550	--	125874
		СП - 8%			--	--	--	--		9324	
78	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3	1150,38	145,01	3451	435	50	3032	7002
		НР - 98%; СП - 8%			988,80	42,60	2966	128		519	
79	2304-1013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	7421,00	--	22263	--	22263	--	24044
		СП - 8%			--	--	--	--		1781	
80	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1408,99	211,23	1409	211	19	1225	2845
		НР - 98%; СП - 8%			1179,12	71,19	1179	71		211	
81	2304-1013-0605 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 40, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
82	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	4	1416,27	216,43	5665	866	83	4900	11411

		НР - 98%; СП - 8%			1179,12	71,00	4716	284		845	
83	2304-1013-0606 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	12153,00	--	48612	--	48612	--	52501
		СП - 8%			--	--	--	--		3889	
84	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 89 мм. Установка	шт.	1	19478,77	205,26	19479	205	9933	9219	30994
		НР - 98%; СП - 8%			9340,99	66,13	9341	66		2296	
85	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 45/4. Установка	кг	68,25	72,49	2,85	4947	194	307	4395	10089
		НР - 98%; СП - 8%			65,15	0,56	4446	38		747	
86	2105-0201-0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной неравнополочный 45/4	т	0,06825	230843,00	--	15755	--	15755	--	17015
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
87	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	3	1318,42	17,79	3955	53	2724	1175	5541
		НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	1178	21		410	
88	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	14	1960,13	17,79	27442	249	21696	5483	35559
		НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	5497	98		2634	
89	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	11	2141,15	17,79	23553	196	19038	4308	30090
		НР - 98%; СП - 8%			392,63	7,01	4319	77		2229	
90	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	21	1753,47	38,71	36823	813	20367	15626	56645
		НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	15643	303		4196	
91	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	49	85,49	1,05	4189	51	33	4023	8869
		НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	4105	--		657	
92	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция тру бками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	49	644,31	97,62	31571	4784	12592	12600	47705
		НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	14195	2384		3534	
93	2111-0406-0205 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	6245,00	--	20609	--	20609	--	22257

		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
94	2111-0406-0207 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	15,4	7112,00	--	109525	--	109525	--	118287
		СП - 8%			--	--	--	--		8762	
95	2111-0406-0208 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	12,1	7410,00	--	89661	--	89661	--	96834
		СП - 8%			--	--	--	--		7173	
96	2111-0406-0209 РСНБ РК 2015	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	23,1	7512,00	--	173527	--	173527	--	187409
		СП - 8%			--	--	--	--		13882	
97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,1	87,85	2,26	799	21	375	280	1165
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	403	2		86	
98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза**	м2	9,1	238,03	3,22	2166	29	1666	328	2694
		НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	471	5		200	
99	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	21	542,00	--	11382	--	11382	--	12293
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
100	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Пуско-наладочные работы теплового узла**	комплект	1	1339285,71	--	1339286	--	1339286	--	1446429
		СП - 8%			--	--	--	--		107143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16118686	80163	13274652	1693324	19157380
							1768964	26595	994905	1345372	
	Стоимость оборудования		Тенге				994905				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				994905				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5189940				
	Материалы		Тенге				21305				
	Всего заработная плата		Тенге					98807			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5066889**				
		Накладные расходы	Тенге				**62067**				
		Сметная прибыль	Тенге				**420161**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5672168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**75**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98807**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**669520**				
	Материалы		Тенге				**56332**				
	Всего заработная плата		Тенге					**164646**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**441808**				
		Накладные расходы	Тенге				**129793**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63945**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**863258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**
		Сметная заработная плата	Тенге					**164646**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**9264321**				
	Материалы		Тенге				**2059099**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1532106**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5629221**				
	Сдача и испытание		Тенге				**7370**				
		Накладные расходы	Тенге				**1501464**				
		Сметная прибыль	Тенге				**861263**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**11627049**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1179**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1532106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19157379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1390**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1795559**			
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляцию									
101	**1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**17**	**5085,29**	**50,91**	**86450**	**865**	**53973**	**31332**	**127205**
		НР - 98%; СП - 8%			**1859,55**	**21,14**	**31612**	**359**		**9423**	
102	**1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2**	**0,7**	**4917,73**	**40,41**	**3442**	**28**	**2222**	**1179**	**4992**
		НР - 98%; СП - 8%			**1702,58**	**16,60**	**1192**	**12**		**370**	
103	**1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	**м2**	**90,517**	**7155,57**	**40,41**	**647701**	**3658**	**489931**	**152502**	**864219**
		НР - 98%; СП - 8%			**1702,58**	**16,60**	**154112**	**1502**		**64016**	
104	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными**	**м3**	**1,045**	**40716,86**	**1382,78**	**42549**	**1445**	**21648**	**15322**	**62501**
		НР - 76%; СП - 8%			**18618,40**	**674,22**	**19456**	**705**		**4630**	
105	**2111-0403-7003 РСНБ РК 2015**	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги**	**рулон**	**2**	**5125,00**	**--**	**10250**	**--**	**10250**	**--**	**11070**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**820**	

106	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,24	685,00	--	164	--	164	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
107	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	99,5	806,55	90,91	80252	9046	--	51592	142391
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	71206	3565		10547	
108	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	94,525	4828,00	--	456367	--	456367	--	492876
		СП - 8%			--	--	--	--		36509	
109	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	6,8	5085,29	50,91	34580	346	21589	12533	50882
		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	12645	144		3769	
110	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2	8,4	4917,73	40,41	41309	339	26668	14152	59898
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	14302	139		4437	
111	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,5	5369,71	50,91	126188	1196	81293	43312	183060
		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	43699	497		13560	
112	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными	м3	0,95	40716,86	1382,78	38681	1314	19680	13929	56819
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	17687	641		4209	
113	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги	рулон	2	5125,00	--	10250	--	10250	--	11070
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
114	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0864	685,00	--	59	--	59	--	64
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
115	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	32,5	806,55	90,91	26213	2955	--	16852	46510
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	23258	1164		3445	
116	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	30,875	4828,00	--	149065	--	149065	--	160990
		СП - 8%			--	--	--	--		11925	
117	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,25	5085,29	50,91	1271	13	793	461	1871
		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	465	5		139	
118	1120-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5369,71	50,91	26849	255	17296	9215	38949
		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	9298	106		2885	

119	1120-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5503,57	40,41	88057	647	60169	26957	124215
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	27241	266		9201	
120	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными	м3	0,95	40716,86	1382,78	38681	1314	19680	13929	56819
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	17687	641		4209	
121	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги	рулон	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
122	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0378	685,00	--	26	--	26	--	28
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
123	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	32,5	806,55	90,91	26213	2955	--	16852	46510
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	23258	1164		3445	
124	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	30,875	4828,00	--	149065	--	149065	--	160990
		СП - 8%			--	--	--	--		11925	
125	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,25	5085,29	50,91	1271	13	793	461	1871
		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	465	5		139	
126	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	17,3	7155,57	40,41	123791	699	93637	29147	165173
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	29455	287		12235	
127	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными	м3	0,1625	40716,86	1382,78	6616	225	3366	2383	9719
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	3025	110		720	
128	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги	рулон	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
129	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0288	685,00	--	20	--	20	--	21
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
130	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	27,4	806,55	90,91	22099	2491	--	14207	39211
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	19608	982		2905	
131	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	26,03	4828,00	--	125673	--	125673	--	135727
		СП - 8%			--	--	--	--		10054	
132	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,75	5085,29	50,91	3814	38	2381	1382	5612

		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	1395	16		416	
133	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	21,6	7155,57	40,41	154560	873	116911	36391	206228
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	36776	358		15276	
134	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными	м3	0,175	40716,86	1382,78	7125	242	3625	2566	10467
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	3258	118		775	
135	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги	рулон	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
136	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,036	685,00	--	25	--	25	--	27
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
137	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	30,4	806,55	90,91	24519	2764	--	15763	43504
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	21755	1089		3223	
138	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	28,88	4828,00	--	139433	--	139433	--	150587
		СП - 8%			--	--	--	--		11155	
139	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	11	5085,29	50,91	55938	560	34923	20274	82309
		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	20455	232		6097	
140	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	104,4	7155,57	40,41	747042	4219	565074	175892	996768
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	177749	1733		73835	
141	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными	м3	1,075	40716,86	1382,78	43771	1486	22270	15762	64295
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	20015	725		4763	
142	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги	рулон	2	5125,00	--	10250	--	10250	--	11070
		СП - 8%			--	--	--	--		820	
143	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,222	685,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
144	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	43	806,55	90,91	34682	3909	--	22296	61536
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	30772	1541		4558	
145	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	40,85	4828,00	--	197224	--	197224	--	213002
		СП - 8%			--	--	--	--		15778	
146	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	2	5085,29	50,91	10171	102	6350	3686	14965

		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	3719	42		1109	
147	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	17,3	7155,57	40,41	123791	699	93637	29147	165173
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	29455	287		12235	
148	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными	м3	0,26	40716,86	1382,78	10586	360	5385	3812	15550
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	4841	175		1152	
149	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги	рулон	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
150	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,042	685,00	--	29	--	29	--	31
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
151	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	17,5	806,55	90,91	14115	1591	--	9074	25044
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	12524	627		1855	
152	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	16,625	4828,00	--	80266	--	80266	--	86687
		СП - 8%			--	--	--	--		6421	
153	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	2,5	5085,29	50,91	12713	127	7937	4608	18707
		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	4649	53		1386	
154	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2	37,9	7155,57	40,41	271196	1532	205136	63853	361854
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	64528	629		26804	
155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными	м3	0,52	40716,86	1382,78	21173	719	10772	7624	31101
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	9682	351		2304	
156	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги	рулон	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
157	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	т	0,0888	685,00	--	61	--	61	--	66
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
158	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием	м2	39,6	806,55	90,91	31939	3600	--	20533	56670
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	28339	1419		4198	
159	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза	кг	37,62	4828,00	--	181629	--	181629	--	196160
		СП - 8%			--	--	--	--		14530	
160	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормаль ные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	0,75	5085,29	50,91	3814	38	2381	1382	5612

		НР - 98%; СП - 8%			1859,55	21,14	1395	16		416	
161	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальны е) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2	4,2	4917,73	40,41	20654	170	13333	7076	29949
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	7151	70		2218	
162	1120-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка**	м2	8,4	7155,57	40,41	60107	339	45466	14152	80200
		НР - 98%; СП - 8%			1702,58	16,60	14302	139		5941	
163	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности воздуховодов. Изоляция матами теплоизоляционными**	м3	0,24	40716,86	1382,78	9772	332	4972	3519	14354
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	4468	162		1063	
164	2111-0403-7003 РСНБ РК 2015	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги**	рулон	1	5125,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
165	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов**	т	0,024	685,00	--	16	--	16	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
166	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Окраска огнезащитным покрытием**	м2	14,4	806,55	90,91	11614	1309	--	7467	20607
		НР - 69%; СП - 8%			715,64	35,83	10305	516		1526	
167	2204-0803-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытие универсальное огнезащитное МБОР (Базальт) с огнезащитным клеем Огнеза**	кг	13,68	4828,00	--	66047	--	66047	--	71331
		СП - 8%			--	--	--	--		5284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4742130	54813	3660112	932576	6128687
							1027203	22589	--	453979	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2096868				
	Материалы		Тенге				111399				
	Всего заработная плата		Тенге					356838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1606267				
		Накладные расходы	Тенге				253481				
		Сметная прибыль	Тенге				188028				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2538376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	Тенге					356838			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2645262				
	Материалы		Тенге				1941897				
	Всего заработная плата		Тенге					692954			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				552				
	Сдача и испытание		Тенге				33467				
		Накладные расходы	Тенге				679095				
		Сметная прибыль	Тенге				265949				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3590306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					692954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6128682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								891
		Сметная заработная плата	Тенге					1049792			

РАЗДЕЛ 4.Водопровод и канализацию

				Водопровод объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный В1							
168	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	272	1411,04	14,12	383804	3841	3838	368628	812627
		НР - 98%; СП - 8%			1382,81	0,10	376125	26		60195	
169	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272	137,00	--	37264	--	37264	--	40245
		СП - 8%			--	--	--	--		2981	
170	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	23	1753,47	38,71	40330	890	22308	17115	62040
		НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	17132	331		4596	
171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	363	86,81	1,05	31513	381	725	29799	66217
		НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	30407	--		4905	
172	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,611	87,85	2,26	317	8	149	111	462
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	160	1		34	
173	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,611	119,02	1,61	430	6	331	65	535
		НР - 69%; СП - 8%			25,88	0,26	93	1		40	
174	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	63	1411,04	14,12	88896	890	889	85381	188219
		НР - 98%; СП - 8%			1382,81	0,10	87117	6		13942	
175	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	63	137,00	--	8631	--	8631	--	9321
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
176	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	89	1520,82	16,92	135353	1506	999	130205	286802
		НР - 98%; СП - 8%			1492,67	0,16	132848	14		21245	
177	2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	89	214,00	--	19046	--	19046	--	20570
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
178	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	27553,17	116,17	165319	697	157483	7229	186352
		НР - 98%; СП - 8%			1189,80	39,66	7139	238		13804	

179	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	954,10	16,15	5725	97	161	5392	12006
		НР - 98%; СП - 8%			911,15	5,82	5467	35		889	
180	2308-0307-0102 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный 600х230х1570	шт.	6	10966,00	--	65796	--	65796	--	71060
		СП - 8%			--	--	--	--		5264	
181	2308-0305-0204 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОПУ-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	12	14197,00	--	170364	--	170364	--	183993
		СП - 8%			--	--	--	--		13629	
182	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	420	1411,04	14,12	592638	5930	5927	569205	1254791
		НР - 98%; СП - 8%			1382,81	0,10	580781	40		92947	
183	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	420	129,00	--	54180	--	54180	--	58514
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
184	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	12	1520,82	16,92	18250	203	135	17556	38670
		НР - 98%; СП - 8%			1492,67	0,16	17912	2		2864	
185	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25х3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	201,00	--	2412	--	2412	--	2605
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
186	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	27	1342,87	38,71	36257	1045	15100	20091	60856
		НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	20112	389		4508	
187	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	205,00	--	2665	--	2665	--	2878
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
188	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14	262,00	--	3668	--	3668	--	3961
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
189	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	459	86,81	1,05	39847	482	916	37680	83729
		НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	38449	--		6202	
190	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,9154	87,85	2,26	168	4	79	59	245
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	85	1		18	

191	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,9154	119,02	1,61	228	3	175	35	284
		НР - 69%; СП - 8%			25,88	0,26	50	1		21	
192	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м	78	1411,04	14,12	110061	1101	1101	105710	233033
		НР - 98%; СП - 8%			1382,81	0,10	107859	8		17262	
193	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	78	129,00	--	10062	--	10062	--	10867
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
194	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м	67	1520,82	16,92	101895	1133	753	98019	215907
		НР - 98%; СП - 8%			1492,67	0,16	100009	11		15993	
195	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	67	201,00	--	13467	--	13467	--	14544
		СП - 8%			--	--	--	--		1077	
196	1215-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	198	443,47	0,27	87807	53	23042	46612	145172
		НР - 72%; СП - 8%			326,83	0,13	64712	26		10753	
197	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	806,07	1,33	64486	107	232	62899	137576
		НР - 98%; СП - 8%			801,83	0,45	64147	36		10191	
198	2301-0506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	80	234,00	--	18720	--	18720	--	20218
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
199	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	57	779,73	3,27	44445	186	433	43008	94448
		НР - 98%; СП - 8%			768,88	1,04	43826	59		6996	
200	2301-0506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	57	1011,00	--	57627	--	57627	--	62237
		СП - 8%			--	--	--	--		4610	
201	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8	542,00	--	4336	--	4336	--	4683
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
202	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	221	69,00	--	15249	--	15249	--	16469

		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
203	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	129	217,00	--	27993	--	27993	--	30232
		СП - 8%			--	--	--	--		2239	
204	2302-0403-1502 РСНБ РК 2015	**Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	7	414,00	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
205	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	12	658,00	--	7896	--	7896	--	8528
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
206	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	46	16011,07	86,60	736509	3983	613943	118171	923055
		НР - 98%; СП - 8%			2577,90	43,46	118583	1999		68374	
207	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	4	14225,07	86,60	56900	346	46242	10276	72550
		НР - 98%; СП - 8%			2577,90	43,46	10312	174		5374	
208	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	1	14992,68	72,03	14993	72	13877	1059	17336
		НР - 98%; СП - 8%			1044,38	36,18	1044	36		1284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3278444	22966	1431112	1774305	5456967
							1824370	3434	--	404218	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				236160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				236160				
		Сметная прибыль	Тенге				18893				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				255053				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88950				
	Материалы		Тенге				23775				
	Всего заработная плата		Тенге					65129			
		Накладные расходы	Тенге				46881				
		Сметная прибыль	Тенге				10866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					65129			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2953334				
	Материалы		Тенге				885059				
	Всего заработная плата		Тенге					1762675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286114				
		Накладные расходы	Тенге				1727422				
		Сметная прибыль	Тенге				374460				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5055216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320
		Сметная заработная плата	Тенге					1762675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5456967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1384
		Сметная заработная плата	Тенге					1827804			

РАЗДЕЛ 5.Систему видеонаблюдения

209	1310-0408-0622 РСНБ РК 2015	Камера телевизионная передающая. Монтаж оборудования	шт.	28	32825,58	134,55	919116	3767	74789	513419	1547138
		НР - 61%; СП - 8%			30020,00	39,66	840560	1110		114603	
210	Прайс-лист	Видеокамера цветная уличного исполнения, всепогодная SCIL754HVIEF	шт	11	38839,29	--	427232	--		--	427232
					--	--	--	--	427232	--	
211	Прайс-лист	Видеокамера цветная День/Ночь купольного исполнения, SD10SM110EHV	шт	17	11160,71	--	189732	--		--	189732
					--	--	--	--	189732	--	
212	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор цифровой, 16 каналов. Монтаж оборудования	шт.	2	52159,15	--	104318	--	17378	53033	169940
		НР - 61%; СП - 8%			43470,00	--	86940	--		12588	
213	Прайс-лист	Видеорегистратор цифровой, 16 видеоканалов, 200 кадр/с HD416	шт	2	228125,00	--	456250	--		--	456250
					--	--	--	--	456250	--	
214	Прайс-лист	Пульт управления HKBD01P	шт	1	53571,43	--	53571	--		--	53571
					--	--	--	--	53571	--	
215	Прайс-лист	Дополнительный жесткий диск HUD 1,5TTb SATA	шт	2	17857,14	--	35714	--		--	35714
					--	--	--	--	35714	--	
216	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания. Монтаж оборудования	шт.	1	11940,47	2,04	11940	2	346	7071	20533
		НР - 61%; СП - 8%			11592,00	--	11592	--		1521	
217	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SUA 1500 RMI2U	шт	1	148171,43	--	148171	--		--	148171
					--	--	--	--	148171	--	
218	1310-0405-0101 РСНБ РК 2015	Полка выдвижная для оборудования для шкафов. Монтаж оборудования	шт.	3	1322,00	--	3966	--	--	2419	6896
		НР - 61%; СП - 8%			1322,00	--	3966	--		511	
219	СТ Прайс-лист	Полка выдвижная для оборудования для шкафов глубиной 80, 19"	шт	3	18087,50	--	54263	--	54263	--	58604
		СП - 8%			--	--	--	--		4341	
220	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	11534,41	--	46138	--	9122	22580	74215
		НР - 61%; СП - 8%			9254,00	--	37016	--		5497	
221	Прайс-лист	Монитор цветной, 17" LCD HTM170FP	шт	2	59821,43	--	119643	--		--	119643
					--	--	--	--	119643	--	
222	Прайс-лист	Монитор цветной, 19" LCD HTM190FP	шт	2	62500,00	--	125000	--		--	125000
					--	--	--	--	125000	--	
223	1310-0701-0206 РСНБ РК 2015	Кронштейн для мониторов. Монтаж	шт.	4	513,93	19,92	2056	80	125	1129	3440
		НР - 61%; СП - 8%			462,70	--	1851	--		255	

224	СТ Прайс-лист	Универсальный кронштейн для мониторов Hitron	шт	4	3571,43	--	14286	--	14286	--	15429
		СП - 8%			--	--	--	--		1143	
225	1310-0701-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания и защиты. Монтаж	шт.	11	11940,47	2,04	131345	22	3811	77782	225858
		НР - 61%; СП - 8%			11592,00	--	127512	--		16730	
226	Прайс-лист	Резервный источник питания 12В, 8А РИП-12 (исп.5)	шт	4	29227,68	--	116911	--		--	116911
					--	--	--	--	116911	--	
227	Прайс-лист	Блок защиты коммутационный БКЗ имп.02	шт	7	4388,39	--	30719	--		--	30719
					--	--	--	--	30719	--	
228	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	4	6651,00	--	26604	--	26604	--	28732
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
229	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1695	321,91	144,83	545645	245484	76082	217108	823774
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	224079	77460		61020	
230	СТ Прайс-лист	Коаксиальный радиочастотный кабель с волновым сопротивлением РК75-4-322	м	930	120,54	--	112098	--	112098	--	121066
		СП - 8%			--	--	--	--		8968	
231	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,715	68335,00	--	48860	--	48860	--	52768
		СП - 8%			--	--	--	--		3909	
232	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	167036,00	--	8352	--	8352	--	9020
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
233	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1700	267,25	9,58	454319	16281	133398	223663	732220
		НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	304640	6003		54239	
234	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1700	169,00	--	287300	--	287300	--	310284
		СП - 8%			--	--	--	--		22984	
235	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	15	4203,36	1184,56	63050	17768	5622	33410	104177
		НР - 72%; СП - 8%			2644,00	449,48	39660	6742		7717	
236	СТ Прайс-лист	Коробка распределительная KSC11-307	шт.	15	955,36	--	14330	--	14330	--	15477
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
237	СТ Прайс-лист	Разъем BNC	м	52	95,54	--	4968	--	4968	--	5365
		СП - 8%			--	--	--	--		397	
238	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Разъем RJ45	шт.	10	30,00	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4556199	283406	892034	1151614	6028204
							1677816	91315	1702944	320389	

	Стоимость оборудования		Тенге				1702944				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1702944				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2565954				
	Материалы		Тенге				320672				
	Всего заработная плата		Тенге					1769131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				284060				
		Накладные расходы	Тенге				1151614				
		Сметная прибыль	Тенге				297405				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4014973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					1769131			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				287300				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				287300				
		Сметная прибыль	Тенге				22984				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				310284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6028201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1232
		Сметная заработная плата	Тенге					1769131			
РАЗДЕЛ 6.Полы входной группы											
239	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**15,43**	**926,06**	**37,39**	**14289**	**577**	**--**	**10094**	**26334**
		НР - 72%; СП - 8%			**888,68**	**19,91**	**13712**	**307**		**1951**	
240	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,43**	**1725,27**	**89,34**	**26621**	**1379**	**3611**	**20947**	**51374**
		НР - 94%; СП - 8%			**1401,85**	**42,37**	**21631**	**654**		**3805**	
241	**2206-0301-0107 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**15,7386**	**1915,00**	**--**	**30139**	**--**	**30139**	**--**	**32551**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2411**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**71049**	**1955**	**33750**	**31041**	**110259**
							35343	**961**	**--**	**8167**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71049**				
	Материалы		Тенге				**3612**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36304**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30139**				
		Накладные расходы	Тенге				**31041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8167**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36304**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**110258**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**32**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36304**			
РАЗДЕЛ 7.Кабинеты из ПВХ перестановка дверей - 1 шт., окон - 3 шт.											
242	**СТ Прайс-лист**	**Перестановка дверей и окон из ПВХ**	**шт.**	**1**	**110000,00**	**--**	**110000**	**--**	**110000**	**--**	**118800**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8800**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**110000**	**--**	**110000**	**--**	**118800**
							--	**--**	**--**	**8800**	

	Стоимость монтажных работ		Тенге				110000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110000				
		Сметная прибыль	Тенге				8800				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				118800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				118800				
		РАЗДЕЛ 8.Узлы теплового элеватора приямок №1 - 2500х2500х1800, ОП-2 №1 - 500х500х800									
		приямок №1 - 2500х2500х1800									
243	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**20,181**	**1891,43**	**--**	**38171**	**--**	**--**	**27483**	**70906**
		НР - 72%; СП - 8%			**1891,43**	**--**	**38171**	**--**		**5252**	
244	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,584**	**15845,86**	**1359,11**	**9254**	**794**	**7620**	**923**	**10991**
		НР - 91%; СП - 8%			**1437,62**	**299,60**	**840**	**175**		**814**	
245	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,16788**	**22933,28**	**1172,61**	**3850**	**197**	**49**	**3341**	**7767**
		НР - 91%; СП - 8%			**21469,67**	**401,20**	**3604**	**67**		**575**	
246	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,16788**	**197120,00**	**--**	**33093**	**--**	**33093**	**--**	**35740**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2647**	
		Фундаментная плита									
247	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,501**	**19114,06**	**2084,11**	**66918**	**7296**	**51651**	**8791**	**81766**
		НР - 91%; СП - 8%			**2276,70**	**482,52**	**7971**	**1689**		**6057**	
248	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,24353**	**22933,28**	**1172,61**	**5585**	**286**	**70**	**4847**	**11266**
		НР - 91%; СП - 8%			**21469,67**	**401,20**	**5229**	**98**		**835**	
249	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23258**	**197120,00**	**--**	**45846**	**--**	**45846**	**--**	**49514**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3668**	
250	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01095**	**198308,00**	**--**	**2171**	**--**	**2171**	**--**	**2345**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**174**	
		ОП-2									
251	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,01**	**19114,06**	**2084,11**	**191**	**21**	**147**	**25**	**234**
		НР - 91%; СП - 8%			**2276,70**	**482,52**	**23**	**5**		**17**	
252	**2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00126**	**231929,00**	**--**	**292**	**--**	**292**	**--**	**316**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23**	
		Стены монолитные СтМ-1									

253	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,74	32321,07	3107,18	56239	5406	30146	19942	82276
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	20687	1227		6094	
254	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14708	22933,28	1172,61	3373	172	43	2927	6804
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3158	59		504	
255	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1314	197120,00	--	25902	--	25902	--	27974
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	198308,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Стены монолитные СтМ-2									
257	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,04	32321,07	3107,18	65935	6339	35342	23381	96461
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	24254	1439		7145	
258	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15194	22933,28	1172,61	3484	178	44	3024	7029
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3262	61		521	
259	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13482	197120,00	--	26576	--	26576	--	28702
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
260	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01712	198308,00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		Стены монолитные СтМ-3									
261	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,74	32321,07	3107,18	56239	5406	30146	19942	82276
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	20687	1227		6094	
262	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14708	22933,28	1172,61	3373	172	43	2927	6804
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3158	59		504	
263	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1314	197120,00	--	25902	--	25902	--	27974
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	

264	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	198308,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Стены монолитные СтМ-4									
265	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,16	32321,07	3107,18	69814	6711	37422	24756	102135
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	25681	1524		7566	
266	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15514	22933,28	1172,61	3558	182	45	3088	7177
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3331	62		532	
267	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13802	197120,00	--	27207	--	27207	--	29383
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
268	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01712	198308,00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		Плита покрытия									
269	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,89	20574,65	2084,11	59461	6023	46858	7256	72055
		НР - 91%; СП - 8%			2276,70	482,52	6580	1394		5337	
270	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27963	22933,28	1172,61	6413	328	81	5565	12936
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	6004	112		958	
271	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16094	192229,00	--	30937	--	30937	--	33412
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
272	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10438	197120,00	--	20575	--	20575	--	22221
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
273	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01431	198308,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
274	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2029,46	236,08	2029	236	94	1797	4132
		НР - 99%; СП - 8%			1699,33	115,68	1699	116		306	
275	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21566,00	--	21566	--	21566	--	23291
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	

276	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0392**	**82415,79**	**31194,97**	**3231**	**1223**	**340**	**1432**	**5036**
		НР - 69%; СП - 8%			**42540,80**	**10401,55**	**1668**	**408**		**373**	
277	**2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0392**	**521335,00**	**--**	**20436**	**--**	**20436**	**--**	**22071**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1635**	
278	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,00884**	**65912,70**	**3066,80**	**583**	**27**	**32**	**365**	**1024**
		НР - 69%; СП - 8%			**59270,54**	**597,18**	**524**	**5**		**76**	
279	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,00612**	**230716,00**	**--**	**1412**	**--**	**1412**	**--**	**1525**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
280	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00272**	**197120,00**	**--**	**536**	**--**	**536**	**--**	**579**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**43**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**755998**	**40999**	**538470**	**161812**	**991237**
							176529	**9728**	**--**	**73425**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**710182**				
	Материалы		Тенге				**239800**				
	Всего заработная плата		Тенге					**183653**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**256295**				
		Накладные расходы	Тенге				**160017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69616**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**939815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**163**
		Сметная заработная плата	Тенге					**183653**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**24250**				
	Материалы		Тенге				**372**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2605**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20436**				
		Накладные расходы	Тенге				**1797**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2084**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28131**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2605**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**21566**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21566**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1725**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**23291**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**991237**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**186257**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38726356**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6668727**				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					488258				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156287				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20324250			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2697849			
		- Накладные расходы	Тенге							5878480		
		- Сметная прибыль	Тенге							2668782		
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**38 726 356**						
		ИТОГО оборудование	Тенге			**2 697 849**						
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без оборудование	Тенге			**36 028 507**						
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге			432 342						
		Итого по главам 1-8	Тенге			**36 460 849**						
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			492 221						
		Итого по главам 1-9				**36 953 071**						
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				739 061						
		Итого				**37 692 132**						
		Всего сметная стоимость с оборудованием				**40 389 981**						
		в том числе на 2018 год - 37,5%				15 146 243						
		в том числе на 2019 год - 62,5%				25 243 738						
		в текущих ценах на 2018 год - 37,5% К=1				**15 146 243**						
		в текущих ценах на 2019 год - 62,5% К=1,0498961				**26 503 302**						
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге			**41 649 545,04**						
		Итого с понижающим коэф.0,9770694056	Тенге			**40 694 496,21**						
		НДС 12%	Тенге			**4 883 339,55**						
		ИТОГО:	Тенге			**45 577 835,76**						

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Мадеева Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО «КазСтройСнаб и СК»
Косатый В.В.

Авторский надзор:
ТОО «Энергохолдинг Ltd»
Давлетов М.Е.