Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Акмешит - Мелиоратор»
Наименование строительства: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №30»

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№93	12.07.2019				
		Дополнительное соглашение					
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	106 469 163,00	95 061 752,68						11 407 410,32	
С начала строительства	106 469 163,00	95 061 752,68						11 407 410,32	
За отчетный период:	53 016 771,31	47 336 402,96						5 680 368,35	53 016 771,31

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»

_____ **Мадеева Ж.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технический надзор:
Директор ТОО «КазСтройСнаб и СК»

_____ **Калиев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО «Энергохолдинг Ltd»

_____ **Давлетов М.Е.**

Заказчик: КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: «Капитальный ремонт ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №30»
Договор №93 от 12.07.2019 года

Форма №2

АКТ №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы									
		Кровля									
1	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов.Огнезащита**	м3	16,44	10132,21	55,69	166573	916	151192	13393	194363
		НР - 90%; СП - 8%			879,84	25,30	14465	416		14397	
2	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	822	352,17	2,58	289481	2124	259943	25541	340224
		НР - 90%; СП - 8%			33,35	1,17	27414	965		25202	
		Короба									
3	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Короба. Подготовка под окраску**	м2	69	307,73	1,02	21233	70	11378	7856	31416
		НР - 80%; СП - 8%			141,81	0,51	9785	35		2327	
4	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Короб. Окраска масляными составами по штукатурке**	м2	69	704,64	3,18	48620	219	9166	31474	86502
		НР - 80%; СП - 8%			568,62	1,56	39235	108		6408	
		Поручень									
5	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции поручня. Монтаж**	т	0,0405	109905,99	2360,43	4451	96	100	2953	7997
		НР - 69%; СП - 8%			105070,00	619,36	4255	25		592	
6	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции поручня с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0405	491604,00	--	19910	--	19910	--	21503
		СП - 8%			--	--	--	--		1593	
7	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,62	87,85	2,26	142	4	66	50	207
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	72	--		15	

8	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,62	155,96	3,22	253	5	164	58	336
		НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	84	1		25	
		МГН									
9	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Мобильный гусеничный подъемник "Барс-01"	комплект	1	1427880,00	--	1427880	--		--	1427880
					--	--	--	--	1427880	--	
10	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки и таблички. Установка.	шт.	18	867,88	--	15622	--	1885	14835	32894
		НР - 108%; СП - 8%			763,14	--	13737	--		2437	
11	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знак "Доступ для инвалидов"	шт.	1	6137,00	--	6137	--	6137	--	6628
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
12	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Знак "Выход из помещения"	шт.	4	2767,00	--	11068	--	11068	--	11953
		СП - 8%			--	--	--	--		885	
13	2401-0201-0118 РСНБ РК 2015	Знаки "Вход в помещение" и "Путь эвакуации"	шт.	13	7161,00	--	93093	--	93093	--	100540
		СП - 8%			--	--	--	--		7447	
14	1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Указатели на двери и ступени. Наклейка	м2	0,4312	1182,63	0,48	510	--	--	408	991
		НР - 80%; СП - 8%			1182,15	0,24	510	--		73	
15	2401-0201-0118 РСНБ РК 2015	Контрольная наклейка на двери, желтая	шт.	8	7161,00	--	57288	--	57288	--	61871
		СП - 8%			--	--	--	--		4583	
16	2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Указатели стороны тактильных наклеек верхних/нижних ступеней, самоклеющейся ленты	шт.	18	1945,00	--	35010	--	35010	--	37811
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
17	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Дополнительное оборудование санитарного узла для инвалидов. Установка	шт.	4	4533,45	736,82	18134	2947	1030	16425	37324
		НР - 108%; СП - 8%			3539,20	262,95	14157	1052		2765	
18	2401-0202-0210 РСНБ РК 2015	Откидывающаяся опора для рук, горизонтальные поручни	шт.	3	67809,00	--	203427	--	203427	--	219701
		СП - 8%			--	--	--	--		16274	
19	2401-0202-0229 РСНБ РК 2015	Штанга с навесной рукояткой	шт.	1	39426,00	--	39426	--	39426	--	42580
		СП - 8%			--	--	--	--		3154	
20	2109-0404-0804 РСНБ РК 2015	Крючок для одежды	шт.	1	1683,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
21	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка вызова	шт.	1	1520,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Отмостка									
22	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2	100	714,12	186,87	71412	18687	49375	10533	88501
		НР - 108%; СП - 8%			33,50	64,03	3350	6403		6556	

23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	15	17223,55	1087,29	258353	16309	223292	20335	300984
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	18752	3595		22295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2791227	41377	1176153	143861	3055666
							145813	12601	1427880	120577	
	Стоимость оборудования		Тенге				1427880				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1427880				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1520				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1520				
		Сметная прибыль	Тенге				122				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1642				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1335783				
	Материалы		Тенге				707495				
	Всего заработная плата		Тенге					154134			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				445449				
		Накладные расходы	Тенге				140909				
		Сметная прибыль	Тенге				118135				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1594827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					154134			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26044				
	Материалы		Тенге				100				
	Всего заработная плата		Тенге					4280			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21593				
		Накладные расходы	Тенге				2953				
		Сметная прибыль	Тенге				2320				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3055666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					158414			
		РАЗДЕЛ 2.Связь и сигнализацию									
24	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м	5520	662,32	69,13	3655984	381600	1061140	1418186	5480103
		НР - 61%; СП - 8%			400,95	20,23	2213244	111651		405934	
25	СТ Прайс-лист	Кабель UTP cat 6. LSZ H 4x2x0,5	м	5520	120,54	--	665357	--	665357	--	718586
		СП - 8%			--	--	--	--		53229	
26	2306-1702-0113 РСНБ РК 2015	Оконечные шнуры с модульными разъмами cat 6. не экранированные, длина 3 м RJ45-RJ45	шт.	120	873,00	--	104760	--	104760	--	113141
		СП - 8%			--	--	--	--		8381	
27	2306-1702-0112 РСНБ РК 2015	Шнуры коммутационные с модульным и разъмами cat 6. не экранированные, длина 2 м RJ45-RJ45	шт	204	755,00	--	154020	--	154020	--	166342
		СП - 8%			--	--	--	--		12322	
28	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розеточный модуль. Установка	шт	240	492,08	3,43	118100	823	5240	80888	214907
		НР - 72%; СП - 8%			466,82	1,28	112037	308		15919	
29	СТ Прайс-лист	Розеточный модуль JxRJ45	шт	220	772,32	--	169911	--	169911	--	183504
		СП - 8%			--	--	--	--		13593	

30	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Настенная коробка. Монтаж оборудования	шт.	82	299,74	--	24579	--	2494	15901	43718
		НР - 72%; СП - 8%			269,33	--	22085	--		3238	
31	СТ Прайс-лист	Настенная коробка 2-х портовая cat 6 2xRJ45	шт	82	375,00	--	30750	--	30750	--	33210
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	
32	1310-0408-0614 РСНБ РК 2015	Шкаф напольный. монтаж	шт	1	235110,16	1524,90	235110	1525	14786	133742	398360
		НР - 61%; СП - 8%			218799,00	449,48	218799	449		29508	
33	Прайс-лист	Шкаф напольный телекоммуникационный RACKLAN 800x800x42U	шт	1	178125,00	--	178125	--		--	178125
					--	--	--	--	178125	--	
34	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015	Панель коммутационная телефонная 50 портов. Монтаж оборудования	шт.	1	9525,81	1210,95	9526	1211	383	5056	15749
		НР - 61%; СП - 8%			7932,00	356,94	7932	357		1167	
35	2308-0102-0301 РСНБ РК 2015	Панель коммутационная телефонная RJ45/19"/1U/ 50 портов	шт.	1	23457,00	--	23457	--	23457	--	25334
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
36	1310-0302-0106 РСНБ РК 2015	Панель коммутационная в сборе. Монтаж оборудования	шт.	6	12344,62	1625,94	74068	9756	856	40450	123679
		НР - 61%; СП - 8%			10576,00	475,92	63456	2856		9161	
37	Прайс-лист	Панель коммутационная в сборе, cat6 1U 24xRJ45	шт	6	9821,43	--	58929	--		--	58929
					--	--	--	--	58929	--	
38	1310-0411-0101 РСНБ РК 2015	Модуль вентиляторный. Монтаж	шт	1	17186,00	--	17186	--	--	10483	29883
		НР - 61%; СП - 8%			17186,00	--	17186	--		2214	
39	Прайс-лист	Модуль вентиляторный для шкафов RACKLAN	шт	1	46625,89	--	46626	--		--	46626
					--	--	--	--	46626	--	
40	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Панель электропитания. Монтаж оборудования	шт	1	12248,30	1503,54	12248	1504	168	6717	20483
		НР - 61%; СП - 8%			10576,00	436,26	10576	436		1517	
41	Прайс-лист	Панель электропитания с фильтром 19" 6x2K+3	шт	1	6071,43	--	6071	--		--	6071
					--	--	--	--	6071	--	
42	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	Организаторы кабельные. Монтаж оборудования	шт	9	10947,08	--	98524	--	3340	58062	169113
		НР - 61%; СП - 8%			10576,00	--	95184	--		12527	
43	СТ Прайс-лист	Кабельный организатор,1U	шт	8	1733,04	--	13864	--	13864	--	14973
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
44	СТ Прайс-лист	Кабельный организатор вертикальный	шт	1	95675,00	--	95675	--	95675	--	103329
		СП - 8%			--	--	--	--		7654	
45	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	120	267,25	9,58	32070	1149	9417	15788	51686
		НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	21504	424		3829	
46	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	120	30,00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	

47	1308-0206-0605 РСНБ РК 2015	**Мини-канал. Монтаж по стенам и потолкам**	м	350	601,50	113,85	210525	39847	27318	113573	350020
		НР - 72%; СП - 8%			409,60	41,09	143360	14381		25928	
48	2306-1710-0502 РСНБ РК 2015	**Миниканал ТМС 25х17**	м	350	234,00	--	81900	--	81900	--	88452
		СП - 8%			--	--	--	--		6552	
49	2306-1710-0402 РСНБ РК 2015	**Угол внутренний, угол внешний, торцевая заглушка**	шт.	135	291,00	--	39285	--	39285	--	42428
		СП - 8%			--	--	--	--		3143	
50	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	1381,09	--	4143	--	24	2966	7678
		НР - 72%; СП - 8%			1373,00	--	4119	--		569	
51	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**24-портовый гигабитный монтируемый в стойку коммутатор TP LINK TL-SG1024D**	шт.	3	37500,00	--	112500	--	112500	--	121500
		СП - 8%			--	--	--	--		9000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6276892	437414	2620245	1901812	8809823
							2929482	130862	289751	631119	
	Стоимость оборудования		Тенге				289751				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				289751				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5983541				
	Материалы		Тенге				1125166				
	Всего заработная плата		Тенге					3060344			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1491479				
		Накладные расходы	Тенге				1901814				
		Сметная прибыль	Тенге				630828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8516183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2449
		Сметная заработная плата	Тенге					3060344			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3600				
		Сметная прибыль	Тенге				288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3888				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8809822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2449
		Сметная заработная плата	Тенге					3060344			
		РАЗДЕЛ 3.Пожарную сигнализацию									
52	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	12	2629,84	--	31558	--	2398	17788	53293
		НР - 61%; СП - 8%			2430,00	--	29160	--		3948	
53	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Приборы управления оповещением модели Рокот-2(Рокот -3 вариант 2)**	шт.	12	39187,50	--	470250	--	470250	--	507870
		СП - 8%			--	--	--	--		37620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				501808	--	472648	17788	561163
							29160	--	--	41568	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				501808				
	Материалы		Тенге				2398				
	Всего заработная плата		Тенге					29160			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470250				
		Накладные расходы	Тенге				17788				
		Сметная прибыль	Тенге				41568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				561163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24

		Сметная заработная плата	Тенге					29160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				561163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					29160			
		РАЗДЕЛ 4.Водопропускные лотки									
54	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж**	м лотка	91	2730,63	1397,76	248487	127196	--	186772	470079
		НР - 108%; СП - 8%			1332,86	567,54	121291	51646		34821	
55	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	4,55	77,00	--	350	--		--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
56	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	**Вывоз строительного мусора**	т	4,55	1068,00	--	4859	--		--	5248
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
57	1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	м лотка	91	3630,77	1747,20	330400	158995	19792	233465	608974
		НР - 108%; СП - 8%			1666,08	709,43	151613	64558		45109	
58	2104-0602-0106 РСНБ РК 2015	**Лотки железобетонные, высотой 400 мм ГОСТ 21509-76**	м	91	3963,00	--	360633	--	360633	--	389484
		СП - 8%			--	--	--	--		28851	
59	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	3,00543	528410,75	8983,29	1588102	26999	1412234	147649	1874610
		НР - 93%; СП - 8%			49533,30	3291,78	148869	9893		138860	
60	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	м2	120,2172	445,92	3,76	53607	452	49153	2827	60949
		НР - 69%; СП - 8%			33,29	0,79	4002	95		4515	
61	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	38,22	2648,64	--	101231	--	--	72886	188047
		НР - 72%; СП - 8%			2648,64	--	101231	--		13929	
62	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	16,3	1228,15	--	20019	--	--	14414	37187
		НР - 72%; СП - 8%			1228,15	--	20019	--		2755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				2707688	313643	1841812	658013	3634956
							547025	126192	--	269257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2707688				
	Материалы		Тенге				1481178				
	Всего заработная плата		Тенге					673217			
	Местные материалы		Тенге				360633				
	Транспортные расходы		Тенге				5210				
		Накладные расходы	Тенге				658012				
		Сметная прибыль	Тенге				269256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3634956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					673217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3634956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
		Сметная заработная плата	Тенге					673217			

		РАЗДЕЛ 5.Отопление									
63	1328-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Водонагреватель. Монтаж оборудования**	шт.	1	-22226,25	-1329,35	-22226	-1329	-81	-13016	-38061
		НР - 61%; СП - 8%			-20816,00	-521,16	-20816	-521		-2819	
64	5104-0106-0149 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 300 литров, мощность 3 кВт, внутреннее покрытие титановая эмаль, способ установки напольный ГОСТ 52084-2003**	шт.	1	-185414,00	--	-185414	--		--	-185414
					--	--	--	--	-185414	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-207640	-1329	-81	-13016	-223475
							-20816	-521	-185414	-2819	
	Стоимость оборудования		Тенге				-185414				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-185414				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-22226				
	Материалы		Тенге				-81				
	Всего заработная плата		Тенге					-21337			
		Накладные расходы	Тенге				-13016				
		Сметная прибыль	Тенге				-2819				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-38061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16
		Сметная заработная плата	Тенге					-21337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-223475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-16
		Сметная заработная плата	Тенге					-21337			
		РАЗДЕЛ 6.Вентиляцию									
65	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	шт	18	1504,56	52,65	27082	948	2008	23888	55048
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	24126	250		4078	
66	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 150 мм х 100 мм**	шт.	17	1584,00	--	26928	--	26928	--	29082
		СП - 8%			--	--	--	--		2154	
67	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	**Решетки, размерами 200 мм х 150 мм**	шт.	1	1925,00	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
68	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
69	2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 280 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
70	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром 200 мм. Установка**	шт	1	1492,78	42,79	1493	43	110	1327	3045
		НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340	14		226	
71	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Шумоглушитель KSK 200/6**	шт	1	11072,00	--	11072	--	11072	--	11958
		СП - 8%			--	--	--	--		886	

72	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
73	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	8	1504,56	52,65	12037	421	893	10617	24466
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	10723	111		1812	
74	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	1584,00	--	12672	--	12672	--	13686
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
75	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
76	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 440 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27808,00	--	27808	--	27808	--	30033
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
77	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром 200 мм. Установка	шт	1	1492,78	42,79	1493	43	110	1327	3045
		НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340	14		226	
78	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель KSK 200/6	шт	1	11072,00	--	11072	--	11072	--	11958
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
79	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
80	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	2	1504,56	52,65	3009	105	223	2654	6116
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	2681	28		453	
81	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1584,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
82	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925,00	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
83	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
84	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 135 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22399,00	--	22399	--	22399	--	24191
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
85	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром 200 мм. Установка	шт	1	1492,78	42,79	1493	43	110	1327	3045
		НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340	14		226	
86	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель KSK 200/6	шт	1	11072,00	--	11072	--	11072	--	11958

		СП - 8%			--	--	--	--		886	
87	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
88	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	1	1504,56	52,65	1505	53	112	1327	3058
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	1340	14		227	
89	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1584,00	--	1584	--	1584	--	1711
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
90	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
91	2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 360 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
92	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром 200 мм. Установка	шт	1	1492,78	42,79	1493	43	110	1327	3045
		НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340	14		226	
93	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель KSK 200/6	шт	1	11072,00	--	11072	--	11072	--	11958
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
94	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
95	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	3	1504,56	52,65	4514	158	335	3981	9175
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	4021	42		680	
96	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1584,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
97	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
98	2305-0401-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К250/1, Р 0,195 кВт, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	38146,00	--	38146	--	38146	--	41198
		СП - 8%			--	--	--	--		3052	
99	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, круглого сечения диаметром 315 мм. Установка	глушитель шума	1	2101,55	49,21	2102	49	159	1869	4288
		НР - 98%; СП - 8%			1893,51	13,88	1894	14		318	
100	2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель KSK 315/6	шт	1	17622,00	--	17622	--	17622	--	19032
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
101	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689

		СП - 8%			--	--	--	--		125	
102	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	22	1504,56	52,65	33100	1158	2455	29197	67281
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	29487	305		4984	
103	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	22	1584,00	--	34848	--	34848	--	37636
		СП - 8%			--	--	--	--		2788	
104	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
105	2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22593,00	--	22593	--	22593	--	24400
		СП - 8%			--	--	--	--		1807	
106	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром 200 мм. Установка	шт	1	1492,78	42,79	1493	43	110	1327	3045
		НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340	14		226	
107	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель KSK 200/6	шт	1	11072,00	--	11072	--	11072	--	11958
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
108	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
109	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	3	1504,56	52,65	4514	158	335	3981	9175
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	4021	42		680	
110	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	1584,00	--	4752	--	4752	--	5132
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
111	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
112	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27808,00	--	27808	--	27808	--	30033
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
113	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляцио ных установок, трубчатые круглого сечения диаметр ом 200 мм. Установка	шт	1	1492,78	42,79	1493	43	110	1327	3045
		НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340	14		226	
114	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель KSK 200/6	шт	1	11072,00	--	11072	--	11072	--	11958
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
115	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	

116	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	8	1504,56	52,65	12037	421	893	10617	24466
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	10723	111		1812	
117	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	1584,00	--	12672	--	12672	--	13686
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
118	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5321,67	211,01	5322	211	44	5039	11190
		НР - 98%; СП - 8%			5066,57	75,35	5067	75		829	
119	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27808,00	--	27808	--	27808	--	30033
		СП - 8%			--	--	--	--		2225	
120	1120-1001-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения диаметром 200 мм. Установка	шт	1	1492,78	42,79	1493	43	110	1327	3045
		НР - 98%; СП - 8%			1340,21	13,88	1340	14		226	
121	2305-0201-0102 РСНБ РК 2015	Шумоглушитель KSK 200/6	шт	1	11072,00	--	11072	--	11072	--	11958
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
122	2305-0301-0501 РСНБ РК 2015	Лючок для замера воздуха	шт.	2	782,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
123	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	шт	4	1504,56	52,65	6018	211	446	5309	12233
		НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	5361	56		906	
124	2305-0306-1826 РСНБ РК 2015	Решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	1584,00	--	6336	--	6336	--	6843
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				588303	5669	438345	143041	789856
							144291	1672	--	58515	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				588303				
	Материалы		Тенге				8979				
	Всего заработная плата		Тенге					145962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				429364				
	Сдача и испытание		Тенге				7141				
		Накладные расходы	Тенге				143043				
		Сметная прибыль	Тенге				58508				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				789854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					145962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				789854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					145962			

РАЗДЕЛ 7.Водопровод и канализацию

125	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2197,79	112,06	4396	224	600	3552	8584
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	3572	53		636	
126	2304-0905-1106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара диаметром 50 м ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12043,00	--	24086	--	24086	--	26013
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
127	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	568,28	26,98	568	27	16	527	1183
		НР - 98%; СП - 8%			524,80	13,22	525	13		88	
128	2307-0501-0701 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) диаметром 20	шт.	1	34172,00	--	34172	--	34172	--	36906
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
129	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2525,62	--	2526	--	2215	305	3057
		НР - 98%; СП - 8%			311,12	--	311	--		226	
130	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 20 мм. Установка	фильтр	1	11687,89	149,60	11688	150	10549	1018	13722
		НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	989	50		1016	
131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	107	2170,81	85,08	232277	9104	32066	188671	454624
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	191107	1415		33676	
132	2304-0501-0127 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1449,00	--	2898	--	2898	--	3130
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
133	2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара диаметром 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	105	2211,00	--	232155	--	232155	--	250727
		СП - 8%			--	--	--	--		18572	
134	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14595,64	6299,80	14596	6300	364	6301	22569
		НР - 61%; СП - 8%			7932,00	2397,80	7932	2398		1672	
135	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	218443,00	--	218443	--		--	218443
					--	--	--	--	218443	--	
136	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2222,00	--	4444	--	4444	--	4800
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
137	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	568,28	26,98	568	27	16	527	1183

		НР - 98%; СП - 8%			524,80	13,22	525	13		88	
138	2307-0501-0701 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) диаметром 15	шт.	1	34172,00	--	34172	--	34172	--	36906
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
139	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	327,62	--	328	--	17	305	683
		НР - 98%; СП - 8%			311,12	--	311	--		51	
140	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр MDR	комплект	1	4344,00	--	4344	--	4344	--	4692
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
141	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1425,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
142	2304-0905-1101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара диаметром 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1463,00	--	1463	--	1463	--	1580
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
143	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 15 мм.	фильтр	1	1152,89	149,60	1153	150	14	1018	2344
		НР - 98%; СП - 8%			988,80	49,60	989	50		174	
144	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	790,00	--	790	--	790	--	853
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
145	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы стальной приваной диаметрами 20х15 мм (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
146	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	568,28	26,98	568	27	16	527	1183
		НР - 98%; СП - 8%			524,80	13,22	525	13		88	
147	2307-0501-0701 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS) диаметром 15	шт.	1	34172,00	--	34172	--	34172	--	36906
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
148	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	327,62	--	328	--	17	305	683
		НР - 98%; СП - 8%			311,12	--	311	--		51	
149	2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр MDR	комплект	1	4344,00	--	4344	--	4344	--	4692
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
150	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1425,00	--	1425	--	1425	--	1539
		СП - 8%			--	--	--	--		114	

151	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы стальной приваной диаметрами 20х15 мм (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
152	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	115	2170,81	85,08	249643	9784	34463	202778	488614
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	13,22	205396	1520		36194	
153	2304-0902-3302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые со сливным клапаном, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2954,00	--	5908	--	5908	--	6381
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
154	2304-0905-1102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара диаметром 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	109	2211,00	--	240999	--	240999	--	260279
		СП - 8%			--	--	--	--		19280	
155	2304-0905-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара диаметром 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3171,00	--	12684	--	12684	--	13699
		СП - 8%			--	--	--	--		1015	
156	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м	322	644,31	97,62	207469	31434	82751	82802	313493
		НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	93284	15665		23222	
157	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	132	186,00	--	24552	--	24552	--	26516
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
158	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	206,8	193,00	--	39912	--	39912	--	43105
		СП - 8%			--	--	--	--		3193	
159	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	255,00	--	3927	--	3927	--	4241
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
160	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	16011,07	86,60	176122	953	146812	28258	220730
		НР - 98%; СП - 8%			2577,90	43,46	28357	478		16350	
161	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	23407,04	171,93	93628	688	81387	11663	113714

		НР - 98%; СП - 8%			2888,22	86,95	11553	348		8423	
				Канализация условно-чистой воды напорная, К13Н							
162	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1342,87	38,71	17457	503	7270	9673	29301
		НР - 98%; СП - 8%			744,89	14,41	9684	187		2170	
163	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	615,00	--	7995	--	7995	--	8635
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
164	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2197,79	112,06	8791	448	1199	7105	17168
		НР - 98%; СП - 8%			1786,05	26,44	7144	106		1272	
165	2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2609,00	--	5218	--	5218	--	5635
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
166	2304-1001-0404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	3262,00	--	6524	--	6524	--	7046
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
167	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	20289,11	412,42	40578	825	6064	33286	79773
		НР - 98%; СП - 8%			16844,62	138,08	33689	276		5909	
168	5102-1203-0101 РСНБ РК 2015	Насос дренажный WILO DRAIN TMW 32/11	шт.	2	63767,00	--	127534	--		--	127534
					--	--	--	--	127534	--	
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	87,85	2,26	246	6	116	86	359
		НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	124	1		27	
170	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности м еталлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,8	242,87	5,82	680	16	555	77	817
		НР - 69%; СП - 8%			38,88	0,79	109	2		61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2137936	60665	1134856	578784	2906381
							596436	22588	345977	189665	
	Стоимость оборудования		Тенге				345977				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				345977				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				117112				
	Материалы		Тенге				364				
	Всего заработная плата		Тенге					10330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102516				
		Накладные расходы	Тенге				6301				
		Сметная прибыль	Тенге				9873				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				133286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10330			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				276787				
	Материалы		Тенге				83421				
	Всего заработная плата		Тенге					109185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68391				

		Накладные расходы	Тенге				82964				
		Сметная прибыль	Тенге				28780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				388531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					109185			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1398060				
	Материалы		Тенге				322722				
	Всего заработная плата		Тенге					499509			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				557442				
	Сдача и испытание		Тенге				1099				
		Накладные расходы	Тенге				489519				
		Сметная прибыль	Тенге				151006				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2038586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					499509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2906380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								494
		Сметная заработная плата	Тенге					619024			
		РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы									
171	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	шт.	1	19544,20	2677,36	19544	2677	12748	3636	25035
		НР - 72%; СП - 8%			4119,00	930,90	4119	931		1854	
172	2307-0201-0418 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	14896,00	--	14896	--	14896	--	16088
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
173	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2652,36	22,06	5305	44	2659	1873	7752
		НР - 72%; СП - 8%			1301,00	--	2602	--		574	
174	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
175	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	3	11407,44	985,22	34222	2956	23028	6625	44115
		НР - 72%; СП - 8%			2746,00	321,00	8238	963		3268	
176	5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателими на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	66633,00	--	66633	--		--	66633
					--	--	--	--	66633	--	
177	5108-0401-0239 РСНБ РК 2015	**Ящики) управления Я 5144 с автоматическими выключателими**	шт.	2	55003,00	--	110006	--		--	110006
					--	--	--	--	110006	--	

178	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	6525,88	107,80	45681	755	18508	19183	70053
		НР - 72%; СП - 8%			3774,00	32,10	26418	225		5189	
179	2307-0208-0110 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЛ 5100 10А	шт.	7	2766,00	--	19362	--	19362	--	20911
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
180	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4554,15	22,06	31879	154	13511	13114	48593
		НР - 72%; СП - 8%			2602,00	--	18214	--		3599	
181	2307-0208-0905 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный ПКУ 15-21-121	шт.	7	1004,00	--	7028	--	7028	--	7590
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
182	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	492,08	3,43	1476	10	66	1011	2686
		НР - 72%; СП - 8%			466,82	1,28	1400	4		199	
183	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	423,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
184	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	677	321,91	144,83	217936	98049	30388	86715	329023
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	89499	30938		24372	
185	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	188	748,14	348,10	140650	65443	45383	37650	192564
		НР - 72%; СП - 8%			158,64	119,50	29824	22467		14264	
186	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4335	256025,00	--	110987	--	110987	--	119866
		СП - 8%			--	--	--	--		8879	
187	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1275	418930,00	--	53414	--	53414	--	57687
		СП - 8%			--	--	--	--		4273	
188	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,3213	233848,00	--	75135	--	75135	--	81146
		СП - 8%			--	--	--	--		6011	
189	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	560	267,25	9,58	149658	5363	43943	73677	241202
		НР - 72%; СП - 8%			179,20	3,53	100352	1977		17867	
190	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	560	236,00	--	132160	--	132160	--	142733
		СП - 8%			--	--	--	--		10573	
191	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	117	295,93	12,19	34624	1426	9236	17631	56435
		НР - 72%; СП - 8%			204,80	4,49	23962	526		4180	

192	2301-0605-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 40 мм	м	117	468,00	--	54756	--	54756	--	59136
		СП - 8%			--	--	--	--		4380	
		электрооборудования для приямки									
193	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1565,76	174,60	3132	349	37	2070	5617
		НР - 72%; СП - 8%			1373,00	64,20	2746	128		416	
194	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11363,00	--	22726	--	22726	--	24544
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	
195	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	505,05	4,20	1010	8	13	714	1862
		НР - 72%; СП - 8%			494,28	1,28	989	3		138	
196	2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	238,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
197	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1913,44	754,41	7654	3018	517	4442	13063
		НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	4119	2050		968	
198	2307-0101-0318 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1402-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1495,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
199	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,04	583,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1370568	180254	701195	268341	1755890
							312482	60212	176639	116981	
	Стоимость оборудования		Тенге				176639				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				176639				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1007013				
	Материалы		Тенге				200035				
	Всего заработная плата		Тенге					372694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				314242				
		Накладные расходы	Тенге				268340				
		Сметная прибыль	Тенге				102028				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1377382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					372694			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				186916				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186916				
		Сметная прибыль	Тенге				14953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				201869				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1755890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287

		Сметная заработная плата	Тенге					372694			
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
		Лестница из мрамора									
200	1146-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Ступени на сплошном основании. Разборка**	м ступеней	160	1052,75	42,74	168440	6838	--	138589	331592
		НР - 84%; СП - 8%			1010,02	21,15	161603	3384		24562	
201	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Площадки из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	79	926,06	37,39	73159	2953	--	51680	134826
		НР - 72%; СП - 8%			888,68	19,91	70205	1573		9987	
202	1115-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Ступени и подступенки. Облицовка мраморными полированными(шлифованными) плитами**	м2 поверхности облицовки	72	9960,04	79,16	717123	5699	28324	548579	1366958
		НР - 80%; СП - 8%			9487,50	36,45	683100	2624		101256	
203	СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Плиты из мрамора размера 1600х300х20 для ступени и подступени**	пм	160	14732,14	--	2357143	--	2357143	--	2545714
		СП - 8%			--	--	--	--		188571	
204	1111-0101-3104 РСНБ РК 2015	**Покрытия из мраморных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт**	м2 покрытия	79	5055,82	163,85	399410	12944	34786	336839	795149
		НР - 94%; СП - 8%			4451,65	84,29	351680	6659		58900	
205	2201-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Плиты из мрамора полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, ширина от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм ГОСТ 23342-2012**	м2	79	14422,24	--	1139357	--	1139357	--	1230506
		СП - 8%			--	--	--	--		91149	
		Покрытие из линолеума в кабинетах									
206	1207-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия**	м2	59,97	121,21	3,12	7269	187	--	5171	13435
		НР - 72%; СП - 8%			118,10	1,66	7082	99		995	
207	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	59,97	1443,18	43,11	86547	2585	50433	32742	128833
		НР - 94%; СП - 8%			559,09	21,73	33529	1303		9543	
208	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	265,085	124,67	3,38	33047	895	--	23493	61064
		НР - 72%; СП - 8%			121,29	1,80	32153	476		4523	
209	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	270,205	40,15	--	10848	--	--	7810	20151
		НР - 72%; СП - 8%			40,15	--	10848	--		1493	
210	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	270,205	309,59	2,73	83653	737	56426	25173	117533
		НР - 94%; СП - 8%			98,04	1,08	26490	291		8706	
211	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	265,085	3329,24	25,95	882533	6879	753380	118203	1080794
		НР - 94%; СП - 8%			461,27	13,10	122274	3473		80059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5958530	39718	4419849	1288279	7826555
							1498964	19883	--	579744	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2357143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2357143				

		Сметная прибыль	Тенге				188571				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2545714				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3601387				
	Материалы		Тенге				923348				
	Всего заработная плата		Тенге					1518847			
	Местные материалы		Тенге				1139357				
		Накладные расходы	Тенге				1288280				
		Сметная прибыль	Тенге				391173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5280840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1220
		Сметная заработная плата	Тенге					1518847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7826554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1220
		Сметная заработная плата	Тенге					1518847			
		РАЗДЕЛ 10.Отделочные работы									
212	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	156,3543	243,01	--	37996	--	--	31916	75505
		НР - 84%; СП - 8%			243,01	--	37996	--		5593	
213	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,7693	582,79	6,49	66303	738	9895	44851	120046
		НР - 80%; СП - 8%			489,33	3,46	55670	393		8892	
214	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,585	715,25	7,79	30459	332	4321	20786	55345
		НР - 80%; СП - 8%			605,99	4,15	25806	177		4100	
215	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски масляной (шлифовать)с земли и лесов**	м2	5211,81	273,68	--	1426365	--	--	1026982	2649615
		НР - 72%; СП - 8%			273,68	--	1426365	--		196268	
216	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	3792,31	885,04	3,97	3356361	15053	861467	1989807	5773862
		НР - 80%; СП - 8%			653,91	1,96	2479841	7418		427693	
217	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1419,5	1059,13	4,23	1503442	6003	366903	906807	2603069
		НР - 80%; СП - 8%			796,43	2,09	1130536	2973		192820	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				6420925	22126	1242586	4021149	11277442
							5156213	10960	--	835366	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6420925				
	Материалы		Тенге				1242586				
	Всего заработная плата		Тенге					5167174			
		Накладные расходы	Тенге				4021150				
		Сметная прибыль	Тенге				835366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11277441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4632
		Сметная заработная плата	Тенге					5167174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11277441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4632

		Сметная заработная плата	Тенге					5167174			
		РАЗДЕЛ 11.Стены и Полы из керамических плиток в уборной и в кабинетах									
		Стены									
218	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	170,26	870,44	63,84	148202	10870	--	102794	271076
		НР - 72%; СП - 8%			806,60	31,94	137332	5438		20080	
219	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	211,68	5363,68	23,83	1135383	5045	528574	483447	1748337
		НР - 80%; СП - 8%			2842,80	12,02	601764	2545		129506	
220	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	39,5	371,27	--	14665	--	2639	9621	26229
		НР - 80%; СП - 8%			304,46	--	12026	--		1943	
		Полы									
221	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	18,88	926,06	37,39	17484	706	--	12351	32222
		НР - 72%; СП - 8%			888,68	19,91	16778	376		2387	
222	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	18,88	1725,27	89,34	32573	1687	4419	25631	62860
		НР - 94%; СП - 8%			1401,85	42,37	26467	800		4656	
223	2206-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Плитки керамогранитные матовые размерами 300 мм х 300 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010**	м2	19,2576	1915,00	--	36878	--	36878	--	39829
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1385186	18307	572510	633844	2180553
							794367	9159	--	161522	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1385186				
	Материалы		Тенге				535633				
	Всего заработная плата		Тенге					803526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36878				
		Накладные расходы	Тенге				633845				
		Сметная прибыль	Тенге				161522				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2180553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
		Сметная заработная плата	Тенге					803526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2180553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								688
		Сметная заработная плата	Тенге					803526			
		РАЗДЕЛ 12.Разные работы									
		Кабинеты из металлопластика									
224	СТСЧЕТ на оплату	**Металлопластиковые изделия для кабинетов**	шт.	11	113181,82	--	1245000	--	--	--	1344600
		СП - 8%			--	--	--	--		99600	
		Инвалидная коляска									
225	СТПРАЙС лист	**Коляска для инвалидов**	шт.	1	71428,57	--	71429	--	71429	--	77143
		СП - 8%			--	--	--	--		5714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1316429	--	71429	--	1421743

							--	--	--	105314	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				71429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71429				
		Сметная прибыль	Тенге				5714				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				77143				
	Стоимость прочих работ		Тенге				1245000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1245000				
		Сметная прибыль	Тенге				99600				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1344600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1421743				
		РАЗДЕЛ 13.Узлы теплового элеватора приямок №2 - 3000x2500x1800, ОП-2 №2 - 500x500x800									
		приямок №1 - 2500x2500x1800									
226	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	23,436	1891,43	--	44328	--	--	31916	82343
		НР - 72%; СП - 8%			1891,43	--	44328	--		6099	
227	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,584	15845,86	1359,11	9254	794	7620	923	10991
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	299,60	840	175		814	
228	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,16788	22933,28	1172,61	3850	197	49	3341	7767
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3604	67		575	
229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16788	197120,00	--	33093	--	33093	--	35740
		СП - 8%			--	--	--	--		2647	
		Фундаментная плита									
230	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	3,501	19114,06	2084,11	66918	7296	51651	8791	81766
		НР - 91%; СП - 8%			2276,70	482,52	7971	1689		6057	
231	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,24353	22933,28	1172,61	5585	286	70	4847	11266
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	5229	98		835	
232	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,23258	197120,00	--	45846	--	45846	--	49514
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
233	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01095	198308,00	--	2171	--	2171	--	2345
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		ОП-2									
234	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,01	19114,06	2084,11	191	21	147	25	234
		НР - 91%; СП - 8%			2276,70	482,52	23	5		17	

235	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00126	231929,00	--	292	--	292	--	316
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		Стены монолитные СтМ-1									
236	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,74	32321,07	3107,18	56239	5406	30146	19942	82276
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	20687	1227		6094	
237	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14708	22933,28	1172,61	3373	172	43	2927	6804
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3158	59		504	
238	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1314	197120,00	--	25902	--	25902	--	27974
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
239	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	198308,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Стены монолитные СтМ-2									
240	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,04	32321,07	3107,18	65935	6339	35342	23381	96461
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	24254	1439		7145	
241	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15194	22933,28	1172,61	3484	178	44	3024	7029
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3262	61		521	
242	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13482	197120,00	--	26576	--	26576	--	28702
		СП - 8%			--	--	--	--		2126	
243	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01712	198308,00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		Стены монолитные СтМ-3									
244	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	1,74	32321,07	3107,18	56239	5406	30146	19942	82276
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	20687	1227		6094	
245	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14708	22933,28	1172,61	3373	172	43	2927	6804
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3158	59		504	

246	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1314	197120,00	--	25902	--	25902	--	27974
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
247	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01568	198308,00	--	3109	--	3109	--	3358
		СП - 8%			--	--	--	--		249	
		Стены монолитные СтМ-4									
248	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,16	32321,07	3107,18	69814	6711	37422	24756	102135
		НР - 91%; СП - 8%			11889,28	705,43	25681	1524		7566	
249	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,15514	22933,28	1172,61	3558	182	45	3088	7177
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	3331	62		532	
250	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13802	197120,00	--	27207	--	27207	--	29383
		СП - 8%			--	--	--	--		2177	
251	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01712	198308,00	--	3395	--	3395	--	3667
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
		Плита покрытия									
252	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,89	20574,65	2084,11	59461	6023	46858	7256	72055
		НР - 91%; СП - 8%			2276,70	482,52	6580	1394		5337	
253	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,27963	22933,28	1172,61	6413	328	81	5565	12936
		НР - 91%; СП - 8%			21469,67	401,20	6004	112		958	
254	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16094	192229,00	--	30937	--	30937	--	33412
		СП - 8%			--	--	--	--		2475	
255	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10438	197120,00	--	20575	--	20575	--	22221
		СП - 8%			--	--	--	--		1646	
256	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01431	198308,00	--	2838	--	2838	--	3065
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
257	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2029,46	236,08	2029	236	94	1797	4132
		НР - 99%; СП - 8%			1699,33	115,68	1699	116		306	

258	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21566,00	--	21566	--	21566	--	23291
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
259	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0392	82415,79	31194,97	3231	1223	340	1432	5036
		НР - 69%; СП - 8%			42540,80	10401,55	1668	408		373	
260	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0392	521335,00	--	20436	--	20436	--	22071
		СП - 8%			--	--	--	--		1635	
261	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00884	65912,70	3066,80	583	27	32	365	1024
		НР - 69%; СП - 8%			59270,54	597,18	524	5		76	
262	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00612	230716,00	--	1412	--	1412	--	1525
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
263	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00272	197120,00	--	536	--	536	--	579
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				762154	40999	538470	166245	1002674
							182686	9728	--	74272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				716339				
	Материалы		Тенге				239800				
	Всего заработная плата		Тенге					189809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				256295				
		Накладные расходы	Тенге				164450				
		Сметная прибыль	Тенге				70463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				951251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					189809			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24250				
	Материалы		Тенге				372				
	Всего заработная плата		Тенге					2605			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20436				
		Накладные расходы	Тенге				1797				
		Сметная прибыль	Тенге				2084				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2605			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				21566				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21566				
		Сметная прибыль	Тенге				1725				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				23291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1002673				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					192414			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44999219

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12316095				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1158843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					403336			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15230017		
		- Перевозка грузов	Тенге				5209				
		- Прочие затраты	Тенге				1245000				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2054833		
		- Накладные расходы	Тенге							9808141	
		- Сметная прибыль	Тенге							3181081	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**44 999 219**					
		ИТОГО оборудование	Тенге			**2 054 833**					
		ИТОГО ПО ФОРМЕ без оборудование	Тенге			**42 944 386**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 1,2%	Тенге			515 333					
		Итого по главам 1-8	Тенге			**43 459 719**					
НДЗ РК 8.04-05-2015		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			586 706					
		Итого по главам 1-9				**44 046 425**					
ГН ОССС		Непридвиденные работы и затраты - 2%				880 929					
		Итого				**44 927 354**					
		Всего сметная стоимость с оборудованием				**46 982 187**					
		в том числе на 2018 год - 37,5%				17 618 320					
		в том числе на 2019 год - 62,5%				29 363 867					
		в текущих ценах на 2018 год - 37,5% К=1				**17 618 320**					
		в текущих ценах на 2019 год - 62,5% К=1,0498961				**30 829 009**					
		ИТОГО сметная стоимость	Тенге			**48 447 329,01**					
		Итого с понижающим коэф.0,9770694056	Тенге			**47 336 402,96**					
		НДС 12%	Тенге			**5 680 368,35**					
		ИТОГО:	Тенге			**53 016 771,31**					

Заказчик:
Заместитель руководителя КГУ«Управление общественного здоровья города Алматы»
Мадеева Ж.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор»
Шамахов Б.Ы.

Технический надзор:
ТОО «КазСтройСнаб и СК»
Косатый В.В.

Авторский надзор:
ТОО «Энергохолдинг Ltd»
Давлетов М.Е.