Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен	Код
		118	04.05.2017г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	190 807 921,48	91 047 921,00	21 047 921,00								2 255 134	20 443 706

Заказчик:_____ **Оспанов Р.С.**
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

Договор №118 от 04.05.2017 г

Акт выполненных работ № 9 от 7 августа 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная ресурсная смета № 2-1-2 Раздел 3 Кровля 3.1 Узел №1 (АС-21)								
72	11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя		**23,73**	**8816,94**	**209226**	**56,4** / **28263**
73	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		**206,32**	**513,83**	**106013**	**56,4** / **20960**
74	11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=35,000;**	м2 стяжки		**7221,2**	**17,41**	**125738**	**56,4** / **3491**
75	11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,594**	**9792,93**	**5817**	**48,5** / **2665**
76	21-050309-0126	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012**	м2		**206,32**	**644,06**	**132882**	**–**

2

77	11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	206,32	1138,87	234971	56,4
						11253
3.2 Узел №2 (АС-21)						
78	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	27,66	459,87	12720	56,4
						848
79	11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	пляемого покрытия	27,66	2576,46	71265	56,4
						5293
80	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,18	8816,98	28038	56,4
						3788
81	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	27,66	513,88	14214	56,4
						2810
82	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	м2 стяжки	691,5	17,41	12041	56,4
						334
83	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08	9787,5	783	48,5
						359
84	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	27,66	644,06	17815	–
85	11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	27,66	1138,86	31501	56,4
						1509
3.3 Узел №3 (АС-21)						
86	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	206,32	459,9	94886	56,4

87 11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	епляемого покрытия	206,32	2576,51	531585	6331 56,4
88 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	206,32	498,5	102851	39483 56,4
89 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=25,000;	м2 стяжки	5158	16,39	84543	20960 56,4
3.4 Узел №4 (АС-39)						2493
90 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18,24	513,93	9374	56,4
91 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=10,000;	м2 стяжки	182,4	17,41	3176	1853 56,4
92 11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	18,24	1138,87	20773	88 56,4
97 11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	7	12501,14	87508	995 60,4
98 11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	ювархности зонта	7,53	6693,89	50405	10000 60,4
99 11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	гуриваемой поверхности	302,3	2104,84	636294	3222 54,8
100 21-130814-0401	Ерши металлические	кг	74,25	190,43	14139	6217 –

101	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	гуриваемой поверхности	302,3	790,45	238952	54,8
							91994
104	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	3	12591,33	37774	60,4
							3982
	Раздел 8 Внутренняя отделка						
184	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	гуриваемой поверхности	519,32	863,86	448619,7752	54,8
							0
185	11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности	4643,56	385,34	1789349	54,8
							717288
186	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	ливаемой поверхности	4643,56	69,98	324942	54,8
							166005
187	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	ерхности облицовки	533,82	2794,28	1491645	54,8
							466875
188	11-150203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	гуриваемой поверхности	432	467,75	202068	54,8
							78395
189	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	ливаемой поверхности	1942	70,58	137065	54,8
							69426
190	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (АР-22)	гуриваемой поверхности	204,46	2203,66	450561	54,8
							162976

191	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	ливаемой поверхности	204,46	255,64	52269	54,8
							12074
192	11-100404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	(за вычетом проемов)	24,75	1499,64	37116	59,8
							9227
207	21-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,166	299951,71	49792	–
223	58-000001-0015(пл)(об	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели SL-001 грузоподъемность 250 кг	комплект	1	500667,56	500668	–
Локальная ресурсная смета № 2-1-3 Раздел 2 Вентиляция							
103	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	56	1120,7	62759	60,4
							28349
104	11-200301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	35	1210,23	42358	60,4
							17718
105	11-200101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	рхности воздуховодов	1,98	3564,14	7057	60,4
							1288
106	11-200901-0102	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка	узел	1	2256	2256	60,4
							1258
107	21-060405-1101	Узел прохода УП4-13 с клапаном и кольцом для сбора конденсата	т	0,07	111538,13	7808	–
108	11-200801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка (прим)	дефлектор	1	12251	12251	60,4
							1186

109	21-050308-0475	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,08	545,48	44	–
	Раздел 3 Горячее водоснабжение						
113	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	68726	68726	60,4
							6363
114	11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	17972	17972	60,4
							468
115	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	1584	1584	60,4
116	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2282	4564	60,4
							228
117	23-041001-2908	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	4177,24	4177	–
118	23-041001-2910	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	7803,54	7804	–
119	23-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10251,26	20503	–
120	23-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	14892,33	14892	–
Локальная ресурсная смета № 2-1-8							
4	51-100101-1107(об)	Лифты пассажирские модели ЛП-0610БГЭ, грузоподъемность 630 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 700,800,900 мм, исполнение шахтных дверей стандартное	комплект	1	4575765	4575765	–

Итого прямые затраты по смете	**13 249 899**
Накладные расходы I уровня, тенге	2 008 315
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 258 214
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	646 948
Итого, тенге	15 905 162
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 272 413

Итого по смете на подряд, тенге	**17 177 575**
оборудование	4575765
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**113416**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	**272360**
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	**18792787**
НДС (12 %)	**2255134**
Всего по акту с учетом НДС	**21047921**

Заказчик: _____ Садвакасов Р.К.
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех ІС»

Заказчик:_____Оспанов Р.С.
Зам. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор:_____Лыков А.Д.
ТОО «Гарант Building»

Пронумеровано, прошнуровано
на 8 (восемь)
листах
Директор ТОО «Строй Тех IC»
Есенов М.Ж.
« 8 » августа 2018 г.