Приложение 1

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		118	04.05.2017г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	209 760 000,48	110 000 000,00	18 952 079,00								2 030 580	22 474 286

Заказчик:_____ **Оспанов Р.С.**
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

ıазчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

ıдрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

ıИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного ılого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

ɔговор №118 от 04.05.2017 г

Акт выполненных работ № 10 от 29 августа 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2						
102	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство Ф-1, Ф-2,Ф-3, краевая рейка, слив)**	м2 покрытия		**92,05**	**1933,53**	**177981**	**56,4**
								37336
103	11-120101-0802	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	а (без вычета проемов)		**1756**	**88,88**	**156076**	**56,4**
								35875
105	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка ЛВ-1) (АС-53)**	т конструкций		**0,0228**	**348684,21**	**7950**	**60,9**
								396
106	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;**	м2		**1,24**	**60,48**	**75**	**54,2**
								18
107	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раза)К=2,000;**	м2		**1,24**	**50,81**	**63**	**54,2**

123	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	156,72	60,91	9546	11 54,2
124	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	78,36	5689,05	445794	2322 54,2
136	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	5,454	60,87	332	20607 54,2
137	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	5,454	51,16	279	80 54,2
141	11-100402-0501	Проемы дверные в перегородках. Установка деревянных блоков	м2 проемов	284,96	592,7	168895	49 59,8
147	11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1564,66	320,83	501990	92070 59,8
159	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	299,68	443,11	132791	52004 60,9
167	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,4	2698,33	38856	35556 60,9
175	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	112,9	2781,05	313980	7231 60,9
184	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	гуриваемой поверхности	631,21	863,86	545277	56692 54,8
198	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	тикальной проекции	1074,822	455,21	489270	0 50,8

3

		Локальная ресурсная смета № 2-1-3				289681
127	11-130301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	1,8	57,22	103	54,2
						20
128	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	0,655	97,78	64	54,2
						0
		Локальная ресурсная смета № 2-1-4				
6	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)	44	17367,14	764154	60,4
						9085
12	23-040501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	79	547,3	43237	–
18	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (смывной бочок)	м	28	378,53	10599	–
19	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (мойка)	м	28	378,53	10599	–
20	23-040905-3101	Шаровый латунный полнопроходной кран D=15 (прим)	шт.	44	2911,25	128095	–
		Локальная ресурсная смета № 2-1-5				
1	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	2	8852,5	17705	42,8
						2755
2	51-080401-0303(об)	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012 (прим)	шт.	1	160125	160125	–
3	51-080401-0506(об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-03, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012 (прим)	шт.	1	116899	116899	–
4	13-080305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4099	4099	42,8
						1503

5	23-070201-0602	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	17802,56	17803	–
6	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3800,5	45606	42,8
							4229
7	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	419,35	1258	–
8	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	419,35	3774	–
9	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4966,67	14900	42,8
							2140
10	23-070204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2988,25	8965	–
11	24-040207-3986	Шина защитная RE (прим)	шт.	2	928,2	1856	–
12	23-070222-0104	Шина нулевая N (прим)	шт.	2	965,61	1931	–
13	13-080305-0903	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	8	4100,38	32803	42,8
							12021
14	23-070201-0603	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	17802,72	142422	–
15	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	128	3800,57	486473	42,8
							45109
16	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	419,35	13419	–
17	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	419,35	40258	–

18	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	4967,59	158963	42,8
							22821
19	23-070204-1614	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	2988,25	95624	–
20	24-040207-3986	Шина защитная PE (прим)	шт.	24	928,2	22277	–
21	23-070222-0104	Шина нулевая N (прим)	шт.	24	965,61	23175	–
22	13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	393	393	40,6
							160
23	23-070216-0115	Фотореле ФР-2 (прим)	шт.	1	2516,36	2516	–
24	13-080103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	2595	2595	42,8
							855
25	23-070201-0922	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-18.8.4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	68071,69	68072	–
26	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт	35	352	12320	42,8
							4663
27	23-070501-0501	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	35	13297,37	465408	–
28	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	35	2926,71	102435	42,8
							24961
29	23-070204-1307	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	35	388,48	13597	–
30	13-080303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3234	6468	42,8

31 29-000056-0068(пл)ТО	Автоматический выключатель ВА 88-33 160А	шт	2	15454,77	30910	1551 –
32 23-061709-0202	Колодка на 32 зажима на ток 50 А (прим)	шт.	2	929,23	1858	–
33 13-110601-0201	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	110	87,82	9660	44
						4177
34 23-060902-0204	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,1122	110890,79	12442	–
35 13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	987,5	1975	42,8
						768
36 23-070203-0607	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	7210,21	14420	–
38 23-070218-1101	Звонок электрический безикровый на 220В ЗП-220,с кнопкой (прим)	шт.	35	704,95	24673	–
39 13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100	1262,32	126232	42,8
						42069
40 23-070101-1802	Светильники, тип НБО 07-001 "Вега" (прим)	шт.	35	763,03	26706	–
41 23-070101-0701	Светильники, тип НПО22-1х100 ГОСТ 17677-82	шт.	28	787,35	22046	–
42 23-070101-0327	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	1206,08	7236	–
43 23-070101-0230	Светильники подвесные, тип НСП02-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	21	814,31	17101	–
44 23-070101-0824	Светильники, тип НБП02-60/100-002 ГОСТ 17677-82	шт.	10	635,53	6355	–
45 23-070101-2202	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт.	1	3962,32	3962	–

56 13-080206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	85	297,46	25284	42,8
						8028
57 23-010201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	85	166,32	14137	–
58 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	585	302,64	177042	42,8
						45345
59 23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	250	54,13	13533	–
60 23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	15	72,51	1088	–
61 23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	320	25,56	8179	–
62 13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	143	372,38	53250	42,8
						14832
63 23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	45	112,32	5054	–
64 23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	45	174,62	7858	–
65 23-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	53	249,16	13205	–
66 21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ 10 мм (прим)	кг	1,24	357,84	444	–
67 11-340201-0104	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. Более 2-х отверстий	лометр трубопровода	0,002	983000	1966	62,1
						125

69	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	8090	274,67	2222081	42,8
							452679
70	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2635	68,22	179750	42,8
							55483
71	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	520	79,93	41566	42,8
							12846
72	13-080206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	111,08	8886	42,8
							2838
73	13-080206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	141,54	12739	42,8
							4179
74	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	110	550,19	60521	42,8
							8228
75	23-060901-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,2754	42681,79	11755	–
76	23-060901-0112	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,0918	139049,67	12765	–

77	23-060902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	2,346	74292,78	174291	–
78	23-060902-0115	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,0816	660931,34	53932	–
79	23-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5К=1,020;	км	0,0306	16650,83	510	–
80	23-060902-0204	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79К=1,020;	км	0,1122	110890,79	12442	–
81	23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,867	67521,85	58541	–
82	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	2,856	100221,58	286233	–
83	23-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,7038	151612,14	106705	–
85	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	3,927	157727,81	619397	–
86	23-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0561	230596,92	12936	–
87	23-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,0612	1004750,57	61491	–
88	23-060515-0101	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30 (прим)К=1,020;	м	102	3278,4	334397	–
98	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РС16-004) (прим)	шт.	342	204,05	69785	–

99	23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 (РС 16-007)ГОСТ Р 51322.1-2011 (прим)	шт.	35	401,6	14056	–
101	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	6	204,05	1224	–
102	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (РА 16-112 Б) (прим)	шт.	9	204,05	1836	–
103	24-040207-3904	Крюк для подвески светильников У623 (прим)	шт.	142	169,04	24004	–
104	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	247,86	6197	–
105	24-040207-3972	Разветвительная коробка У272 ГОСТ Р 51177-98 (прим)	шт.	30	247,86	7436	–
106	24-040207-3972	Разветвительная коробка У996 ГОСТ Р 51177-98 (прим)	шт.	5	247,86	1239	–
107	24-040207-3972	Разветвительная коробка К 656 У2 ГОСТ Р 51177-98 (прим)	шт.	4	247,86	991	–
108	23-061709-0202	Колодка клеммная на 2 контакта СО-2-2,5/220 У3 (прим)	шт.	107	929,23	99428	–
109	23-061709-0202	Колодка клеммная на 3 контакта СО-3-2,5/220У3	шт.	35	929,23	32523	–
110	23-070213-0302	Терморегулятор обогрева водостоков Devireg TM 610 (прим)	шт.	3	7740,81	23222	–
111	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для скрытой проводки тип У-192 (прим)	шт.	220	92,95	20449	–
112	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная У 409 У1 (прим)	шт.	35	92,95	3253	–

113 23-080306-0105	Коробка для встраивания выключателей и штепсельных розеток КУВ-1 М (прим)	шт.	595	31,75	18891	–
114 23-070219-0304	Розетка потолочная РП УХЛ3 (прим)	шт.	142	166,28	23612	–
115 13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	580	550,19	319112	42,8
						43385
116 23-060128-0107	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	229645,83	133195	–
117 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	420	302,64	127107	42,8
						32555
118 23-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	420	54,13	22735	–
119 23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая У 409 У 1 (прим)	шт.	45	92,95	4183	–
	Локальная ресурсная смета № 2-1-6					
15 23-090101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	35	7104,69	248664	–
16 23-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1586,16	6345	–
17 23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,14	511,02	3649	–

Итого прямые затраты по смете	**12 140 835**
Накладные расходы I уровня, тенге	1 489 338
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 630 173
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	577 919
Итого, тенге	14 208 092
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 136 647
Итого по смете на подряд, тенге	**15 344 739**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	138103
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	331642
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	**16921499**
НДС (12 %)	2030580
Всего по акту с учетом НДС	**18952079**

Заказчик: _____ Садвакасов Р.К.
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик: _____ Оспанов Р.С.
Зам. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор: _____ Лыков А.Д.
ТОО «Гарант Building»

Пронумеровано, прошнуровано
на 13 (Тринадцать)
листах
Директор ТОО «Строй Тех IC»
Есенов М.Ж.
«19» 09 2018 г.