Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		118	04.05.2017г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	223 301 587,48	123 541 587,00	13 541 587,00								1 450 884	23 925 170

Заказчик:_____ **Осланов Р.С.**
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.
аказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

Договор №118 от 04.05.2017 г

Акт выполненных работ № 11 от 19 октября 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 1-1-1						
1	11-460801-0108	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р50, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка (прим)**	но длиной 12,5 м		**1,325**	**466625,5**	**618279**	**50,8** / **17022**
		Локальная ресурсная смета № 2-1-1						
31	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка СГ-22)**	т конструкций		**0,0392**	**348673,47**	**13668**	**60,9** / **681**
61	21-080102-1102	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	м2		**54,4**	**142,09**	**7730**	**–**
62	29-000001-0001(пл) ТОО "Стройторг" г. Алматы	**Шиповидная мембрана "Изолит" 8 мм**	м2		**54,4**	**600,8**	**32684**	**–**
64	21-080102-1101	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м2		**22,4**	**106,32**	**2382**	**–**
65	11-150204-0301	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	гуриваемой поверхности		**6,4**	**37,97**	**243**	**54,8**

2

						132
75	12-110103-0401	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. УстройствоК=7,000;	м2	0,7	2001,43	1401	59,1
						228
76	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=7,000;	м2 покрытия	1,12	1933,04	2165	56,4
						455
96	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. МонтажК=0,001;	т конструкций	0,025	348520	8713	60,9
						434
97	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. УстановкаК=0,001;	аллических изделий	0,0267	189887,64	5070	50,8
						467
115	11-150402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	иваемой поверхности	8,2	132,44	1086	54,8
						319
116	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	иваемой поверхности	16,7	70,6	1179	54,8
						597
117	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	есины в конструкции	0,34	60797,06	20671	59,8
						3378
118	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	есины в конструкций	0,34	5997,06	2039	59,8
						121
119	11-120101-0705	Покрытие кровельное оцинкованной кровельной сталью без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	м2 кровли	9,2	3228,59	29703	56,4
						6716
9	11-150403-1202	Локальная ресурсная смета № 2-1-2 Окраска суриком, количество окрасок 2 (прим)	м2 кровли	4,13	169,45	699,8285	54,8
						161

35	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. УстройствоК=7,000;	м2 покрытия	1,12	1933,04	2165	56,4
							455
38	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (2 раза)К=2,000;	м2	46,18	60,91	2813	54,2
							685
39	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раза)К=2,000;	м2	46,18	51,04	2357	54,2
							423
40	21-130814-2209	Скобы ходовыеК=2,000;	кг	0,0054	329,46	2	–
155	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	146	2712,99	396096	59,8
							13780
170	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	34,8	1850	64380	60,9
							26192
171	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703К=4,000;	м2 покрытия	139,2	248,97	34657	60,9
							10090
182	11-110101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	187,2	1850,01	346321	60,9
							140891
183	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703К=4,000;	м2 покрытия	748,8	248,96	186424	60,9
							54276
193	11-100111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка почтовых ящиков	изделие	7	925,57	6479	59,8
							2104
194	29-000001-0003(пл)ТО	Металлические почтовые ящики КП-5 (5-ячеечные)	ящик	7	6542,06	45794	–
196	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности	54,8	1678,02	91955	54,8

198	11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	тикальной проекции	681,178	455,21	310079	0 50,8
208	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,7	2870,56	30715	0 60,9
209	11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,145	17862,07	2590	5373 60,9
210	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,133	21293,23	2832	589 60,9
214	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,032	310593,75	9939	1005 48,5
215	11-120101-0716	Покрытия кровельные из поликарбоната. Устройство (прим)	м2 кровли	7,4	2821,89	20882	2419 56,4
216	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	25,7	60,93	1566	1853 54,2
217	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	25,7	51,05	1312	380 54,2
222	13-030501-0502	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 250 кг на 1 остановку . Монтаж оборудования (прим)	лифт	1	85554	85554	235 40,6
231	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждений	3,4	453,82	1543	30856 62,1
235	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	1,94	60,82	118	758 54,2

							29
236	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раа)К=2,000;	м2	1,94	51,03	99	54,2
							17
238	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	19,17	60,88	1167	54,2
							285
239	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (2 раа)К=2,000;	м2	19,17	51,02	978	54,2
							176
240	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	дстилающего слоя	9,3	6984,62	64957	60,9
							15558
241	11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	77,5	889,57	68942	60,9
							5730
242	11-110101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	77,5	154,5	11974	60,9
							745
	Локальная ресурсная смета № 2-1-3						
126	11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,13	40730,77	5295	55,3
							1170
	Локальная ресурсная смета № 2-1-4						
25	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	трубопровода	163	1830,71	298405	60,4
							148511
36	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	иваемой поверхности	5,4	570,19	3079	54,8
							1465

46	11-160501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка	1 трубопровода	54	2108,94	113883	60,4
							33443
47	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3417,81	34178	–
48	11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	3	12591,33	37774	60,4
							3982
49	23-020802-1201	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	3	3418,62	10256	–
50	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	823,33	2470	62,1
							917
51	23-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 110 мм	шт.	2	978,75	1958	–
52	23-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,5	551,91	276	–
53	11-260101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,1	67730	6773	55,3
							900
54	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности	0,32	2915,63	933	54,8
							162
55	23-020302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1275,38	1275	–
56	23-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	1222,85	1223	–
57	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	53,8	511,02	27493	–
66	11-160901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	етчик (водомер)	44	17367,14	764154	60,4
							9085

67	23-040905-1301	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые 1750 STC-UNO, Т 120 °С, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	44	441,81	19440	–
68	11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода	288	1850,35	532902	60,4
							262399
78	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,4	511,02	13491	–
79	23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре (мойка)	м	28	378,53	10599	–
96	11-160501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода	186	841,52	156522	60,4
							56431
112	11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	35	7781,69	272359	60,4
							34917
113	11-170501-0101	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	35	5748,74	201206	60,4
							27911
114	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	35	15764,34	551752	60,4
							39828
115	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	35	20561,91	719667	60,4
							36549
	Локальная ресурсная смета № 2-1-5						
47	23-070103-0306	Светильники, тип РКУ 12-125-003 ГОСТ 8045-82 (прим)	шт.	1	6276,41	6276	–
48	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	869	869	42,8
							311
49	23-080304-0602	Световой указатель дома СУП-МУ 2 (прим)	шт.	1	762,04	762	–
50	23-070104-0301	Лампы накаливания общего назначения мощностью 60 Вт Б220-230-60-УХЛ2 (прим)	10шт.	5	549,78	2749	–

51	23-070104-0301	Лампы накаливания общего назначения мощностью 25 Вт Б220-230-25-УХЛ2 (прим)	10шт.	0,1	549,78	55	–
52	23-070104-0301	Лампы накаливания общего назначения мощностью 100 Вт Б220-230-100-УХЛ2 (прим)	10шт.	0,6	549,78	330	–
53	23-070104-0302	Лампы накаливания общего назначения мощностью 40 Вт Б220-230-40-УХЛ2 (прим)	10шт.	1	520,14	520	–
54	23-070104-0302	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,1	520,14	52	–
55	29-000015-0028(пл)ТОО"220Volt",г.Астана	Лампа ДРЛ-125 Е27	шт	1	296,23	296	–
68	23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	848,81	1698	–
89	13-080305-0202	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	18	1343,11	24176	42,8
							3259
90	23-070219-0103	Патроны карболитовые подвесные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	18	150,98	2718	–
91	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	190	262,96	49962	42,8
							20303
92	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный для скрытого монтажа,I=6А ,С16-057 (прим)	шт.	190	201,05	38200	–
93	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	35	262,97	9204	42,8
							3740
94	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный для скрытого монтажа,I=6А,С56-043 (прим)	шт.	35	229,62	8037	–
95	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	291,77	6419	42,8
							2672
96	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, брызгозащищенный,открытого монтажа,IP44,I=6А ВА 66-102Б (прим)	шт.	22	186,71	4108	–

97	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	377	314,21	118457	42,8
							47209
100	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	15	318	4770	42,8
							1988
120	13-080208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3158,67	9476	42,8
							987
121	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	58	445,84	25859	42,8
							2934

Локальная ресурсная смета № 2-1-6

1	11-160301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	ı трубопровода	90	516,1	46449	60,4
							12997
2	11-160301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	ı трубопровода	100	595,53	59553	60,4
							14442
3	11-160301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	ı трубопровода	5	862,8	4314	60,4
							722
4	11-160301-0305	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	ı трубопровода	5	1062,8	5314	60,4
							722
5	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое	ı газопровода	210	336,96	70762	60,4
							41161
6	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	37	1562,65	57818	60,4
							31596

7	23-010201-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	10,85	342,88	3720	–
8	23-010201-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)	м	2,1	342,88	720	–
9	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	3470	3470	60,4
							1120
10	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	м2	45	60,91	2741	54,2
							667
11	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	45	51,02	2296	54,2
							412
13	21-130816-2404	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	91	324,36	29517	–
14	13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	35	756,86	26490	44
							11656
	Локальная ресурсная смета № 2-1-8						
1	13-030501-0103	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1500145	1500145	40,6
							480313
2	13-030501-0107	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	-14,58	9839,03	-143453	40,6
							-58242

3 13-030501-0105						
Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифтаК=-1,000;	остановка	**-3**	**50805**	**-152415**	**40,6**	
						-47461
Итого прямые затраты по смете				**8 162 200**		
Накладные расходы I уровня, тенге				1 576 793		
Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 738 993		
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				412 933		
Итого, тенге				10 151 926		
Сметная прибыль (8 %), тенге				812 154		
Итого по смете на подряд, тенге				**10 964 081**		
Временные здания и сооружения (0,9 %)				**98677**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				**236964**		
В текущих ценах на 2017 год - 100 %				**12090702**		
НДС (12 %)				**1450884**		
Всего по акту с учетом НДС				**13541587**		

Заказчик: _____ **Садвакасов Р.К.**
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик: _____ **Осиянов Г.С.**
Зам. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор: _____ **Лыков А.Д.**
ТОО «Гарант Building»

Пронумеровано, прошнуровано
на 12 (двенадцать)
листах
Директор ТОО «Строй Тех ІС»
Есенов М.Ж.
«19» 10 2018 г.