ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
КІРІС № 68
15. 12 2019 ж.

Приложение 4
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2019 г.

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» Әбдрахман Б.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии:
« » 2019г. Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы. г.Кызылорда
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

На основании письма заказчика №05-5/830-1 от 21.09.2018 года:
Директор ТОО «СК НұрСәулет» Сундетов А. ГСЛ №14008762, 06.06.2014г. г.Кызылорда
наименование субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:
Технический надзор ТОО «Aisar-Group» Сраилов А.А., аттестат №KZ77VJE00011130 от 05.05.2015; KZ50VJE00011131 от 05.05.2015; KZ23VJE00011132 от 05.05.2015; г.Кызылорда
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту:
Авторский надзор Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК Калиакбаров Ж.Т., приказ №29 от 06.08.2019 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности

предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах «Шугыла-3», «Шыгыс-4» в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах «Шугыла-3», «Шыгыс-4» в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **ГУ КГУ «Аппарат акима поселка Шиели» от 03.03.2017 года №961**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области» от 02.10.2018г. KZ86REA00109319

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК ГСЛ № 0005093, 12.07.2006 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **13.10.2018 года**

месяц, год

окончание работ **25.12.2019 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, **14 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14 месяцев**

фактически, месяц: **14 месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность провода воздушный линий ВЛ-10кВТ (3 провода на линий в опорах) СИП-3	км	5,521		5,521	
В том числе подземные линий	км	0,2		0,2	
Протяженность провода воздушный линий ВЛ-0,4кВТ (3 провода на линий в опорах) СИП-4 (Шугыла-3)	км	12,419		12,419	
В том числе подземные линий	км	1,056		1,056	

Протяженность провода воздушный линий ВЛ-0,4кВТ (3 провода на линий в опорах) СИП-4 (Шыгыс-4)	км	35,441		35,441	
В том числе подземные линий	км	2,6		2,6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь проектируемого участка	$м^2$		
Площадь застройки	$м^2$		
Площадь покрытий	$м^2$		
Площадь отмостки	$м^2$		
Площадь свободная от застройки	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Электроснабжение ВЛЗ - 10кВ: Опоры Шугыла-3** – концевые опоры А10-1.1 с КМ - 1шт, ответвительная анкерная опора ОА10/0,38-3 - 4шт, концевая опора Кр10-1.1с - 6шт, угловая промежуточная опора П10-1.1с - 10шт, угловая промежуточная попра УП10-1.1с - 1шт, угловая анкерная опора УА10-1.1с - 2шт, угловая анкерная опора УА10/0,38-3 - 2шт, ответвительная угловая анкерная опора ОУА10/0,38-3 - 1шт, промежуточные опоры П10/0,38-3 - 66шт, анкерная опора А10/0,38-3 - 12шт, кабельная муфта КМ /для А10-1.1/ - 1шт, разъединитель КР-1 /для Кр10-1.1/ -5шт, **Опоры Шыгыс-4** - концевые опоры А10-1.1 с КМ - 1шт, промежуточные опоры П10/0,38-3 - 55шт, анкерная опора ОА10/0,38-3 - 8шт, концевая опора Кр10-1.1с - 6шт, кабельная муфта КМ /для А10-1.1/ - 1шт, разъединитель КР-1 /для Кр10-1.1/ - 6шт, **КТПН – 10/0,4кВ** с трансформаторами мощностью 250кВА – 4шт, **КТПН – 10/0,4кВ** с трансформаторами мощностью 400кВА – 9шт, Ограничитель перенапряжений ОПН 10кВ – 42шт, Разъединители РЛНД1-10 400У1 – 13шт, Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) – 13шт, Привод ПРНЗ-10УХЛ1 – 13шт, Щебеночное основание с пропиткой битумом под блоков ФБС – 10м2 и ФБС с гидроизоляций под КТПН – 6шт, **Провод ВЛ** - провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 – 5,592км, провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 – 10,969км, Заземление трансформаторной подстанций; **Сети ВЛ 0,4кВ Шугыла -3** - Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом – 119шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами – 11шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные – 383шт, Плиты анкерные сборные железобетонные – 13,65м3, **Провода воздушный линий** - Провод самонесущий изолированный для

воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 – 12,163км, СИП-4 4х50-0,6/1,0 – 7,702км, СИП-4 4х70-0,6/1,0 – 6,254км, СИП-4 4х95-0,6/1,0 – 2,362км, СИП-4 2х16-0,6/1,0 – 8,775км, **Провода подземный линий -** Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 – 0,446км, Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 – 0,613км, Консольный уличный светодиодный светильник 50 w, 5500 – 442шт, Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 – 2,532км, Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА – 351шт, Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А – 351шт, Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК – 351шт, Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 4,5 кА – 20шт, Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А – 20шт; **Сети ВЛ 0,4кВ Шыгыс-4 -** Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом – 36шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами – 13шт, Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные – 322шт, Плиты анкерные сборные железобетонные – 11,85м3, **Провода воздушный линий -** Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 – 10,033км, СИП-4 4х50-0,6/1,0 – 14,633км, СИП-4 2х16-0,6/1,0 – 10,775км, **Провода подземный линий -** Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 – 1,3км, Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 – 1,3км, Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 – 1,92км, Консольный уличный светодиодный светильник 50 w, 5500 – 320шт, Рубильник мачтовый SZ56 – 27шт, Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА – 431шт, Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А – 431шт, Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК – 431шт, Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 32А 4,5 кА – 30шт, Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А – 30шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 388 411 537,00 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 305 111 680,00 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 36 380 884,00 тенге и прочие затраты 11 792 332,00 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 353 284 896,00 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 305 111 680,00 тенге, в том числе: стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 36 380 884,00 тенге и прочие затраты 11 792 332,00 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ **Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах «Шугыла-3», «Шыгыс-4» в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)**

принять в эксплуатацию. наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» Әбдрахман Б.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО «Aisar-Group» Сраилов А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:

Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП «Енбек» на ПВХ ИУ КУИС МВД РК Калиакбаров Ж.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Акмешит-Мелиоратор» Шамахов Б.Ы.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядчик:

Директор ТОО «СК НұрСәулет» Сундетов А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.