Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шығыс-4" в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№93	20.09.2018				
		Дополнительное соглашение					
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	307 364 896,16	274 432 943,00						32 931 953,16	
За отчетный период:	39 839 118	35 570 641						4 268 477	39 839 118

Заказчик:
И.О. Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Иманғалиев Н.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" **Сраилов А.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Кызылординская обл.

Наименование стройки: Строительство инженерных -инфраструктур в микрорайонах "Шугла-3", "Шыгыс-4" в пос. Шиели Шиелийского района Кызылординской

Наименование объекта: Сети ВЛ-0,4кВ Шугыла 3

Форма №2

АКТ №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Опоры	Сети ВЛ 0,4кВ .Шугыла -3.						
11	**11-330202-0102**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		**119**	**12000,78**	**1428093**	**61,7** / **485395**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	5,98	711,62	752,84	535736	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2	238		250966	
		Итого по заработной плате					**786702**	
	21-040405-9901	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.	0	0	–	–	
	21-060106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	0	–	–	
	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0	0	–	–	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00357	282240,61	1008	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	11,9	1336,01	15899	

	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	2,38	84,66	201	
	21-130814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	0	–	–	
	21-130814-2901	Траверсы стальные	т	0	0	–	–	
	21-130814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	0	–	–	
	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	47,6	367,4	17488	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	11,9	299,06	3559	
	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	714	42,84	30588	
	24-040207-3992	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект	0	0	–	–	
	24-040207-9906	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**68743**	
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,6	190,4	3883,83	739481	
						1111,02	211538	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	47,6	1767,51	84133	
						828,31	39428	
		Итого по эксплуатации машин					**823614**	
12	**11-330202-0103**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора		**11**	**18529,45**	**203824**	61,7
								69020
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	9	99	752,84	74531	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,21	35,31		37333	
		Итого по заработной плате					**111864**	
	21-040405-9901	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.	0	0	–	–	
	21-060106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	0	–	–	
	21-060407-0501	Детали крепления стальные	кг	0	0	–	–	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	

	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00033	282240,61	93	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	1,1	1336,01	1470	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,22	84,66	19	
	21-130814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	0	–	–	
	21-130814-2901	Траверсы стальные	т	0	0	–	–	
	21-130814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	0	–	–	
	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	4,4	367,4	1617	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	1,1	299,06	329	
	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	66	42,84	2827	
	24-040207-3992	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект	0	0	–	–	
	24-040207-9906	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**6355**	
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,6	28,6	3883,83	111078	
						1111,02	31775	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,61	6,71	1767,51	11860	
						828,31	5558	
		Итого по эксплуатации машин					**122938**	
13	**11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка 371+12**	опора		**383**	**5858,19**	**2243686**	**61,7**
								760109
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	3,06	1171,98	752,84	882313	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	333,21		349630	
		Итого по заработной плате					**1231943**	
	21-040405-9901	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.	0	0	–	–	

	21-060106-9903	Металлические плакаты	шт.	0	0	–	–	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0	0	381819,66	–	
	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,01149	282240,61	3243	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	38,3	1336,01	51169	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	7,66	84,66	648	
	21-130814-2601	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	0	–	–	
	21-130814-2901	Траверсы стальные	т	0	0	–	–	
	21-130814-3101	Хомуты стальные электромонтажные	кг	0	0	–	–	
	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	153,2	367,4	56286	
	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	38,3	299,06	11454	
	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2298	42,84	98446	
	24-040207-3992	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект	0	0	–	–	
	24-040207-9906	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**221246**	
	31-010303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	260,44	3883,83	1011505	
						1111,02	289354	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	72,77	1767,51	128622	
						828,31	60276	
		Итого по эксплуатации машин					**1140127**	
15	**21-040405-0206**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	шт.		**654**	**23247,93**	**15204146**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1					**19 079 749**	**19 079 749**

		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 492 580	1 492 580
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 086 679	2 086 679
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					637 929	637 929
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 500 490	15 500 490
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 314 524	1 314 524
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					20 394 273	20 394 273
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					836 165	836 165
		Итого, тенге					21 230 438	21 230 438
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 698 435	1 698 435
		Итого по разделу на подряд, тенге					**22 928 873**	**22 928 873**
	Раздел 2 Металлоконструкции							
36	29-000000-0000(пл)ТОО "ЭПС" г.Алмата	**Кронштейны У4**	шт		**142**	**4634**	**658028**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**658 028**	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					26 979	
		Итого, тенге					685 007	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					54 801	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**739 808**	
		Сети ВЛ 0,4кВ .Шыгыс-4.						
	Раздел 3 Опоры							
15	21-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.		**230**	**21794,81**	**5012806**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**5 012 806**	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					205 525	
		Итого, тенге					5 218 331	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					417 466	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**5 635 798**	
	Раздел 4 Металлоконструкции							
48	29-000000-0000(пл)ТОО "ЭПС" г.Алмата	**Кронштейны У3 У4**	шт		**124**	**4634**	**574616**	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**574 616**	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					23 559	

		Итого, тенге					598 175	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					47 854	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**646 029**	
		Электроснабжение ВЛЗ - 10кВ						
	Раздел 5 Материалы							
	3.1 железобетонные элементы							
54	21-040405-0203	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.		230	21794,81	5012806	–
		Итого прямые затраты по разделу 5					**5 012 806**	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					205 525	
		Итого, тенге					5 218 331	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					417 466	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**5 635 798**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге				**35 586 305**	
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 2,4%	Тенге				854 071	
		Итого по главам 1-8	Тенге				**36 440 377**	
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -2,34%	Тенге				852 705	
		Затраты на оплату труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				**1 277 540**	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.					**38 570 621**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв.2018года, К-1,0697784	Тенге				**40 884 859**	
		ИТОГО:	Тенге				**40 884 859**	
		Итого с понижающим коэф.0,870019918	Тенге				**35 570 641**	
		НДС 12%	Тенге				4 268 477	
		ИТОГО:	Тенге				**39 839 118**	

Заказчик:
И.О. Руководителя КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Иманғалиев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" **Сранлов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.