Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шыгыс-4" в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)

Справка
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018г.

код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№93	20.09.2018				
		Дополнительное соглашение					
		№93/1	13.11.2018				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	307 364 896,16	274 432 943,00						32 931 953,16	
За отчетный период:	109 160 963,32	10 492 066,36						1 259 047,96	11 751 114,32

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ **Баядилов Ж.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" _____ **Сраилов А.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"

Форма №2

Наименование строительства: «Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шығыс-4" в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)»

Доп. соглашения №93/1 от 13.11.2018 г. к договору №93 от 20.09.2018 г.

АКТ №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сети ВЛ 0,4кВ .Шугыла -3.						
	Раздел 3 Провод							
17	**11-330204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (37256:3=12418,67)**	км линии		**4**	**103187,7**	**412751**	**61,7**
								149758
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	51,1	204,4	819,03	167410	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	90,92		75310	
		Итого по заработной плате					**242720**	
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,014	518781,37	7263	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,4000	1336,01	534	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,2	84,66	17	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00024	54217,08	13	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,00088	335868,32	296	

	23-061799-9904	Провода неизолированные	т	0	0	–		
	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	13,6	402,9	5479	
	24-040207-9904	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0	0			
	24-040207-9909	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т	0	0			
		Итого по материалам					**13602**	
	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	52	2964,04	154130	
						828,31	43072	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	11,44	1767,51	20220	
						828,31	9476	
	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	27,48	2088,37	57388	
						828,31	22762	
		Итого по эксплуатации машин					**231739**	
18	**23-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**2**	**279604,62**	**559209**	–
19	**23-061201-0919**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**2**	**730426,76**	**1460854**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**2 432 814**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					167 410	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					231 739	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75 310	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 020 063	
		Накладные расходы I уровня, тенге					149 758	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 582 572	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					105 885	
		Итого, тенге					2 688 457	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					215 077	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 903 534**	
	Раздел 4 Линейная арматура							
23	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		500	147,91	73955	–
24	**24-040207-4402**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		**420**	**477,46**	**200533**	–

25	24-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		314	39,78	12491	–
33	24-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		200	1679,54	335908	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					622 887	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					622 887	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					25 538	
		Итого, тенге					648 425	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					51 874	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**700 300**	
		Сети ВЛ 0,4кВ .Шыгыс-4.						
	Раздел 3 Провод							
18	11-330204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (37256:3=12418,67)**	км линии		2	103187,69	206375	61,7
								74879
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	51,1	102,2	819,03	83705	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	45,46		37655	
		Итого по заработной плате					**121360**	
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,007	518781,37	3631	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,2	1336,01	267	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,1	84,66	8	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00012	54217,08	7	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,00044	335868,32	148	
	23-061799-9904	Провода неизолированные	т	0	0	–	–	
	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	6,8	402,9	2740	
	24-040207-9904	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0	0	–	–	
	24-040207-9909	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т	0	0	–	–	
		Итого по материалам					6801	

	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	26	2964,04	77065	
						———	———	
						828,31	21536	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	5,72	1767,51	10110	
						———	———	
						828,31	4738	
	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	13,74	2088,37	28694	
						———	———	
						828,31	11381	
		Итого по эксплуатации машин					**115869**	
		Итого прямые затраты по разделу 3					**206 375**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 705	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					115 869	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 655	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						
		Накладные расходы I уровня, тенге					74 879	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					281 254	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					11 531	
		Итого, тенге					292 786	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					23 423	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**316 209**	
	Раздел 4 Линейная арматура							
22	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.		467	147,91	69074	–
23	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м		740,11598	477,46	353376	–
24	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.		92	39,78	3660	–
25	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.		25	3660,24	91506	–
26	24-040207-4939	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.		180	2519,73	453551	–
27	24-040201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98РЕК49	10 шт.		2,7	233,58	631	–
28	24-040207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.		322	367,2	118238	–
29	24-040207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		182	11870,95	2160513	–
35	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.		862	1083,32	933822	–
40	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.		484	1679,54	812897	–

44	24-010106-0604	Корпус для предохранителя	шт.		751	393,72	295684	–
45	23-070207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа SVV10.35/ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3/	шт.		751	765,38	574800	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**5 867 752**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 867 752	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 867 752	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					240 578	
		Итого, тенге					6 108 330	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					488 666	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**6 596 996**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге				**10 517 038**	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге					
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге				**10 517 038**	
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 2,4%	Тенге				252 409	
		Итого по главам 1-8	Тенге				**10 769 447**	
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,71%	Тенге				184 158	
		Затраты на оплату труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				**423 348**	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.					**11 376 953**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв.2018года, К-1,06	Тенге				**12 059 570**	
		ИТОГО:	Тенге				**12 059 570**	
		Итого с понижающим коэф.0,870019918	Тенге				**10 492 066,36**	
		НДС 12%	Тенге				1 259 047,96	
		ИТОГО:	Тенге				**11 751 114,32**	

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Баядилов Ж.М.

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group"
Сраилов А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.