Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шығыс-4" в пос. Шиели Шиелинского района Кызылординской области (Электроснабжение)

Справка
о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 г.

	код.заказчика	код.подрядчика	Договор		Источ.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			№93	20.09.2018				
			Дополнительное соглашение					
			№93/1	13.11.2018				
			Дополнительное соглашение					
			№93/2	21.02.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	307 364 896,16	274 432 943,00						32 931 953,16	
С начала строительства	216 064 227,77	192 914 489,08						23 149 738,69	
С начала года	106 903 264,45	95 449 343,26						11 453 921,19	
За отчетный период:	106 903 264,45	95 449 343,26						11 453 921,19	106 903 264,45

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ **Әбдрахман Б.С.**

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" _____ **Сраилов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Кызылординская обл.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: «Строительство инженерных инфраструктур в микрорайонах "Шугыла-3", "Шыгыс-4" в пос. Шиели Шиелинского района
Доп. соглашения №93/2 от 21.02.2019 г. к договору №93 от 20.09.2018 г.

Форма №2

АКТ №4
приемки выполненных работ
за март месяц 2019 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сети ВЛ 0,4кВ. Шугыла-3						
	Раздел 3 Провод							
17	**11-330204-0206**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (37256:3=12418,67)**	км линии		**8,419**	**103187,7**	**868737**	**61,7**
								———
								315203
	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	51,1	430,2109	819,03	352356	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	191,36387		158509	
		Итого по заработной плате					**510864**	
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,0294665	518781,37	15287	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,8419	1336,01	1125	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,42095	84,66	36	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00050514	54217,08	27	

	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,00185218	335868,32	622	
	23-061799-9904	Провода неизолированные	т	0	0	–	–	
	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	28,6246	402,9	11533	
	24-040207-9904	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0	0	–	–	
	24-040207-9909	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**28629**	
	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	109,447	2964,04	324405	
						828,31	90656	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	24,07834	1767,51	42559	
						828,31	19944	
	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	57,83853	2088,37	120788	
		Итого по эксплуатации машин				828,31	47908	
18	**23-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**10,163**	**279604,62**	**487752**	
							2841622	–
19	**23-061201-0919**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**5,702**	**730426,76**	**4164893**	–
20	**23-061201-0920**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**6,254**	**1033862,6**	**6465777**	–
21	**23-061201-0921**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**2,362**	**1316354,41**	**3109229**	–
22	**23-061201-0902**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**8,775**	**151868,91**	**1332650**	–

		Итого прямые затраты по разделу 3					18 782 908	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					352 356	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					487 752	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					158 509	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 942 801	
		Накладные расходы I уровня, тенге					315 203	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					19 098 112	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					783 023	
		Итого, тенге					19 881 134	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 590 491	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**21 471 625**	
	Раздел 4 Линейная арматура							
23	24-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		1658	147,91	245234,78	–
24	24-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		1988	477,46	949190,48	–
26	24-040207-3126	**Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		672	567,17	381138	–
27	24-040207-3141	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		530	1432,17	759050	–
28	24-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		64	1851,4	118490	–
29	24-040207-5026	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		422	624,28	263446	–
30	24-040207-5031	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		422	727,31	306925	–
33	24-040207-4920	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		457	1679,54	767549,78	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					3 791 024	

		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 791 024	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 791 024	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					155 432	
		Итого, тенге					3 946 456	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					315 716	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 262 173**	
	Раздел 7 Ответвления к зданию							
50	24-040207-2606	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**702**	**147,91**	**103833**	–
51	24-040207-4402	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		**702**	**477,46**	**335177**	–
52	24-040207-0722	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**351**	**39,78**	**13963**	–
53	24-040207-5013	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**702**	**1851,4**	**1299683**	–
54	24-040207-3212	**Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**702**	**1083,32**	**760491**	–
55	24-040207-5306	**Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**1053**	**512,08**	**539220**	–
56	24-040207-4948	**Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**351**	**2108,87**	**740213**	–
57	24-040207-4949	**Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**351**	**2294,55**	**805387**	–
58	24-010106-0604	**Корпус для предохранителя**	шт.		**351**	**393,72**	**138196**	–
59	23-070207-0211	**Предохранители плавкие низковольтные типа SVV10.35/ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3/**	шт.		**351**	**765,38**	**268648**	–
		Итого прямые затраты по разделу 7					**5 004 811**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 004 811	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					5 004 811	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					205 197	
		Итого, тенге					5 210 008	

		Сметная прибыль (8 %), тенге					416 801	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**5 626 809**	
	Раздел 8 Светильники консольные							
60	13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		**422**	**8087,75**	**3413031**	**42,8**
								753923
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	3,41	1439,02	840,68	1209755	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	578,14		551748	
		Итого по заработной плате					**1761503**	
	21-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	253,2	339,29	85908	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0422	381819,66	16113	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 (22-040201-9901->22-040201-0902)	кг	0,5	211	492,86	103993	
		Итого по материалам					**206014**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	8,44	3298,9	27843	
						1111,02	9377	
	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	561,26	3474,83	1950283	
						953,89	535380	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	8,44	2267,35	19136	
						828,31	6991	
		Итого по эксплуатации машин					**1997262**	
61	13-080205-0902	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.		**422**	**6496,23**	**2741410**	**42,8**

								533702
	01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	2,34	987,48	903,78	892465	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	371,36		354503	
		Итого по заработной плате					**1246968**	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	4,22	620,99	2621	
	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	5,064	303,65	1538	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	4,22	355,8	1501	
	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	6,03038	93617,31	564548	
		Итого по материалам					**570208**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	8,44	3298,9	27843	
						———	———	
						1111,02	9377	
	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,84	354,48	3474,83	1231758	
						———	———	
						953,89	338135	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	8,44	2267,35	19136	
						———	———	
						828,31	6991	
		Итого по эксплуатации машин					**1278737**	
62	**29-000000-0000(пл)ТОО " Divo Svet "г.Алмата**	**Консольный уличный светодиодный светильник 50 w, 5500**	шт		**422**	**10110**	**4266420**	–
		Итого прямые затраты по разделу 8					**10 420 861**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 102 220	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 275 999	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					906 251	

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 042 642	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 287 625	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 708 486	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					480 048	
		Итого, тенге					12 188 534	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					975 083	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**13 163 617**	
		Сети ВЛ 0,4 кВ. Шыгыс-4						
	Раздел 2 Опоры							
16	21-040405-0111	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	шт.		127	31013,81	3938753,87	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**3 938 754**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 938 754	
		Накладные расходы I уровня, тенге						
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 938 754	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					161 489	
		Итого, тенге					4 100 243	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					328 019	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**4 428 262**	
	Раздел 3 Провод							
18	11-330204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (37256:3=12418,67)**	км линии		30,441	103187,69	3141136	61,7
								1139696

	01-010102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	51,1	1555,5351	819,03	1274030	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,73	691,92393		573128	
		Итого по заработной плате					**1847157**	
	21-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035	0,1065435	518781,37	55273	
	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	3,0441	1336,01	4067	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	1,52205	84,66	129	
	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00182646	54217,08	99	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00022	0,00669702	335868,32	2249	
	23-061799-9904	Провода неизолированные	т	0	0	–	–	
	24-040207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,4	103,4994	402,9	41700	
	24-040207-9904	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0	0	–	–	
	24-040207-9909	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т	0	0	–	–	
		Итого по материалам					**103517**	
	31-050601-0102	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	13	395,733	2964,04	1172968	
						———	———	
						828,31	327790	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,86	87,06126	1767,51	153882	
						———	———	
						828,31	72114	
	33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,87	209,12967	2088,37	436740	
						———	———	
						828,31	173224	

		Итого по эксплуатации машин					**1763590**	
19	**23-061201-0916**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**6,033**	**279604,62**	**1686855**	–
20	**23-061201-0919**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**9,633**	**730426,76**	**7036201**	–
21	**23-061201-0902**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км		**10,775**	**151868,91**	**1636388**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3					**13 500 580**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 274 030	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 763 590	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					573 128	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 462 960	
		Накладные расходы I уровня, тенге					1 139 696	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					14 640 276	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					600 251	
		Итого, тенге					15 240 528	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 219 242	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**16 459 770**	
	Раздел 4 Линейная арматура							
23	**24-040207-4402**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м		**44,284**	**477,46**	**21143,83864**	–
29	**24-040207-4309**	**Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**46**	**11870,95**	**546063,7**	–
30	**24-040207-3127**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**125**	**818,13**	**102266**	–

31	24-040207-3140	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**2074**	**1267,95**	**2629728**	–
32	24-040207-3123	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**566**	**1961,58**	**1110254**	–
33	24-040207-3141	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**489**	**1432,17**	**700331**	–
37	24-040207-3242	**Зажимы анкерные SO80 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**69**	**1836,2**	**126698**	–
38	24-040207-4910	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**59**	**3250,93**	**191805**	–
39	24-040207-4918	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**320**	**2776,15**	**888368**	–
43	24-040207-4039	**Зажимы монтажные ST208 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**75**	**122633,26**	**9197495**	–
		Итого прямые затраты по разделу 4					**15 514 153**	
		в том числе						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 514 153	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					15 514 153	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					636 080	
		Итого, тенге					16 150 233	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 292 019	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**17 442 251**	
	Раздел 8 Светильники консольные							
66	13-080205-0301	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.		**320**	**8087,76**	**2588082**	42,8
								571696
	01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	3,41	1091,2	840,68	917350	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	438,4		418388	
		Итого по заработной плате					**1335738**	
	21-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	192	339,29	65144	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,032	381819,66	12218	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71 (22-040201-9901->22-040201-0902)	кг	0,5	160	492,86	78858	
		Итого по материалам					**156220**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	6,4	3298,9	21113	
						1111,02	7111	
	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	425,6	3474,83	1478888	
						953,89	405976	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	6,4	2267,35	14511	
						828,31	5301	
		Итого по эксплуатации машин					**1514512**	
67	**13-080205-0902**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.		**320**	**6496,23**	**2078793**	**42,8**
								404703
	01-010102-0146	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,60)	чел-ч	2,34	748,8	903,78	676750	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	281,6		268818	
		Итого по заработной плате					**945568**	

	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	3,2	620,99	1987	
	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	3,84	303,65	1166	
	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	3,2	355,8	1139	
	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	4,5728	93617,31	428093	
		Итого по материалам					**432385**	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	6,4	3298,9	21113	
						1111,02	7111	
	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,84	268,8	3474,83	934034	
						953,89	256406	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	6,4	2267,35	14511	
						828,31	5301	
		Итого по эксплуатации машин					**969658**	
68	**29-000000-0000(пл)ТОО " Divo Svet "г.Алмата**	**Консольный уличный светодиодный светильник 50 w, 5500**	шт		**320**	**10110**	**3235200**	–
69	**13-080303-0101**	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.		**27**	**1084,19**	**29273**	**42,8**
								10587
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	1	27	916,15	24736	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**24736**	
	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	0,00648	381819,66	2474	
	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,135	743,06	100	
	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,054	289,46	16	
	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,027	1023,77	28	
	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,54	620,99	335	
	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,54	2673,62	1444	
	22-040201-9901	Краска	кг	0,07	1,89	–	–	
	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,27	180,74	49	
		Итого по материалам					**4446**	
	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	2,7	27,23	74	
						–	–	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	1,62	10,77	17	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**91**	
70	24-040207-5405	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	шт.		**27**	**93311,43**	**2519409**	–
		Итого прямые затраты по разделу 8					**10 450 757**	
		в том числе						

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 618 836	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 484 261	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					687 206	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 347 660	
		Накладные расходы I уровня, тенге					986 986	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 437 743	
		Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге					468 947	
		Итого, тенге					11 906 690	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					952 535	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**12 859 225**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 С ОБОРУДОВАНИЕМ	Тенге				**95 713 732**	
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге					
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2 БЕЗ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге				**95 713 732**	
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения -2,4%	Тенге				2 297 130	
		Итого по главам 1-8	Тенге				**98 010 861**	
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,71%	Тенге				1 675 986	
		Затраты на оплату труда в зоне экологического бедствия - 30%	Тенге				**3 852 820**	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.					**103 539 667**	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1кв.2018года, К-1,06	Тенге				**109 752 047**	
		ИТОГО:	Тенге				**109 752 047**	
		Итого с понижающим коэф.0,8696816663	Тенге				**95 449 343,26**	
		НДС 12%	Тенге				11 453 921,19	
		ИТОГО:	Тенге				**106 903 264,45**	

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
_____ **Әбдрахман Б.С.**

Технадзор:
ТОО "Aisar-Group" _____ **Сраилов А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ **Шамахов Б.Ы.**