Форма КС-3
Заказчик : РДТ "Алматытелеком"-филиал АО"Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Объект: Лот №333302 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 5 очередь
Договор подряда №1540-06-41 от 02.10.2018г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	32 407 566,14	32 407 566,14	6 776 810,22	5 948 807,33		828 002,89				
2	Стоимость материалов и оборудования заказчика без НДС	1 871 141,63	1 871 141,63	192 684,63	106 993,74		85 690,89				
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	32 632 103,13	32 632 103,13	6 799 932,37	5 872 569,14		927 363,24				728 564,18
4	Стоимость материалов и оборудования заказчика с НДС	2 095 678,63	2 095 678,63	215 806,79	119 832,99		95 973,80	в т.ч. НДС на материал			23 122,16
5	Стоимость выполненных работ СМР	30 536 424,51	30 536 424,51	6 584 125,59	5 752 736,15		831 389,44	в т.ч. НДС			705 442,03
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
7	Резерв оплаты, 10%	3 053 642,44	3 053 642,44	658 412,55	575 273,61		83 138,94				
8	К оплате за минусом материала Заказчика, предоплаты и резерва оплаты	27 482 782,07	27 482 782,07	5 925 713,04	5 177 462,54		748 250,50				

К оплате: **5 925 713,04 (Пять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч семьсот тринадцать тенге 04 тиын)**

Заказчик: **ТОО "Ком-Сервис"**

Генеральный директор _____ И.П. Разыков
Директор ТУМС _____ А.П. Таоатчиков
Заместитель директора ТУМС _____ В.А.Ревенко
Начальник ШиС _____ Б.Ч.Ауельбеков
Директор _____ К.Т.Сансызбаев

Гл. бухгалтер РДТ "Алматытелеком": _____ А.Ильясова

Форма 2-Б

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" - филиал АО "Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ком-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Лот №333302 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов**
(наименование, адрес)

Объект **Лот №333302 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов**
(наименование)

Договор подряда №1540-06-41 от 02.10.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.12.2018	05.11.2018	04.12.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1		20417,60	13054,40	20418	13054	--	7253	29884
		НР - 72%; СП - 8%				7363,20	2710,10	7363	2710		2214	
2	1310-0904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1		107168,96	69220,16	107169	69220	--	37670	156426
		НР - 72%; СП - 8%				37948,80	14370,14	37949	14370		11587	
3	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	2087		390,16	113,93	814272	237765	1935	478650	1396355
		НР - 72%; СП - 8%				275,31	43,23	574572	90220		103434	
4	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	527		321,91	144,83	169649	76325	23655	67502	256123
		НР - 72%; СП - 8%				132,20	45,70	69669	24083		18972	
5	1134-0205-0106 РСНБ РК 2015	**Подвеска кабеля на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	км	0,122		20701,27	--	2526	--	55	1878	4756
		НР - 76%; СП - 8%				20253,80	--	2471	--		352	
6	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	м кабеля	265		513,69	75,25	136129	19942	69640	38962	189098
		НР - 72%; СП - 8%				175,65	28,56	46547	7567		14007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	21	632,31	78,04	13279	1639	1944	6209	21047
		НР - 61%; СП - 8%			461,70	23,00	9696	483		1559	
8	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.стеклопрутком 2 одномод.волокон	м	187	207,14	--	38736	--	38736	--	41835
		СП - 8%			--	--	--	--		3099	
9	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.2 одномод.волокон	м	902	134,00	--	120868	--	120868	--	130537
		СП - 8%			--	--	--	--		9669	
10	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Кабель опт.4 одномод.волокон	м	723	140,35	--	101473	--	101473	--	109591
		СП - 8%			--	--	--	--		8118	
11	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м	583	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
12	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон	м	793	433,56	--	343813	--	343813	--	371318
		СП - 8%			--	--	--	--		27505	
13	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Установка ОРКСпн-8 со сплиттером 1/4 на опоре и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	1	16192,33	10634,56	16192	10635	95	5522	23452
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1737	
14	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	ЯКГО-8	шт	1	59955,36	--	59955	--		--	59955
					--	--	--	--	59955	--	
15	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
16	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Установка ОРКСпн-8 со сплиттером 1/8 на опоре и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	2	16192,33	10634,56	32385	21269	192	11045	46904
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	10924	4415		3474	
17	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	ЯКГО-8	шт	2	59955,36	--	119911	--		--	119911
					--	--	--	--	119911	--	
18	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/8	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
19	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Установка ОРК-8 со сплиттером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	2	16192,33	10634,56	32385	21269	192	11045	46904
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	10924	4415		3474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-8	шт	2	13089,29	--	26179	--		--	26179
					--	--	--	--	26179	--	
21	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
22	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка ОРК-8 со сплиттером 1/4 и сваркой 4-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	32384,67	21269,12	32385	21269	192	11045	46904
		НР - 72%; СП - 8%			10924,20	4415,48	10924	4415		3474	
23	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-8	шт	1	13089,29	--	13089	--		--	13089
					--	--	--	--	13089	--	
24	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
25	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Установка ОРК-8 со сплиттером 1/8 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	3	16192,33	10634,56	48577	31904	287	16567	70355
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	16386	6623		5212	
26	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-8	шт	3	13089,29	--	39268	--		--	39268
					--	--	--	--	39268	--	
27	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/8	шт	3	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
28	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка ОРК-8 со сваркой 4-х волокон на пигтейл	УССЛК	3	32384,67	21269,12	97154	63807	574	33134	140711
		НР - 72%; СП - 8%			10924,20	4415,48	32773	13246		10423	
29	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-8	шт	3	13089,29	--	39268	--		--	39268
					--	--	--	--	39268	--	
30	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка сплиттера 1/4 в ОРШ	шт	3	264,32	--	793	--	--	571	1473
		НР - 72%; СП - 8%			264,32	--	793	--		109	
31	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	3	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
32	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	7	843,32	364,01	5903	2548	79	4229	10942
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	251,18	3276	1758		811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1146-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм**	отверст.	4	1406,35	589,59	5625	2358	52	4091	10494
		НР - 84%; СП - 8%			803,78	413,79	3215	1655		777	
34	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках**	м3	0,0022	111041,71	1167,70	244	3	107	114	387
		НР - 84%; СП - 8%			60926,67	568,46	134	1		29	
35	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,333	**Сварка 4-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 12**	муфта	1	40048,51	30346,71	40049	30347	573	12566	56824
		НР - 72%; СП - 8%			9128,78	8324,23	9129	8324		4209	
36	1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,125	**Сварка 4-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 32**	муфта	1	31879,26	24889,12	31879	24889	448	9626	44826
		НР - 72%; СП - 8%			6541,92	6827,47	6542	6827		3320	
37	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,042	**Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 48**	муфта	3	15253,18	12007,64	45760	36023	631	13671	64185
		НР - 72%; СП - 8%			3035,45	3293,85	9106	9882		4754	
38	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	**Муфты разв. Монтаж оптической муфты разв. на ОК 4 (сварка 2-х ОВ)**	муфта	1	33094,73	23879,42	33095	23879	493	10997	47619
		НР - 72%; СП - 8%			8722,56	6551,17	8723	6551		3527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	**Муфты разв. Монтаж оптической муфты разв. на ОК 8 (сварка 2-х ОВ)**									
			муфта	2	23291,49	17347,72	46583	34695	673	14927	66431
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	11215	9518		4921	
40	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Муфты разв. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8**									
			муфта	1	93165,94	69390,86	93166	69391	1346	29855	132862
		НР - 72%; СП - 8%			22429,44	19035,48	22429	19035		9842	
41	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,042	**Муфты прямые.** Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48, со сваркой 2-х ОВ. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.									
			муфта	1	15253,18	12007,64	15253	12008	210	4557	21395
		НР - 72%; СП - 8%			3035,45	3293,85	3035	3294		1585	
42	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	**Муфта оптич.укомпл. на 8 вол.**									
			шт	4	30100,00	--	120400	--	120400	--	130032
		СП - 8%			--	--	--	--		9632	
43	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	**Муфта оптич.укомпл. на 48 вол.**									
			шт	1	37366,07	--	37366	--	37366	--	40355
		СП - 8%			--	--	--	--		2989	
44	1310-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Установка кассет на 16 портов в ОРШ для сплиттирования**									
			шт	3	77,42	--	232	--	--	142	404
		НР - 61%; СП - 8%			77,42	--	232	--		30	
45	чет-фактура №86 от 10.08.2018г.	**Кассеты опт. (LISS)**									
			шт	3	148214,29	--	444643	--		--	444643
					--	--	--	--	444643	--	
46	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Сварка выходных 4 ОВ из ОРШ**									
			УССЛК	1	32384,67	21269,12	32385	21269	192	11045	46904
		НР - 72%; СП - 8%			10924,20	4415,48	10924	4415		3474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка выходных 8 ОВ из ОРШ	УССЛК	3	49321,74	31776,32	147965	95329	1136	51329	215238
		НР - 72%; СП - 8%			17166,60	6596,78	51500	19790		15944	
48	1310-0904-1108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка выходных 48 ОВ из ОРШ	УССЛК	1	211027,58	136466,24	211028	136466	2254	72460	306166
		НР - 72%; СП - 8%			72307,80	28330,46	72308	28330		22679	
49	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	2	4026,88	2610,88	8054	5222	--	2820	11743
		НР - 72%; СП - 8%			1416,00	542,02	2832	1084		870	
50	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2-х ОВ	участок	2	3535,04	2260,64	7070	4521	--	2511	10348
		НР - 72%; СП - 8%			1274,40	469,31	2549	939		766	
51	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2-х ОВ	участок	3	3121,04	1979,17	9363	5938	--	3354	13734
		НР - 72%; СП - 8%			1141,86	410,88	3426	1233		1017	
52	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4-х ОВ	участок	1	7070,08	4521,28	7070	4521	--	2511	10348
		НР - 72%; СП - 8%			2548,80	938,62	2549	939		766	
53	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкордов	м шнура	192	52,88	--	10153	--	--	7310	18860
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	10153	--		1397	
54	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Патчкорды SC/APC-3м симплексный	шт	14	2050,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
55	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Патчкорды SC/APC-25м симплексный	шт	6	3959,00	--	23754	--	23754	--	25654
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
56	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	68	58,64	13,24	3987	900	1289	1540	5970
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	1798	342		442	
57	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	75	231,28	--	17346	--	756	11945	31634
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	16590	--		2343	
58	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	42	819,26	174,20	34409	7316	14304	11207	49265
		НР - 72%; СП - 8%			304,50	66,10	12789	2776		3649	
59	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	636,67	49,38	15917	1234	5403	6809	24544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			371,20	7,06	9280	177		1818	
60	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Металлорукав диаметром 38 мм**	м	25	290,18	--	7254	--	7254	--	7835
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
				Монтажные работы							
61	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	378,1	609,09	40,83	230297	15440	46436	124724	383423
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	12,71	168421	4806		28402	
62	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	342,1	241,96	--	82776	--	82776	--	89398
		СП - 8%			--	--	--	--		6622	
63	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	36	156,25	--	5625	--	5625	--	6075
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
64	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	4	275,42	2,66	1102	11	74	733	1981
		НР - 72%; СП - 8%			254,32	0,13	1017	1		147	
65	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Канал кабельный размерами 40х25мм**	м	4	191,07	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
66	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования**	шт.	12	1356,13	5,18	16274	62	286	11467	29960
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	15926	--		2219	
67	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм**	шт	12	1383,93	--	16607	--	16607	--	17936
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
68	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования**	шт.	13	2779,11	54,58	36128	709	912	24994	66012
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	34507	206		4890	
69	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Стоимость протяжных ящиков 190х240х70 мм**	шт	13	1970,54	--	25617	--	25617	--	27666
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
70	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для размещения муфт. Монтаж оборудования**	шт.	2	3334,53	85,18	6669	170	667	4245	11787
		НР - 72%; СП - 8%			2916,00	31,73	5832	63		873	
71	Счет-фактура	**Шкаф для размещения муфты**	шт	2	24858,04	--	49716	--	49716	--	53693
		СП - 8%			--	--	--	--		3977	
72	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита металлическими желобами по дер. опоре**	м ограждения	18	1020,56	250,85	18370	4515	8838	4846	25073
		НР - 72%; СП - 8%			278,71	95,18	5017	1713		1857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическими желобами по стене бетонной	м ограждения	11	1183,81	334,46	13022	3679	5401	3843	18214
		НР - 72%; СП - 8%			358,34	126,91	3942	1396		1349	
74	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,10933	198706,00	--	21725	--	21725	--	23462
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛС									
75	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Лента бандажная 25 м	шт	1,24	8526,79	--	10573	--	10573	--	11419
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
76	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Скрепка для бандажной ленты	шт	54	69,64	--	3761	--	3761	--	4062
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
77	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Узел крепления поддерживающий ук-ок-01	шт	5	433,04	--	2165	--	2165	--	2338
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
78	2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления натяжной ук-н-01	шт.	10	4346,00	--	43460	--	43460	--	46937
		СП - 8%			--	--	--	--		3477	
79	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Зажим анкерный РА-1500	шт	18	1375,00	--	24750	--	24750	--	26730
		СП - 8%			--	--	--	--		1980	
		Монтажные работы по заземлению									
80	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	69	463,19	17,00	31960	1173	8442	16290	52110
		НР - 72%; СП - 8%			323,84	4,06	22345	280		3860	
81	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	69	24,00	--	1656	--	1656	--	1788
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
82	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	70	109,49	1,97	7664	138	1344	4489	13125
		НР - 72%; СП - 8%			88,32	0,74	6182	52		972	
83	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2	1000м	0,07	145736,00	--	10202	--	10202	--	11018
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
84	Прайс лист	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	17	26,79	--	455	--	455	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		Монтажные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**									
			шт.	3	1889,06	230,35	5667	691	829	3144	9516
		НР - 72%; СП - 8%			1382,40	73,19	4147	220		705	
86	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/**	т	0,016965	198706,00	--	3371	--	3371	--	3641
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				145683	2002	1327523	1215444	6200661
							32675	551	742312	404317	
	Стоимость монтажных работ		тенге				97197				
	Материалы		тенге				10614				
	Всего заработная плата		тенге					33226			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				51906				
		Накладные расходы	тенге				23923				
		Сметная прибыль	тенге				9690				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				130809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					33226			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				46831				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				46831				
		Сметная прибыль	тенге				3746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				50578				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1656				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1656				
		Сметная прибыль	тенге				132				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1788				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				183175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					33226			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								6200661
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1377524				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1133546			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					310365			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1327523		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						742312		
		- Накладные расходы	тенге							1215444	
		- Сметная прибыль	тенге							404317	
	Итого по акту:		Тенге				6 200 661,00				
	В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком:		Тенге				742 312,00				
	Временные здания и сооружения 1,76%		Тенге				0,00				
	Итого:		Тенге				6 200 661,00				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%		Тенге				83 512,74				
	Итого:		Тенге				6 284 173,74				
	Непредвиденные работы и затраты-2% корректировка за октябрь месяц		Тенге				-405 490,18				
	Итого:		Тенге				5 878 683,56				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				705 442,03				
	Итого:		Тенге				6 584 125,59				
		Материалы Заказчика:									
	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м	583	183,52		106 993,74				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование Заказчика:										
	202103501	Сплиттер PLC 1:8	шт		5	7830,81		**39 154,04**				
	202103500	Сплиттер PLC 1:4	шт		7	6648,12		**46 536,85**				
	Материалы и оборудование Заказчика без НДС		Тенге					**192 684,63**				
	Материалы и оборудование Заказчика с НДС		Тенге					**215 806,79**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика без НДС		Тенге					**6 776 810,22**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика с НДС		Тенге					**6 799 932,37**				
	Итого стоимость выполненных работ СМР:		Тенге					**6 584 125,59**				
		В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком с НДС	Тенге					**831 389,44**				

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Генеральный директор
_____ Ш.П.Разыков

Директор ТУМС
_____ А.П. Табатчиков

Заместитель директора ТУМС
_____ В.А. Ревенко

Начальник ЦПиС_____Б.Ч.Ауельбеков

Начальник ОКРиС_____Е.А. Тогизбаев

Проверил:
Инженер 2-й категории ОПАД ЦПиС _____ Д.А.Ахаева

Инженер ОКРиС _____ Т.Жанибеков

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»

Директор
_____ К.Т.Сансызбаев