Форма КС-3

Заказчик : РДТ "Алматытелеком"-филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Объект: Лот №333302 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 5 очередь

Договор подряда №1540-06-41 от 02.10.2018г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	47 399 978,51	47 399 978,51	14 992 412,37	14 001 359,94		991 052,43				
2	Стоимость материалов и оборудования заказчика без НДС	2 335 668,82	2 335 668,82	464 527,19	313 089,76		151 437,43				
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	47 680 258,76	47 680 258,76	15 048 155,63	13 938 176,91		1 109 978,72				1 612 302,39
4	Стоимость материалов и оборудования заказчика с НДС	2 615 949,08	2 615 949,08	520 270,45	350 660,53		169 609,92	в т.ч. НДС на материал			55 743,26
5	Стоимость выполненных работ СМР	45 064 309,68	45 064 309,69	14 527 885,18	13 587 516,38		940 368,80	в т.ч. НДС			1 556 559,13
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
7	Резерв оплаты, 10%	4 506 430,96	4 506 430,96	1 452 788,52	1 358 751,64		94 036,88				
8	К оплате за минусом материала Заказчика, предоплаты и резерва оплаты	40 557 878,72	40 557 878,73	13 075 096,66	12 228 764,74		846 331,92				

К оплате: 13 075 096,66 (Тринадцать миллионов семьдесят пять тысяч девяносто шесть тенге шестьдесят шесть тиын)

Заказчик:

Генеральный директор _____ Ш.П. Раздыков

Директор ТУМС _____ А.П. Табатчиков

Заместитель директора ТУМС _____ В.А.Ревенко

Начальник ЦПиС _____ Б.Ч.Ауельбеков

Гл. бухгалтер РДТ "Алматытелеком": _____ А.Ильясова

ТОО "Ком-Сервис"

Директор _____ К.Т.Сансызбаев

Форма 2-В

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" - филиал АО "Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ком-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Лот №333302 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных**
(наименование, адрес)

Объект **Лот №333302 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных**
(наименование)

Договор подряда №1540-06-41 от 02.10.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	05.12.2018	25.12.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1	5707,68	3725,28	5708	3725	--	1984	8307
		НР - 72%; СП - 8%			1982,40	773,37	1982	773		615	
2	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	5885	390,16	113,93	2296113	670459	5455	1349715	3937494
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	1620199	254405		291666	
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1492	321,91	144,83	480297	216084	66971	191106	725115
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	197242	68183		53712	
4	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Подвеска диэлектрического кабеля со стеклопрутком ОК-2 (по опорам)**	м кабеля	115	285,53	75,25	32836	8654	3982	16908	53723
		НР - 72%; СП - 8%			175,65	28,56	20200	3284		3980	
5	1310-0902-1003 РСНБ РК 2015	**Подвеска диэлектрического кабеля со стеклопрутком ОК-2 (между зданиями)**	м кабеля	106	541,91	79,09	57443	8383	25476	19271	82850
		НР - 72%; СП - 8%			222,49	30,01	23584	3181		6137	
6	1310-0902-1003 РСНБ РК 2015	**Подвеска кабеля ОК-2 (между зданиями, на тросу)**	м кабеля	95	770,08	79,09	73157	7513	44507	17271	97662

		НР - 72%; СП - 8%			222,49	30,01	21137	2851		7234	
7	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	**Подвеска кабеля ОК-2 (по опоре на тросу)**	м кабеля	445	513,69	75,25	228594	33488	116942	65427	317543
		НР - 72%; СП - 8%			175,65	28,56	78164	12707		23522	
8	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	45	632,31	78,04	28454	3512	4165	13305	45100
		НР - 61%; СП - 8%			461,70	23,00	20777	1035		3341	
9	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Кабель опт.стеклопрутком 2 одномод.волокон**	м	344	207,14	--	71257	--	71257	--	76958
		СП - 8%			--	--	--	--		5701	
10	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Кабель опт.брон.гофр.2 одномод.волокон**	м	4448	134,00	--	596032	--	596032	--	643715
		СП - 8%			--	--	--	--		47683	
11	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	**Кабель опт.4 одномод.волокон**	м	1202	140,35	--	168701	--	168701	--	182197
		СП - 8%			--	--	--	--		13496	
12	КАЗАХТЕЛЕКОМ	**Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон**	м	1664	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
13	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон**	м	234	205,00	--	47970	--	47970	--	51808
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
14	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон**	м	291	208,46	--	60662	--	60662	--	65515
		СП - 8%			--	--	--	--		4853	
15	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	**Установка ОРКСпи-8 со сплиттером 1/8 на опоре и сваркой 2 волокон на пигтейл**	УССЛК	1	16192,33	10634,56	16192	10635	95	5522	23452
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1737	
16	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**ЯКГО-8**	шт	1	59955,36	--	59955	--		--	59955
					--	--	--	--	59955	--	
17	КАЗАХТЕЛЕКОМ	**Сплитер 1/8**	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
18	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	**Установка ОРК-8 со сплиттером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл**	УССЛК	5	16192,33	10634,56	80962	53173	478	27611	117259
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	27311	11039		8686	
19	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	**ОРК-8**	шт	5	13089,29	--	65446	--		--	65446
					--	--	--	--	65446	--	

20	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	5	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
21	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Установка ОРК-8 со сплиттером 1/8 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	5	16192,33	10634,56	80962	53173	478	27611	117259
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	27311	11039		8686	
22	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-8	шт	5	13089,29	--	65446	--		--	65446
					--	--	--	--	65446	--	
23	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/8	шт	5	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
24	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	2	16192,33	10634,56	32385	21269	192	11045	46904
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	10924	4415		3474	
25	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-16	шт	2	13089,29	--	26179	--		--	26179
					--	--	--	--	26179	--	
26	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	2	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
27	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/8 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	3	16192,33	10634,56	48577	31904	287	16567	70355
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	16386	6623		5212	
28	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-16	шт	3	13089,29	--	39268	--		--	39268
					--	--	--	--	39268	--	
29	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/8	шт	3	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
30	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка ОРК-16 со сваркой 4-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	32384,67	21269,12	32385	21269	192	11045	46904
		НР - 72%; СП - 8%			10924,20	4415,48	10924	4415		3474	
31	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-16	шт	1	13089,29	--	13089	--		--	13089
					--	--	--	--	13089	--	
32	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка ОРК-8 со сваркой 4-х волокон на пигтейл	УССЛК	6	32384,67	21269,12	194308	127615	1148	66267	281421

		НР - 72%; СП - 8%			10924,20	4415,48	65545	26493		20846	
33	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	ОРК-8	шт	6	13089,29	--	78536	--		--	78536
					--	--	--	--	78536	--	
34	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка сплиттера 1/4 в ОРШ	шт	3	264,32	--	793	--	--	571	1473
		НР - 72%; СП - 8%			264,32	--	793	--		109	
35	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	3	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
36	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка сплиттера 1/4 в АТС	шт	1	264,32	--	264	--	--	190	491
		НР - 72%; СП - 8%			264,32	--	264	--		36	
37	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
38	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка сплиттера 1/8 в АТС	шт	1	264,32	--	264	--	--	190	491
		НР - 72%; СП - 8%			264,32	--	264	--		36	
39	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/8	шт	1	0,00	--		--		--	--
					--	--	--	--		--	
40	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж оптической полки на 24 порта со сваркой 8-ми опт. волокон	УССЛК	1	49321,74	31776,32	49322	31776	379	17110	71746
		НР - 72%; СП - 8%			17166,60	6596,78	17167	6597		5315	
41	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Полка оптическая с разъемами SC/APC до 24 порта	шт	1	21807,14	--	21807	--		--	21807
					--	--	--	--	21807	--	
42	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	28	843,32	364,01	23613	10192	317	16915	43770
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	251,18	13104	7033		3242	
43	1146-0301-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверст.	15	1406,35	589,59	21095	8844	194	15341	39351
		НР - 84%; СП - 8%			803,78	413,79	12057	6207		2915	

44	1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках**	м3	0,0086	111041,71	1167,70	955	10	421	444	1511
		НР - 84%; СП - 8%			60926,67	568,46	524	5		112	
45	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	**Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 4**	муфта	1	33087,23	23879,42	33087	23879	485	10997	47611
		НР - 72%; СП - 8%			8722,56	6551,17	8723	6551		3527	
46	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	**Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 8**	муфта	4	23291,49	17347,72	93166	69391	1346	29855	132862
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	22429	19035		9842	
47	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,125	**Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 16**	муфта	1	17531,56	13219,81	17532	13220	262	5569	24948
		НР - 72%; СП - 8%			4049,76	3684,58	4050	3685		1848	
48	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,083	**Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 24**	муфта	4	16706,12	12953,45	66824	51814	944	20361	94160
		НР - 72%; СП - 8%			3516,44	3553,37	14066	14213		6975	

49	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,042	Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	1	15253,18	12007,64	15253	12008	210	4557	21395
		НР - 72%; СП - 8%			3035,45	3293,85	3035	3294		1585	
50	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,083	Сварка 4-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	1	30143,18	23729,38	30143	23729	415	9006	42281
		НР - 72%; СП - 8%			5998,63	6509,28	5999	6509		3132	
51	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,3	Сварка 16-ти ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	1	108951,26	85768,85	108951	85769	1500	32551	152822
		НР - 72%; СП - 8%			21681,79	23527,50	21682	23528		11320	
52	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,042	Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 96	муфта	1	15253,18	12007,64	15253	12008	210	4557	21395
		НР - 72%; СП - 8%			3035,45	3293,85	3035	3294		1585	
53	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,167	Сварка 8-ми ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 96	муфта	1	60649,54	47744,66	60650	47745	835	18120	85071
		НР - 72%; СП - 8%			12069,53	13096,98	12070	13097		6302	

54	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	**Муфты разв. Монтаж оптической муфты разв. на ОК 8 (сварка 2-х ОВ)**	муфта	1	23291,49	17347,72	23291	17348	336	7464	33216
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	5607	4759		2460	
55	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	**Муфты разв. Монтаж оптической муфты разв. на ОК 8 (сварка 4-х ОВ)**	муфта	2	46582,97	34695,43	93166	69391	1346	29855	132862
		НР - 72%; СП - 8%			11214,72	9517,74	22429	19035		9842	
56	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,3	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12, со сваркой 4-х ОВ**	муфта	1	36079,74	27339,38	36080	27339	517	11321	51193
		НР - 72%; СП - 8%			8224,13	7499,31	8224	7499		3792	
57	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,125	**Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте на кабеле ГТС с числом волокон 16. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.**	муфта	1	17531,56	13219,81	17532	13220	262	5569	24948
		НР - 72%; СП - 8%			4049,76	3684,58	4050	3685		1848	
58	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12.**	муфта	1	109488,97	82846,60	109489	82847	1720	34306	155298
		НР - 72%; СП - 8%			24921,60	22725,18	24922	22725		11504	
59	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16.**	муфта	1	127692,78	96144,08	127693	96144	2096	40500	181648
		НР - 72%; СП - 8%			29452,80	26796,94	29453	26797		13455	

60	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Муфта оптич.укомпл. на 8 вол.	шт	3	30100,00	--	90300	--	90300	--	97524
		СП - 8%			--	--	--	--		7224	
61	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Муфта оптич.укомпл. на 12 вол.	шт	2	30669,64	--	61339	--	61339	--	66246
		СП - 8%			--	--	--	--		4907	
62	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Муфта оптич.укомпл. на 16 вол.	шт	2	31339,28	--	62679	--	62679	--	67693
		СП - 8%			--	--	--	--		5014	
63	1310-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка кассет на 16 портов в ОРШ для сплиттирования	шт	3	77,42	--	232	--	--	142	404
		НР - 61%; СП - 8%			77,42	--	232	--		30	
64	Счет-фактура №86 от 10.08.2018г.	Кассеты опт. (LISS)	шт	3	148214,29	--	444643	--		--	444643
					--	--	--	--	444643	--	
65	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка выходных 4 ОВ из ОРШ	УССЛК	2	32384,67	21269,12	64769	42538	383	22089	93807
		НР - 72%; СП - 8%			10924,20	4415,48	21848	8831		6949	
66	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка выходных 8 ОВ из ОРШ	УССЛК	3	49321,74	31776,32	147965	95329	1136	51329	215238
		НР - 72%; СП - 8%			17166,60	6596,78	51500	19790		15944	
67	1310-0904-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка выходных 12 ОВ из ОРШ	УССЛК	1	65154,73	42219,84	65155	42220	566	22416	94576
		НР - 72%; СП - 8%			22368,60	8764,86	22369	8765		7006	
68	1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	2	8053,76	5221,76	16108	10444	--	5639	23486
		НР - 72%; СП - 8%			2832,00	1084,04	5664	2168		1740	
69	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,125	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2-х ОВ	участок	3	1767,52	1130,32	5303	3391	--	1883	7761
		НР - 72%; СП - 8%			637,20	234,66	1912	704		575	
70	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4-х ОВ	участок	2	4242,05	2712,77	8484	5426	--	3013	12417
		НР - 72%; СП - 8%			1529,28	563,17	3059	1126		920	

71	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 8 ОВ**	участок	1	14140,16	9042,56	14140	9043	--	5022	20695
		НР - 72%; СП - 8%			5097,60	1877,24	5098	1877		1533	
72	1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4-х ОВ**	участок	1	6067,97	3859,01	6068	3859	--	2167	8894
		НР - 72%; СП - 8%			2208,96	801,13	2209	801		659	
73	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,125	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2-х ОВ**	участок	2	3289,12	2085,52	6578	4171	--	2357	9650
		НР - 72%; СП - 8%			1203,60	432,96	2407	866		715	
74	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,167	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4-х ОВ**	участок	1	6321,90	4051,77	6322	4052	--	2240	9247
		НР - 72%; СП - 8%			2270,13	841,15	2270	841		685	
75	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ**	участок	4	3142,02	2013,75	12568	8055	--	4453	18383
		НР - 72%; СП - 8%			1128,27	418,06	4513	1672		1362	
76	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2-х ОВ**	участок	2	3121,04	1979,17	6242	3958	--	2236	9156
		НР - 72%; СП - 8%			1141,86	410,88	2284	822		678	
77	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4-х ОВ**	участок	1	6167,76	3911,23	6168	3911	--	2209	9047
		НР - 72%; СП - 8%			2256,54	811,97	2257	812		670	
78	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2-х ОВ**	участок	1	3121,04	1979,17	3121	1979	--	1118	4578
		НР - 72%; СП - 8%			1141,86	410,88	1142	411		339	
79	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,167	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 8-ми ОВ**	участок	2	12409,84	7869,57	24820	15739	--	8891	36407
		НР - 72%; СП - 8%			4540,26	1633,73	9081	3267		2697	
				Технический запас							
80	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Кабель опт.стеклопрутком 2 одномод.волокон**	м	21	207,14	--	4350	--	4350	--	4698
		СП - 8%			--	--	--	--		348	

81	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.2 одномод.волокон	м	138	134,00	--	18492	--	18492	--	19971
		СП - 8%			--	--	--	--		1479	
82	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Кабель опт.4 одномод.волокон	м	54	140,35	--	7579	--	7579	--	8185
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
83	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м	42	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
84	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	м	11	205,00	--	2255	--	2255	--	2435
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
85	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.16 одномод.волокон	м	16	208,46	--	3335	--	3335	--	3602
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
86	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкордов	м шнура	764	52,88	--	40400	--	--	29088	75048
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	40400	--		5559	
87	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Патчкорды SC/APC-3м симплексный	шт	33	2050,00	--	67650	--	67650	--	73062
		СП - 8%			--	--	--	--		5412	
88	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Патчкорды SC/APC-25м симплексный	шт	24	3959,00	--	95016	--	95016	--	102617
		СП - 8%			--	--	--	--		7601	
89	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Патчкорды SC/APC-15м симплексный	шт	1	3125,00	--	3125	--	3125	--	3375
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
90	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Патчкорды SC/APC-50м симплексный	шт	1	7069,64	--	7070	--	7070	--	7635
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
91	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	163	58,64	13,24	9558	2158	3090	3693	14310
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	4310	819		1060	
92	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	183	231,28	--	42325	--	1845	29145	77188
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	40480	--		5718	
93	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	108	478,70	174,20	51700	18814	--	28818	86959
		НР - 72%; СП - 8%			304,50	66,10	32886	7139		6441	
94	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Консоль двухместный	шт	108	604,46	--	65282	--	65282	--	70505
		СП - 8%			--	--	--	--		5223	

95	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Болт консольный	шт	108	116,07	--	12536	--	12536	--	13539
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
96	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	51	636,67	49,38	32470	2518	11021	13890	50069
		НР - 72%; СП - 8%			371,20	7,06	18931	360		3709	
97	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Металлорукав диаметром 38 мм	м	51	290,18	--	14799	--	14799	--	15983
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
				Монтажные работы							
98	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	-609,09	-40,83	-73091	-4900	-14738	-39584	-121689
		НР - 72%; СП - 8%			-445,44	-12,71	-53453	-1525		-9014	
99	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	120	516,56	40,47	61988	4856	14738	31622	101098
		НР - 72%; СП - 8%			353,28	12,71	42394	1525		7489	
100	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	805	609,09	40,83	490318	32872	98867	265545	816332
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	12,71	358579	10233		60469	
101	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	702	241,96	--	169859	--	169859	--	183448
		СП - 8%			--	--	--	--		13589	
102	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	103	156,25	--	16094	--	16094	--	17381
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
103	1308-0206-1904 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	м	419	516,56	40,47	216440	16956	51460	110412	353001
		НР - 72%; СП - 8%			353,28	12,71	148024	5326		26148	
104	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	419	241,96	--	101383	--	101383	--	109494
		СП - 8%			--	--	--	--		8111	
105	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	275,42	2,66	2754	27	184	1832	4953
		НР - 72%; СП - 8%			254,32	0,13	2543	1		367	

106	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Канал кабельный размерами 40х25мм**	м	10	191,07	--	1911	--	1911	--	2064
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
107	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	**Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования**	шт.	30	1356,13	5,18	40684	156	712	28668	74900
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	39816	--		5548	
108	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм**	шт	30	1383,93	--	41518	--	41518	--	44839
		СП - 8%			--	--	--	--		3321	
109	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	**Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования**	шт.	49	2779,11	54,58	136177	2674	3437	94207	248814
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	130066	777		18431	
110	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Стоимость протяжных ящиков 190х240х70 мм**	шт	49	1970,54	--	96556	--	96556	--	104281
		СП - 8%			--	--	--	--		7724	
111	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф для размещения муфт. Монтаж оборудования**	шт.	1	3334,53	85,18	3335	85	334	2122	5893
		НР - 72%; СП - 8%			2916,00	31,73	2916	32		437	
112	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	**Шкаф для размещения муфты**	шт	1	24858,04	--	24858	--	24858	--	26847
		СП - 8%			--	--	--	--		1989	
113	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015	**Шкаф коммутационный**	шт.	1	3334,53	85,18	3335	85	334	2122	5893
		НР - 72%; СП - 8%			2916,00	31,73	2916	32		437	
114	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	**Коммутационный шкаф 9 U**	шт	1	25245,54	--	25246	--		--	25246
					--	--	--	--	25246	--	
115	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита металлическими желобами по дер. опоре**	м ограждения	10	1020,56	250,85	10206	2508	4911	2692	13929
		НР - 72%; СП - 8%			278,71	95,18	2787	952		1032	
116	1310-0902-0915 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита металлическими желобами по стене бетонной**	м ограждения	14	1183,81	334,46	16573	4682	6874	4891	23182
		НР - 72%; СП - 8%			358,34	126,91	5017	1777		1717	
117	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/**	т	0,09048	198706,00	--	17979	--	17979	--	19417
		СП - 8%			--	--	--	--		1438	
118	Счет-фактура №3060 от 12.12.2018г.	**Хомут металлический оцинкованный для труб 38-51мм.**	шт	59	50,00	--	2950	--	2950	--	3186
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
119	Счет-фактура №3060 от 12.12.2018г.	**Хомут металлический с резиновой прокладкой для труб 38-43мм.**	шт	187	63,00	--	11781	--	11781	--	12723
		СП - 8%			--	--	--	--		942	

120	Счет-фактура №3060 от 12.12.2018г.	Шпилька резбовая М8х100	шт	187	273,00	--	51051	--	51051	--	55135
		СП - 8%			--	--	--	--		4084	
121	Счет-фактура №3060 от 12.12.2018г.	Анкер цанга М8		187	42,00	--	7854	--	7854	--	8482
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
122	Счет-фактура №3060 от 12.12.2018г.	Муфта М8х30	шт	23	58,00	--	1334	--	1334	--	1441
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛС									
123	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Лента бандажная 25 м	шт	2,88	8526,79	--	24557	--	24557	--	26522
		СП - 8%			--	--	--	--		1965	
124	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Скрепка для бандажной ленты	шт	69	69,64	--	4805	--	4805	--	5190
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
125	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Узел крепления поддерживающий ук-ок-01	шт	7	433,04	--	3031	--	3031	--	3274
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
126	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	Узел крепления натяжной ук-н-01	шт	32	560,00	--	17920	--	17920	--	19354
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
127	Счет-фактура №85 от 10.08.2018г.	Зажим анкерный РА-1500	шт	34	1375,00	--	46750	--	46750	--	50490
		СП - 8%			--	--	--	--		3740	
		Монтажные работы по заземлению									
128	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	495	463,19	17,00	229277	8416	60560	116864	373832
		НР - 72%; СП - 8%			323,84	4,06	160301	2010		27691	
129	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	495	24,00	--	11880	--	11880	--	12830
		СП - 8%			--	--	--	--		950	
130	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	495	109,49	1,97	54195	976	9501	31740	92810
		НР - 72%; СП - 8%			88,32	0,74	43718	365		6875	

131	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2**	1000м	0,495	145736,00	--	72139	--	72139	--	77910
		СП - 8%			--	--	--	--		5771	
132	Счет-фактура №284 от 06.12.2018г.	**Наконечник AL 3SC-4F6**	шт	84	26,79	--	2250	--	2250	--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		Монтажные работы									
133	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	1889,06	230,35	3778	461	552	2096	6344
		НР - 72%; СП - 8%			1382,40	73,19	2765	146		470	
134	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/**	т	0,01131	198706,00	--	2247	--	2247	--	2427
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				472831	9853	2731066	3053071	13414546
							206784	2522	839615	931481	
		Стоимость монтажных работ	тенге				458704				
		Материалы	тенге				70614				
		Всего заработная плата	тенге					209306			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				171453				
		Накладные расходы	тенге				150700				
		Сметная прибыль	тенге				48752				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				658156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	тенге					209306			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2247				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2247				
		Сметная прибыль	тенге				180				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2427				
		Стоимость сантехнических работ	тенге				11880				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				11880				
		Сметная прибыль	тенге				950				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				12830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				673414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
		Сметная заработная плата	тенге					209306			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13414546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3544333				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2314988			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					692923			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2731066		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						839615		
		- Накладные расходы	тенге							3053071	
		- Сметная прибыль	тенге							931481	
		Итого по акту:	Тенге				13 414 546,00				

	В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком:	Тенге				**839 615,00**				
	Временные здания и сооружения 1,76%	Тенге				**0,00**				
	Итого:	Тенге				**13 414 546,00**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	Тенге				**192 396,44**				
	Итого:	Тенге				**13 606 942,44**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**0,00**				
	Итого:	Тенге				**13 606 942,44**				
	Минус привышение сметной стоимости					**635 616,39**				
	Итого по акту:					**12 971 326,05**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**1 556 559,13**				
	Итого:	Тенге				**14 527 885,18**				
	Материалы Заказчика:									
201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м	1706	183,52		**313 089,76**				
	Оборудование Заказчика:									
202103501	Сплиттер PLC 1:8	шт	10	7830,81		**78 308,09**				
202103500	Сплиттер PLC 1:4	шт	11	6648,12		**73 129,34**				
	Материалы и оборудование Заказчика без НДС	Тенге				**464 527,19**				
	Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				**520 270,45**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика без НДС	Тенге				**14 992 412,37**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика с НДС	Тенге				**15 048 155,63**				
	Итого стоимость выполненных работ СМР:	Тенге				**14 527 885,18**				
	В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком с НДС	Тенге				**940 368,80**				

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Генеральный директор
_____ Ш.П.Раздыков

Директор ТУМС
_____ А.Д.Габатчиков

Заместитель директора ТУМС
_____ В.А. Ревенко

Начальник ЦПиС_____ Б.Ч.Ауельбеков

Начальник ОКРиС_____ Е.А. Тогизбаев

Проверил:
Инженер 2-й категории ОПАД ЦПиС _____ Д.А.Ахаева

Инженер ОКРиС _____ Т.Жанибеков

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»

Директор
_____ К.Т.Сансызбаев