Форма КС-3

Заказчик : РДТ "Алматытелеком"-филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Объект: Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь

Договор подряда №1255-06-41 от 20.08.2018г.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	10 633 501,56	10 633 501,56	10 633 501,56	10 235 102,42		398 399,14				
2	Стоимость материалов и оборудования заказчика без НДС	214 422,07	214 422,07	214 422,07	96 309,00		118 113				
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	10 659 232,21	10 659 232,21	10 659 232,21	10 213 025,18		446 207,04				1 142 060,59
4	Стоимость материалов и оборудования заказчика с НДС	240 152,72	240 152,72	240 152,72	107 866,08		132 286,64	в т.ч. НДС на материал			25 730,65
5	Стоимость выполненных работ СМР	10 419 079,49	10 419 079,49	10 419 079,49	10 105 159,10		313 920,40	в т.ч. НДС			1 116 329,95
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
7	Резерв оплаты, 10%	1 041 907,95	1 041 907,95	1 041 907,95	1 010 515,91		31 392,04				
8	К оплате за минусом материала Заказчика, предоплаты и резерва оплаты	9 377 171,54	9 377 171,54	9 377 171,54	9 094 643,19		282 528,36				

К оплате: 9 377 171,54 (Девять миллионов триста семьдесят семь тысяч сто семьдесят одна тенге 54 тиын)

Заказчик: **ТОО "Ком-Сервис"**

Генеральный директор _____ Ш.Н. Раздыков

Директор ТУМС _____ А.П. Табатчиков

Заместитель директора ТУМС _____ В.А.Ревенко

Начальник ШПиС _____ Б.Ч.Ауельбеков

Директор _____ К.Т.Сансызбаев

Гл. бухгалтер РДТ "Алматытелеком" _____ А.Ильясова

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" - филиал АО "Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ком-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь**
(наименование)

Договор подряда №1255-06-41 от 20.08.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.08.2018	20.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка ВОЛС										
1	Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 2. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3		5707,68	3725,28	17123,04	11175,84	0,00	5952,46	24921,54
		НР - 72%; СП - 8%				1982,40	773,37	5947,20	2320,11		1846,04	
2	Ц13-100904-0701 1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1		11415,36	7450,56	11415,36	7450,56	--	3968,31	16614,36
		НР - 72%; СП - 8%				3964,80	1546,74	3964,80	1546,74		1230,69	
3	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1		20417,60	13054,40	20417,60	13054,40	0,00	7252,78	29884,01
		НР - 72%; СП - 8%				7363,20	2710,10	7363,20	2710,10		2213,63	
4	Ц13-100904-0703 1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1		29419,84	18658,24	29419,84	18658,24	0,00	10537,24	43153,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			10761,60	3873,46	10761,60	3873,46		3196,57	
5	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	7249	390,16	113,93	2828296,23	825855,37	6718,66	1662546,32	4850109,95
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	1995722,19	313369,92		359267,40	
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель ОК, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	453	321,91	144,83	145827,34	65607,36	20333,38	58023,54	220158,94
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	59886,60	20701,65		16308,07	
7	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	5	632,31	78,04	3161,57	390,19	462,87	1478,34	5011,10
		НР - 61%; СП - 8%			461,70	23,00	2308,50	115,01		371,19	
8	Е11-340205-0106 1134-0205-0106 РСНБ РК 2015	Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20	км провода	0,138	20701,27	--	2856,78	--	61,75	2124,22	5379,47
		НР - 76%; СП - 8%			20253,80	--	2795,02	--		398,48	
9	Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	203	513,69	75,25	104279,76	15276,64	53346,17	29846,63	144856,50
		НР - 72%; СП - 8%			175,65	28,56	35656,95	5796,71		10730,11	
10	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля при выводе по стене, масса 1 м до 1 кг	м	21	445,15	48,89	9348,10	1026,62	1942,74	4075,63	14497,63
		НР - 61%; СП - 8%			303,75	14,41	6378,75	302,61		1073,90	
11	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.стеклопрутком 2 одномод.волокон	м	161	207,14	--	33350,00	--	33350,00	--	36018,00
					--	--	--	--		2668,00	
12	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт. брон. гофр. 2 одномод.волокон	м	5031	134,00	--	674154,00	--	674154,00	--	728086,32
					--	--	--	--		53932,32	
13	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	м	2283	140,56	--	320898,48	--	320898,48	--	346570,36
					--	--	--	--		25671,88	
14	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м	522	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
15	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.12 одномод.волокон	м	417	205,00	--	85485,00	--	85485,00	--	92323,80
					--	--	--	--		6838,80	
16	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	458	609,09	40,83	278963,75	18702,34	56249,90	151080,07	464447,33
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	12,71	204011,52	5821,91		34403,51	
17	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	22	156,25	--	3437,50	--	3437,50	--	3712,50
					--	--	--	--		275,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	418	241,96	--	101141,07	--	101141,07	--	109232,36
					--	--	--	--		8091,29	
19	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Металлорукав диаметром 38 мм	м	18	290,18	--	5223,21	--	5223,21	--	5641,07
					--	--	--	--		417,86	
20	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10	232,59	2,22	2325,90	22,20	184,37	1526,71	4160,82
		НР - 72%; СП - 8%			211,93	0,11	2119,33	1,11		308,21	
21	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Канал кабельный размерами 40х25мм	м	10	191,07	--	1910,71	--	1910,71	--	2063,57
					--	--	--	--		152,86	
22	Ц13-100904-1103 1310-0904-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка выходных 12 волокон в ОРШ	УССЛК	2	65154,73	42219,84	130309,46	84439,68	1132,58	44832,18	189152,98
		НР - 72%; СП - 8%			22368,60	8764,86	44737,20	17529,72		14011,33	
23	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка ОРКСпн-8 со сплиттером 1/8 на опоре сварка 2-х ОВ	УССЛК	3	16192,33	10634,56	48577,00	31903,68	287,02	16566,85	70355,36
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	16386,30	6623,22		5211,51	
24	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	ЯКГО-8	шт	3	59955,36	--	179866,07	--		--	179866,07
					--	--	--	--	179866,07	--	
25	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплиттер 1/8	шт	3	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--	--	--	
26	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка ОРК-8 со сплитером 1/8 сварка 2-х ОВ	УССЛК	4	16192,33	10634,56	64769,33	42538,24	382,69	22089,14	93807,15
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	21848,40	8830,96		6948,68	
27	123-070202-1107 2307-0202-1107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10	шт.	4	11731,00	--	46924,00	--		--	46924,00
					--	--	--	--	46924,00	--	
28	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплиттер 1/8	шт	4	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--	--	--	
29	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка ОРК-16 со сплитером 1/8 сварка 2-х ОВ	УССЛК	3	16192,33	10634,56	48577,00	31903,68	287,02	16566,85	70355,36
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	16386,30	6623,22		5211,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	123-070202-1101 2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	3	17832,00	--	53496,00	--		--	53496,00
					--	--	--	--	53496,00	--	
31	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплиттер 1/8	шт	3	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--	--	--	
32	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж сплитеров 1/4 в ОРШ	шт	3	264,32	--	792,96	--	--	570,93	1473,00
		НР - 72%; СП - 8%			264,32	--	792,96	--		109,11	
33	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплитер 1/4	шт	3	--	--	--	--		--	--
					--	--	--	--	--	--	
34	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140x190x55. Монтаж оборудования	шт.	8	1134,07	4,32	9072,54	34,56	189,98	6370,56	16678,54
		НР - 72%; СП - 8%			1106,00	--	8848,00	--		1235,45	
35	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Стоимость протяжных коробок 140x190x55 мм	шт	8	1383,93	--	11071,43	--	11071,43	--	11957,14
					--	--	--	--		885,71	
36	Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной 190x240x70 Монтаж оборудования	шт.	6	2327,62	45,48	13965,70	272,88	420,82	9612,95	25464,94
		НР - 72%; СП - 8%			2212,00	13,22	13272,00	79,32		1886,29	
37	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Стоимость протяжных ящиков 190x240x70 мм	шт	6	1970,54	--	11823,21	--	11823,21	--	12769,07
					--	--	--	--		945,86	
38	Е11-460301-0106 1146-0301-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	10	943,56	402,53	9435,64	4025,26	148,82	6762,82	17494,34
		НР - 84%; СП - 8%			526,16	278,94	5261,56	2789,42		1295,88	
39	Е11-460301-0206 1146-0301-0206 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	отверстие	1	1407,87	589,59	1407,87	589,59	14,50	1022,75	2625,08
		НР - 84%; СП - 8%			803,78	413,79	803,78	413,79		194,45	
40	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,0022	111041,71	1167,70	244,29	2,57	107,68	113,64	386,57
		НР - 84%; СП - 8%			60926,67	568,46	134,04	1,25		28,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте ОК-8.	муфта	2	23298,99	17347,72	46597,97	34695,43	687,82	14927,37	66447,37
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	11214,72	9517,74		4922,03	
42	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Сварка 4-х ОВ в сущ. муфте ОК-8.	муфта	1	46597,97	34695,43	46597,97	34695,43	687,82	14927,37	66447,37
		НР - 72%; СП - 8%			11214,72	9517,74	11214,72	9517,74		4922,03	
43	Ц13-100904-0503 1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,167	Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте ОК-12.	муфта	2	20091,90	15218,92	40183,80	30437,84	589,77	12603,91	57010,73
		НР - 72%; СП - 8%			4578,10	4174,62	9156,20	8349,23		4223,02	
44	Ц13-100904-0504 1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,125	Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте ОК-16.	муфта	1	17539,06	13219,81	17539,06	13219,81	269,49	5568,72	24956,41
		НР - 72%; СП - 8%			4049,76	3684,58	4049,76	3684,58		1848,62	
45	Ц13-100904-0504 1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Сварка 4-х ОВ в сущ. муфте ОК-16.	муфта	1	35078,12	26439,62	35078,12	26439,62	538,97	11137,45	49912,81
		НР - 72%; СП - 8%			8099,52	7369,16	8099,52	7369,16		3697,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Ц13-100904-0507 1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,0625	Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте ОК-32.	муфта	1	15947,13	12444,56	15947,13	12444,56	231,61	4812,98	22420,92
		НР - 72%; СП - 8%			3270,96	3413,73	3270,96	3413,73		1660,81	
47	Ц13-100904-0507 1310-0904-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,125	Сварка 4-х ОВ в сущ. муфте ОК-32.	муфта	1	31894,26	24889,12	31894,26	24889,12	463,21	9625,96	44841,83
		НР - 72%; СП - 8%			6541,92	6827,47	6541,92	6827,47		3321,62	
48	Ц13-100904-0501 1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	77539,47	47758,83	77539,47	47758,83	12335,51	21994,17	107496,33
		НР - 72%; СП - 8%			17445,12	13102,34	17445,12	13102,34		7962,69	
49	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8, сварка 2-х ОВ. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	23291,49	17347,72	23291,49	17347,72	336,41	7463,69	33215,58
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	5607,36	4758,87		2460,41	
50	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Муфта оптич.укомпл. на 8 вол.	шт	1	30100,00	--	30100,00	--	30100,00	--	32508,00
					--	--	--	--		2408,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-100904-0503 1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,167	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.Сварка 2 ОВ *НР - 72%; СП - 8%*	муфта	1	20084,39 4578,10	15218,92 4174,62	20084,39 4578,10	15218,92 4174,62	287,37	6301,95 2110,91	28497,25
52	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Муфта оптическая укомпл. на ОК-12	шт	1	30669,64 --	-- --	30669,64 --	-- --	30669,64	-- 2453,57	33123,21
53	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ *НР - 72%; СП - 8%*	участок	1	3535,04 1274,40	2260,64 469,31	3535,04 1274,40	2260,64 469,31	--	1255,47 383,24	5173,75
54	Ц13-100904-0903 1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,167	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ *НР - 72%; СП - 8%*	участок	3	3377,84 1229,65	2148,18 445,96	10133,51 3688,96	6444,54 1337,89	0,00	3619,33 1100,23	14853,07
55	Ц13-100904-0907 1310-0904-0907 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,0625	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 32. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ *НР - 72%; СП - 8%*	участок	1	3126,78 1132,80	1993,98 413,95	3126,78 1132,80	1993,98 413,95	0,00	1113,66 339,24	4579,68
56	Ц13-100904-0908 1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ *НР - 72%; СП - 8%*	участок	2	3121,04 1141,86	1979,17 410,88	6242,07 2283,72	3958,35 821,76	0,00	2235,95 678,24	9156,26
57	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4 ОВ *НР - 72%; СП - 8%*	участок	1	7070,08 2548,80	4521,28 938,62	7070,08 2548,80	4521,28 938,62	--	2510,94 766,48	10347,50
58	Ц13-100904-0904 1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4 ОВ *НР - 72%; СП - 8%*	участок	1	6578,24 2407,20	4171,04 865,91	6578,24 2407,20	4171,04 865,91	--	2356,64 714,79	9649,67
59	Ц13-100902-0914 1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическим уголком на выводе *НР - 72%; СП - 8%*	м ограждения	18	932,30 232,26	209,04 79,32	16781,44 4180,68	3762,72 1427,76	8838,04	4038,08 1665,56	22485,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06786	198706,00	--	13484,19	--	13484,19	--	14562,92
					--	--	--	--		1078,74	
61	Ц13-100904-0401 1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкордов	м шнура	167	52,88	--	8830,96	--	--	6358,29	16404,39
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	8830,96	--		1215,14	
62	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Патчкорды SC/APC-3м симплексный	шт	14	2052,25	--	28731,50	--	28731,50	--	31030,02
					--	--	--	--		2298,52	
63	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Патчкорды SC/APC-25м симплексный	шт	5	3959,00	--	19795,00	--	19795,00	--	21378,60
					--	--	--	--		1583,60	
64	Ц13-100902-0918 1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	125	58,64	13,24	7329,40	1654,90	2369,50	2831,72	10974,01
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	3305,00	627,95		812,89	
65	Ц13-100902-0834 1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	139	231,28	--	32148,20	--	1401,40	22137,70	58628,77
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	30746,80	--		4342,87	
66	Ц13-100902-0209 1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.	146	819,26	174,20	119611,96	25433,20	49721,76	38957,47	171254,99
		НР - 72%; СП - 8%			304,50	66,10	44457,00	9650,60		12685,55	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**6008289,41**	**1484277,84**	**1592304,60**	**2259699,77**	**8907005,43**
							2651420,90	**486719,44**	**280286,07**	**639016,25**	
	Стоимость оборудования		тенге				**280286,07**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**280286,07**				
	Стоимость монтажных работ		тенге				**5700574,57**				
	Материалы		тенге				**220696,89**				
	Всего заработная плата		тенге					**3125941,49**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1357790,76**				
		Накладные расходы	тенге				**2249676,33**				
		Сметная прибыль	тенге				**636020,07**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**8586271,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2214,85**
		Сметная заработная плата	тенге					**3125941,49**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**27428,77**				
	Материалы		тенге				**332,76**				
	Всего заработная плата		тенге					**12198,86**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**13484,19**				
		Накладные расходы	тенге				**10023,44**				
		Сметная прибыль	тенге				**2996,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**40448,39**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,37**
		Сметная заработная плата	тенге					**12198,86**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**8907005,43**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2224,21
		Сметная заработная плата	тенге					3138140,34			
		РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛС ж/б опоры									
67	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	опора	3	7550,85	3517,32	22652,54	10551,96	1902,51	12395,10	37851,45
		НР - 80%; СП - 8%			3399,35	1765,27	10198,06	5295,82		2803,81	
68	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	шт.	3	32880,00	--	98640,00	--	98640,00	--	106531,20
					--	--	--	--		7891,20	
69	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция ж/б опор**	м2 поверхности	4,77	911,71	22,04	4348,85	105,12	2730,76	1420,55	6230,95
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	1512,97	14,50		461,55	
70	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2,25	451,00	--	1014,75	--		--	1095,93
					--	--	--	--		81,18	
71	Е11-340210-0102 1134-0210-0102 РСНБ РК 2015	**Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б**	т-км	2,25	6085,29	5150,84	13691,91	11589,39	0,00	4212,34	19336,59
		НР - 76%; СП - 8%			934,46	1528,90	2102,52	3440,03		1432,34	
72	С231-050601-0101 3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м**	маш-ч	2	3205,00	3205,00	6410,00	6410,00		--	6922,80
					--	1322,00	--	2644,00		512,80	
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонирование ж/б опор**	м3	0,111	16544,98	1250,38	1836,49	138,79	1538,12	173,05	2170,31
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	159,58	30,59		160,76	
74	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0019	190095,00	--	361,18	--	361,18	--	390,07
					--	--	--	--		28,89	
75	С121-050107-0401 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74**	т	0,000575	240765,00	--	138,44	--	138,44	--	149,52
					--	--	--	--		11,08	
76	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	**Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98**	шт.	8	70,00	--	560,00	--	560,00	--	604,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		44,80	
77	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления	шт.	8	4346,00	--	34768,00	--	34768,00	--	37549,44
					--	--	--	--		2781,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**184422,16**	**28795,26**	**140639,02**	**18201,05**	**218833,07**
							13973,13	**11424,95**	--	**16209,86**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**184422,16**				
		Материалы	тенге				**6171,40**				
		Всего заработная плата	тенге					**25398,08**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**35827,62**				
		Местные материалы	тенге				**98640,00**				
		Транспортные расходы	тенге				**1014,75**				
		Накладные расходы	тенге				**18201,05**				
		Сметная прибыль	тенге				**16209,86**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**218833,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,51**
		Сметная заработная плата	тенге					**25398,08**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**218833,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17,51**
		Сметная заработная плата	тенге					**25398,08**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**6192711,57**	**1513073,10**	**1732943,62**	**2277900,82**	**9125838,50**
							2665394,00	**498144,39**	**280286,07**	**655226,11**	
		Стоимость оборудования	тенге				**280286,07**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				**280286,07**				
		Стоимость монтажных работ	тенге				**5700574,57**				
		Материалы	тенге				**220696,89**				
		Всего заработная плата	тенге					**3125941,49**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1357790,76**				
		Накладные расходы	тенге				**2249676,33**				
		Сметная прибыль	тенге				**636020,07**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**8586271,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2214,85**
		Сметная заработная плата	тенге					**3125941,49**			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**211850,93**				
		Материалы	тенге				**6504,16**				
		Всего заработная плата	тенге					**37596,93**			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				**49311,81**				
		Местные материалы	тенге				**98640,00**				
		Транспортные расходы	тенге				**1014,75**				
		Накладные расходы	тенге				**28224,49**				
		Сметная прибыль	тенге				**19206,03**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**259281,45**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26,88**
		Сметная заработная плата	тенге					**37596,93**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				**9125838,50**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2241,72**
		Сметная заработная плата	тенге					**3163538,42**			
		Итого по акту:	Тенге				**9 125 838,50**				
		В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком:	Тенге				**280 286,07**				
		Временные здания и сооружения 1,76%	Тенге				**0,00**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		Тенге					**9 125 838,50**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%		Тенге					**0,00**				
	Итого:		Тенге					**9 125 838,50**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге					**176 911,05**				
	Итого:		Тенге					**9 302 749,55**				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге					**1 116 329,95**				
	Итого:		Тенге					**10 419 079,49**				
		Материалы Заказчика:										
	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м		522	184,50		**96 309,00**				
		Оборудование Заказчика:										
	202103501	Сплиттер PLC 1:8	шт		10	9816,87		**98 168,71**				
	202103500	Сплиттер PLC 1:4	шт		3	6648,12		**19 944,36**				
	Материалы и оборудование Заказчика без НДС		Тенге					**214 422,07**				
	Материалы и оборудование Заказчика с НДС		Тенге					**240 152,72**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика без НДС		Тенге					**10 633 501,56**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика с НДС		Тенге					**10 659 232,21**				
	Итого стоимость выполненных работ СМР:		Тенге					**10 419 079,49**				
	В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком с НДС		Тенге					**313 920,40**				

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС
_____ А.П. Табатчиков

Заместитель директора ТУМС
_____ В.А. Ревенко

Начальник ЦПиС _____ Б.Ч.Ауельбеков

Начальник ОКРиС _____ Е.А. Тогизбаев

Проверил: Ведущий инженер ОПАД ЦПиС _____ У.Т.Абзейтова

Инженер ОКРиС _____ Н.Нусипов

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»

Директор
_____ К.Т.Сансызбаев

Ергембердиева Х.К.