Форма КС-3
Заказчик : РДТ "Алматытелеком"-филиал АО"Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"
Объект: Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь
Договор подряда №1255-06-41 от 20.08.2018г.

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	12 350 853,65	12 350 853,65	1 717 352,09	1 582 315,00		135 037,09				
2	Стоимость материалов и оборудования заказчика без НДС	274 236,80	274 236,80	59 814,73	19 926,00		39 889				
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	12 383 762,06	12 383 762,06	1 724 529,85	1 573 288,31		151 241,54				184 771,06
4	Стоимость материалов и оборудования заказчика с НДС	307 145,22	307 145,22	66 992,50	22 317,12		44 675,38	в т.ч. НДС на материал			7 177,77
5	Стоимость выполненных работ СМР	12 076 616,85	12 076 616,85	1 657 537,36	1 550 971,19		106 566,16	в т.ч. НДС			177 593,29
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
7	Резерв оплаты, 10%	1 207 661,68	1 207 661,69	165 753,74	155 097,12		10 656,62				
8	К оплате за минусом материала Заказчика, предоплаты и резерва оплаты	10 868 955,16	10 868 955,16	1 491 783,62	1 395 874,07		95 909,54				

К оплате: 1 491 783,62 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча семьсот восемьдесят три тенге 62 тиын)

Заказчик: **ТОО "Ком-Сервис"**

Генеральный директор _____ Ш.Ш. Раздыков

Директор ТУМС _____ А.П. Табатчиков

Заместитель директора ТУМС _____ В.А.Ревенко

Начальник ЦПиС _____ Б.Ч.Ауельбеков

Директор _____ К.Т.Сансызбаев

Гл. бухгалтер РДТ "Алматытелеком": _____ А.Ильясова

Форма 2-В

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" - филиал АО "Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ком-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь**
(наименование)

Договор подряда №1255-06-41 от 20.08.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ №2

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	573		390,16 275,31	113,93 43,23	223563,77 157752,63	65280,06 24770,45	531,08	131416,61 28398,43	383378,81
2	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	129		321,91 132,20	144,83 45,70	41526,99 17053,80	18682,89 5895,17	5790,30	16523,26 4644,02	62694,27
3	Ц13-100105-0503 1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной** *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	3		632,31 461,70	78,04 23,00	1896,94 1385,10	234,12 69,01	277,72	887,01 222,72	3006,66
4	Ц13-100105-0501 1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля при выводе по стене, масса 1 м до 1 кг** *НР - 61%; СП - 8%*	м	7		445,15 303,75	48,89 14,41	3116,03 2126,25	342,21 100,87	647,58	1358,54 357,97	4832,54
5	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	**Кабель опт. брон. гофр. 2 одномод.волокон**	м	617		134,00 –	–	82678,00 –	–	82678,00	– 6614,24	89292,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	м	53	140,56	–	7449,68	–	7449,68	–	8045,65
					–	–	–	–		595,97	
7	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м	108	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
8	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	113	609,09	40,83	68827,30	4614,33	13878,25	37275,21	114590,72
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	12,71	50334,72	1436,41		8488,20	
9	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	19	156,25	–	2968,75	–	2968,75	–	3206,25
					–	–	–	–		237,50	
10	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	94	241,96	–	22744,64	–	22744,64	–	24564,21
					–	–	–	–		1819,57	
11	С121-050310-0709 2105-0310-0709 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,9 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	3,5	2173,00	–	7605,50	–	7605,50	–	8213,94
					–	–	–	–		608,44	
12	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	15	636,67	49,38	9550,10	740,64	3241,46	4085,23	14726,15
		НР - 72%; СП - 8%			371,20	7,06	5568,00	105,93		1090,83	
13	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Металлорукав диаметром 38 мм	м	15	290,18	–	4352,68	–	4352,68	–	4700,89
					–	–	–	–		348,21	
14	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6	232,59	2,22	1395,54	13,32	110,62	916,03	2496,49
		НР - 72%; СП - 8%			211,93	0,11	1271,60	0,66		184,93	
15	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Канал кабельный размерами 40х25мм	м	6	191,07	–	1146,43	–	1146,43	–	1238,14
					–	–	–	–		91,71	
16	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка ОРКСпн-8 со сплиттером 1/4 на опоре сварка 2-х ОВ	УССЛК	1	16192,33	10634,56	16192,33	10634,56	95,67	5522,28	23451,79
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462,10	2207,74		1737,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	ЯКГО-8	шт	1	59955,36	–	59955,36	–		–	59955,36
					–	–	–	–	59955,36	–	
18	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплиттер 1/4	шт	1	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–	–	–	
19	С121-050107-0401 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,003	240765,00	–	722,29	–	722,29	–	780,08
					–	–	–	–		57,78	
20	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	70,00	–	140,00	–	140,00	–	151,20
					–	–	–	–		11,20	
21	Ц13-100904-1101 1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Установка ОРК-8 со сплитером 1/4 сварка 2-х ОВ	УССЛК	3	16192,33	10634,56	48577,00	31903,68	287,02	16566,85	70355,36
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	16386,30	6623,22		5211,51	
22	123-070202-1107 2307-0202-1107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/2-8/2-10	шт.	3	11731,00	–	35193,00	–		–	35193,00
					–	–	–	–	35193,00	–	
23	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплиттер 1/4	шт	3	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–	–	–	
24	Ц13-100906-0603 1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж сплитеров 1/4 в ОРШ	шт	2	264,32	–	528,64	–	–	380,62	982,00
		НР - 72%; СП - 8%			264,32	–	528,64	–		72,74	
25	КАЗАХТЕЛЕКОМ	Сплиттер 1/4	шт	2	–	–	–	–		–	–
					–	–	–	–	–	–	
26	Ц13-100904-1102 1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Сварка выходных 8 волокон в ОРШ	УССЛК	1	49321,74	31776,32	49321,74	31776,32	378,82	17109,63	71745,88
		НР - 72%; СП - 8%			17166,60	6596,78	17166,60	6596,78		5314,51	
27	Ц13-100902-1208 1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140x190x55. Монтаж оборудования	шт.	5	1134,07	4,32	5670,34	21,60	118,74	3981,60	10424,09
		НР - 72%; СП - 8%			1106,00	–	5530,00	–		772,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Стоимость протяжных коробок 140х190х55 мм	шт	5	1383,93	–	6919,64	–	6919,64	–	7473,21
					–	–	–	–		553,57	
29	Ц13-100902-1209 1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной 190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	2	2327,62	45,48	4655,23	90,96	140,27	3204,32	8488,31
		НР - 72%; СП - 8%			2212,00	13,22	4424,00	26,44		628,76	
30	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Стоимость протяжных ящиков 190х240х70 мм	шт	2	1970,54	–	3941,07	–	3941,07	–	4256,36
					–	–	–	–		315,29	
31	Е11-460301-0103 1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	6	843,32	364,01	5059,89	2184,07	67,89	3624,61	9379,26
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	251,18	2807,93	1507,08		694,76	
32	Е11-460301-0205 1146-0301-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 45 мм	отверст.	8	1406,35	589,59	11250,78	4716,75	103,82	8182,02	20987,42
		НР - 84%; СП - 8%			803,78	413,79	6430,21	3310,29		1554,62	
33	Е11-460303-0104 1146-0303-0104 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,0028	111041,71	1167,70	310,92	3,27	137,05	144,64	492,00
		НР - 84%; СП - 8%			60926,67	568,46	170,59	1,59		36,44	
34	Ц13-100904-0503 1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,167	Сварка 2-х ОВ в сущ. муфте ОК-12.	муфта	2	20091,90	15218,92	40183,80	30437,84	589,77	12603,91	57010,73
		НР - 72%; СП - 8%			4578,10	4174,62	9156,20	8349,23		4223,02	
35	Ц13-100904-0501 1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	2	66189,47	47758,83	132378,93	95517,66	1971,03	43988,35	190476,66
		НР - 72%; СП - 8%			17445,12	13102,34	34890,24	26204,68		14109,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С123-061703-0110 2306-1703-0110 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	2	11350,00	–	22700,00	–	22700,00	–	24516,00
					–	–	–	–		1816,00	
37	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8, сварка 2-х ОВ. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	23291,49	17347,72	23291,49	17347,72	336,41	7463,69	33215,58
		НР - 72%; СП - 8%			5607,36	4758,87	5607,36	4758,87		2460,41	
38	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Муфта оптич.укомпл. на 8 вол.	шт	1	30100,00	–	30100,00	–	30100,00	–	32508,00
					–	–	–	–		2408,00	
39	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ	участок	1	3535,04	2260,64	3535,04	2260,64	–	1255,47	5173,75
		НР - 72%; СП - 8%			1274,40	469,31	1274,40	469,31		383,24	
40	Ц13-100904-0903 1310-0904-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,167	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ	участок	2	3377,84	2148,18	6755,67	4296,36	0,00	2412,89	9902,05
		НР - 72%; СП - 8%			1229,65	445,96	2459,31	891,93		733,48	
41	Ц13-100902-0914 1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Кабель. Защита металлическим уголком на выводе	м ограждения	6,2	932,30	209,04	5780,27	1296,05	3044,21	1390,89	7744,86
		НР - 72%; СП - 8%			232,26	79,32	1440,01	491,78		573,69	
42	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023374	198706,00	–	4644,55	–	4644,55	–	5016,12
					–	–	–	–		371,56	
43	Ц13-100904-0401 1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкордов	м шнура	12	52,88	–	634,56	–	–	456,88	1178,76
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	–	634,56	–		87,32	
44	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Патчкорды SC/APC-3м симплексный	шт	4	2052,25	–	8209,00	–	8209,00	–	8865,72
					–	–	–	–		656,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Ц13-100902-0918 1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный. Окраска**	м кабеля	25	58,64	13,24	1465,88	330,98	473,90	566,34	2194,80
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	661,00	125,59		162,58	
46	Ц13-100902-0834 1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	**Кабели. Замена нумерации в колодце**	шт.	28	231,28	–	6475,90	–	282,30	4459,39	11810,11
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	–	6193,60	–		874,82	
47	Ц13-100902-0209 1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе**	шт.	12	819,26	174,20	9831,12	2090,40	4086,72	3201,98	14075,75
		НР - 72%; СП - 8%			304,50	66,10	3654,00	793,20		1042,65	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				1023246,81	324816,42	242912,88	328978,26	1452791,21
							360369,14	94736,23	95148,36	100566,14	
		Стоимость оборудования	тенге				95148,36				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				95148,36				
		Стоимость монтажных работ	тенге				898364,51				
		Материалы	тенге				36281,87				
		Всего заработная плата	тенге					440877,69			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				193209,89				
		Накладные расходы	тенге				317027,00				
		Сметная прибыль	тенге				97231,32				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				1312622,83				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309,08
		Сметная заработная плата	тенге					440877,69			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				29733,94				
		Материалы	тенге				308,77				
		Всего заработная плата	тенге					14227,69			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				13112,35				
		Накладные расходы	тенге				11951,26				
		Сметная прибыль	тенге				3334,82				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				45020,02				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,80
		Сметная заработная плата	тенге					14227,69			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				1452791,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319,88
		Сметная заработная плата	тенге					455105,38			
		Итого по акту:	Тенге				1 452 791,21				
		В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком:	Тенге				95 148,36				
		Временные здания и сооружения 1,76%	Тенге				0,00				
		Итого:	Тенге				1 452 791,21				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	Тенге				0,00				
		Итого:	Тенге				1 452 791,21				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				27 152,86				
		Итого:	Тенге				1 479 944,07				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				177 593,29				
		Итого:	Тенге				1 657 537,36				
		Материалы Заказчика:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	201202395	Кабель опт.брон.гофр.8 одномод.волокон	м		108	184,50		**19 926,00**				
		Оборудование Заказчика:										
	202103500	Сплиттер PLC 1:4	шт		6	6648,12		**39 888,73**				
	Материалы и оборудование Заказчика без НДС		Тенге					**59 814,73**				
	Материалы и оборудование Заказчика с НДС		Тенге					**66 992,50**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика без НДС		Тенге					**1 717 352,09**				
	Всего с НДС и материалы Заказчика с НДС		Тенге					**1 724 529,85**				
	Итого стоимость выполненных работ СМР:		Тенге					**1 657 537,36**				
	В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком с НДС		Тенге					**106 566,16**				

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ГУМС _____ А.Т. Табатчиков

Заместитель директора ГУМС _____ В.А. Ревенко

Начальник ЦПиС _____ Б.Ч.Аусльбеков

Начальник ОКРиС _____ Е.А. Тогизбаев

Проверил: Ведущий инженер ОПАД ЦПиС _____ У.Т.Абзейтова

Инженер 2-й категории ОПАД ЦПиС _____ Д.А.Ахаева

Инженер ОКРиС _____ Е.Молдабаев

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»

Директор _____ К.Т.Сансызбаев