Форма КС-3

Заказчик : РДТ "Алматытелеком"-филиал АО"Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Ком-Сервис"

Объект: Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь

Договор подряда №1255-06-41 от 20.08.2018г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы	фонд занятости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	14 912 080,57	14 912 080,57	2 561 226,92	2 116 584,06		444 642,86				
2	Стоимость материалов и оборудования заказчика без НДС	274 236,80	274 236,80	0,00	0,00		0				
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	14 944 988,98	14 944 988,98	2 561 226,92	2 063 226,91		498 000,00				274 417,17
4	Стоимость материалов и оборудования заказчика с НДС	307 145,22	307 145,22	0,00	0,00		0,00	в т.ч. НДС на материал			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	14 637 843,77	14 637 843,77	2 561 226,92	2 063 226,91		498 000,00	в т.ч. НДС			274 417,17
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
7	Резерв оплаты, 10%	1 463 784,38	1 463 784,38	256 122,69	206 322,69		49 800,00				
8	К оплате за минусом материала Заказчика, предоплаты и резерва оплаты	13 174 059,39	13 174 059,39	2 305 104,23	1 856 904,22		448 200,00				

К оплате: 2 305 104,23 (Два миллиона триста пять тысяч сто четыре тенге 23 тиын)

Заказчик: **ТОО "Ком-Сервис"**

Генеральный директор Директор ТУМС Заместитель директора ТУМС Начальник ЦПиС Директор

Ш.П. Раздыков А.П. Табатчиков В.А.Ревенко Б.Ч.Ауельбеков К.Т.Сансызбаев

Гл. бухгалтер РДТ "Алматытелеком": А.Ильясова

Форма 2-В

Заказчик **РДТ "Алматытелеком" - филиал АО "Казахтелеком"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ком-Сервис"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь**
(наименование, адрес)

Объект **Лот №337073 (1767Р) Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь**
(наименование)

Договор подряда №1255-06-41 от 20.08.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.12.2018	05.11.2018	04.12.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100904-0706 1310-0904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1		54791,04	35533,44	54791,04	35533,44	--	19176,74	79885,20
		НР - 72%; СП - 8%				19257,60	7376,76	19257,60	7376,76		5917,42	
2	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	813		390,16	113,93	317203,04	92622,49	753,52	186460,22	543956,32
		НР - 72%; СП - 8%				275,31	43,23	223827,03	35145,50		40293,06	
3	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт. брон. гофр. 2 одномод.волокон	м	210		134,00	--	28140,00	--	28140,00	--	30391,20
		СП - 8%				--	--	--	--		2251,20	
4	Счет-фактура №40 от 06.08.2018г.	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	м	593		140,56	--	83352,08	--	83352,08	--	90020,25
		СП - 8%				--	--	--	--		6668,17	
5	Счет-фактура	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон	м	46		280,25	--	12891,50	--	12891,50	--	13922,82
		СП - 8%				--	--	--	--		1031,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-100101-0112 1310-0101-0112 РСНБ РК 2015	Установка кассет на 16 портов в ОРШ для сплиттирование	шт	3	77,42	--	232,26	--	--	141,68	403,85
		НР - 61%; СП - 8%			77,42	--	232,26	--		29,92	
7	Счет-фактура	Кассеты опт. (LISS)	шт	3	148214,29	--	444642,86	--		--	444642,86
					--	--	--	--	444642,86	--	
8	Ц13-100904-0506 1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,666	Врезка на существующую муфту с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24 (сварка 16 волокон)	муфта	2	134051,51	103939,73	268103,02	207879,47	3791,08	81689,46	377775,88
		НР - 72%; СП - 8%			28216,24	28512,56	56432,47	57025,12		27983,40	
9	Ц13-100904-0501 1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Муфты прямые. Монтаж оптической муфты на ОК 2 (сварка 2-х ОВ)	муфта	1	30130,92	21708,56	30130,92	21708,56	492,76	9997,35	43338,53
		НР - 72%; СП - 8%			7929,60	5955,61	7929,60	5955,61		3210,26	
10	Ц13-100904-0501 1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	2	66189,47	47758,83	132378,93	95517,66	1971,03	43988,35	190476,66
		НР - 72%; СП - 8%			17445,12	13102,34	34890,24	26204,68		14109,38	
11	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Муфта оптическая укомпл. на ОК-4	шт	2	30100,00	--	60200,00	--	60200,00	--	65016,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4816,00	
12	Ц13-100904-0506 1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,666	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.Сварка 16 ОВ	муфта	1	134051,51	103939,73	134051,51	103939,73	1895,54	40844,73	188887,94
		НР - 72%; СП - 8%			28216,24	28512,56	28216,24	28512,56		13991,70	
13	Счет-фактура №83 от 08.08.2018г.	Муфта оптическая укомпл. на ОК-24	шт	1	35223,21	--	35223,21	--	35223,21	--	38041,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2817,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-100904-0901 1310-0904-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 4 ОВ**	участок	1	8053,76	5221,76	8053,76	5221,76	--	2819,55	11743,17
		НР - 72%; СП - 8%			2832,00	1084,04	2832,00	1084,04		869,86	
15	Ц13-100904-0906 1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,08	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении 2 ОВ**	участок	1	3028,45	1940,97	3028,45	1940,97	--	1073,11	4429,69
		НР - 72%; СП - 8%			1087,49	402,95	1087,49	402,95		328,13	
16	Ц13-100902-0914 1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	**Кабель. Защита металлическим уголком на выводе**	м ограждения	10	932,30	209,04	9323,02	2090,40	4910,02	2243,38	12491,71
		НР - 72%; СП - 8%			232,26	79,32	2322,60	793,20		925,31	
17	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0377	198706,00	--	7491,22	--	7491,22	--	8090,51
		СП - 8%			--	--	--	--		599,30	
18	Ц13-100902-0918 1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный. Окраска**	м кабеля	26	58,64	13,24	1524,52	344,22	492,86	589,00	2282,59
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	687,44	130,61		169,08	
19	Ц13-100902-0834 1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	**Кабели. Замена нумерации в колодце**	шт.	29	231,28	--	6707,18	--	292,38	4618,66	12231,90
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	6414,80	--		906,07	
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛС ж/б опоры. Дополнение за сентябрь									
20	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	опора	1	7550,85	3517,32	7550,85	3517,32	634,17	4131,70	12617,15
		НР - 80%; СП - 8%			3399,35	1765,27	3399,35	1765,27		934,60	
21	С121-040405-0202 2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013**	шт.	1	32880,00	--	32880,00	--	32880,00	--	35510,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2630,40	
22	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция ж/б опор**	м2 поверхности	1,59	911,71	22,04	1449,62	35,04	910,25	473,52	2076,98
		НР - 93%; СП - 8%			317,18	3,04	504,32	4,83		153,85	
23	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	0,75	451,00	--	338,25	--		--	365,31
		СП - 8%			--	--	--	--		27,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-340210-0102 1134-0210-0102 РСНБ РК 2015	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км опор ж/б	т-км	0,75	6085,29	5150,84	4563,97	3863,13	--	1404,11	6445,53
		НР - 76%; СП - 8%			934,46	1528,90	700,84	1146,68		477,45	
25	С231-050601-0101 3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	маш-ч	1	3205,00	3205,00	3205,00	3205,00		--	3461,40
		СП - 8%			--	1322,00	--	1322,00		256,40	
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование ж/б опор	м3	0,037	16544,98	1250,38	612,16	46,26	512,71	57,69	723,44
		НР - 91%; СП - 8%			1437,62	275,63	53,19	10,20		53,59	
27	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0019	190095,00	--	361,18	--	361,18	--	390,07
		СП - 8%			--	--	--	--		28,89	
28	С121-050107-0401 2105-0107-0401 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0 ГОСТ 6009-74	т	0,0025875	240765,00	--	622,98	--	622,98	--	672,82
		СП - 8%			--	--	--	--		49,84	
29	С124-040207-2603 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	70,00	--	1400,00	--	1400,00	--	1512,00
		СП - 8%			--	--	--	--		112,00	
30	С124-040205-2122 2404-0205-2122 РСНБ РК 2015	Узел крепления	шт.	12	4346,00	--	52152,00	--	52152,00	--	56324,16
		СП - 8%			--	--	--	--		4172,16	
31	Счет-фактура 24178 от 23.07.2018г.	Изолента	шт	2	102,68	--	205,36	--	205,36	--	221,79
		СП - 8%			--	--	--	--		16,43	
					Монтажные работы по заземлению						
32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 16 мм	м	155	478,01	17,74	74090,91	2749,94	18963,38	38184,74	121257,71
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	52377,60	656,77		8982,05	
33	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	155	24,00	--	3720,00	--	3720,00	--	4017,60
		СП - 8%			--	--	--	--		297,60	
34	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	155	113,41	2,06	17578,69	318,95	2974,93	10371,03	30185,70
		НР - 72%; СП - 8%			92,16	0,77	14284,80	119,41		2235,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-060902-0309 2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 4 мм2**	1000м	0,155	145736,00	--	22589,08	--	22589,08	--	24396,21
		СП - 8%			--	--	--	--		1807,13	
36	С124-040207-1805 2404-0207-1805 РСНБ РК 2015	**Наконечники кабельные ГОСТ Р 51177-98**	шт.	32	53,00	--	1696,00	--	1696,00	--	1831,68
		СП - 8%			--	--	--	--		135,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**225016,04**	**13735,64**	**381519,23**	**448265,01**	**2460038,11**
							71320,11	**5025,16**	**444642,86**	**149288,54**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**114464,04**				
	Материалы		тенге				**21938,31**				
	Всего заработная плата		тенге					**67438,58**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**22794,44**				
		Накладные расходы	тенге				**48555,78**				
		Сметная прибыль	тенге				**13041,58**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**176061,40**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52,56**
		Сметная заработная плата	тенге					**67438,58**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**106832,01**				
	Материалы		тенге				**2057,13**				
	Всего заработная плата		тенге					**8906,69**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**56232,16**				
	Местные материалы		тенге				**32880,00**				
	Транспортные расходы		тенге				**338,25**				
		Накладные расходы	тенге				**6067,02**				
		Сметная прибыль	тенге				**9031,92**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**121930,95**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5,84**
		Сметная заработная плата	тенге					**8906,69**			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				**3720,00**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**3720,00**				
		Сметная прибыль	тенге				**297,60**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				**4017,60**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**302009,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**58,40**
		Сметная заработная плата	тенге					**76345,27**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2460038,11**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**455449,87**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**580534,34**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**167656,19**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**381519,23**		
		- Перевозка грузов	тенге				**338,25**				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**444642,86**		
		- Накладные расходы	тенге							**448265,01**	
		- Сметная прибыль	тенге							**149288,54**	
	Итого по акту:		Тенге				**2 460 038,11**				
	В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком:		Тенге				**444 642,86**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,76%	Тенге				0,00				
		Итого:	Тенге				2 460 038,11				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,53%	Тенге				30 835,55				
		Итого:	Тенге				2 490 873,66				
		Непредвиденные работы и затраты-2% корректировка за август, за сентябрь месяцы	Тенге				-204 063,91				
		Итого:	Тенге				2 286 809,75				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				274 417,17				
		Итого:	Тенге				2 561 226,92				
		Материалы Заказчика:									
		Материалы и оборудование Заказчика без НДС	Тенге				0,00				
		Материалы и оборудование Заказчика с НДС	Тенге				0,00				
		Всего с НДС и материалы Заказчика без НДС	Тенге				2 561 226,92				
		Всего с НДС и материалы Заказчика с НДС	Тенге				2 561 226,92				
		Итого стоимость выполненных работ СМР:	Тенге				2 561 226,92				
		В том числе оборудование, поставляемое Подрядчиком с НДС	Тенге				498 000,00				

Заказчик: РГП "Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС _____ А.П. Табатчиков

Заместитель директора ТУМС _____ В.А. Ревенко

Начальник ЦПиС _____ Б.Ч.Ауельбеков

Начальник ОКРиС _____ Е.А. Тогизбаев

Инженер 2-й категории ОПАД ЦПиС _____ Д.А.Ахаева

Инженер ОКРиС _____ Е.Молдабаев

Подрядчик: ТОО «Ком-Сервис»

Директор _____ К.Т.Сансызбаев