Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-12,	у.н. 2989842

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№ 1255-06-41 20. 08. 2018ж./г.
Для БШС үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____ Ш.П.Раздыков
«25» декабря 2018г.

Приложение А
Заключение Комиссии АО «Казахтелеком»

о готовности к приемке построенного объекта «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 14 очередь». в эксплуатацию

1. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО «ИНТЕРИНЖ-ПРОЕКТ» по адресу: г.Алматы, мкр.8, д.19/А.
2. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ АУЭЗОВСКОГО РАЙОНА» по адресу: г.Алматы, мкр 5, д.№ 19а.
3. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «АКСАЙ-4», по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,Д.111
4. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «ТАЗА-СУ» по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,д.95/А
5. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГКП "ТЕАТР ТРАДИЦИОННОГО ИСКУСТВА "АЛАТАУ" УК И АРХИВОВ г.АЛМАТЫ по адресу: г.Алматы, мкр.Алгабас-1,д.№6
6. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО "САТТ 04" по адресу: г.Алматы, мкр.Баянаул, д.№32
7. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "СОФАРМА КАЗАХСТАН". ТОО "AURA KAZAKHSTAN" по адресам: г.Алматы, мкр.Мамыр-4,д.№190. мкр. Мамыр-4, д.№71.
8. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГККП "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №5" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №28
9. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО ФИРМА "КОРД" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №12
10. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "GREEN LIGHT DISTRIBUTION". ТОО "ПУСК", по адресам: г.Алматы, мкр.АСТАНА,20А. Ул.Тепличная,Совхоз Таугуль, д.№1/Б
11. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "MEDICUS-M" по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д 15.
12. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ Ф-Л ТОО ФИРМА БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ В ТЦ "САЛАМАТ" по адресу: г.Алматы, ул.Сайна, д.№30
13. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ АО "МЕХСТРОЙСЕРВИС" по адресу: г.Алматы, ул. Толе-Би, д.295
14. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "CASPIAN TS" по адресу: г.Алматы, пр. Райымбека, №491.
15. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ДГП "ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ". РЕСП.ГОС.ПРЕДПРИЯТИЕ. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби,№93.
16. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГКП НА ПХВ "ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" УПР.ЗДРАВООХР.Г.АЛМАТЫ. по адресу: г.Алматы, ул.КАБЛУКОВА, Д.№117/А

в составе проекта: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана» в эксплуатацию

г.Алматы «____» _____ 2018 года

Комиссия, назначенная Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. приказом от №1716/п от «19» ноября 2018 в составе:

Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика): Табатчиков А.П. - Директор ТУМС РДТ «Алматытелеком».

Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель директора ТУМС по развитию сетей телекоммуникаций РДТ «Алматытелеком».

Члены Комиссии:

Ертаев Б.Б. – технический контролер СВТК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭиРСТ,
Туганбаев С.М. – начальник ЦТО МС «Алматы»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУиП,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКРиС ЦПиС,
Сатпаев К.К.- начальник КЦ «Батыс» ЦТО МС «Алматы»,

Каржауов М.М.- начальник КЦ «Шыгыс» ЦТО МС «Алматы»,
Представитель подрядчика: Сансызбаев К.Т.- Директор ТОО «Ком-Сервис».

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Ком-Сервис», предъявлен к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 14 очередь».** Договор №1255-06-41 от 20.08.2018г.

- Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО «ИНТЕРИНЖ-ПРОЕКТ» по адресу: г.Алматы, мкр.8, д.19/А.
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ АУЭЗОВСКОГО РАЙОНА» по адресу: г.Алматы, мкр 5, д.№ 19а.
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «АКСАЙ-4», по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,Д.111
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «ТАЗА-СУ» по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,д.95/А
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГКП "ТЕАТР ТРАДИЦИОННОГО ИСКУСТВА "АЛАТАУ"УК И АРХИВОВ г.АЛМАТЫ по адресу: г.Алматы, мкр.Алгабас-1,д.№6
- Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО "САТТ 04" по адресу: г.Алматы, мкр.Баянаул, д.№32
- Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "СОФАРМА КАЗАХСТАН". ТОО "AURA KAZAKHSTAN" по адресам: г.Алматы, мкр.Мамыр-4,д.№190. мкр. Мамыр-4, д.№71.
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГККП "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №5" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №28
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО ФИРМА "КОРД" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №12
- Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "GREEN LIGHT DISTRIBUTION". ТОО "ПУСК", по адресам: г.Алма[illegible] мкр.АСТАНА,20А. Ул.Тепличная,Совхоз Таугуль, д.№1/Б
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "MEDICUS-M" по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д 15.
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ Ф-Л ТОО ФИРМА БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ В ТЦ "САЛАМАТ" по адресу: г.Алматы, ул.Сайна, д.№30
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ АО "МЕХСТРОЙСЕРВИС" по адресу: г.Алматы, ул. Толе-Би, д.295
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "CASPIAN TS" по адресу: г.Алматы, пр. Райымбека, №491.
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ДГП "ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ". РЕСП.ГОС.ПРЕДПРИЯТИЕ. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби,№93.
- Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГКП НА ПХВ "ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" УПР.ЗДРАВООХР.Г.АЛМАТЫ. по адресу: г.Алматы, ул.КАБЛУКОВА, Д.№117/А

2. Строительство произведено на основании РОФ №259 от 15.05.2018 года.
3. Строительство осуществлялось подрядчиком ТОО «Ком-Сервис» по Договору №1255-06-41 от 20.08.2018г. выполнившим работы по строительству и прокладке линий связи: выполнившим:

1) Прокладку оптического кабеля в телефонной канализации, по деревянным и ж/б опорам, по зданиям и павильонам.
2) Установка ж/б опор
3) Монтаж оптических муфт.
4) Установка ОРКСпн и ОРКСп.
5) Установка оптической кассеты.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦПиС РДТ «Алматытелеком»
5. Строительство осуществлялось по проекту Заказ 2111/2017
6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» 10.05.2018г
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ 26.08.2018 года
   окончание работ 16.11.2018 года

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по проекту организации строительства 90 рабочих дней, фактически 80 календарных дней.

8.Комиссии представлена следующая документация:ПриложениеА.1(опись д-тов).

9. Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д (найменование работ)	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта	шт	20 клиентов РДТ,1 клиент ДКП		17 клиентов	
Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации.	м	8526		8632	
Установка настенных оптических коробок ОРКСП	м	16		14	
Установка столбовых оптических коробок ОРКСПн	шт	4.		3	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

Прокладка ВОЛС ОК-24, 16, 12, 8, 4, 2	м	8526	8632
Показатели	Ед.измер	По проекту	Фактически
Монтаж ОК-12 в ОРШ со сваркой 12 волокон	УССЛК	2	2
Монтаж ОК-8 в ОРШ со сваркой 8 волокон	УССЛК	1	1
Установка сплайс кассеты на 16 портов в ОРШ со сваркой 8 волокон	УССЛК	0	3
Установка сплиттера 1х4 в ОРШ	шт	3	5
Кабель оптический	м	9999	10041
Установка ОРК 1х8 без сплитера со сваркой 4 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	0
Установка ОРКСПн 1х8 со сплитером 1/8 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	3
Установка ОРКСПн 1х8 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	3	1
Установка ОРК 1х8 со сплитером 1/8 со сваркой 4 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	0
Установка ОРК 1х8 со сплитером 1/8 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	7	4
Установка ОРК 1х8 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	3	3
Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/8 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	4	3
Прокладка патчкордов SC/APC - 3м	шт.	21	18
Прокладка патчкордов SC/APC - 25м	шт.	5	5
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-32, число волокон 3	шт.	1	0
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48, число волокон 20	шт.	1	0
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48, число волокон 2	шт.	1	0
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-32, число волокон 3	шт.	1	1
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-32, число волокон 2	шт.	1	1

Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-24, число волокон 16	шт.	0	2
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-24, число волокон 12	шт.	1	0
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-24, число волокон 2	шт.	1	0
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16, число волокон 4	шт.	0	1
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16, число волокон 2	шт.	1	1
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-12, число волокон 2	шт.	2	4
Монтаж прямой муфты на ОК-8, число волокон 8	шт.	2	0
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-8, число волокон 2	шт.	1	2
Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-8, число волокон 4	шт.	1	1
Монтаж разветвительной муфты на ОК-24, число волокон 16	шт.	0	1
Монтаж прямой муфты на ОК-24, число волокон 4	шт.	1	0
Монтаж прямой муфты на ОК-16, число волокон 16	шт.	2	0
Монтаж прямой муфты на ОК-12, число волокон 12	шт.	2	1
Монтаж в разветвительной муфты на ОК-8, число волокон 2	шт.	2	2
Монтаж прямой муфты на ОК-4, число волокон 4	шт.	3	5
Монтаж разветвительной (тупиковой) муфты на ОК-2	шт.	0	1
Установка Ж/Б опор	шт.	3	4
Строительство ввода на опору трубой д.32мм	м	0	1,5
Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	83	41
Прокладка трубы п/э д=40мм по зданию	м	690	512
Материалы	Ед.изм.	По проекту	Фактически
Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А24-2,5	м	41	46
Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-0,5	м	60	0
Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А12-2,5	м	438	417
Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	654	630
Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	2 444	2336
Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	6201	5648
Кабель волоконно-оптический ОК/Д-Т-А2-4.0	м	161	161
Сплайс кассета на 16 портов LISS	шт.	0	3
Коробка оптическая распределительная на 8 портов (ОРК)	шт.	12	9
Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	4	3
ОРКСПн на 8 портов, в комплекте с органайзером, хомутом	шт.	4	3
Оптический сплиттер PLS 1x8, SC/APC - 1м.	шт.	13	10
Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	9	9
Патчкорды SC/APC-3м симплексный	шт.	21	18
Патчкорды SC/APC-25м симплексный	шт.	5	5
Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 24 волокон	шт.	1	1
Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт.	2	0
Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 12 волокон	шт.	2	1
Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	4	2
Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 4 волокон	шт.	3	5
СВ95-2	шт.	3	3
СВ95-2 труб.пластик	шт.	0	1
Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	83	41

Труба ЗПЭТ-ВП дм 40*3,0 мм	м	690	512

10. Технологические решения по объектам характеризуются следующими данными:
Работы выполнены: в соответствии с технологией,правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы,примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, все мероприятия выполнены.
Характеристика мероприятий приведена в приложении_____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **15 636 504,00** тенге с учетом НДС,**13 961 164,00** тенге без НДС;
Договорная стоимость: **15 299 586** тенге с учетом НДС. **13 660 345** тенге без НДС,
В том числе:
Строительно-монтажных работ: **15 035 756,96** тенге с учетом НДС, **13 424 783** тенге без НДС.оборудования,инструмента и инвентаря: **263 829,44** тенге с учетом НДС, **235.562** тенге без НДС.

Решение Комиссии:
Предъявленный к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 14 очередь».** Договор №1255-06-41 от 20.08.2018г.
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-12, у.н. 2989842
Сметная стоимость основных фондов,принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость):14.944.988,98 тенге с учетом НДС, 13.343.740,16 тенге без НДС,в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ: 14.637.843,77 тенге с учетом НДС, 13.069.503.37 тенге без НДС;
Материалы заказчика: 307.145,22 тенге с учетом НДС, 274. 236,80 тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя Комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Ахметжанова Э.Т.

_____ Туганбаев С.М.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ауельбеков Б.Ч.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Сатпаев К.К.

_____ Каржауов М.М.

Представитель подрядчика: _____ Сансызбаев К.Т

Приложение Б
(обязательное)

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан от 24
февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«____» _____2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ком-Сервис».г.Алматы ул.Волочаевского-379__

наименование организации, юридический адрес

в лице: __Сансызбаева Кобланбека Таубалдиевича_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг.Алматы, Астаны.2- этап, г. Алматы.14 очередь»**_____

наименование, местонахождения объекта

- г.Алматы, мкр.8, д.19/А.
- г.Алматы, мкр 5, д.№ 19а.
- г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,Д.111
- г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,д.95/А
- г.Алматы, мкр.Алгабас-1,д.№6
- г.Алматы, мкр.Баянаул, д.№32
- г.Алматы, мкр.Мамыр-4,д.№190. мкр. Мамыр-4, д.№71.
- г.Алматы, ул.Кабдолова, №28
- г.Алматы, ул.Кабдолова, №12
- г.Алматы, мкр.АСТАНА,20А. Ул.Тепличная,Совхоз Таугуль, д.№1/Б
- г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д 15.
- г.Алматы, ул.Сайна, д.№30
- г.Алматы, ул. Толе-Би, д.295
- г.Алматы, пр. Райымбека, №491.
- г.Алматы, пр.Аль-Фараби,№93.
- г.Алматы, ул.КАБЛУКОВА, Д.№117/А

заказчиком которого является _РДТ «Алматытелеком», Раздыков Шерхан Пертаевич___

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)_ЦП и С РДТ «Алматытелеком», проект: 2111/2017. **СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-12, у.н. 2989842**

наименование проектной организации, номер проекта

3.Утвержден (а) РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком» 08.02.2018 года.

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность объекта	шт	20 клиентов РДТ,1 клиент ДКП		17 клиентов	
Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации.	м	8526		8632	
Установка настенных оптических коробок ОРКСП	м	16		14	
Установка столбовых оптических коробок ОРКСПн	шт	4.		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве, соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___26.08.2018_____;
месяц, год
окончание работ _____18.11.2018_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____90 раб.дней_____;
фактически, месяц:___80 календарных дней_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 14 очередь»**_ Договор №1255-06-41 от 20.08.2018г. **СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-12, у.н. 2989842** _ готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ком-Сервис». В лице директора Сансызбаева Кобланбека Таубалдиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
I.16.TDE.30.024/01-12, сет.график 600000086616	у.н. 2989842

Приложение В
(обязательное)

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« » 2018 г.

Технический надзор: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице: Жанибекова Талгата, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании _____
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь»**
наименование и местонахождение объект

1. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО «ИНТЕРИНЖ-ПРОЕКТ» по адресу: г.Алматы, мкр.8, д.19/А.
2. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ АУЭЗОВСКОГО РАЙОНА» по адресу: г.Алматы, мкр 5, д.№ 19а.
3. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «АКСАЙ-4», по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,Д.111
4. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «ТАЗА-СУ» по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,д.95/А
5. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГКП "ТЕАТР ТРАДИЦИОННОГО ИСКУСТВА "АЛАТАУ" УК И АРХИВОВ г.АЛМАТЫ по адресу: г.Алматы, мкр.Алгабас-1,д.№6
6. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО "САТТ 04" по адресу: г.Алматы, мкр.Баянаул, д.№32
7. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "СОФАРМА КАЗАХСТАН". ТОО "AURA KAZAKHSTAN" по адресам: г.Алматы, мкр.Мамыр-4,д.№190. мкр. Мамыр-4, д.№71.
8. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГККП "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №5" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №28
9. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО ФИРМА "КОРД" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №12
10. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "GREEN LIGHT DISTRIBUTION". ТОО "ПУСК", по адресам: г.Алматы, мкр.АСТАНА,20А. Ул.Тепличная,Совхоз Таугуль, д.№1/Б
11. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "MEDICUS-M" по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д 15.

12. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ Ф-Л ТОО ФИРМА БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ В ТЦ "САЛАМАТ" по адресу: г.Алматы, ул.Сайна, д.№30
13. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ АО "МЕХСТРОЙСЕРВИС" по адресу: г.Алматы, ул. Толе-Би, д.295
14. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "CASPIAN TS" по адресу: г.Алматы, пр. Райымбека, №491.
15. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ДГП "ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ". РЕСП.ГОС.ПРЕДПРИЯТИЕ. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби,№93.
16. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГКП НА ПХВ "ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" УПР.ЗДРАВООХР.Г.АЛМАТЫ. по адресу: г.Алматы, ул.КАБЛУКОВА, Д.№117/А

местонахождение объекта
- г.Алматы, мкр.8, д.19/А.
- г.Алматы, мкр 5, д.№ 19а.
- г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,Д.111
- г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,д.95/А
- г.Алматы, мкр.Алгабас-1,д.№6
- г.Алматы, мкр.Баянаул, д.№32
- г.Алматы, мкр.Мамыр-4,д.№190. мкр. Мамыр-4, д.№71.
- г.Алматы, ул.Кабдолова, №28
- г.Алматы, ул.Кабдолова, №12
- г.Алматы, мкр.АСТАНА,20А. Ул.Тепличная,Совхоз Таугуль, д.№1/Б
- г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д 15.
- г.Алматы, ул.Сайна, д.№30
- г.Алматы, ул. Толе-Би, д.295
- г.Алматы, пр. Райымбека, №491.
- г.Алматы, пр.Аль-Фараби,№93.
- г.Алматы, ул.КАБЛУКОВА, Д.№117/А

заказчиком которого является *РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Ш.П.* -
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителяподтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) *ТОО «Ком-Сервис»,Республика Казахстан, 050019, г.Алматы, ул.Волочаевская, 379. Номер лицензии ГСЛ №15006999 от 13.04.2015г.*
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора *Сансызбаева Кобланбека Таубалдиевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *26.08.2018 года* ;
месяц, год
окончание работ *18.11.2018 года* ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства *90 рабочих* дней;
фактически *80 календарных дней* месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **15.636.504** тенге с учетом НДС, **13.961.164** тенге без НДС;
Договорная стоимость:
15.299.586 тенге с учетом НДС, **13.660.345** тенге без НДС,
В том числе:
Строительно-монтажных работ: 15 035 756.96 тенге с учетом НДС, 13.424.783 тенге без НДС оборудования, инструмента и инвентаря: 263.829.44 тенге с учетом НДС, 235.562 тенге без НДС.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость):14.944.988,98 тенге с учетом НДС, 13.343.740,16 тенге без НДС, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ: 14.637.843,77 тенге с учетом НДС, 13.069.503.37 тенге без НДС;
Материалы заказчика: 307.145,22 тенге с учетом НДС, 274.236,80 тенге без НДС.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ЦПиС *РДТ «Алматытелеком»* *Заказ 2111/2017*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой)
Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» 4.05.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ***РДТ «Алматытелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического надзора: ***Жанибекова Талгата, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г***
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент I.16.TDE.30.024/01-12, сет.график 600000086616	у.н. 2989842

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Приложение Д
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2018 г.

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич, почтовый индекс 050004, г.Алматы ул. Панфилова 72/74,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии: от « » 2018 года, подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Ком-Сервис».г.Алматы ул.Волочаевского-379
Генеральный директор ТОО «Ком-Сервис».Сансызбаева Кобланбека Таубалдиевича
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от « » 2018 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Жанибеков Талгат, № аттестата KZ38VJE00028807 от 29.07.2013г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 2018 года, РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», _____,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: : **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 14 очередь»**

_____
наименование объекта и вид строительства (новое)

наименование и местонахождение объект
1. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО «ИНТЕРИНЖ-ПРОЕКТ» по адресу: г.Алматы, мкр.8, д.19/А.
2. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ АУЭЗОВСКОГО РАЙОНА» по адресу: г.Алматы, мкр 5, д.№ 19а.
3. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «АКСАЙ-4», по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,Д.111
4. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО «ТАЗА-СУ» по адресу: г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,д.95/А
5. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ КГКП "ТЕАТР ТРАДИЦИОННОГО ИСКУСТВА "АЛАТАУ" УК И АРХИВОВ г.АЛМАТЫ по адресу: г.Алматы, мкр.Алгабас-1,д.№6
6. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ: ТОО "САТТ 04" по адресу: г.Алматы, мкр.Баянаул, д.№32
7. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "СОФАРМА КАЗАХСТАН". ТОО "AURA KAZAKHSTAN" по адресам: г.Алматы, мкр.Мамыр-4,д.№190. мкр. Мамыр-4, д.№71.

8. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГККП "ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №5" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №28
9. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО ФИРМА "КОРД" по адресу: г.Алматы, ул.Кабдолова, №12
10. Прокладка ВОЛС до клиентов РДТ ТОО "GREEN LIGHT DISTRIBUTION". ТОО "ПУСК", по адресам: г.Алматы, мкр.АСТАНА,20А. Ул.Тепличная,Совхоз Таугуль, д.№1/Б
11. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "MEDICUS-M" по адресу: г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д 15.
12. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ Ф-Л ТОО ФИРМА БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ В ТЦ "САЛАМАТ" по адресу: г.Алматы, ул.Сайна, д.№30
13. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ АО "МЕХСТРОЙСЕРВИС" по адресу: г.Алматы, ул. Толе-Би, д.295
14. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ТОО "CASPIAN TS" по адресу: г.Алматы, пр. Райымбека, №491.
15. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ДГП "ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ". РЕСП.ГОС.ПРЕДПРИЯТИЕ. по адресу: г.Алматы, пр.Аль-Фараби,№93.
16. Прокладка ВОЛС до клиента РДТ ГКП НА ПХВ "ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ" УПР.ЗДРАВООХР.Г.АЛМАТЫ. по адресу: г.Алматы, ул.КАБЛУКОВА, Д.№117/А

местонахождение объекта
- г.Алматы, мкр.8, д.19/А.
- г.Алматы, мкр 5, д.№ 19а.
- г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,Д.111
- г.Алматы, мкр. АКСАЙ-4,д.95/А
- г.Алматы, мкр.Алгабас-1,д.№6
- г.Алматы, мкр.Баянаул, д.№32
- г.Алматы, мкр.Мамыр-4,д.№190. мкр. Мамыр-4, д.№71.
- г.Алматы, ул.Кабдолова, №28
- г.Алматы, ул.Кабдолова, №12
- г.Алматы, мкр.АСТАНА,20А. Ул.Тепличная,Совхоз Таугуль, д.№1/Б
- г.Алматы, мкр.Мамыр-4, д 15.
- г.Алматы, ул.Сайна, д.№30
- г.Алматы, ул. Толе-Би, д.295
- г.Алматы, пр. Райымбека, №491.
- г.Алматы, пр.Аль-Фараби,№93.
- г.Алматы, ул.КАБЛУКОВА, Д.№117/А

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) распоряжения о предоставлении соответствующего права на землю от _____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности
или определенных действий_____
_____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ЦПиС *РДТ «Алматытелеком»* *Заказ 2111/2017*_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» 4.05.2018г.*;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *26.08.2018 года*;
месяц, год
окончание работ *18.11.2018 года*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *90 рабочих*;
фактически, месяц: *80 календарных дней.*;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту	Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Мощность объекта	шт	20 клиентов РДТ,1 клиент ДКП		17 клиентов
Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации.	м	8526		8632
Установка настенных оптических коробок ОРКСП	шт	16		14
Установка столбовых оптических коробок ОРКСПн	шт	4.		3

Оказания услуг, предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **Строительство абонентской сети доступа с высокой пропускной способностью.**
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилые дома имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Работы выполнены в соответствии с технологией и правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком»,*

СНИПом и другими нормативными документами. Материалы примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия. ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **15 636 504,00** тенге с учетом НДС,**13 961 164,00** тенге без НДС;

Договорная стоимость: **15 299 586** тенге с учетом НДС. **13 660 345** тенге без НДС,

В том числе:

Строительно-монтажных работ: **15 035 756,96** тенге с учетом НДС, **13 424 783** тенге без НДС.оборудования,инструмента и инвентаря: **263 829,44** тенге с учетом НДС, **235.562** тенге без НДС.

Сметная стоимость основных фондов,принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость):14.944.988,98 тенге с учетом НДС, 13.343.740,16 тенге без НДС,в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ: 14.637.843,77 тенге с учетом НДС, 13.069.503.37 тенге без НДС;

Материалы заказчика: 307.145,22 тенге с учетом НДС, 274. 236,80 тенге без НДС.

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 14 очередь».** Договор №1255-06-41 от 20.08.2018г. **СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-12, у.н. 2989842** . принять в эксплуатацию.

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО «Казахтелеком», Генеральный директор Раздыков Шерхан Пертаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____М.П.

Технический надзор: Жанибеков Талгат Ештаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта_____М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Генеральный директор ТОО «Ком-Сервис» Сансызбаев Кобланбек Таубалдиевич.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя_____М.П.