УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
РГП «Казаэронавигация»
_____М. Дауталиев
«25» 09 2014 г.

А К Т
сдачи-приемки работ по маркировке объектов
Актауского филиала РГП «Казаэронавигация»

г. Актау «25» 09 2014 г.

Комиссия, назначенная приказом директора Актауского филиала РГП «Казаэронавигация» от 02 сентября 2014 года № 01-04-06-39 в составе:

Председатель комиссии: Наукеев С.С., директор Актауского филиала;
Зам. председателя комиссии: Кекилбаев Д.А., заместитель директора филиала;
Члены комиссии: Крапива В.А., начальник службы ЭРТОС;
Блажиевич И.О., ведущий инженер КРЛ и РН;
Салихова М.К., гл. бухгалтер-начальник ФЭО

От подрядчика:
директор ТОО «Сана-Строй Компани» А. Туркменбаев

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Сана-Строй Компани» предъявлены к приемке законченные работы по маркировке объектов Актауского филиала, выполненные по договору №151/14 от 15.08.2014 г. «О государственных закупках работ по маркировке объектов РГП «Казаэронавигация».
2. Работы по маркировке объектов осуществлены в сроки:
   Начало работ: 25.08.2014 г. Окончание работ: 25.09.2014 г.
3. Общая стоимость выполненных работ 1 274 000 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи) тенге.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Законченные работы по маркировке объектов Актауского филиала считать принятыми от подрядчика.

Председатель комиссии _____ **С. Наукеев**

Заместитель председателя _____ **Д. Кекилбаев**

Члены комиссии: _____ **В. Крапива**

_____ **И. Блажиевич**

_____ **М. Салихова**

От подрядчика
Директор ТОО «Сана-Строй Компани»

_____ **А. Туркменбаев**

Шумалиева Нурчонин Даутамиев

Заказчик: РГП "Казаэронавигация"
Подрядчик: ТОО "Сана-Строй Компани"
Объект: Маркировка объектов город Актау РГП "Казаэронавигация"

Типовая межведомственная форма № КС-3
РДС 1.03-02-2010

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

(предостовляеться ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник		Организационна	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		151/4	15.08.2014				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1									
				строительно-монтажных работ в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажжных работ (в сметн. Базисных ценах 1991г.)	дополнительные		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Маркировка объектов город Актау РГП "Казаэронавигация"	**1 274 000**	**1 274 000**										**1 274 000**

Всего к оплате: 1 274 000 (один миллион двести семьдесят четыре тысячи), без НДС

Заказчик:
РГП "Казаэронавигация"
Зам. генерального директора
М. Д. Жаутамиев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сана-Строй Компани"
Туркменбаев А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГП "Казаэроновигация" , г. Астана , район "Есиль" пр. кабанбай Батыр, д.119 , литер Э.** **130940015918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Сана - Строй Компани", г. Актау , 13 мкр.52А дом, №47 кв.** **110940013234**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №151/4 от15.08.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период		
		с		по
00000000001	25.09.2014			

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Маркировка объектов г. Актау РГП "Казаэроновигация "		работа	1	1 274 000,00	1 274 000,00	-	-
			Итого	1	x	1 274 000,00		

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Выполненная работа соответствует требованиями "Заказчика" и удовлетворяет условиями договора

Главный директор ТОО "Сана - Строй Компани" / директор / Б.Д. Туркменбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) РГП "Казаэронавигация" / Заместитель Генерального директора / М.М. Даутанов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ТОО "Сана-Строй Компани" Цена региона: Мангистасукая область Форма 2В

Заказчик: РГП "Казаэронавигация"

Подрядчик: ТОО "Сана-Строй Компани"

Договор №151/4 от15.08.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за 25 сентября 2014 года

(локальная смета)

Маркировка объектов г. Актау РГП "Казаэроновигация "

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					БПРМ-296					
1	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	47	37,04	-	1741	-	1645	0,26	12
				37,04	-	1741	-	94,5	-	-
2	Е0161-13-3	-Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных иест более 5 м2, толщина слоя до 40 мм м2	47	851,54	31,4	40022	1476	24118	2,95	139
				538,16	4,86	25294	228	94,5	0,03	1
3	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором м2	47	7,13	0,09	335	4	314	0,05	2
				7,04	0,02	331	1	94,5	-	-
4	СПрайс	-Стоимость праймера м2	5	50	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0162-21-1	-Улучшенная масляная маркировочная окраска фасадов м2	309,9	87,83	0,05	27218	15	13849	0,28	86
				47,27	0,02	14649	6	94,5	-	-
6	Е0162-10-5	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 разас расчисткой м2	20,4	154,88	0,09	3159	2	1823	0,58	12
				94,55	0,03	1929	1	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0162-10-4	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза	2,1	112,08	0,07	235	-	124	0,38	1
		м2		62,64	0,02	132	-	94,5	-	-
					ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ РЛ/РН					
8	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от	158	37,04	-	5852	-	5530	0,26	41
		масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов		37,04	-	5852	-	94,5	-	-
		м2								
9	Е0162-37-1	-Протравка цементной штукатурки нейтрализующим	158	7,13	0,09	1127	14	1054	0,05	8
		раствором		7,04	0,02	1112	3	94,5	-	-
		м2								
10	СПрайс	-Стоимость праймера	15,8	50	-	790	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0162-21-1	-Улучшенная масляная маркировочная окраска фасадов	158	87,83	0,05	13877	8	7061	0,28	44
				47,27	0,02	7469	3	94,5	-	-
		м2								
12	Е0162-29-3	-Окраск а масляными составами за два раза	10	104,97	0,07	1050	1	465	0,31	3
		металлических поверхностей кровли		49,19	0,02	492	-	94,5	-	-
		м2								
					Контейнер АРП -95					
13	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхностей от краски	18	60,75	-	1093	-	984	0,34	6
		м2		60,75	-	1093	-	90	-	-
14	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	18	23,96	0,05	431	1	95	0,03	1
		ГФ-017 за один раз		5,85	0,02	105	-	90	-	-
		м2								
15	Е0113-26-6	-Окраска маркировочная металлимческих огрунтованных	18	34,73	0,02	625	-	67	0,02	-
		поверхностей за 2 раза		4,16	-	75	-	90	-	-
		м2								
16	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических	4,8	104,97	0,07	504	-	223	0,31	1
		поверхностей опор солнцезащиты		49,19	0,02	236	-	94,5	-	-
		м2								
					Контейнер МВРЛ-СКВ					
17	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхностей от краски	39	60,75	-	2369	-	2132	0,34	13
		м2		60,75	-	2369	-	90	-	-
18	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	39	23,96	0,05	934	2	206	0,03	1
		ГФ-017 за один раз		5,85	0,02	228	1	90	-	-
		м2								
19	Е0113-26-6	-Окраска маркировочная металлимческих огрунтованных	39	34,73	0,02	1354	1	146	0,02	1
		поверхностей за 2 раза		4,16	-	162	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0162-29-1	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей опор солнцезащиты	4,8	72,46	0,07	348	-	77	0,1	-
		м2		17,03	0,02	82	-	94,5	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ПРЛ МОРАВА								
21	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей опор солнцезащиты	4,8	104,97	0,07	504	-	223	0,31	1
		м2		49,19	0,02	236	-	94,5	-	-
					Контейнер КРМ-116					
22	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхностей от краски	18	60,75	-	1093	-	984	0,34	6
		м2		60,75	-	1093	-	90	-	-
23	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	18	23,96	0,05	431	1	95	0,03	1
		м2		5,85	0,02	105	-	90	-	-
24	Е0113-26-6	-Окраска маркировочная металлимческих огрунтованных поверхностей за 2 раза	18	34,73	0,02	625	-	67	0,02	-
		м2		4,16	-	75	-	90	-	-
25	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей солнцезащиты	4,8	104,97	0,07	504	-	223	0,31	1
		м2		49,19	0,02	236	-	94,5	-	-
					Контейнер КРМ -296					
26	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхностей от краски	18	60,75	-	1093	-	984	0,34	6
		м2		60,75	-	1093	-	90	-	-
27	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	18	23,96	0,05	431	1	95	0,03	1
		м2		5,85	0,02	105	-	90	-	-
28	Е0113-26-6	-Окраска маркировочная металлимческих огрунтованных поверхностей за 2 раза	18	34,73	0,02	625	-	67	0,02	-
		м2		4,16	-	75	-	90	-	-
29	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей солнцезащиты	4,8	104,97	0,07	504	-	223	0,31	1
		м2		49,19	0,02	236	-	94,5	-	-
					Контейнер ГРМ-116					
30	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхностей от краски	18	60,75	-	1093	-	984	0,34	6
		м2		60,75	-	1093	-	90	-	-
31	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	18	23,96	0,05	431	1	95	0,03	1
		м2		5,85	0,02	105	-	90	-	-
32	Е0113-26-6	-Окраска маркировочная	18	34,73	0,02	625	-	67	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлимческих огрунтованных поверхностей за 2 раза		4,16	-	75	-	90	-	-
		м2								
33	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей солнцезащиты	4,8	104,97	0,07	504	-	223	0,31	1
				49,19	0,02	236	-	94,5	-	-
		м2								
					Контейнер ГРМ -296					
34	Е0113-44-7	-Очистка щетками поверхностей от краски	18	60,75	-	1093	-	984	0,34	6
				60,75	-	1093	-	90	-	-
		м2								
35	Е0113-17-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	18	23,96	0,05	431	1	95	0,03	1
				5,85	0,02	105	-	90	-	-
		м2								
36	Е0113-26-6	-Окраска маркировочная металлимческих огрунтованных поверхностей за 2 раза	18	34,73	0,02	625	-	67	0,02	-
				4,16	-	75	-	90	-	-
		м2								
37	Е0162-29-3	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей солнцезащиты	4,8	104,97	0,07	504	-	223	0,31	1
				49,19	0,02	236	-	94,5	-	-
		м2								

Расчет в текущих ценах К-2,39	1 115 200
Налоговые сборы 2% -	22 307
Всего:	1 137 600
НДС:	136 500
Всего:	1 274 000

Заказчик:
РГП "Казаэронавигация"
Зам. генерального директора
М.М. Дауташев

Подрядчик:
Директор ТОО "Сана-Строй Компани"
Туркменбаев А.

Заказчик РГП „Казаэронавигация"

ФОРМА 1

Утвержден И.о. генерального директора С.Ш. Мукашев

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1274 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 156,46 тыс.тенге

(ссылка на документ об утверждении)

„03" сентября 2004 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

На Маркировку объектов

город Актау РГП "Казаэронавигация"

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2007г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1. 2		-Маркировка объектов РГП "Казаэронавигация"	466,67	-	-	466,67
		Всего по главе	466,67	-	-	466,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	466,67	-	-	466,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	466,67	-	-	466,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	466,67	-	-	466,67
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	466,67	-	-	466,67
2.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,39	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ г.	1115,2	-	-	1115,2
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	22,3	22,3
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В	1115,2	-	22,3	1137,5

4. Решения Правительства	ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН -НДС (12%)	-	-	136,5	136,5
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1115,2	-	158,8	1274

составил; Туркменбаев А.

Расчеты проверены инженер УКСиР Шупенбеков Д.С

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Сана-Строй Компани
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АКТАУ Қ. • РЕСП. КАЗАХСТАН МАНҒЫСТАУСКАЯ ОБЛ. АКТАУ ОБЛ. МАНҒЫСТАУ ОБЛ.