Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		118	04.05.2017г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	237 825 767,88	138 065 767,40	6 809 450,40								729 584	25 481 332

Заказчик: _____ **Оспанов Р.С.**
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

Договор №118 от 04.05.2017 г

Акт выполненных работ № 14 от 15 января 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-2						
179	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	851,8	1627,37	1386194		60,9 / 147066
197	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	иваемой поверхности	1770,711	451,39	799286		54,8 / 76827
		Локальная ресурсная смета № 2-1-6						
12	11-190101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	35	40048,97	1401714		60,4 / 20660
		Локальная ресурсная смета № 2-1-7						
1	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	372,32	9308		42,8 / 2593
2	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,010;	м	25,25	112,32	2836		–

3	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	57,95	1159	42,8
							350
4	23-060702-0502	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D-CF-3,0-2201К=1,030;	км	0,0206	100306,4	2066	–
5	13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	2877,5	5755	42,8
							1668
6	23-070202-1110	Коробка распределительная этажная КРЭ-24-1-SC/APC-24/0-24/0-24	шт.	1	23752,78	23753	–
7	23-070202-1102	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/2-0/2-2	шт.	1	10076,02	10076	–
8	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	759,29	5315	42,8
							2210
9	23-070202-0204	Коробки протяжная этажная типа КПЭ-01 (прим)	шт.	7	1656,56	11596	–
10	13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной (патчкорды 10м-20 шт,15 м=15 шт)	м кабеля	425	499,37	212231	40,6
							46924
11	29-000001-0001(пл)ТО	Оптоволоконный патч-корд FTTH-SC/APC- 10 м	шт	20	2157,01	43140	–
12	29-000001-0002(пл)ТО	Оптоволоконный патч-корд FTTH-SC/APC- 15 м	шт	15	2434,58	36519	–
13	13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	3	3057,33	9172	40,6
							3594
14	58-000016-0021(пл)(об	Сплиттер PLC 1х16 (коннектор SC/APC) типа SPL16-SHC/in 900/OuT 900-SC/APC-3	шт	2	22580,37	45161	–
15	58-000016-0021(пл)(об	Сплиттер PLC 1х8 (коннектор SC/APC) типа SPL8-SHC/in 900/OuT 900-SC/APC-3	шт	1	12812,15	12812	–

16	13-100902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования (прим)	шт.	35	759,34	26577	42,8
							11049
17	23-080201-0101	Коробка телефонная оптическая АР-8686- КРЭ-SC/G/1-SC/APC/1-Г/1-3 (прим)	шт.	35	1094,37	38303	–
18	13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	1952	1952	40,6
							782
19	29-000055-0066(пл)ТО	Видеокамера OPT 1313 VF 12 IR Bullet (DS-2CD2610F-I)	шт	1	54297,4	54297	–
20	29-000055-0014(пл)ТО	Адаптер GV-POE PA191	шт	1	5369,66	5370	–
21	29-000055-0011(пл)ТО	Flash накопитель 32 Gb SD Card	шт	1	15145,19	15145	–
22	29-000055-0077(пл)ТО	Кабель (FTP) для внутреней укладки. Экранированый FTP cat	м	2	133,28	267	–
23	29-000055-0067(пл)ТО	Коннектор RJ-45	шт	2	77,6	155	–
24	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	318	318	42,8
							132
25	23-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 РС 16-126 ГОСТ Р 51322.1-2011 (прим)	шт.	1	396,5	397	–
26	23-070202-0521	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм, типа ИЭК	шт.	1	927,43	927	–
27	13-100202-0204	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров. Монтаж оборудования	номер	35	6132,03	214621	40,6
							56520

28	23-080504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей ТМ и RF)	шт.	1	8689,08	8689	–
29	23-080504-0602	Блок вызова БВД-342х(прим)	шт.	1	7868,61	7869	–
30	23-080504-0801	Замок электромагнитный VIZIT-ML400(M)-40 (прим)	шт.	1	6711,67	6712	–
31	23-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1	2313,43	2313	–
32	23-080504-1001	Устройство квартирное переговорное УКП-12, с регулировкой громкости вызова (прим)	шт.	35	1092,49	38237	–
33	21-090404-0106	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	шт.	1	4894,41	4894	–
34	13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	336,92	8423	42,8
							2593
35	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 ммК=1,010;	м	25,25	112,32	2836	–
36	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	58,04	34822	42,8
							10495
37	23-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,6	16650,83	9990	–
38	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	489,07	7336	42,8
							1122
39	23-060201-0402	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78К=1,020;	1000м	0,0153	275944,09	4222	–

Итого прямые затраты по смете	**4 512 765**
Накладные расходы I уровня, тенге	384 534
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 897 298
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	207 645
Итого, тенге	5 104 944
Сметная прибыль (8 %), тенге	408 396
Итого по смете на подряд, тенге	**5 513 339**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**49620**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	**119159**
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	**6079866**
НДС (12 %)	**729584**
Всего по акту с учетом НДС	**6809450,40**

Заказчик: _____ **Садвакасов Р.К.**
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех ІС»

Заказчик: _____ **Оспанов Р.С.**
Зам. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор: _____ **Лыков А.Д.**
ТОО «Гарант Building»