Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2019г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		118	04.05.2017г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	242 582 282,88	142 822 282,40	4 756 515,00								509 627	25 990 959

Заказчик:_____**Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

Договор №118 от 04.05.2017 г

Акт дополнительно выполненных работ за январь 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Фундаменты сборные								
1	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций	20	1121,5	22430		62,1 / 6832
2	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций	62	1589,34	98539		62,1 / 29760
3	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	борных конструкций	42	2391,62	100449		62,1 / 30104
4	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	борных конструкций	37	3372,53	124783		62,1 / 38143
	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,02	23034,55	299910		–
	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,94	18403,96	219743		–
	-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	52,96	18042,28	955519		–

2

8	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	17,92	110	8571	–
9	21-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	77,92	119	9272	–
10	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (Монолитные заделки)	м3	4,83	19620,53	94767	48,5
							5378
	1.2 Вертикальная планировка						
11	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3 грунта	750	97,05	72784	59,1
							14513
12	41-020102-2005	Перевозка недостающего грунта самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 5 км.	тенге за 1 тонну	1432,5	137,16	196482	–
13	11-010104-0701	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	500	0,75	375	59,1
							85
14	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	750	98,55	73913	59,1
							33553
	1.3 Изготовление и монтаж сеток						
15	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий	0,094	44585,11	4191	50,8
							2085
16	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, печки, воронки,желоба, лотки и прочее). Изготовление сеток.	т конструкций	0,094	233968,09	21993	60,9
							7014

17	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	191844,34	14196	–
18	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	191844,34	3837	–
	1.4 Вход в подвал						
19	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	борных конструкций	11	1121,25	12337	62,1
							3758
20	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций	7	1589,4	11125	62,1
							3360
21	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4	23034,55	92138	–
22	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4	110	440	–
23	21-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4	119	476	–
24	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (Монолитные заделки)	м3	0,2	17638,71	3528	48,5
							222
	1.5 Лифтовая шахта						
25	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	борных конструкций	5	1589,33	7947	62,1
							2400
26	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,325	23034,55	30521	–
27	21-020199-9925	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,325	110	146	–
28	21-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,325	119	158	–
	1.6 Лифтовой холл						
29	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.380 мм (1-5 этаж)т.ч. п 3.1	м3 кладки	6,8	18369,32	124911	50,8

						12028
30	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.380 мм (6-9 этаж)т.ч. п 3.1	м3 кладки	5,51	17988,92	99119	50,8
						9746
	1.7 Электрощитовая					
31	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка т.ч. п 3.1	м3 кладки	2,24	19102,62	42790	50,8
						4093
32	11-070102-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	1	4909	4909	62,1
						758
33	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	4,5	4545,51	20455	–
34	21-050204-0213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,04974	240567,56	11966	–
35	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 (21-050308-0360->21-050308-0375)	м2	1002,7	414,86	415980,122	–
36	21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 (21-040110-9902->21-040110-9903)	м	12	1359,43	16313	–

Итого прямые затраты по акту	**3 217 013**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	232 246
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	320 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 463
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 145 964
- перевозка грузов, тенге	196 482
Накладные расходы I уровня, тенге	203 832
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 420 845
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	145 044

Итого, тенге	3 565 889
Сметная прибыль (8 %), тенге	285 271
Итого , тенге	**3 851 160**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**34660**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	**83234**
В текущих ценах на 2017 год - 100 %	**4246889**
НДС (12 %)	**509627**
Всего по акту с учетом НДС	**4756515**

Заказчик: _____ **Шакиржанов Е.Н.**
Руководитель ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик: _____ **Садвакасов Р.К.**
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех ІС»

Авторский надзор:_____**Байжанов А. Е.**
ТОО«Жилпромпроект-Кокшетау»

Технадзор:_____ **Лыков А.Д.**
ТОО «Гарант Building»