Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Промстройсервис-Е"

Наименование стройки: Строительство 40 квартирного жилого дома № 14 в левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда

Утверждена

Приказом министерств по инвестициям

и развитию РК

от "19" сентября 2018 г. № 656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		93	**22.10.2018**				
		Дополнительное соглашение					
		4	**6.11.2019**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(ноябрь) без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	421 120 000,00							3 569 107,12	
в т.ч. За отчетный месяц	33 311 666,45	29 742 559,33						3 569 107,12	**33311666,45**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Кишкенеев А.

БИН 060 140 014 281

Технадзор:

Директор

ТОО "Aisar Group"

Сраилов А.А.

Технадзор

Сейдақ Н. К.

БИН 150 640 025 819

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Промстройсервис.Е"

Еспенбетов М.Н.

БИН 000 740 000 331

Проектная организация

Авторский надзор

ТОО "ПроектСервис"

Боранов С.

БИН 971 140 000 650

Заказчик: *КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области*

Подрядчик: *ТОО "Промстройсервис-Е"*

Наименование объекта: *Строительство 40 квартирного жилого дома № 14 в левобережной части р. Сырдария в г. Кызылорда*

Акт № 11

приемки выполненных работ за ноябрь 2019

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ОЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		ОТМОСТКА					
1	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**24,9000**		**5384,93**	**134084,73**
		Накладные расходы	%	--		1900,48	47322,00
		Сметная прибыль	%	8		582,83	14512,54
		Сметная стоимость:				**7868,24**	**195919,27**
2	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**166,0000**		**1695,40**	**281436,85**
		Накладные расходы	%	--		144,68	24017,43
		Сметная прибыль	%	8		147,21	24436,34
		Сметная стоимость:				**1987,29**	**329890,62**
3	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**166,0000**		**1696,87**	**281679,86**
		Накладные расходы	%	--		395,59	65667,92
		Сметная прибыль	%	8		167,40	27787,82
		Сметная стоимость:				**2259,85**	**375135,60**
4	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**15,0000**		**35700,41**	**535506,15**
		Накладные расходы	%	--		1513,70	22705,46
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	44656,93
		Сметная стоимость:				**40191,24**	**602868,54**
		РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000					
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ					
5	**11-080201-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**100,0000**		**-5298,71**	**-529870,58**
		Накладные расходы	%	--		-2418,94	-241894,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-617,41	-61741,18
		Сметная стоимость:				**-8335,06**	**-833505,94**
		КРОВЛЯ					
		С УЧЕТОМ КРОВЛИ ЛОДЖИЙ					
6	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,0005**		**593,94**	**594,23**
		Накладные расходы	%	--		306,60	306,76
		Сметная прибыль	%	8		72,04	72,08
		Сметная стоимость:				**972,58**	**973,07**
7	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,2040**		**155535,82**	**31729,31**
		Накладные расходы	%	--		84976,35	17335,18
		Сметная прибыль	%	8		19240,97	3925,16
		Сметная стоимость:				**259753,14**	**52989,64**
8	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**522,8062**		**593,94**	**310514,20**
		Накладные расходы	%	--		306,60	160293,82
		Сметная прибыль	%	8		72,04	37664,64
		Сметная стоимость:				**972,58**	**508472,67**
9	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	**м труб**	**282,0000**		**961,96**	**271271,54**
		Накладные расходы	%	--		556,47	156923,61
		Сметная прибыль	%	8		121,47	34255,61
		Сметная стоимость:				**1639,90**	**462450,76**
10	**21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,6204**		**287520,26**	**178377,57**
		Накладные расходы	%	--		12190,86	7563,21
		Сметная прибыль	%	8		23976,89	14875,26
		Сметная стоимость:				**323688,01**	**200816,04**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 8 ШТ					
11	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8,0000**		**10240,92**	**81927,33**
		Накладные расходы	%	--		3347,80	26782,42
		Сметная прибыль	%	8		1087,10	8696,78
		Сметная стоимость:				**14675,82**	**117406,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	1,2000		12077,66	14493,19
		Накладные расходы	%	--		512,09	614,51
		Сметная прибыль	%	8		1007,18	1208,62
		Сметная стоимость:				**13596,93**	**16316,32**
13	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,1680		5998,15	1007,69
		Накладные расходы	%	--		625,22	105,04
		Сметная прибыль	%	8		529,87	89,02
		Сметная стоимость:				**7153,24**	**1201,74**
14	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная**	шт.	32,0000		280,78	8984,96
		Накладные расходы	%	--		11,91	380,96
		Сметная прибыль	%	8		23,41	749,27
		Сметная стоимость:				**316,10**	**10115,20**
15	**11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,2000		1237,41	1484,89
		Накладные расходы	%	--		144,61	173,53
		Сметная прибыль	%	8		110,56	132,67
		Сметная стоимость:				**1492,58**	**1791,09**
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ					
16	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78,6500		2627,50	206652,96
		Накладные расходы	%	--		599,53	47152,79
		Сметная прибыль	%	8		258,16	20304,46
		Сметная стоимость:				**3485,19**	**274110,21**
17	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,6500		877,58	69021,42
		Накладные расходы	%	--		336,37	26455,36
		Сметная прибыль	%	8		97,12	7638,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1311,06**	**103114,93**
18	**11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**78,6500**		**43,95**	**3456,45**
		Накладные расходы	%	--		19,66	1546,48
		Сметная прибыль	%	8		5,09	400,23
		Сметная стоимость:				**68,70**	**5403,17**
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ- 4 ШТ					
19	**11-120101-0102 РСНБ РК 2015**	**Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство**	**м2 кровли**	**15,8400**		**1568,30**	**24841,91**
		Накладные расходы	%	--		185,48	2938,03
		Сметная прибыль	%	8		140,30	2222,39
		Сметная стоимость:				**1894,09**	**30002,33**
20	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**15,8400**		**560,15**	**8872,81**
		Накладные расходы	%	--		129,09	2044,72
		Сметная прибыль	%	8		55,14	873,40
		Сметная стоимость:				**744,38**	**11790,93**
21	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=7**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**15,8400**		**86,93**	**1376,89**
		Накладные расходы	%	--		6,19	98,08
		Сметная прибыль	%	8		7,45	118,00
		Сметная стоимость:				**100,57**	**1592,97**
		ВЕНТКАНАЛ					
22	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**21,0000**		**18845,77**	**395761,20**
		Накладные расходы	%	--		3210,10	67412,18
		Сметная прибыль	%	8		1764,47	37053,87
		Сметная стоимость:				**23820,35**	**500227,25**
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
23	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2555,2400**		**300,64**	**768196,92**
		Накладные расходы	%	--		127,83	326639,52
		Сметная прибыль	%	8		34,28	87586,91
		Сметная стоимость:				**462,74**	**1182423,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
24	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**195,2500**		**79,37**	**15496,75**
		Накладные расходы	%	--		40,43	7894,61
		Сметная прибыль	%	8		9,58	1871,31
		Сметная стоимость:				**129,39**	**25262,67**
25	**11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**19,4000**		**6031,00**	**117001,30**
		Накладные расходы	%	--		2903,32	56324,44
		Сметная прибыль	%	8		714,75	13866,06
		Сметная стоимость:				**9649,06**	**187191,80**
26	**22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**19,9820**		**400,53**	**8003,39**
		Накладные расходы	%	--		16,98	339,34
		Сметная прибыль	%	8		33,40	667,42
		Сметная стоимость:				**450,91**	**9010,15**
		СТЕНЫ					
27	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**5817,0000**		**431,87**	**2512200,60**
		Накладные расходы	%	--		190,96	1110807,14
		Сметная прибыль	%	8		49,83	289840,62
		Сметная стоимость:				**672,66**	**3912848,36**
28	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2275,2400**		**79,37**	**180583,00**
		Накладные расходы	%	--		40,43	91995,51
		Сметная прибыль	%	8		9,58	21806,28
		Сметная стоимость:				**129,39**	**294384,79**
29	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**1186,4700**		**4036,87**	**4789620,69**
		Накладные расходы	%	--		1078,01	1279024,93
		Сметная прибыль	%	8		409,19	485491,65
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**6554137,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1162,6000**		**502,48**	**584181,03**
		Накладные расходы	%	--		230,74	268256,81
		Сметная прибыль	%	8		58,66	68195,03
		Сметная стоимость:				**791,87**	**920632,87**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
31	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**238,0000**		**2540,52**	**604644,44**
		Накладные расходы	%	--		1208,82	287700,33
		Сметная прибыль	%	8		299,95	71387,58
		Сметная стоимость:				**4049,30**	**963732,35**
32	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**228,0000**		**132,85**	**30290,24**
		Накладные расходы	%	--		46,08	10505,65
		Сметная прибыль	%	8		14,31	3263,67
		Сметная стоимость:				**193,24**	**44059,56**
33	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**747,5000**		**389,15**	**290888,32**
		Накладные расходы	%	--		167,91	125513,50
		Сметная прибыль	%	8		44,56	33312,14
		Сметная стоимость:				**601,62**	**449713,96**
34	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**149,5000**		**132,85**	**19861,36**
		Накладные расходы	%	--		46,08	6888,57
		Сметная прибыль	%	8		14,31	2139,99
		Сметная стоимость:				**193,24**	**28889,93**
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ					
35	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0419**		**415621,20**	**17393,75**
		Накладные расходы	%	--		42455,03	1776,74
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	1533,64
		Сметная стоимость:				**494722,32**	**20704,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
		АБОНЕНТСКИЕ ЯЩИКИ					
36	**23-051401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ящик абонентский**	**шт.**	**40,0000**		**7195,15**	**287806,00**
		Накладные расходы	%	--		305,07	12202,97
		Сметная прибыль	%	8		600,02	24000,72
		Сметная стоимость:				**8100,24**	**324009,69**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ					
37	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0956**		**415608,05**	**39732,13**
		Накладные расходы	%	--		35785,06	3421,05
		Сметная прибыль	%	8		36111,45	3452,25
		Сметная стоимость:				**487504,56**	**46605,44**
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ ниже 0,000					
38	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3,0000**		**-1330,75**	**-3992,24**
		Накладные расходы	%	--		-749,65	-2248,95
		Сметная прибыль	%	8		-166,43	-499,30
		Сметная стоимость:				**-2246,83**	**-6740,48**
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ выше 0,000					
39	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**7,0000**		**2541,30**	**17789,10**
		Накладные расходы	%	--		107,75	754,26
		Сметная прибыль	%	8		211,92	1483,47
		Сметная стоимость:				**2860,98**	**20026,83**
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ выше 0,000					
40	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**160,0000**		**1302,47**	**208395,13**
		Накладные расходы	%	--		787,71	126033,09
		Сметная прибыль	%	8		167,21	26754,26
		Сметная стоимость:				**2257,39**	**361182,48**
41	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**96,0000**		**1507,75**	**144744,10**
		Накладные расходы	%	--		792,26	76056,70
		Сметная прибыль	%	8		184,00	17664,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**238464,86**
42	**11-170201-0101 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	**шт.**	**40,0000**		**6485,29**	**259411,70**
		Накладные расходы	%	--		598,31	23932,55
		Сметная прибыль	%	8		566,69	22667,54
		Сметная стоимость:				**7650,29**	**306011,79**
		ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТИНИЯ					
43	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**511,0000**		**52,61**	**26886,25**
		Накладные расходы	%	--		33,80	17273,18
		Сметная прибыль	%	8		6,91	3532,75
		Сметная стоимость:				**93,33**	**47692,18**
44	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**3,0000**		**53,40**	**160,20**
		Накладные расходы	%	--		33,84	101,51
		Сметная прибыль	%	8		6,98	20,94
		Сметная стоимость:				**94,21**	**282,64**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ выше 0,000					
45	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**160,0000**		**485,32**	**77651,18**
		Накладные расходы	%	--		321,97	51515,18
		Сметная прибыль	%	8		64,58	10333,31
		Сметная стоимость:				**871,87**	**139499,67**
46	**23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия полипропиленовая (применительна) PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**24,0000**		**441,99**	**10607,76**
		Накладные расходы	%	--		18,74	449,77
		Сметная прибыль	%	8		36,86	884,60
		Сметная стоимость:				**497,59**	**11942,13**
47	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**40,0000**		**1885,41**	**75416,25**
		Накладные расходы	%	--		1114,37	44574,71
		Сметная прибыль	%	8		239,98	9599,28
		Сметная стоимость:				**3239,76**	**129590,24**
48	**23-030102-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**40,0000**		**5928,61**	**237144,40**
		Накладные расходы	%	--		251,37	10054,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		494,40	19775,95
		Сметная стоимость:				**6674,38**	**266975,27**
49	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**911,17**	**36446,80**
		Накладные расходы	%	--		38,63	1545,34
		Сметная прибыль	%	8		75,98	3039,37
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**41031,52**
50	**23-030102-1222 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**2141,20**	**85648,00**
		Накладные расходы	%	--		90,79	3631,48
		Сметная прибыль	%	8		178,56	7142,36
		Сметная стоимость:				**2410,55**	**96421,83**
51	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**40,0000**		**1629,18**	**65167,13**
		Накладные расходы	%	--		895,94	35837,68
		Сметная прибыль	%	8		202,01	8080,38
		Сметная стоимость:				**2727,13**	**109085,19**
52	**23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**3783,05**	**151322,00**
		Накладные расходы	%	--		160,40	6416,05
		Сметная прибыль	%	8		315,48	12619,04
		Сметная стоимость:				**4258,93**	**170357,10**
53	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**911,17**	**36446,80**
		Накладные расходы	%	--		38,63	1545,34
		Сметная прибыль	%	8		75,98	3039,37
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**41031,52**
54	**23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**4027,86**	**161114,40**
		Накладные расходы	%	--		170,78	6831,25
		Сметная прибыль	%	8		335,89	13435,65
		Сметная стоимость:				**4534,53**	**181381,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**40,0000**		**2423,97**	**96958,61**
		Накладные расходы	%	--		1282,68	51307,29
		Сметная прибыль	%	8		296,53	11861,27
		Сметная стоимость:				**4003,18**	**160127,17**
56	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**40,0000**		**17144,73**	**685789,20**
		Накладные расходы	%	--		726,94	29077,46
		Сметная прибыль	%	8		1429,73	57189,33
		Сметная стоимость:				**19301,40**	**772056,00**
57	**11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**40,0000**		**2002,78**	**80111,20**
		Накладные расходы	%	--		1167,67	46706,91
		Сметная прибыль	%	8		253,64	10145,45
		Сметная стоимость:				**3424,09**	**136963,55**
58	**23-030102-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**25833,23**	**1033329,20**
		Накладные расходы	%	--		1095,33	43813,16
		Сметная прибыль	%	8		2154,28	86171,39
		Сметная стоимость:				**29082,84**	**1163313,75**
59	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**911,17**	**36446,80**
		Накладные расходы	%	--		38,63	1545,34
		Сметная прибыль	%	8		75,98	3039,37
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**41031,52**
60	**23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**6285,45**	**251418,00**
		Накладные расходы	%	--		266,50	10660,12
		Сметная прибыль	%	8		524,16	20966,25
		Сметная стоимость:				**7076,11**	**283044,37**
		КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ НИЖЕ 0,000					
61	**23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**4,0000**		**441,99**	**1767,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,74	74,96
		Сметная прибыль	%	8		36,86	147,43
		Сметная стоимость:				**497,59**	**1990,36**
62	**11-180501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1,0000**		**13671,38**	**13671,38**
		Накладные расходы	%	--		7375,00	7375,00
		Сметная прибыль	%	8		1683,71	1683,71
		Сметная стоимость:				**22730,09**	**22730,09**
63	**ПРАЙС-ЛИСТ АО "Келет"**	**Погружной дренажный насос TOP 1, тип Pedrollo (1 раб. 1 рез.)**	**комплект**	**2,0000**		**36883,04**	**73766,09**
		Накладные расходы	%	--		1563,84	3127,68
		Сметная прибыль	%	8		3075,75	6151,50
		Сметная стоимость:				**41522,63**	**83045,27**
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		ОТОПЛЕНИЕ					
64	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**40,0000**		**49971,69**	**1998867,67**
		Накладные расходы	%	--		23539,42	941576,62
		Сметная прибыль	%	8		5880,89	235235,54
		Сметная стоимость:				**79392,00**	**3175679,84**
		СЛАБЫЕ ТОКИ					
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
65	**13-100904-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**153,0000**		**203,78**	**31178,71**
		Накладные расходы	%	--		75,22	11508,67
		Сметная прибыль	%	8		22,32	3414,99
		Сметная стоимость:				**301,32**	**46102,37**
66	**13-080201-2701 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**5577,71**	**5577,71**
		Накладные расходы	%	--		2462,44	2462,44
		Сметная прибыль	%	8		643,21	643,21
		Сметная стоимость:				**8683,36**	**8683,36**
67	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**28,0000**		**3041,91**	**85173,61**
		Накладные расходы	%	--		1370,98	38387,33
		Сметная прибыль	%	8		353,03	9884,87
		Сметная стоимость:				**4765,92**	**133445,81**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**18563520,57**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8077309,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**363241,96**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**153077,93**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10049202,85**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**73766,09**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4633605,34**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**23197125,92**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**983558,14**
	ИТОГО:		Тенге				**24180684,05**
	Сметная прибыль		Тенге				**1934454,72**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**26115138,78**
		СМР	26041372,69				
		ОБОРУДОВАНИЕ			**73766,09**		
		Итого по смете:				**26115138,78**	
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	234372,35			234372,35	
	Всего:		**26275745,04**		**73766,09**	**26349511,13**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		283778,05			283778,05	
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				1527871,52	**1527871,52**	
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.		26559523,09	**73766,09**	**1527871,52**	28161160,70	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год-100%, К=1,0599383		28151455,75	**78187,50**	**1619449,54**	**29849092,80**	
	Понижающий коэффициент 0,996430931					**29742559,33**	
	НДС (12 %)				**3569107,12**	**3569107,12**	
	Всего :					**33311666,45**	

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____ **Кишкенеев А.**

Инженер технического надзора
ТОО "Aisar Group"

_____ **Сейдак Н. К.**

Подрядчик:
Гендиректор ТОО "Промстройсервис-Е"

_____ **Еспенбетов М.Н.**

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Боранов С.**