Заказчик : **Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап.Акмолинская область, 9 очередь**

Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2019 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		286438/2019/1	31.05.2019				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартал 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	11 076 712,74	11 076 712,74	11 076 712,74	11 076 712,74	-	-	-	-	1 186 790,65	1 186 790,65
Материал Заказчика	508 494,66	508 494,66	508 494,66	508 494,66	-	-	-	-	54 481,57	54 481,57
Услуги Подрядчика	10 568 218,08	10 568 218,08	10 568 218,08	10 568 218,08	-	-	-	-	1 132 309,08	1 132 309,08
Резерв оплаты 10%	1 056 821,81	1 056 821,81								
Итого к оплате Подрядчику	9 511 396,27	9 511 396,27								

МП

Заказчик:

Директор Акмолинского ГУМС Центральной РДТ

_____ В.Н. Мелешко

Главный бухгалтер Центральной РДТ

_____ В.В.Шатохина

МП

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ К.Т.Сансызбаев

Заказчик: Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"

Объект: Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап.Акмолинская область, 9 очередь

Договор: №286438/2019/1 от 31.05.2019г

А К Т № 1

приемки выполненных работ

за июль 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Строительство телефонной канализации.Прокол.											
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	96	261,92	250,43	25145	24041	--	7010	34726
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	89,92	1103	8632		2572	
2	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (15м)**	переход	2	52421,86	38798,76	104844	77598	2067	32099	147899
		НР - 76%; СП - 8%			12589,50	8528,52	25179	17057		10955	
3	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(5м)**	переход	2	20383,21	15206,84	40766	30414	1168	12061	57054
		НР - 76%; СП - 8%			4592,17	3342,68	9184	6685		4226	
4	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (19м)**	переход	1	62981,86	38798,76	62982	38799	11593	16050	85354
		НР - 76%; СП - 8%			12589,50	8528,52	12590	8529		6323	
5	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015) К=1,8	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(9м)**	переход	1	36689,78	27372,31	36690	27372	1052	10855	51348
		НР - 76%; СП - 8%			8265,91	6016,82	8266	6017		3804	
6	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (26м)**	переход	2	62981,86	38798,76	125964	77598	23187	32099	170708
		НР - 76%; СП - 8%			12589,50	8528,52	25179	17057		12645	
7	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015) К=3,2	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(16м)**	переход	2	65226,28	48661,89	130453	97324	3739	38595	182571
		НР - 76%; СП - 8%			14694,94	10696,58	29390	21393		13524	

8	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (20м)** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	62981,86 12589,50	38798,76 8528,52	125964 25179	77598 17057	23187	32099 12645	170708
9	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015) К=2	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(10м)** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	40766,42 9184,34	30413,68 6685,36	81533 18369	60827 13371	2337	24122 8452	114107
10	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м (20м)** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	54904,34 10623,14	32687,60 7185,20	109809 21246	65375 14370	23188	27069 10950	147828
11	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015) К=2	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	2	36846,68 8249,12	27429,16 6029,32	73693 16498	54858 12059	2337	21703 7632	103028
12	1134-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м (31м)** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	62981,86 12589,50	38798,76 8528,52	62982 12590	38799 8529	11593	16050 6323	85354
13	1134-0202-0102 РСНБ РК 2015) К=4,2	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(21м)** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	85609,49 19287,11	63868,73 14039,26	85609 19287	63869 14039	2453	25328 8875	119813
14	1134-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м (31м)** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	54904,34 10623,14	32687,60 7185,20	54904 10623	32688 7185	11593	13534 5475	73914
15	1134-0202-0104 РСНБ РК 2015) К=4,2	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения последующими трубами. Добавлять на каждые последующие 5 м (21м)** *НР - 76%; СП - 8%*	переход	1	77378,04 17323,15	57601,24 12661,57	77378 17323	57601 12662	2454	22788 8013	108180
16	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	96	15,84 --	15,84 5,94	1521 --	1521 570	--	410 154	2086
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1200236	826281	121948	331872	1654678
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252006	185212	--	122568	
	Материалы		Тенге				1200236				
	Всего заработная плата		Тенге				121949				
		Накладные расходы	Тенге					437217			
		Сметная прибыль	Тенге				331873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				122569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1654677				330
		Сметная заработная плата	Тенге					437217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1654677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330

		Сметная заработная плата	Тенге					437217			
		РАЗДЕЛ 2. Магистральная сеть									
17	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-01 гр. 1310-0105 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	**Кабель. Прокладка по металлоконструкциям.**	м кабеля	30	86,58	15,45	2597	463	20	1362	4276
		НР - 61%; СП - 8%			70,46	3,97	2114	119		317	
18	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК-48 в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	1271	334,35	106,54	424955	135408	--	241211	719459
		НР - 72%; СП - 8%			227,81	35,77	289547	45468		53293	
19	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК-24 в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	3831	334,35	106,54	1280882	408142	--	727048	2168565
		НР - 72%; СП - 8%			227,81	35,77	872740	137049		160634	
20	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	м кабеля	3607	334,35	106,54	1205988	384278	--	684538	2041768
		НР - 72%; СП - 8%			227,81	35,77	821711	129036		151242	
21	1310-0904-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1	10471,02	7190,82	10471	7191	--	3283	14855
		НР - 72%; СП - 8%			3280,20	1279,98	3280	1280		1100	
22	1310-0904-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1	50227,08	34294,68	50227	34295	--	15867	71381
		НР - 72%; СП - 8%			15932,40	6104,52	15932	6105		5287	
23	1310-0904-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический с числом волокон 48. Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительная длина)	1	98203,22	66807,02	98203	66807	--	31167	139720
		НР - 72%; СП - 8%			31396,20	11891,78	31396	11892		10350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3073323	1036583	20	1704476	5160024
							2036720	330949	--	382223	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3073323				
	Материалы		Тенге				20				
	Всего заработная плата		Тенге					2367669			
		Накладные расходы	Тенге				1704476				
		Сметная прибыль	Тенге				382224				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5160023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1992
		Сметная заработная плата	Тенге					2367669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5160023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1992
		Сметная заработная плата	Тенге					2367669			
		РАЗДЕЛ 3.Материалы Подрядчика									

24	Счет-фактура №1688 от 20.06.19	Кабель опт.брон.гофр.24 одномод.волокон	км	3,851	254218,00	--	978994	--	978994	--	1057313
		СП - 8%			--	--	--	--		78319	
25	Счет-фактура №1648 от 19.06.19	Кабель опт.брон.гофр.48 одномод.волокон	м	1281	463,91	--	594269	--	594269	--	641810
		СП - 8%			--	--	--	--		47541	
26	Счет-фактура №630 от 21.06.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001(для прокола)	м	243	1809,00	--	439587	--	439587	--	474754
		СП - 8%			--	--	--	--		35167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2012849**	--	**2012850**	--	**2173877**
							--	--	--	161027	
		РАЗДЕЛ 4.Материалы Заказчика									
27	201203101	Кабель опт.брон.гофр.4 одномод.волокон	м	3607	125,87	--	--	--	--	--	454013,09
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				--	--	--	--	454013,09
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9 442 592,09
28		Командировочные расходы	Тенге				**447 330,00**				
29		Итого с командировочными	Тенге				**9 889 922,09**				
30		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				**1 186 790,65**				
31		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**11 076 712,74**				
32		в том числе:									
33		**Материалы и оборудование Заказчика с НДС**	Тенге				**508 494,66**				
34		**Стоимость работ Подрядчика с НДС**	Тенге				**10 568 218,08**				

Заказчик:

Директор Акмолинского ТУМС Центральной РДТ _____ В.П. Мелешко

Начальник СЭРиСТ Акмолинского ТУМС _____ С.В. Макарычев

Начальник ОРСТ Акмолинского ТУМС _____ Г.К. Ахмедина

Ведущий инженер ОРСТ Акмолинского ТУМС _____ К.К.Алимжанов

Подрядчик:

Директор

ТОО "Ком-Сервис" _____ К.Т.Сансызбаев

Заказчик : Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"**
Договор №286438/2019/1 от 31.05.2019г

Объект: Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.3 этап Акмолинская область, 9 очередь

Расчет командировочных расходов при выполнении работ по обьекту:

№№	Фамилия,имя,отчество	Должность	Кол-во дней	Суточные 2405	Квартирные 1202,5	Сумма
	Июль в г. Атбасар					
1	Мурат Жанат Манатұлы	Монтажник связи	31	74555	37277,5	111832,5
2	Сембай Мейірбек Ермекұлы	Водитель	31	74555	37277,5	111832,5
3	Жумаханов Нурбол Абдувалиевич	Начальник участка ЛКС	31	74555	37277,5	111832,5
4	Бериколов Мади Нурмуханбетович	Кабельщик сварщик ВОЛС	31	74555	37277,5	111832,5
	Всего командировочных расходов					**447330,00**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ком-Сервис"_____Сансызбаев К.Т.

"Ком-Сервис"