Заказчик : **Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап.Акмолинская область, 9 очередь**

Форма КС-3 Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2019 год

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		286438/2019/1	31.05.2019				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	строительно-монтажные работы (в текущих ценах 4 квартал 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительно-монтажные работы	22 251 195,25	11 174 482,51	11 174 482,51	11 174 482,51	-	-	-	-	2 384 056,63	1 197 265,98
Материал Заказчика	508 494,66	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	54 481,57	0,00
Услуги Подрядчика	21 742 700,59	11 174 482,51	11 174 482,51	11 174 482,51	-	-	-	-	2 329 575,06	1 197 265,98
Резерв оплаты 10%	2 174 270,06	1 117 448,25								
Итого к оплате Подрядчику	19 568 430,53	10 057 034,26								

МП

Заказчик:

Директор Акмолинского ТУМС Центральной РДТ

_____ В.П. Мелешко

Главный бухгалтер Центральной РДТ

_____ В.В.Шатохина

МП

Подрядчик:

Директор ТОО "Ком-Сервис"

_____ К.Т.Сансызбаев

Заказчик: Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"

Объект: Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана. 3 этап.Акмолинская область, 9 очередь

Договор: №286438/2019/1 от 31.05.2019г

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Строительство телефонной канализации											
1	**Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**402,08**	**261,92**	**250,43**	**105314**	**100694**	**--**	**29358**	**145446**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,49**	**89,92**	**4620**	**36156**		**10774**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	6,03	766,02		4620,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,66							
1.3	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25	маш.-ч	27,663104		3640,00		100694,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,663104		1307,00		36155,68			
2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3**	**172,32**	**2192,32**	**--**	**377781**	**--**	**--**	**272002**	**701765**
		НР - 72%; СП - 8%			**2192,32**	**--**	**377781**	**--**		**51983**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	427,35	884,00		377781,00				
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**213,024**	**15,84**	**15,84**	**3375**	**3375**	**--**	**910**	**4628**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**5,94**	**--**	**1264**		**343**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8095							
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,809491		4169,00		3375,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,809491		1562,00		1264,42			
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**91,296**	**710,53**	**--**	**64869**	**--**	**--**	**46705**	**120500**
		НР - 72%; СП - 8%			**710,53**	**--**	**64869**	**--**		**8926**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	88,74	731,00		64869,00				
5	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**187,664**	**281,00**	**--**	**52734**	**--**		**--**	**56952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4219**	

6	С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т	187,664	561,00	--	105280	--		--	113702
					--	--	--	--		8422	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	118,048	15,84	15,84	1870	1870	--	504	2565
					--	5,94	--	701		190	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4486							
7.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,448582		4169,00		1870,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,448582		1562,00		700,69			
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	50,592	710,53	--	35947	--	--	25882	66776
					710,53	--	35947	--		4946	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	49,18	731,00		35947,00				
9	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий(методом сварки стыков труб)** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	1,268	206921,60	87354,60	262377	110766	--	136916	431236
					119567,00	22509,00	151611	28541		31943	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	168,64	899,00		151611,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,19							
9.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	31,1928		3551,00		110766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	31,1928		915,00		28541,41			
10	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	кан.-км	0,527	119567,00	--	63012	--	--	47889	119773
					119567,00	--	63012	--		8872	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	70,09	899,00		63012,00				
		Колодцы									
11	Е11-010101-0406 1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	102,2	261,92	250,43	26768	25594	--	7462	36969
					11,49	89,92	1174	9190		2738	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,53	765,82		1174,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,03							
11.3	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25	маш.-ч	7,03136		3640,00		25594,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,03136		1307,00		9189,99			
12	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	92,6	2192,32	--	203009	--	--	146166	377109
					2192,32	--	203009	--		27934	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	229,65	884,00		203009,00				
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63	15,84	15,84	998	998	--	269	1369
					--	5,94	--	374		101	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2394							
13.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,2394		4169,00		998,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2394		1562,00		373,94			
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	58,2	710,53	--	41353	--	--	29774	76817

		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	41353	--		5690	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	56,57	731,00		41353,00				
15	**С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**53**	**281,00**	**--**	**14893**	**--**		**--**	**16084**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1191**	
16	**С341-020101-1015 4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**53**	**561,00**	**--**	**29733**	**--**		**--**	**32112**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2379**	
17	**Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 к=0.5**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**20**	**4813,88**	**1279,42**	**96278**	**25588**	--	**60728**	**169566**
		НР - 76%; СП - 8%			**3534,47**	**460,79**	**70689**	**9216**		**12560**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	69,1	1023,00		70689,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,9							
17.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	5,9		4337,00		25588,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,9		1562,00		9215,80			
18	**Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015**	**Консоль одноместная (крюк конс) в ККС**	**шт.**	**40**	**265,74**	**97,74**	**10630**	**3910**	--	**5784**	**17726**
		НР - 72%; СП - 8%			**168,00**	**32,82**	**6720**	**1313**		**1313**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	8	840,00		6720,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,2							
18.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,2		3258,00		3910,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2		1094,00		1312,80			
19	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**70**	**247,85**	**19,53**	**17350**	**1367**	--	**15006**	**34944**
		НР - 93%; СП - 8%			**228,32**	**2,19**	**15983**	**153**		**2588**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	14,84	1077,02		15983,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14							
19.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,365		748,00		1021,00			
19.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14		2471,00		346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14		1094,00		153,16			
20	**Е11-340201-0504 1134-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**	**колодец**	**14**	**9627,76**	**2558,83**	**134789**	**35824**	--	**85019**	**237392**
		НР - 76%; СП - 8%			**7068,93**	**921,58**	**98965**	**12902**		**17585**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	96,74	1023,00		98965,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,26							
20.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	8,26		4337,00		35824,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,26		1562,00		12902,12			
21	**Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2015**	**Консоль одноместная (крюк конс) в ККС**	**шт.**	**56**	**265,74**	**97,74**	**14881**	**5473**	--	**8097**	**24817**
		НР - 72%; СП - 8%			**168,00**	**32,82**	**9408**	**1838**		**1838**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	11,2	840,00		9408,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,68							
21.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,68		3258,00		5473,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,68		1094,00		1837,92			
22	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м2 поверхности**	**136,78**	**247,85** **228,32**	**19,53** **2,19**	**33901** **31230**	**2671** **299**	**–**	**29322** **5058**	**68281**
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	29	1076,99		31230,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2736							
22.3	1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	2,66721		748,00		1995,00			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,27356		2471,00		676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27356		1094,00		299,27			
23	**Е11-460302-0402 1146-0302-0402 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в колодце** *НР - 84%; СП - 8%*	**отв**	**18**	**510,07** **290,36**	**219,72** **98,35**	**9181** **5226**	**3955** **1770**	**–**	**5877** **1205**	**16263**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	4,85	1076,90		5226,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,62							
23.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,6182		2344,00		3793,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6182		1094,00		1770,31			
23.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3,2364		50,00		162,00			
24	**Е11-460302-0401 1146-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Пробивка отверстий в колодце** *НР - 84%; СП - 8%*	**отв**	**4**	**247,19** **140,87**	**106,31** **47,59**	**989** **563**	**425** **190**	**–**	**633** **130**	**1752**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,5232	1076,07		563,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,174							
24.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,174		2344,00		408,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,174		1094,00		190,36			
24.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,348		50,00		17,00			
25	**Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб** *НР - 76%; СП - 8%*	**канал**	**80**	**786,92** **786,92**	**–** **–**	**62953** **62953**	**–** **–**	**–**	**47844** **8864**	**119661**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	62,64	1005,00		62953,00				
26	**Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Проходы кабелей. Герметизация каналов** *НР - 72%; СП - 8%*	**проход кабеля**	**14**	**514,18** **514,18**	**–** **–**	**7199** **7199**	**–** **–**	**–**	**5183** **991**	**13372**
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	6,58	1094,07		7199,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1777461**	**322510**	**–**	**1007330**	**3007577**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1252312**	**103908**	**–**	**222783**	
		Всего заработная плата	Тенге				**32710**				
		Накладные расходы	Тенге					**26477**			
		Сметная прибыль	Тенге				**19064**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**4142**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**55915**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**26477**			**29**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1744751**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1329743**			
		Транспортные расходы	Тенге				**202639**				

		Накладные расходы	Тенге				988270					
		Сметная прибыль	Тенге				218642					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2951663					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1459
		Сметная заработная плата	Тенге					1329743				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3007578					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1488
		Сметная заработная плата	Тенге					1356220				

РАЗДЕЛ 2. Магистральная сеть

27	**Ц13-100902-0918 1310-0902-0918 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный. Окраска** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**8,82**	**34,26**	**12,38**	**302**	**109**	**--**	**165**	**505**
					21,88	**4,16**	**193**	**37**		**37**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1764	1094,10		193,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0335							
27.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,033516		3258,00		109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,033516		1094,00		36,67			
28	**Ц13-100902-0834 1310-0902-0834 РСНБ РК 2015**	**Кабели. Замена нумерации в колодце** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**126**	**183,00**	**--**	**23058**	**--**	**--**	**16602**	**42833**
					183,00	**--**	**23058**	**--**		**3173**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	25,2	915,00		23058,00				
29	**Ц13-080201-1501 1308-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Проходы кабелей. Герметизация каналов** *НР - 72%; СП - 8%*	**проход кабеля**	**2**	**514,18**	**--**	**1028**	**--**	**--**	**740**	**1910**
					514,18	**--**	**1028**	**--**		**142**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,94	1093,62		1028,00				
30	**Ц13-100902-0209 1310-0902-0209 РСНБ РК 2015**	**Консоль двухместная. Установка в коллекторе** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**5**	**414,90**	**162,90**	**2075**	**815**	**--**	**1104**	**3433**
					252,00	**54,70**	**1260**	**274**		**254**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,5	840,00		1260,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,25							
30.3	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,25		3258,00		815,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25		1094,00		273,50			
31	**Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка кронштейна** *НР - 76%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**809,34**	**--**	**1619**	**--**	**--**	**1230**	**3077**
					809,34	**--**	**1619**	**--**		**228**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,64	987,20		1619,00				
32	**Е12-150101-1002 1215-0101-1002 РСНБ РК 2015 к=0.5**	**Сеть канализационная. Прочистка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**650**	**453,60**	**--**	**294840**	**--**	**--**	**212285**	**547695**
					453,60	**--**	**294840**	**--**		**40570**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	351	840,00		294840,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**322922**	**924**	**--**	**232126**	**599453**
							321998	**310**	**--**	**44404**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**26463**				
	Всего заработная плата		Тенге					**25850**			
		Накладные расходы	Тенге				**18612**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3606**				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				48681					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге					25850				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				296459					
	Всего заработная плата		Тенге					296459				
		Накладные расходы	Тенге				213515					
		Сметная прибыль	Тенге				40798					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				550772					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									353
		Сметная заработная плата	Тенге					296459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				599452					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									381
		Сметная заработная плата	Тенге					322308				

РАЗДЕЛ 3.Материалы Подрядчика

33	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Песок природный СП - 8%	м3	101,44	975,89 –	– –	98994 –	– –	98994	– 7920	106914
34	Счет-фактура №891 от 12.09.2019 ТОО "Спира-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СП - 8%	м	1268	1809,00 –	– –	2293812 –	– –	2293812	– 183505	2477317
35	Счет-фактура №891 от 12.09.2019 ТОО "Спира-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СП - 8%	м	527	879,00 –	– –	463233 –	– –	463233	– 37059	500292
36	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 СП - 8%	м3	0,45	13698,00 –	– –	6164 –	– –	6164	– 493	6657
37	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 СП - 8%	м3	0,63	13698,00 –	– –	8630 –	– –	8630	– 690	9320
38	Счет-фактура №34 от 13.09.2019 ТОО "BSB Telecom"	Колодец ККС-1 СП - 8%	шт	20	24449,92 –	– –	488998 –	– –	488998	– 39120	528118
39	Счет-фактура №34 от 13.09.2019 ТОО "BSB Telecom"	Колодец ККС-2 СП - 8%	шт	14	37737,92 –	– –	528331 –	– –	528331	– 42266	570597
40	Счет-фактура №34 от 13.09.2019 ТОО "BSB Telecom"	Кольцо опорное СП - 8%	шт	34	2583,00 –	– –	87822 –	– –	87822	– 7026	94848
41	Счет-фактура №34 от 13.09.2019 ТОО "BSB Telecom"	Люк л/типа с запорным устройством СП - 8%	шт	34	34195,00 –	– –	1162630 –	– –	1162630	– 93010	1255640
42	Счет-фактура №414 от 02.09.2019 ТОО Алматинский завод "Промсвязь"	Крюк консольный	шт	96	223,21	–	21428	–	21428	–	23142

		СП - 8%			–	–	–	–		1714	
43	Счет-фактура №414 от 02.09.2019 ТОО Алматинский завод "Промсвязь"	Консоль двухместная	шт	5	324,34	–	1622	–	1622	–	1751
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
44	Счет-фактура №34118 от 02.09.2019 ТОО "КАЗКРЕП-К"	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50	кг	496,272	225,00	–	111661	–	111661	–	120594
		СП - 8%			–	–	–	–		8933	
45	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50	м3	0,148	13698,00	–	2027	–	2027	–	2189
		СП - 8%			–	–	–	–		162	
46	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм	1000 шт.	0,136	46034,00	–	6261	–	6261	–	6761
		СП - 8%			–	–	–	–		501	
47	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	32	376,00	–	12032	–	12032	–	12995
		СП - 8%			–	–	–	–		963	
48	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Олифа натуральная	кг.	0,99702	524,00	–	522	–	522	–	564
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
49	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	кг.	1,19696	673,00	–	806	–	806	–	870
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
50	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Вода техническая	м3	102,375	32,00	–	3276	–	3276	–	3538
		СП - 8%			–	–	–	–		262	
51	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Строительный гипс алебастр	т	0,00096	2217743,00	–	2129	–	2129	–	2299
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
52	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Пакля пропитанная	кг.	2,4	580,00	–	1392	–	1392	–	1503
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
53	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Уплотнительный состав	кг.	11,52	501,00	–	5772	–	5772	–	6233
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
54	Счет-фактура №34118 от 02.09.2019 ТОО "КАЗКРЕП-К"	Свинец	кг.	12,6	1319,00	–	16619	–	16619	–	17949
		СП - 8%			–	–	–	–		1330	
55	Счет-фактура №107 от 20.08.2019 ТОО "Ontics	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой	т	0,0004	370009,00	–	148	–	148	–	160
		СП - 8%			–	–	–	–		12	

56	Счет-фактура №414 от 02.09.2019 ТОО Алматинский завод "Промсвязь"	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1505,00** --	**--** --	**3010** --	**--** --	**3010** 	**--** **241**	**3251**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5327319** --	**--** --	**5327319** --	**--** **426186**	**5753502**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**5327319**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5327319**				
		Сметная прибыль	Тенге				**426186**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5753505**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5753505**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**9360532**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1574310**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**323433**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**104218**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5327319**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**202640**				
		- Накладные расходы	Тенге							**1239456**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**693373**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**9360532,00**				
57		Командировочные расходы	Тенге				**616 684,53**				
58		Итого с командировочными	Тенге				**9 977 216,53**				
59		Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге				**1 197 265,98**				
60		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	Тенге				**11 174 482,51**				
61		в том числе:									
62		**Материалы и оборудование Заказчика с НДС**	Тенге				**0,00**				
63		**Стоимость работ Подрядчика с НДС**	Тенге				**11 174 482,51**				

Заказчик:
Директор Акмолинского ТУМС Центральной РДТ_____В.П. Мелешко

И.о.Начальника СЭРиСТ Акмолинского ТУМС _____Г.К. Ахмедина

Ведущий инженер ОРСТ Акмолинского ТУМС_____К.К.Алимжанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ком-Сервис"_____К.Т.Сансызбаев

Прииложение №1

Расчет №1
на затраты , связанные с командированием рабочих

№ п/п		Еденица измер.	Обозначение	
1	Нормативная трудоемкость, выполняемая командированными * 50% (Тр=5613 ч/ч)	чел/ч	Нт	934,50
2	Среднее количество часов отработанное в месяц	164ч		
3	Нормативная трудоемкость в месяц чел/ч : 163,33	ч/мес	Тм	5,70
4	Смена рабочих -1 раз в месяц	дн.		30,00
5	Стоимость проезда к месту работы и обратно	тенге	Пр	0,00
5	Суточные 1 МРП	тенге	2405	2405,00
6	Квартирные 50% от суточных	тенге	1202,5	1202,50
7	Затраты на командирование рабочих		Кз	
8	Кз=Тм*Пр+Тн*30*(сут+квартирные)	тенге		616684,53
		тыс.тенге		616,68

Проверил:
Ведущий инженер ОРСТ Акмолинского ТУМС _____К.К.Алимжанов

Заказчик : Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - Филиал Акционерного общества "Казахтелеком"
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ком-Сервис"**
Договор №286438/2019/1 от 31.05.2019г
Объект: Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг.Алматы, Астана.3 этап Акмолинская область, 9 очередь

Расчет командировочных расходов при выполнении работ по обьекту:

№№	Фамилия,имя,отчество	Должность	Кол-во дней	Суточные 2405	Квартирные 1202,5	Сумма
	август, сентябрь, октябрь в г. Атбасар					
1	Мурат Жанат Манатұлы	Монтажник связи	92	221260	110630	331 890
2	Сембай Мейірбек Ермекұлы	Водитель	92	221260	110630	331 890
3	Жумаханов Нурбол Абдувалиевич	Начальник участка ЛКС	92	221260	110630	331 890
4	Берикболов Мади Нурмуханбетович	Кабельщик сварщик ВОЛС	92	221260	110630	331 890
	Всего командировочных расходов					**1 327 560**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ком-Сервис" _____ Сансызбаев К.Т.