Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**
Подрядчик : **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

ФОРМА КС 3

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01.08.11г. по 20.08.11г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			орган прав форма	
		номер	дата	наименов	код		наименов	код
		29/04-11.3	01.08.11г.					

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых объектов, комлексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр1						Налоги (кроме НДС)	налог на добавленную стоимость	
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит затраты			За отчетный месяц	С начала строительства
			в сметных текущих ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы			
Всего по стройке											
в том числе: август	1556445	1556445	1525926	1525926					30519	0	0

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Подрядчик : директор Рахимов Т.Ш.
(должность,Ф.И.О.подпись)

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"
Заказчик : директор Аузаров А.А.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Субподрядчик

Договор 29/04-11.3

Наименование строительства и его адрес: Административное здание ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" в городе Кокшетау

Наименование обьекта: Капитальный ремонт административного здания (дополнительные работы - асфальт)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	1661,00	1,82	1,82	3021	3021	—	—
					—	0,41	—	676	0,00	2
2.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	55,00	123,98	51,24	6819	2818	0,48	26
					72,23	13,74	3973	756	0,05	3
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	55,00	864,08	73,75	47525	4056	0,14	8
					21,38	11,67	1176	642	0,04	2
4.	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 % /дресва/	м3	46,70	672,00	—	31382	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,50	40097,59	339,59	60146	509	0,58	1
					—	140,94	—	211	0,58	1
6.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	447,30	307,37	13,76	137485	6153	0,05	23
					7,88	4,04	3525	1807	0,01	6
7.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	447,30	24,52	15,35	10968	6867	0,03	15
					5,94	5,06	2657	2263	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	894,60	0,02	—	18	—	0,00	0
					0,01	—	9	—	—	—
9.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	73,00	52,86	—	3859	—	0,14	11
					24,75	—	1807	—	—	—
10.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	63,29	5100,00	—	322767	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	56,50	435,96	6,63	24632	375	0,70	39
					108,68	1,76	6140	99	0,01	0
12.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,38	26700,00	—	10146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	82,30	244,28	—	20104	—	0,40	33
					58,28	—	4796	—	—	—

ИТОГО:

	678872	23799	156
	24083	6454	23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38477
Всего накладных расходов:	38477
Итого с накладными	717349

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	760390
Итого с временными, 1,44 %	771340
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	774425
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	782138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 1525926
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 30519
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1556445

Принял:

ТОО "Шеміржолсу-Кокшетау"

Директор _____ Аузаров А.А.

Сдал:

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Директор _____ Рахимов Т.Ш.

Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**
Подрядчик : **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

ФОРМА КС 3

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01.05.11г. по 31.05.11г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			орган прав форма	
		номер	дата	наименов	код		наименов	код
		29.04.2011	29.04.11г.					

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых объектов, комлексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц сентябрь	из гр1						Налоги (кроме НДС)	налог на добавленную стоимость	
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит затраты			За отчетный месяц	С начала строительства
			в сметных текущих ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы			
Всего по стройке	2786451	2786451	2731815	2731815					54636	0	0

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Подрядчик : директор Рахимов Т.Ш.
(должность,Ф.И.О.подпись)

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"
Заказчик: директор Аузаров А.А.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Субподрядчик
Договор 29/04-11

Наименование строительства и его адрес: Административное здание ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" в городе Кокшетау

Наименование обьекта: Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	28,72	74,90	6,81	2151	196	0,46	13
					68,09	1,08	1956	31	0,01	0
2.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	8,05	146,99	6,63	1183	53	0,95	8
					140,36	1,04	1130	8	0,01	0
3.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12,50	215,57	21,24	2695	266	1,29	16
					194,33	3,31	2429	41	0,03	0
4.	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	17,90	77,13	0,47	1381	8	0,16	3
					25,09	0,09	449	2	0,00	0
5.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 400 мм	м	17,90	2860,00	—	51194	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	30,40	346,04	18,87	10520	574	0,82	25
					136,44	6,39	4148	194	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	30,40	10600,00	—	322240	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Окна								391363
		Раздел: Двери								
18.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	272,40	6,47	0,30	1762	82	0,04	11
					6,17	0,05	1681	14	0,00	0
19.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	52,40	59,88	6,55	3138	343	0,36	19
					53,33	1,04	2794	54	0,01	0
20.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	24,00	320,85	30,15	7700	724	1,96	47
					290,70	2,90	6977	70	0,19	4
		Итого по разделу: Двери								12601
		Раздел: Полы								
		Раздел: Штукатурные и малярные работы								
42.	Е0162-36-10	Очистка вручную внутренних стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	523,25	43,85	—	22945	—	0,30	160
					43,85	—	22945	—	—	—
43.	Е0162-36-1	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	796,05	25,70	—	20458	—	0,18	142
					25,70	—	20458	—	—	—
44.	Е0161-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	м2	1046,73	43,27	2,14	45292	2240	0,28	293
					41,13	0,38	43052	398	0,00	2
45.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке оштукатуренных	м2	4,00	190,73	28,53	763	114	1,14	5
					162,20	4,64	649	19	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0155-4-2	Заделка проемов в деревянных перегородках каркасных, обшитых досками	м2	4,00	1135,87	18,14	4543	73	3,44	14
					54,95	2,86	220	11	0,03	0
47.	Е0161-32-4	Замена облицовки стен площадью до 5 м2	м2	19,85	396,06	1,71	7862	34	0,37	7
					55,04	0,27	1093	5	0,01	0
48.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	523,25	579,15	33,79	303040	17681	2,27	1186
					387,65	5,62	202838	2941	0,03	16
		Итого по разделу: Штукатурные и малярные работы								404903
		Раздел: Перегородки								
57.	Е55-9-2	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	100м2	0,22	40284,17	15,30	8863	3	178,31	39
					118,61	4,59	26	1	2,30	1
		Итого по разделу: Перегородки								8863
		Раздел: Отопление								
60.	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	100шт	0,26	90,15	9,60	23	2	120,59	31
					80,55	2,88	21	1	2,17	1
61.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	100м	1,39	22,81	0,42	32	1	33,20	46
					22,39	0,13	31	—	0,10	0
62.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	20,51	4327,15	34,73	88750	712	0,68	14
					108,45	13,01	2224	267	0,06	1
63.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	97,58	264,48	3,96	25808	386	0,30	29
					52,20	1,49	5094	145	0,01	1
		Итого по разделу: Отопление								114613
		Раздел: Внутренние санитарно-технические работы								
		Раздел: Электро-технические работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	100м	0,52	7117,55	7099,91	3701	3692	26,24	14
					17,64	2776,79	9	1444	15,40	8
81.	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	100м	0,52	11,04	—	6	—	14,92	8
					11,04	—	6	—	—	—
82.	Е69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100м	0,52	813,61	0,47	423	—	23,80	12
					20,74	0,14	11	—	0,07	0
83.	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100м	3,69	85,20	42,20	314	156	29,00	107
					22,00	8,12	81	30	0,05	0
84.	С	Кабель канал 40х16	М	298,90	54,40	—	16260	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
85.	С	Кабель канал 20х10	М	70,00	26,10	—	1827	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
86.	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	100м	3,68	4,66	—	17	—	5,81	21
					4,10	—	15	—	0,29	1
87.	С	Кабель ВВГ 3х2,5 Россия	М	53,90	71,00	—	3827	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
88.	С	Кабель ВВГ 3х1,5 Россия	М	245,00	44,00	—	10780	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
89.	С	Кабель ВВГ 2х1,5 Россия	М	70,00	25,00	—	1750	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

Итого по разделу: Электро-технические работы 38906

Раздел: Дорожное покрытие

ИТОГО: 971248 27339 2270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					320337	5676		38
		На монтажные работы						115		
		На общестроительные работы						302981		
		На сантехнические работы						9901		
		Всего накладных расходов:						312996		
		Итого с накладными						1284245		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						77055		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1361300		
		Итого с временными, 1,44 %						1380903		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1386427		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1400236		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						2731815		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						54636		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2786451		

Принял:

Заказчик _____ Аузаров А.А.

Сдал:

Подрядчик _____ Рахимов Т.Ш.

Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**
Подрядчик : **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

ФОРМА КС 3

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01.05.11г. по 18.07.11г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			орган прав форма	
		номер	дата	наименов	код		наименов	код
		29/04-11	29.04.11г.					

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых объектов, комлексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр1						Налоги (кроме НДС)	налог на добавленную стоимость	
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит затраты			За отчетный месяц	С начала строительства
			в сметных текущих ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы			
Всего по стройке	6788526		6655418						133108	0	0
в том числе:											
май	2786451	2786451	2731815	2731815					54636	0	0
июнь	5585899	2799448	2744557	2744557					54891	0	0
июль	6788526	1202627	1179046	1179046					23581	0	0

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Подрядчик : директор _____ Рахимов Т.Ш.
(должность,Ф.И.О.подпись)

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Заказчик : директор _____ Аузаров А.А.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Субподрядчик
Договор 29/04-11

Наименование строительства и его адрес: Административное здание ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" в городе Кокшетау

Наименование обьекта: Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	57,45	74,90	6,81	4303	391	0,46	26
					68,09	1,08	3912	62	0,01	1
2.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	8,11	146,99	6,63	1192	54	0,95	8
					140,36	1,04	1138	8	0,01	0
3.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	25,00	215,57	21,24	5389	531	1,29	32
					194,33	3,31	4858	83	0,03	1
4.	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	35,81	77,13	0,47	2762	17	0,16	6
					25,09	0,09	898	3	0,00	0
5.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 400 мм	м	35,81	2860,00	—	102417	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	60,41	346,04	18,87	20904	1140	0,82	49
					136,44	6,39	8242	386	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12О61-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	60,41	10600,00	—	640346	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
8.	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1,44	12496,64	474,95	17995	684	35,39	51
					5258,25	78,75	7572	113	0,43	1
9.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	18,59	1027,53	67,78	19102	1260	3,85	72
					644,33	11,29	11978	210	0,06	1
10.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	11,37	579,15	33,79	6585	384	2,27	26
					387,65	5,62	4408	64	0,03	0
11.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	11,67	202,50	1,91	2363	22	0,44	5
					69,10	0,29	806	3	0,00	0
12.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	30,87	182,43	1,83	5632	56	0,36	11
					55,46	0,29	1712	9	0,00	0
13.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	5,58	919,81	31,40	5133	175	3,23	18
					572,99	4,86	3197	27	0,03	0
14.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен откосов, подготовленным под окраку	м2	30,87	259,93	1,88	8024	58	0,23	7
					38,93	0,72	1202	22	0,00	0
15.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков откосов, подготовленным под окраску	м2	11,67	265,41	2,33	3097	27	0,26	3
					43,65	0,88	509	10	0,00	0
16.	Е0115-156	Окраска откосов фасадов с лесов с	м2	20,97	84,89	1,65	1780	35	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	подготовкой поверхности поливинилацетатная			14,63	0,63	307	13	0,00	0
17.	E0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	35,90	253,64	0,56	9106	20	0,26	9
					40,86	0,09	1467	3	0,00	0
		Итого по разделу: Окна								856130
		Раздел: Двери								
18.	E0156-13-1	Снятие наличников	м	272,40	6,47	0,30	1762	82	0,04	11
					6,17	0,05	1681	14	0,00	0
19.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	52,40	59,88	6,55	3138	343	0,36	19
					53,33	1,04	2794	54	0,01	0
20.	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	24,00	320,85	30,15	7700	724	1,96	47
					290,70	2,90	6977	70	0,19	4
21.	E0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	55,46	320,38	1,70	17768	94	0,73	40
					114,66	0,27	6359	15	0,00	0
22.	E0156-24-1	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	полотно	4,00	307,74	15,06	1231	60	1,52	6
					289,04	2,41	1156	10	0,03	0
23.	E0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	полотно	4,00	230,34	15,06	921	60	1,14	5
					211,64	2,41	847	10	0,03	0
24.	E0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	23,00	243,23	15,06	5594	346	1,20	28
					224,53	2,41	5164	55	0,03	1
25.	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	—	1500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	—	5960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	25,00	1380,00	—	34500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	E0156-27-	Установка дверных /оконных/	шт	26,00	77,90	—	2025	—	0,39	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	приборов врезных								
					76,46	—	1988	—	—	—
29.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	20,00	844,00	—	16880	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	6,00	688,00	—	4128	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,33	4250,00	—	22652	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
32.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	34,02	4010,00	—	136420	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	С	Двери металлические глухие внутренние 21-9	штук	6,00	9524,00	—	57144	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
34.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	25,24	209,40	0,18	5285	5	0,84	21
					142,88	0,07	3606	2	0,00	0
35.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	272,40	125,77	0,41	34260	112	0,08	22
					11,97	0,07	3261	19	0,00	0
		Итого по разделу: Двери								358870
		Раздел: Штукатурные и малярные работы								
36.	Е0162-36-10	Очистка вручную внутренних стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	747,50	43,85	—	32778	—	0,30	228
					43,85	—	32778	—	—	—
37.	Е0162-36-1	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	1137,22	25,70	—	29227	—	0,18	202
					25,70	—	29227	—	—	—
38.	Е0161-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	м2	1495,34	43,27	2,14	64703	3200	0,28	419
					41,13	0,38	61503	568	0,00	3
39.	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке	м2	4,00	190,73	28,53	763	114	1,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуренных			162,20	4,64	649	19	0,04	0
40.	Е0155-4-2	Заделка проемов в деревянных перегородках каркасных, обшитых досками	м2	4,00	1135,87	18,14	4543	73	3,44	14
					54,95	2,86	220	11	0,03	0
41.	Е0161-32-4	Замена облицовки стен площадью до 5 м2	м2	19,85	396,06	1,71	7862	34	0,37	7
					55,04	0,27	1093	5	0,01	0
42.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	523,25	579,15	33,79	303040	17681	2,27	1186
					387,65	5,62	202838	2941	0,03	16
43.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	100м2	14,95	1320,23	2,19	19742	33	50,40	754
					34,55	0,66	517	10	0,58	9
44.	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	100м2	4,42	1387,30	2,29	6137	10	57,25	253
					39,32	0,69	174	3	0,61	3
45.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1495,34	259,93	1,88	388677	2811	0,23	345
					38,93	0,72	58214	1077	0,00	5
46.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	442,37	265,41	2,33	117407	1031	0,26	115
					43,65	0,88	19309	389	0,00	2
47.	Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100м2	0,25	842,84	0,03	211	—	48,10	12
					35,20	0,01	9	—	0,01	0
48.	Е0162-6-2	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	100,00	54,68	0,05	5468	5	0,18	18
					28,44	0,02	2844	2	0,00	0
49.	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	100,00	120,87	0,11	12087	11	0,45	45
					72,61	0,02	7261	2	0,00	0
50.	Е0162-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических	м2	10,00	115,80	0,03	1158	—	0,59	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей решеток и оград			92,48	0,01	925	—	0,00	0
		Итого по разделу: Штукатурные и малярные работы								993804
		Раздел: Перегородки								
51.	Е55-9-2	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	100м2	0,22	40284,17	15,30	8883	3	178,31	39
					118,61	4,59	26	1	2,30	1
52.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	100м2	0,44	7668,94	4,56	3382	2	42,37	19
					28,56	1,37	13	1	0,64	0
53.	Е63-16-3	Облицовка рядовыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	100м2	0,50	88575,93	7,91	43934	4	223,00	111
					163,50	2,37	81	1	1,30	1
		Итого по разделу: Перегородки								56198
		Раздел: Отопление								
54.	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	100шт	0,26	90,15	9,60	23	2	120,59	31
					80,55	2,88	21	1	2,17	1
55.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	100м	1,39	22,81	0,42	32	1	33,20	46
					22,39	0,13	31	—	0,10	0
56.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	29,30	4327,15	34,73	126785	1018	0,68	20
					108,45	13,01	3178	381	0,06	2
57.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	139,40	264,48	3,96	36869	552	0,30	41
					52,20	1,49	7277	208	0,01	1
58.	Е0126-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной изоляции 40 мм	м	137,00	218,52	13,09	29937	1793	1,17	160
					197,78	4,95	27096	678	0,02	3
		Итого по разделу: Отопление								193646
		Раздел: Электро-технические работы								
59.	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства	100м	0,52	7117,55	7099,91	3701	3692	26,24	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электропроводки в кирпичных стенах								
					17,64	2776,79	9	1444	15,40	8
60.	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	100м	0,52	11,04	—	6	—	14,92	8
					11,04	—	6	—	—	—
61.	Е69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100м	0,52	813,61	0,47	423	—	23,80	12
					20,74	0,14	11	—	0,07	0
62.	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100м	4,07	85,20	42,20	347	172	29,00	118
					22,00	8,12	90	33	0,05	0
63.	С	Кабель канал 40х16	М	327,00	54,40	—	17789	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
64.	С	Кабель канал 20х10	М	80,00	26,10	—	2088	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
65.	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	100м	4,07	4,66	—	19	—	5,81	24
					4,10	—	17	—	0,29	1
66.	С	Кабель ВВГ 3х2,5 Россия	М	137,00	71,00	—	9727	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
67.	С	Кабель ВВГ 3х1,5 Россия	М	450,00	44,00	—	19800	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	С	Кабель ВВГ 2х1,5 Россия	М	140,00	25,00	—	3500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
69.	Е21-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	100шт	0,23	137,94	—	32	—	161,00	37
					115,00	—	26	—	22,40	5
70.	С	Светильник "Армстронг", 4х18, Нордклиф, накл.	ШТ	23,00	3099,00	—	71277	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Электро-технические работы								128708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:							2587355	38922		4824
							541482	9040		74
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						149		
		На общестроительные работы						527114		
		На сантехнические работы						14142		
		Всего накладных расходов:						541405		
		Итого с накладными						3128760		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						187726		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3316486		
		Итого с временными, 1,44 %						3364243		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3377700		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						3411342		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						6655418		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						133108		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6788526		

Принял:

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Директор _____ А. Аузаров

Сдал:

ТОО "Строй Центр-Кокшетау"

Директор _____ Т. Рахимов