Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**
Подрядчик : **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

ФОРМА КС 3

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 15.06.11г. по 15.07.11г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			орган прав форма	
		номер	дата	наименов	код		наименов	код
		29/04-11.2	29.04.11г.					

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых объектов, комлексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр1						Налоги (кроме НДС)	налог на добавленную стоимость	
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит затраты			За отчетный месяц	С начала строительства
			в сметных текущих ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы			
Всего по стройке	2324094	2324094	2278524	2278524					45570	0	0

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Подрядчик : директор _____ Рахимов Т.Ш.
(должность,Ф.И.О.подпись)

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"
Заказчик : директор _____ Аузаров А.А.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Субподрядчик
Договор 29/04-11.2

Наименование строительства и его адрес: Административное здание ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" в городе Кокшетау

Наименование обьекта: Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау (дополнительные работы)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е57-13-4	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	100м2	0,94	45723,54	0,95	43163	1	26,04	25
					17,40	0,28	16	—	0,25	0
2.	Е57-13-3	Устройство оснований под покрытие пола из древесноволокнистых плит на мастике один слой площадью до 20 м2	100м2	3,18	45726,60	0,95	145187	3	30,56	97
					20,46	0,28	65	1	0,25	1
3.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	411,91	925,06	4,90	381041	2018	0,38	157
					58,50	1,85	24097	762	0,01	4
4.	Е57-24-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	100м	4,28	14049,65	0,05	60124	—	9,44	40
					6,72	0,02	29	—	0,01	0
5.	Е57-21-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	100м2	0,26	131367,11	8,94	34418	2	153,62	40
					108,42	2,68	28	1	2,37	1
6.	Е57-24-5	Устройство порожков на стыках линолеума	100м	4,28	9937,59	0,05	42527	—	9,44	40
					6,72	0,02	29	—	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С	Порожки ПС 04-1 900 092	ШТ	48,00	445,00	—	21360	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Полы								727820
		Раздел: Электро-технические работы								
8.	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,25	17,71	—	4	—	18,70	5
					13,10	—	3	—	—	—
9.	С	Выключатель А 16-131 н/у 1 клав. Пралеска	ШТ	25,00	84,30	—	2108	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,03	25,26	—	1	—	19,80	1
					13,80	—	—	—	—	—
11.	С	Выключатель А 56-134 н/у 2 клав. Пралеска	ШТ	3,00	84,30	—	253	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Е21-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп Устанавливаемых на штырях	100шт	0,22	137,94	—	30	—	161,00	35
					115,00	—	25	—	22,40	5
13.	С	Светильник "Армстронг", 4х18, Нордклиф, накл.	ШТ	22,00	3099,00	—	68178	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	С	Ребус светильник прямой НББ 64-60х080	ШТ	5,00	217,44	—	1087	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
15.	С	Люминесцентная лампа Фил. 18	ШТ	180,00	79,00	—	14220	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	С	Стоимость стартера	ШТ	180,00	32,00	—	5760	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
17.	С	Лампа накаливания 60Вт	ШТ	5,00	19,00	—	95	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток двойных с заземляющим контактом Утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,81	17,17	—	14	—	18,80	15
					13,10	—	11	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С	Розетка двойная с заземляющим контактом РА 16-261 з/к н/у 2-я	ШТ	81,00	103,00	—	8343	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
20.	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	25,00	3,89	1,79	97	45	2,00	50
					1,77	0,32	44	8	0,00	0
21.	С	Распределительная коробка Т-пласт 75х75х40 о/у8герм.	ШТ	25,00	41,00	—	1025	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
22.	С	Стоимость измерения сопротивления изоляции и заключения экспертизы	ШТ	1,00	11325,00	—	11325	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Электро-технические работы								112541
		Раздел: Внутренние санитарно-технические работы								
23.	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	100м	0,10	19357,18	1078,57	1936	108	164,00	16
					130,00	319,15	13	32	2,23	0
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	200,00	—	1000	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
25.	Е65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100м	0,09	212567,68	0,22	19131	—	73,00	7
					62,30	0,07	6	—	0,05	0
26.	Е65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	100м	0,15	265805,05	0,29	39871	—	70,60	11
					60,00	0,09	9	—	0,07	0
27.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	1,00	101,59	3,33	102	3	0,61	1
					98,26	0,54	98	1	0,00	0
28.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	2,00	244,84	6,45	490	13	1,43	3
					238,39	1,04	477	2	0,01	0
29.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	4,00	525,30	3,81	2101	15	2,89	12
					488,25	0,59	1953	2	0,01	0
30.	Е0165-12-	Установка унитазов с бачком	компл	3,00	744,30	6,67	2233	20	3,77	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3									
					657,00	1,13	1971	3	0,01	0
31.	E0165-12-7	Установка биде	компл	1,00	779,10	3,46	779	3	4,07	4
					753,75	0,45	754	—	0,01	0
32.	E0165-12-8	Установка писсуаров	компл	2,00	343,49	1,65	687	3	1,83	4
					308,25	0,23	616	—	0,00	0
33.	C	Писсуар 8555	ШТ	2,00	3983,00	—	7966	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
34.	E0165-12-10	Установка тепловентилятора для рук	компл	2,00	739,27	1,72	1479	3	4,47	9
					722,25	0,45	1444	1	0,00	0
35.	C	Тепловентилятор для рук	ШТ	2,00	3598,00	—	7196	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
36.	C131101-83	Унитазы и биде керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	шт	4,00	5020,00	—	20080	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
37.	C131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	4,00	5840,00	—	23360	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
38.	C131101-112	Комплект для туалетной комнаты Т-7	компл	2,00	7560,00	—	15120	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
39.	C131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	комплект	4,00	5660,00	—	22640	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
40.	E0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей, тип Аристон	комплект	2,00	1512,32	97,07	3025	194	7,87	16
					1370,25	36,00	2740	72	0,18	0
41.	C	Водоводяной нагревательный прибор, Аристон	ШТ	2,00	8254,00	—	16508	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С	Рукав соединительный гибкий для сантехнических приборов	ШТ	14,00	169,30	—	2370	—	—	—
		Итого по разделу: Внутренние санитарно-технические работы			—	—	—	—	—	188072

ИТОГО:

	1028434	2434	598
Накладные расходы :	34428	885	11
На монтажные работы		75	
На общестроительные работы		30597	
На сантехнические работы		12044	
Всего накладных расходов:		42716	
Итого с накладными		1071150	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		64269	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1135419	
Итого с временными, 1,44 %		1151769	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1156376	
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %		1167894	
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097		2278524	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		45570	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2324094	

Принял:

ТОО "Темiржолсу-Кокшетау"

Директор _____ А. Аузаров

Сдал:

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Директор _____ Т. Рахимов

Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**
Подрядчик : **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

ФОРМА КС 3

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01.08.11г. по 20.08.11г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			орган прав форма	
		номер	дата	наименов	код		наименов	код
		29/04-11.3	01.08.11г.					

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых объектов, комлексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр1						Налоги (кроме НДС)	налог на добавленную стоимость	
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит затраты			За отчетный месяц	С начала строительства
			в сметных текущих ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы			
Всего по стройке											
в том числе: август	1556445	1556445	1525926	1525926					30519	0	0

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Подрядчик : директор Рахимов Т.Ш.
(должность,Ф.И.О.подпись)

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Заказчик : директор Аузаров А.А.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Субподрядчик

Договор 29/04-11.3

Наименование строительства и его адрес: Административное здание ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" в городе Кокшетау

Наименование обьекта: Капитальный ремонт административного здания (дополнительные работы - асфальт)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	1661,00	1,82	1,82	3021	3021	—	—
					—	0,41	—	676	0,00	2
2.	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	м3	55,00	123,98	51,24	6819	2818	0,48	26
					72,23	13,74	3973	756	0,05	3
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	55,00	864,08	73,75	47525	4056	0,14	8
					21,38	11,67	1176	642	0,04	2
4.	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 % /дресва/	м3	46,70	672,00	—	31382	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,50	40097,59	339,59	60146	509	0,58	1
					—	140,94	—	211	0,58	1
6.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	447,30	307,37	13,76	137485	6153	0,05	23
					7,88	4,04	3525	1807	0,01	6
7.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	447,30	24,52	15,35	10968	6867	0,03	15
					5,94	5,06	2657	2263	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	894,60	0,02	—	18	—	0,00	0
					0,01	—	9	—	—	—
9.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	73,00	52,86	—	3859	—	0,14	11
					24,75	—	1807	—	—	—
10.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	63,29	5100,00	—	322767	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	56,50	435,96	6,63	24632	375	0,70	39
					108,68	1,76	6140	99	0,01	0
12.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,38	26700,00	—	10146	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
13.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	82,30	244,28	—	20104	—	0,40	33
					58,28	—	4796	—	—	—

ИТОГО:

	678872	23799	156
	24083	6454	23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	38477
Всего накладных расходов:	38477
Итого с накладными	717349

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43041
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	760390
Итого с временными, 1,44 %	771340
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	774425
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	782138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1525926
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30519
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1556445

Принял:

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Директор _____ Аузаров А.А.

Сдал:

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Директор _____ Рахимов Т.Ш.

Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**
Подрядчик : **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

ФОРМА КС 3

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01.06.11г. по 15.06.11г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			орган прав форма	
		номер	дата	наименов	код		наименов	код
		29/04-11	29.04.11г.					

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых объектов, комлексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр1						Налоги (кроме НДС)	налог на добавленную стоимость	
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит затраты			За отчетный месяц	С начала строительства
			в сметных текущих ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы			
Всего по стройке	5585899	2799448	2744557	2744557					54891	0	0

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Подрядчик : директор _____ Рахимов Т.Ш.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Заказчик : директор _____ Аузаров А.А.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Субподрядчик

Договор 29/04-11

Наименование строительства и его адрес: Административное здание ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" в городе Кокшетау

Наименование обьекта: Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	28,73	74,90	6,81	2152	196	0,46	13
					68,09	1,08	1956	31	0,01	0
2.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	м2	0,06	146,99	6,63	9	—	0,95	0
					140,36	1,04	8	—	0,01	0
3.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	12,50	215,57	21,24	2695	266	1,29	16
					194,33	3,31	2429	41	0,03	0
4.	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	17,91	77,13	0,47	1381	8	0,16	3
					25,09	0,09	449	2	0,00	0
5.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина до 400 мм	м	17,91	2860,00	—	51223	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	30,01	346,04	18,87	10385	566	0,82	25
					136,44	6,39	4095	192	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	30,01	10600,00	—	318106	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
8.	Е0153-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1,44	12496,64	474,95	17995	684	35,39	51
					5258,25	78,75	7572	113	0,43	1
9.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	18,59	1027,53	67,78	19102	1260	3,85	72
					644,33	11,29	11978	210	0,06	1
10.	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	11,37	579,15	33,79	6585	384	2,27	26
					387,65	5,62	4408	64	0,03	0
11.	Е0161-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	11,67	202,50	1,91	2363	22	0,44	5
					69,10	0,29	806	3	0,00	0
12.	Е0161-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен откосов раствором полимерцементным при толщине намета до 5 мм	м2	30,87	182,43	1,83	5632	56	0,36	11
					55,46	0,29	1712	9	0,00	0
13.	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	м2	5,58	919,81	31,40	5133	175	3,23	18
					572,99	4,86	3197	27	0,03	0
14.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен откосов, подготовленным под окраку	м2	30,87	259,93	1,88	8024	58	0,23	7
					38,93	0,72	1202	22	0,00	0
15.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков откосов, подготовленным под окраску	м2	11,67	265,41	2,33	3097	27	0,26	3
					43,65	0,88	509	10	0,00	0
16.	Е0115-156	Окраска откосов фасадов с лесов с	м2	20,97	84,89	1,65	1780	35	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	подготовкой поверхности поливинилацетатная			14,63	0,63	307	13	0,00	0
17.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	35,90	253,64	0,56	9106	20	0,26	9
					40,86	0,09	1467	3	0,00	0
		Итого по разделу: Окна								464766
		Раздел: Двери								
21.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	55,46	320,38	1,70	17768	94	0,73	40
					114,66	0,27	6359	15	0,00	0
22.	Е0156-24-1	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	полотно	4,00	307,74	15,06	1231	60	1,52	6
					289,04	2,41	1156	10	0,03	0
23.	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	полотно	4,00	230,34	15,06	921	60	1,14	5
					211,64	2,41	847	10	0,03	0
24.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	21,00	243,23	15,06	5108	316	1,20	25
					224,53	2,41	4715	51	0,03	1
25.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1500,00	—	1500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
26.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	2,00	2980,00	—	5960	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
27.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	25,00	1380,00	—	34500	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
28.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	25,00	77,90	—	1948	—	0,39	10
					76,46	—	1911	—	—	—
29.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	19,00	844,00	—	16036	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
30.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	6,00	688,00	—	4128	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с	м2	5,33	4250,00	—	22652	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние			—	—	—	—	—	—
34.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	40,90	4010,00	—	164009	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
36.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	272,40	125,77	0,41	34260	112	0,08	22
					11,97	0,07	3261	19	0,00	0
		Итого по разделу: Двери								310021
		Раздел: Штукатурные и малярные работы								
37.	Е0162-36-10	Очистка вручную внутренних стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	224,25	43,85	—	9833	—	0,30	68
					43,85	—	9833	—	—	—
38.	Е0162-36-1	Очистка вручную внутренних стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	м2	341,17	25,70	—	8768	—	0,18	61
					25,70	—	8768	—	—	—
39.	Е0161-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	м2	448,61	43,27	2,14	19411	960	0,28	126
					41,13	0,38	18451	170	0,00	1
44.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	100м2	7,48	1320,23	2,19	9875	16	50,40	377
					34,55	0,66	258	5	0,58	4
45.	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	100м2	2,21	1387,30	2,29	3066	5	57,25	127
					39,32	0,69	87	2	0,61	1
46.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	747,67	259,93	1,88	194339	1406	0,23	173
					38,93	0,72	29107	538	0,00	3
47.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	221,19	265,41	2,33	58705	515	0,26	58
					43,65	0,88	9655	195	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100м2	0,13	842,84	0,03	110	—	48,10	6
					35,20	0,01	5	—	0,01	0
49.	Е01 62-6-2	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	50,00	54,68	0,05	2734	2	0,18	9
					28,44	0,02	1422	1	0,00	0
50.	Е01 62-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	50,00	120,87	0,11	6044	6	0,45	22
					72,61	0,02	3630	1	0,00	0
51.	Е01 62-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	м2	5,00	115,80	0,03	579	—	0,59	3
					92,48	0,01	462	—	0,00	0
		Итого по разделу: Штукатурные и малярные работы								313464
		Раздел: Перегородки								
53.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	100м2	0,44	7668,94	4,56	3382	2	42,37	19
					28,56	1,37	13	1	0,64	0
		Итого по разделу: Перегородки								3382
		Раздел: Отопление								
57.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	8,79	4327,15	34,73	38036	305	0,68	6
					108,45	13,01	953	114	0,06	1
58.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	41,82	264,48	3,96	11061	166	0,30	12
					52,20	1,49	2183	62	0,01	0
		Итого по разделу: Отопление								49096
		Раздел: Внутренние санитарно-технические работы								
		Раздел: Электро-технические работы								
		ИТОГО:					1140732	7787		1435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					145171	1934		17
		На общестроительные работы						145264		
		На сантехнические работы						4241		
		Всего накладных расходов:						149504		
		Итого с накладными						1290237		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						77414		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1367651		
		Итого с временными, 1,44 %						1387345		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1392894		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1406767		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						2744557		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						54891		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2799448		

Принял: Сдал:

Заказчик: **ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"**
Подрядчик : **ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"**

ФОРМА КС 3

Наименование строительства: **Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 01.05.11г. по 15.07.11г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования			орган прав форма	
		номер	дата	наименов	код		наименов	код
		29/04-11	29.04.11г.					

Стоимость выполненных работ и затрат

Наименование пусковых объектов, комлексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр1						Налоги (кроме НДС)	налог на добавленную стоимость	
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнит затраты			За отчетный месяц	С начала строительства
			в сметных текущих ценах	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит расходы			
Всего по стройке	6788526	1202627	1179046	1179046					23581	0	0

ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Подрядчик : директор _____ Рахимов Т.Ш.
(должность,Ф.И.О.подпись)

ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Заказчик : директор _____ Аузаров А.А.
(должность,Ф.И.О.,подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Кокшетау"

Подрядчик ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Субподрядчик
Договор 29/04-11

Наименование строительства и его адрес: Административное здание ТОО "Теміржолсу-Кокшетау" в городе Кокшетау

Наименование обьекта: Капитальный ремонт административного здания в городе Кокшетау

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
		Раздел: Двери								
24.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	2,00	243,23	15,06	486	30	1,20	2
					224,53	2,41	449	5	0,03	0
28.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	—	78	—	0,39	0
					76,46	—	76	—	—	—
29.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00	—	844	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
33.	С	Двери металлические глухие внутренние 21-9	штук	3,10	9524,00	—	29555	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
34.	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проемов дверных	м2	25,24	209,40	0,18	5285	5	0,84	21
					142,88	0,07	3606	2	0,00	0
		Итого по разделу: Двери								36248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Штукатурные и малярные работы								
43.	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	100м2	7,47	1320,23	2,19	9862	16	50,40	376
					34,55	0,66	258	5	0,58	4
44.	Е61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором полимерцементным при толщине намета до 10 мм	100м2	2,21	1387,30	2,29	3066	5	57,25	127
					39,32	0,69	87	2	0,61	1
45.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	747,67	259,93	1,88	194339	1406	0,23	173
					38,93	0,72	29107	538	0,00	3
46.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	221,18	265,41	2,33	58702	515	0,26	58
					43,65	0,88	9655	195	0,00	1
47.	Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	100м2	0,12	842,84	0,03	101	—	48,10	6
					35,20	0,01	4	—	0,01	0
48.	Е0162-6-2	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	50,00	54,68	0,05	2734	2	0,18	9
					28,44	0,02	1422	1	0,00	0
49.	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен за 2раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	50,00	120,87	0,11	6044	6	0,45	22
					72,61	0,02	3630	1	0,00	0
50.	Е0162-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	м2	5,00	115,80	0,03	579	—	0,59	3
					92,48	0,01	462	—	0,00	0
		Итого по разделу: Штукатурные и малярные работы								275427
		Раздел: Перегородки								
51.	Е55-9-2	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	100м2	0,00	40284,17	15,30	20	—	178,31	0
					118,61	4,59	—	—	2,30	0
53.	Е63-16-3	Облицовка рядовыми керамическими	100м2	0,50	88575,93	7,91	43934	4	223,00	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону			163,50	2,37	81	1	1,30	1
		Итого по разделу: Перегородки								43954
		Раздел: Отопление								
58.	Е0126-6-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм холстом стекловолокнистым толщиной изоляции 40 мм	м	137,00	218,52	13,09	29937	1793	1,17	160
					197,78	4,95	27096	678	0,02	3
		Итого по разделу: Отопление								29937
		Раздел: Электро-технические работы								
62.	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100м	0,38	85,20	42,20	32	16	29,00	11
					22,00	8,12	8	3	0,05	0
63.	С	Кабель канал 40х16	М	28,10	54,40	—	1529	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
64.	С	Кабель канал 20х10	М	10,00	26,10	—	261	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
65.	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	100м	0,39	4,66	—	2	—	5,81	2
					4,10	—	2	—	0,29	0
66.	С	Кабель ВВГ 3х2,5 Россия	М	83,10	71,00	—	5900	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
67.	С	Кабель ВВГ 3х1,5 Россия	М	205,00	44,00	—	9020	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
68.	С	Кабель ВВГ 2х1,5 Россия	М	70,00	25,00	—	1750	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
69.	Е21-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	100шт	0,23	137,94	—	32	—	161,00	37
					115,00	—	26	—	22,40	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70 . с		Светильник "Армстронг", 4х18, Нордклиф, накл.	ШТ	23,00	3099,00	—	71277	—	—	—
		Итого по разделу: Электро-технические работы			—	—	—	—	—	— / 89803

ИТОГО:

	475369	3800	1119
	75969	1431	19

Накладные расходы :

На монтажные работы	34
На общестроительные работы	78870
Всего накладных расходов:	78905
Итого с накладными	554273

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	587529
Итого с временными, 1,44 %	595989
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	598373
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	604333
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	1179046
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23581
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1202627

Принял:
ТОО "Темиржолсу-Кокшетау"
Директор _____ А. Аузаров

Сдал:
ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Директор _____ Т. Бекимов