УТВЕРЖДАЮ
РГП «Казаэронавигация»
_____ М. Дауталиев
«_29_» _января_ 2016 г.

А К Т
сдачи-приемки работ по текущему ремонту зданий и сооружений Актауского филиала РГП «Казаэронавигация»

г. Актау «_29_» _января_ 2016 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Молдалиев Б. К., директор Актауского филиала;
Зам. председателя комиссии: Кекилбаев Д.А., начальник АХО;
Члены комиссии: Крапива В.А., начальник службы ЭРТОС;
Блажиевич И.О., ведущий инженер КРЛ и РН;
Салихова М.К., гл. бухгалтер-начальник ФЭО

От подрядчика:
директор ТОО «Сана-Строй Компани» А. Туркменбаев

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Сана-Строй Компани» предъявлены к приемке законченные работы по текущему ремонту зданий и сооружений Актауского филиала, выполненные по договору №304/15 от 06.11.2015 г. «О государственных закупках работ по текущему ремонту зданий и сооружений Актауского филиала РГП «Казаэронавигация».
2. Работы по текущему ремонту зданий и сооружений осуществлены в сроки:

Начало работ: 09.11.2015 г. Окончание работ: 29.01.2016 г.

3. Общая стоимость выполненных работ 2 617 362 (два миллиона шестьсот семнадцать тысяч триста шестьдесят два) тенге.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Законченные работы текущему ремонту зданий и сооружений Актауского филиала считать принятыми от подрядчика.

Председатель комиссии _____ Б. Молдалиев

Заместитель председателя _____ Д. Кекилбаев

Члены комиссии: _____ В. Крапива

_____ И. Блажиевич

_____ М. Салихова

От подрядчика
Директор ТОО «Сана-Строй Компани»

_____ А. Туркменбаев

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г.

Заказчик: РГП "Казаэронавигация"
Подрядчик: ТОО "Сана-Строй Компани"
Наименование строительство и его адрес: Работ по текущему ремонту зданий и сооружений РГП "Казаэроновигация" городе Актау

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за январь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационна	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		304/15	06.11.2015				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце (за январь) без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметн. Базовомуровне цен 2001г.)	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работ по текущему ремонту зданий и сооружений в городе Актау	2 617 362	2 617 362								2 617 362

Всего к оплате: 2 617 362 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч триста шестьдесят две тенге) тенге , без НДС

Заказчик:
РГП «Казаэронавигация»

Подрядчик:
Директор ТОО "Сана-Строй Компани"

Туркменбаев А.

Форма N 2в

Заказчик РГП «Казаэронавигация»

Подрядчик ТОО «Сана-Строй Компани»
Субподрядчик
Договор №304/15 от 06.11.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт помещений объектов г.Актау на 2015год

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы БПРМ-296								
1.	E0162-36-11	Очистка вручную сложных фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с лестниц	м2	140,00	65,77	--	9208	--	0,46	64
					65,77	--	9208	--	--	--
2.	E0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	198,50	189,07	0,20	37530	40	0,80	158
					126,64	0,08	25137	17	0,00	0
3.	E0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	198,50	346,79	0,13	68838	26	0,36	71
					57,54	0,06	11422	12	0,00	0
4.	E0162-18-4	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	м2	155,00	298,71	0,08	46299	13	0,31	49
					52,15	0,02	8084	4	0,00	0
5.	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	52,00	34,82	2,42	1811	126	0,21	11
					32,40	0,38	1685	20	0,00	0
6.	E0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	м2	52,00	103,01	0,48	5357	25	0,10	5
					17,23	0,08	896	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0158-16-3	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике изолом	м2	52,00	255,38	0,85	13280	44	0,15	8
					24,58	0,13	1278	7	0,00	0
8.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	87,00	20,86	1,12	1814	97	0,14	12
					19,74	0,17	1717	15	0,00	0
9.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	87,00	937,74	5,88	81583	512	0,46	40
					70,20	2,22	6107	193	0,01	1
10.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов	1м	76,00	6,77	0,23	514	17	0,05	3
					6,54	0,02	497	2	0,00	0
11.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	76,00	181,40	0,11	13787	8	0,11	9
					18,14	0,02	1379	2	0,00	0
12.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2,00	258,68	25,49	517	51	1,54	3
					233,20	3,97	466	8	0,03	0
13.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,08	520,16	22,81	1602	70	1,56	5
					261,28	7,42	805	23	0,04	0
14.	С12061-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,08	6433,00	--	19814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1,00	237,02	1,19	237	1	1,39	1
					218,48	0,19	218	--	0,00	0
16.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,00	675,39	8,67	1351	17	0,97	2
					200,21	3,29	400	7	0,01	0
17.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2,00	342,12	2,80	684	6	0,59	1
					97,48	1,06	195	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,10	24483,72	8325,10	2502	851	109,20	11
					14545,44	1871,31	1487	191	8,83	1
19.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	114900,00	--	3229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,23	11554,57	1395,54	2623	317	55,92	13
					8829,00	129,60	2004	29	0,64	0
22.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1,00	385,02	36,18	385	36	2,35	2
					348,84	3,48	349	3	0,22	0
23.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей	т	0,09	17611,14	1359,78	1585	122	98,52	9
					15471,00	477,90	1392	43	2,34	0
24.	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные	шт	1,00	40600,00	--	40600	--	--	--
						--	--	--	--	--
25.	Е0156-20-3	Укрепление оконных и дверных коробок с заполнением пенкой монтажной	коробка	1,00	237,02	1,19	237	1	1,39	1
					218,48	0,19	218	--	0,00	0
26.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	1,50	675,39	8,67	1013	13	0,97	1
					200,21	3,29	300	5	0,01	0
27.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1,50	342,12	2,80	513	4	0,59	1
					97,48	1,06	146	2	0,01	0
28.	Е0168-3-6	Ремонт отмостки по периметру	м2	7,50	1728,82	56,06	12966	420	1,46	11
					237,95	23,57	1785	177	0,08	1
29.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	18,00	10,10	--	182	--	0,07	1
					10,10	--	182	--	--	--
30.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	6,00	45,06	--	270	--	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					45,06	--	270	--	--	--
31.	Е0167-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	12,00	89,41	0,04	1073	--	0,56	7
					89,38	--	1073	--	--	--
32.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	9,00	35,22	3,36	317	30	0,21	2
					31,86	0,54	287	5	0,00	0
33.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	16,00	11,18	0,28	179	4	0,08	1
					10,91	0,06	175	1	0,00	0
34.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	9,00	8416,56	3,37	75749	30	1,92	17
					313,20	0,54	2819	5	0,01	0
35.	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	шт	16,00	5818,19	1,70	93091	27	1,06	17
					166,49	0,28	2664	4	0,00	0
		Итого по разделу: Земляные работы БПРМ-296								544624
		Раздел: Техническое здание РЛ/РН								
36.	Е0161-26-1	Очистка от следов термитов внутренних помещений	м2	322,00	50,68	0,82	16321	263	0,29	94
					47,59	0,14	15324	44	0,00	0
37.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	322,00	359,70	4,69	115824	1510	0,55	176
					100,77	1,79	32448	577	0,01	2
38.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	322,00	319,93	2,52	103016	811	0,47	151
					78,04	0,95	25128	305	0,00	2
39.	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	м2	322,00	8,56	0,11	2755	35	0,06	19
					8,45	0,02	2720	8	0,00	0
40.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,70	32,52	32,52	88	88	--	--
					--	22,76	--	61	0,48	1
41.	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,70	46,32	46,32	125	125	--	--
					--	32,42	--	88	0,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,70	197,57 --	197,57 39,51	533 --	533 107	-- 0,83	-- 2
		Итого по разделу: Техническое здание РЛ/РН								238662
ИТОГО:							783285 160265	6276 1971		978 14

Накладные расходы :

На монтажные работы	7274
На общестроительные работы	151386
На металломонтажные работы	4632
Всего накладных расходов:	163292
Итого с накладными	946577

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56795
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1003372
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	2566042
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51320
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2617362

Заказчик:

Директор Актауского филиала

РГП «Казаэронавигация»

_____ Молдалиев Б.К.

(подпись)

Подрядчик:

Директор

ТОО «Сана-Строй Компани»

_____ Туркменбаев А.

(подпись)