Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

«30» 07 2015 жыл

Қазалы ауданы, Қазалы қаласы
(объектінің орналасқан жері)

«Қазалы қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2015 жылғы "28" 07 №104 өкімімен (бұйрығымен) тағайындалған қабылдау комиссия құрамы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

тағайындалған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Коммисия төрағасы-тапсырыс беруші:

У.Ықыласов (аты, әкесінің аты, тегі)	Қазалы қаласы әкімінің міндетін атқарушы, комиссия төрағасы;

Комиссия мүшелері - өкілдер:

Ж.Ешепетов (аты, әкесінің аты, тегі)	Қазалы қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бас маманы, коммисия мүшесі;
Айбек Оразалы (аты, әкесінің аты, тегі)	"Қазалы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің басшысы (келісім бойынша);
Бас жобалаушы Т.Ақшатаев (аты, әкесінің аты, тегі)	«Ақшатаев Таурбай» жеке кәсіпкер (келісім бойынша);
Бас мердігер Бекетай Мухашов (аты, әкесінің аты, тегі)	«Энергомера» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша);
Техникалық қадағалаушы А.Керимов (аты, әкесінің аты, тегі)	«Марсел-групп» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, техникалық қадағалаушы (келісім бойынша);

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Қазалы қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы Жанқожа батыр көшесі мен М.Күзембаев көшелеріне жарықтандыру» жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу)]

2. Құрылыс 20__ жылғы «__» _____ № жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге 200_ жылғы " "___ № ___рұқсаты.

3. Құрылысты Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер ***«Энергомера» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.***

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы ***«Ақшатаев Таурбай» жеке кәсіпкер*** әзірлеген.
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша.

[жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын
«Қазалы қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі әкімінің 2014 жылғы «13» қазандағы №124 өкімімен бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы мамыр 2015 ж.; жұмыстың аяқталуы шілде 2015 ж.
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша:
нақты_____ай;
іс жүзінде _____ ай;

9. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:,

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы / бұрын қабылданғандарды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қобылдағанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосе кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару
(қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса	$м^2$		

салынған және жанаса салынған үй-жайлар			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

10. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Объектінің атауы	Атқарылған жұмыстар
Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы Жанқожа батыр көшесі мен М.Күзембаев көшелеріне жарықтандыру жұмыстары;	***Жанқожа батыр көшесі:*** - Темір бағана конструкциясы - 37 дана; - УСКС-98 маркалы светильнигі -37 дана; - СИП-2 3х16 кабелі – 1,1 км; - Басқару шкафы – 1 дана. - Ажыратқыш (РЛНД-10 кВ) - 1 дана; - Ж/Б бағана тірегімен- 1 дана; - КТПН-10/0,4 кВ с ТМ 25 кВА – 1 дана. ***М.Күзембаев көшесі:*** - Темір бағана конструкциясы - 29 дана; - УСКС-98 маркалы светильнигі -29 дана; - СИП-2 3х16 кабелі – 1 км; - Басқару шкафы – 1 дана

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

13. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

Қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған

«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Қазалы қаласындағы Жанқожа батыр көшесі мен М.Күзембаев көшелеріне жарықтандыру жұмыстары».

(объектінің атауы)

Пайдалануға қабылдансын:

Коммисия төрағасы _____ У.Ықыласов

Коммисия мүшелері: _____ Ж.Ешепетов

_____ А.Оразалы

_____ Т.Ақшатаев

_____ Б.Мухашов

_____ А.Керимов

Счет-фактура № 4 от 1 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340021106, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000288, от 23.10.2009

ИИК поставщика: KZ92319K010000391697, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 18.05.2015 год

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисленный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340021106, Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера",120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 941140000962, ГУ "Аппарат акима города Казалинск",120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Казалинск"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941140000962, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, в банке Казалинский районое управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Освещение улицы г.Казалинск Казалинского района	услуги	1	5 660 714,29	5 660 714,29	12%	679 285,71	6 340 000,00	0	
Всего по счету:					**5 660 714,29**		**679 285,71**	**6 340 000,00**		

Руководитель: Мухашов Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жубаев Ш.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма - 3

Заказчик: ГУ « Аппарат Акима г.Казалинск»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор № 12 от 18.05.2015 г.
Наименование строительство и его адрес: Освещение улицы г.Казалинск Казалинского района

Лимит финансирования на 2015 год – 19749,354 тыс. тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 6340,00 тыс.тенге
б) с начало работ –6340,00 тыс.тенге

А К Т

*выполненных работ за **май** месяц 2015 г.*

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1	Освещение улицы г.Казалинск Казалинского района	тыс. тенге	19749,354	-	-	-	-	6340,00	6340,00	6340,00

Заказчик :
Руководитель ГУ «Аппарат Акима г.Казалинск»
Н. К. Бозгулов

Технадзор:
ТОО «Марсель Групп»
Ширданов К.Д.

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор Мухашов Б.С.

Форма - 2

Заказчик: ГУ « Аппарат Акима г.Казалинск»
Подрядчик : ТОО «Энергомера»
Договор № 12 от 18.05.2015 г.
Наименование строительство и его адрес: Работы по устройству уличного освещения по ул. Жанкожа батыр и Кузембаева в городе Казалинск.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
*за **май** месяц 2015 года*

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ул.Жанкожа Н.,L=1,10км										
		Монтаж опоры металлические ул.освещение=37 шт										
1	Е0133-103-1-Установка опор уличного освещения		37	1453,11	878,23	53765	32495	26094	2,57	95		
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-3.69 К=0,84 Прим.	опора		425,25	246,42	15734	9118	105	1,03	38		
2	Е0133-255-1-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой		25,16	9370,85	132,5	235771	3334	7430	1,48	37		
				231,75	49,5	5831	1245	105	0,24	6		

3	С12	021-41	-Металлические опоры освещения	м3	5,7387	147100	-	844163	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
4	Е01	33-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	5,96884	2680,92	2005,12	16002	11968	4280	2,14	13
						---	---	---	---	---	---	---
						360	322,92	2149	1927	105	1,04	6
5	СЦена рынка		-Поддерживающий зажим SO 265	т	37	568,87	-	21048	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
6	СЦена рынка		-Прокаливающий зажим SLIW 15.1	шт	74	612,21	-	45304	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
7	СЦена рынка		-Бандажная скрепа SOT 36	шт	74	42,57	-	3150	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
8	СЦена рынка		-Бандажная лента SOT 37	шт	37	100,62	-	3723	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
9	СЦена рынка		-Крюк бандажный SOT 29	м	37	568,87	-	21048	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
10	СЦена рынка		-Ремешок	шт	111	13,16	-	1460	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
11	Ц01	08-412-2	-Зарядные провода	шт	333	10,6	0,1	3530	33	2816	0,06	20
						---	---	---	---	---	---	---
						8,8	0,1	2930	33	95	-	-
12	С15	1607-279	-Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	м	0,333	14700	-	4895	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
13	СЦена рынка		-Анкерный зажим SO 250	1000м	2	406,34	-	813	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
14	СЦена рынка		-Анкерный зажим на ответвлениях SO25	шт	4	185,75	-	743	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
15	СЦена рынка		-Кронштейн SO250	шт	4	568,87	-	2275	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
16	СЦена рынка		- Колпачки изолирующие	шт	16	55,26	-	884	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---
						-	-	-	-	-	-	-
17	СЦена рынка		-Бандажная скрепа SOT 36	шт	8	42,57	-	341	-	-	-	-
						---	---	---	---	---	---	---

		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СЦена рынка	-Бандажная лента SOT 37	4	100,62	-	402	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0133-108-1-	Подвеска СИП-2 по металлическим опорам с помощью механизмов	1,1	5861,94	2913,31	6448	3205	4414	16,1	18
				---	---	---	---	---	---	---
				2745	1076,59	3020	1184	105	4,45	5
		1км								
20	С151607-775-	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,99101	78966	-	78256	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Монтаж шкаф управления								
21	С151803-196-	Ящик стальной, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К655М-У3	1	3150	-	3150	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	1504-1060	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10	2	1403	-	2806	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
23	1504-4235	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 380В-25А, 660В-14А ПМЕ-212	1	920	-	920	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
24	1701-8043	-С4ЕТ4ИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СА4У-И682	1	4255	-	4255	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
25	1701-7039	-ТРАСФОРМАТОР ТОКА УТТ-5М	3	1150	-	3450	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
26	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В, 4АСТОТОЙ 50ГЦ, 4ИСЛО КОНТАКТОВ 3	1	2116	-	2116	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
27	С151601-102-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,007	12300	-	86	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

		1000м							
	Монтаж ВЛ 10 кВ А10-1=1шт, УОП=1шт								
28	E0133-103-2- Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	опора	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
29	C143019-91 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт	-	-	-	-	-	-	-
30	C12021-41 -Стальные конструкций /ТМ6,Х1,ОГ1 и ОГ5, болты Б5,У1/	0,05	147100	-	7355	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
31	C12021-41 -РЛНД.1-10/400У1 с приводным валом ПРН3-10У1 в комплекте	0,0755	147100	-	11106	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1553643				
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	51704			

РАЗДЕЛ 2. ул.Кузембаева,L=0,84км

	Монтаж опоры металлические ул.освещение=29 шт								
32	C12021-41 -Металлические опоры освещения	2,9469	147100	-	433489	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
33	E0133-254-1- Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	3,06508	2680,92	2005,12	8217	6146	2198	2,14	7
			360	322,92	1103	990	105	1,04	3
		т							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			470538				
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2423	-		-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1861528	
Стоимость оборудования -	Тенге	13547	
Накладные расходы -	Тенге	48844	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	113810	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2024181	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54127
ИТОГО	Тенге	2024181	
ВЗиС	Тенге	56298	
Прочие расходы	Тенге	62021	
Всего в ценах 2001 г	Тенге	2170403	
Всего в ценах 2015 г	Тенге	5549720	
Налоги,сборы	Тенге	110994	
Итого	Тенге	5660714	
НДС	Тенге	679286	
ВСЕГО	Тенге	6340000,00	

Заказчик :
Аким ГУ «Аппарат Акима г.Казалинск»
Н. К. Бозгулов

Технадзор:
ТОО «Марсель Групп»
Ширданов К.Д.

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор *Мухашов Б.С.*

Счет-фактура № 8 от 30 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340021106, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000288, от 23.10.2009

ИИК поставщика: KZ92319K010000391697, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 18.05.2015 год

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисленный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340021106, Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера",120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 941140000962, ГУ "Аппарат акима города Казалинск",120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Казалинск"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941140000962, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, в банке Казалинский районое управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Освещение улицы г.Казалинск Казалинского района	услуги	1	6 693 750,00	6 693 750,00	12%	803 250,00	7 497 000,00	0	
Всего по счету:					**6 693 750,00**		**803 250,00**	**7 497 000,00**		

Руководитель: Мухашов Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жубаев Ш.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма - 3

Заказчик: ГУ « Аппарат Акима г.Казалинск»
Подрядчик: ТОО «Казалы- Энергомера»
Договор №12 от 18.05.2015 г.
Наименование строительство и его адрес: Работы по устройству уличного освещения по ул.Жанкожа батыра и Кузембаева в городе Казалинск Казалинского района

Лимит финансирования на 2015 год – 19749,354 тыс. тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 13837,00 тыс.тенге
б) с начало работ – 13837,00 тыс.тенге

А К Т

*выполненных работ за **июнь** месяц 2015 г.*

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1	Работы по устройству уличного освещения по ул.Жанкожа батыра и Кузембаева в городе Казалинск Казалинского района	тыс. тенге	19749,354	-	-	-	6340,00	13837,00	7497,00	7497,00

Заказчик:
Аппарат акима г.Казалинск
Аким _____ **Н.К.Бозгулов**

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Форма - 2

Заказчик: ГУ « Аппарат Акима г.Казалинск»
Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Договор №12 от 18.05.2015 г.
Наименование строительство и его адрес: Работы по устройству уличного освещения по ул.Жанкожа батыра и Кузембаева в городе Казалинск Казалинского района

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ул.Жанкожа Н.,L=1,10км (от ул.Туктибаева- до конца ул.)										
		Монтаж опоры металлические ул.освещение=37 шт										
1	СЦена Комп."ЕВРОСТ" г.Павлодар	-Светодиодный светильник ССУ-с-98	24	48000	-	1152000	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С151607-775-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,05333	78966	-	4211	-	-	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Монтаж шкаф управления										
3	ЦО108-573-4-	-Монтаж шкаф управления навесной, высота, ширина и	1	514	105	514	105	261	2	2		

	глубина до 600x600x350 мм		254	20,3	254	20	95	0,12	-
4	Ц0108-526-2	шт -Монтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862 --- 340	28 --- 4,5	1724 --- 680	56 --- 9	655 --- 95	2 --- 0,03	4 --- -
5	Ц0108-530-4	шт -Монтаж пускатель магнитный общего назначения,на ток до 40 А	1	782,9 --- 387	17,9 --- 2,3	783 --- 387	18 --- 2	370 --- 95	3 --- 0,01	3 --- -
6	Ц0108-360-1	шт -Установка таймер недельный	1	246,37 --- 182,36	18,28 --- 3,2	246 --- 182	18 --- 3	176 --- 95	0,94 --- 0,02	1 --- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	шт								
7	Ц0108-600-2	-Установка счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный, двухтарифный	1	166,9 --- 158	5,4 --- 2,3	167 --- 158	5 --- 2	152 --- 95	1 --- 0,01	1 --- -
8	Ц0108-53-1	шт -Установка трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6 --- 347	18,6 --- 4,5	1481 --- 1041	56 --- 14	1002 --- 95	2 --- 0,03	6 --- -
9	Ц0108-405-1	шт -Прокладка провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	5	60,5 --- 55,1	2,8 --- 0,5	303 --- 276	14 --- 2	264 --- 95	0,32 --- -	2 --- -
		м Монтаж КТПН 10/0,4 кВ ТМ 25 кВА- 1 шт								
10	Ц0108-25-1	-Монтаж КТПН 10/0,4 кВ ТМ 25 кВА	1	16463 --- 4680	10590 --- 2318,05	16463 --- 4680	10590 --- 2318	6648 --- 95	27 --- 13,44	27 --- 13
11	75-4-28 Изм. и доп. вып. 20	подстанц -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25 кВА, мощность	1	406700 --- -	- --- -	406700 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм								
		шт							
12	Е0101-145-4	-Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	9	15,75	-	142	-	137	0,1	1
				15,75	-	142	-	97	-	-
		м2								
13	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,125	4209,27	100,89	526	13	24	0,85	-
				123,75	38,25	15	5	118	0,18	-
		м3								
14	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,812	14600	-	11855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,812	131	-	106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
				116	2,5	464	10	95	0,01	-
		шт								
17	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	32	88,9	3,1	2845	99	857	0,16	5
				27,9	0,3	893	10	95	-	-
		м								
18	С12041-9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0316	44300	-	1400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С11011-880 Изм. и	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм,	0,04032	49389	-	1991	-	-	-	-

доп.вып.9, вып.17	немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп		-	-	-	-	-	-	-
	т								
	Монтаж ВЛ 10 кВ А10-1=1шт, УОП=1шт								
20 Е0133-109-8	-Подвеска СИП-3 1х50 в населенной местности	0,07	16247,86	2248,36	1137	157	999	72,5	5
			12757,5	828	893	58	105	4,04	-
	1км								
21 С151607-909	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,07	55345	-	3874	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	км								
22 Ц0108-55-1	-Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	213,4	7	213	7	171	1	1
			178	2,3	178	2	95	0,01	-
	шт								
23 Ц0108-57-1	-Привод с одной тягой, рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
			756	2,3	756	2	95	0,01	-
	шт								
24 С151804-291	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	5	446	-	2230	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
25 С151804-133-2	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	5	12	-	60	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
26 С151804-108-2	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	3	603	-	1809	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
27 С12021-41	-Стальные конструкций /ТМ2,Х1,ЗП-1/	0,0127	147100	-	1868	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
28 С151804-244-7	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	348	-	2088	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
29 290518-1022	-Зажим петлевой	6	92	-	552	-	-	-	-

	ПА-2-1/К(КС-130-68)								
				-	-	-	-	-	-
30	290518-1025-Зажим плашечный КС-136-65	шт	3	21,85	-	66	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
31	С151804-199-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	155	-	310	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-
32	СЦена рынка -Замок навесной с тросом	шт.	1	164,32	-	164	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
33	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	шт	4,8	245,44	3,82	1178	18	220	0,21	1
				37,35	1,44	179	7	118	0,01	-
34	Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м2	5	53,87	12,24	269	61	165	0,18	1
				29,25	2,25	146	11	105	0,01	-
35	С12041-7 -Арматурная сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	м шин	0,0079	45300	-	358	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ул.Кузембаева,L=0,84км

Монтаж опоры металлические ул.освещение=29 шт

36	Е0133-103-1-Установка опор уличного освещения		29	1453,11	878,23	42140	25469	20452	2,57	75
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-3.69 К=0,84 Прим.		опора		425,25	246,42	12332	7146	105	1,03	30
37	Е0133-255-1-Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке		19,72	9370,85	132,5	184793	2613	5824	1,48	29
				231,75	49,5	4570	976	105	0,24	5

	с опорой								
		м3							
38	С12021-41	-Металлические опоры освещения	1,3959	147100	-	205337	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0133-254-1-	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,45188	2680,92	2005,12	3892	2911	1041	2,14	3
				---	---	---	---	---	---	---
				360	322,92	523	469	105	1,04	2
		т								
40	СЦена рынка	-Поддерживающий зажим SO 265	29	568,87	-	16497	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СЦена рынка	-Прокаливающий зажим SLIW 15.1	58	612,21	-	35508	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	СЦена рынка	-Бандажная скрепа SOT 36	58	42,57	-	2469	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	СЦена рынка	-Бандажная лента SOT 37	29	100,62	-	2918	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
44	СЦена рынка	-Крюк бандажный SOT 29	29	568,87	-	16497	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	СЦена рынка	-Ремешок	87	13,16	-	1145	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-412-2-	Зарядные провода	261	10,6	0,1	2767	26	2207	0,06	16
				---	---	---	---	---	---	---
		м		8,8	0,1	2297	26	95	-	-
47	С151607-279-	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5 мм2	0,261	14700	-	3837	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
48	СЦена рынка	-Анкерный зажим SO 250	2	406,34	-	813	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СЦена рынка	-Анкерный зажим на ответвлениях SO25	4	185,75	-	743	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	СЦена рынка	-Кронштейн SO250	4	568,87	-	2275	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	СЦена	- Колпачки изолирующие	8	55,26	-	442	-	-	-	-

	рынка			---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	СЦена рынка	-Бандажная скрепа SOT 36	8	42,57	-	341	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	СЦена рынка	-Бандажная лента SOT 37	4	100,62	-	402	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0133-108-1-	Подвеска СИП-2 по металлическим опорам с помощью механизмов	1	5861,94	2913,31	5862	2913	4013	16,1	16
				---	---	---	---	---	---	---
				2745	1076,59	2745	1077	105	4,45	4
		1км								
55	С151607-775-	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	1	78966	-	78966	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Монтаж шкаф управления								
56	Ц0108-573-4-	Монтаж шкаф управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				---	---	---	---	---	---	---
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
57	Ц0108-526-2-	Монтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				---	---	---	---	---	---	---
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
		шт								
58	Ц0108-530-4-	Монтаж пускатель магнитный общего назначения,на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				---	---	---	---	---	---	---
				387	2,3	387	2	95	0,01	-
		шт								
59	Ц0108-360-1-	Установка таймер недельный	1	246,37	18,28	246	18	176	0,94	1
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006			---	---	---	---	---	---	---
		шт		182,36	3,2	182	3	95	0,02	-
60	Ц0108-600-2-	Установка счетчик	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1

	устанавливаемый на готовом основании трехфазный, двухтарифный			158	2,3	158	2	95	0,01	-
61	Ц0108-53-1	-Установка трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт 3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
				347	4,5	1041	14	95	0,03	-
62	Ц0108-405-1	-Прокладка провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	шт 5	60,5	2,8	303	14	264	0,32	2
				55,1	0,5	276	2	95	-	-
63	С151803-196	-Ящик стальной, степень защиты IP31, габаритные размеры 600x400x200 мм, тип К655М-У3	м 1	3150	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	1504-1060	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10	шт 2	1403	-	2806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	1504-4235	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 380В-25А, 660В-14А ПМЕ-212	шт 1	920	-	920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	1701-8043	-С4ЕТ4ИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СА4У-И682	шт 1	4255	-	4255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	1701-7039	-ТРАСФОРМАТОР ТОКА УТТ-5М	шт 3	1150	-	3450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В, 4АСТОТОЙ 50ГЦ, 4ИСЛО КОНТАКТОВ 3	шт 1	2116	-	2116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С151601-102	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1x4 мм2	шт 0,007	12300	-	86	-	-	-	-
			1000м	-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2251544	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	420865	
Накладные расходы -	Тенге	49687	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	112822	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56445
ИТОГО	Тенге	2414054	
ВЗиС	Тенге	55809	
Прочие расходы	Тенге	96621	
Всего в ценах 2001 г	Тенге	2566484	
Всего в ценах 2015 г	Тенге	6562500	
Налоги, сборы	Тенге	131250	
Итого	Тенге	6693750	
НДС	Тенге	803250	
ВСЕГО	Тенге	7497000,00	

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Казалинск
Аким _____ *Н.К.Бозгулов*

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор _____ *Б.С.Мухашов*

Технадзор:
ТОО «Марсель-Групп»
_____ *К.Д.Ширданов*

Счет-фактура № 12 от 31 июля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340021106, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000288, от 23.10.2009

ИИК поставщика: KZ92319K010000391697, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 18.05.2015 год

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисленный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340021106, Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера",120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 941140000962, ГУ "Аппарат акима города Казалинск",120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Казалинск"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 941140000962, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Казалинск г.

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, в банке Казалинский районое управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Освещение улицы г.Казалинск Казалинского района	услуги	1	5 278 887,50	5 278 887,50	12%	633 466,50	5 912 354,00	0	
Всего по счету:					**5 278 887,50**		**633 466,50**	**5 912 354,00**		

Руководитель: Мухашов Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жубаев Ш.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ « Аппарат Акима г.Казалинск»
Подрядчик: ТОО «Казалы- Энергомера»
Договор №12 от 18.05.2015 г.
Наименование строительство и его адрес: Работы по устройству уличного освещения по ул.Жанкожа батыра и Кузембаева в городе Казалинск Казалинского района

Форма - 3

Лимит финансирования на 2015 год – 19749,354 тыс. тенге
Выполнение работы по настоящему акту:
а) с начало года – 19749,354 тыс. тенге
б) с начало работ –19749,354 тыс. тенге

А К Т

*выполненных работ за **июль** месяц 2015 г.*

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1	Работы по устройству уличного освещения по ул.Жанкожа батыра и Кузембаева в городе Казалинск Казалинского района	тыс. тенге	19749,354	-	-	-	13837,00	13837,00	5912,354	5912,354

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Казалинск
Аким _____ **Н.К.Бозгулов**

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор _____ **Б.С.Мухашов**

Форма - 2

Заказчик: ГУ « Аппарат Акима г.Казалинск»
Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Договор №12 от 18.05.2015 г.
Наименование строительство и его адрес: Работы по устройству уличного освещения по ул.Жанкожа батыра и Кузембаева в городе Казалинск Казалинского района

А К Т № 2

приемки выполненных работ

за июль месяц 2015 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. ул.Жанкожа Н.,L=1,10км (от ул.Туктибаева- до конца ул.)														
1	Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	Монтаж опоры металлические ул.освещение=37 шт Установка светильник уличного освещения	37	826,26	407,15	30572	15065	9239	0,92	34					
		шт		178,48	84,37	6604	3122	95	0,49	18					
2	СЦена Комп."ЕВРО СТ" г.Павлодар	Светодиодный светильник ССУ-с-98	13	48000	-	624000	-	-	-	-						
		шт		-	-	-	-	-	-	-						
3	С151607-775 Изм. и доп.вып.16	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2	0,05566	78966	-	4395	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

СН РК 8.02-04-20 02	3x16+1x25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
	км								

РАЗДЕЛ 2. ул.Кузембаева,L=0,84км

4 С12021-41	Монтаж опоры металлические ул.освещение=29 шт -Металлические опоры освещения	0,1551	147100	-	22815	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
5 Е0133-254-1	-Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	0,16132	2680,92	2005,12	432	323	116	2,14	-
			360	322,92	58	52	105	1,04	-
	т								
6 Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	-Установка светильник уличного освещения	29	826,26	407,15	23962	11807	7242	0,92	27
	шт		178,48	84,37	5176	2447	95	0,49	14
7 СЦена Комп."ЕВРО СТ" г.Павлодар	-Светодиодный светильник ССУ-с-98	29	48000	-	1392000	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2098176	
Накладные расходы -	Тенге	16597	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	126887	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19948
ИТОГО	Тенге	2241659	
ВЗиС	Тенге	62766	
Прочие расходы	Тенге	75495	
Всего в ценах 2001 г	Тенге	2379920	

Всего в ценах 2015 г	Тенге	6085456
Всего с пониж.коэфф.	Тенге	5175380
Налоги, сборы	Тенге	103508
Итого	Тенге	5278888
НДС	Тенге	633466
ВСЕГО	Тенге	5912354,00

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима г.Казалинск
Аким ***Н.К.Бозгулов***

Технадзор:
ТОО «Марсель-Групп»
К.Д.Ширданов

Подрядчик:
ТОО «Энергомера»
Директор ***Б.С.Мухашов***