Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «16» шілде

Тапсырыс беруші: ***«Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Ақтөбе облысы,»***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, каласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***«13 шілде 2018 ж «Жайык Сити» ЖШС-гі Молдагалиев Мереке Конысбаевич БҚО Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Маметова 22***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***13 шілде 2018 ж. «АЗИЗ-ПРОЕКТ» ЖШС-гі Турумбетова Э.Ж. KZ46VJE00016538 от 24.03.2016.***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының

тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***13 шілде 2018 ж «Актам инжиниринг» ЖШС-гі, 17004722, 17.03.2017 Койшыгул А.Б..***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Кандыагаш, Интернациональная көшесі, 16, мекенжайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, **Ащесай ауылындағы көп салалы ойын алаңының құрылысы»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық кайта жарактандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) ***2017 жылғы «18 » Наурыз № 104 « Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ-сі***

шешім шығарған органның атауы

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Ақтөбе облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 04 мамыр 2018 жыл***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) ***«« Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" » ММ-сінің 2017 жылдың 18 наурызындағы № 104 бұйрығымен бекітілген***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

««Актам инжиниринг» ЖШС-гі,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, **Ащесай ауылындағы көп салалы ойын алаңының құрылысы»** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2018 жылдың маусым айы;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***2018 жылдың шілде айы;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 1.5

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1.5 ай;

нақты ***1.5*** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00010070 от 24.03.2016 г.
KZ97VJE00018977 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00018991 от 04.04.2016 г.

Қуаттылық,	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

өнімділік және т.б.	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құрылыс ауданы	$м^2$	612	612	612	612
Қаптаутас аумағы	$м^2$	224	224	224	224
Ірге тас	$м^2$	12.2	12.2	12.2	12.2

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***спорт алаңы құрылысы***;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***23.235 050*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***18. 756 540*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***4.478 510*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***18 211 760*** мың теңге, оныңішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары ***14 710 444*** мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***3 510 316*** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, **Ащесай ауылындағы көп салалы ойын алаңының құрылысы»**

объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Уристемова Амангул Садуакасовна**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Турумбетова Э. Ж.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Койшыгул А.Б.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Молдагалиев Мереке Конысбаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»
Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"
Наименование объекта: Строительство многофункциональной спортплощадки в с. Ащесай Мугалжарского района
Договор: №44 26.04.2018г.

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м рекультивация	м3 грунта		167,2	26,41	4415	59,1
								920
2	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		270,29	12,36	3340	59,1
								820
3	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		270,29	97,71	26409	59,1
								4937
4	41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		405,43	115,84	46965	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		270,29	115,93	31335	59,1
								14037
6	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2		836	0,81	673	59,1
								125
		Итого прямые затраты по разделу 1					**113 137**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 850	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 290	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 412	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					32	
		- перевозка грузов, тенге					46 965	
		Накладные расходы I уровня, тенге					20 839	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					133 976	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					5 681	
		Итого, тенге					139 657	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 173	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**150 830**	
		Раздел 2. Дренажная система						
9	11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		100	1364,32	136432	60,3
								68447
10	29-000001-0001(пл)	Водоотводный лоток ЛВ-10.14.06-П полимербетонный	шт		100	4955	495500	–
11	29-000001-0002(пл)	Решетка РВ-10.14.50-щель ВЧ-кл.С	шт		200	2348	469600	–
12	29-000001-0003(пл)	Крепеж ЛВ-Б-10.04.04-ОС	шт		200	527	105400	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					**1 206 932**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					111 660	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 876	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 850	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 090 396	
		Накладные расходы I уровня, тенге					68 447	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 275 379	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					54 076	
		Итого, тенге					1 329 455	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					106 356	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**1 435 811**	
	Раздел 4 Ограждение							
	4.1 Ограждение							
18	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		104	1923,24	200017	62,1
								93365
19	11-100501-0102	Стеновые бортики площадью более 2 м2. Установка бортов из ПВХ профилей глухих	м2 проемов		130	1894,38	246269	59,8

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016530 от 24.03.2018 г.
KZ89VJE00016547 от 04.04.2018 г.
KZ69VJE00016918 от 04.04.2018 г.

						58235
070506-1039	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 3/4, толщина 10 мм	м2	130	1011,38	131479	–
21 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,144	308548,61	44431	48,5
						10745
22 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	290	59,64	17296	54,2
						4242
23 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	290	58,76	17040	54,2
						2622
4.2 Стойки СМ-1 (36шт)						
24 11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	36	639,33	23016	59,1
						5211
25 11-090701-0102	Стойки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,925	27571,28	80646	60,9
						36812
26 23-010301-0203	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	180	3539,18	637052	–
27 21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01692	169412,34	2866	–
28 21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,03168	167287,34	5300	–
29 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,76	3192,88	18391	48,5
						2928
4.3 Панель ПМ-1 (28шт)						
30 11-090701-0103	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	2,08992	105259,05	219983	60,9
						105023
31 21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,3902	160912,34	223700	–
32 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	207,2	532,4	110313	–
33 21-050206-0461	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	289,8	350,29	101514	–
34 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,1	180492,7	18049	–
4.4 Панель ПМ-2 (3шт)						
35 11-090701-0103	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	0,195	105266,67	20527	60,9
						9799
36 21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,13065	160912,34	21023	–
37 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	18	532,4	9583	–
38 21-050206-0461	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	26,55	350,29	9300	–
39 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00936	180492,7	1689	–

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00010539 от 24.03.2016 г.
KZ97VJE00016517 от 04.04.2016 г.
KZ68VJE00016031 от 14.04.2016 г.

ль ПМ-3 (3шт)

90701-0103	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	0,10275	105265,21	10816	60,9
						5164
41 21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,084	160912,34	13517	–
42 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,7	532,4	4632	–
43 21-050206-0461	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	5,7	350,29	1997	–
44 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00696	180492,7	1256	–
4.6 Калитка СК-1 (3шт)						
45 11-090701-0103	Изготовление металлической калитки	т конструкций	0,09831	105248,7	10347	60,9
						4940
46 11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	580,33	1741	62,1
						968
47 21-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04395	158726,63	6976	–
48 21-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00036	1424857,7	513	–
49 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	532,4	799	–
50 21-050206-0144	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	16,83	591,92	9962	–
51 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00357	180492,7	644	–
52 21-070510-0903	Навес	шт.	6	1407,5	8445	–

Итого прямые затраты по разделу 4	2 231 129
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	503 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 884
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 538 077
Накладные расходы I уровня, тенге	340 054
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 571 183
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	109 018
Итого, тенге	2 680 201
Сметная прибыль (8 %), тенге	214 416
Итого по разделу на подряд, тенге	2 894 617

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Ф.К.
KZ46VJE00010328 от 24.03.2016 г.
KZ29VJE00016917 от 05.04.2016 г.
KZ69VJE00016934 от 04.04.2016 г.

Раздел 5 Покрытия дорожек

5.1 Тип-1

53 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=0,950;	плотненного грунта	174,42	49,05	8555	59,1
						1570
54 11-270602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	612	1032,3	631766	60,3
						24669
55 11-270602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704	м2 покрытия	2448	146,01	357439	60,3
						2312
56 11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство (бетон В15)	м2 пола	306	3510,62	1074250,5	60,9
						48 108

	1-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки		306	849,21	259857	60,9
								44159
58	11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки		1530	148,38	227024,5	60,9
		5.2 Тип 2						13645
65	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3		1,92	31443,64	60372	-
		Итого прямые затраты по разделу 5					**2 619 264**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					194 328	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					120 981	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 802	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 303 955	
		Накладные расходы I уровня, тенге					134 462	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 438 417	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					103 389	
		Итого, тенге					2 541 806	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					203 344	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**2 745 150**	

Раздел 1 Электроосвещение спортплощадки

1.1 Кабельная линия 0,4кВ наружного освещения

1	**11-010101-0402**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта		**27,84**	**86,78**	**2416**	**59,1**
								570
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00724	0,20156	666,05	134	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,87696		830	
		Итого по заработной плате					**964**	
	31-010201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном	маш.-ч	0,0315	0,87696	2602,26	2282	
						946,58	830	
		Итого по эксплуатации машин					**2282**	
2	**13-080201-0301**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля		**116**	**323,8**	**37561**	**42,8**
								7217
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,06	6,96	821,97	5721	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	11,5768		11140	
		Итого по заработной плате					**16861**	
	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	5,7884	2246,3	13002	
						821,97	4758	
	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0499	5,7884	3254,49	18838	
						1102,51	6382	
		Итого по эксплуатации машин					**31840**	
3	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		**3,48**	**1526,2**	**5311**	**–**
4	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**6,96**	**632,47**	**4402**	**59,1**
								2602
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	6,76512	650,7	4402	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**4402**	
5	**11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		**20,88**	**21,65**	**452**	**59,1**
								94
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,16829		159	
		Итого по заработной плате					**159**	
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,1682928	2683,67	452	
						946,58	159	
		Итого по эксплуатации машин					**452**	
6	**13-080201-0201**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		**116**	**205,16**	**23798**	**42,8**
								6025
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	12,76	821,97	10488	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	4,64		3590	

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ26VUF00016538 от 24.03.2016 г.
KZ26VUE00016547 от 04.04.2016 г.
KZ26VUE00016918 от 04.04.2016 г.

	Итого по заработной плате					**14078**	
50401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	3,7352	10,68	40	
					–	–	
31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (1(	маш.-ч	0,0322	3,7352	2204,5	8234	
					728,05	2719	
33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4524	2246,3	1016	
					821,97	372	
31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже	маш.-ч	0,0039	0,4524	3254,49	1472	
					1102,51	499	
	Итого по эксплуатации машин					**10762**	
22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	0,29	–	–	
24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт.	8,3E-05	0,0096512	361,08	3	
21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назна	кг	0,0004	0,0464	393,53	18	
22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0696	1037,53	72	
21-130809-1301	Лента К226	100м	9,6E-05	0,011136	1671,43	19	
21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт.	0,00041	0,04756	2673,62	127	
21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из уг	т	0,0001	0,0116	157633,77	1829	
21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50	т	0,00001	0,00116	188841,11	219	
21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-	т	8E-06	0,000928	281414,94	261	
	Итого по материалам					**2548**	
7 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		**8**	**193,38**	**1547**	**42,8**
							382
8 23-060133-0403	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м		**0,086**	**605116,53**	**52040**	–
9 23-060133-0404	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		**0,038**	**741989,98**	**28196**	–
10 21-130809-1001	Лента сигнальная шириной 150мм "осторожно кабель"	м2		**5,7**	**736,44**	**4198**	–

Итого прямые затраты по разделу 1 электрика	**159 921**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	46 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 954
- материалы, изделия и конструкции, тенге	93 840
Накладные расходы I уровня, тенге	16 890
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	176 811
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 497
Итого, тенге	184 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 745
Итого по разделу на подряд, тенге	**199 052**

Итого прямые затраты по акту	тенге	6 330 383
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей	тенге	849 027
- затраты на эксплуатацию машин	тенге	408 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	тенге	122 390
- материалы, изделия и конструкции	тенге	5 026 300
Накладные расходы I уровня	тенге	606 818
Итого с накладными расходами I уровня	тенге	6 482 629
Накладные расходы II уровня (4,24 %)	тенге	407 956
Итого	тенге	6 741 451
Сметная прибыль (8 %)	тенге	678 518
Итого по разделу на подряд	тенге	7 285 804
ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	7 285 804
Временные здания и сооружения 1,5 %:	тенге	109 287
Итого с временными зданиями и сооружениями :	тенге	7 395 091
Итого дополнительные затраты при производстве смр в зимний период 1,98 %:	тенге	146 423
Итого в текущих ценах	**тенге**	**7 541 514**
НДС 12 %	**тенге**	**904981.68**
Итого с НДС к оплате:	**тенге**	**8446495.68**

Заказчик: ГУ «Отдел бухгалтерии Жилищно-строительства и строительства Мугалжарского района»

Руководитель _____ **Уристемова А. С.**

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ **Молдагалиев М.К.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор: _____ **Дастенова Б.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.