Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Зубаирского сельского округа Бородулихинского района ВосточноКазахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Бородулихинский район, с.Зубаир, 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 32

Подрядчик: ТОО "Building Corp Ltd", ВКО, г.Семей, Островского, 12, 36

(организация, адрес, телефон)

Стройка : Текущий ремонт IT кабинета КГУ "Зубаирская средняя школа", ВКО, Бородулихинский район, село Зубаир

(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт IT кабинета КГУ "Зубаирская средняя школа", ВКО, Бородулихинский район, село Зубаир

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 9 от 15.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 , за февраль 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете			Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	4	5	6	7	8
1	1	Потолки. Затирка швов, снятие набела, зачистка с подготовкой поверхности под левкас(прим.) НР = 80 %	отделываемой поверхности	49,2	665,77	32756
2	2	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	49,2	1879,13	92453
3	3	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	49,2	750,67	36933

4	4	Стены. Очистка вручную с земли и лесов	м2	78,14	404,85	31635
5	5	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	78,14	2042,23	159580
6	6	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	78,14	672,29	52533
7	7	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,23	1815,25	11309
8	8	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	6,23	672,55	4190
9	9	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	34,08	59,42	2025
10	10	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	49,2	1016,1	49992
11	11	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	49,2	4165,43	204939
12	12	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34,08	390,52	13309

13	13	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	6,55	4387,79	28740
14	14	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов(в т.ч. 2 ниши -2,15*1,2 каждая)	м2 стен (за вычетом проемов)	22,16	2835,33	62831
15	15	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	3413	3413
16	16	Полотна дверные. Снятие	м2	2,58	594,19	1533
17	17	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,58	2781,78	7177
18	18	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,58	5928,12	15295
19	19	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3775,68	3776
20	20	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	1494	11205
21	21	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	9	92	828
22	22	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	854	7686

23	23 Розетка штепсельная трехместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	821,88	7397
24	24 Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	6	300,5	1803
25	25 Светильники светодиодные потолочные для общего освещения PL-20S. Монтаж НР = 72 %	шт.	6	2950,17	17701
26	26 Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20S, мощность 26 Вт, световой поток 2981 лм СТ РК 2595-2014	шт.	6	19957,32	119744
27	27 Лампы светодиодные(прим.)	шт.	12	343,44	4121
28	28 Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка	м кабеля	77	503,3	38754
29	29 Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,010;	км	0,07777	49318,2	3835
30	30 Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	26	382,73	9951
31	31 Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	26	72,36	1881
32	32 Выключатели. Смена	шт.	1	498	498
33	33 Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	872,64	873
34	34 Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1080	1080

35	35	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	1	297	297
36	36	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3672	7344
37	37	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	502,2	1004

Всего	**1 050 421**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 007,57**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 071 428,57**
НДС (12 %)	0
Итого	**1 071 428,57**

Государственное учреждение"Аппарат акима Зубаирского сельского округа Бородулихинского района ВосточноКазахстанской области"
Восточно-Казахстанская область,
Бородулихинский район, с.Зубаир, 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 32
БИН 980840002235, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070103KSN1822000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Аким_____Есенжолов Ойрат Сырлыбаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Corp Ltd"
Восточно-Казахстанская область,
г.Семей,
Островского, 12, 36
БИН/ИИН 181140025353
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ12826F1KZTD2999327
АО "АТФБанк"
Тел.:87751337723
Директор_____Мустафин Бауыржан