Счет-фактура № 40 от 15 мая 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ79319T010000403218, в банке АО БТА Банк , БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 5 реконструкция магазина Нива от 14 марта 2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

ИИК получателя: KZ98070103KSN1819000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магазина Нива под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО	услуга	1	3 221 877,68	3 221 877,68	12%	386 625,32	3 608 503,00		
Всего по счету:					**3 221 877,68**		**386 625,32**	**3 608 503,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
РНН 511700058524
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Объект: "Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ с **1 по 15 мая** 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	3 221 878	1 309 057	0	0	3 221 878	1 309 057	0	0
Итого:	3 221 878	1 309 057	0	0	3 221 878	1 309 057	0	0
НДС 12 %	386 625				386 625			
Итого:	3 608 503				3 608 503			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	3 608 503				3 608 503			

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и стр-ва Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С.Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Договор № 5 от 14 марта 2012г.

АКТ № 1
выполненных работ с 1 по 15 мая 2012 года

Объект : «Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
7	Е0153-21-2	Кладка стен парапета и пилонов из силикатного кирпича М100	32,08	8452,23	300,96	271148	32914	9655	3265	38423	106,2%
		м3		1026	101,79						
		Раздел 4. Перегородки									
14	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	7,05	2719,44	399,69	19172	16354	2818	444	17840	106,2%
		м3		2319,75	63						
15	Е0153-21-4	Заделка проемов силикатным кирпичом М100 в перегородках	0,69	8432,08	305,59	5818	720	211	71	841	106,2%
		м3		1044	103,36						
24	Е0146-27-3	Пробивка отверстий в конструкциях из кирпича	0,0102	2975,47	1238,47	30	18	13	5	20	90%
		м3		1737	468						
		Раздел 5. Кровля									

37	Е0112-15-1	Разборка оклеечной пароизоляции в один слой	314,82	22,55	0,95	7100	6800	300	113	7404	107,1%
		м2		21,6	0,36						
38	Е0112-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм	314,82	40,47	12,75	12741	8727	4015	1501	10954	107,1%
		м2		27,72	4,77						
39	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3148,2	0,2	0,11	630	277	353	126	432	107,1%
		м2		0,09	0,04						
40	Е0112-14-2	Разборка утеплителя	78,71	502,58	196,58	39558	24085	15472	5809	32017	107,1%
		м3		306	73,8						
41	Е0112-15-1	Разборка оклеечной пароизоляции в один слой	314,82	22,55	0,95	7100	6800	300	113	7404	107,1%
		м2		21,6	0,36						
42	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбоцементных листов	360,4	48,37	4,36	17433	15861	1571	245	17250	107,1%
		м2		44,01	0,68						
43	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	360,4	24,15	2,64	8704	7752	951	162	8476	107,1%
		м2		21,51	0,45						
44	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	360,4	43,95	2,35	15840	14993	847	148	16215	107,1%
		м2		41,6	0,41						
45	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	360,4	11,24	1,59	4051	3478	573	97	3829	107,1%
		м2		9,65	0,27						
46	Е0110-14-1	Установка стропил	6,13	21898,02	417,85	134235	23951	2561	965	26909	108%
		м3		3907,13	157,5						
47	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	3,02	23143,99	395,71	69895	12112	1195	450	13567	108%
		м3		4010,63	149,06						
68	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100	0,66	9983,53	457,36	6589	876	302	113	1051	106,2%
		м3		1327,39	171,56						
		Раздел 6. Двери									
73	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	29,25	158,38	23,78	4633	3937	696	263	3780	90%
		м2		134,6	8,98						
		Раздел 7. Окна									
95	Е0108-26-2	Демонтаж подоконников из мраморных плит	5,1	145,02	18,83	740	644	96	36	722	106,2%
	прим.	*м2*		126,18	7,06						
96	Е0110-22-2	Демонтаж деревянных подоконных досок в каменных стенах	1,4	79,7	4,46	112	105	6	2	116	108%
	прим.	*м2*		75,24	1,7						
97	Е0153-2-1	Разборка заложенных силикатным кирпичом оконных проемов	5,8	4899,14	1880,99	28415	17505	10910	3121	21905	106,2%
		м3		3018,15	538,09						

		Раздел 9. Полы									
		Тип 2									
120	Е0111-31-3	Разборка покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	187,53	315,26	12,86	59121	56709	2412	905	63778	110,7%
		м2		302,4	4,82						
		Тип 3									
124	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	70,06	116,63	10,56	8171	7431	740	117	8356	110,7%
		м2		106,07	1,67						
		Тип 4									
127	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	21,95	116,63	10,56	2560	2328	232	37	2618	110,7%
		м2		106,07	1,67						
		Тип 5									
130	Е0111-31-3	Разборка покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	7,7	315,26	12,86	2428	2328	99	37	2619	110,7%
		м2		302,4	4,82						
		Тип 6									
136	Е0111-31-3	Разборка покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	8,1	315,26	12,86	2554	2449	104	39	2755	110,7%
		м2		302,4	4,82						
		Тип 7									
138	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	3,48	116,63	10,56	406	369	37	6	415	110,7%
		м2		106,07	1,67						
		Раздел 10. Внутренняя отделка									
164	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	84,41	25,7	0	2169	2169	0	0	2050	94,5%
	прим.	*м2*		25,7	0						
165	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	134,43	32,87	0	4419	4419	0	0	3977	90%
		м2		32,87	0						
170	Е0163-8-1	Разборка облицовки стен из мраморных плит	77,8	544,19	41,18	42338	39134	3204	565	37516	94,5%
		м2		503,01	7,26						
171	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из гипсовых плиток	158,9	133,16	23,58	21159	17412	3747	661	17079	94,5%
	прим.	*м2*		109,58	4,16						
172	Е0163-11-1	Разборка облицовки из декоративных панелей стен и перегородок	15,2	12,89	1,05	196	180	16	6	176	94,5%
	прим.	*м2*		11,84	0,41						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**799461**				**370493**	

Накладные расходы	370493
Итого, в том числе:	1169954
СМР	1169954
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	70197
Итого	1240151

Временные здания и сооружения 2,72%	33732
Итого	1273883
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	28025
Затраты на выслугу лет 1%	12739
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5096
Средства, связанные с командированием работников СК=0,14607755	186086
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00561203	7149
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	1512977
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	3158704
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	63174
Итого, в том числе:	**3221878**
СМР	3221878
Оборудование	0
НДС 12%	**386625**
ВСЕГО ПО АКТУ	**3608503**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**

Счет-фактура № 60 от 20 июня 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ79319T010000403218, в банке АО БТА Банк , БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 5 реконструкция магазина Нива от 14 марта 2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

ИИК получателя: KZ98070103KSN1819000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магазина Нива под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО	услуга	1	8 220 676,00	8 220 676,00	12%	986 481,00	9 207 157,00		
Всего по счету:					**8 220 676,00**		**986 481,00**	**9 207 157,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Ф-3

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
РНН 511700058524
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Объект: "Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ с **16 по 30 июня** 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 4	17 779 767	7 223 966	0	0	8 220 676	3 340 082	0	0
Итого:	17 779 767	7 223 966	0	0	8 220 676	3 340 082	0	0
НДС 12 %	2 133 572				986 481			
Итого:	19 913 339				9 207 157			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	19 913 339				9 207 157			

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и стр-ва Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С.Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
РНН 511700058524
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Договор № 5 от 14 марта 2012г.

Акт № 4
выполненных работ с 16 по 30 июня 2012 года

Объект : «Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	251,77	0	504	504	0	0	512	101,7%
		м3		251,77	0						
2	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	140,51	0	141	141	0	0	143	101,7%
		м3		140,51	0						
		Раздел 3. Стены									
8	Е0146-27-3	Пробивка проемов в стенах и перегородках из кирпича	3,08	2975,47	1238,47	9164	5350	3814	1441	6112	90%
		м3		1737	468						
9	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из уголков	0,5411	16234,07	5027,99	8785	5657	2721	725	5169	81%

		т		10453,5	1339,83						
10	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже зданий	0,5411	622,84	180,65	337	182	98	0	147	81%
		т		336,38	0						
11	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5411	114900	0	62177	0	0	0	0	
		т		0	0						
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	25,48	27,09	0,03	690	122	1	0	99	81%
		м2		4,78	0						
13	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,51	1044,05	6,15	4709	1001	28	11	956	94,5%
		м2		222,01	2,34						
		Раздел 4. Перегородки									
16	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	130,45	83,04	522	110	332	119	288	126%
		шт		27,43	29,81						
17	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,052	25100	0	1305	0	0	0	0	
		м3		0	0						
18	Е0155-9-10	Устройство перегородок из силикатного кирпича М100 толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	0,92	1214,52	53,03	1117	343	49	8	373	106,2%
		м2		372,94	8,98						
19	Е0155-9-10	Устройство перегородок из керамического кирпича М100 толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	17,48	1394,52	53,03	24376	6519	927	157	7090	106,2%
		м2		372,94	8,98						
25	Е0126-31-1	Утепление перегородок тамбура теплоизоляционным материалом ISOVER	0,79	2493,42	413,08	1970	1643	326	122	1589	90%
		м3		2080,35	154,69						
26	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	0,8058	14600	0	11765	0	0	0	0	
		м3		0	0						
27	Е0106-11-7	Установка штырей для крепления утеплителя	0,012	38734,93	380,3	465	456	5	2	433	94,5%
		т		38036,25	143,44						
28	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	50600	0	607	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Кровля									
55	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	23,5259	2493,42	413,08	58660	48942	9718	3639	47323	90%
		м3		2080,35	154,69						
56	Спрайс-лист	Теплоизоляционные плиты ISOTERM П50 толщ. 150 мм	23,16	10281,79	0	238126	0	0	0	0	
	ТОО Технон.	м3		0	0						

63	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,092	525600	0	48355	0	0	0	0	
		т		0	0						
65	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из уголков пилонов	0,1682	16234,07	5027,99	2731	1758	846	225	1607	81%
		т		10453,5	1339,83						
66	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,1682	114900	0	19326	0	0	0	0	
		т		0	0						
67	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /пилон/ из листовай оцинкованной стали	8,8	739,16	1,55	6505	1551	14	5	1666	107,1%
		м2		176,21	0,59						
		Раздел 10. Внутренняя отделка									
150	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков Армстронг	171,99	374,77	2,76	64458	63196	475	179	59889	94,5%
		м2		367,43	1,04						
151	С11011-651	Подвесной потолок «ARMSTRONG» с комплектующими	172	1070	0	184040	0	0	0	0	
		м2		0	0						
153	С11011-376	Листы гипсокартонные толщиной 10 мм	3,15	286	0	901	0	0	0	0	
		м2		0	0						
158	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	135,24	917,68	6,06	124107	34661	820	238	32979	94,5%
		м2		256,29	1,76						
159	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	281,9	124	4,29	34955	23902	1209	462	23024	94,5%
		м2		84,79	1,64						
160	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	129,07	534,91	5,68	69041	32996	733	186	31357	94,5%
		м2		255,65	1,44						
162	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	55,75	240,32	2,5	13398	6001	140	19	5689	94,5%
		м2		107,64	0,34						
163	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	67,96	1955,34	2,63	132885	26025	178	67	24657	94,5%
		м2		382,95	0,99						
		Раздел 11. Наружная отделка									
179	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	540,32	32,87	0	17760	17760	0	0	15984	90%
		м2		32,87	0						

180	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декаративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	108,64	156,97	0,75	17054	12622	81	31	11958	94,5%
		м		116,18	0,29						
181	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	76,13	59	0	4491	0	0	0	0	
		кг		0	0						
187	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	242	161,13	0,78	38995	19225	188	70	20491	106,2%
		м2		79,44	0,29						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водоснабжения									
		Водоснабжение В1									
7	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	288	37	14	392	130%
		шт		288	13,5						
8	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03	121294,13	49389,75	3639	1883	1482	560	3176	130%
		т		62775	18657						
9	С130810-140	Тройник стальной с пожарной подставкой д 150 мм	1	1290	0	1290	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
10	Е0122-35-1	Установка вентилей диаметром до 50 мм	2	242,08	6,95	484	288	14	5	380	130%
		шт		144	2,25						
11	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа / 16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	471	0	471	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	С130901-72	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	847	0	847	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	Спрайс-лист	Втулка под фланец д 32 мм	1	255,1	0	255	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	181	0	362	0	0	0	0	
		шт		0	0						
15	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	225	0	450	0	0	0	0	
		шт		0	0						
16	Е0122-8-1	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 33х2,5 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,0005	62566,88	6788,5	31	23	3	1	31	130%
		км		45675	2565						
17	Е0122-8-1	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 28х2,2 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)	0,0003	62566,88	6788,5	19	14	2	1	19	130%
		км		45675	2565						

		Локальная смета 6-2-1									
		Резервуар сточных вод емк. 7,5 м3									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	140	33,4	31,41	4676	279	4397	1210	1444	97%
	К=1,2	*м3*		1,99	8,64						
2	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м (доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом)	11	537,3	0	5910	5910	0	0	6679	113%
	К=1,2	*м3*		537,3	0						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	67	6,48	6,48	434	0	434	141	137	97%
		м3		0	2,1						
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	29	122,18	0	3543	3543	0	0	4004	113%
		м3		122,18	0						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67	21,55	4,52	1444	1141	303	0	1107	97%
		м3		17,03	0						
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,52	8419,57	66,01	4378	102	34	13	120	105%
		м3		195,75	24,93						
7	Е0123-13-8	Устройство резервуара сточных вод из сборного железобетона	3,16	17390,42	1265,69	54954	4907	4000	1498	8326	130%
		м3		1552,73	474,08						
8	С143018-33	Кольца КО-6, КС7-3	0,07	3587,5	0	251	0	0	0	0	
	К=1,25	*м*		0	0						
9	С143018-33	Кольца КС7-9	0,15	3250	0	488	0	0	0	0	
		м		0	0						
10	С143018-38	Кольца КС20-9	1,18	9000	0	10620	0	0	0	0	
		м		0	0						
11	С143018-38	Кольца КС20-6б, КЦ20-6	0,69	8283	0	5715	0	0	0	0	
	К=1,1	*м*		0	0						
		Локальная смета 7-1-3									
		Ограждение									
		Раздел 1. Демонтажные работы									
3	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,4	27,1	27,1	38	0	38	27	27	100%
		т		0	18,97						

4	Е010333-А5-1	Транспорт строительного мусора на 5 км	1,4	45	45	63	0	63	13	13	100%
		т		0	9						
		Раздел 2. Металлическое ограждение длиной 109 м									
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	30	27,84	26,18	835	50	785	216	258	97%
		м3		1,66	7,2						
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12	6,48	6,48	78	0	78	25	24	97%
		м3		0	2,1						
7	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование стойки из бетона В10	8,2	10190,71	260,48	83564	5037	2136	734	6059	105%
		м3		614,25	89,46						
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных на цоколь под ограждение из бетона В10	26,55	9813,45	311,32	260547	11709	8266	3123	15573	105%
		м3		441	117,61						
9	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных под стойки и ограждение	37,9	3259	0	123516	20125	0	0	24754	123%
		м3		531	0						
10	Е0109-43-1	Монтаж стоек СТ1	1,26	11487,34	4590,56	14463	5949	5780	1058	6306	90%
		т		4725	840,11						
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,26	172800	0	217555	0	0	0	0	
		т		0	0						
12	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м/к	33,99	103,43	0,07	3516	2050	2	1	2153	105%
		м2		60,3	0,02						
13	Е0109-29-1	Монтаж ограждений ОГ1, ОГ2	3,76	13711,47	5475,87	51555	18950	20589	5839	22310	90%
		т		5040	1552,87						
14	С12021-268	Сварная решетка ограждения	3,76	134000	0	503840	0	0	0	0	
		т		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2582328**				**402828**	

Накладные расходы	402828
Итого, в том числе:	2985157
СМР	2985157
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	179109
Итого	3164266
Временные здания и сооружения 2,72%	86068

Итого	3250334
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	71507
Затраты на выслугу лет 1%	32503
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	13001
Средства, связанные с командированием работников СК=0,14607755	474801
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00561203	18241
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	3860388
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	8059486
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	161190
Итого, в том числе:	**8220676**
СМР	8220676
Оборудование	0
НДС 12%	**986481**
ВСЕГО ПО АКТУ	**9207157**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**