Счет-фактура № 90 от 21 августа 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ79319T010000403218, в банке АО БТА Банк , БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 5 реконструкция магазина Нива от 14 марта 2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

ИИК получателя: KZ98070103KSN1819000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магазина Нива под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО	услуга	1	8 201 985,00	8 201 985,00	12%	984 238,00	9 186 223,00		
Всего по счету:					**8 201 985,00**		**984 238,00**	**9 186 223,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Ф-3

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
РНН 511700058524
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Объект: "Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **август** от 21 августа 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 6	39 946 429	14 721 072	3 642 087	0	8 201 985	2 113 555	2 941 522	0
Итого:	39 946 429	14 721 072	3 642 087	0	8 201 985	2 113 555	2 941 522	0
НДС 12 %	4 793 571				984 238			
Итого:	44 740 000				9 186 223			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	44 740 000				9 186 223			

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и стр-ва Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С.Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Договор № 5 от 14 марта 2012г.

Акт № 6
выполненных работ за август месяц от 21 августа 2012 года

Объект : «Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 2. Фундаменты									
3	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,13	9632,63	389,15	10885	573	440	166	699	94,5%
		м3		507,15	147,01						
		Раздел 4. Перегородки									
		Локальная смета 7-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
29	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	13,12	917,68	6,06	12040	3363	80	23	3199	94,5%
		м2		256,29	1,76						
30	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	13,12	124	4,29	1627	1112	56	22	1072	94,5%

		м2		84,79	1,64						
31	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	13,12	333,31	2,63	4373	981	35	13	939	94,5%
		м2		74,78	0,99						
		Раздел 6. Двери									
91	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	10	583	0	5830	0	0	0	0	
		шт		0	0						
92	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	4	5500	0	22000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
93	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным наличников	0,4	182,24	2,01	73	41	1	0	39	94,5%
		м2		101,95	0,76						
		Раздел 8. Витражи									
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
107	Е0109-45-3	Монтаж витражей металлопластиковых	-13,15	1112,25	36,06	-14626	-14019	-474	-167	-11490	81%
		м2		1066,05	12,69						
109	Спрайс-лист	Алюминиевая витражная система однокамерное остекление (В3,4)	-7,036	11073,97	0	-77911	0	0	0	0	
	ТОО Технолог.	*м2*		0	0						
		Раздел 10. Внутренняя отделка									
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
158	Е0115-36-1	Облицовка стен, колон, откосов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	224	917,68	6,06	205560	57411	1357	394	54626	94,5%
		м2		256,3	1,76						
159	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, колон, откосов	247,34	124	4,29	30670	20972	1061	406	20202	94,5%
		м2		84,79	1,64						
161	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, колон, откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	80,9	333,31	2,63	26965	6050	213	80	5793	94,5%
		м2		74,78	0,99						
		Раздел 11. Наружная отделка									
184	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	78,86	521,46	3,31	41122	23466	261	71	22242	94,5%
		м2		297,56	0,9						
185	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	276,01	59	0	16285	0	0	0	0	
		кг		0	0						

186	Е0115-156-2	Окраска фасадов фасадов с подготовкой поверхностей кремнийорганическая	78,86	343,09	2,54	27056	2061	200	76	2020	94,5%
		м2		26,14	0,96						
		Локальная смета 7-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
183	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа «Кабанчик»/ стен	-28,7	2498,83	3,2	-71716	-13887	-92	-35	-13156	94,5%
		м2		483,86	1,21						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
180	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при шир. до 200 мм	43,36	156,97	0,75	6806	5038	33	13	4772	94,5%
		м		116,18	0,29						
181	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	66	59	0	3894	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Локальная смета 7-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
183	Е0115-38-1	Наружная облицовка цоколя здания искуственными плитами «Керамогранит» на металлическом каркасе	38,457	2962,71	3,99	113937	17965	153	47	18913	105%
		м2		467,15	1,22						
		Раздел 12. Разные работы									
		Козырек КВ1 по оси Г									
205	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,0736	16234,07	5027,99	1194	769	370	99	703	81%
		т		10453,5	1339,83						
206	Е0109-48-4	Электродуговая сварка каркаса козырька при монтаже	0,0736	2773,18	682,2	204	104	50	0	84	81%
		т		1415,36	0						
207	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,0736	114900	0	8452	0	0	0	0	
		т		0	0						
208	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,98	27,09	0,03	108	19	0	0	15	81%
		м2		4,78	0						
209	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,021	23143,99	395,71	486	84	8	3	94	108%
		м3		4010,63	149,06						
210	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов	0,021	2032,98	17,71	43	7	0	0	8	108%
		м3		349,31	6,75						
211	Е0112-7-5	Устройство покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5,18	1310,99	10,25	6791	1626	53	20	1763	107,1%
		м2		313,89	3,85						
212	Е0109-38-2	Подшивка потолка козырька входа металлосайдингом	2,7	608,9	24,26	1644	1467	65	4	1192	81%
		м2		543,38	1,47						
213	Спрайс-лист	Металлосайдинг	2,7	791	0	2136	0	0	0	0	
		м2		0	0						

214	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	1,93	739,16	1,55	1423	339	3	1	365	107,1%
		м2		176,21	0,59						
		Существующее крыльцо по оси Г									
215	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	5,4	1500,7	14,65	8104	1066	79	30	1213	110,7%
		м2		197,43	5,49						
216	Е0115-15-1	Наружняя облицовка крыльца керамическими цветными плитками	2,04	2498,83	3,2	5098	987	7	2	935	94,5%
		м2		483,86	1,21						
		Отмостка									
258	Е0127-39-17	Разборка бетонной отмостки	54	58,7	21,07	3170	2032	1138	284	2772	119,7%
		м2		37,62	5,26						
259	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки	54	1814,95	32,92	98007	2921	1778	444	4028	119,7%
		м2		54,08	8,22						
260	Е0127-39-18	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	54	-84,74	-0,04	-4576	-60	-2	-1	-73	119,7%
		м2		-1,12	-0,01						
261	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	58,33	27,1	27,1	1581	0	1581	1107	996	90%
		т		0	18,97						
262	Е010333-А5-1	Транспорт строительного мусора на 5 км	58,33	45	45	2625	0	2625	525	472	90%
		т		0	9						
		Прочие работы									
263	Спрайс-лист	Огнетушитель ОП5	4	1634,99	0	6540	0	0	0	0	
	Пожцентр.	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
15	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диаметром 15 мм (15ч8р диаметром 15 мм 1шт, рукав 30м)	1	7709,06	1,96	7709	62	2	0	72	115,2%
		кран		62,1	0						
16	С131103-9	Рукава резиновые с текстильным каркасом, d 15 мм	30	362	0	10860	0	0	0	0	
	прим.	*м*		0	0						
17	С130804-33	Гибкая подводка д 16 мм	3	659	0	1977	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
18	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза	4	95,2	0,15	381	20	1	0	16	81%
		м2		4,92	0,06						
		Раздел 2. Бытовая канализация К1									
23	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5807,64	26,91	11615	797	54	23	944	115,2%
		комплект		398,48	11,25						

24	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	445	49	20	535	115,2%
		комплект		445,05	19,69						
		Локальная смета 2-1-3									
		Отопление									
1	Ц8-602-2	Прим. Установка настенных инфракрасных обогревателей	63	858,65	6,75	54095	45354	425	181	39160	86%
		шт		719,9	2,88						
2	С80-1-1	Настенные инфракрасные обогреватели ЭРГНА	63	5450	0	343350	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-4									
		Вентиляция									
		0.1 К1									
1	Ц11-93-1	Прим. Установка кондиционера	1	2489,41	842,69	2489	1535	843	207	1411	81%
		шт		1534,5	207						
2	С80-1-1	Кондиционер LG G09LHP	1	34771	0	34771	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		0.2 К2,К3									
3	Ц11-93-1	Прим. Установка кондиционера	2	2489,41	842,69	4979	3069	1685	414	2821	81%
		шт		1534,5	207						
4	С80-1-1	Кондиционер LG S07LHP	2	36188	0	72376	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-5									
		Электроосвещение									
7	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	5	244,37	65,36	1222	758	327	172	1005	108%
		шт		151,65	34,45						
8	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на потолках	38	704,82	151,67	26783	15732	5763	3469	20737	108%
		шт		414	91,29						
9	С151702-32	2.4 Светильники тип ЛПО16-40/Н-05-УХЛ4 (ЛПО11У-36)	1	1290	0	1290	0	0	0	0	
		шт		0	0						
10	Спрайс-лист	2.5 Светильники встроенные тип PRS/S 418	31	1502,9	0	46590	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
11	Спрайс-лист	2.6 Светильники встроенные тип PRS/S 436	5	3792,84	0	18964	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
12	Спрайс-лист	2.5 Светильники встроенные тип PRS/S 418	6	3045,34	0	18272	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
13	Ц0111-168-1	Блок аварийного питания	4	1174,59	90,88	4698	2889	364	72	2665	90%
		шт		722,25	18						
14	Спрайс-лист	2.8 Стандартный блок аварийного питания для светильников эвакуационного освещения для любых ламп 6-58 Вт на 3 часа работы	4	2096,14	0	8385	0	0	0	0	

		шт		0	0						
15	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	434	288	180	663	108%
		шт		86,85	35,93						
16	С151701-91	2.9 Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП022х100-230	4	214	0	856	0	0	0	0	
		шт		0	0						
17	Спрайс-лист	2.10 Светильники для ламп накаливания LUNA 60 10 01	1	3045,34	0	3045	0	0	0	0	
	ТОО «WAT»	*шт*		0	0						
18	С151706-80	2.11 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ 36	21	101	0	2121	0	0	0	0	
		шт		0	0						
19	С151706-77	2.12 Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20 (ЛБ18)	148	82	0	12136	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
20	С151705-3	2.13 Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	169	14	0	2366	0	0	0	0	
		шт		0	0						
21	С151706-16	2.14 Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	5	39	0	195	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	19	35,4	0	673	560	0	0	605	108%
		шт		29,48	0						
23	С151801-12	2.15 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 (С-1-16-10/220)	19	156	0	2964	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
24	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	5	82,17	0	411	268	0	0	289	108%
		шт		53,55	0						
25	С151801-18	2.16 Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 (А14-100)	5	215	0	1075	0	0	0	0	
	прим.	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-6									
		Силовое электрооборудование и электроосвещение									
		Раздел 2. Электроотопление									
		3.1 Пункт силовой распределительный навесного исполнения до 30 модулей распределения ПР-8-РУ-1204-31 (ЩР-0)									
42	Ц0108-573-4	Установка шкафа	1	514	105	514	254	105	20	261	95%
		шт		254	20,3						
43	Спрайс-лист	Шкаф металлический 2-0-Н 466х350х95	1	1706,68	0	1707	0	0	0	0	

		шт		0	0						
44	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (вводный)	1	862	28	862	340	28	4	327	95%
		шт		340	4,5						
45	Спрайс-лист	Автоматический выключатель дифференциальный АД-17-4 (вводный)	1	1014,53	0	1015	0	0	0	0	
		шт		0	0						
46	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А (группа распределения)	11	501,2	13,2	5513	2497	145	25	2396	95%
		шт		227	2,3						
47	Спрай- лист	Автоматический выключатель ВА47-29-1 25А (групп распределения)	5	92,23	0	461	0	0	0	0	
		шт		0	0						
48	Спрай- лист	Автоматический выключатель ВА47-29-1 16А (групп распределения)	6	83,01	0	498	0	0	0	0	
		шт		0	0						
49	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А (вводный)	2	862	28	1724	680	56	9	655	95%
		шт		340	4,5						
50	Спрай- лист	Автоматический выключатель ВА47-29-3 32А (групп распределения)	2	274,59	0	549	0	0	0	0	
		шт		0	0						
51	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9	17,9	1566	774	36	5	740	95%
		шт		387	2,3						
52	Спрайс-лист	3.2 Пускатель магнитный реверсивный, Iнэ 0,2А ПМ12-010-260	2	2765,23	0	5530	0	0	0	0	
		шт		0	0						
53	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,3	73	7365	2475	3650	915	3220	95%
		м		49,5	18,3						
54	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	250	129	52,7	32250	8450	13175	3375	13008	110%
		м		33,8	13,5						
55	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	985	105	25	960	95%
		м		19,7	0,5						
56	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	470	66,8	18,1	31396	9541	8507	1786	10761	95%

		м		20,3	3,8						
57	Ц0108-104-1	Терморегулятор	11	2432	497	26752	16907	5467	1210	17211	95%
	прим.	*шт*		1537	110						
58	Спрайс-лист	Терморегулятор AURATON	11	5198,19	0	57180	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Материалы не учтенные ценником									
59	С151601-490-3	3.3 Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2 (0,624 кг/м)	0,0408	131800	0	5377	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
60	С151601-343	3.4 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 (0,294 кг/м)	0,1632	79100	0	12909	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
61	С151601-342	3.5 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,211 кг/м)	0,306	60500	0	18513	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
62	С151601-333	3.6 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 (0,184 кг/м)	0,0204	39700	0	810	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
63	С130804-1	3.7 Трубы винипластовые	13,57	650	0	8819	0	0	0	0	
		кг		0	0						
64	Спрайс-лист	3.8 Кабель-канал 50х80	100	253,12	0	25312	0	0	0	0	
		шт		0	0						
65	Спрайс-лист	3.9 Кабель-канал 50х105	15	253,12	0	3797	0	0	0	0	
		шт		0	0						
66	Спрайс-лист	3.10 Кабель-канал 32х20	100	52,6	0	5260	0	0	0	0	
		шт		0	0						
67	Спрайс-лист	3.11 Кабель-канал 20х12,5	100	22,94	0	2294	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 2-1-7									
		Слаботочные устройства									
		Раздел 1. Пожарная сигнализация									
1	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2108	2	0	1897	90%
		шт		2108	0						
2	Спрайс-лист	Прибор приемно-контрольный на 4 луча ВЭРС-ПК-4П	1	4443,83	0	4444	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы: С-10,СК-10, С-12, СК-12	1	938	0	938	790	0	0	751	95%
		шт		790	0						
4	Спрайс-лист	Аккумулятор на 12в 4,5 а/ч	1	779,77	0	780	0	0	0	0	
		шт		0	0						

5	Ц0110-668-2	Извещатели пожарные автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	31	369,9	1,6	11467	10757	50	0	9681	90%
		шт		347	0						
6	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	28	702,3	0	19664	18144	0	0	18325	101%
		шт		648	0						
7	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, д. до 25 мм	10	108,6	48,9	1086	396	489	122	492	95%
		м		39,6	12,2						
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	197	21	5	192	95%
		м		19,7	0,5						
9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	190	72,9	0	13851	10127	0	0	9114	90%
		м		53,3	0						
10	Ц0110-898-1-4	Разные работы: защита кабеля кабельным каналом по стене кирпичной	10	129	52,7	1290	338	527	135	520	110%
	прим.	*м*		33,8	13,5						
		Материалы неучтенные ценником									
11	Спрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45-01 с КМЧ	8	450,87	0	3607	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Спрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-45-01	23	427,14	0	9824	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	28	59	0	1652	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	200	11,86	0	2373	0	0	0	0	
		м		0	0						
15	С130804-1	Трубы винипластовые	0,306	650	0	199	0	0	0	0	
		кг		0	0						
16	Спрайс-лист	Кабельный канал 15х10 мм (цена 2 м 120 тнг.)	10	23,73	0	237	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 2. Система оповещения									
17	Ц108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов (светозвуковой оповещатель)	2	97,7	1,6	195	171	3	0	162	95%
	прим.	*шт*		85,5	0						
18	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	4	241,7	91	967	524	364	103	595	95%
		шт		131	25,7						
19	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	65	72,9	0	4739	3465	0	0	3118	90%
		м		53,3	0						
		Материалы не учтенные ценником									
20	Спрайс-лист	Оповещатель светозвуковой Маяк-12КП	2	474,6	0	949	0	0	0	0	
		шт		0	0						

21	С151704-1	Указатель световой «Выход» СУВ-М-УЗ	4	457	0	1828	0	0	0	0	
		шт		0	0						
22	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 2х0,5	30	6,72	0	202	0	0	0	0	
		м		0	0						
23	Спрайс-лист	Кабель с медными жилами КСПВ 4х0,5	35	11,86	0	415	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 3. Телефонизация									
24	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	2	978,9	0	1958	1894	0	0	1705	90%
		шт		947	0						
25	Спрайс-лист	Телефонный аппарат системы АТС КХ-Т2350	2	2263,84	0	4528	0	0	0	0	
		шт		0	0						
26	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	398	305	72	517	110%
		коробка		398	72						
27	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная двухпарная	2	107,3	0	215	198	0	0	200	101%
	прим.	*шт*		99	0						
28	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемых по кирпичным основаниям	45	61,1	0,8	2749	2196	36	5	1980	90%
		м		48,8	0,1						
		Материалы не учтенные ценником									
29	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463	0	463	0	0	0	0	
		шт		0	0						
30	Спрайс-лист	Розетка телефонная двухпарная RJ-11	2	61,7	0	123	0	0	0	0	
		шт		0	0						
31	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,045	2980	0	134	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
		Локальная смета 2-1-8									
		Технологическое оборудование									
10	Спрай- лист	Электрочайник	1	1006,15	0	1006	0	0	0	0	
	SULPAK	*шт*		0	0						
11	СССНЗ № 5.1	Стол 1300х630х750	3	3548	0	10644	0	0	0	0	
	стр. 25 п. 130	*шт*		0	0						
14	Спрай- лист	Стеллаж универсальный, габаритй 100х500х2200	16	11864,18	0	189827	0	0	0	0	
	Эксп. Завод №1	*шт*		0	0						
18	СССНЗ № 8.1	Вешалка кабинетная напольная	1	2931	0	2931	0	0	0	0	
	стр. 6 п. 48	*шт*		0	0						
19	СССНЗ № 8.1	Кресло рабочее	1	11610	0	11610	0	0	0	0	
	стр. 11 п. 19	*шт*		0	0						

22	ССССНЗ № 8.1	Стол офисный 1800x900x750	1	10750	0	10750	0	0	0	0	
	стр. 6 п. 36	*шт*		0	0						
24	ССССНЗ № 1.9	Стол для ТСО 600x400x720	1	9680	0	9680	0	0	0	0	
	стр. 19 п. 26	*шт*		0	0						
25	ССССНЗ № 1.9	Ведро педальное для отходов	1	416	0	416	0	0	0	0	
	стр. 13 п. 239	*шт*		0	0						
26	ССССНЗ № 5.1	Зеркало настенное	1	2901	0	2901	0	0	0	0	
	стр. 25 п. 141	*шт*		0	0						
27	ССССНЗ № 5.5	Телевизор	1	25000	0	25000	0	0	0	0	
	стр. 25 п. 55	*шт*		0	0						
28	ССССНЗ № 5.5	Шторы-жалюзи	9	2550	0	22950	0	0	0	0	
	стр. 13 п. 147	*шт*		0	0						
		Локальная смета 2-1-8и (по техническому решению)									
		Добавить:									
23	Спрайс-лист	Стеллаж мобильный экспозиционный 1500x700x1900	6	33508,12	0	201049	0	0	0	0	
		шт		0	0						
	Спрайс-лист	Стеллаж мобильный экспозиционный 1500x700x1900	11	28536,23	0	313899	0	0	0	0	
		шт		0	0						
	Спрайс-лист	Стеллаж мобильный экспозиционный 1000x700x1900	3	21391,73	0	64175	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 5-1-1									
		Наружные сети связи и сигнализации									
1	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	5	155,34	0	777	777	0	0	878	113%
		м3		155,34	0						
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (диам.32 мм)	0,015	133603,38	0	2004	312	0	0	343	110%
		км		20790	0						
7	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	2,5	51,7	2,8	129	69	7	1	66	95%
		м		27,5	0,3						
8	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм (токоотвод)	6	84,6	2,8	508	194	17	1	186	95%
		м		32,4	0,2						
9	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм (молниеотвод)	4	93,5	3,1	374	130	12	1	124	95%
		м		32,4	0,3						
10	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,017	38387	11520	653	308	196	40	382	110%
		км		18090	2362,98						

11	Ц0108-407-1	Труы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,5	125,6	64,1	314	104	160	40	136	95%
		м		41,4	15,8						
12	130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	2,58	104	0	268	0	0	0	0	
		м		0	0						
13	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,7	2,1	83	59	6	2	58	95%
		м		19,7	0,5						
14	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	30	47,8	19,6	1434	729	588	138	954	110%
		м		24,3	4,6						
15	Спрай- лист	Кабель телефонный с медными жилами малопарный МКППэп3Т 1х2х0,4 мм	0,05	13051,47	0	653	0	0	0	0	
	«ИнтелКабель»	*км*		0	0						
16	Ц0110-898-1	Защита кабеля уголком	4	129	52,7	516	135	211	54	208	110%
		м		33,8	13,5						
17	С11041-84	Сталь угловая 25х25 мм /ГОСТ 8509-86/	0,058	47200	0	2738	0	0	0	0	
		т		0	0						
18	Спрай- лист	Анкер К6775УЗ	2	553,7	0	1107	0	0	0	0	
	АО «КЕМОН»	*шт*		0	0						
19	Спрай- лист	Муфта натяжная К804УЗ	2	632,8	0	1266	0	0	0	0	
	АО «КЕМОН»	*шт*		0	0						
20	Спрай- лист	Подвес тросовый КЛ-ПТУЗ	3	79,1	0	237	0	0	0	0	
	АО «КЕМОН»	*шт*		0	0						
21	Спрай- лист	Крюк для опоры КН-12	1	79,1	0	79	0	0	0	0	
	АО «КЕМОН»	*шт*		0	0						
22	С11041-34	Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,01	2560	0	26	0	0	0	0	
		100 шт		0	0						
23	С11011-671	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм (трос)	5,11	34	0	174	0	0	0	0	
	прим.	*кг*		0	0						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водоснабжения									
20	Е0121-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,0375	8097,13	0	304	301	0	0	392	130%
		км		8032,5	0						
25	Спрайс-лист	Указатель пожарных резервуаров плоский с флуоресцентным светоотражающим покрытием	1	1166,72	0	1167	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 7-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									

21	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-ВСт4кп 33х2,5 мм	-5,01	126	0	-633	0	0	0	0	
		м		0	0						
22	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-ВСт4кп 28х2,2 мм	-3,01	112	0	-337	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Локальная смета 7-1-1									
		Покрытие									
		Раздел 1. Покрытие из тратуарных плит по дорожкам с бортовым камнем S=152 м2									
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,3	1574,76	68,13	17795	242	770	144	513	133%
		м3		21,38	12,76						
2	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	113	100,14	42,08	11316	6484	4755	1678	10855	133%
		м2		57,38	14,85						
3	С30-3-33	Плиты тратуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	113	967	0	109271	0	0	0	0	
		м2		0	0						
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытия	120	552,17	6,63	66260	13042	796	211	17626	133%
		м		108,68	1,76						
5	С30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,92	24000	0	46080	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 2. Асфальтовое покрытие по дорожкам с бортовым камнем S=39 м2									
9	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытия	52	552,17	6,63	28713	5651	345	92	7638	133%
		м		108,68	1,76						
10	С30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,832	24000	0	19968	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Локальная смета 7-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
1	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,9	1574,76	68,13	6142	83	266	50	177	133%
		м3 материала в плотном теле		21,38	12,76						
2	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тратуаров с заполнением швов песком	39	100,14	42,08	3905	2238	1641	579	3747	133%
		м2 тротуара		57,38	14,85						
3	С30-3-33	Плиты тратуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	39	967	0	37713	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Локальная смета 7-1-2									
		Малые архитектурные формы									

1	Т1-49-2	Урна, тип 2 – строительные работы	2	3005,91	74,49	6012	1729	149	39	1856	105%
		урна		864,6	19,74						
2	Т1-43-3	Скамья, тип 1 С-1Б – строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	2591	864	288	3023	105%
		скамья		1295,25	143,82						
		Локальная смета 7-1-3									
		Ограждение									
		Раздел 2. Металлическое ограждение длиной 109 м									
15	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м/к	101,52	103,43	0,07	10500	6122	7	2	6430	105%
		м2		60,3	0,02						
		Локальная смета 7-1-4									
		Озеленение									
1	Е47-15-3	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в грунты с добавлением растительной земли до 50%	44	204,22	12,39	8986	3257	545	207	4469	129%
		яма		74,03	4,7						
2	Е47-17-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в грунты в ямы размером 0,7х0,5 м	44	35,28	0	1552	1544	0	0	1992	129%
		шт		35,1	0						
3	С30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень, акация)	44	203	0	8932	0	0	0	0	
		шт		0	0						
4	Е47-19-8	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	67	330,61	6,06	22151	7206	406	190	9541	129%
		м		107,55	2,84						
5	Е47-21-2	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в двухрядную живую изгородь	67	186,61	0	12503	12467	0	0	16082	129%
		м		186,08	0						
6	С30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (бирючина), без кома к=5	335	81	0	27135	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	Е47-25-1	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	95	6,1	0,34	580	547	32	12	721	129%
		м2		5,76	0,13						
8	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	95	19,01	0	1806	780	0	0	1006	129%
		м2		8,21	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2914369**				**383550**	

Накладные расходы 383550
Итого, в том числе: 3297919
СМР 1888969

Оборудование	1408950
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	113338
Итого	2002307
Временные здания и сооружения 2,72%	54463
Итого	2056770
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	45249
Затраты на выслугу лет 1%	20568
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	8227
Средства, связанные с командированием работников СК=0,14607755	300310
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00561203	11537
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	3851611
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	8041162
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	160823
Итого, в том числе:	**8201985**
СМР	5260463
Оборудование	2941522
НДС 12%	**984238**
ВСЕГО ПО АКТУ	**9186223**

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С. Тусупбеков**