Счет-фактура № 78 от 25 июля 2012 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ79319T010000403218, в банке АО БТА Банк , БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 5 реконструкция магазина Нива от 14 марта 2012 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района Восточно-Казахстанской области

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 181900210815, БИН: 100140002090, Республика Казахстан Восточно-Казахстанская область Абайский район с Караул ул Кунанбая 14

ИИК получателя: KZ98070103KSN1819000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция магазина Нива под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО	услуга	1	13 964 677,00	13 964 677,00	12%	1 675 761,00	15 640 438,00		
Всего по счету:					**13 964 677,00**		**1 675 761,00**	**15 640 438,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**

Ф-3

ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
РНН 511700058524
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Объект: "Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей с.Караул, Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 5 от 14 марта 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **июль** от 25 июля 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 5	31 744 444	12 607 517	700 565	0	13 964 677	5 383 551	700 565	0
Итого:	31 744 444	12 607 517	700 565	0	13 964 677	5 383 551	700 565	0
НДС 12 %	3 809 333				1 675 761			
Итого:	35 553 777				15 640 438			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	35 553 777				15 640 438			

Заказчик:

Начальник ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и стр-ва Абайского района ВКО»

_____ **Б.Б. Рахимов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО «ОблDORкомхоз»

_____ **С.С.Тусупбеков**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО»**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
РНН 181900210815
ИИК KZ 98070103KSN1819000
Код поставщика – 4661503
ГУ «Абайское районное управление Казначейства ДК по ВКО КК МФ РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ 79319T010000403218
БИК AB KZ KZ KX
АО «БТА Банк»
Кбе 17

Договор № 5 от 14 марта 2012г.

Акт № 5
выполненных работ за июль 2012 года

Объект : «Реконструкция магазина «Нива» под краеведческий музей в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
4	Е0126-30-1	Теплоизоляция стен изделиями из плит теплоизоляционных ISOTERM П50 толщиной 90 мм	7,08	5672,16	472,78	40159	29036	3347	1255	27262	90%
		м3		4101,19	177,19						
5	Спрайс-лист	Теплоизоляционные плиты ISOTERM П50 толщ. 90 мм	6,87	4255,17	0	29233	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	Е0108-6-1	Кирпичная кладка оконных проемов стен силикатным кирпичом М-100	3,96	7683,04	335,84	30432	2772	1330	499	3860	118%
		м3		699,75	126						
		Раздел 4. Перегородки									

16	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	130,45	83,04	130	27	83	30	72	126%
		шт		27,43	29,81						
17	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,018	25100	0	452	0	0	0	0	
		м3		0	0						
18	Е0155-9-10	Устройство перегородок из силикатного кирпича М100 толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью до 5 м2 с проемами	10,97	1214,52	53,03	13323	4091	582	99	4449	106,2%
		м2		372,94	8,98						
20	Е0155-9-12	Устройство перегородок из силикатного кирпича М100 толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	17,87	1183,18	53,03	21143	6104	948	160	6653	106,2%
		м2		341,6	8,98						
23	Е0155-9-11	Устройство перегородок из силикатного кирпича М100 толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	4,91	1147,51	53,03	5634	1502	260	44	1642	106,2%
		м2		305,93	8,98						
		Раздел 5. Кровля									
48	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство лобовых досок	3,6	801,94	9,43	2887	889	34	13	974	108%
		м2		246,85	3,57						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
68	Е0108-8-3	Кладка столбиков из керамического кирпича М100	-0,66	9983,53	457,36	-6589	-876	-302	-113	-1051	106,2%
		м3		1327,39	171,56						
		Добавить:									
68	Е0108-8-3	Кладка кирпичных столбиков из силик. кирпича М100	0,66	9718,92	365,89	6414	762	241	91	1006	118%
		м3		1154,25	137,25						
		Раздел 6. Двери									
74	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,52	365,39	103,92	1286	562	366	128	746	108%
		м2		159,65	36,46						
75	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,52	76,45	0,06	269	161	0	0	174	108%
		м2		45,8	0,03						
76	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	6,13	671,57	39,81	4117	1345	244	92	1552	108%
		м2		219,42	15,05						
77	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	6,06	527,93	39,21	3199	1165	238	90	1355	108%
		м2		192,26	14,82						

78	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13ПЩ	3,04	5850	0	17784	0	0	0	0	
		м2		0	0						
79	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-15ПЩ	3,52	5630	0	19818	0	0	0	0	
		м2		0	0						
80	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	3,02	3540	0	10691	0	0	0	0	
		м2		0	0						
81	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	3,51	4010	0	14075	0	0	0	0	
		м2		0	0						
82	С12062-2	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	2,62	4250	0	11135	0	0	0	0	
		м2		0	0						
83	Е0115-202-1	Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	1,96	766,66	3,04	1503	263	6	2	251	94,5%
		м2		134,33	1,15						
84	Е0109-53-1	Монтаж металлических дверей	0,56	17023,17	1416,44	9533	8303	793	279	6951	81%
		т		14826,38	497,81						
85	С12021-85	Двери металлические ДП	0,56	120300	0	67368	0	0	0	0	
		т		0	0						
86	Е0126-28-3	Утепление дверей вспученным перлитом	0,56	24482,79	4138,89	13710	2104	2318	1441	3191	90%
		м3		3757,05	2573,44						
87	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	30,24	27,09	0,03	819	145	1	0	117	81%
		м2		4,78	0						
88	С11011-788	Скобяные изделия для двупольных дверей входных дверей в здание	1	2980	0	2980	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
89	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных дверей входных дверей в помещение	7	1380	0	9660	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
90	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных дверей входных дверей в помещение	4	1500	0	6000	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
		Раздел 7. Окна									
99	Е0110-91-4	Установка оконных блоков металлопластиковых, одностворчатых, площадью проема более 2 м2	6,51	415,36	23,43	2704	1140	153	50	1285	108%
		м2		175,1	7,73						

100	С12061-186	Блоки оконные металлопластиковые с тройным остеклением	-5,7	14416	0	-82171	0	0	0	0	
	К=1,36	*м2*		0	0						
101	С12061-188	Блоки оконные металлопластиковые с тройным остеклением	14,73	11804,8	0	173885	0	0	0	0	
	К=1,36	*м2*		0	0						
102	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	7,2	153,23	6,98	1103	779	50	19	862	108%
		м2		108,16	2,65						
103	Е0110-22-3	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	13,08	104,96	4,8	1373	971	63	24	1075	108%
		м2		74,27	1,8						
105	С12061-196	Доски подоконные пластиковые ширина 400 мм	9,14	3680	0	33635	0	0	0	0	
		м		0	0						
106	Спрайс-лист	Противомоскитная сетка	6	1582	0	9492	0	0	0	0	
	ТОО Технолог.	*м2*		0	0						
		Раздел 8. Витражи									
107	Е0109-45-3	Монтаж витражей металлопластиковых	32,17	1112,25	36,06	35781	34295	1160	408	28109	81%
		м2		1066,05	12,69						
108	Спрайс-лист	Алюминиевая витражная система двухкамерное остекление (В1,2)	12,55	12655,97	0	158832	0	0	0	0	
	ТОО Технолог.	*м2*		0	0						
109	Спрайс-лист	Алюминиевая витражная система однокамерное остекление (В3,4)	7,91	11073,97	0	87595	0	0	0	0	
	ТОО Технолог.	*м2*		0	0						
110	Спрайс-лист	Двери из алюминиевого профиля	11,71	10994,87	0	128750	0	0	0	0	
	ТОО Технолог.	*м2*		0	0						
111	Спрайс-лист	Тонирование стекла	21,13	1186,5	0	25071	0	0	0	0	
	ТОО Технолог.	*м2*		0	0						
112	Е0107-57-9	Устройство герметизации коробок витражей монтажной пеной	35,26	100,69	65,24	3550	1250	2300	869	2670	126%
		м		35,45	24,64						
113	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мм	6,5	530	0	3445	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 9. Полы									
		Тип 1									
114	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4,13	1387,11	19	5729	823	78	38	953	110,7%
		м2		199,3	9,21						

115	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	61,33	43	0	2637	0	0	0	0	
	К=3,3	*кг*		0	0						
116	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	4,13	399,55	18,45	1650	249	76	29	307	110,7%
		м2		60,29	6,93						
117	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	16,52	49,19	0,84	813	32	14	5	41	110,7%
	К=4	*м2*		1,94	0,31						
118	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4956	9614,33	0	4765	323	0	0	358	110,7%
		м3		652,05	0						
119	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	4,13	44,49	3,28	184	50	14	5	61	110,7%
		м2		12,09	1,24						
		Тип 2									
121	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	187,53	1387,11	19	260125	37374	3563	1728	43285	110,7%
		м2		199,3	9,21						
122	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	2784,82	43	0	119747	0	0	0	0	
	К=3,3	*кг*		0	0						
123	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	187,53	294,28	14,01	55186	18714	2627	414	21175	110,7%
		м2		99,79	2,21						
		Тип 3									
125	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе М100	70,06	1603,85	14,85	112366	17091	1040	163	19100	110,7%
		м2		243,95	2,32						
126	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70,06	289,94	12,44	20313	4206	871	328	5018	110,7%
		м2		60,03	4,67						
		Тип 4									
128	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	21,95	779,78	6,13	17116	1477	134	51	1691	110,7%
		м2		67,28	2,31						
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,95	289,94	12,44	6364	1318	273	103	1572	110,7%
		м2		60,03	4,67						
		Тип 7									
139	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	3,48	1387,11	19	4827	694	66	32	803	110,7%
		м2		199,3	9,21						
140	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	51,68	43	0	2222	0	0	0	0	
	К=3,3	*кг*		0	0						
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,48	289,94	12,44	1009	209	43	16	249	110,7%

		м2		60,03	4,67						
142	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3,48	382,59	23,03	1331	344	80	30	414	110,7%
		м2		98,84	8,64						
143	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	3,48	266,72	11,31	928	204	39	15	242	110,7%
		м2		58,48	4,25						
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,48	289,94	12,44	1009	209	43	16	249	110,7%
		м2		60,03	4,67						
145	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,92	45,37	0,84	632	10	12	4	16	110,7%
	К=4	*м2*		0,72	0,31						
		Плинтуса									
146	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	164,43	266,09	0,4	43753	7871	66	23	8739	110,7%
		м		47,87	0,14						
147	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	28,53	125,78	0,2	3588	531	6	2	590	110,7%
		м		18,61	0,09						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
		Тип 5									
130	Е0111-31-3	Разборка покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	-7,7	315,26	12,86	-2428	-2328	-99	-37	-2619	110,7%
		м2		302,4	4,82						
		Тип 6									
136	Е0111-31-3	Разборка покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	-8,1	315,26	12,86	-2554	-2449	-104	-39	-2755	110,7%
		м2		302,4	4,82						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Демонтажные работы									
1	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из плиток керамических	90,8	20,76	0,19	1885	1868	17	2	2070	110,7%
		м		20,57	0,02						
2	Е0157-2-9	Разборка покрытий полов бетонных	210	92,21	41,18	19364	10716	8648	3125	15322	110,7%
		м2		51,03	14,88						
3	Е0157-3-2	Разборка сапожка из мрамора	82,2	20,76	0,19	1706	1691	16	2	1874	110,7%
		м		20,57	0,02						
4	Е0111-39-4	Устройство сапожка из керамогранита	82,2	54,73	0,32	4499	3422	26	9	4220	123%
		м		41,63	0,11						
5	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	8,22	1180	0	9700	0	0	0	0	
		м2		0	0						

		Тип 2									
120	Е0111-31-3	Разборка покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на м2	18,8	315,26	12,86	5927	5685	242	91	6394	110,7%
		м2		302,4	4,82						
121	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителями плиток	18,8	1387,11	19	26078	3747	357	173	4339	110,7%
		м2		199,3	9,21						
122	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	279,18	43	0	12005	0	0	0	0	
	К=3,3	*кг*		0	0						
123	Е0157-15-1	Устройство цементных стяжек по основанию бетонному площадью до 20 м2	18,8	294,28	14,01	5532	1876	263	42	2123	110,7%
		м2		99,79	2,21						
		Раздел 10. Внутренняя отделка									
148	Е0109-38-2	Монтаж подвесного потолка Люксалон	14,26	608,9	24,26	8683	7749	346	21	6293	81%
		м2		543,38	1,47						
149	С11011-444	Облицовка фасадная типа «LUXALON» со стандартными комплектующими, цветной матовый	14,26	4020	0	57325	0	0	0	0	
		м2		0	0						
150	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков Армстронг	105,76	374,77	2,76	39636	38859	292	110	36826	94,5%
		м2		367,43	1,04						
151	С11011-651	Подвесной потолок «ARMSTRONG» с комплектующими	105,75	1070	0	113153	0	0	0	0	
		м2		0	0						
152	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	3	713,89	3,58	2142	973	11	4	923	94,5%
		м2		324,35	1,17						
161	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	498,37	333,31	2,63	166112	37270	1308	492	35686	94,5%
		м2		74,78	0,99						
174	Е0115-37-5	Облицовка воздуховодов гипсокартонными листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов	3	1534,23	22,85	4603	3417	69	17	3245	94,5%
		м2		1139,16	5,61						
175	С11011-376	Листы гипсокартонные толщиной 10 мм	3,15	286	0	901	0	0	0	0	
		м2		0	0						
176	Е0115-172-3	Масляная окраска воздуховодов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	22,41	112,49	0,09	2521	1554	2	1	1469	94,5%
		м2		69,35	0,02						
177	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	15,66	723,97	7,91	11337	5632	124	47	5367	94,5%
		м2		359,66	2,99						

178	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,66	333,31	2,63	5220	1171	41	16	1121	94,5%
		м2		74,78	0,99						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
160	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	-129,07	534,91	5,68	-69041	-32996	-733	-186	-31357	94,5%
		м2		255,65	1,44						
162	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	-55,75	240,32	2,5	-13398	-6001	-140	-19	-5689	94,5%
		м2		107,64	0,34						
163	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных иугловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	-27,66	1955,34	2,63	-54085	-10592	-73	-27	-10036	94,5%
		м2		382,95	0,99						
164	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	-84,41	25,7	0	-2169	-2169	0	0	-2050	94,5%
		м2		25,7	0						
165	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	-134,43	32,87	0	-4419	-4419	0	0	-3977	90,0%
		м2		32,87	0						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
		Демонтажные работы									
1	Е0146-39-6	Разбока потолка из лепнины и зеркала	210,33	100,85	6,78	21212	19786	1426	541	18294	90%
		м2		94,07	2,57						
2	Е0109-38-1	Демонтаж металлического каркаса потолков из арматуры и уголков	210,33	444,64	109,84	93521	70418	23103	5984	61886	81%
		м2		334,8	28,45						
158	Е0115-3,6-1	Облицовка стен, колон, откосов листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	150,03	917,68	6,06	137680	38453	909	264	36587	94,5%
		м2		256,3	1,76						
159	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен, колонн, откосов	150,03	124	4,29	18604	12721	644	246	12254	94,5%
		м2		84,79	1,64						
161	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен, колонн, откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100	333,31	2,63	33331	7478	263	99	7160	94,5%
		м2		74,78	0,99						

164	Е0134-56-7	Устройство каркасов потолков металлических	35,24	1750,94	13,2	61703	11489	465	178	12834	110%
		м2		326,03	5,04						
165	Е0134-60-15	Облицовка каркасов потолков гипсокартоном	35,24	234,41	5,64	8261	6784	199	75	6791	99,0%
		м2		192,51	2,14						
166	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	36,3	286	0	10382	0	0	0	0	
		м2		0	0						
167	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	35,24	450,49	4,93	15875	4138	174	66	3973	94,5%
		м2		117,43	1,86						
168	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	35,24	280,8	2,91	9895	1769	103	39	1708	94,5%
		м2		50,2	1,10						
		Раздел 11. Наружная отделка									
183	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками / типа «Кабанчик»/ стен	28,7	2498,83	3,2	71716	13887	92	35	13156	94,5%
		м2		483,86	1,21						
184	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	300	521,46	3,31	156438	89268	993	270	84613	94,5%
		м2		297,56	0,9						
185	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	1050	59	0	61950	0	0	0	0	
		кг		0	0						
186	Е0115-156-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхностей кремнийорганическая	300	343,09	2,54	102927	7842	762	288	7683	94,5%
		м2		26,14	0,96						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Исключить:									
179	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	-390,32	32,87	0	-12830	-12830	0	0	-11547	90%
		м2		32,87	0						
		Локальная смета 2-1-1и (по техническому решению)									
		Добавить:									
180	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при шир. до 200 мм	50	156,97	0,75	7849	5809	38	15	5503	94,5%
		м		116,18	0,29						
181	С143002-53	Сухие смеси штукатурные декоративные	75,55	59	0	4457	0	0	0	0	
		кг		0	0						
182	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искуственными плитами керамогранит на металлическом каркасе	128	2962,71	3,99	379227	59795	511	156	62949	105%

		м2		467,15	1,22						
		Раздел 12. Разные работы									
188	Е0109-24-1	Обрамление отверстий под воздуховоды уголками	0,011	17279,42	5027,99	190	126	55	15	114	81%
		т		11498,85	1339,83						
189	Е0109-48-2	Электродуговая сварка металлоконструкций	0,011	622,84	180,65	7	4	2	0	3	81%
		т		336,38	0						
190	С12021-260	Уголки 32х3	0,011	114900	0	1264	0	0	0	0	
		т		0	0						
191	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,594	27,09	0,03	16	3	0	0	2	81%
		м2		4,78	0						
		Крыльцо главного входа и пандус									
217	Е0157-2-7	Разборка покрытия крыльца из мраморных плит	10,44	116,63	10,56	1218	1107	110	17	1245	110,7%
		м2		106,07	1,67						
218	Е0146-34-2	Разборка бетонного крыльца	4,81	2430,59	1082,84	11691	6483	5208	2316	7919	90%
		м3		1347,75	481,5						
219	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м	2	192,51	0	385	385	0	0	392	101,7%
		м3		192,51	0						
220	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	140,51	0	141	141	0	0	143	101,7%
		м3		140,51	0						
221	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	13	433,57	215,86	5636	1140	2806	978	2670	126%
		шт		87,72	75,26						
222	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,72	12000	0	20592	0	0	0	0	
		м3		0	0						
223	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,216	9632,63	389,15	2081	110	84	32	120	85,05%
		м3		507,15	147,01						
224	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под стойки СТ1 из бетона кл.В12,5	0,8	10347,61	122,9	8278	640	98	37	640	94,5%
		м3		799,54	46,44						
225	Е0106-1-16	Устройство монолитных железобетонных крылец из бетона кл.В12,5	3,33	9217,15	245,78	30693	1043	818	309	1277	94,5%
		м3		313,09	92,84						
226	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0224	41200	0	923	0	0	0	0	
		т		0	0						
227	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь переодического профиля классов А-III, d 8 мм	0,1006	68200	0	6859	0	0	0	0	
		т		0	0						

228	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий крыльца из бетона кл.В25 толщиной 30 мм (толщ. 50 мм)	18,46	399,55	18,45	7376	1113	341	128	1374	110,7%
		м2		60,29	6,93						
229	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	18,46	196,76	3,35	3632	144	62	23	184	110,7%
		м2		7,77	1,25						
230	Е0109-43-1	Монтаж стоек СТ1	0,7907	13343,72	5738,19	10551	4297	4537	830	4153	81%
		т		5433,75	1050,14						
231	С12021-117	Стойки СТ1	0,7907	113100	0	89433	0	0	0	0	
		т		0	0						
232	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	42,7	27,09	0,03	1157	204	1	0	165	81%
		м2		4,78	0						
233	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	18,46	3813,47	7,36	70397	1524	136	51	1985	126%
		м		82,55	2,79						
234	Е0107-20-3	Установка стальных закладных элементов ЗД1	0,0446	177381,63	2282,63	7918	416	102	39	573	126%
		т		9315	863,44						
235	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм	5,6	330,95	12,44	1853	336	70	26	401	110,7%
		м2		60,03	4,67						
236	Е0108-6-1	Кладка стен крыльца главного входа	2,59	9271,16	419,8	24012	2084	1087	408	2647	106,2%
		м3		804,71	157,5						
237	Е0111-27-3	Устройство покрытий из плиток керамогранит	17,89	358,3	14,65	6410	3532	262	98	4019	110,7%
		м2		197,43	5,49						
238	С11011-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	17,89	1350	0	24152	0	0	0	0	
		м2		0	0						
239	Е0115-15-1	Наружняя облицовка боковых поверхностей пандуса фасадными керамическими плитками	7,39	2498,83	3,2	18466	3576	24	9	3388	94,5%
		м2		483,86	1,21						
240	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,3721	16234,07	5027,99	6041	3890	1871	499	3555	81%
		т		10453,5	1339,83						
241	Е0109-48-4	Электродуговая сварка каркаса козырька при монтаже	0,3721	2773,18	682,2	1032	527	254	0	427	81%
		т		1415,36	0						
242	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,3721	114900	0	42754	0	0	0	0	
		т		0	0						
243	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	20,1	27,09	0,03	545	96	1	0	78	81%
		м2		4,78	0						
244	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8	128,68	42,8	1029	470	342	85	449	81%
		м2		58,74	10,56						

245	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7,Н57-825-0,7	8	1190	0	9520	0	0	0	0	
		м2		0	0						
246	Е0109-38-2	Подшивка потолка козырька входа металлосайдингом	15	608,9	24,26	9134	8151	364	22	6620	81%
		м2		543,38	1,47						
247	Спрайс-лист	Металлосайдинг	15	791	0	11865	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
248	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинк. стали	8	739,16	1,55	5913	1410	12	5	1515	107,1%
		м2		176,21	0,59						
249	Спрайс-лист	Полимерное покрытие	8	316,4	0	2531	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
		Локальная смета 2-1-2									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Холодный водопровод В1									
1	Е0116-26-2	Установка стчетчиков /водомеров/ диаметром до 50 мм	1	993,34	46,24	993	243	46	17	300	115,2%
		счетчик		243,23	16,88						
2	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СХВ-15	1	15600	0	15600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
3	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	219,32	63,61	219	150	64	22	199	115,2%
		фильтр		150,08	22,5						
4	Спрайс-лист	Фильтр сетчатый д 15 мм	1	177,97	0	178	0	0	0	0	
		шт		0	0						
5	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	865,17	1,96	865	47	2	0	54	115,2%
		комплект		46,58	0						
6	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	395	0	1185	0	0	0	0	
		шт		0	0						
7	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	350	0	1050	0	0	0	0	
		шт		0	0						
8	С130904-3	Краны водоразборные настенные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	2	707	0	1414	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	21	374,7	5,24	7869	1445	110	41	1713	115,2%
		м		68,83	1,97						
13	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	6	339,7	5,24	2038	413	31	12	489	115,2%
		м		68,83	1,97						