Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

СПРАВКА №1 от 30 января 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2020 года

код	код	Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.	Источник финансирования		организационно правовая форма	

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)	181 978 804,20	162 481 075,18							19 497 729,02	
за месяц	20 473 590,00	18 279 991,07							2 193 598,93	
К оплате:	20 473 590,00	18 279 991,07							2 193 598,93	20 473 590,00

К оплате: двадцать миллионов четыреста семьдесят три тысячи пятьсот девяносто тенге

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
_____ Койсаймасов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА"
_____ Наби Т.Т.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОС(

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 171

Заказчик : ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "УАК КАЗЫНА"

Наименование строительства и его адрес: Работы по содержанию автомобильных дорог областного значения Павлодарского района, Павлодарской области Шакат-Восточное- Шалдай, км 0-121,6 (121,6 км)

Допсоглашение №30/5 от 20.01.2020 г. к допсоглашение №30/4 от 27.05.2019 г. к допсоглашению №30/3 от 03.01.2019 г. к допсоглашению №30/2 от 19.09.2018г. к допсоглашению №30/1 от 13.06.2018г.к договору № 30 от 02 марта 2018 г.

АКТ №1 от 30 января 2020 года

приемки выполненных работ

за январь м-ц 2020 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г. в сумме 20 473 590,0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1291-0345-0101**	**Патрулирование дорог на автомашине "Дорремслужба" на базе ГАЗ-53 НР=108%**	**1 км в одном направлении**	**1216**	243	134,6	295488	163674		227394	564713
					108,4	64,75	131814	78736		41831	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,1	121,6						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	60,8						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,05	2692	163674					
				60,8	1295	78736					
2	**1291-0259-0101**	**Уборка различных предметов и мусора вручную НР=108%**	**1000 м2**	**121,6**	335,59		40808	0		44073	91671
					335,59		40808	0		6790	

0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0,37	44,99						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,00						
3 1291-0277-0101	**Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм НР=108%**	**1 км**	**360**	1958,71	1958,71	705136	705136		136663	909143
					351,50	0	126540		67344	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,19	68,40						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,19	10309	705136					
			68,400	1850	126540					
4 1291-0278-0201	**Очистка обочин от снежных валов автогрейдерами среднего типа, снег уплотненный НР=108%**	**1 км**	**1945,6**	1546,35	1546,35	3008579	3008579		583096	3879009
					277,5	0	539904		287334	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,15	291,84						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,15	10309	3008579					
			291,84	1850	539904					
5 1291-0274-0104	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-50 с мощностью двигателя 55 л.с. от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм НР = 108 %**	**км прохода**	**3648,000**	996,88	996,88	3636618	3636618		1452068	5495781
					368,56	0	1344507		407095	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1240,32						

3304-0102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу, 40 кВт (55 л.с.)	маш.-ч	0,34	2932	3636618					
			1240,32	1084	1344507					
6 1291-0273-0101	**Устройство снегозащитных траншей в снегу плужными снегоочистителями Д-180 на базе К-700, средняя толщина слоя снега до 600 мм, ширина траншей до 3540 мм НР=108%**	**1 км прохода**	**2198**	3308,42	3308,42	7271907	7271907		1580123	9560192
					665,64	0	1463077		708162	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	945,14						
3304-0102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,43	7694	7271907					
			945,140	1548	1463077					
7 СРД-288-01-01	**Россыпь противогололедного материала универсальным разбрасывателем типа ПР-130 на базе автомобиля ЗиЛ-130 (пескосоляная смесь) НР=108%**	**1000 м2**	**490,100**	905,12	905,12	443599	443599		109673	597534
					207,2	0	101549		44262	
0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч								
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	78,42						
3201-0211-0201	Комбинированная дорожная машина	маш.-ч	0,16	5657	443599					
			78,416	1295	101549					
8 СРД-339-01-01	**Приготовление песко-соляной смеси на площадке автогрейдером среднего типа НР=108%**	**100 м3 смеси**	**1,32327**	196 858,580	21 648,90	260497	28647	231850	5552	287333
				0	3 885,00	0	5141		21284	
	Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 2 разряда)	чел-ч	0	0						
0101-0101-0160	Затраты труда машинистов (машинист 6 разряда)	чел-ч	2,1	2,778867						
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,100	10309	28 647					
			2,77887	1850	5 141					

	2101-0401-0101	Песок природный	м3	92,00	1097,00	133 550					
				121,741							
	ТОО "Павлодарсоль "	Соль ц/о=13000/1,12	м3	8	9 285,71	98 300					
				10,5862							
9	41-020102-1099	**Перевозка строительных грузов (соль) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км**	т	**10,5862**	1 672,00	0,00	17700	0	0	0	19116
					0	0,00	0	0	0	1416	
10	41-020102-1099	**Перевозка строительных грузов (песок) самосвалами. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 99 км**	т	**182,6115**	1 672,00	0,00	305326	0	0	0	329752
					0	0,00	0	0	0	24426	
11	СРД-340-01-01	**Погрузка песко-соляной смеси погрузчиком НР=108%**	**100 м3**	**1,32327**	14642,91	14642,91	19377	19377		6216	27640
						4349,88	0	5756		2047	
		Затраты труда рабочих-строителей (дорожный рабочий 0 разряда)	чел-ч	0	0						
	0101-0101-0140	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,81	3,72						
	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые фронталь-ные пневмоколесные (до 100 л.с.)	маш.-ч	2,81	5211	19 377					
				3,7184	1548	5 756					

Итого по смете	**21 761 884**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	172 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 113 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 665 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	231 850
- перевозка грузов, тенге	323 026
Накладные расходы, тенге	4 144 858
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 611 991
Итого по смете	**21 761 884**

0,84000038753	С учетом К снижения	
	Налог на добавленную стоимость 12%	**18 279 991**
	Всего стоимость работ с НДС	2 193 599
		20 473 590

Заказчик:

Зам. Руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" — Жакупов К.С.

Куратор — Кусманов Д.К.

Руководитель производственного отдела — Бейм И.Д.

Руководитель планово-технического отдела — Валиев М.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "УАК КАЗЫНА" — Наби Т.Т.