"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены реги Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Озерского сельского округа города Семей Восточно-Казахстанской области" Заказ 2019476

БИН 940540000317 , БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ69070106KSN1827140 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФІ Форма 2В

ВКО, г.Семей, САДОВАЯ, 23

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Corp Ltd"

БИН 181140025353, БИК ALMNKZKA, ИИК KZ12826F1KZTD2999327 АО "АТФБанк"

ВКО, г.Семей, ул. Островского, 12, 36

Наименование стройки: Текущий ремонт административного здания акимата Озерского сельского округа

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания акимата Озерского сельского округа

Договор: №39 от 14-06-2019г.

Акт № 1
приемки выполненных работ от 09.07.2019г.
Текущий ремонт административного здания акимата Озерского сельского округа

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Кабинет №1										
1	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	54	–	108	–	–	78	186
					54	–	108	–	–	–	
2	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	470	1	940	2	–	677	1617
					469	1	938	2	–	–	
3	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	559		1118		1118	–	1118

				–		–		–	–	
4 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	58,67	–	117	–	–	84	202
				58,67	–	117	–	–	–	
5 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	2	568,67	3	1137	6	–	816	1953
				565,67	1	1131	2	–	–	
6 2307-0106-0814	Светильники офисные светодиодные СТ РК 2595-2014	шт.	2	9541		19082		19082	–	19082
				–		–		–	–	
7 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	20	524,75	213,55	10495	4271	–	2744	13239
				311,2	97,1	6224	1942	–	–	
8 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	30	217,23	1,1	6517	33	309	1782	8299
				205,83	0,4	6175	12	–	–	
9 2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,060;	км	0,0318	41099		1307		1307	–	1307
				–		–		–	–	
10 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,05	112560	1160	5628	58	1783	1282	6910
				75740	580	3787	29	–	–	
11 1217-0101-0701	Выключатель. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	54	–	54	–	–	16	70
				54	–	54	–	–	–	
12 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	401,5	1,5	803	3	–	231	1034

				400	0,5	800	1	–	–	
13 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	303		606		606	–	606
				–		–		–	–	
14 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	2	682	–	1364	–	9	331	1695
				677,5	–	1355	–	–	–	
15 2307-0202-0104	Коробки распределительные	шт.	2	778		1556		1556	–	1556
				–		–		–	–	
16 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	23,8	2376,43	5,21	56559	124	28015	10251	66810
				1194,12	2,27	28420	54	–	–	
17 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	23,8	2373,95	–	56500	–	25922	8806	65306
				1284,79	–	30578	–	–	–	
18 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	23,8	777,82	4,33	18512	103	4426	4491	23003
				587,52	2,14	13983	51	–	–	
19 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	24,1	330,21	–	7958	–	1545	2052	10010

				266,1	–	6413	–	–	–	
20 1207-0101-1105	Полы. Устройство оснований под покрытие из ОСБ плит НР = 72 %	м2	3	2429,67	2,33	7289	7	5823	421	7710
				486,33	1	1459	3	–	–	
21 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее НР = 94 %	м2 покрытия	23,8	3703,74	27,14	88149	646	77902	3729	91878
				403,4	13,28	9601	316	–	–	
22 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	24,1	296,22	1,58	7139	38	5036	781	7920
				85,68	0,54	2065	13	–	–	
23 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	1,8	1890,56	5	3403	9	1659	626	4029
				963,89	2,22	1735	4	–	–	
24 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,15	2988,67	9,93	21369	71	12527	3169	24538
				1226,71	4,48	8771	32	–	–	
25 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	23,14	165,6	–	3832	–	–	1104	4936
				165,6	–	3832	–	–	–	
26 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	20	752,6	47,9	15052	958	–	4185	19237
				704,7	21,8	14094	436	–	–	
27 1211-0101-0201	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. НР = 72 %	м2	9,7	2986,49	14,43	28969	140	2439	8336	37305
				2720,62	7,73	26390	75	–	–	

28 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	54,44	1934,53	–	105316	–	50894	39184	144500
				999,67	–	54422	–	–	–	
29 1115-0212-0301	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм НР = 80 %	м2	3	765,67	3,67	2297	11	197	670	2967
				696,33	1,67	2089	5	–	–	
30 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	57,44	641,63	4,07	36855	234	9761	8632	45487
				467,62	1,98	26860	114	–	–	
31 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	2045	116	4090	232	–	1141	5231
				1929	52,5	3858	105	–	–	
32 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,6	9656,39	137,78	34763	496	30209	3095	37858
				1127,22	66,67	4058	240	–	–	
33 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	2	1357	43	2714	86	–	1920	4634
				1314	19	2628	38	–	–	
34 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	0,85	934,12	–	794	–	–	229	1023
				934,12	–	794	–	–	–	
35 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2	3404	106,5	6808	213	3583	1119	7927

				1506	47,5	3012	95	–	–	
36	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2	25462		50924		50924	–	50924
					–		–		–	–	
37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	1,7	3510	4,12	5967	7	5560	145	6112
					235,29	1,76	400	3	–	–	
38	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	1,7	1144,12	0,59	1945	1	1173	247	2192
					453,53	–	771	–	–	–	
	Раздел 2 Кабинет №2										
39	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	54,33	–	163	–	–	47	210
					54,33	–	163	–	–	–	
40	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	470,33	1,33	1411	4	–	406	1817
					469	0,67	1407	2	–	–	
41	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	559		1677		1677	–	1677
					–		–		–	–	
42	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	58,67	–	176	–	–	51	227

				58,67	–	176	–	–	–	
43 1308-0305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк НР = 72 %	шт.	5	568,67	3	2843	15	–	2040	4883
				565,67	1	2828	5	–	–	
44 2307-0106-0814	Светильники офисные светодиодные СТ РК 2595-2014	шт.	5	9541		47705		47705	–	47705
				–		–		–	–	
45 1146-0302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	25	524,76	213,56	13119	5339	–	3430	16549
				311,2	97,12	7780	2428	–	–	
46 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	35	209,31	1,11	7326	39	83	2079	9405
				205,83	0,4	7204	14	–	–	
47 2306-0131-0202	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,060;	км	0,0371	41099		1525		1525	–	1525
				–		–		–	–	
48 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %	м3 заделки	0,0625	112560	1168	7035	73	2228	1603	8638
				75744	576	4734	36	–	–	
49 1217-0101-0701	Выключатель. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	54	–	54	–	–	16	70
				54	–	54	–	–	–	
50 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	2	401,5	1,5	803	3	–	231	1034
				400	0,5	800	1	–	–	

51 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012									
		шт.	2	303		606		606	–	606
				–		–		–	–	
52 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	5	681	–	3405	–	19	826	4231
				677,2	–	3386	–	–	–	
53 2307-0202-0104	Коробки распределительные	шт.	5	778		3890		3890	–	3890
				–		–		–	–	
54 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка	31,62	2376,44	5,19	75143	164	37221	13618	88761
				1194,12	2,25	37758	71	–	–	
55 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	31,62	2373,97	–	75065	–	34440	11700	86765
				1284,79	–	40625	–	–	–	
56 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	31,62	777,83	4,33	24595	137	5880	5966	30561
				587,54	2,12	18578	67	–	–	
57 1115-0406-0201	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) НР = 80 %	м карниза (галтели)	27,55	330,24	–	9098	–	1767	2346	11444
				266,1	–	7331	–	–	–	

58 1207-0101-1105	Полы. Устройство оснований под покрытие из ОСБ плит НР = 72 %	м2	31,62	2429,7	2,18	76827	69	61378	4439	81266
				486,4	1,08	15380	34	–	–	
59 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	31,62	3703,7	27,13	117111	858	103498	4954	122065
				403,38	13,28	12755	420	–	–	
60 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	27,55	296,19	1,56	8160	43	5757	893	9053
				85,66	0,54	2360	15	–	–	
61 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	1,8	1890,56	5	3403	9	1659	626	4029
				963,89	2,22	1735	4	–	–	
62 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10	2988,4	9,8	29884	98	17519	4432	34316
				1226,7	4,5	12267	45	–	–	
63 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	25,64	165,6	–	4246	–	–	1223	5469
				165,6	–	4246	–	–	–	
64 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	22,5	752,62	47,91	16934	1078	–	4708	21642
				704,71	21,78	15856	490	–	–	
65 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	58,14	1934,55	–	112475	–	54354	16739	129214
				999,67	–	58121	–	–	–	

66 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	58,14	641,64	4,08	37305	237	9880	8737	46042
				467,63	2	27188	116	–	–	
67 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	1,8	9656,39	137,78	17382	248	15105	1547	18929
				1127,22	66,67	2029	120	–	–	
68 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	3	1357	43	4071	129	–	2879	6950
				1314	19	3942	57	–	–	
69 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	1,625	934,77	–	1519	–	–	437	1956
				934,77	–	1519	–	–	–	
70 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	3,7	2964,32	106,76	10968	395	5001	2069	13037
				1505,95	47,57	5572	176	–	–	
71 2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,7	25462		94209,4		94209	–	94209,4
				–		–		–	–	
72 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	3,25	3510,77	4	11410	13	10631	278	11688
				235,69	1,85	766	6	–	–	

73 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %									
		м	3,25	1144,31	0,62	3719	2	2243	472	4191
				453,54	–	1474	–	–	–	
	Итого по смете					**1 654 464**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					525 146				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 702				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 679				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					901 451				
	Накладные расходы, тенге					211 166				
	Всего					**1 654 464**				
	Итого в текущих ценах					1654464				
	НДС (12 %)					198 536				
	Итого					**1 853 000**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Озерского сельского округа города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, САДОВАЯ, 23
БИН 940540000317
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ69070106KSN1827140
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Аким _____ **Тусупов Б.Д.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Building Corp Ltd"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Островского, 12, 36
БИН/ИИН 181140025353
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ12826F1KZTD2999327
АО "АТФБанк"

Директор _____ **Мустафин Б.М.**