подр.

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о.Генерального директора
Северной РДТ

_____А.Б.Нурмаганбетов

АКТ № 01

ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕНЫХ КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ

г. Костанай 10 августа 2018г.

Приемочная комиссия, назначенная Северной РДТ – филиалом АО «Казахтелеком», приказом № 689 от 12.07.2018 года

(наименование организации, назначившей комиссию)

в составе:

Председатель: Нурмаганбетов А.Б. – Директор по операционной эффективности поддерживающих функций,

Члены комиссии: Абдыкаримова Ж.Т. – главный бухгалтер Северной РДТ,

Хамзин Ж.И. – начальник ЦОПиЭ,

Тертышник В.В.. – и.о.главного технического руководителя по ОТ,

Туктубаева К.Ж. – ведущий инженер ЦПХО,

Ахметжан Ә.Р. – начальник ЛТЦ Карасуского района,

Борзенков П.П.– директор ТОО «Торгстроймонтаж»

произвела приемку по капитальному ремонту гражданских сооружений

«Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с.Октябрьское Карасуского района»

(наименование гражданских сооружений)

и установила:

1. Работы выполнены

ТОО «Торгстроймонтаж», Борзенков П.П. – директор (договор № 720-07-ДР от 22.06.2018г.)

(наименование организации выполнившей работы, фамилия производителя работ)

2 Объем выполненных работ:

N п.п.	Наименование конструктивных элементов работ	Ед. измер.	Физические объемы работ	
			проект	факт
1	2	3	4	5
1.	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2	240	240
2.	Крыши. Разборка обрешетка из брусков с прозорами	м2	240	240
3.	Крыши. Разборка стропил со стойками и подкосами из досок	м2	240	240
4.	Стропила. Установка, в т.ч.	м3	2,16	2,16
	Проволока стальная общего назначения, д- 4 мм (скрутки)	кг	19,2	19,2
	Ерши металлические	кг	12,62	12,62
5.	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.листа. Устройство	м2	240	240
6.	Каркас из брусьев. Установка (контррейка)	м3	0,34	0,34
7.	Слой пароизоляционный из пленки. Установка	м2	240	240
8.	Конструкции деревянные балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита раствором антисептирующим	м3	4,19	4,19
9.	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2	240	240
10.	Стены. Устройство лобовой доски	м2	6,6	6,6
11.	Покрытия мелкие (парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м2	47,627	47,627

Оценка выполненных работ: **удовлетворительно**

Сметная стоимость выполненных работ **2 169 440,00** тенге (с учетом НДС – 12%)
(осн. средство № 120012042949)
(СПП-элемент R.18.ADM.40.007/03-02; сет.график 6/86849)

Фактически израсходовано **2 169 440,00** тенге (с учетом НДС – 12%)

Заключение комиссии:
Гражданские сооружения «Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с.Октябрьское Карасуского района» принят в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ Нурмаганбетов А.Б.

Члены комиссии:

_____ Абдыкаримова Ж.Т.

_____ Хамзин Ж.И.

_____ Тертышник В.В.

_____ Туктубаева К.Ж.

_____ Ахметжан Ә.Р.

_____ Борзенков П.П.

Утверждена приказом Председателя
Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик:Северная РДТ- филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик:ТОО "Торгстроймонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с. Октябрьское Карасуского района

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организонно-правовая форма наименование	Организонно-правовая форма код
БИН 171141015171	БИН 000440001488	№720-07-ДР	от 22.06.2018г.	R. 18. ADM. 40. 007/03-02			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге с/гр. 6/86849									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	В отчетном месяце без НДС	из них			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	из гр.1 дополнит.затраты			
				Строительно-монтажные работы без НДС	Стоимость оборудования без НДС	Монтаж оборудования без НДС		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с. Октябрьское Карасуского района	2169440	2169440	1937000	1937000						232 440	2 169 440
минус резерв 5%											108 472
к оплате											2 060 968

Заказчик:
И.о.Генерального директора Северной РДТ — А.Б.Нурмаганбетов

Начальник ЦОП и Э — Ж.И.Хамзин
Главный бухгалтер Северной РДТ — Ж.Т.Абдыкаримова

Подрядчик : ТОО "Торгстроймонтаж" — Г.Г.Борзенков

Заказчик: Северная РДТ - филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2169,440 тыс.тенге

налог на добавленную стоимость 232,440 тыс.тенге

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА к справке №1 за август 2018года

Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с.Октябрьское Карасуского района

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	.2-1	Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с.Октябрьское Карасуского района	1899,020	--	--	1899,020
		Всего по главе	**1899,020**	**--**	**--**	**1899,020**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1899,020**	**--**	**--**	**1899,020**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1899,020**	**--**	**--**	**1899,020**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.	**1899,020**	**--**	**--**	**1899,020**
		в том числе в текущих ценах на 1 кв. 2018г.	**1899,020**	**--**	**--**	**1899,020**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	37,980	--	--	37,980
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС	**1937,000**	**--**	**--**	**1937,000**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	232,440	232,440
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ в текущих ценах с НДС 12%	**1937,000**	**--**	**232,440**	**2169,440**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1937,000**	**--**	**232,440**	**2169,440**

Подрядчик:
Директор ТОО"Торгстроймонтаж"
_____П.П.Борзенков

Заказчик:
Начальник ЦОП и Э
_____Ж.И. Хамзин

Заказчик: Северная РДТ- филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Торгстроймонтаж"
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с.Октябрьское Карасуского района
Договор № 720-07-ДР от 22.06.2018года

Акт выполненных работ за август 2018 года

на Капитальный ремонт кровли здания склада (дизельной) Октябрьского УТ в с.Октябрьское Карасуского района

Сметная стоимость	1899,02	тыс.тенге
Сметная заработная плата	484,774	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,539	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**240**		**222,63**	**1,54**	**53431**	**370**	**--**	**38204**	**98966**
		НР - 72%; СП - 8%				**221,09**	**--**	**53061**	**--**		**7331**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	69	769,00		53061,00				
1.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	1,512		245,00		370,00			
2	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**240**		**121,13**	**--**	**29071**	**--**	**--**	**20931**	**54002**
		НР - 72%; СП - 8%				**121,13**	**--**	**29071**	**--**		**4000**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	36,38	799,01		29071,00				
3	**1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**240**		**188,02**	**--**	**45124**	**--**	**--**	**32489**	**83823**
		НР - 72%; СП - 8%				**188,02**	**--**	**45124**	**--**		**6209**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2268	54,43	829,00		45124,00				
4	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,16**		**110676,78**	**1574,88**	**239062**	**3402**	**187735**	**44291**	**306021**
		НР - 90%; СП - 8%				**22187,30**	**596,14**	**47925**	**1288**		**22668**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	25,41	54,9	873,01		47925,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4625	0,999							
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1875	0,405		4344,00		1759,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1875	0,405		1569,00		635,45			
4.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,55	1,188		145,00		172,00			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,275	0,594		2475,00		1470,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	0,594		1098,00		652,21			
4.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,08208	218211,00				17911,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.7	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05	2,268	72019,00				163339,00		
4.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	7,3008	228,00				1665,00		
4.9	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	15,552	310,00				4821,00		
5	**2105-0307-0111 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 (скрутки)**	**кг**	**19,2**		**302,00**	**--**	**5798**	**--**	**5798**	**--**	**6262**
						--	**--**	**--**	**--**		**464**	
6	**2113-0814-0401 РСНБ РК 2015**	**Ерши металлические**	**кг**	**12,62**		**202,00**	**--**	**2549**	**--**	**2549**	**--**	**2753**
						--	**--**	**--**	**--**		**204**	
7	**1208-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (профилированного листа). Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**	**240**		**370,48**	**4,70**	**88915**	**1129**	**50220**	**27408**	**125629**
						156,52	**2,09**	**37566**	**501**		**9306**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1959	47,02	799,00		37566,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,456							
7.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,456		2475,00		1129,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,456		1098,00		500,69			
7.4	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	14,4	310,00				4464,00		
7.5	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,008736	2,096736	21823,00				45757,00		
8	**1110-0110-0101 РСНБ РК 2015**	**Каркас из брусьев. Установка (контррейка)** *НР - 90%; СП - 8%*	**м3**	**0,34**		**83355,17**	**1480,58**	**28341**	**503**	**10759**	**15543**	**47395**
						50232,00	**562,80**	**17079**	**191**		**3511**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	44,85	15,25	1120,01		17079,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4375	0,1487							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,175	0,0595		4344,00		258,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,175	0,0595		1569,00		93,36			
8.4	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4875	0,16575		145,00		24,00			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,08925		2475,00		221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,08925		1098,00		98,00			
8.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0136	218211,00				2968,00		
8.7	2107-0201-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,05	0,357	21823,00				7791,00		
9	**1126-0301-0802 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка** *НР - 76%; СП - 8%*	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**240**		**594,88**	**7,73**	**142771**	**1856**	**103065**	**29392**	**185936**
						157,71	**3,43**	**37850**	**824**		**13773**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1651	39,63	955,00		37850,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,75							
9.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003125	0,75		2475,00		1856,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003125	0,75		1098,00		823,50			
9.4	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	17,8152	4174,00				74361,00		
9.5	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,15	276	104,00				28704,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**4,19**		**904,76**	**64,28**	**3791**	**269**	**--**	**3269**	**7624**
		НР - 90%; СП - 8%				**840,49**	**26,28**	**3522**	**110**		**565**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,897	3,76	937,09		3522,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,089							
10.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00625	0,026187		4344,00		114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00625	0,026187		1569,00		41,09			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,06285		2475,00		156,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,06285		1098,00		69,01			
11	**2204-0601-0801 РСНБ РК 2015**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**39,386**		**399,00**	**--**	**15715**	**--**	**15715**	**--**	**16972**
						--	**--**	**--**	**--**		**1257**	
12	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**240**		**2310,41**	**23,61**	**554499**	**5665**	**393942**	**144306**	**754710**
		НР - 92%; СП - 8%				**645,38**	**8,18**	**154892**	**1963**		**55904**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	156,3	991,00		154892,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	1,35							
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	1,02		4344,00		4431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	1,02		1569,00		1600,38			
12.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	8,82		12,00		106,00			
12.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	19,5		16,00		312,00			
12.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,33		2475,00		817,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,33		1098,00		362,34			
12.7	2110-0103-0704	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	276	1353,00				373428,00		
12.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,704	7126,00				12143,00		
12.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	727,2	4,00				2909,00		
12.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,8	1138,00				5462,00		
13	**1110-0102-0204 РСНБ РК 2015 прим.**	**Стены. Устройство фронтонов. (устройство лобовой доски)**	**м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**6,6**		**2141,84**	**32,59**	**14136**	**215**	**9178**	**4354**	**19970**
		НР - 90%; СП - 8%				**718,66**	**14,41**	**4743**	**95**		**1479**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,782	5,16	918,97		4743,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0131	0,0866							
13.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0085	0,0561		12,00		0,67			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,013125	0,086625		2475,00		214,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,086625		1098,00		95,11			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.5	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0263	0,17358	52391,00				9094,00		
13.6	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,041	0,2706	310,00				84,00		
14	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**47,627**		**2727,58**	**2,17**	**129907**	**103**	**80879**	**45053**	**188957**
						1027,26	**0,96**	**48925**	**46**		**13997**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	53,24	919,00		48925,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0417							
14.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,041674		2475,00		103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,041674		1098,00		45,76			
14.4	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,71524	106,00				606,00		
14.5	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,90508	281,00				535,00		
14.6	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,271474	293719,00				79737,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1353111**	**13513**	**859840**	**405240**	**1899020**
								479757	**5017**	--	**140668**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1353111**				
	Материалы		Тенге					**835778**				
	Всего заработная плата		Тенге						**484774**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**24063**				
		Накладные расходы	Тенге					**405241**				
		Сметная прибыль	Тенге					**140668**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1899020**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**539**
		Сметная заработная плата	Тенге						**484774**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					**1899020**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**539**
		Сметная заработная плата	Тенге						**484774**			
		Итого по акту:	**Тенге**					**1899020**				

Подрядчик:

Директор ТОО "Торгстроймонтаж"_____П.П.Борзенков

Заказчик:

Начальник ЦОП и Э_____Ж.И.Хамзин

Ведущий инженер -проектировщик ЦПХО_____К.Ж.Туктубаева

расц. Шедоф / Шедоф Т.А. /