Экз, ТОО

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Екиаша Сарканского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Стоимость работ выполненных по

а) по настоящему акту 2 695 811.00 тенге
б) за отчетный месяц 2 695 811.00 тенге

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 года

по Договору № 312/07/17 от 14.07.2017г.
Администратор бюджетной программы: 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа: 020 "Развитие объектов сельского хозяйства"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Спец и Фика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед . работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за август месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство ветеринарнопрофилактического пункта с.Екиаша Сарканского района Алматинской области	тг.	14 918 400	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 811,00	2 406 974,11	288 836,89	2 695 811,00	2 406 974,11	288 836,89

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Бектасов Т.А.

Технадзор

ТОО "КравИнжиниринг"

_____ Кравченко О.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строисервис ИНК"

_____ Капан М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области

Договор № 312/07/17 от 14.07.2017 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2017 года
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	74	23,36	22,08	1729	1634	491	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	95	411	97	0,0193	1
2	Е1-162-8	Разработка вручную с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15	488,7	–	7331	–	8284	3,168	48
		м3 грунта		488,7	–	7331	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	43,18	6,48	6,48	280	280	88	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	91	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,62	134,1	–	1022	–	1155	0,972	7
		м3 грунта								

			134,1	–	1022	–	113	–	–
5	Е1-133-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 60 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	43,18	20,8	20,8	898	898	154	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	3,69	–	159	97	0,01479	1
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	43,18	14,12	12	610	518	183	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	70	119	97	0,0122	1

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Монолитный фундамент Фм-1. 1 шт

7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	7940,17	66,01	1588	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
8	Е6-1-7	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 10 м3 под колонны	0,77	9612,4	358,13	7402	276	533	3,35	3
		м3		524,25	135,29	404	104	105	0,6608	1
9	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,02272	62100		1411				
		т								
10	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00472	66000		312				
		т								
11	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00816	71100		580				
		т								

2.3 Фл-2. 4,95 м.п.

12	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,3	7940,17	66,01	2382	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
13	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,6	9519,1	311,32	24750	809	1526	2,82	7
		м3		441	117,61	1147	306	105	0,5744	1

2.4 Фл-1 42,4 м.п.

14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3	7940,17	66,01	23821	198	695	1,35	4
		м3		195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	27,6	9519,1	311,32	262727	8592	16189	2,82	78

		м3							
			441	117,61	12172	3246	105	0,5744	16
2.5 Арматурные выпуски Кр-1 4 шт									
16	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=4,000;	0,10976	4781,15	475,4	525	52	491	28,29	3
		т							
			4137,75	128,67	454	14	105	0,49	–
17	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	0,09088	48300	4390				
		т							
18	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,01888	52102	984				
		т							
2.6 Арматурные выпуски Кр-1* 4 шт									
19	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=4,000;	0,05152	4781,15	475,4	246	24	231	28,29	1
		т							
			4137,75	128,67	213	7	105	0,49	–
20	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,03264	52400	1710				
		т							
21	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=4,000;	0,01888	52102	984				
		т							
2.7 Арматурные выпуски Кр-2 26 шт									
22	Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=26,000;	0,07748	4781,15	475,4	370	37	348	28,29	2
		т							
			4137,75	128,67	321	10	105	0,49	–
23	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=26,000;	0,06916	52400	3624				
		т							
24	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=26,000;	0,00832	55620	463				
		т							
2.8 Арматурные выпуски Кр-3 18 шт									

25 Е6-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кгК=18,000;	0,03672	4781,15	475,4	176	17	165	28,29	1
	т		4137,75	128,67	152	5	105	0,49	–
26 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=18,000;	0,03672	52400		1924				
	т								
27 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 олоя	110,5	245,44	3,82	27121	422	5057	0,212	23
	м2 поверхности		37,35	1,44	4127	159	118	0,007	1
28 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	12,2	187,79	4,19	2291	51	858	0,382	5
	м2 поверхности		58,05	1,58	708	19	118	0,0076	–

Раздел 3 Кирпичная кладка внутренних и наружных стен, перегородок

29 Е6-18-9	Устройство перемычек МП1К=8,000;	0,24	15358,92	367,51	3686	88	590	13,1	3
	м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,678	–
30 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,01984	68800		1365				
	т								
31 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,00168	69000		116				
	т								
32 Е6-18-9	Устройство перемычек МП2	0,04	15358,92	367,51	614	15	99	13,1	1
	м3		2202,75	138,83	88	6	105	0,678	–
33 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00356	68800		245				
	т								
34 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0003	69000		21				
	т								
35 Е6-18-9	Устройство перемычек МП3К=8,000;	2,08	15358,92	367,51	31947	764	5115	13,1	27
	м3								

				2202,75	138,83	4582	289	105	0,678	1
36	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,05696	68800		3919				
		т								
37	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,02632	69000		1816				
		т								
38	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=8,000;	0,09824	64400		6327				
		т								
39	Е6-18-9	Устройство перемычек МП4	0,18	15358,92	367,51	2765	66	442	13,1	2
		м3								
				2202,75	138,83	396	25	105	0,678	–
40	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00476	68800		327				
		т								
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0023	69000		159				
		т								
42	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00848	64400		546				
		т								
43	Е6-18-9	Устройство перемычек МП5	0,13	15358,92	367,51	1997	48	319	13,1	2
		м3								
				2202,75	138,83	286	18	105	0,678	–
44	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	68800		246				
		т								
45	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00186	69000		128				
		т								
46	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00636	64400		410				
		т								
47	Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-1К=6,000;	0,78	12856,4	990,15	10028	772	1654	10,4	8
		м3								
				1644,75	374,04	1283	292	105	1,8268	1

48 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,03084	65900		2032				
	т								
49 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,01812	65000		1178				
	т								
50 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-2К=20,000;	2,6	12856,4	990,15	33427	2574	5511	10,4	27
	м3								
			1644,75	374,04	4276	973	105	1,8268	5
51 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=20,000;	0,1028	65900		6775				
	т								
52 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=20,000;	0,0484	65000		3146				
	т								
53 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-3К=4,000;	1,56	12856,4	990,15	20056	1545	3308	10,4	16
	м3								
			1644,75	374,04	2566	584	105	1,8268	3
54 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,04112	65900		2710				
	т								
55 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,03328	65000		2163				
	т								
56 Е6-14-4	Устройство железобетонных МС-4К=18,000;	0,72	12856,4	990,15	9257	713	1526	10,4	7
	м3								
			1644,75	374,04	1184	269	105	1,8268	1
57 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=18,000;	0,09252	65900		6097				
	т								
58 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=18,000;	0,0054	65000		351				
	т								
59 Е8-10-3									
	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	35,41	7159,16	337,41	253506	11948	41460	5,34	189
	м3 кладки								
			866,25	126	30674	4462	118	0,62	22
60 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	1,68	9001,45	311,32	15122	523	986	2,82	5
	м3								

			441	117,61	741	198	105	0,5744	1
61 E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	83,8	1049,38	34,73	87938	2910	23535	1,43	120
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	18855	1090	118	0,0635	5
62 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,33903	8679,65	422,15	2943	143	3367	56,4	19
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	2800	53	118	0,77	–
63 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=188,800;	0,15859	41200		6534				
	т								
64 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=134,400;	0,05107	41200		2104				
	т								
65 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=33,600;	0,06216	67700		4208				
	т								
66 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=33,600;	0,00538	65000		350				
	т								
	Всего прямые затраты				**908210**	**35950**			**610**
					97161	**13029**			**61**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				775097				
	Накладные расходы, тенге				124475				
	- заработная плата, тенге				18671				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61961				
	Всего				**1094646**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				29774				
	- сметная заработная плата, тенге				4198				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				15180				
	- сметная заработная плата, тенге				6983				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				43				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11244
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4498
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1155342**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2761267**
- материалы, тенге	1852482
- сметная заработная плата, тенге	372324
- нормативная трудоемкость, чел-ч	800
Налог (2 %)	55225
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2816492**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3154471**
Скидка подрядчика 14,54%	**458660**
НДС 12%	**288 836,89**
Всего с учетом НДС 12% и скидки подрядчика	**2 695 811,00**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Технадзор

ТОО "KravИнжиниринг"

Бестюбаев Ж.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис ИНК"

Капан Мади

Расценки со сметой сличены