Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Екиаша Сарканского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Стоимость работ выполненных по

а) по настоящему акту 3 392 149, 00 тенге
б) за отчетный месяц 14 918 400,00 тенге

СПРАВКА ФЗ

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

по Договору № 312/07/17 от 14.07.2017г.
Администратор бюджетной программы: 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа: 020 "Развитие объектов сельского хозяйства"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Спец и Фика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед . работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за сентябрь месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство ветеринарнопрофилактического пункта с.Екиаша Сарканского района Алматинской области	тг.	14 918 400	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 149	3 028 704,46	363 444,54	3 392 149,00	3 028 704,46	363 444,54

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Технадзор

ТОО "КгауИнжиниринг"

Кравченко О.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис ИНК"

Капан М.

"SANA-2Сет" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области

Договор № 312/07/17 от 14.07.2017 года

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 18 Отопление и вентиляция								
		18.1 Отопление								
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,298	4331,43	34,73	9954	80	357	0,682	2
		кВт		108,45	13,01	249	30	128	0,0635	–
2	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	–	754	–	346	0,12	1
		комплект		22,5	–	270	–	128	–	–
3	99-2-77пл	Термостатический элемент RA	12	2328		27936				
		шт								
4	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	584		1752				
		шт								
5	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	21	148,39	0,07	3116	1	2381	0,646	14
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2268	–	105	0,0001	–
6	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,66	258,33	92,82	429	154	225	0,59	1
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	167	58	100	0,17	–
7	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,1	4500		450				

		м3								
8	Е18-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	1	16116,2	2691,45	16116	2691	14625	59,8	60
		котел		10417,5	1008	10418	1008	128	4,92	5
9	80-1-1(пл)пл	Котел стальной (размеры 420x810x 750 мм) водогрейный на твердом топливе теплопроизводительностью 20 квт Уют-1	1	28019		28019				
		котел								
10	Е18-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1	10542,94	99,32	10543	99	1857	8,67	9
		бак		1413	38,25	1413	38	128	0,18	–
11	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	2338,67	–	2339	–	2840	13	13
		насос		2218,5	–	2219	–	128	0,22	–
12	80-1-3 пл	Насос циркуляционный UPBasic 25-4 N=0.23 kB G=2.3 м3 H=2,8 м	1	7023		7023				
		насос								
13	Е34-101-1	Устройство дымовой трубы	0,005	351642,38	–	1758	–	151	175	1
		канало-километр трубопровода		27450	–	137	–	110	–	–
14	Е6-1-20	Устройство бетонного упора	0,1	9001,45	311,32	900	31	59	2,82	–
		м3		441	117,61	44	12	105	0,5744	–
	18.2 Вентиляция									
15	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,29	1169,92	13,16	5019	56	1386	1,54	7
		м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	1062	21	128	0,0241	–
16	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5	1144,51	10,58	1717	16	444	1,41	2
		м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	341	6	128	0,0194	–
17	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 100x100 мм	2	241,85	–	484	–	456	1,07	2
		решетка		177,75	–	356	–	128	0,03	–

18	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х100 мм	5	241,85	–	1209	–	1138	1,07	5
		решетка		177,75	–	889	–	128	0,03	–
19	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	2	241,85	–	484	–	456	1,07	2
		решетка		177,75	–	356	–	128	0,03	–
20	99-4-1пл	Решетки вентиляционные жалюзийнные марки RAG размер 100х100 мм	2	346		692				
		шт								
21	99-44-1(пл)пл	Решетки вентиляционные жалюзийные марки RAG размер 200х100 мм	5	453		2265				
		шт								
22	99-4-1(пл)пл	Решетки вентиляционные жалюзнийные марки, RAG размер 200х200 мм	2	635		1270				
		шт								
23	Е26-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	7,5	258,33	92,82	1937	696	1018	0,59	4
		м2 поверхности изоляции		100,8	34,88	756	262	100	0,17	1
24	1-3-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KT AL фольгированные	0,3	7605		2282				
		м3								

Раздел 19 Пожарная сигнализация

19.1 Автоматическая пожарная сигнализация

25	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
26	80-1-1(пл)пл	Прибор приемно-контрольный "Вектор-04"	1	4726		4726				
		шт								
27	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	14	369,9	1,6	5179	22	4372	2	28
		шт		347	–	4858	–	90	–	–
28	80-1-1(пл)пл	Извещатель дымовой ИП 212-112	14	672		9408				
		шт								

29	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
30	80-25-5(пл)п	Блок питания "Рип2"	1	4371		4371				
		шт								
31	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1	241,7	91	242	91	149	0,82	1
		шт		131	25,7	131	26	95	0,15	–
32	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462		462				
		шт								
33	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1	1	307,7	–	308	–	263	2	2
		шт		277	–	277	–	95	–	–
34	80-5-45(пл)п	Квант 50	1	4931		4931				
		шт								
35	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управпения, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
		шт		85,5	–	86	–	95	–	–
36	80-55-41(пл)п	Свето-звуковая сирена DSP-116	1	1360		1360				
		шт								
37	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,4	–	332	–	320	2	2
		шт		317	–	317	–	101	–	–
38	80-4-41(пл) п	Свето-звуковая сирена Маяк	1	728		728				
		шт								
39	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	170	34,2	1,2	5814	204	3779	0,14	24
		м		23,2	0,2	3944	34	95	0,001	–
40	Ц8-398-1	Провод в лотках, сечение до 6 мм2	170	5,4	2,3	918	391	517	0,01	2
		м		2,5	0,7	425	119	95	0,004	1
41	99-0-4(пл)пл	Кабельный канал12*12	170	19		3230				
		м								
42	99-44-58(пл)п	Кабель ШВВП 1х2х0,75	50	22		1100				
		м								

43	99-44-77(пл)п	Кабель КСПВ 1*2*0,5	120	6		720			
		м							
44	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	2	82	1	1
		шт		85,5	–	86	–	95	–	–
45	80-2-45(пл) п	Кнопка ручного пуска ИПР 513-10	1	318		318				
		шт								
46	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	10	116,61	55,43	1166	554	822	0,3621	4
		шт		61,18	20,95	612	210	100	0,1023	1
47	73-1-256(об)	Огнетушитель порошковый ОП5 с креплениями	2	2540		5080				
		шт								
48	71-1-77(об)	Огнетушитель углекислотный ОУ-5 с креплениями	1	1730		1730				
		шт								

Раздел 20 Первичный средства пожаротушения

20.0 Подраздел без наименования

49	Т1-45-16	Стенд предупредительный противопожарный, тип I – строительные работы	1	12170,45	144,83	12170	145	3451	17	17
		стенд		2821,5	53,58	2822	54	120	0,262	–
50	Т1-45-17	Стенд предупредительный противопожарный, тип I – монтаж металлоконструкций	1	7088,92	269,15	7089	269	279	1,3	1
		стенд		226,37	84,15	226	84	90	0,312	–

Раздел 21 Водоснабжение и канализация

21.1 Водопровод холодной воды

51	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов всдоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	27	329,67	4,19	8901	113	2124	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1616	43	128	0,0076	–
52	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	8	364,67	4,19	2917	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–

53	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	630	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–
54	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	284		1136				
		шт								
55	Е16-20-2	Установка кранов поливочных	1	4012,57	1,57	4013	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
56	Е16-20-2	Установка кранов поливочных	1	4012,57	1,57	4013	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
57	Е15-172-4	Двухспойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,95	148,39	0,07	735	–	562	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	535	–	105	0,0001	–
58	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	43	10,99	–	473	–	589	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	460	–	128	–	–
59	Е16-22-1	Установка водомерных узла	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
		узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
60	8-1-2	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	2160		2160				
		комплект								
61	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	721		721				
		шт								
62	9-1-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	3	721		2163				
		шт								
63	8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм	0,2	112		22				
		10шт								
64	8-4-42	Переход, Dy 20x16 мм	0,2	56		11				
		10шт								
65	1-1-822	Металлическая опора для водомерного узла	2	1200		2400				
		шт								

66	99-5-18пл	Счетчик для воды Sensus д. 15 мм	1	869		869			
		шт							
67	99-5-19пл	Фильтр для счетчика воды Sensus д.15 мм	1	202		202			
		шт							
68	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	6	72,96	16,85	438	101	258	0,211	1
		м трубопровода								
				38,59	4,33	232	26	100	0,025	–
69	1-3-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 20 мм	6,6	366		2416			
		м							
	21.2 Горячее водоснабжение								
70	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода								
				59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
71	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	15	10,99	–	165	–	205	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	160	–	128	–	–
72	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,8	148,39	0,07	415	–	317	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	302	–	105	0,0001	–
73	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	350		700			
		шт							
74	Е17-5-2	Установка моек на два отделения	2	9183,78	61,65	18368	123	1048	2,26	5
		комплект								
				387	22,5	774	45	128	0,11	–
75	Е17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	3	5831,96	17,71	17496	53	1046	1,49	4
		комплект								
				265,5	6,75	797	20	128	0,03	–
76	Е17-2-3	Установка смесителей	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,7	4
		шт								
				126	–	630	–	128	–	–
77	Ц35-6-5	Водонагреватель электрический пропиточный, тип ЭПВ-2А	2	1058,92	40,91	2118	82	1717	5	10
		шт								
				949,5	4,5	1899	9	90	0,026	–
78	99-20-1пл	Водонагреватель Аристон 10 л	2	5417		10834				

			шт							
79	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	186	0,79	1
		комплект								
				139,5	4,5	140	5	128	0,02	–
	21.3 Канализация К1									
80	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	9	1218,62	10,58	10968	95	1705	0,77	7
		м трубопровода								
				144	3,96	1296	36	128	0,0194	–
81	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,584	4
		м трубопровода								
				106,2	0,25	743	2	128	0,0012	–
82	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	9	748,88	1,43	6740	13	1185	0,56	5
		м трубопровода								
				102,38	0,54	921	5	128	0,0026	–
83	99-8-8пл	Ревизии ПХВ, d 100 мм	1	319		319				
		шт								
84	99-8-9пл	Заглушка ПХВ, d 50 мм	1	41		41				
		шт								
85	99-8-10пл	Заглушка ПХВ, d 100 мм	1	56		56				
		шт								
86	Е6-1-1	Устройство бетонных упоров	0,24	8062,57	66,01	1935	16	56	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
87	Е22-12-3	Антикоррозийное покрытие чугунных труб кузбасс лаком	0,009	179757,9	17414,15	1618	157	316	117	1
		км трубопровода								
				20475	6579	184	59	130	32,13	–
88	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	2	72,96	16,85	146	34	86	0,211	–
		м трубопровода								
				38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
89	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2,2	1700		3740				
		м								
90	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	3	72,96	16,85	219	51	129	0,211	1
		м трубопровода								
				38,59	4,33	116	13	100	0,025	–

91 1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, D 14 мм, толщина изоляции 20 мм	3,3	1700		5610				
	м								
21.4 Устройство ввода водопровода в посадочных грунтах									
92 E22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,78	5068,35	582,96	3953	455	2620	13,9	11
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	220,28	1843	172	130	2,475	2
93 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3870		6889				
	м								
94 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23700		6636				
	м3								
95 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	1	2670		2670				
	шт								
96 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01708	151200		2582				
	т								
97 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02772	162700		4510				
	т								
98 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
99 E6-1-1	Устройство бетонного канала	0,36	8062,57	66,01	2903	24	83	1,35	–
	м3		195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
100 E7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	0,146	1986,57	564,43	290	82	157	3,33	–
	м3 сборных конструкций		567	195,49	83	29	140	0,7533	–
101 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,14	18900		2646				
	м3								

102 30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,006	17900		107				
	м3								
103 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	0,65	606,31	7,95	394	5	58	0,372	–
	м трубопровода								
			65,48	2,97	43	2	128	0,0145	–
104 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,6	245,44	3,82	1865	29	348	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	284	11	118	0,007	–
105 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,1	245,44	3,82	2479	39	463	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	377	15	118	0,007	–
106 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	7,6	228,99	13,12	1740	100	873	0,611	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	828	3	105	0,0262	–
107 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	245	1,23	1
	м2 проемов								
			191,93	11,68	192	12	120	0,057	–
108 6-5-66	Крышка люка, прим.	1	8010		8010				
	м2								

21.5 Выпуск канализации в просадочных грунтах

109 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,58	6691,49	–	3881	–	1994	15,868	9
	м3 конструкций колодцев								
			2645,33	–	1534	–	130	4,643	3
110 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	3870		3444				
	м								
111 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23700		6636				
	м3								

112 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	3	2670		8010				
	шт								
113 2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0195	151200		2948				
	т								
114 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02772	162700		4510				
	т								
115 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
	комплект								
116 Е6-1-1	Устройство бетонного канала	0,36	8062,57	66,01	2903	24	83	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	70	9	105	0,1218	–
117 Е7-61-1	Устройство плит канала и опорных подушек	0,146	1986,57	564,43	290	82	157	3,33	–
	м3 сборных конструкций								
			567	195,49	83	29	140	0,7533	–
118 30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,14	18900		2646				
	м3								
119 30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,006	17900		107				
	м3								
120 Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	0,65	606,31	7,95	394	5	58	0,372	–
	м трубопровода								
			65,48	2,97	43	2	128	0,0145	–
121 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	7,6	245,44	3,82	1865	29	348	0,212	2
	м2 поворхности								
			37,35	1,44	284	11	118	0,007	–
122 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,1	245,44	3,82	2479	39	463	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	377	15	118	0,007	–
123 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	7,6	228,99	13,12	1740	100	873	0,611	5

		м2 оштукатуриваемой пове, ;ости								
				108,9	0,45	828	3	105	0,0262	–
124	Е10-23-5	Установка крышки люка	1	375,5	30,89	376	31	245	1,23	1
		м2 проемов								
				191,93	11,68	192	12	120	0,057	–
125	6-5-66	Крышка люка, прим.	1	8010		8010				
		м2								

Раздел 22 Слаботочные сети

126	80-2-1пл	Станционарный CDMA-терминал в комплекте с двумя наружными антеннами Olive V-FC9550 HUAWEI	1	41841		41841				
		шт								
127	Ц10-111-1	Аппараты телефонного аппарата	1	978,9	–	979	–	852	7	7
		шт								
				947	–	947	–	90	–	–
128	80-1-3пл	Аппарат телефонный	1	1410		1410				
		шт								

Раздел 23 Склад угля

129	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	7,8	389,25	–	3036	–	3431	2,48	19
		м3 грунта								
				389,25	–	3036	–	113	–	–
130	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6,25	167,18	–	1045	–	1181	1,21	8
		м3 грунта								
				167,18	–	1045	–	113	–	–
131	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
		м3								
				441	117,61	714	191	105	0,5744	1
132	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки								
				594	139,5	3404	799	118	0,68	4
133	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								
134	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
135	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11284,67	316,01	4175	117	578	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	506	44	105	0,583	–

136 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,03011	50642		1525				
	т								
137 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00482	55620		268				
	т								
138 4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1, А-2)	0,004	69800		279				
	т								
139 Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
	м2 проемов								
			272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
140 6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
	м2								
141 Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
			69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
142 1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
	комплект								
143 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899	1
	м2 проемов								
			151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
144 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П	1,33	4250		5653				
	м2								
145 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
146 1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136				
	м3								
147 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
148 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (80 мм)	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
	м2 покрытия								

			52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
149	E11-15-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=10,000;	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
150	E10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
	м3 древесины в конструкции								
			3397,5	126	747	28	120	0,62	–
151	E12-7-1								
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
	м2 кровли								
			67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
152	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
153	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–
154	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
	м2 покрытий по фермам								
			6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
155	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085			
	т								
156	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
157	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
158	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
159	E15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
	м2 фасада								

				6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
160	2-2-20	Металлический мусоросборник	1	18800		18800				
		комплект								

Раздел 24 Наружное электроснабжение

24.1 Раздел 1 КЛ-0,4 кВ

161	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	25,9	33,67	32,1	872	831	349	0,0109	–
		м3 грунта								
				1,57	12,33	41	319	97	0,0498	1
162	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25,9	6,48	6,48	168	168	52	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	54	97	0,00806	–
163	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	37	36,7	27,8	1358	1029	552	0,06	2
		м кабеля								
				8,8	6,9	326	255	95	0,04	1
164	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	19	11,2	7,9	213	150	96	0,02	–
		м кабеля								
				3,3	2	63	38	95	0,011	–
165	Е1-164-1	Земля для подсыпки	1,9	167,4	–	318	–	359	1,18	2
		м3 грунта								
				167,4	–	318	–	113	–	–
166	Ц8-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	43	31,5	7,5	1355	323	874	0,12	5
		м кабеля								
				19,8	1,6	851	69	95	0,009	–
167	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,01	229872,38	–	2299	–	303	175	2
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	275	–	110	–	–
168	Ц8-407-7	Трубы стальные в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 40 мм	3	49,4	4,9	148	15	96	0,2	1
		м								
				32,6	1	98	3	95	0,006	–
169	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм	3	191		573				
		м								
170	99-8-1пл	Скрепа СОТ 36	8	30		240				

		шт								
171	99-8-2пл	Лента бандажная СОТ 37	14	132		1848				
		м								
172	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	13	27,7	2,1	360	27	250	0,1	1
		м кабеля		19,7	0,5	256	7	95	0,003	–
173	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	24	32,4	23,7	778	569	331	0,06	1
		м кабеля		8,6	5,9	206	142	95	0,034	1
174	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	19	18,8	14,2	357	270	145	0,03	1
		м кабеля		4,5	3,5	86	67	95	0,021	–
175	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,257	12200		3135				
		1000шт								
176	16-1-518	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,056	164400		9206				
		1000м								
177	Ц8-158-12	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4	2	120,1	–	240	–	107	–	–
		шт		56,3	–	113	–	95	–	–
178	16-10-5	Муфты концевые	2	3160		6320				
		комплект								
179	Ц8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,026	–
180	80-5-6пл	Трансформатор тока Т-0,66	3	792		2376				
		шт								
181	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	1	82,17	–	82	–	58	0,337	–
		шт		53,55	–	54	–	108	–	–
182	80-5-10 пл	Выключатель автоматический 3Р 160 А АЕ 2066М-100	1	3398		3398				
		шт								

183 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
	м кабеля		20,3	3,8	1015	190	95	0,022	1
184 16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05	34140		1707				
	км								
185 Ц8-53-1 (ДМ)	Демонтаж трансформатора тока ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	3	109,68	5,58	329	17	300	0,6	2
	шт		104,1	1,35	312	4	95	0,0078	–
186 Е21-22-4	Демонтаж выключателя ЗР 100 А ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	16,07	–	16	–	17	0,1011	–
	шт		16,07	–	16	–	108	–	–
Раздел 25 Наружные сети водоснабжения									
187 Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	30,1	481,5	–	14493	–	16377	2,78	84
	м3 грунта		481,5	–	14493	–	113	–	–
188 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	30,1	167,18	–	5032	–	5686	1,21	36
	м3 грунта		167,18	–	5032	–	113	–	–
189 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25мс гидравлическим испытанием	0,043	62566,88	6788,5	2690	292	2696	253	11
	км трубопровода		45675	2565	1964	110	130	12,52	1
190 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	25,1	148		3715				
	м								
191 8-10-51	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	1	106		106				
	шт								
192 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт								

			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
193 9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	316		316				
	шт								
194 Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	0,89	16,92	0,02	15	–	4	0,0213	–
	м2								
			4,14	–	4	–	90	–	–
195 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,89	36,09	0,09	32	–	4	0,0218	–
	м2								
			4,39	0,05	4	–	90	0,0002	–
196 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
	шт								
197 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	2	670		1340				
	м								
198 8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	670		201				
	м								
199 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	1	148		148				
	м								
200 Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,043	8097,13	–	348	–	449	51,5	2
	км трубопровода								
			8032,5	–	345	–	130	–	–
201 Е34-108-4	Установка указателя на стене	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
	шт								
			94,5	–	95	–	110	–	–
202 1-5-121	Указатель стрелочный о отражателем	0,01	41200		412				
	100шт								
203 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	916,73	180,25	917	180	603	2,01	2
	врезка								
			396	67,5	396	68	130	0,33	–

204	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 25мм	0,043	151044,59	29540,14	6495	1270	2596	202,9	9
		км трубопровода		35280	11160	1517	480	130	54,5	2
205	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	–
206	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,03	247994,13	49389,75	7440	1482	3176	312,7	9
		т фасонных частей		62775	18657	1883	560	130	91,12	3
	25.2 Водопроводный колодец 1 шт									
207	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,66	35,29	33,19	59	55	17	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	3	15	97	0,0317	–
208	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	27,84	26,18	529	497	164	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	32	137	97	0,025	–
209	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,33	44,07	41,46	323	304	100	0,0182	–
		м3 грунта		2,61	11,4	19	84	97	0,0396	–
210	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	14,6	45,45	–	664	–	750	0,288	4
		м2 спланированной поверхности		45,45	–	664	–	113	–	–
211	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,66	21,55	4,52	57	12	44	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	45	–	97	–	–
212	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17,66	3,35	3,35	59	59	19	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	20	97	0,0038	–

213	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17,66	1,48	1,48	26	26	9	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	9	97	0,00168	–
214	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,66	21,55	4,52	381	80	292	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	301	–	97	–	–
215	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17,66	3,82	3,82	67	67	22	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	23	97	0,00433	–
216	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17,66	1,57	1,57	28	28	10	–	–
		м3 грунта		–	0,54	–	10	97	0,00178	–
217	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	17,66	25,65	5,38	453	95	347	0,129	2
		м3 уплотненного грунта		20,27	–	358	–	97	–	–
218	Е1-85-6 *	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9	9,8	9,8	88	88	26	–	–
		м3 грунта		–	2,98	–	27	97	0,00974	–
219	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,42	5068,35	582,96	7197	828	4768	13,9	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	220,28	3355	313	130	2,475	4
220	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	6230		11089				
		м								
221	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	23700		15405				
		м3								

222	30-18-43								
	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	1	2670		2670				
	шт								
223	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,01708	151200		2582			
	т								
224	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02808	162700		4569			
	т								
225	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400			
	комплект								
226	Е6-1-1	Устройство бетоннох упоров	0,048	7940,17	66,01	381	3	11	1,35	–
	м3								
				195,75	24,93	9	1	105	0,1218	–
227	Е6-1-1	Устройство бетоннох заделок	0,021	7940,17	66,01	167	1	5	1,35	–
	м3								
				195,75	24,93	4	1	105	0,1218	–
228	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,51	8062,57	66,01	12174	100	351	1,35	2
	м3								
				195,75	24,93	296	38	105	0,1218	–

Раздел 26 Наружная канализация

26.1 Раздел 1 НК

229	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	53	46,51	44,35	2465	2351	986	0,015	1
	м3 грунта								
				2,16	17,03	114	903	97	0,0688	4
230	Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	7,8	577,8	–	4507	–	4244	2,78	22
	м3 грунта								
				481,5	–	3756	–	113	–	–
231	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	52,6	7,57	7,57	398	398	125	–	–
	м3 грунта								
				–	2,46	–	129	97	0,00942	–
232	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,021	465331,02	1733,92	9772	36	1682	361	8
	км трубопровода								
				60966	650,25	1280	14	130	3,17	–

26.2 Канализационный колодец д1м 1 шт

233	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,66	35,29	33,19	59	55	17	0,0146	–
		м3 грунта		2,1	9,13	3	15	97	0,0317	–
234	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19	27,84	26,18	529	497	164	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	32	137	97	0,025	–
235	Е1-12-16	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,33	44,07	41,46	323	304	100	0,0182	–
		м3 грунта		2,61	11,4	19	84	97	0,0396	–
236	Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	14,6	45,45	–	664	–	750	0,288	4
		м2 спланированной поверхности		45,45	–	664	–	113	–	–
237	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1100 см пневматическими трамбовками	2,66	21,55	4,52	57	12	44	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	45	–	97	–	–
238	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17,66	3,35	3,35	59	59	19	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	20	97	0,0038	–
239	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17,66	1,48	1,48	26	26	9	–	–
		м3 грунта		–	0,51	–	9	97	0,00168	–
240	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,66	21,55	4,52	381	80	292	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	301	–	97	–	–
241	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	17,66	3,82	3,82	67	67	22	–	–
		м3 грунта		–	1,32	–	23	97	0,00433	–

242 Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	17,66	1,57	1,57	28	28	10	–	–
	м3 грунта		–	0,54	–	10	97	0,00178	–
243 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	17,66	25,65	5,38	453	95	347	0,129	2
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	358	–	97	–	–
244 Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	9	9,8	9,8	88	88	26	–	–
	м3 грунта		–	2,98	–	27	97	0,00974	–
245 Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,82	6691,49	–	5487	–	2820	15,868	13
	м3 конструкций колодцев		2645,33	–	2169	–	130	4,643	4
246 30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,59	3870		2283				
	м								
247 30-18-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-5	1	2670		2670				
	шт								
248 30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	23700		6636				
	м3								
249 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (для устройство лотков М-200)	0,36	8030		2891				
	м3								
250 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
	комплект								
251 2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
	т								
252 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,02544	162700		4139				
	т								

254 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг горло[illegible]ы колодца	1,51	8062,57	66,01	12174	100	351	1,35	2
	м3		195,75	24,93	296	38	105	0,1218	–

Раздел 27 Общестроительный работы выгреб, 1 шт

27.1 Устройство выгреба

255 Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	12,9	22,38	21,57	289	278	91	0,00561	–
	м3 грунта		0,81	6,53	10	84	97	0,0244	–
256 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	0,84	167,4	–	141	–	159	1,18	1
	м3 грунта		167,4	–	141	–	113	–	–
257 Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	16,27	37,55	35,51	611	578	205	0,0142	–
	м3 грунта		2,04	10,94	33	178	97	0,0411	1
258 Е1-90-4	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 4 группы	14,6	45,45	–	664	–	750	0,288	4
	м2 спланированной поверхности		45,45	–	664	–	113	–	–
259 Е1-134-1	Уплотнение грунта 100см пневматическими трамбовками	2,66	21,55	4,52	57	12	44	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	45	–	97	–	–
260 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	27,6	19,7	19,7	544	544	109	–	–
	т		–	3,94	–	109	100	0,00827	–
261 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	12,9	2,8	2,8	36	36	13	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	13	97	0,00318	–
262 Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	12,9	1,38	1,38	18	18	6	–	–
	м3 грунта		–	0,48	–	6	97	0,00157	–

263	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическ и трамбовками	12,9	21,55	4,52	278	58	213	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	220	–	97	–	–
264	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	1,83	8372,26	1901,64	15321	3480	4822	9,16	17
		м3 конструкций колодцев		1552,73	474,08	2841	868	130	2,315	4
265	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
266	Е23-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 200 мм	0,002	350869,41	–	702	–	165	375	1
		км трубопровода		63306	–	127	–	130	36,34	–
267	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
268	30-18-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90)	0,89	2900		2581				
		м								
269	30-18-45	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-12-5	1	3460		3460				
		шт								
270	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,07	23700		25359				
		м3								
271	30-18-38	Кольца КС20-9	0,89	7920		7049				
		м								
272	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02856	93997,62	304,24	2685	9	995	198	6
		т		33075	114,75	945	3	105	0,56	–
273	Е10-23-5	Установка крышки люка	0,225	375,5	30,89	84	7	55	1,23	–
		м2 проемов		191,93	11,68	43	3	120	0,057	–
274	6-4-5	Крышка люка, прим.	0,225	14500		3263				
		м2								
275	Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	18	332,8	3,58	5990	64	2377	0,73	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

				124,88	0,88	2248	16	105	0,0433	1
276	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,51	7940,17	66,01	11990	100	351	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	296	38	105	0,1218	–
277	1-1-773	Скобы ходовые	8	221		1768				
		шт								
278	1-1-773	Скобы опорные, прим.	8	221		1768				
		шт								

Раздел 28 Благоустройство

279	Е7-24-10	Установка металлических оград высотой до 1,2 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	136	489,05	237,18	66511	32256	57637	1,35	184
		м оград								
				238,5	64,21	32436	8733	140	0,2295	31
280	2-1-268	Металлоконструкции ограждения	1,2032	134000		161229				
		т								
281	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	134,4	257		34541				
		м2								
282	2-1-268	Металлоконструкции ограждения	0,0645	134000		8643				
		т								
283	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	10,5	257		2699				
		м2								
284	2-1-268	Металлоконструкции стоек	0,5411	134000		72507				
		т								
285	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	52,4552	148,39	0,07	7784	4	5949	0,646	34
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	5665	1	105	0,0001	–
286	30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,8	7520		21056				
		м3								
287	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	1488,85	33,47	1489	33	2029	7,85	8
		шт								
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,0617	–
288	2-1-268	Металлоконструкции калитки	0,0132	134000		1769				
		т								
289	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	1,2	257		308				
		м2								

290	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,3828	148,39	0,07	57	–	43	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	41	–	105	0,0001	–
291	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4676,39	1172,83	4676	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
292	2-1-268	Металлоконструкции ворот	0,032	134000		4288				
		т								
293	Е15-172-4	Двухслойная окраска ворот	0,928	148,39	0,07	138	–	105	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	100	–	105	0,0001	–
294	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	3,3	257		848				
		м2								
295	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
		шт								

28.2 Покрытия

296	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	183,3	19,95	15,58	3657	2856	1592	0,0093	2
		м2 корыта		1,93	5,5	189	1008	133	0,02686	5
297	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	18,33	1803,48	1182,73	33058	21679	806	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	392	214	133	0,041	1
298	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	183,3	560,65	15,35	102767	2814	2681	0,0336	6
		м2 покрытия		5,94	5,06	1089	927	133	0,01766	3
299	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	76,8	108,05	6,7	8298	515	1086	0,0681	5
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	807	76	123	0,0048	–
300	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	76,8	451,03	31,62	34639	2428	2528	0,144	11

	м2 покрытия								
			24,75	–	1901	–	133	–	–
	28.3 Планировка								
301 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	1200	1,41	1,41	1692	1692	349	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	360	97	0,00099	1
302 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	62,9	9,24	9,24	581	581	183	–	–
	м3 грунта								
			–	3	–	189	97	0,0115	1
303 Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	41,1	56,25	52,36	2312	2152	927	0,027	1
	м3 грунта								
			3,89	19,37	160	796	97	0,0774	3
304 П7-10-1	Перевозка грунта	49,32	81,5	81,5	4020	4020	804	–	–
	т								
			–	16,3	–	804	100	0,03423	2
305 Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	41,1	12,34	12,34	507	507	140	–	–
	м3 грунта								
			–	3,5	–	144	97	0,0134	1
306 Е1-85-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	41,1	10,32	10,32	424	424	116	–	–
	м3 грунта								
			–	2,92	–	120	97	0,0112	–
	Всего прямые затраты				**1542700**	**103652**			**1057**
					180663	**23483**			**97**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1141667				
	оборудования, тенге				116719				
	Накладные расходы, тенге				245299				
	- заработная плата, тенге				36795				
	- трудоемкость, чел-ч				123				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				384				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				100300				

Всего	**38299**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	48187
- сметная заработная плата, тенге	6794
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	24567
- сметная заработная плата, тенге	11301
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18198
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7279
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1986530**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4747807**
- материалы, тенге	2728584
- оборудование, тенге	278958
- сметная заработная плата, тенге	679986
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1385
Налог (2 %)	94956
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4842763**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5423895**
Скидка подрядчика	**2 031 746,0**
НДС 12%	**363 444,54**
Всего с учетом НДС 12% и скидки подрядчика	**3 392 149,0**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Технадзор

ТОО "КгауИнжиниринг"

Бестюбаев Ж.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис ИНК"

Капан Мади

Расценки со сметой сличены