экз. бух.

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта с.Екиаша Сарканского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Стоимость работ выполненных по

а) по настоящему акту 8 830 440, 00 тенге
б) за отчетный месяц 11 526 251.00 тенге

СПРАВКА ФЗ

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

по Договору № 312/07/17 от 14.07.2017г.
Администратор бюджетной программы: 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа: 020 "Развитие объектов сельского хозяйства"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п.п	Спец и Фика	Наименование и виды работ	ед. изм.	Стоимость ед . работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объемов работ за август месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство ветеринарнопрофилактического пункта с.Екиаша Сарканского района Алматинской области	тг.	14 918 400	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830 440	7 884 321,42	946 118,58	8 830 440,00	7 884 321,42	946 118,58

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ Бектасов Т.А.

Технадзор

ТОО "KravИнжиниринг"

_____ Кравченко О.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Строисервис ИНК"

_____ Капан М.

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области "

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Наименование объекта: Строительство ветеринарно-профилактического пункта в с.Екиаша Сарканского района Алматинской области

Договор № 312/07/17 от 14.07.2017 года

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Перекрытие, сейсмопояс, монолитный участок									
1	Е7-13-1	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	14	1465,77	387,22	20521	5421	9002	2,06	29
		шт сборных конструкций		344,25	115,02	4820	1610	140	0,4606	6
2	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	99,12	2410		238879				
		м2								
3	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,24	11081,67	316,01	35905	1024	5060	8,25	27
		м3		1368	119,39	4432	387	105	0,583	2
4	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10859	67700		7352				
		т								

5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04242	65000		2757				
		т								
6	Е6-1-22	Устройство монолитного участка	0,57	9583,72	353,46	5463	201	429	3,6	2
		м3								
				585	133,52	333	76	105	0,6521	–
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03056	67700		2069				
		т								
8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00945	65000		614				
		т								
	Раздел 5 Монолитный ригель Р-2, Колонна Км-1 3 шт									
9	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	1,34	15004,08	3768,94	20105	5050	4307	12,53	17
		м3								
				2040,75	1019,84	2735	1367	105	3,903	5
10	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04628	62100		2874				
		т								
11	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,0296	64400		1906				
		т								
12	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,07524	66000		4966				
		т								
13	1-1-882	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,012	47888		575				
		т								
14	Е6-14-4	Устройство кслонн КМ-1	1,29	13597,35	990,15	17541	1277	2735	10,4	13
		м3								
				1644,75	374,04	2122	483	105	1,8268	2
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00528	68800		363				
		т								

16	4-1-117									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,07494	62100		4654				
		т								
17	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00168	41200		69				
		т								
18	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03363	66000		2220				
		т								
	Раздел 6 Крыльцо ВК-1 2 шт									
19	Е6-1-22	Устройство крылец	1,2	9269,07	353,46	11123	424	905	3,6	4
		м3								
				585	133,52	702	160	105	0,6521	1
20	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00806	41200		332				
		т								
21	Е6-36-4	Железнение поверхности	5,2	57,48	0,23	299	1	280	0,289	2
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	267	–	105	0,0004	–
	Раздел 7 Козырек входной группы 2 шт									
22	Е9-1-1	Монтаж каркасов металического крелца	0,06752	8493,42	3350,04	573	226	275	20	1
		т конструкций								
				3690	830,84	249	56	90	2,92	–
23	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,06752	147100		9932				
		т								
24	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	4,69278	148,39	0,07	696	–	532	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	507	–	105	0,0001	–
25	Е10-14-1	Установка брусков	0,014	21304,82	334,28	298	5	60	22,1	–
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	48	2	120	0,62	–

26	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,014	573,75	28,11	8	–	2	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	2	–	120	0,052	–
27	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	10,8	913,05	8,2	9861	89	3547	1,71	18
		м2 кровли		272,95	3,08	2948	33	119	0,015	–
28	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	575,05	1,24	1380	3	439	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
29	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	10,8	20,49	0,91	221	10	66	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	51	4	120	0,00168	–
30	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0943	93997,62	304,24	8864	29	3287	198	19
		т		33075	114,75	3119	11	105	0,56	–

Раздел 8 Внутренняя отделка в здании

8.1 Стены и потолки

31	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	258,5	257,15	4,07	66473	1052	37090	0,74	191
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	35073	251	105	0,0517	13
32	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	127,25	9,9	0,12	1260	15	908	0,044	6
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	859	6	105	0,0002	–
33	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	143	173,11	1,88	24755	269	11865	0,468	67
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	11197	103	105	0,0035	1
34	Е61-26-1	Затирка швов потолков цементно-песчанным раствором, прим	86,84	39,21	–	3405	–	3520	0,242	21
		м2								

				38,48	0,11	3342	10	105	0,0007	–
35	Е15-152-2	Известковая окраска потолков	94,5	9,9	0,12	936	11	675	0,044	4
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	638	5	105	0,0002	–
	Раздел 9 Полы									
36	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,9	108,05	2,62	746	18	98	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	73	7	123	0,0048	–
37	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,69	8719,48	–	6016	–	481	3,66	3
		м3 подстилающего слоя		567	–	391	–	123	–	–
38	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,9	201,7	9,95	1392	69	475	0,356	2
		м2 стяжки		52,2	3,74	360	26	123	0,0182	–
39	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	6,9	739,82	–	5105	–	497	0,382	3
		м2 покрытия		58,5	–	404	–	123	0,009	–
40	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	7,383	123,31	0,16	910	1	148	0,0899	1
		м плинтусов		16,18	0,07	119	1	123	0,0003	–
	9.1 Тип К									
41	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	23	108,05	2,62	2485	60	326	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	242	23	123	0,0048	–
42	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,3	8719,48	–	20055	–	1604	3,66	8
		м3 подстилающего слоя		567	–	1304	–	123	–	–
43	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23	201,7	9,95	4639	229	1583	0,356	8
		м2 стяжки		52,2	3,74	1201	86	123	0,0182	–
44	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на раотворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	23	1041,83	15,2	23962	350	5112	1,07	25

		м2 покрытия								
				173,3	7,37	3986	170	123	0,037	1
45	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24,61	137,4	2,49	3381	61	1264	0,236	6
		м плинтусов								
				41,63	0,11	1025	3	123	0,0006	–
	9.2 Тип К1									
46	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,6	108,05	2,62	821	20	108	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	80	8	123	0,0048	–
47	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,76	8719,48	–	6627	–	530	3,66	3
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	431	–	123	–	–
48	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,6	201,7	9,95	1533	76	523	0,356	3
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	397	28	123	0,0182	–
49	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	7,6	121,67	9,38	925	71	490	0,243	2
		м2 изолируемой поверхности								
				48,83	3,51	371	27	123	0,0172	–
50	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	7,6	1041,83	15,2	7918	116	1689	1,07	8
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	1317	56	123	0,037	–
51	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,132	137,4	2,49	1117	20	418	0,236	2
		м плинтусов								
				41,63	0,11	339	1	123	0,0006	–
	9.3 Тип Б									
52	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	57	108,05	2,62	6159	149	806	0,0681	4
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	599	56	123	0,0048	–
53	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	5,7	8719,48	–	49701	–	3975	3,66	21
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	3232	–	123	–	–
54	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57	201,7	9,95	11497	567	3921	0,356	20

		м2 стяжки								
				52,2	3,74	2975	213	123	0,0182	1
55	Е6-36-4	Железнение поверхности	57	57,48	0,23	3276	13	3075	0,289	16
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	2924	5	105	0,0004	–
56	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	60,99	137,4	2,49	8380	152	3132	0,236	14
		м плинтусов								
				41,63	0,11	2539	7	123	0,0006	–
	9.4 Керамзитовая засыпка									
57	Е51-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	13,7	855,87	0,05	11725	1	12157	5,13	70
		м3 грунта								
				785,25	0,02	10758	–	113	0,0001	–
58	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	6,7	6709,76	2272,26	44955	15224	4932	3,44	23
		м3 изоляции								
				499,5	99	3347	663	123	0,48	3
	Раздел 10 Проемы									
	10.1 Двери									
59	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	17,43	398,48	102,53	6946	1787	3918	0,899	16
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2643	622	120	0,1393	2
60	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,2	323,78	89,21	2331	642	1619	0,899	6
		м2 проемов								
				151,65	35,67	1092	257	120	0,1393	1
61	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,43	4010		69894				
		м2								
62	6-2-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	7,2	3660		26352				
		м2								
63	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
64	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500		3000				
		комплект								

65	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	11	844		9284				
	10.2 Окна									
66	Е10-16-2	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2 *м2 проемов*	14,7	593,71 198,45	59,17 21,16	8728 2917	870 311	3874 120	1,18 0,0897	17 1
67	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,8	828,63 272,25	71,29 25,25	663 218	57 20	286 120	1,64 0,1042	1 –
68	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях *м2 площади проемов по наружному обводу коробок*	15,5	767,76 69,98	3,04 1,15	11900 1085	47 18	1158 105	0,452 0,0056	7 –
69	6-1-5	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 18-9А для жилья *м2*	15,5	3840		59520				
70	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) *м2*	11,466	4963		56906				
71	1-1-804	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий *комплект*	8	483		3864				
72	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м *м2 проемов*	15,5	210,48 94,05	– 2,12	3262 1458	– 33	1789 120	0,586 0,0103	9 –
73	6-9-15	Доски подоконные, марка ПД7-35 – ПД16-35, толщина 34 мм, ширина 350 мм *м*	10,5	1000		10500				
74	6-9-14	Доски подоконные, марка ПД7-30 – ПД16-30, толщина 34 мм, ширина 300 мм *м*	1,2	864		1037				

75	Е12-10-1	Устройство подоконных отливов из листовой оцинкованной стали	2,625	575,05	1,24	1510	3	480	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	402	1	119	0,0023	–
76	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,78	325,33	6,33	4483	87	4560	1,79	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	4310	33	105	0,0117	–
77	Е15-152-2	Известковая окраска откосов	13,78	9,9	0,12	136	2	99	0,044	1
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	93	1	105	0,0002	–
	Раздел 11 Кровля									
78	Е12-15-3	Устройство паронепроницаемой пленки	149,8	37,08	0,99	5555	148	2134	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1736	57	119	0,0018	–
79	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	149,8	38,09		5706				
		м2								
	11.1 Кровля									
80	Е10-14-1	Установка стропильного каркаса кровли	3,458	21304,82	334,28	73672	1156	14622	22,1	76
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	11749	436	120	0,62	2
81	Е10-51-1	Огнезащита стропильного каркаса кровли	3,458	573,75	28,11	1984	97	558	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	428	37	120	0,052	–
82	Е6-1-13	Устройство бетонных столбиков	0,35	9488,15	95,97	3321	34	297	4,9	2
		м3		771,75	36,25	270	13	105	0,1771	–
83	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02066	52657,31	536,06	1088	11	1034	289	6
		т		47475	202,5	981	4	105	0,99	–
84	4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,02066	49502		1023				
		т								
85	Е9-1-1	Монтаж металлоконструкций	0,00535	8493,42	3350,04	45	18	22	20	–
		т конструкций								

				3690	830,84	20	4	90	2,92	–
86	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,00535	147100		787				
		т								
87	Е12-15-3	Устройство паронепроницаемой пленки	100,2	37,08	25,49	3715	2554	1427	0,0694	7
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1161	38	119	0,0018	–
88	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая о армированным слоем из полиэтиленовых полос)	100,2	38,09		3817				
		м2								
89	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	32	103,08	0,99	3299	32	456	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	371	12	119	0,0018	–
90	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	149,8	913,05	8,2	136775	1228	49205	1,71	256
		м2 кровли								
				272,95	3,08	40888	461	119	0,015	2
91	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	149,8	20,49	0,91	3069	136	902	0,029	4
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	701	51	120	0,00168	–
92	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	50	481,76	1,22	24088	61	2651	0,278	14
		м желобов								
				44,1	0,45	2205	23	119	0,0022	–
93	Е12-9-1	Устройство снегозадержателей из листовой стали, прим.	32	865,83	–	27707	–	4482	0,75	24
		м желобов								
				117,68	–	3766	–	119	0,0283	1
94	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	3	210,03	7,39	630	22	669	1,16	3
		м трубы								
				184,5	2,77	554	8	119	0,015	–
95	Е10-3-5	Устройство карнизов	38,4	575,58	–	22102	–	10024	1,43	55
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	8243	110	120	0,0139	1
96	Е15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	38,4	97,08	1,19	3728	46	1678	0,255	10

	м2 окрашиваемой поверхности								
			41,18	0,45	1581	17	105	0,0022	–
97 Е7-20-1	Установка МС-1,МС-2,МС-3	0,0578	41008,57	9058,57	2370	524	2660	170	10
	т стальных элементов								
			31950	920,25	1847	53	140	4,49	–
98 1-4-83	МС-1,МС-2,МС-3	0,0578	46400		2682				
	т								
99 Е12-13-3									
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100,2	189,45	4,72	18983	473	8663	0,403	40
	м2 утепляемого покрытия								
			70,88	1,78	7102	178	119	0,0086	1
100 1-3-25	Вата минеральная	14,028	2530		35491				
	м3								
101 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	100,2	103,08	0,99	10329	99	1427	0,0694	7
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1161	38	119	0,0018	–
102 Е10-13-1	Укладка ходовых досок	20	24,75	0,9	495	18	138	0,0349	1
	м ходов								
			5,42	0,34	108	7	120	0,0016	–
103 Е6-11-10	Монтаж СГ-1	0,1293	5239,08	327,33	677	42	273	11,6	2
	т								
			1890	123,75	244	16	105	0,6	–
104 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1293	50800		6568				
	т								
105 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
	слуховое окно								
			963	31,5	1926	63	120	0,15	–
106 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	1,08	3960		4277				
	м2								
107 1-1-812	Завертка оцинкованная	2	57		114				
	шт								

108	1-1-808	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	483		966				
		комплект								
109	Е58-18-4	Устройство конькка	6,4	201,91	0,56	1292	4	313	0,2612	2
		м		40,86	0,09	262	1	119	0,0009	–
110	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	12	809,81	8,2	9718	98	3418	1,48	18
		м2 кровли		236,25	3,08	2835	37	119	0,015	–
111	Е8-6-1	Обкладка трубы кирпичем	0,12	6924,24	335,84	831	40	117	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	84	15	118	0,61	–
112	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,28	575,05	1,24	161	–	51	0,972	–
		м2 покрытия		153,23	0,47	43	–	119	0,0023	–
	Раздел 12 Наружная отделка. Фасад									
113	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	107,36	150,62	0,62	16171	67	8780	0,435	47
		м2 вертикальной проекции		69,08	0,23	7416	25	118	0,0011	–
114	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	13,16	228,99	13,12	3014	173	1511	0,611	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1433	6	105	0,0262	–
115	Е15-179-4	Двухслойная окраска металлических стен кузбасским лаком	13,16	35,96	–	473	–	411	0,177	2
		м2 окрашиваемой поверхности		29,7	–	391	–	105	–	–
116	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного фасада	94,2	132,99	1,02	12528	96	3747	0,2357	22
		м2		37,89	–	3569	–	105	0,00054	–
117	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,594	14600		96272				

		м3								
118	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	94,2	133,23	1,19	12550	112	3783	0,223	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	3561	42	105	0,0022	–
119	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	94,2	221,84	–	20897	–	19094	1,15	108
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	–	18185	–	105	0,0091	1
120	Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	94,2	13,73	0,9	1293	85	991	0,058	5
		м2 фасада		9,68	0,34	912	32	105	0,0016	–
	Раздел 13 Туалет на 1 очко									
121	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	7,7	28,89	27,85	222	214	71	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	8	65	97	0,0315	–
122	Е1-164-4	Доработка вручную грунтах 4 группы	0,25	791,1	–	198	–	186	3,56	1
		м3 грунта		659,25	–	165	–	113	–	–
123	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1	134,1	–	134	–	151	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	134	–	113	–	–
124	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2,75	6,48	6,48	18	18	6	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	6	97	0,00806	–
125	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,75	21,55	4,52	81	17	62	0,108	–
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	64	–	97	–	–
126	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,75	14,12	12	39	33	12	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4	8	97	0,0122	–

127	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	0,204	9970,61	–	2034	–	702	15,868	3
		м3 конструкций колодцев		2645,33	–	540	–	130	4,643	1
128	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,102	23700		2417				
		м3								
129	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	1,78	3870		6889				
		м								
130	Е10-5-1	Установка деревянных элементов туалета	0,5732	22541,72	316,57	12921	181	2480	22,5	13
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1999	68	120	0,58	–
131	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
132	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастил по деревянной обрешетке с ее устройством	2,52	1791,21	7,9	4514	20	828	1,71	4
		м2 кровли		272,95	3,08	688	8	119	0,015	–
133	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	2,52	20,49	0,91	52	2	16	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	12	1	120	0,00168	–

Раздел 14 Защитные экраны радиаторов

134	Е15-36-1	Устройство боковых стенок защитных экранов радиаторов из гипсокартона с креплением на пристенный металлический каркас	2,84	791,39	4,85	2248	14	669	1,288	4
		м2		222,86	1,41	633	4	105	0,0062	–

135	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2,84	158,88	85,03	451	241	224	0,4552	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	209	4	105	0,0063	–
136	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	2,84	251,66	1,88	715	5	119	0,231	1
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	111	2	105	0,0035	–
137	Е10-7-1	Обшивка вагонкой защитных экранов радиаторов. прим	1,68	622,52	4,64	1046	8	121	0,363	1
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	98	3	120	0,0085	–
138	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	1,68	165,65	1,61	278	3	158	0,532	1
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	149	1	105	0,003	–
	Раздел 15 Подпольные каналы и приямки									
139	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,75	7940,17	66,01	5955	50	174	1,35	1
		м3		195,75	24,93	147	19	105	0,1218	–
140	Е6-1-22	Устройство железобетонных каналов	1,4	9786,72	353,46	13701	495	1056	3,6	5
		м3		585	133,52	819	187	105	0,6521	1
141	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01639	41200		675				
		т								
142	Е7-61-1	Устройство плит	0,6	1986,57	564,43	1192	339	640	3,33	2
		м3 сборных конструкций		567	195,49	340	117	140	0,7533	–
143	30-18-67	Конструкции плит	0,6	18900		11340				
		м3								
144	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,64	245,44	3,82	2611	41	486	0,212	2
		м2 поверхности								

				37,35	1,44	397	15	118	0,007	–
145	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,24	7940,17	66,01	1906	16	56	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
146	Е6-1-22	Устройство железобетонного приямка	2,4	9786,72	353,46	23488	848	1810	3,6	9
		м3								
				585	133,52	1404	320	105	0,6521	2
147	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0124	41200		511				
		т								
148	Е7-61-1	Устройство плиты	0,26	1986,57	564,43	517	147	277	3,33	1
		м3 сборных конструкций								
				567	195,49	147	51	140	0,7533	–
149	30-18-67	Конструкции плит	0,26	18900		4914				
		м3								
150	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,004	41200		165				
		т								
151	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,44	245,44	3,82	1335	21	249	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	203	8	118	0,007	–
152	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0071	174569,6	2376,97	1239	17	65	42,3	–
		т металлических изделий								
				6975	726,75	50	5	118	3,55	–
153	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0071	52400		372				
		т								

Раздел 16 Электромонтажные работы

154	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	350	47,2	14,8	16520	5180	10175	0,16	56
		м								
				26,3	4,3	9205	1505	95	0,025	9

155	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	120	48,7	2,6	5844	312	3306	0,17	20
		м								
				28,8	0,2	3456	24	95	0,001	–
156	Ц8-398-1	Прокладка кабеля в трубе	120	5,4	2,3	648	276	365	0,01	1
		м								
				2,5	0,7	300	84	95	0,004	–
157	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,2	777		932				
		10м								
158	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,12	60500		7260				
		1000м								
159	16-1-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,015	79100		1187				
		1000м								
160	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	28900		1445				
		1000м								
161	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,24	52100		12504				
		1000м								
162	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,02	360600		7212				
		1000м								
163	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,025	248700		6218				
		1000м								
164	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	14	342,8	134	4799	1876	2604	0,99	14
		шт								
				158	37,8	2212	529	95	0,221	3
165	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	4	2320		9280				
		шт								
166	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	3	2480		7440				

167	17-2-3	Светильники, тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4 *шт*	7	2320		16240					
168	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания *шт*	9	119,6 / 100,8	2,58 / 1,02	1076 / 907	23 / 9	989 / 108	0,608 / 0,005	5 / –	
169	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4 *шт*	4	209		836					
170	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 *шт*	5	457		2285					
171	Е99-7-8пл	Компактная люминесцентная лампа G23.11 BT DULUX S 11W *шт*	5	103 / –	– / –	515 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	
172	Е99-8-8пл	Компактная люминесцентная лампа Е27, 13ВТ DTWIST 13W865 E27 *шт*	4	262 / –	– / –	1048 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	
173	Е99-5-18пл	Лампа люминесцентная 36 ВТ TL-D 36/54 *шт*	24	56 / –	– / –	1344 / –	– / –	– / –	– / –	– / –	
174	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 *шт*	24	14		336					
175	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке *шт*	4	62,7 / 57,8	0,2 / 0,1	251 / 231	1 / –	219 / 95	0,34 / –	1 / –	
176	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке *шт*	5	64 / 58,5	1 / 0,2	320 / 293	5 / 1	279 / 95	0,36 / 0,001	2 / –	
177	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-0-25/220 *шт*	5	134		670					

178	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	4	237		948				
		шт								
179	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	15	47	0,2	705	3	651	0,29	4
		шт		45,5	0,1	683	2	95	–	–
180	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	48,5	0,2	49	–	45	0,29	–
		шт		47	0,1	47	–	95	–	–
181	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55	0,9	110	2	94	0,33	1
		шт		49,7	0,2	99	–	95	0,001	–
182	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	17	156		2652				
		шт								
183	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182		182				
		шт								
184	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	30	47	0,2	1410	6	1300	0,29	9
		шт		45,5	0,1	1365	3	95	–	–
185	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,00003	26100		1				
		1000шт								
186	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
		м		32,4	0,3	486	5	95	0,002	–

187	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	80	88,9	3,1	7112	248	2143	0,16	13
		м		27,9	0,3	2232	24	95	0,002	–
188	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт		115	0,2	230	–	95	0,001	–
189	Е99-6-6пл	Автомотический выключатель на вводе ВА 47-29 3Р-50А-1 шт. до счетчика	1	263	–	263	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
190	Е99-6-7пл	Автоматический включатель на вводе ВА 47-29 3Р-40А-1 шт. (после счетчика)	1	211	–	211	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
191	Е21-24-6	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	1185,59	103,34	1186	103	1057	5,44	5
		шт		938,25	40,96	938	41	108	0,2	–
192	Е99-2-1пл	Щиток учетно-распределительный ЩРУн-3-72зо	1	3856	–	3856	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
193	Е21-22-12	Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	8	496,94	3,06	3976	24	2051	1,4	11
		шт		236,25	1,15	1890	9	108	0,0056	–
194	Е99-3-1пл	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р16А	1	211	–	211	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
195	Е99-6-1пл	ВА47-29 3Р 32 А	2	211	–	422	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
196	Е99-6-2пл	ВА47-29 1Р 16 А	5	71	–	355	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
197	Ц8-80-1	Монтаж УЗО	6	108,5	1,6	651	10	576	1	6

		шт								
				101	–	606	–	95	–	–
198	18-2-30	Устройство защитное абонентское АЗУ-4	6	1270		7620				
		шт								
199	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	50	195,71	137,68	9786	6884	5553	0,3731	19
		гнездо								
				58,03	53,01	2902	2651	100	0,291	15
200	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	50	528,61	–	26431	–	16774	2,271	114
		гнездо								
				335,48	–	16774	–	100	0,034	2
201	Е69-2-2	Пробивка отверстий в перекрытиях о размером стороны отверстия до 250 мм	1	951,46	638,8	951	639	559	2,0112	2
		отверстие								
				312,66	246,28	313	246	100	1,35	1
202	Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	20	8,62	0,02	172	–	172	0,0549	1
		отверстие								
				8,6	–	172	–	100	–	–
203	Е69-5-2	Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен свыше 0,5 при сверлении отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором	46,66	8,17	0,02	381	1	380	0,0528	2
		отверстие								
				8,15	–	380	–	100	–	–
204	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
205	Е99-5-5 пл	Счетчик электро-й многотарифный марки СА4-Э720 TX PLC IP P 60A	1	9340	–	9340	–	–	–	–
		шт								
				–	–	–	–	–	–	–
206	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	10	93,5	3,1	935	31	311	0,18	2
		м								
				32,4	0,3	324	3	95	0,002	–

207	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	15	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
		м		32,4	0,3	486	5	95	0,002	–
208	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	80	84,6	2,8	6768	224	2478	0,17	14
		м		32,4	0,2	2592	16	95	0,001	–

Раздел 17 Технологическое оборудование

17.1 Манеж-приемная (№4)

209	80-1-13(пл)пл	Станок "Айболит ЗОО-2"*150 кг*2200х2000х1090 мм, резин. напольное покрытие	1	291393		291393				
		шт								
210	80-1-16(пл)пл	Станок "Айболит ЗОО-100"*150 кг**1800х770х2000 мм, резин. напольное покрытие	1	143081		143081				
		шт								

17.2 Кладовая биопрепаратов (№7)

211	80-1-137пл	Холодильник фармацевтический ХФ-250 (+2...+14 гр. С)	2	61641		123282				
		шт								

Раздел 18 Отопление и вентиляция

18.1 Отопление 1.1 Отопление

212	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	55	424,17	3,96	23329	218	3780	0,297	16
		м трубопровода		52,2	1,49	2871	82	128	0,0073	–
213	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,28	39,24	482	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–

214	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	340		340				
		шт								
215	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	13	1390		18070				
		шт								
216	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	55	11,31	–	622	–	753	0,0501	3
		м трубопровода								
				10,69	–	588	–	128	–	–
217	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	15,402	4331,43	34,73	66713	535	2394	0,682	11
		кВт								
				108,45	13,01	1670	200	128	0,0635	1
		Всего прямые затраты				**2580742**	**62812**			**1926**
						315209	**15380**			**82**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1644971				
		оборудования, тенге				557756				
		Накладные расходы, тенге				369311				
		- заработная плата, тенге				55397				
		- трудоемкость, чел-ч				185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				143538				
		Всего				**3093591**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				68975				
		- сметная заработная плата, тенге				9725				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)				35165				
		- сметная заработная плата, тенге				16176				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				98				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				26048				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10419				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3234198**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**7729733**				

- материалы, тенге	4187144
- оборудование, тенге	802407
- сметная заработная плата, тенге	1200614
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2624
Налог (2 %)	154595
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7884321**
НДС (12 %)	946119
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8830440**

Заказчик

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

Технадзор

ТОО "KravИнжиниринг"

_____ **Бестюбаев Ж.А.**

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис ИНК"

_____ **Капан Мади**

Расценки со сметой сличены