Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «16» шілде

Тапсырыс беруші: ***«Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, Ақтөбе облысы,»***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***«13 шілде 2018 ж «Жайық Сити» ЖШС-гі Молдағалиев Мереке Конысбаевич БҚО Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Маметова 22***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***13 шілде 2018 ж. «АЗИЗ-ПРОЕКТ» ЖШС-гі Турумбетова Э.Ж. KZ46VJE00016538 от 24.03.2016.***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***13 шілде 2018 ж «Актам инжиниринг» ЖШС-гі, 17004722, 17.03.2017 Койшыгул А.Б..***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Кандыагаш, Интернациональная көшесі, 16, мекенжайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Құмсай ауылындағы көп салалы ойын алаңының құрылысы»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) ***2017 жылғы «18 » Наурыз № 104 « Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ-сі***

шешім шығарған органның атауы

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Ақтөбе облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 04 мамыр 2018 жыл***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) ***«Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ-сінің 2017 жылдың 18 наурызындағы № 104 бұйрығымен бекітілген***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

««Актам инжиниринг» ЖШС-гі,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, **Құмсай ауылындағы көп салалы ойын алаңының құрылысы»** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2018 жылдың маусым айы;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***2018 жылдың шілде айы;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 1.5

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1.5 ай;

нақты ***1.5*** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық,	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

өнімділік және т.б.	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құрылыс ауданы	$м^2$	612	612	612	612
Қаптаутас аумағы	$м^2$	224	224	224	224
Ірге тас	$м^2$	12.2	12.2	12.2	12.2

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***спорт алаңы құрылысы***;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы ***23,202 478*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***18,728 464*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***4, 474 014*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***18 189 360*** мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары ***14 683 361*** мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***3 505 999*** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, **Құмсай ауылындағы көп салалы ойын алаңының құрылысы»**

объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Уристемова Амангул Садуакасовна**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Турумбетова Э. Ж.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Койшыгул А.Б.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Молдагалиев Мереке Конысбаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

1

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»
Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"
Наименование объекта: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кумсай
Договор: №43 2018-04-26

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м рекультивация	м3 грунта		167,2	26,41	4415	59,1
								920
2	11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		193,54	12,36	2392	59,1
								587
3	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		193,54	97,71	18911	59,1
								3535
4	41-020202-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		290,31	115,84	33630	–
5	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	лотненного грунта		193,54	115,93	22437	59,1
								10051
6	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	оверхности за 1 проход бульд		836	0,81	673	59,1
								125
		Итого прямые затраты по разделу 1					82 458	
		Накладные расходы I уровня, тенге					15 218	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					97 676	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					4 141	
		Итого, тенге					101 817	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 145	
		Итого по разделу на подряд, тенге					109 962	
	Раздел 2 Дренажная система							
9	11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка		100	1364,32	136432	60,3
								68447
10	29-000001-0001(пл)ТО	Водоотводный лоток ЛВ-10.14.06-П полимербетонный	шт		100	4955	495500	–
11	29-000001-0002(пл)ТО	Решетка РВ-10.14.50-щель ВЧ-кл.С	шт		200	2348	469600	–
12	29-000001-0003(пл)ТО	Крепеж ЛВ-Б-10.04.04-ОС	шт		200	527	105400	–
		Итого прямые затраты по разделу 2					1 206 932	
		Накладные расходы I уровня, тенге					68 447	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 275 379	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					54 076	
		Итого, тенге					1 329 455	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					106 356	
		Итого по разделу на подряд, тенге					1 435 811	
	Раздел 4 Ограждение							
	4.1 Ограждение							
18	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград		104	1923,24	200017	62,1

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016538 от 24.03.2016
KZ35VJE[illegible]17 от 04.04.201
[illegible]18 от 04.04.201

							93365
19	11-100501-0102	Стеновые бортики площадью более 2 м2. Установка бортов из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	130	1894,38	246269	59,8
							58235
20	21-070506-1039	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород ГОСТ 3916.1-96, повышенной водостойкости марки ФСФ, шлифованная, сорт 3/4, толщина 10 мм	м2	130	1011,38	131479	–
21	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,144	308548,61	44431	48,5
							10745
22	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	290	59,64	17296	54,2
							4242
23	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	290	58,76	17040	54,2
							2622
	4.2 Стойки СМ-1 (36шт)						
24	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	36	639,33	23016	59,1
							5211
25	11-090701-0102	Стойки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,925	27571,28	80646	60,9
							36812
26	23-010301-0203	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	180	3539,18	637052	–
27	21-050101-0114	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01692	169412,34	2866	–
28	21-050101-0115	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,03168	167287,34	5300	–
29	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,76	3192,88	18391	48,5
							2928
	4.3 Панель ПМ-1 (28шт)						
30	11-090701-0103	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	2,08992	105259,05	219983	60,9
							105023
31	21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,3902	160912,34	223700	–
32	21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	207,2	532,4	110313	–
33	21-050206-0461	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	289,8	350,29	101514	–
34	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,1	180492,7	18049	–
	4.4 Панель ПМ-2 (3шт)						
35	11-090701-0103	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	0,195	105266,67	20527	60,9
							9799

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.А.
К246VJE00016538 от 24.03.2016 г.

36 21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,13065	160912,34	21023	–
37 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	18	532,4	9583	–
38 21-050206-0461	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	26,55	350,29	9300	–
39 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00936	180492,7	1689	–
4.5 Панель ПМ-3 (3шт)						
40 11-090701-0103	Изготовление металлического ограждения	т конструкций	0,10275	105265,21	10816	60,9
						5164
41 21-050201-0123	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,084	160912,34	13517	–
42 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,7	532,4	4632	–
43 21-050206-0461	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8645-68)	м	5,7	350,29	1997	–
44 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00696	180492,7	1256	–
4.6 Калитка СК-1 (3шт)						
45 11-090701-0103	Изготовление металлической калитки	т конструкций	0,09831	105248,7	10347	60,9
						4940
46 11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	3	580,33	1741	62,1
						968
47 21-050201-0120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,04395	158726,63	6976	–
48 21-050103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00036	1424857,73	513	–
49 21-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	532,4	799	–
50 21-050206-0144	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	16,83	591,92	9962	–
51 21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,00357	180492,7	644	–
52 21-070510-0903	Навес	шт.	6	1407,5	8445	–

Итого прямые затраты по разделу 4	**2 231 129**
Накладные расходы I уровня, тенге	340 054
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 571 183
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	109 018
Итого, тенге	2 680 201
Сметная прибыль (8 %), тенге	214 416
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 894 617**

Раздел 5 Покрытия дорожек

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Э.Ж.
KZ46VJE00016[illegible] от 24.03.2016 г.

5.1 Тип-1

53 11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 смК=0,950;	лотненного грунта	174,42	49,05	8555	59,1
						1570
54 11-270602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	612	1032,3	631766	60,3
						24669
55 11-270602-0705	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270602-0704	м2 покрытия	2448	146,01	357439	60,3
						2312
56 11-110101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство (бетон В15)	м2 пола	306	3510,62	1074251	60,9
						48108
57 11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	306	849,21	259857	60,9
						44159
58 11-110101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109	м2 стяжки	1530	148,38	227025	60,9
						13645

5.2 Тип 2

65 21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	м3	1,92	31443,64	60372	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**2 619 264**
Накладные расходы I уровня, тенге	134 462
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 753 726
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	116 758
Итого, тенге	2 870 484
Сметная прибыль (8 %), тенге	229 639
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 100 123**

Раздел 1 Электроосвещение спортплощадки

1.1 Кабельная линия 0,4кВ наружного освещения

1 11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	30,24	86,81	2625	59,1
						619
2 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	126	323,8	40799	42,8
						7838
3 21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,78	1526,2	5769	–
4 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,56	632,54	4782	59,1
						2826
6 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	126	205,17	25851	42,8
						6545
7 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	193,38	1547	42,8
						382

ТЕХНИЧЕ...
Турумбетова
KZ46VJE00016538 от 2...
KZ95VJE00016917 от ...
KZ88VJE00018913 от ...

8 23-060133-0403	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1000м	0,086	605116,53	52040	-
9 23-060133-0404	Кабели силовые ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,048	741989,98	35616	-
10 21-130809-1001	Лента сигнальная шириной 150мм "осторожно кабель"	м2	6	736,44	4419	-

Итого прямые затраты по разделу 1	**173 448**
Накладные расходы I уровня, тенге	18 210
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	191 658
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	8 126
Итого, тенге	199 784
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 983
Итого по разделу на подряд, тенге	**215 767**

ИТОГО ПО АКТУ:	тенге	7 756 280
Временные здания и сооружения 1,5 %:	тенге	116 344
Итого с временными зданиями и сооружениями :	тенге	7 872 624
Итого дополнительные затраты при производстве смр в зимний период 1,98 %:	тенге	155 878
Итого в текущих ценах :	**тенге**	**8 028 502**
НДС 12 %	**тенге**	**963420.24**
Итого с НДС к оплате:	**тенге**	**8991922.24**

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»

Руководитель _____ **Туристемова А. С.**

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ **Молдагалиев М.К.**

Технадзор: ТОО "АЗИЗ-ПРОЕКТ"

Директор: _____ **Дастенова Б.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Турумбетова Ж.Ж.