Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения Атырауской области,РК, Атырауская область, г.Атырау, Курмангазы, 58** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**940940000801**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030140005782**
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 143 от 14.08.2019г.	

Номер документа	Дата составления
140	18.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Капитальный ремонт лечебно-административного здания, расположенного по адресу: РК, г.Атырау, ул.Кожакаева, 19А"			Работа	1	50 246 134,80	50 246 134,80
				Итого	1	x	50 246 134,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.12.2019

М.П.

КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области
ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.
Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а
Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а
№ 143 от 14.08.2019 г.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ **за декабрь** месяц **2019 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		Наименование	код
		143	**от 14.08.2019 г.**					
	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце 2019 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2019г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	**164 047 815,00**	**164 047 815,00**		**160 593 001,00**	**3 454 814,00**		**19 685 737,80**	**183 733 552,80**
за декабрь месяц 2019 год	**44 862 620,36**	**44 862 620,36**		**44 030 078,41**	**832 541,95**		**5 383 514,44**	**50 246 134,80**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области

_____ **Нурмуханов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан. Н.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Даулеткалиев Р.С.**

Заказчик: **КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области**
Подрядчик: **ТОО "Кварц-Спецсервис" Актюбинская область, г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 7.**
Стройка : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Объект : **Капитальный ремонт Лечебно-административного здания расположенногопо адресу: г.Атырау, улица Кожакаева, д.19а**
Договор **№ 143 от 14.08.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ **№ 3 за декабрь 2019** год

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Демонтадные работы.Смета 2-1-1									
		1-ый этаж									
1	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Оконные отливы. Разборка	м	44,8	78,02	0,03	3495	1	–	2516	6492
					77,99	–	3494	–		481	
2	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	63,225	996,27	154,95	62989	9797	–	48891	120830
					841,31	79,26	53192	5011		8950	
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2 . Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации маш ин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,46	1315,58	31,25	7183	171	–	4887	13036
					1284,33	12,87	7012	70		966	
4	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	2,73	1227,78	32,95	3352	90	–	2277	6079
					1194,83	13,71	3262	37		450	
5	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	163,4	100,21	2,60	16375	425	–	11641	30257
					97,61	1,33	15950	218		2241	
6	1207-0101-0103 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов	м2	2,8	149,46	–	418	–	–	301	777
					149,46	–	418	–		58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2,8	65,73	--	184	--	--	133	342
					65,73	--	184	--		25	
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	283,65	744,30	28,83	211120	8177	--	149130	389070
					715,47	14,75	202943	4183		28820	
9	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	163,4	32,31	--	5279	--	--	3801	9807
					32,31	--	5279	--		726	
10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	186,35	122,38	--	22805	--	--	16420	42363
					122,38	--	22805	--		3138	
11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	451,55	220,25	--	99453	--	--	71606	184745
					220,25	--	99453	--		13685	
12	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краск и известковой	м2	2,8	152,55	--	427	--	--	308	793
					152,55	--	427	--		59	
13	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	758,55	220,25	--	167070	--	--	120290	310349
					220,25	--	167070	--		22989	
14	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	12,35	152,55	--	1884	--	--	1356	3500
					152,55	--	1884	--		259	
15	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	305,4	697,89	49,25	213136	15042	--	147826	389840
					648,64	23,64	198094	7220		28877	
16	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические.Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	24	466,42	1,22	11194	29	1062	7274	19946
					420,97	--	10103	--		1477	
		Технический этаж									
17	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Оконные сливы.Разборка	м	3,2	78,02	0,03	250	--	--	180	464
					77,99	--	250	--		34	
18	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	71,8	744,30	28,83	53441	2070	--	37749	98485
					715,47	14,75	51371	1059		7295	
19	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	41	122,38	--	5018	--	--	3613	9321
					122,38	--	5018	--		690	
20	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	5,46	996,27	154,95	5440	846	--	4222	10435
					841,31	79,26	4594	433		773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	71,8	220,25	–	15814	–	–	11386	29376
					220,25	–	15814	–		2176	
22	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	208,2	220,25	–	45856	–	–	33016	85182
					220,25	–	45856	–		6310	
				Кровля							
23	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	82	247,91	1,52	20329	125	–	14547	37666
					246,39	–	20204	–		2790	
24	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	80	153,79	18,86	12303	1509	–	8096	22031
					134,92	5,63	10794	450		1632	
25	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кровли.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	80	267,17	17,22	21374	1378	–	14693	38952
					249,95	5,14	19996	411		2885	
26	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Кровли.Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	80	70,97	11,07	5678	886	–	3640	10063
					59,90	3,30	4792	264		745	
		РАЗДЕЛ 1.Внутреннее электроосвещение									
27	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 к=0,3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Демонтаж	шт.	–	1143,78	381,78	–	–	–		
					762,00	143,09					
28	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель.Демонтаж	м	–	82,82	0,20	–	–	–		
					82,61	0,10					
29	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	–	50,05	–	–	–	–		
					50,05	–					
30	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания.Демонтаж	шт.	–	54,76	0,60	–	–	–		
					54,16	0,31					
31	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп.Демонтаж	шт.	–	163,69	1,60	–	–	–		
					162,08	0,82					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				–	–	–		
							–	–	–		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				–				
	Всего заработная плата		Тенге					–			
		Накладные расходы	Тенге				–				
		Сметная прибыль	Тенге				–				
	НСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								--
		Сметная заработная плата	Тенге					--			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--				
	Всего заработная плата		Тенге					--			
		Накладные расходы	Тенге				--				
		Сметная прибыль	Тенге				--				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				--				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								--
		Сметная заработная плата	Тенге					--			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								--
		Сметная заработная плата	Тенге					--			
		РАЗДЕЛ 2.Пожарная сигнализация									
32	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования**									
			шт.	3	15510,73	--	46532	--	2277	26995	79410
					14751,60	--	44255	--		5882	
33	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж оборудования**									
			шт.	1	2163,49	--	2163	--	186	1206	3639
					1977,00	--	1977	--		270	
34	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования**									
			шт.	250	834,85	--	208712	--	25262	111905	346265
					733,80	--	183450	--		25649	
35	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Демонтаж оборудования**									
			шт.	12	401,02	--	4812	--	409	3170	8621
					366,90	--	4403	--		639	
36	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Прибор сигнализирующий емкостной. Демонтаж оборудования**									
			шт.	20	4327,59	--	86552	--	4250	50204	147696
					4115,10	--	82302	--		10940	
37	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Демонтаж оборудования**									
			м	1550	80,00	--	123996	--	32795	65665	204833
					58,84	--	91201	--		15173	
38	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**									
			м	1550	82,82	0,20	128363	310	--	92312	238330
					82,61	0,10	128053	159		17654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				601130	310	65179	351457	1028794
							535641	159	--	76207	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				472767				
	Материалы		Тенге				65179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					407588			
		Накладные расходы	Тенге				259145				
		Сметная прибыль	Тенге				58553				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				790465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					407588			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				128363				
	Всего заработная плата		Тенге					128212			
		Накладные расходы	Тенге				92312				
		Сметная прибыль	Тенге				17654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				238330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					128212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1028795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								481
		Сметная заработная плата	Тенге					535799			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**1747462**	**44042**	**66241**	**1166688**	**3147285**
							1637180	**20778**	**–**	**233129**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				480773				
	Материалы		Тенге				65179				
	Всего заработная плата		Тенге					413923			
		Накладные расходы	Тенге				263707				
		Сметная прибыль	Тенге				59558				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				804038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336
		Сметная заработная плата	Тенге					413923			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1256154				
	Материалы		Тенге				1061				
	Всего заработная плата		Тенге					1233652			
		Накладные расходы	Тенге				895817				
		Сметная прибыль	Тенге				172158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2324129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1373
		Сметная заработная плата	Тенге					1233652			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10535				
	Всего заработная плата		Тенге					10382			
		Накладные расходы	Тенге				7164				
		Сметная прибыль	Тенге				1416				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10382			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3147282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1718
		Сметная заработная плата	Тенге					1657958			

ОТДЕЛ 2.Архитектурно-строительные решения. Смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 3.Внутренние работы

Подпольные каналы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	18	4940,94	2,60	88937	47	8814	57671	158336
					4448,69	1,22	80076	22		11729	
40	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Ремонт бетонных подпольных каналов	м3	6,2	38953,39	2581,33	241511	16004	197690	29691	292898
					4486,66	775,86	27817	4810		21696	
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18	831,50	--	14967	--	--	10776	27803
					831,50	--	14967	--		2059	
		Перегородки									
42	1205-0101-0908 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м2	м2	19,1	5749,98	223,95	109825	4277	55142	37479	159088
					2639,05	86,30	50406	1648		11784	
43	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01149	277431,00	--	3188	--	3188	--	3443
					--	--	--	--		255	
44	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	564,51	309,65	1129	619	148	583	1848
					181,09	65,74	362	131		137	
45	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,052	89749,00	--	4667	--	4667	--	5040
					--	--	--	--		373	
46	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Перегородки. Оштукатуривание цементно-известковым и ли цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,2	1822,02	90,93	69601	3474	27637	32959	110765
					1007,58	70,91	38490	2709		8205	
		Полы									
					Полы 1-го этажа						
		Тип 2									
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство	м2 стяжки	50,087	1038,64	33,48	52022	1677	32095	17920	75538
					364,37	16,26	18250	814		5595	
48	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	326,8	-169,63	-5,69	-55435	-1860	-52103	-2209	-62256
					-4,50	-2,69	-1472	-878		-4612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	326,8	1546,07	104,25	505255	34068	238239	223276	786813
					712,82	14,01	232948	4579		58282	
50	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	326,8	3090,16	25,02	1009866	8175	862148	134895	1236342
					427,00	12,12	139543	3962		91581	
		Тип 4									
51	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщиной 100 мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,56	34633,79	9,00	19395	5	17177	2080	23193
					3952,25	--	2213	--		1718	
52	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,6	363,92	36,37	2038	204	--	1815	4161
					327,56	17,29	1834	97		308	
53	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м3	0,5768	26775,00	--	15444	--	15444	--	16679
					--	--	--	--		1236	
54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2стяжки	5,6	1063,51	33,48	5956	188	3728	2004	8596
					364,37	16,26	2040	91		637	
55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщины 50 мм	м2 стяжки	5,6	1055,08	34,14	5908	191	5566	227	6626
					27,02	16,13	151	90		491	
		Полы технического этажа									
		Тип 1									
56	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,8	1038,64	33,48	74574	2404	46009	25689	108284
					364,37	16,26	26161	1167		8021	
57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных рельефных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71,8	5363,32	87,98	385087	6317	279354	96098	519680
					1384,63	39,22	99416	2816		38495	
			Плинтуса								
58	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1353,1	307,23	2,67	415711	3612	289396	116607	574904
					90,68	1,00	122703	1347		42585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из или ток керамических. Устройство	м плинтусов	41	614,29	1,95	25186	80	11709	12629	40840
					326,77	0,92	13397	38		3025	
		Внутренняя отделка									
60	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности потолков внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	108,67	0,90	609	5	48	447	1140
					99,35	0,43	556	2		84	
61	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности стен внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,7	108,67	0,90	2684	22	208	1972	5028
					99,35	0,43	2454	11		372	
62	1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	65,3	55,66	1,30	3635	85	51	2831	6983
					53,58	0,61	3499	40		517	
63	2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,3956	14755,00	–	50102	–	50102	–	54110
					–	--	–	–		4008	
64	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	65,3	469,82	3,50	30680	229	11300	15407	49774
					293,28	1,66	19151	108		3687	
65	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	824,1	4943,23	28,26	4073714	23287	2402464	1332425	5838631
					1999,71	21,32	1647963	17569		432491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7156255	103110	4510221	2153272	10054287
							2542928	41174	–	744759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7156255				
	Материалы		Тенге				4436817				
	Всего заработная плата		Тенге					2584102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68734				
	Местные материалы		Тенге				4667				
		Накладные расходы	Тенге				2153272				
		Сметная прибыль	Тенге				744762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10054290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2286
		Сметная заработная плата	Тенге					2584102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10054290				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2286
		Сметная заработная плата	Тенге					2584102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
		Ограждения									
66	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	59,8	729,88	93,98	43647	5620	4236	42600	93147
					565,06	38,65	33791	2311		6900	
67	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	59,88	10148,00	--	607662	--	607662	--	656275
					--	--	--	--		48613	
		Крыльца									
68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	33,3	1002,86	33,48	33395	1115	20147	11914	48934
					364,37	16,26	12133	541		3625	
69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до толщины 35 мм)	м2 стяжки	33,3	482,05	17,07	16052	568	15034	675	18066
					13,51	8,06	450	269		1338	
70	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,3	4595,35	152,21	153025	5069	110662	37205	205449
					1119,95	68,64	37294	2286		15218	
71	1209-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ступени бетонные. Ремонт	ступень	9	1276,28	9,71	11486	87	1731	6992	19957
					1074,17	4,80	9668	43		1478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				865268	12459	759472	99386	1041828
							93336	5450	–	77172	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257606				
	Материалы		Тенге				151811				
	Всего заработная плата		Тенге					98786			
		Накладные расходы	Тенге				99387				
		Сметная прибыль	Тенге				28559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				385553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					98786			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				607662				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				607662				
		Сметная прибыль	Тенге				48613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				656275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1041828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					98786			
		РАЗДЕЛ 5.Гараж									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство**	м2 перекрытия	80	95513,72	155,37	7641097	12429	7524005	98774	8359061
					1308,29	63,57	104663	5086		619190	
73	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	м2 потолков	80	1486,80	3,58	118944	286	97147	19481	149499
					268,88	1,68	21511	135		11074	
74	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	80	3093,13	120,26	247450	9621	73587	153437	432958
					2053,03	31,71	164242	2537		32071	
75	2110-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	м2	84,8	2130,00	–	180624	–	180624	–	195074
					–	–	–	–		14450	
76	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Карнизы. Подшивка плитами ОСП толщиной 12 мм**	м2 потолков	31	841,85	17,65	26097	547	576	22707	52708
					805,60	8,26	24974	256		3904	
77	2107-0509-0409 РСНБ РК 2015	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, II-А, II, Е2, толщина 12 мм**	м2	31,62	972,00	–	30735	–	30735	–	33193
					–	–	–	–		2459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				8244948	22884	7906674	294399	9222493
							315389	8013	–	683148	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8244948				
	Материалы		Тенге				7695316				
	Всего заработная плата		Тенге					323402			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				211359				
		Накладные расходы	Тенге				294398				
		Сметная прибыль	Тенге				683148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9222493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					323402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9222493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					323402			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				16266471	138453	13176367	2547057	20318608
							2951653	54637	–	1505079	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15658809				
	Материалы		Тенге				12283944				
	Всего заработная плата		Тенге					3006291			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280092				
	Местные материалы		Тенге				4667				
		Накладные расходы	Тенге				2547057				
		Сметная прибыль	Тенге				1456469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19662335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2696
		Сметная заработная плата	Тенге					3006291			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				607662				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				607662				
		Сметная прибыль	Тенге				48613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				656275				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				20318610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2696
		Сметная заработная плата	Тенге					3006291			
		ОТДЕЛ 3.Отопление. Смета 2-1-3									
		РАЗДЕЛ 6.Вентиляция									
		П1									
78	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11445,31	487,50	11445	488	744	10155	23328
					10213,32	149,05	10213	149		1728	
79	2305-0402-0318 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 80-50/40-6D, 400/3, Р 2,81 кВт, n 945 об/мин, Qmax 7360 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	239156,00	--	239156	--	239156	--	258288
					--	--	--	--		19132	
80	Ком. предл. ТОО "CONTROL LINK" 2019г.	Регулятор скорости ATV212 HU22N4	шт	1	79287,09	--	79287	--		--	79287
		Отпускная цена - 79287,09			--	--	--	--	79287	--	
81	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	14280,36	610,51	14280	611	3819	9869	26081
					9850,07	220,13	9850	220		1932	
82	5105-0602-0244 РСНБ РК 2015	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НЦ 800х500/60, Р 60 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	1	215585,35	--	215585	--		--	215585
		Отпускная цена - 215029,00			--	--	--	--	215585	--	
83	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	15282,18	399,97	15282	400	1118	13580	31172
					13763,52	94,01	13764	94		2309	
84	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,8	7538,56	34,14	6031	27	94	5804	12782
					7387,49	16,05	5910	13		947	
85	2305-0307-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	2	12350,00	--	24700	--	24700	--	26676
					--	--	--	--		1976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1608,90	66,15	1609	66	117	1414	3264
					1426,40	16,05	1426	16		242	
87	2305-0306-2159 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	8766,00	–	8766	–	8766	–	9467
					–	–	–	–		701	
88	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	4086,94	164,51	4087	165	976	2941	7590
					2946,11	55,03	2946	55		562	
89	2305-0302-2173 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 500 мм	шт.	1	12316,00	–	12316	–	12316	–	13301
					–	–	–	–		985	
90	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ШП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	пластина	1	43021,12	145,88	43021	146	41605	1291	47858
					1269,66	48,16	1270	48		3545	
91	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,2329	4925,89	61,91	30703	386	17985	12235	46372
					1978,56	24,44	12332	152		3435	
92	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,36	5217,89	61,91	95800	1137	58337	36040	142387
					1978,56	24,44	36326	449		10547	
93	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	169,29	5038,05	49,18	852892	8326	537890	303726	1249148
					1811,54	19,19	306676	3249		92529	
94	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,15	5474,70	51,83	17245	163	11376	5642	24718
					1811,54	16,12	5706	51		1831	
95	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,76	5209,02	49,18	227947	2152	157204	68042	319668
					1567,43	19,19	68591	840		23679	
96	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	26	3540,19	78,32	92045	2036	4816	83899	190019
					3276,67	16,05	85193	417		14075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт.	2	790,00	--	1580	--	1580	--	1706
					--	--	--	--		126	
98	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 150 ДПУ	шт.	15	939,00	--	14085	--	14085	--	15212
					--	--	--	--		1127	
99	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 200 ДПУ	шт.	9	939,00	--	8451	--	8451	--	9127
					--	--	--	--		676	
100	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600мм. Установка	клапан	1	1966,73	55,56	1967	56	236	1658	3914
					1675,43	16,05	1675	16		290	
101	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт.	1	8008,00	--	8008	--	8008	--	8649
					--	--	--	--		641	
				П2							
102	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	11445,31	487,50	11445	488	744	10155	23328
					10213,32	149,05	10213	149		1728	
103	2305-0402-0318 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VSP-80-50/40-8D, 400/3, Р 2,81 кВт, n 945 об/мин, Qmax 7360 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	239156,00	--	239156	--	239156	--	258288
					--	--	--	--		19132	
104	Ком. предл. ТОО "CONTROL LINK" 2019г.	Регулятор скорости ATV212 HU22N4	шт	1	79287,09	--	79287	--		--	79287
		Отпускная цена - 78846,93			--	--	--	--	79287	--	
105	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	1	14280,36	610,51	14280	611	3819	9869	26081
					9850,07	220,13	9850	220		1932	
106	5105-0602-0244 РСНБ РК 2015	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НЦ 800х500/60, Р 60 кВт, U 380 Вт, типа Лиссант	шт.	1	215585,35	--	215585	--		--	215585
		Отпускная цена - 213029,00			--	--	--	--	215585	--	
107	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	1	15282,18	399,97	15282	400	1118	13580	31172
					13763,52	94,01	13764	94		2309	
108	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,8	7538,56	34,14	6031	27	94	5804	12782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7387,49	16,05	5910	13		947	
109	2305-0307-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	2	12350,00	--	24700	--	24700	--	26676
					--	--	--	--		1976	
110	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1608,90	66,15	1609	66	117	1414	3264
					1426,40	16,05	1426	16		242	
111	2305-0306-2159 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 500 мм	шт.	1	8766,00	--	8766	--	8766	--	9467
					--	--	--	--		701	
112	1120-0501-0109 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4000 мм. Установка	заслонка	1	4086,94	164,51	4087	165	976	2941	7590
					2946,11	55,03	2946	55		562	
113	2305-0302-2173 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 850 мм х 500 мм	шт.	1	12316,00	--	12316	--	12316	--	13301
					--	--	--	--		985	
114	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х1000х1000 мм. Установка	пластина	1	43021,12	145,88	43021	146	41605	1291	47858
					1269,66	48,16	1270	48		3545	
115	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,2425	4925,89	61,91	40602	510	23784	16180	61324
					1978,56	24,44	16308	201		4542	
116	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,18	5217,89	61,91	94861	1126	57765	35686	140991
					1978,56	24,44	35970	444		10444	
117	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,91	5038,05	49,18	115422	1127	72793	41103	169047
					1811,54	19,19	41502	440		12522	
118	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	90,53	5474,70	51,83	495625	4692	326934	162149	710396
					1811,54	16,12	163999	1459		52622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,66	5209,02 1567,43	49,18 19,19	24274 7304	229 89	16741	7246 2522	34041
120	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостат, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	28	3540,19 3276,67	78,32 16,05	99125 91747	2193 449	5185	90352 15158	204636
121	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт.	3	790,00 --	-- --	2370 --	-- --	2370	-- 190	2560
122	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 150 ДПУ	шт	16	939,00 --	-- --	15024 --	-- --	15024	-- 1202	16226
123	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 200 ДПУ	шт	9	939,00 --	-- --	8451 --	-- --	8451	-- 676	9127
				В1							
124	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32 7418,88	193,96 38,98	8357 7419	194 39	744	7309 1253	16919
125	2305-0402-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VSP-80-50/40-8D, Р 300, Р 0,7 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	192032,00 --	-- --	192032 --	-- --	192032	-- 15363	207395
126	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАПЛЮСВЕНТ" 2019г. Отпускная цена - 7650,00	Регулятор скорости СРМ 500	шт	1	7741,80 --	-- --	7742 --	-- --	7742	-- --	7742
127	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ШП, ВШ 3-3 размером пластина 500x800x900 мм. Установка	пластин	1	43021,12 1269,66	145,88 48,16	43021 1270	146 48	41605	1291 3545	47858
128	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,8	7538,56 7387,49	34,14 16,05	6031 5910	27 13	94	5804 947	12782
129	2305-0307-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 800 мм x 500 мм	шт.	2	12350,00 --	-- --	24700 --	-- --	24700	-- 1976	26676
130	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,26475	4925,89 1978,56	61,91 24,44	55489 22288	697 275	32504	22112 6208	83809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	93,73	5038,05 1811,54	49,18 19,19	472217 169796	4610 1799	297811	168163 51230	691610
132	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,43	5474,70 1811,54	51,83 16,12	128272 42444	1214 378	84614	41966 13619	183857
133	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	41	3540,19 3276,67	78,32 16,05	145148 134344	3211 658	7593	132302 22196	299645
134	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт	41	790,00 --	-- --	32390 --	-- --	32390	-- 2591	34981
135	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1966,73 1675,43	55,56 16,05	1967 1675	56 16	236	1658 290	3914
136	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 300х250 мм	шт.	1	8008,00 --	-- --	8008 --	-- --	8008	-- 641	8649
				В2							
137	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32 7418,88	193,96 38,98	8357 7419	194 39	744	7309 1253	16919
138	2305-0402-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VSP-80-50/40-8D, Р 300, Р 0,7 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м3/ч ГОСТ7402-84	комплект	1	192032,00 --	-- --	192032 --	-- --	192032	-- 15363	207395
139	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАПЛЮСВЕНТ" 2019г.	Регулятор скорости СРМ 500 Отпускная цена - 7630,00	шт	1	7741,80 --	-- --	7742 --	-- --	7742	-- --	7742
140	1120-1001-0309 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 500х800х900 мм. Установка	пластина	1	43021,12 1269,66	145,88 48,16	43021 1270	146 48	41605	1291 3545	47858
141	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,8	7538,56 7387,49	34,14 16,05	6031 5910	27 13	94	5804 947	12782

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	2305-0307-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных к аналов Т от -40°С до 80°С, размерами 800 мм х 500мм	шт.	2	12350,00	--	24700	--	24700	--	26676
					--	--	--	--		1976	
143	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкова нной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,26475	4925,89	61,91	55489	697	32504	22112	83809
					1978,56	24,44	22288	275		6208	
144	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	93,73	5038,05	49,18	472217	4610	297811	168163	691610
					1811,54	19,19	169796	1799		51230	
145	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,43	5474,70	51,83	128272	1214	84614	41966	183857
					1811,54	16,12	42444	378		13619	
146	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	41	3540,19	78,32	145148	3211	7593	132302	299645
					3276,67	16,05	134344	658		22196	
147	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт	41	790,00	--	32390	--	32390	--	34981
					--	--	--	--		2591	
148	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1966,73	55,56	1967	56	236	1658	3914
					1675,43	16,05	1675	16		290	
149	2305-0302-0401 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечение м 300х250 мм	шт.	1	8008,00	--	8008	--	8008	--	8649
					--	--	--	--		641	
				В3							
150	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32	193,96	8357	194	744	7309	16919
					7418,88	38,98	7419	39		1253	
151	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VSP-40-20/20-4E,20/1, P 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	86385,00	--	86385	--	86385	--	93296
					--	--	--	--		6911	
152	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАЦЛЮСВ ЕНТ" 2019г.	Регулятор скорости СРМ 500	шт	1	7741,80	--	7742	--		--	7742
		Отпускная цена 7750,00			--	--	--	--	7742	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1120-1001-0208 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-3 сечением 400х200 мм.Установка	глушитель шума	1	16323,24	99,07	16323	99	13842	2366	20184
					2382,25	32,10	2382	32		1495	
154	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,16	7538,56	34,14	1206	5	19	1161	2556
					7387,49	16,05	1182	3		189	
155	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	6819,00	–	13638	–	13638	–	14729
					–	–	–	–		1091	
156	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,51025	4925,89	61,91	2513	32	1471	1002	3796
					1978,56	24,44	1010	12		281	
157	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,91	5038,05	49,18	29775	291	18778	10603	43608
					1811,54	19,19	10706	113		3230	
158	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	4	3540,19	78,32	14161	313	741	12907	29234
					3276,67	16,05	13107	64		2165	
159	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт	4	790,00	–	3160	–	3160	–	3413
					–	–	–	–		253	
				В4							
160	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32	193,96	8357	194	744	7309	16919
					7418,88	38,98	7419	39		1253	
161	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные д ля прямоугольных каналов, марки VSP-40-20/20-4E, 220/1, P 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	86385,00	–	86385	–	86385	–	93296
					–	–	–	–		6911	
162	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАПЛЮСВЕНТ" 2019г.	Регулятор скорости СРМ 500	шт	1	7741,80	–	7742	–		–	7742
		Отпускная цена 7650,00			–	–	–	–	7742	–	
163	1120-1001-0208 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	16323,24	99,07	16323	99	13842	2366	20184
					2382,25	32,10	2382	32		1495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,16	7538,56	34,14	1206	5	19	1161	2556
					7387,49	16,05	1182	3		189	
165	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	6819,00	--	13638	--	13638	--	14729
					--	--	--	--		1091	
166	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,0362	4925,89	61,91	5104	64	2990	2034	7709
					1978,56	24,44	2050	25		571	
167	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,08	5038,05	49,18	45746	447	28850	16291	66999
					1811,54	19,19	16449	174		4963	
168	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	4	3540,19	78,32	14161	313	741	12907	29234
					3276,67	16,05	13107	64		2165	
169	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт	1	790,00	--	790	--	790	--	853
					--	--	--	--		63	
170	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 200 ДПУ	шт	3	939,00	--	2817	--	2817	--	3042
					--	--	--	--		225	
				В5							
171	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32	193,96	8357	194	744	7309	16919
					7418,88	38,98	7419	39		1253	
172	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VCpl-125, P 0,313 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	--	19797	--	19797	--	21381
					--	--	--	--		1584	
173	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАЦЛЮСВ ЕНТ" 2019г.	Регулятор скорости СРМ 500	шт	1	7741,80	--	7742	--		--	7742
		Отпускная цена = 7630,00			--	--	--	--	7742	--	
174	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,8308	4925,89	61,91	18870	237	11054	7520	28501
					1978,56	24,44	7579	94		2111	
175	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	3	3540,19	78,32	10621	235	556	9681	21925
					3276,67	16,05	9830	48		1624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 100 ДПУ	шт	2	790,00	–	1580	–	1580	–	1706
					–	–	–	–		126	
177	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт	1	790,00	–	790	–	790	–	853
					–	–	–	–		63	
				В6							
178	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32	193,96	8357	194	744	7309	16919
					7418,88	38,98	7419	39		1253	
179	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VCpl-125, P 0,313 кВт, n 2800 об/мин, Q max 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	–	19797	–	19797	–	21381
					–	–	–	–		1584	
180	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАПЛЮСВЕНТ" 2019г.	Регулятор скорости СРМ 500	шт	1	7741,80	–	7742	–		–	7742
		Отпускная цена - 7742,00			–	–	–	–	7742	–	
181	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8888	4925,89	61,91	14230	179	8335	5671	21492
					1978,56	24,44	5716	71		1592	
182	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	4	3540,19	78,32	14161	313	741	12907	29234
					3276,67	16,05	13107	64		2165	
183	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 100 ДПУ	шт	4	790,00	–	3160	–	3160	–	3413
					–	–	–	–		253	
				В7							
184	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32	193,96	8357	194	744	7309	16919
					7418,88	38,98	7419	39		1253	
185	2305-0402-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки VSP-40-20/20-4E, 220/1, P 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1198 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	86385,00	–	86385	–	86385	–	93296
					–	–	–	–		6911	
186	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАПЛЮСВЕНТ" 2019г.	Регулятор скорости СРМ 500	шт	1	7741,80	–	7742	–		–	7742
		Отпускная цена - 7742,00			–	–	–	–	7742	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1120-1001-0208 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-3 сечением 400х200 мм. Установка	глушитель шума	1	16323,24 2382,25	99,07 32,10	16323 2382	99 32	13842	2366 1495	20184
188	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,16	7538,56 7387,49	34,14 16,05	1206 1182	5 3	19	1161 189	2556
189	2305-0307-0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	2	6819,00 –	– –	13638 –	– –	13638	– 1091	14729
190	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1195	4925,89 1978,56	61,91 24,44	10440 4194	131 52	6115	4160 1168	15769
191	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,92	5038,05 1811,54	49,18 19,19	90282 32463	881 344	56938	32151 9795	132227
192	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	6	3540,19 3276,67	78,32 16,05	21241 19660	470 96	1111	19361 3248	43851
193	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 100 ДПУ	шт	3	790,00 –	– –	2370 –	– –	2370	– 190	2560
194	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 125 ДПУ	шт	1	790,00 –	– –	790 –	– –	790	– 63	853
195	2305-0309-0303 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 200 ДПУ	шт	2	939,00 –	– –	1878 –	– –	1878	– 150	2028
				В8, В9, В10							
196	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	8357,32 7418,88	193,96 38,98	8357 7419	194 39	744	7309 1253	16919
197	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки VC-100, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qma х 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	18698,00 –	– –	56094 –	– –	56094	– 4488	60582
198	Ком. предл. ТОО "АЛЬФАПЛЮСВЕНТ" 2019г.	Регулятор скорости СРМ 500 Отпускная цена - 7650,00	шт	3	7741,80 –	– –	23225 –	– –	23225	– –	23225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,85	4925,89 1978,56	61,91 24,44	38668 15532	486 192	22650	15409 4326	58404
200	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	3	3540,19 3276,67	78,32 16,05	10621 9830	235 48	556	9681 1624	21925
201	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 100 ДПУ	шт	3	790,00 --	-- --	2370 --	-- --	2370	-- 190	2560
202	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	3	2566,01 497,30	51,58 16,05	7698 1492	155 48	6051	1509 737	9944
				ВЕ1							
203	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,512	4925,89 1978,56	61,91 24,44	12374 4970	156 61	7248	4931 1384	18689
204	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Анемостаты, диаметр патрубка до 280 мм. Установка	дефлектор	3	3540,19 3276,67	78,32 16,05	10621 9830	235 48	556	9681 1624	21925
205	2305-0309-0302 РСНБ РК 2015	Анемостаты приточно-вытяжные 100 ДПУ	шт	1	790,00 --	-- --	790 --	-- --	790	-- 63	853
206	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны, приметр до 1000 мм. Установка	клапан	6	1591,38 1348,20	51,54 16,05	9548 8089	309 96	1150	8022 1406	18976
207	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Дроссель клапаны, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1966,73 1675,43	55,56 16,05	1967 1675	56 16	236	1658 290	3914
208	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	14777,00 --	-- --	29554 --	-- --	29554	-- 2364	31918
209	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	5	31375,00 --	-- --	156875 --	-- --	156875	-- 12550	169425
210	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2566,01 497,30	51,58 16,05	2566 497	52 16	2017	503 246	3315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	5,25	23583,06	1666,64	123811	8750	11052	82158	222446
					19811,28	779,66	104009	4093		16478	
212	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	6,51	12851,00	–	83660	–	83660	–	90353
					–	–	–	–		6693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				7208541	64063	4382824	2050458	9946335
							2094487	22081	667163	687341	
	Стоимость оборудования		Тенге				659252				
	Заготов.складские расходы		Тенге				7911				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				667163				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207471				
	Материалы		Тенге				11052				
	Всего заработная плата		Тенге					108102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83660				
		Накладные расходы	Тенге				82158				
		Сметная прибыль	Тенге				23170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					108102			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6333907				
	Материалы		Тенге				2543330				
	Всего заработная плата		Тенге					2008466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1744786				
	Сдача и испытание		Тенге				97419				
		Накладные расходы	Тенге				1968296				
		Сметная прибыль	Тенге				664176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8966380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1900
		Сметная заработная плата	Тенге					2008466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				9946342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1992
		Сметная заработная плата	Тенге					2116568			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				7208541	64063	4382824	2050458	9946335
							2094487	22081	667163	687341	
	Стоимость оборудования		Тенге				659252				
	Заготов.складские расходы		Тенге				7911				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				667163				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207471				
	Материалы		Тенге				11052				
	Всего заработная плата		Тенге					108102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83660				
		Накладные расходы	Тенге				82158				
		Сметная прибыль	Тенге				23170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					108102			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6333907				
	Материалы		Тенге				2543330				
	Всего заработная плата		Тенге					2008466			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1744786				
	Сдача и испытание		Тенге				97419				
		Накладные расходы	Тенге				1968296				
		Сметная прибыль	Тенге				664176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8966380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1900
		Сметная заработная плата	Тенге					2008466			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				9946342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1992
		Сметная заработная плата	Тенге					2116568			
		ОТДЕЛ 4.Сети водопровода и канализации. Смета 2-1-4									
		РАЗДЕЛ 7.Канализация К1, К3									
		Сантехническое оборудование									
213	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	30	3821,97	207,20	114659	6216	16229	93327	224625
					3073,81	100,58	92214	3017		16639	
214	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	30	14530,00	--	435900	--	435900	--	470772
					--	--	--	--		34872	
215	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	3069,63	104,39	61393	2088	4453	54740	125423
					2742,58	50,27	54852	1005		9291	
216	2303-0102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	20	8715,00	--	174300	--	174300	--	188244
					--	--	--	--		13944	
217	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	20	8207,00	--	164140	--	164140	--	177271
					--	--	--	--		13131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	20	1096,00	--	21920	--	21920	--	23674
					--	--	--	--		1754	
219	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	1418,15	86,80	4254	260	661	3390	8256
					1111,10	41,85	3333	126		612	
220	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	3	13656,00	--	40968	--	40968	--	44245
					--	--	--	--		3277	
221	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	2618,35	78,38	15710	470	2076	13125	31142
					2194,06	38,04	13164	228		2307	
222	2303-0102-1110 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с однойчашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	6	3380,00	--	20280	--	20280	--	21902
					--	--	--	--		1622	
223	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	2628,00	--	15768	--	15768	--	17029
					--	--	--	--		1261	
224	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	1096,00	--	6576	--	6576	--	7102
					--	--	--	--		526	
225	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	9	1917,04	259,14	17253	2332	2390	13376	33080
					1392,39	124,22	12531	1118		2450	
226	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	9	12310,00	--	110790	--	110790	--	119653
					--	--	--	--		8863	
227	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	9	963,00	--	8667	--	8667	--	9360
					--	--	--	--		693	
228	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	9	1022,83	0,16	9205	1	343	8683	19320
					984,52	--	8861	--		1431	
229	2303-0102-1250 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ25809-96	шт.	9	7386,00	--	66474	--	66474	--	71792
					--	--	--	--		5318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы									
230	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	210	832,21	3,99	174764	839	2170	168567	370798
					817,88	1,20	171755	252		27467	
231	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	209,58	1386,00	–	290478	–	290478	–	313716
					–	–	–	–		23238	
232	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	858,15	1,63	68652	130	287	66911	146408
					852,93	0,52	68235	42		10845	
233	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	79,84	499,00	–	39840	–	39840	–	43027
					–	–	–	–		3187	
234	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Установка	м трубопровода	4,8	3918,26	360,22	18808	1729	1727	15490	37041
					3198,43	94,45	15352	453		2744	
235	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,8	13795,00	–	66216	–	66216	–	71513
					–	–	–	–		5297	
236	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8984	94,67	2,80	464	14	219	160	674
					47,12	0,31	231	1		50	
237	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,8984	194,52	3,98	953	19	664	188	1232
					55,06	0,61	270	3		91	
238	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	658,00	–	4606	–	4606	–	4974
					–	–	–	–		368	
		Прочистка в лючке-5 шт.									
239	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,10957	391567,71	117192,84	42904	12841	1120	20458	68431
					264150,40	6442,50	28943	706		5069	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,97	12189,00	–	24012	–	24012	–	25933
					–	–	–	–		1921	
241	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ10705-80	м	0,25	14776,00	–	3694	–	3694	–	3990
					–	–	–	–		296	
242	2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 3 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01905	242048,00	–	4611	–	4611	–	4980
					–	–	–	–		369	
243	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005(ГОСТ 2590-2006)	т	0,001235	204722,00	–	253	–	253	–	273
					–	–	–	–		20	
244	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,2780818	94,67	2,80	594	18	280	205	864
					47,12	0,31	296	2		64	
245	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,2780818	194,52	3,98	1221	25	850	241	1579
					55,06	0,61	346	4		117	
246	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Прочистка в лючке. Установка	комплект	5	1418,15	86,80	7091	434	1102	5649	13759
					1111,10	41,85	5555	209		1019	
247	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	460,00	–	2300	–	2300	–	2484
					–	–	–	–		184	
248	2302-0601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50	шт.	7	975,00	–	6825	–	6825	–	7371
					–	–	–	–		546	
249	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	43	320,00	–	13760	–	13760	–	14861
					–	–	–	–		1101	
250	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	28	261,00	–	7308	–	7308	–	7893
					–	–	–	–		585	
251	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	26	96,00	–	2496	–	2496	–	2696
					–	–	–	–		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	90	207,00	--	18630	--	18630	--	20120
					--	--	--	--		1490	
253	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	28	60,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	
254	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	15	124,00	--	1860	--	1860	--	2009
					--	--	--	--		149	
		Крепление стояков									
255	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	542,00	--	43360	--	43360	--	46829
					--	--	--	--		3469	
256	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	1	21657,41	508,38	21657	508	3225	17722	42530
					17923,85	159,70	17924	160		3150	
257	5102-0403-0101 РСНБ РК 2015	Насосы канализационные (фекальные), типа НПК 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	213921,62	--	213922	--		--	213922
		Откорректна цена - 214385,00			--	--	--	--	213922	--	
258	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4219,45	332,38	25317	1994	3158	20159	49114
					3360,76	67,70	20165	406		3638	
259	2304-1001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	69744,00	--	69744	--	69744	--	75324
					--	--	--	--		5580	
260	2304-0101-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	33847,00	--	101541	--	101541	--	109664
					--	--	--	--		8123	
261	2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	3	168936,00	--	506808	--	506808	--	547353
					--	--	--	--		40545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3074628	29919	2316759	502391	3846066
							514026	7734	213922	269047	
	Стоимость оборудования		Тенге				211385				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				213922				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8096				
	Материалы		Тенге				2014				
	Всего заработная плата		Тенге					1152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4864				
		Накладные расходы	Тенге				795				
		Сметная прибыль	Тенге				711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1152			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42904				
	Материалы		Тенге				1120				
	Всего заработная плата		Тенге					29649			
		Накладные расходы	Тенге				20458				
		Сметная прибыль	Тенге				5069				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29649			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2809706				
	Материалы		Тенге				37820				
	Всего заработная плата		Тенге					490959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2270941				
	Сдача и испытание		Тенге				537				
		Накладные расходы	Тенге				481140				
		Сметная прибыль	Тенге				263268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3554113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге					490959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3846068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					521760			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				3074628	29919	2316759	502391	3846066
							514026	7734	213922	269047	
	Стоимость оборудования		Тенге				211385				
	Заготов.складские расходы		Тенге				2537				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				213922				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8096				
	Материалы		Тенге				2014				
	Всего заработная плата		Тенге					1152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4864				
		Накладные расходы	Тенге				795				
		Сметная прибыль	Тенге				711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1152			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42904				
	Материалы		Тенге				1120				
	Всего заработная плата		Тенге					29649			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				20458				
		Сметная прибыль	Тенге				5069				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					29649			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2809706				
	Материалы		Тенге				37820				
	Всего заработная плата		Тенге					490959			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2270941				
	Сдача и испытание		Тенге				537				
		Накладные расходы	Тенге				481140				
		Сметная прибыль	Тенге				263268				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3554113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								398
		Сметная заработная плата	Тенге					490959			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				3846068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								424
		Сметная заработная плата	Тенге					521760			
		ОТДЕЛ 5.Силовое электрооборудование.Смета 2-1-5									
		ВРУ									
262	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	2	23919,15	3600,77	47838	7202	30476	9069	61460
					5080,00	1217,70	10160	2435		4553	
		ЩР-1									
263	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3876,62	1272,59	3877	1273	64	2172	6533
					2540,00	476,96	2540	477		484	
264	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30	111,35	4508	111	1989	1755	6765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2408,00	29,70	2408	30		501	
265	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2555,86	23,14	35782	324	18602	12136	51752
					1204,00	--	16856	--		3833	
		ЩР-2									
266	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3876,62	1272,59	3877	1273	64	2172	6533
					2540,00	476,96	2540	477		484	
267	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30	111,35	4508	111	1989	1755	6765
					2408,00	29,70	2408	30		501	
268	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	2555,86	23,14	66452	602	34546	22539	96111
					1204,00	--	31304	--		7119	
		ЩР-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3876,62	1272,59	3877	1273	64	2172	6533
					2540,00	476,96	2540	477		484	
270	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30	111,35	4508	111	1989	1755	6765
					2408,00	29,70	2408	30		501	
271	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2555,86	23,14	15335	139	7972	5201	22179
					1204,00	--	7224	--		1643	
		ЩР-ОВ									
272	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	3876,62	1272,59	3877	1273	64	2172	6533
					2540,00	476,96	2540	477		484	
273	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5312,78	112,07	15938	336	7556	5857	23539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2682,00	29,70	8046	89		1744	
274	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	2555,86	23,14	23003	208	11959	7802	33269
					1204,00	--	10836	--		2464	
				Электроустановочные изделия							
275	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	166	457,15	3,34	75888	554	3655	51751	137849
					431,80	1,19	71679	197		10211	
				Кабельные изделия							
276	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	0,005	310,07	141,94	2	1	--	1	2
					122,30	42,30	1	--		--	
277	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1	431,35	202,07	431	202	46	175	655
					183,45	60,25	183	60		49	
278	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1	709,45	370,10	709	370	45	294	1083
					293,52	114,15	294	114		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	554,49	43,01	2772	215	603	1454	4564
					390,72	13,07	1954	65		338	
280	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1342,24	784,09	6711	3920	1262	2031	9441
					305,75	258,33	1529	1292		699	
281	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	122	498,84	33,48	60858	4084	14884	31022	99230
					343,36	9,80	41890	1196		7350	
282	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3129	396,75	14,74	1241436	46135	380259	594190	1982476
					260,48	3,27	815042	10222		146850	
		МАТЕРИАЛЫ									
283	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 РКОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	467,10	21,69	6539	304	3583	1966	9186
					189,44	5,64	2652	79		680	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				1628728	70020	521671	759441	2579223
							1037033	17747	–	191052	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1628728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				521675				
	Всего заработная плата		Тенге					1054780			
		Накладные расходы	Тенге				759442				
		Сметная прибыль	Тенге				191054				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2579223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					1054780			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				2579223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								881
		Сметная заработная плата	Тенге					1054780			
	ОТДЕЛ 6.Внутреннее электроосвещение.Смета 2-1-6										
	РАЗДЕЛ 8.Комплектные устройства управления и распределения электроэнергии напряжением до 1000В										
				ЩО1.1.							
284	**1308-0304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**8657,08**	**929,80**	**8657**	**930**	**5187**	**2043**	**11556**
					2540,00	**297,00**	**2540**	**297**		**856**	
285	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4508,30**	**111,35**	**4508**	**111**	**1989**	**1755**	**6765**
					2408,00	**29,70**	**2408**	**30**		**501**	
286	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	**2555,86**	**23,14**	**28115**	**255**	**14616**	**9536**	**40662**
					1204,00	**--**	**13244**	**--**		**3012**	
				ЩО1.2.							
287	**1308-0304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**8657,08**	**929,80**	**8657**	**930**	**5187**	**2043**	**11556**
					2540,00	**297,00**	**2540**	**297**		**856**	
288	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**4508,30**	**111,35**	**4508**	**111**	**1989**	**1755**	**6765**
					2408,00	**29,70**	**2408**	**30**		**501**	
289	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4**	**2555,86**	**23,14**	**10223**	**93**	**5314**	**3468**	**14786**
					1204,00	**--**	**4816**	**--**		**1095**	
				ЩО1.3							
290	**1308-0304-0208 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише**	**шт.**	**1**	**8657,08**	**929,80**	**8657**	**930**	**5187**	**2043**	**11556**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2540,00	297,00	2540	297		856	
291	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30	111,35	4508	111	1989	1755	6765
					2408,00	29,70	2408	30		501	
292	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2555,86	23,14	5112	46	2658	1734	7393
					1204,00	–	2408	–		548	
				ЩО2							
293	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	8657,08	929,80	8657	930	5187	2043	11556
					2540,00	297,00	2540	297		856	
294	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30	111,35	4508	111	1989	1755	6765
					2408,00	29,70	2408	30		501	
295	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2555,86	23,14	46006	417	23917	15604	66538
					1204,00	–	21672	–		4929	
				ЩОА1.1.							
296	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	8657,08	929,80	8657	930	5187	2043	11556
					2540,00	297,00	2540	297		856	
297	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30	111,35	4508	111	1989	1755	6765
					2408,00	29,70	2408	30		501	
298	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2555,86	23,14	10223	93	5314	3468	14786
					1204,00	–	4816	–		1095	
				ЩОА1.2.							
299	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише	шт.	1	8657,08	929,80	8657	930	5187	2043	11556
					2540,00	297,00	2540	297		856	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30 2408,00	111,35 29,70	4508 2408	111 30	1989	1755 501	6765
301	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2555,86 1204,00	23,14 --	5112 2408	46 --	2658	1734 548	7393
				ЩОА2.							
302	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	8657,08 2540,00	929,80 297,00	8657 2540	930 297	5187	2043 856	11556
303	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4508,30 2408,00	111,35 29,70	4508 2408	111 30	1989	1755 501	6765
304	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2555,86 1204,00	23,14 --	7668 3612	69 --	3987	2601 821	11090
305	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1458,40 1270,00	170,20 59,40	1458 1270	170 59	18	957 193	2609
				Оборудование светотехническое							
306	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	270	3204,17 1854,20	1144,67 703,67	865125 500634	309060 189990	55431	497250 108990	1471364
307	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	37	2286,95 1257,30	824,35 513,77	84617 46520	30501 19010	7596	47181 10544	142342
308	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	41	1017,51 901,70	57,89 4,75	41718 36970	2373 195	2375	26758 5478	73955
309	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	9	3002,08 1295,40	483,47 338,37	27019 11659	4351 3045	11009	10587 3008	40614
310	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	19	1259,46	137,96	23930	2621	1522	14701	41722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1621,30	33,26	19787	632		3080	
		Электроустановочные изделия									
311	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	58	384,82	3,34	22320	194	765	15430	40769
					368,30	1,19	21361	69		3020	
312	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	384,82	3,34	3848	33	132	2660	7029
					368,30	1,19	3683	12		521	
313	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	16	429,28	3,33	6869	53	110	4838	12643
					419,10	0,89	6706	14		937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1281519	357663	709325	1444534	4703165
							736201	215313	--	348380	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1281519				
	Материалы		Тенге				187654				
	Всего заработная плата		Тенге					951514			
		Накладные расходы	Тенге				685090				
		Сметная прибыль	Тенге				157329				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2123938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					951514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2123938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					951514			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				1281519	357663	187654	685093	2123942
							736201	215313	--	157328	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1281519				
	Материалы		Тенге				187654				
	Всего заработная плата		Тенге					951514			
		Накладные расходы	Тенге				685090				
		Сметная прибыль	Тенге				157329				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2123938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					951514			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				2123938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								781
		Сметная заработная плата	Тенге					951514			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								417131168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8839300				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					700975			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					337027			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20651516		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						881084		
		- Накладные расходы	Тенге							7615696	
		- Сметная прибыль	Тенге							3024585	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Договорная стоимость									**44 862 620,36**
		НДС 12%									5 383 514,44
		ВСЕГО									**50 246 134,80**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Атырауский областной центр психического здоровья" УЗ Атырауской области

_____ **Нурмуханов К.К.**

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан. Н.Ж.**

Технадзор:
Даулеткалиев Р.С. ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Даулеткалиев Р.С.**