Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «07» Қараша

Тапсырыс беруші: **«Орал қаласының Зачаган кенті әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, *Батыс Қазақстан облысы,»***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***07 Қараша 2017 ж «Жайык Сити» ЖШС-гі Молдагалиев Мереке Конысбаевич БҚО Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Маметова 22***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ***08 қараша 2017 ж. «БатысСтройГрупп» ЖШС-гі Базарбаев Максут Галимович 23 қараша 2015 жыл № KZ06VJE00014154,№ KZ33VJE00014153, № KZ76VJE00014155 .***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды ***08 қараша 2017 ж «Жайык Строй Проект» ЖШС-гі, Таспаев Айбек Мерниязович.***

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Батыс Қазақстан облысы, Орал қараша, Зачаган кенті, 25-Чапаев девизия көшесі 2 мекенжайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

***«БҚО* Орал қаласы, Меловые Горки ауылындағы шағын футбол, волейбол, баскетбол ойын алаңының құрылысы»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) ***2017 жылғы «03» шілде № 107 «Зачаган ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ-сі***

шешім шығарған органның атауы

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 13 қараша 2017 жыл***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **«Орал қаласының Зачаган кенті әкімінің аппараты»** ***ММ-сінің 2017 жылдың 3 шілдесіндегі № 107 бұйрығымен бекітілген***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Жайык Строй Проект» ЖШС-гі,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«БҚО **Орал қаласы, Меловые Горки ауылындағы шағын футбол, волейбол, баскетбол ойын алаңының құрылысы»** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2017 жылдың қыркүйек айы;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***2017 жылдың қараша айы;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша *2* ай;

нақты *2* ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құрылыс ауданы	$м^2$	510	510	510	510

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***спорт алаңы құрылысы***;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **16288,01** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **11 799,72** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **835,07** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***12,4056*** мың теңге, оныңішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары ***12,2316*** мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***0,174*** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

***«БҚО* Орал қаласы, Меловые Горки ауылындағы шағын футбол, волейбол, баскетбол ойын алаңының құрылысы»**

объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Кадыров Адилбек Жаныбекович**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Базарбаев Максут Галимович

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Таспаев Айбек Мерниязович

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Молдағалиев Мереке Конысбаевич

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование объекта: Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу и баскетболу в селе Меловые Горки г. Уральск

АКТ №1

выполненных работ за сентябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**вынос проекта в натуру**	шт		1	18,46	18,46
		Благоустройство					
1	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного грунта t=0,15м/	м3		10,42	31,76	330,94
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,11983	981,6	117,63
		Накладные расходы	%			6,67	69,52
		Сметная прибыль	%	8		3,07	32,04
		Сметная стоимость				41,51	432,49
2	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	м3		119,7	31,76	3801,65
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,377	981,6	1351,22
		Накладные расходы	%			6,67	798,57
		Сметная прибыль	%	8		3,07	368,02
		Сметная стоимость				41,51	4968,23

		Футбольное поле					
5	Е11-270403-0302 11-270403-0302 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2		510	1018,85	519613,08
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,033	16,83	723,15	12170,61
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03513	17,916	1021,46	18300,76
		Накладные расходы	%			36,03	18374,24
		Сметная прибыль	%	8		84,39	43038,99
		Сметная стоимость				1139,27	581026,3
6	Е11-270403-0401 11-270403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=5	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	м2		510	-326,79	-166661
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0825	42,075	-723,15	-30426,54
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	8,16	-1079,03	-8804,91
		Накладные расходы	%			-46,39	-23656,56
		Сметная прибыль	%	8		-29,85	-15225,4
		Сметная стоимость				-403,03	-205543
		Ограждение					
20	Е11-010205-0402 11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3		6,8	1933,9	13150,55
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,8	19,04	690,68	13150,55
		Накладные расходы	%			1142,94	7771,97
		Сметная прибыль	%	8		246,15	1673,8
		Сметная стоимость				3322,99	22596,32
21	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3		5,44	21323,41	115999,33
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,94	21,434	748,61	16045,41
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	1,243	978,85	1216,75

		Накладные расходы	%			1539	8372,15
		Сметная прибыль	%	8		1828,99	9949,72
		Сметная стоимость				24691,4	134321,19
22	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Установка металлических стоек**	т		0,589	71475,07	42098,82
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	73,6	43,35	803,99	34853,29
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,15903	970,89	154,4
		Накладные расходы	%			36196,41	21319,68
		Сметная прибыль	%			8613,72	5073,48
		Сметная стоимость				116285,19	68491,98
23	С123-010301-0203 23-010301-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74**	м		170	3594,95	611141,5
		Сметная прибыль	%			287,6	48891,32
		Сметная стоимость				3882,55	660032,82
24	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		61	58,48	3567,01
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	1,799	942,77	1696,51
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0122	852,37	10,4
		Накладные расходы	%			15,17	925,15
		Сметная прибыль	%			5,89	359,37
		Сметная стоимость				79,53	4851,53
25	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		61	159,41	9724,19
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	2,599	1607,98	4178,5
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0122	1704,74	20,8
		Накладные расходы	%			37,31	2276,02
		Сметная прибыль	%			15,74	960,02
		Сметная стоимость				212,46	12960,22
		ПМ-1-30шт					

28	С123-070204-1243 23-070204-1243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 40А 35кА ИЭК ГОСТ Р 51327.1-2010	м		6	313,48	1880,89
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	0,96	832,64	799,33
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0168	997,83	16,76
		Накладные расходы	%			58,21	349,29
		Сметная прибыль	%			29,74	178,41
		Сметная стоимость				401,43	2408,59

Итого по смете	4 553 107
Временные здания и сооружения 1,3 %	59 190
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 612 297
НДС 12 %	**553475,64**
Итого с НДС к оплате:	**5165772,64**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

И.о. акима _____ Кадыров А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

Технадзор: ТОО "БатысСтройГрупп"

Инженер технадзор _____ Базарбаев М.Г.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Наименование объекта: Строительство поля для игр по мини-футболу, волейболу и баскетболу в селе Меловые Горки г. Уральск

АКТ №2

07.11.2017

выполненных работ за октябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Благоустройство					
3	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3		69,5	13,7	952
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,038	0,2641	1143,29	301,94
		Накладные расходы	%			2,57	478,45
		Сметная прибыль	%	8		1,3	90,44
		Сметная стоимость				17,57	1220,98
4	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3		76,45	120,07	9179,52
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,108	8,257	636,57	5255,9
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,007	852,37	1710,55
		Накладные расходы	%			53,85	4117,17
		Сметная прибыль	%	8		13,91	1063,74
		Сметная стоимость				187,84	14360,43
		Футбольное поле					
7	Е11-270403-0303 11-270403-0303 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2		510	913,99	466133,99

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0286	14,586	723,15	10547,87
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02314	11,801	1031,72	12175,73
		Накладные расходы	%			26,87	13702,33
		Сметная прибыль	%	8		75,27	38386,91
		Сметная стоимость				1016,12	518223,22
8	Е11-270403-0401 11-270403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=10	Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство. Добавлять к таблицам 11-270403-0100, 11-270403-0200, 11-270403-0300 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	м2		510	-662,14	-337691,67
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,165	84,15	-723,15	-60853,07
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,032	16,32	-1079,03	-17609,82
		Накладные расходы	%			-92,77	-47313,12
		Сметная прибыль	%	8		-60,39	-30800,38
		Сметная стоимость				-815,3	-415805,17
9	Е11-110101-3605 11-110101-3605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия ковровые	м2		510	379,76	193676,43
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,4717	240,567	774,71	186369,66
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,335	812,27	3521,18
		Накладные расходы	%			226,75	115643,52
		Сметная прибыль	%	8		48,52	24745,6
		Сметная стоимость				655,03	334065,55
10		Искусственная трава	м2		510	2678,57	1366071,43
11		Резиновая подложка	м2		510	3571,43	1475357,14
12		Соединительная лента	м		263	116,07	30526,79
13		Клей полиуретановый	кг		175	1607,14	281250

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
17	С121-040509-0402 21-040509-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2		224	1469,75	329224
		Сметная прибыль	%	8		117,58	26337,92
		Сметная стоимость				1587,33	355561,92
18	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м		114	1668,98	190263,57
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,698	79,572	748,61	59568,39
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,741	1125,39	833,91
		Накладные расходы	%			319,5	36422,59
		Сметная прибыль	%	8		159,08	18134,89
		Сметная стоимость				2147,55	244821,06
19	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		1,824	36565,13	66694,8
		Сметная прибыль	%	8		2925,21	5335,58
		Сметная стоимость				39490,34	72030,38
		Ограждение					
26	Е11-090606-0110 11-090606-0110 РСНБ РК 2015	Монтаж панелей	т		3,0702	38357,79	117766,09
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	35,1	107,764	852,37	91854,82
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	2,702	997,83	2695,91
		Накладные расходы	%			18754,93	57581,4
		Сметная прибыль	%			4569,02	14027,8
		Сметная стоимость				61681,74	189375,29

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		98	58,48	5730.61
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	2,891	942,77	2725,55
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0196	852,37	16,71
		Накладные расходы	%			15,17	1486,3
		Сметная прибыль	%	8		5,89	577,35
		Сметная стоимость				79,53	7794,26
31	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		98	159,41	15622.47
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0426	4,175	1607,98	6712,99
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0196	1704,74	33,41
		Накладные расходы	%			37,31	3656,55
		Сметная прибыль	%	8		15.74	1542,32
		Сметная стоимость				212,46	20821,34
32	Е11-090606-0110 11-090606-0110 РСНБ РК 2015	**Монтаж панелей**	т		0,186	38357,79	713455
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	35,1	6,529	852,37	5564,78
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,16368	997,83	163,32
		Накладные расходы	%			18754,93	3488,42
		Сметная прибыль	%	8		4569,02	849,84
		Сметная стоимость				61681,74	11472,8
36	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м		20	58,48	1169,51
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,0295	0,59	942,77	556,23
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,004	852,38	3,41
		Накладные расходы	%			15,17	303,33
		Сметная прибыль	%	8		5,89	117,83
		Сметная стоимость				79,53	1590,67
37	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2		20	159,41	3188,26

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ц13-080205-0301 13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт		6	7971,87	47831,25
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,41	20,46	865,11	17700,15
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	8,22	982,07	8072,65
		Накладные расходы	%			1838,46	11030,76
		Сметная прибыль	%	8		784,81	4708,96
		Сметная стоимость				10595,16	63570,97
12	С124-040207-0903	Кронштейн разрядника окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект		7	1571,82	11002,74
		Сметная прибыль	%	8		125,75	880,22
		Сметная стоимость				1697,57	11882,96
		Кабельно-проводниковая продукция					
13	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м		490	229,81	112605,75
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,12	58,8	852,37	50119,36
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	21,266	817,65	17388,17
		Накладные расходы	%			58,97	28893,22
		Сметная прибыль	%	8		23,1	11319,92
		Сметная стоимость				311,88	152818,89
16	С123-060133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1	537076,21	53707,62
		Сметная прибыль	%	8		83461,87	32550,13
		Сметная стоимость				1126735,29	439426,76
17	Е11-340201-0301 11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-км		0,02	100967,66	2019,35
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	133	2,66	748,61	1991,3
		Накладные расходы	%			61829,95	1236,6
		Сметная прибыль	%	8		13023,81	260,48

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге	
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
28	С123-070204-1243 23-070204-1243 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА 88-33 3Р 40А 35кА ИЭК ГОСТ Р 51327.1-2010	м		-6	-313,48	-1880,89
	1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,16	0,96	832,64	-799,33
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0168	997,83	-16,76
		Накладные расходы	%			58,21	-349,29
		Сметная прибыль	%			29,74	-178,41
		Сметная стоимость				401,43	-2408,59

Итого по смете	7 685 682
Временные здания и сооружения 1,3 %	99 914
Итого с временными зданиями и сооружениями	6 138 203
НДС 12 %	**736584.36**
Итого с НДС к оплате:	**6874787.36**

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Зачаганск города Уральска"

И.о. акима _____ Кадыров А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.К.

Технадзор ТОО "БатысСтройГрупп"

Инженер технадзор _____ Базарбаев М.Г.