Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Культабан, Алгинского района, Актюбинской области

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	66 Доп.согл. №1 от 24.09.2019г	10.07.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметн.базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Культабан, Алгинского района, Актюбинской области	29 232 463,68	26 100 414,00	0	0	0	0	0	0	3 132 049,68	29 232 463,68
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2019г.	29 232 463,68	26 100 414,00	0	0	0	0	0	0	3 132 049,68	29 232 463,68

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
И.О. Руководителя Ыбраймұлы К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім" БИН 080740010746
ГСЛ №19002211 от 01.02.2019г.
ГИП Зюбин Ю.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г.
Кыдыралин Г.А.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Культабан, Алгинского района, Актюбинской области

Приложение 3-1
к Правилам организации
и осуществления функции заказчика
застройщика)
Форма

АКТ №01
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)								
Раздел 1 Земляные работы								
1.0.								
1	11-010104-0201	Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		285,6	33,1	9453	59,1 1638
2	11-010104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		285,6	27,83	7949	59,1 1377
3	11-010104-0201	Возвращение растительного слоя	м3 грунта		285,6	33,1	9453	59,1 1638
4	11-010104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		285,6	27,83	7949	59,1 1377
5	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		476	54,08	25742	59,1 4800
6	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		1904	3,76	7154	59,1 1043
7	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта		1142,4	84,72	96779	59,1 18359
8	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м т.ч. П.3.180: к1тр=1,2; к1зир=1,2;	м3 грунта		34,27	1322,73	45330	59,1 26790
9	11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка. Устройство (мягкий грунт)	м3 основания		98	828,6	81203	62,1 45039
10	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1059	22,94428706	24298	59,1 4209
11	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		19,67	632,49	12441	59,1 7353
12	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1059	114,95	121731	59,1 54998
Раздел 2 Прокладка газопровода среднего давления								
13	11-2205014-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,544	190123,16	103427	62,1 53220
14	23-010405-1001	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		549,44	943,37	518325	
15	23-010405-1001	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м		2	943,37	1887	
16	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		17	815,59	13865	62,1 5129
17	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	3055,1	6110	
18	23-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		5	1100,92	5505	

19	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		10	935,56	9356	
20	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,001	594000	594	62,1 239
21	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		2	227,81	456	
22	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода		0,0016	500000	800	62,1 365
23	23-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м		1,6064	3002,96	4824	
24	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		4	4206,5	16826	60,4 4421
25	11-220301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,004	439000	1756	62,1 881
26	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м		4,016	868,08	3486	
27	11-240106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект		1	3208,00	3208	62,1 1201
28	23-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт		1	23581,95	23582	
29	11-160401-0401	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение		2	1068,00	2136	60,4 992
30	23-020103-2507	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект		2	6108,68	12217	
31	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		2	3912,00	7824	59,1 4624
32	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,35	19328,57	6765	48,5 153
33	11-090601-0103	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		0,00924	72619,05	671	60,9 392
34	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,00924	387495,69	3580	
35	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	823500	1647	62,1 203
36	11-220601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,002	128500	257	62,1 86
37	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000;	м2		1,6	60,00	96	54,2 23
38	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,8	617,5	494	54,8 214
39	11-240205-0101	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм. Установка	конденсатосборник или затвор		1	6773	6773	62,1 2531
40	29-000001-0001 (пл) ООО "АИР-ГАЗ"	Конденсатосборник Ду 50 мм	шт		1	33121,691	33122	
41	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Установка	колонка		1	7229,00	7229	60,9 1792
42	29-000001-0001 (пл) ООО КФ "Азия-Дон"	Ковер газовый стальной д.200мм	шт		1	13646,38	13646	
43	13-100901-0301	Провод масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		0,57	43717,54	24919	42,8 6405
44	23-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,57	13046,56	7437	
45	13-100901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км		0,55	43718,18	24045	42,8 6181

46	29-000001-0001 (пл) ТОО "Sellers KZ"	Лента сигнальная "Огнеопасно ГАЗ" ширина 200 мм	м		550	9,29	5110	
47	13-390201-0502	Трубопровод диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		3	419,67	1259	40,6 449
48	11-250210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода		0,548	594288,32	325670	58,7 54096
49	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		5	3912	19560	59,1 11560
50	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,9	19327,78	17395	48,5 393
51	11-090601-0103	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		0,084	72702,38	6107	60,9 3558
52	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,084	387495,69	32550	
53	11-070111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград		6	1853,67	11122	62,1 5169
54	21-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	м2		9	877,2	7895	
55	21-050201-9917	Сталь угловая 50х50 мм	т		0,0535	159187,12	8517	
56	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт		1	580	580	62,1 323
57	12-120103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2		6	617	3702	59,1 1930
Локальная смета №2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)								
Раздел 1 Земляные работы								
1.0.								
1	11-010104-0201	Растительный слой. Срезка при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1314,6	33,1	43513	59,1 7538
2	11-010104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1314,6	27,83	36590	59,1 6338
3	11-010104-0201	Возвращение растительного слоя	м3 грунта		1314,6	33,1	43513	59,1 7538
4	11-010104-0209	Растительный слой. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1314,6	27,83	36590	59,1 6338
5	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		2191	54,08	118492	59,1 22094
6	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированн		8964	3,76	33683	59,1 4906
7	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта		5258,4	84,72	445467	59,1 84508
8	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м т.ч. П.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3 грунта		157,8	1322,74	208728	59,1 123358
9	11-230101-0101	Основание под трубопроводы и засыпка. Устройство (мягкий грунт)	м3 основания		690	828,6	571734	62,1 317111
10	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4333	22,94	99416	59,1 17222
11	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		331,24	632,48	209503	59,1 123816
12	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного		4333	114,95	498070	59,1 225030
Раздел 2 Прокладка газопровода (подземная)								
13	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,117	351957,26	41179	62,1 18981
14	23-010405-1006	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 200х11,9 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		118,17	8226,55	972131	
15	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,74	288812,16	213721	62,1 102041
16	23-010405-1005	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 160х9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		446,42	5374,27	2399182	

17	23-020304-2211	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 140x8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		300,98	4176,03	1256902	
18	11-220501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода		0,17	262494,12	44624	62,1 22201
19	23-010405-1003	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 125x7,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,0 мм до 1,6 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		171,7	3366,49	578026	
20	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,73	217061,64	158455	62,1 78773
21	23-010405-1002	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		668,62	2653,7	1774317	
22	23-010502-0607	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ 50838-2011 К=1,010;	м		68,68	991,81	68118	
23	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,725	190125,52	137841	62,1 70928
24	23-010405-1001	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		732,25	943,37	690783	
25	23-010405-1005	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 160x9,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		1,3	5374,27	6987	
26	23-010405-1004	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 140x8,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		1	4176,03	4176	
27	23-010405-1002	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		2	2653,70	5307	
28	23-010405-1001	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 63x3,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004 К=1,010;	м		2,2	943,37	2075	
29	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		226	815,56	184317	62,1 68185
30	23-020304-2615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3	8778,79	26336	
31	23-020304-2612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	шт		2	4299,40	8599	
32	23-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2012	шт		1	2686,46	2686	
33	23-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2013	шт		152	935,56	142205	
34	23-020302-6146	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	6742,15	13484	
35	23-020302-6138	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3	3735,87	11208	
36	23-020302-6136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	3917,29	3917	
37	23-020302-6122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		3	1070,55	3212	
38	23-020302-6132	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 140x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	шт		2	3188,7	6377	
39	23-020302-6128	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2012	шт		2	1686,04	3372	
40	23-020302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2013	шт		2	1198,16	2396	
41	23-020302-6119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2014	шт		2	961,21	1922	
42	23-020302-2615	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	11845,9	11846	
43	23-020302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	шт		1	6833,93	6834	
44	23-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2012	шт		1	2278,1	2278	
45	23-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2013	шт		46	1100,92	50642	
46	23-020302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2014	шт		2	1503,53	3007	

47	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт		41	1201,93	49279	62,1 18244
48	23-020302-3315	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200X200X200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	13798,98	13799	
49	23-020302-5153	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200X160X200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	26194,26	26194	
50	23-020302-3313	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160X160X160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	10653,06	10653	
51	23-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X110X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	шт		1	5063,66	5064	
52	23-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2012	шт		5	1092,88	5464	
53	23-020302-5134	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		6	17807,56	106845	
54	23-020302-5128	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		10	15712,53	157125	
55	23-020302-5123	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		4	6963,09	27852	
56	23-020302-5119	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		10	4017,26	40173	
57	23-020302-5114	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		2	3617,81	7236	
58	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,01	352000	3520	62,1 1623
59	23-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		10,1	7059,03	71296	
60	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,017	217058,82	3690	62,1 1834
61	23-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		17,17	2335,03	40092	
62	11-221401-0302	Трубы диаметром 150 мм. Простакивание в футляр	м трубы, уложенной в		10	1079,6	10796	62,1 4589
63	11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Простакивание в футляр	м трубы, уложенной в		17	961,88	16352	62,1 7339
64	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до	сальник		4	4206,5	16826	60,4 4421
65	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		4	815,5	3262	62,1 1207
66	23-020304-3645	Накладной уход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 200x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	6416,81	6417	
67	23-020304-3620	Накладной уход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	шт		1	5099,79	5100	
68	23-020302-6111	П5ереход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN CN HR UJCN H 52134-2010	in		2	878,35	1757	
69	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода		0,0016	190000	304	62,1 156
70	23-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010	м		1,616	718,21	1161	
71	11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт		2	5081	10162	62,1 3309
72	23-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (17379-2001)	шт		2	164,29	329	
73	11-310701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Установка	колонка		10	7228,5	72285	60,9 17917
74	29-000001-0001 (пл) ООО КФ "Азия-Дон"	Ковер газовый стальной д.200мм	шт		10	13646,38	136464	
75	11-160601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт		2	6244	12488	60,4 5762
76	11-290135-0101	Штанги стальные длиной 1,5 м. Установка	штанга		2	844,5	1689	62,7 806
77	23-040909-0914	Краны шаровые стальные для газа сварные для подземной установки стандартнопроходные типа LD, высотой штока от 1001 мм до 1500 мм, PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт		2	108570,01	217140	
78	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода		0,0036	498888,89	1796	62,1 820

79	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м		3,6144	2729,02	9864	
Раздел 3 Прокладка газопровода (надземная)								
80	11-240101-0407	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150° С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода		0,002	961500	1923	62,1 811
81	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные проямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2	6405,7	12811	
82	11-240101-0401	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода		0,297	573161,62	170229	62,1 75801
83	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные проямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		129	868,08	111982	
84	23-010201-0118	Трубы стальные электросварные проямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-81	м		168	334,23	56151	
85	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма		51	3912,1	199517	59,1 117914
86	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		8,93	19327,55	172595	48,5 3899
87	11-090601-0103	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций		0,508	72718,5	36941	60,9 21514
88	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,508	387495,69	196848	
89	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,002	593500	1187	62,1 478
90	23-020103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (17379-2001)	шт		8	301,07	2409	
91	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0008	927500	742	62,1 289
92	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м		0,8032	10387,54	8343	
93	11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров	км трубопровода		0,0344	499098,84	17169	62,1 7840
94	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м		34,5376	2729,02	94254	
95	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник		2	5792,5	11585	60,4 2819
96	11-161201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник		86	4206,5	361759	60,4 95044
97	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт		57	815,56	46487	62,1 17197
98	23-020304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 219x200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	28310,41	28310	
99	23-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2011	шт		2	13567,24	27134	
100	23-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2012	шт		4	10197,34	40789	
101	23-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2013	шт		4	10197,34	40789	
102	23-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2014	шт		45	3055,1	137480	
103	23-020302-8913	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт		1	2583,82	2584	
104	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0365	593342,47	21657	62,1 8726
105	23-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		1	5539,25	5539	
106	23-020101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт		43	377,89	16249	
107	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт		43	1494,79	64276	60,4 29813

108	23-040909-0104	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт		43	7417,2	318940	
109	23-021199-9929	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт		43	57,8	2485	
110	11-240205-0103	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 150 мм. Установка	конденсатосборник или затвор		1	10351	10351	62,1 4118
111	29-000001-0001 (пл) ООО "АИР-ГАЗ"	Конденсатосборник Ду 150 мм	шт		1	52888,25	52888	
112	11-240205-0102	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 100 мм. Установка	конденсатосборник или затвор		4	7695,25	30781	62,1 11670
113	29-000001-0001 (пл) ООО "АИР-ГАЗ"	Конденсатосборник Ду 100 мм	шт		4	49359,49	197438	
114	11-240205-0101	Сборники конденсата и гидравлические затворы на наружных сетях газопроводов диаметром 50 мм. Установка	конденсатосборник или затвор		1	6773	6773	62,1 2531
115	29-000001-0001 (пл) ООО "АИР-ГАЗ"	Конденсатосборник Ду 50 мм	шт		1	33121,61	33122	
116	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,035	823485,71	28822	62,1 3552
117	11-220601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,035	128914,29	4512	62,1 1504
118	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза К=2,000;	м2		84	59,64	5010	54,2 1229
119	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная,	м2 окрашиваемо		42	617,07	25917	54,8 11252
120	13-100901-0301	Провод масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км		2,754	43717,5	120398	42,8 30950
121	23-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		2,754	13046,56	35930	
122	13-100901-0301	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км		2,48	43717,34	108419	42,8 27871
123	29-000001-0001 (пл) ТОО "Sellers KZ"	Лента сигнальная "Огнеопасно ГАЗ" ширина 200 мм	м		2480	9,29	23039	
124	13-390201-0511	Трубропровод диаметр до 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		14	1037,29	14522	40,6 5237
125	11-250210-0104	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 200 мм	км трубопровода		0,119	923596,64	109908	58,7 17953
126	11-250210-0103	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 150 мм	км трубопровода		0,74	813151,35	601732	58,7 98742
127	11-250210-0102	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 125 мм	км трубопровода		0,17	704411,76	119750	58,7 19744
128	11-250210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода до 100 мм	км трубопровода		1,811	594287,69	1076255	58,7 178770
Раздел 4 Транспортировка грузов свыше расстояния, предусмотренного сметной ценой								
129	41-080201-1030	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		1,5	883,1	1325	
130	41-080201-1991	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км. (до 50 км)	т-км		30	20,97	629	
131	41-080201-3030	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		9,21	1447,7	13333	

132	41-080201-3991	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км. (до 50 км)	т-км		184,2	34,38	6333	
133	41-010201-1050	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т		3,1	1996,03	6188	
Раздел 5 Транспортировка груза, принятых по прайс-листам								
134	41-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т		1	344	344	
135	41-010201-1080	Перевозка строительных грузов автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 80 км	т		1	3086,42	3086	
136	41-310103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	т		1	344	344	
		Итого прямые затраты по разделу					**18878363**	
		в том числе						
		Накладные расходы I уровня, тенге					2507352	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					21385715	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					930279	
		Итого, тенге					22315994	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1785279	
		Итого по разделу на подряд, тенге					**24101273**	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,9%	698 937	
Итого по гл 8	698 937	
Итого по гл 1-8	24 800 210	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	773 395	
Итого по главу 9	773 395	
Итого по главу 1-9	25 573 605	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 4 кв 2016 г	25 573 605	
В текущих прогнозных ценах на 2018 К=1,134	29 000 468	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	26 100 414	
НДС 12%	3 132 049,68	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**29 232 463,68**	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
И.О. Руководителя Ыбраймулы К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Жобалық шешім" БИН 080740010736
ГСЛ №19002211 от 01.02.2019г
ГИП Зюбин Ю.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ОРАЗБАЙ-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ50VJE00030046 от 31.08.2017г
Кыдыралин Г.А.