Заказчик: **ТОО «Ренко-Кат»**
Подрядчик: **ТОО "Казстройцентр"**

Форма № КС-3
Республики Казахстан

Наименование строительства и его адрес: по монтажу воздуховодов вертикальные и горизонтальные Дымоудаление -2, -3 этажи, Блок 3, на объекте Абылай хана, 53.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за **январь** 2018г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «КАЗСТРОЙЦЕНТР»

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		341	**25.03.16г.**				

Наименование обектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала года по отчет-ый месяц включи-тельно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр.1							
			строительно монтажные работы (тенге)	из них		стоимость прочих не входящ. в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				в отчет-ый месяц за	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов (тенге)	другие дополнитель-ные расходы (тенге)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 615 041**	1 442 000,7							173 040,09	**1 615 040,84**

Заказчик м.п. Подрядчик

Форма 2

Акт выполненных работ за январь месяц 2018 года
по монтажу оздуховодов вертикальные и горизонтальные Дымоудаление -2, -3 этажи, Блок 3на объекте Абылай хана, 53.

ВОЗДУХОВОДЫ вертикальные и горизонтальные Дымоудаление -2, -3 этажи, Блок 3
Air Ducts(vertical&horizontal) of smoke extraction ventilation system for -2, -3 Levels Block 3

Descrizione apparato / Описание агрегат		Ед. измер	ОБЩ. КОЛ-ВО	Prezzo Unitario con VAT/цена за единицу включая НДС		Prezzo totale con VAT/общая цена включая НДС		Prezzo totale Lavoro+ materiale con VAT/общая стоимость работы + материала включая НДС
				Materiale материал	Lavoro работа	Materiale материал	Lavoro работа	
Воздуховод из оцинков. стали толщиной 1,2 мм. Включая уплотнительные прокладки от горячих и холодных газов (Т=400° огнестойкость в течение 150 мин.)	Canali di conduttura d'aria eseguiti con in acciaio zincato con lo spessore di 1,2 mm, Comprensivi di guarnizioni di tenuta ai fumi caldi e freddi (T=400° resistenza al fuoco per 150 min)							
800x300	800x300	м2	42,68	13 500,00 ₸	3 420,00 ₸	576 180,00 ₸	145 965,60 ₸	722 145,60 ₸
Totale	**Totale**	**м2**	**42,68**			- ₸	- ₸	- ₸
Лента самоклеющаяся фольгированная (K-flex)	Nastro adesivo laminato (K-flex)	м	149,38	201,60 ₸	63,84 ₸	30 115,01 ₸	9 536,42 ₸	39 651,43 ₸
Покрытие воздуховодов огнезащитным покрытием (Т=400° огнестойкость в течение 150 мин.)	Rivestimento ignifugo dei canali di conduttura d'aria (T=400° resistenza al fuoco per 150 min)	м2	46,95	5 385,00 ₸	2 793,00 ₸	252 814,98 ₸	131 125,76 ₸	383 940,74 ₸
Фасонные изделия из оцинкованной стали для воздуховодов прямоугольного сечения	Ferramenta in acciaio zincato per canali di conduttura aria aventi sezione rettangolare	шт	42,68	₸ 1 350,00	₸ 342,00	57 618,00 ₸	14 596,56 ₸	72 214,56 ₸
Расходные материалы, крепежный материал , комплектующие	Materiali di consumo, materiali di fissaggio ed accessori	шт	3,00	86 397,70 ₸		259 193,10 ₸	- ₸	259 193,10 ₸
Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая 800*300	Декоративная вентиляционная решетка 1000*500	шт	2,00		7 918,00 ₸	- ₸	15 836,00 ₸	15 836,00 ₸
Клапан огнезадерживающий прямоугольного сечения с электроприводом для клапана 1000x460мм	Клапан огнезадерживающий прямоугольного сечения с электроприводом для клапана 1000x460мм	шт	2,00		15 321,00 ₸	- ₸	30 642,00 ₸	30 642,00 ₸
					Всего			1 523 623,43 ₸
					Расходные материалы 6%			91 417,41 ₸
					Итого			**1 615 040,84 ₸**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ренко-Кат"

Дышеков А.Х.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Казстройцентр"

Тоянов К.К